




الهيئة العامة للطرق والكباري



المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مقايمة ختامية	
اسم العملية	إستكمال إنشاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العنسة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح)
الشركة المتخذة	شركة منصور للإنشاء والتعمير
قيمة العملية طبقاً للعقد	٥,٧٠٠,٠٠٠ ج.م
عدد العملية	٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤١٨
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٨ أشهر
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/١٠/٠١
تاريخ النهر طبقاً لنهاية العقد	٢٠٢٢/٠٦/٠١
قيمة المقايمة الختامية	٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠ ج.م
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	٠,٠٠ ج.م
قيمة النقصان عن العقد الأصلي	٠,٠٠ ج.م
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي	%٠,٠٠
نسبة النقصان عن العقد الأصلي	%٠,٠٠

مدير المشروع للمنطقة

مهندس / احمد ابو دقفة

أحمد أبو دقفة

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة عشر البحيرة وكفر الشيخ

مهندس / محمد عبد السلام عامر

محمد عبد السلام عامر

(مفاتيحة خنافية)
اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين المنجزة - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح)
شركة منصور للانشاء والتعمير
اتحاد سنكس { ٢٥٤٠٠٠ الى ٢٥٤٠٠٠ }

رقم بند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (جنيه)	الجملة (جنيه)
١	احصل تصويل وتوريد ونقل اقربه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطويحه متخذه ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراس لتوصول الى أقصى كثافته جافه (95 % من الكثافة الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقضاعات العرضيه التموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفله شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تغليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافه ٢ كم سالفه لا يشمل القيمة المحجريه.				
	لمسافه نقل حتى ٢ كم .	م٣	٢٩٠٠٤,٤٥	٥٧	١٦٥٣٢٥٣,٦٥
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافه النقل المعتمده ٥٧,٥ كم - ٢ كم) تساوي ٥٥ كم عن محجر السيوي وجورس	م٣	٢٧٣١٧,٤٥	٧٧,٧	٢١٢٢٥٦٥,٨٧
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافه النقل المعتمده ٦٧ كم - ٢ كم) تساوي ٦٥ كم محجر المصراويه	م٣	١٦٨٧	٩١	١٥٣٥١٧,٠٠
	رسوم الماده المحجريه طبقا لبيود العقد (محضر الماده المحجريه) (1.3*1.12*33) طبقا للمفاوضة	م٣	٢٩٠٠٤,٤٥	٤٨,٠٤٨	١٣٩٩٦٠٥,٨١٤
	رسوم كتركت والوقرين طبقا للماده (٣١) من شروط العمه والمواصفات طبقا لما جاء باللقمة الموحدة لاسفل الطرق .	م٣	٢٩٠٠٤,٤٥	١٣,٠٠	٣٧٧٠٥٧,٨٥
	اجمالي المقايمة				٥٧٠٠٠٠,٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع للمنطقة

م / احمد ابو نقيته



يتمتع
لنفسه الاكاديمي المركزيه
السلطة الثالثه عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مجنبي عبد السلام عامر

مكتب أمد خلد قنيل

مدير المكتب الفني

Handwritten signature of the technical office manager.

عن طرفه عقد

المكتب الفني

احمد ابو نقيته
مدير المشروع

Handwritten signature of the project manager.

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع بخصوص: المستخلص الختامي لمشروع استكمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادى النظرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه سفنكس.

عقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٤١٨) بتاريخ ٢٥-٩-٢٠٢٢

تنفيذ شركة / منصور للانشاء والتعمير .

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه صورة من محاضر مراجعة البونات الخاصة بالمواد المحجربة للمشروع وذلك بعد التقديم بواسطة الشركة والمراجعة بواسطة استشاري الهيئة للمشروع والاعتماد بواسطة الهيئة.

حيث كانت الكميات المحجربة الموردة بالمتر المكعب للعملية عالية وذلك من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣ وحتى تاريخ نهو العملية وبياناتها كالآتي:

اجمالى الاتربة :- ٢٩٠٠٤,٤٥ م٣

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

عن الهيئة

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقة م/ احمد الشاعر



عن الاستشاري

مدير المشروع

م/ رشاد مرسى



مدير المكتب الفني

م/ احمد نجاح



عن الشركة

م/ احمد ابوضيف



المهندس / محمد عبد السلام عامر

للمنطقة الثالثة - عين السخنة - بالبحيرة - وكفر الشيخ

(مهندس / محمد عبد السلام عامر)



نموذج رقم ٢

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة
بالمستخلص

القيد: ... / ... / ٢٠٢٣ / المنطقة /
التاريخ: ٢٠٢٣ / ... / ...

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان ترفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢,٠ كم اتجاه سفنكس.
تنفيذ / شركة منصور للانشاء والتعمير عقد رقم / ٤١٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣
يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببياتها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	اتربة	م ^٣	٢٧٣١٧,٤٥	محجر السيوي/ بون
٢	اتربة	م ^٣	١٦٨٧	محجر المصراوية/ بون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص.

تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد ابو دققة

م / احمد الشاعر

عن الاستشاري

مدير المشروع

م / رشاد مرسي

مدير المكتب الفني

م / احمد نجاح

عن الشركة

م/احمد ابوضيف

مهندس / محمد عبد السلام عامر

مراجعة بونات توريد ختامي (٣) سفنكس

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---------------------------|--|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / أحمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / محمد سعيد | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / وليد ابراهيم | مدير المشروع - شركة منصور للاتشاء والتعمير (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة من محجر (السيوي - المصراوية) لاجل الردم بالمشروع اعلاه ووجلت كالآتي :

- في الفترة من تاريخ ٢٠٢٢/٩/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١ كانت الكمية الموردة من محجر السيوي هي (٣م ٣٥٣٧٢) فقط (خسمة وثلاثون الف وثلاث مائة واثنان وسبعون متر مكعب لاغير)
- كانت الكمية الموردة من محجر المصراوية هي (٣م ٢١٩٤) فقط (الفان ومائة واربعة وتسعون متر مكعب لاغير)
- وتم اخذ بونات بقيمة (٣م ١٤١) فقط (مائة وواحد واربعون متر مكعب لاغير) من محجر السيوي لتكملة ختامي عقد وادي النطرون رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤١٧)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

م / وليد ابراهيم	-	مدير المشروع - شركة منصور للاتشاء والتعمير (المقاول)
م / محمد سعيد	-	مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / أحمد نجاح	-	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / أحمد السعيد	-	مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	-	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد " " " " " "

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقبة



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

التقييم الخاص لعملية

اسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه سفنكس (بالامر المباشر).

عقد رقم (٤١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣).

اشراف :- المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

تنفيذ :- شركة منصور للانشاء والتعمير

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ وبناء على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائى لمشروع القطار السريع من كم ٢٠٠ حتى كم ٣٠٠ ترقيم القطار قرار رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢) وبناء على الطلب المقدم من الشركة العامة بتسليم الاعمال والاكتفاء بما تم تنفيذه ابتدائيا ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائى بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ وبعد الاطلاع على التقييم للعملية عالية .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)

١- السيد مهندس / احمد ابو دقيقة

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

٣- السيد المهندس / حسن حاتم

عن الاستشارى

مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

٤- السيد المهندس / رشاد مرسى

مدير الجوده للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

٥- السيد المهندس / احمد السعيد

مدير تنفيذ المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

٦- السيد المهندس / احمد السيد

استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

٧- السيد المهندس / ايمن عاطف

عن الشركة المنفذة

شركة منصور للانشاء والتعمير (الشركة المنفذة)

٨- السيد المهندس / احمد ابوضيف

وقد بدأت اللجنة بالإطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعالجة الأعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وبماذا على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي :

أولا : الخصومات على الاختبارات المعمولة
- الخصم على ذلك الاترية :

لا يوجد خصومات

- نتائج الاختبارات المعمولة التي تمت خلال التنفيذ والمرسلة من المنطقة لانتهاء اجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة دون ادنى مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم .

ثانيا : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي :

- 1- مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- 2- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 3- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 4- مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 5- مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 6- مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 7- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X.Y.Z)
- 8- شركة منصور للانشاء والتعمير (الشركة المنفذة)

أحمد محمد

م.ع.ع.

م.ع.ع.

م.ع.ع.

إ.ع.ع.

أ.ع.ع.

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر بالمحيرة وكفر الشيخ

(مهندس / مجدى عبد السلام عامر)





الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

محضر أستلام ابتدائى

لعملية اسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين المسخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادى النظرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه سفنكس (بالامر المباشر).

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤١٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥.

تنفيذ شركة منصور للانشاء والتعمير.

إنه فى يوم الاحد الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ و بناءً على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائى لمشروع القطار الكهربائى السريع من كم ٢٠٠ حتى كم ٣٠٠ ترقيم القطار قرار رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٠٢٢/١١/٢٨) و بناءً على الطلب المقدم من شركة منصور للانشاء والتعمير بتسليم الاعمال ابتدائياً.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد و هم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

١- السيد مهندس / احمد ابو دقيقة

٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

٣- السيد المهندس / حسن حاتم

عن الاستشارى

٤- السيد المهندس / رشاد محمد مرسى

٥- السيد المهندس / احمد السعيد

٦- السيد المهندس / احمد السيد

٧- السيد المهندس / ايمن عاطف

عن الشركة المنفذة

٨- السيد المهندس / احمد ابوضيف

مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير الجوده للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)

استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

شركة منصور للانشاء والتعمير (الشركة المنفذة)

و قد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف و مستندات العملية و دفتر الشروط و المواصفات و ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الاعمال المنفذه ظاهرياً على الطبيعة.

وقد اسفرت المعاينة الظاهرية للاصالح على الاتى :-

(ا) اعمال ردم الجسر الترابي:

تم الاطلاع على التجارب التى تم اجراؤها اثناء التنفيذ و التأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع.
تم اخذ عدد (١) عينة طبقاً للكشف المرفق و المعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن و المحطات المرفقة و سيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع.

التوصيات:

- على الجهة المالكة للمشروع و استشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذه و تكليف الشركة بعمل اى اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان.

- على الشركة المنفذه سرعة ترميم اماكن العينات و تسليمها مرة اخرى لاستكمال الاعمال.

- تم اخذ العينات طبقاً للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة و تم ارسالها الى الجهات المرفقة فى الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة و فور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتى تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيوذ فى نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد.

- مرفق عدد (١) كشف باماكن و محطات وسمك العينات و الاختبارات الموقعية التى تم استلامها و موقع من اعضاء اللجنة.

- مرفق كشف بالتجارب التى تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ و نتائج هذه التجارب التى انطلعت عليها اللجنة.

و عطية ترى اللجنة:-




- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً و يعتبر تاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ الاستلام الابتدائى للاعمال و بداية فترة الضمان طبقاً لخطاب الشركة المنفذه بنهو الاعمال.

- سرعة متابعة نتائج الاختبارات و موافاة اللجنة باصل نتائج الاختبارات حتى يتم نهو اجراءات محضر التقييم.

- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ اعمال الجسر الترابى حتى يتسنى نهو المشروع فى مواعيدة المقررة.

توقيع أعضاء اللجنة:-

- ١- مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- ٢- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٣- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٤- مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٥- مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٦- مدير التنفيذ للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٧- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X.Y.Z)
- ٨- شركة منصور للانشاء والتعمير (الشركة المنفذة)

١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 
٦- 
٧- 
٨- 

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر بالمنطقة البحرية وكفر الشيخ

(مهندس / مجدي عبد السلام عامر)



مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠

تنفيذ شركة منصور للانشاء والتعمير

كشف بامكان و محطات العينات و الاختبارات الموقعية التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لاجل ردم
الجسر الترابي للقطار:

مستسل	STATION	منسوب الردم	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
١	٢٥٣+٥٦٠	٢-	طبقة اتربه	معامل كليه الهندسه جامعه الإسكندرية

سيتم اجراء باقى الاختبارات الخاصة بمواصفات المشروع بالجهات المرفقة و موافاة اللجنة
بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسليم:-

- ١- مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر (رئيس اللجنة)
- ٢- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٣- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- ٤- مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٥- مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٦- مدير تنفيذ المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- ٧- استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
- ٨- شركة منصور للانشاء والتعمير (الشركة المنفذة)

١- محمد أبو حنيفة
٢- محمد
٣- محمد
٤- محمد
٥- محمد
٦- محمد
٧- محمد
٨- محمد

محمد

مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع

قطاع غرب النيل من الكم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠

تنفيذ شركة منصور للانشاء والتعمير

كشف بالتجارب التى تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ التى اطلعت عليها اللجنة

نوع المواد	مصدر المواد	الجهة
تربه	محجر السيوي	صلاحية الهيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة تراب من مشون ١
تربه	محجر المصراوية	صلاحية الهيئة العامة للطرق و الكبارى لعينة تراب من مشون ٣

شهادة (١)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع البحيرة من الكم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه سفنكس (بالأمر المباشر) عقد رقم ٤١٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٢.

تنفيذ شركة منصور للانشاء والتعمير.

يشهد الاستشاري مكتب ا.د خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بالآتي:

- ١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العملية عالية طبقا للشروط والمواصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للشروط والمواصفات.
- ٢- يتم مراعاة خصم ما جاء بمحضر التقييم الابتدائي واية خصومات مستحقة.
- ٣- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

م/احمد ابودقيقة



عن الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

(مهندس / مجدي عبد السلام عامر)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

شهادة (٢)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع البحيرة من الكم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه سفنكس (بالأمر المباشر) عقد رقم ٤١٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٢.

تنفيذ شركة منصور للانشاء والتعمير .

يشهد الاستشاري مكتب ا.د خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص الختامي للعملية وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط والمواصفات وطبقا للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

مهندس / احمد ابودقيقة

الاحمد ابودقيقة

عن الاستشاري

احمد السيد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

(مهندس / مجدي عبد السلام عامر)



شهادة (٣)

بخصوص عملية: إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع البحيرة من الكم ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه سفنكس (بالأمر المباشر) عقد رقم ٤١٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٢.

تنفيذ شركة منصور للإنشاء والتعمير.

يشهد الاستشاري مكتب ا.د. خالد قنديل وتشهد الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

مدير المشروع

مهندس / احمد ابودقيقة



عن الاستشاري



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

(مهندس / مجدي عبد السلام عامر)



(1)

استمارة لاعتماد الصرف


مادة الاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للعلوم والبحار
قسم : حقوق الإنسان
المبلغ المستحق إلى : حقوق الإنسان والبحار
الطلاب طلبة : أ : مصلحة خاصية لاجتياز
موجب } مصلحة خاصية لاجتياز

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وحرف النجدة بواسطة

{ إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في : صرف المكنون
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
 مسح باسم : مصرف المكنون
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم : _____
المحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

2.1 —

تقيد في السجل برقم

(ب) انکاتب المنوط

[illegible]

الحتم ذو السامع

رواج

علامة

٢٠١ — سنة

(١١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإمضاء —————


(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء الایرادات

المتمم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ و ع ح ، برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل-

٢٠. راجع في — سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتد سحاب
شيك
افن هرف



مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة ٢٠١١ يبلغ

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح .) _____ إمضاء الكاتب المختص _____

(٢) قيد في دفاتر المساهات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

١٣٢) _____ رقم _____ إهداء الكاتب المخطوط : _____

١٢٨

(١) قيد في سجل التقنيات تحت رقم إمضاء الكاتب المخطوط :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1

فیه
اخذن صرف

الشيكات
المعاملات

الشبكات

— (۲)

(٤) قيد فی سجل

١٠٠٠



تحتل مدينة قلعة الحصن الموقرة في هذا النظم المعمور الهبوط بالانخفاضات الخاصة للبرق . لطاع البحيرة من كم ١٠٠٠ الى كم ٣٠٠٠

சென்னை, 15 சூன்

[illegible]

2014

[illegible]

| Usage | Valid for Embankment at any depth | Valid for Embankment at any depth | Lower Embankments only |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 61 | | | |
| 62 | | | |
| 63 | | | |
| 64 | | | |
| 65 | | | |
| 66 | | | |
| 67 | | | |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 70 | | | |
| 71 | | | |
| 72 | | | |
| 73 | | | |
| 74 | | | |
| 75 | | | |
| 76 | | | |
| 77 | | | |
| 78 | | | |
| 79 | | | |
| 80 | | | |
| 81 | | | |
| 82 | | | |
| 83 | | | |
| 84 | | | |
| 85 | | | |
| 86 | | | |
| 87 | | | |
| 88 | | | |
| 89 | | | |
| 90 | | | |
| 91 | | | |
| 92 | | | |
| 93 | | | |
| 94 | | | |
| 95 | | | |
| 96 | | | |
| 97 | | | |
| 98 | | | |
| 99 | | | |
| 100 | | | |

[illegible]

Dr. Vincent Rothman

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

سئل فقال من هاتين العيون ، فقال القاص : هاتين العيون هاتين العيون

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tel/Fax + (203) 5917203

محضر معاينة مسافة توريد تربة صالحة

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة منصور للإنشاء والتعمير بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٥٢+٠٠٠ اي ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل المكتب الاستشاري الهندسي
د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة منصور للإنشاء والتعمير

م/ احمد محمود ابودقيقة
م/ احمد حسين احمد
م/ احمد السعيد
م/ احمد ابوضيف

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من محجر (السيوي) المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (٥٧,٥) كم (سبعة وخمسون كيلومترا) عن محجر السيوي من خلال (طريق العالمين - طريق اسكندرية الصحراوي)

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

بمدير
التوقيع :

الاسم :

١- 
٢- 
٣- 
٤- 

١- 
٢- 
٣- 
٤- 

محضر معاينة مسافة توريد تربة صالحة

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة منصور للانشاء والتعمير بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين الصخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٥٢+٠٠٠ اي ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣١ بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل المكتب الاستشاري الهندسي
ا.د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة منصور للانشاء والتعمير

م/ احمد محمود ابودقيقة
م/ احمد حسين احمد
م/ احمد السعيد
م/ احمد ابوضيف

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من محجر (المصراوية) المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (٦٧) كم (سبعة وستون كيلومترا) عن محجر المصراوية من خلال (السادات - طريق اسكندرية الصحراوي)

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

نعيم الدين محمد
[Signature]
[Signature]

١- [Signature]
٢- [Signature]
٣- احمد السعيد
٤- احمد ابوضيف

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم ٢٥٢+٠٠٠ حتي الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم تنفيذ شركة منصور للإنشاء والتعمير.

انه في يوم السبت الموافق ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٢ وبناء علي عقد العملية رقم ٤١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ اتجه سفتكس .

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

مدير المشروع الاستشاري (مكتب ا.د/خالد قنديل)

١- السيد المهندس / احمد فخري الطحان

٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

٣- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

٤- السيد المهندس / سيد عمر

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١- السيد المهندس / احمد ابوضيف

مهندس الشركة المنفذه

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعلينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٢ هو تاريخ استلام الموقع .

وقتل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٤- السيد المهندس / احمد فخري الطحان

٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

٢- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

١- السيد المهندس / سيد عمر

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١- السيد المهندس / احمد ابوضيف

مجلس الإدارة التنفيذية للمنطقة
الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / محمد نصر طيخ




Grain Size Distribution Curve

| | |
|------------|---|
| CLIENT | شركة منصور للإنشاء والتعمير |
| PROJECT | القطار الكهربائي السريع (العين السفلى - العطين - مطروح) القطاع الرابع
(وادي النطرون- برج العرب) من كم ٢٥٢+٠٠٠ الى كم ٢٥٤+٠٠٠ |
| LOCATION | عند محطة ٢٥٣+٥٦٠ عند منسوب (٢-) عقد ٤١٨ |
| LAYER TYPE | طبقة التربة عينة ١ / ١ |

| | |
|----------------|------------|
| Receiving Date | 13/09/2023 |
| Cheque Date | 13/09/2023 |
| Receipt Number | 115782 |
| Report Date | 30/09/2023 |
| Lab. Ref. | G 136/09 |

GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE



| Sieve No. | PERCENT PASSING | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|------|------|------|--------|-------|
| | No. 200 | No. 40 | No. 10 | No. 4 | 3/8" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" |
| Test Results | 4.1 | 21.8 | 44.2 | 51.5 | 65.8 | 88.6 | 98.3 | 100.0 | 100.0 |

تصنيف التربة: A-1-a

العينة عديمة اللون

وردت العينة التي اجري عليها الاختبار الى المعمل بمعرفة مندوب الاستشارى ا.د / خالد قنديل



Laboratory, Director

Dr. Wael Bekheet
 كلية الهندسة
 جامعة الاسكندرية

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اى نتائج مبني على ذلك


رقم بريدى ٢١٥٤٤ الاسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب الدمك - بروكتور معدل

| | | | |
|------------|--------------------|---|------------|
| ٢٠٢٣/٠٩/١٣ | تاريخ توريد العينة | ب ٠٩/١١٣ | تقرير رقم |
| ٢٠٢٣/٠٩/١٣ | تاريخ الايصال | بروكتور | الاختبارات |
| ١١٥٧٨٤ | رقم الايصال | شركة منصور للاتشاء والتعمير | العمل |
| ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ | تاريخ التقرير | القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) القطاع الرابع (وادي النطرون- برج العرب) من كم ٢٥٢+٠٠٠ الى كم ٢٥٤+٠٠٠ | المشروع |
| طبقة اترية | العينة | عند محطة ٢٥٣+٥٦٠ عند منصوب (-٢) عقد ٤١٨ اتجاه سنكس | الموقع |



| | |
|------------------------|---------------|
| أقصى كثافة معملية جافة | : ٢,١١ جم/سم³ |
| نسبة المياه الأصولية | : ٦% |

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشاري ا.د / خالد قنديل

مدير المعمل
د. وائل بخيت



فني المعمل
أحمد عادل

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات او اى نتائج مبنية على ذلك


رقم بردى ٢١٥٤٤ الاسكندرية - تليفاكس ٥٩١٧٢٠٣ (٢٠٣)

P.O. Box 21544, Alexandria, Egypt. Tele-Fax +(203) 5917203



نتائج تجارب نسبة تحمل كالفورنيا

| | | | |
|------------|--------------------|--|------------|
| ٢٠٢٣/٠٩/١٣ | تاريخ توريد العينة | ٠٩/١١٢ | تقرير رقم |
| ٢٠٢٣/٠٩/١٣ | تاريخ الايصال | نسبة تحمل كالفورنيا | الاختبارات |
| ١١٥٧٨٤ | رقم الايصال | شركة منصور للانشاء والتعمير | العنوان |
| ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ | تاريخ التقرير | القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) القطاع الرابع (وادي النطرون - برج العرب) من كم ٢٥٢+٠٠٠ الى كم ٢٥٤+٠٠٠ | المشروع |
| طبقة اترية | العينة | عند محطة ٢٥٣+٥٦٠ عند منسوب (٢-) عقد ٤١٨ اتجاه سفنكس | الموقع |



نسبة تحمل كالفورنيا بعد المعالجة في الماء لمدة ٤ أيام : ٦٢%

تم توريد العينة بمعرفة مندوب الاستشاري د.د / خالد قنديل

مدير المعمل
/ وائل بخيت

فني المعمل
/ أحمد عادل

The laboratory is only responsible for the test results and its correctness. The laboratory is not responsible for the interpretation of the test results.

المعمل مسئول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسئول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبلية على ذلك

| رقم العميل | الاسم | رقم الهاتف | رقم العميل | الاسم | رقم الهاتف | رقم العميل | الاسم |
|------------|-------|----------------------|------------|-------|------------|------------|-----------|
| 47 | 280 | 046642042-2022245717 | 332924 | 662 | المصرية | 2022-09-02 | 1953-8126 |
| 57 | 330 | 26101365003 | 405501 | 663 | المصرية | 2022-09-17 | 3976-9546 |
| 60 | 330 | 26000305003 | 405502 | 664 | المصرية | 2022-09-17 | 3146-1697 |
| 55 | 330 | 261000015003 | 405516 | 665 | المصرية | 2022-09-18 | 1653-6983 |
| 60 | 330 | 26100415003 | 405518 | 666 | المصرية | 2022-09-18 | 3146-1697 |
| 57 | 330 | 26100405003 | 405517 | 667 | المصرية | 2022-09-18 | 3976-9546 |
| 61 | 330 | 26100025003 | 405515 | 668 | المصرية | 2022-09-18 | 2896-7897 |
| 60 | 330 | 26102615003 | 405513 | 669 | المصرية | 2022-09-18 | 3146-1697 |
| 57 | 330 | 26102605003 | 405514 | 670 | المصرية | 2022-09-18 | 9546-3976 |
| 60 | 330 | 26100845003 | 405510 | 671 | المصرية | 2022-09-18 | 1697-3146 |
| 57 | 330 | 26100835003 | 405509 | 672 | المصرية | 2022-09-18 | 9546-3976 |
| 60 | 330 | 26101865003 | 405511 | 673 | المصرية | 2022-09-18 | 3146-1697 |
| 57 | 330 | 26101855003 | 405512 | 674 | المصرية | 2022-09-18 | 9546-3976 |
| 60 | 330 | 26100775003 | 405504 | 675 | المصرية | 2022-09-18 | 1697-3146 |
| 49 | 280 | 1030312158216 | 405505 | 676 | المصرية | 2022-09-18 | 1946-7652 |
| 57 | 330 | 26100645003 | 405503 | 677 | المصرية | 2022-09-18 | 9546-3976 |
| 60 | 330 | 26101715003 | 405507 | 678 | المصرية | 2022-09-18 | 1697-3146 |
| 57 | 330 | 26201205003 | 405519 | 679 | المصرية | 2022-09-18 | 9546-3976 |
| 60 | 330 | 26201215003 | 405520 | 680 | المصرية | 2022-09-19 | 1697-3146 |
| 57 | 330 | 26000155003 | 405506 | 681 | المصرية | 2022-09-18 | 9546-3976 |
| 57 | 330 | 26203015003 | 405521 | 682 | المصرية | 2022-09-19 | 9546-3976 |
| 57 | 330 | 26200225003 | 405522 | 683 | المصرية | 2022-09-19 | 9546-3976 |
| 57 | 330 | 26200285003 | 405523 | 684 | المصرية | 2022-09-19 | 3146-1697 |
| 57 | 330 | 26300665003 | 405524 | 685 | المصرية | 2022-09-20 | 3976-9546 |
| 60 | 330 | 26300715003 | 405525 | 686 | المصرية | 2022-09-20 | 1697-3146 |
| 57 | 330 | 26300895003 | 405526 | 687 | المصرية | 2022-09-20 | 9546-3976 |
| 57 | 330 | 26302185003 | 405528 | 688 | المصرية | 2022-09-20 | 9546-3976 |
| 60 | 330 | 26300025003 | 405532 | 689 | المصرية | 2022-09-20 | 3146-1697 |
| 57 | 330 | 26400565003 | 405535 | 690 | المصرية | 2022-09-20 | 3976-9546 |
| 60 | 330 | 26302175003 | 405529 | 691 | المصرية | 2022-09-20 | 3146-1697 |
| 61 | 330 | 26300105003 | 405533 | 692 | المصرية | 2022-09-20 | 2896-7897 |
| 55 | 330 | 26300155003 | 405534 | 693 | المصرية | 2022-09-20 | 9683-1653 |
| 57 | 330 | 26300015003 | 405531 | 694 | المصرية | 2022-09-20 | 3976-9546 |
| 60 | 330 | 26401075003 | 405536 | 695 | المصرية | 2022-09-21 | 3146-1697 |
| 57 | 330 | 26401125003 | 405537 | 696 | المصرية | 2022-09-21 | 3976-9546 |
| 60 | 330 | 26401915003 | 405538 | 697 | المصرية | 2022-09-21 | 1697-3146 |
| 57 | 330 | 26401965003 | 405539 | 698 | المصرية | 2022-09-21 | 3976-9546 |
| 60 | 330 | 26400815003 | 405542 | 699 | المصرية | 2022-09-21 | 3146-1697 |
| 2194 | 12440 | | | | الاجمالي | | |

لاجمالی

الخضراء والحمراء والبيضاء والبنفسجية
والأصفر والبرتقالي والبنفسجي



مشروع القطار الكهربائي السريع

شرکه منصور للانشاء والتعمير

| رقم اللون | رقم السيارة | تاريخ | اسم المالك | مركز اللون | رقم الترخيص | نوع الترخيص | رقم اللون |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
| 700 | 8757-4659 | 2022-10-09 | السيوي | 3722637 | 1030301970227 | 330 | 64 |
| 701 | 3657-1589 | 2022-09-17 | السيوي | 5221645 | 10303141024996 | 280 | 57 |
| 702 | 3657-1589 | 2022-09-17 | السيوي | 3722407 | 10303121667711 | 280 | 58 |
| 703 | 3657-1589 | 2022-09-18 | السيوي | 5223575 | 1030314102805 | 280 | 58 |
| 704 | 3657-1589 | 2022-09-18 | السيوي | 2473114 | 1030314102283 | 280 | 57 |
| 705 | 1824-2381 | 2022-09-18 | السيوي | 5223306 | 103031410286 | 280 | 57 |
| 706 | 1824-2382 | 2022-09-18 | السيوي | 51066120 | 1030314102554 | 280 | 57 |
| 707 | 1946-7625 | 2022-09-18 | السيوي | 4605478 | 1030312168943 | 280 | 50 رمل |
| 708 | 1824-2383 | 2022-09-19 | السيوي | 1059627 | 10303131049875 | 280 | 56 |
| 709 | 4192-3942 | 2022-09-19 | السيوي | 4605514 | 0419542311-20222611960 | 280 | 50 رمل |
| 710 | 1239-7625 | 2022-10-26 | السيوي | 4408571 | 10303131075864 | 280 | 57 رمل |
| 711 | 1239-7625 | 2022-10-17 | السيوي | 4408438 | 1030321282969 | 280 | 57 رمل |
| 712 | 1926-7291 | 2022-09-19 | السيوي | 4605523 | 0419542311-20222621214 | 330 | 64 رمل |
| 713 | 7625-1946 | 2022-09-19 | السيوي | 4605539 | 103031216911 | 280 | 50 رمل |
| 714 | 7291-1926 | 2022-09-19 | السيوي | 4605548 | 103031410210 | 330 | 65 رمل |
| 715 | 4192-3942 | 2022-09-19 | السيوي | 4605245 | 10303141294 | 280 | 50 رمل |
| 716 | 1946-7625 | 2022-09-19 | السيوي | 4605264 | 1030314120208 | 280 | 50 رمل |
| 717 | 3456-1543 | 2022-09-19 | السيوي | 4605265 | 10303131060518 | 330 | 57 رمل |
| 718 | 4612-1869 | 2022-09-19 | السيوي | 4605241 | 10303121069565 | 330 | 64 رمل |
| 719 | 1926-7291 | 2022-09-19 | السيوي | 4605240 | 0419542312-2022262870 | 330 | 64 رمل |
| 720 | 3942-4192 | 2022-09-19 | السيوي | 4605580 | 10303131060101 | 280 | 50 رمل |
| 721 | 2896-7897 | 2022-09-20 | السيوي | 4605289 | 103031410204 | 330 | 60 رمل |
| 722 | 6983-1653 | 2022-09-20 | السيوي | 4605290 | 10303121069730 | 57 | 57 رمل |
| 723 | 1869-4612 | 2022-09-20 | السيوي | 4605334 | 10303131060723 | 330 | 64 رمل |
| 724 | 1926-7291 | 2022-09-20 | السيوي | 4605333 | 10303121069868 | 330 | 64 رمل |
| 725 | 1824-2384 | 2022-09-25 | السيوي | 937367 | 10303131054477 | 280 | 56 |
| 726 | 7461-1937 | 2022-09-26 | السيوي | 4712265 | 10303121074292 | 330 | 64 |
| 727 | 1824-2381 | 2022-09-26 | السيوي | 3722231 | 1030314103610 | 280 | 56 |
| 728 | 1824-2381 | 2022-09-26 | السيوي | 4479111 | 1030314103937 | 280 | 56 |
| 729 | 3657-1589 | 2022-09-26 | السيوي | 2749517 | 1030314103938 | 280 | 57 |
| 730 | 3657-1589 | 2022-09-26 | السيوي | 5108248 | 10303131054670 | 280 | 58 |
| 731 | 3657-1589 | 2022-09-26 | السيوي | 4477608 | 1030314103611 | 280 | 57 |
| 732 | 1824-2381 | 2022-09-26 | السيوي | 5108109 | 10303121074096 | 280 | 56 |
| 733 | 1926-7291 | 2022-09-26 | السيوي | 3230006 | 10303121074691 | 330 | 65 رمل |
| 734 | 1896-4612 | 2022-09-26 | السيوي | 3230007 | 10303131055199 | 330 | 63 رمل |
| 735 | 1926-7291 | 2022-09-26 | السيوي | 4605381 | 1030314103593 | 330 | 64 رمل |
| 736 | 4612-1869 | 2022-09-26 | السيوي | 4605382 | 10303121074561 | 330 | 63 رمل |
| 737 | 1589-3657 | 2022-09-27 | السيوي | 1305070 | 10303131055763 | 280 | 56 |
| 738 | 3657-1589 | 2022-09-27 | السيوي | 3721237 | 1030314103095 | 280 | 57 |
| 739 | 1824-2381 | 2022-09-27 | السيوي | 3539998 | 1030314103415 | 280 | 57 |
| 740 | 7461-1937 | 2022-09-28 | السيوي | 6707766 | 10303131056384 | 330 | 64 |
| الاجمال | | | | | | | |
| | 2386 | 12007 | | | | | |


ع. الوكيل
أحمد أبو حنيفة
ح

| رقم الترخيص | رقم المسطرة | التاريخ | اسم المهندس | سريال الترخيص | رقم الكترية | قيمة الكترية | حالة المسطرة | النوع |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------|
| 741 | 7461-1937 | 2022-09-29 | السيوي | 5223595 | 1030312168744 | 280 | 2386 | رمل |
| 742 | 6582-6452 | 2022-10-01 | السيوي | 3149518 | 10303141038195 | 330 | 2386 | رمل |
| 743 | 6582-6452 | 2022-10-03 | السيوي | 6989530 | 10303131060180 | 330 | 2386 | رمل |
| 744 | 7291-1926 | 2022-10-04 | السيوي | 3466814 | 0419542312-2022272310 | 330 | 2386 | |
| 745 | 1978-1567 | 2022-10-04 | السيوي | 3466808 | 0419542312-2022277239 | 280 | 2386 | |
| 746 | 2367-9235 | 2022-10-05 | السيوي | 3466847 | 0419542312-2022278727 | 330 | 2386 | |
| 747 | 6947-7291 | 2022-10-05 | السيوي | 3466825 | 0419542312-2022278113 | 330 | 2386 | |
| 748 | 4612-1869 | 2022-10-05 | السيوي | 3466823 | 0419542312-2022278216 | 330 | 2386 | |
| 749 | 5486-8257 | 2022-10-05 | السيوي | 3456819 | 0419542312-2022278322 | 280 | 2386 | |
| 750 | 7291-1926 | 2022-10-05 | السيوي | 3466839 | 0419542311-20222781724 | 330 | 2386 | |
| 751 | 2367-9235 | 2022-10-05 | السيوي | 3466826 | 0419542312-2022278114 | 330 | 2386 | |
| 752 | 6947-7291 | 2022-10-05 | السيوي | 3466846 | 0419542312-2022278726 | 330 | 2386 | |
| 753 | 2367-9235 | 2022-10-05 | السيوي | 3466939 | 0419542312-2022278225 | 330 | 2386 | |
| 754 | 4612-1869 | 2022-10-05 | السيوي | 3466896 | 0419542311-20222781514 | 330 | 2386 | |
| 755 | 5692-6281 | 2022-10-05 | السيوي | 3466903 | 0419542311-20222781623 | 330 | 2386 | |
| 756 | 7249-9483 | 2022-10-05 | السيوي | 3466956 | 0419542312-202229012 | 330 | 2386 | |
| 757 | 6947-7291 | 2022-10-05 | السيوي | 3466872 | 0419542312-2022278423 | 330 | 2386 | |
| 758 | 7291-1926 | 2022-10-05 | السيوي | 3466951 | 0419542312-20222782310 | 330 | 2386 | |
| 759 | 2367-9235 | 2022-10-05 | السيوي | 3466871 | 0419542311-2022278101 | 330 | 2386 | |
| 760 | 4612-1869 | 2022-10-05 | السيوي | 3466875 | 0419542311-2022278112 | 330 | 2386 | |
| 761 | 7249-9483 | 2022-10-05 | السيوي | 3466900 | 0419542311-20222781619 | 330 | 2386 | |
| 762 | 7291-1926 | 2022-10-05 | السيوي | 3466887 | 0419542311-20222781220 | 330 | 2386 | |
| 763 | 5692-6281 | 2022-10-05 | السيوي | 3466868 | 0419542311-2022278113 | 330 | 2386 | |
| 764 | 6947-7291 | 2022-10-05 | السيوي | 3466902 | 0419542312-2022279219 | 330 | 2386 | |
| 765 | 2367-9235 | 2022-10-05 | السيوي | 3466891 | 0419542311-20222781312 | 330 | 2386 | |
| 766 | 7461-1937 | 2022-10-05 | السيوي | 3466936 | 0419542312-2022278214 | 330 | 2386 | |
| 767 | 4612-1869 | 2022-10-05 | السيوي | 3466926 | 0419542311-20222781832 | 330 | 2386 | |
| 768 | 7291-1926 | 2022-10-05 | السيوي | 3466910 | 0419542311-20222781622 | 330 | 2386 | |
| 769 | 7249-9483 | 2022-10-05 | السيوي | 3466878 | 0419542311-2022278114 | 330 | 2386 | |
| 770 | 6947-7291 | 2022-10-05 | السيوي | 3466940 | 0419542312-2022278211 | 330 | 2386 | |
| 771 | 7461-1937 | 2022-10-05 | السيوي | 3466925 | 0419542312-2022279528 | 330 | 2386 | |
| 772 | 2367-9235 | 2022-10-05 | السيوي | 3466916 | 0419542311-20222781725 | 330 | 2386 | |
| 773 | 4612-1869 | 2022-10-05 | السيوي | 3466948 | 0419542312-2022278227 | 330 | 2386 | |
| 774 | 7291-1926 | 2022-10-05 | السيوي | 3466935 | 0419542311-20222782039 | 330 | 2386 | |
| 775 | 7249-9483 | 2022-10-05 | السيوي | 3466937 | 0419542311-20222782041 | 330 | 2386 | |
| 776 | 2367-9235 | 2022-10-06 | السيوي | 3466961 | 0419542312-2022279115 | 330 | 2386 | |
| 777 | 7461-1937 | 2022-10-06 | السيوي | 3466962 | 0419542311-20222781830 | 330 | 2386 | |
| 778 | 8126-1953 | 2022-10-11 | السيوي | 5223401 | 0419542311-202228491 | 280 | 2386 | |
| 779 | 6947-7291 | 2022-10-06 | السيوي | 3466963 | 0419542311-2022278118 | 330 | 2386 | |
| 780 | 4612-1869 | 2022-10-06 | السيوي | 3466982 | 0419542312-2022279529 | 330 | 2386 | |
| الاجمالي | | | | | | | | |
| | | | | | | 25007 | 4706 | |

م. ب. س. س.



م. ب. س. س.



| رقم العقد | رقم التسليم | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة |
|-----------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4706 | 25007 | ما قبله | | | | | | |
| 65 | 280 | 0419542312-2022279323 | 3466973 | السيوي | 2022-10-06 | 7291-1926 | 781 | |
| 56 | 330 | 0419542312-2022279526 | 3466975 | السيوي | 2022-10-06 | 7249-9483 | 782 | |
| 64 | 330 | 1030312108543 | 3722158 | السيوي | 2022-10-16 | 2854-7453 | 783 | |
| 64 | 330 | 10303131069082 | 6707605 | السيوي | 2022-10-17 | 9887-2489 | 784 | |
| رمل 64 | 330 | 10303141054450 | 6989549 | السيوي | 2022-10-21 | 4659-8794 | 785 | |
| 64 | 330 | 10303121090214 | 202522 | السيوي | 2022-10-21 | 4659-8794 | 786 | |
| رمل 55 | 330 | 0419542312-20222279117 | 3466978 | السيوي | 2022-10-06 | 7461-1937 | 787 | |
| رمل 63 | 330 | 0419542312-2022279221 | 3466965 | السيوي | 2022-10-06 | 4612-1869 | 788 | |
| 53 | 330 | 0419542311-2022279102 | 3466996 | السيوي | 2022-10-06 | 6947-7291 | 789 | |
| 53 | 330 | 0419542312-2022279630 | 3466980 | السيوي | 2022-10-06 | 6947-7291 | 790 | |
| 56 | 330 | 0419542311-202227991 | 3466995 | السيوي | 2022-10-06 | 2367-9235 | 791 | |
| 56 | 330 | 0419542312-2022279631 | 3466976 | السيوي | 2022-10-06 | 2367-9235 | 792 | |
| 55 | 330 | 0419542312-2022279213 | 3466662 | السيوي | 2022-10-06 | 7461-1937 | 793 | |
| 50 | 280 | 10303131065435 | 4476419 | السيوي | 2022-10-11 | 3942-4192 | 794 | |
| 56 | 330 | 0419542312-2022279211 | 3466665 | السيوي | 2022-10-06 | 7249-9483 | 795 | |
| 63 | 330 | 0419542312-2022279225 | 3466674 | السيوي | 2022-10-06 | 4612-1869 | 796 | |
| 49 | 280 | 0419542311-20222791819 | 3466646 | السيوي | 2022-10-06 | 8126-1953 | 797 | |
| 56 | 280 | 103031065355 | 5631470 | السيوي | 2022-10-11 | 1239-7525 | 798 | |
| 56 | 330 | 0419542311-20222791920 | 3466649 | السيوي | 2022-10-06 | 2367-9235 | 799 | |
| رمل 55 | 330 | 0419542311-2022279104 | 3466998 | السيوي | 2022-10-06 | 7461-1937 | 800 | |
| 56 | 330 | 0419542311-2022279105 | 3466997 | السيوي | 2022-10-06 | 7249-9483 | 801 | |
| 58 | 280 | 10303131065287 | 6989637 | السيوي | 2022-10-06 | 4192-3942 | 802 | |
| 63 | 330 | 0419542311-20222791921 | 3466655 | السيوي | 2022-10-06 | 4612-1869 | 803 | |
| 64 | 330 | 10303121084813 | 5106912 | السيوي | 2022-10-12 | 7591-1943 | 804 | |
| 53 | 330 | 0419542312-20222792310 | 3466676 | السيوي | 2022-10-06 | 6947-7291 | 805 | |
| 50 | 280 | 10303131066130 | 4482735 | السيوي | 2022-10-12 | 3942-4192 | 806 | |
| 56 | 330 | 0419542312-2022279226 | 3466675 | السيوي | 2022-10-06 | 2367-9235 | 807 | |
| 55 | 330 | 0419542311-20222791310 | 3466618 | السيوي | 2022-10-06 | 1937-7461 | 808 | |
| 56 | 330 | 0419542311-20222791717 | 3466639 | السيوي | 2022-10-06 | 7249-9483 | 809 | |
| 56 | 330 | 0419542311-2022279139 | 3466613 | السيوي | 2022-10-06 | 2367-9235 | 810 | |
| 49 | 280 | 0419542311-2022279128 | 6149706 | السيوي | 2022-10-06 | 1953-8126 | 811 | |
| رمل 63 | 330 | 0419542311-2022279106 | 3467000 | السيوي | 2022-10-06 | 4612-1869 | 812 | |
| 53 | 330 | 0419542311-20222791922 | 3466651 | السيوي | 2022-10-06 | 6947-7291 | 813 | |
| 56 | 330 | 0419542311-20222791412 | 3466619 | السيوي | 2022-10-06 | 9483-7249 | 814 | |
| 55 | 330 | 0419542311-20222791716 | 3466637 | السيوي | 2022-10-06 | 1937-7461 | 815 | |
| 63 | 330 | 0419542311-20222791513 | 3466631 | السيوي | 2022-10-06 | 1869-4612 | 816 | |
| 56 | 330 | 0419542311-20222791615 | 3466632 | السيوي | 2022-10-06 | 9235-2367 | 817 | |
| 53 | 330 | 0419542311-20222791514 | 3466630 | السيوي | 2022-10-06 | 7291-6947 | 818 | |
| 56 | 330 | 0419542311-20222801817 | 6318734 | السيوي | 2022-10-07 | 7249-9483 | 819 | |
| 56 | 330 | 0419542312-2022280223 | 6318750 | السيوي | 2022-10-07 | 1937-7461 | 820 | |
| 6985 | 37857 | الإجمالي | | | | | | |

| رقم العقد | رقم الترخيص | رقم الترخيص | رقم الترخيص | رقم الترخيص | رقم الترخيص | رقم الترخيص | رقم الترخيص |
|-----------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6985 | 37857 | ما قبله | | | | | |
| 63 | 330 | 0419542312-2022280114 | 3466682 | السيوي | 2022-10-07 | 1869-4612 | 821 |
| 56 | 330 | 0419542311-20222801411 | 6318714 | السيوي | 2022-10-07 | 7249-9483 | 822 |
| 55 | 330 | 0419542311-20222801816 | 6318732 | السيوي | 2022-10-07 | 1937-7461 | 823 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022280522 | 3466692 | السيوي | 2022-10-07 | 1869-4612 | 824 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022280235 | 6318756 | السيوي | 2022-10-07 | 9235-2367 | 825 |
| 53 | 330 | 0419542312-202228118 | 6318762 | السيوي | 2022-10-07 | 6947-7291 | 826 |
| 55 | 330 | 0419542311-20222801410 | 6318713 | السيوي | 2022-10-07 | 1937-7461 | 827 |
| 47 | 280 | 0419542312-202228117 | 6318761 | السيوي | 2022-10-07 | 1953-8126 | 828 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022280105 | 6318703 | السيوي | 2022-10-07 | 9483-7249 | 829 |
| 56 | 330 | 0419542311-20222802019 | 6318735 | السيوي | 2022-10-07 | 9235-2367 | 830 |
| 53 | 330 | 0419542311-20222802020 | 6318740 | السيوي | 2022-10-07 | 7291-6947 | 831 |
| 56 | 330 | 0419542311-20222801614 | 6318725 | السيوي | 2022-10-07 | 9235-2367 | 832 |
| 55 | 330 | 0419542311-2022280102 | 6318702 | السيوي | 2022-10-07 | 1937-7461 | 833 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022280417 | 3466690 | السيوي | 2022-10-07 | 9483-7249 | 834 |
| 63 | 330 | 10303141048045 | 6149670 | السيوي | 2022-10-13 | 7591-1943 | 835 |
| 56 | 280 | 10303131066910 | 6989662 | السيوي | 2022-10-13 | 4192-3942 | 836 |
| رمل | 57 | 10303131067009 | 2742637 | السيوي | 2022-10-14 | 4192-3942 | 837 |
| 64 | 330 | 10303121086370 | 4563560 | السيوي | 2022-10-15 | 1943-7591 | 838 |
| رمل | 47 | 0419542311-20222802021 | 3188737 | السيوي | 2022-10-07 | 1953-8126 | 839 |
| رمل | 56 | 0419542311-2022280116 | 6318705 | السيوي | 2022-10-07 | 9235-2367 | 840 |
| 53 | 330 | 0419542311-202228091 | 6466699 | السيوي | 2022-10-07 | 7291-6947 | 841 |
| 55 | 330 | 0419542312-2022280419 | 3466689 | السيوي | 2022-10-07 | 1937-7461 | 842 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022280012 | 3466677 | السيوي | 2022-10-07 | 9483-7249 | 843 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022280139 | 6318711 | السيوي | 2022-10-07 | 9235-2367 | 844 |
| 53 | 330 | 0419542311-2022280137 | 6318708 | السيوي | 2022-10-07 | 7291-6947 | 845 |
| 49 | 280 | 0419542311-20222801513 | 6318720 | السيوي | 2022-10-07 | 1953-8126 | 846 |
| 55 | 330 | 0419542312-2022280013 | 3466678 | السيوي | 2022-10-07 | 7461-1937 | 847 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022280224 | 6318751 | السيوي | 2022-10-07 | 9483-7249 | 848 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022280823 | 3466696 | السيوي | 2022-10-07 | 9235-2397 | 849 |
| 49 | 280 | 0419542311-2022280104 | 6318704 | السيوي | 2022-10-07 | 1953-8126 | 850 |
| 56 | 280 | 0419542311-20222801615 | 6318726 | السيوي | 2022-10-07 | 6947-7291 | 851 |
| 63 | 330 | 10303141043246 | 3722193 | السيوي | 2022-10-07 | 4659-8794 | 852 |
| 50 | 280 | 10303131063346 | 4478123 | السيوي | 2022-10-08 | 3942-4192 | 853 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022281715 | 6318777 | السيوي | 2022-10-08 | 7249-9483 | 854 |
| 55 | 330 | 0419542312-2022281714 | 6318778 | السيوي | 2022-10-08 | 7461-1937 | 855 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022281102 | 6318785 | السيوي | 2022-10-08 | 2367-9235 | 856 |
| 47 | 280 | 0419542312-2022281613 | 6318776 | السيوي | 2022-10-08 | 8126-1953 | 857 |
| رمل | 55 | 0419542312-2022281310 | 6318764 | السيوي | 2022-10-08 | 7461-1937 | 858 |
| رمل | 55 | 10303121082383 | 4741984 | السيوي | 2022-10-08 | 1239-7625 | 859 |
| 56 | 280 | 10303131063206 | 5106238 | السيوي | 2022-10-08 | 3942-4192 | 860 |
| 9195 | 50557 | الاجمالي | | | | | |

| رقم العقد | رقم التسليم | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة | رقم الفاتورة |
|-----------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9195 | 50557 | ما قبله | | | | | | |
| رمل | 56 | 330 | 0419542312-202228129 | 6318770 | السيوي | 2022-10-08 | 7249-9483 | 861 |
| رمل | 55 | 280 | 10303131062798 | 3542557 | السيوي | 2022-10-08 | 7625-1239 | 862 |
| | 53 | 330 | 0419542311-2022281137 | 6318798 | السيوي | 2022-10-08 | 6947-7291 | 863 |
| رمل | 56 | 330 | 0419542311-20222811719 | 6318799 | السيوي | 2022-10-08 | 2367-9235 | 864 |
| | 56 | 280 | 10303131063057 | 3540265 | السيوي | 2022-10-08 | 3942-4192 | 865 |
| | 56 | 330 | 0419542311-20222811615 | 6318809 | السيوي | 2022-10-08 | 7249-9483 | 866 |
| رمل | 49 | 280 | 0419542311-2022281126 | 6318814 | السيوي | 2022-10-08 | 8126-1953 | 867 |
| | 53 | 330 | 0419542311-20222811720 | 6318818 | السيوي | 2022-10-08 | 6947-7291 | 868 |
| | 56 | 330 | 0419542311-2022281138 | 6318817 | السيوي | 2022-10-08 | 2367-9235 | 869 |
| | 65 | 330 | 0419542311-20222811410 | 6318802 | السيوي | 2022-10-08 | 7291-1926 | 870 |
| | 55 | 330 | 0419542311-20222811511 | 6318803 | السيوي | 2022-10-08 | 7461-1537 | 871 |
| | 56 | 280 | 0419542311-20222811512 | 6318811 | السيوي | 2022-10-08 | 5486-8257 | 872 |
| | 56 | 330 | 0419542311-2022281114 | 6318793 | السيوي | 2022-10-08 | 7249-9483 | 873 |
| | 63 | 330 | 0419542311-20222811617 | 6318815 | السيوي | 2022-10-08 | 4612-1869 | 874 |
| | 49 | 280 | 0419542311-20222811618 | 6318792 | السيوي | 2022-10-08 | 8126-1953 | 875 |
| | 56 | 330 | 0419542312-2022281311 | 6318771 | السيوي | 2022-10-08 | 2367-9235 | 876 |
| | 56 | 280 | 10303121098905 | 1906988 | السيوي | 2022-10-27 | 1239-7625 | 877 |
| | 56 | 280 | 10303121095179 | 6790857 | السيوي | 2022-10-30 | 7625-1239 | 878 |
| | 64 | 330 | 10303141056859 | 4483490 | السيوي | 2022-10-24 | 7461-1937 | 879 |
| | 63 | 330 | 103031310768 | 2749928 | السيوي | 2022-10-27 | 7461-1937 | 880 |
| | 55 | 280 | 10303121083849 | 3539680 | السيوي | 2022-10-11 | 1239-7625 | 881 |
| رمل | 54 | 280 | 103031210857 | 2742163 | السيوي | 2022-10-16 | 1239-7625 | 882 |
| رمل | 56 | 280 | 103031080629 | 4742192 | السيوي | 2022-11-03 | 5486-8257 | 883 |
| رمل | 55 | 280 | 10303181080999 | 3539777 | السيوي | 2022-11-03 | 8257-5486 | 884 |
| رمل | 53 | 330 | 0419542311-202228191 | 6318786 | السيوي | 2022-10-08 | 6947-7251 | 885 |
| | 56 | 280 | 0419542312-2022282123 | 6318852 | السيوي | 2022-10-08 | 5486-8257 | 886 |
| | 65 | 330 | 0419542312-2022281239 | 6318840 | السيوي | 2022-10-08 | 7291-1926 | 887 |
| | 56 | 330 | 0419542312-20222812312 | 6318843 | السيوي | 2022-10-08 | 7249-9483 | 888 |
| رمل | 63 | 330 | 0419542312-2022282017 | 6318844 | السيوي | 2022-10-08 | 4612-1869 | 889 |
| رمل | 56 | 280 | 0419542311-20222811922 | 63188028 | السيوي | 2022-10-08 | 5486-8257 | 890 |
| رمل | 65 | 330 | 0419542311-20222811925 | 6318830 | السيوي | 2022-10-08 | 7291-1926 | 891 |
| رمل | 55 | 330 | 0419542311-20222812030 | 6318835 | السيوي | 2022-10-08 | 7461-1937 | 892 |
| رمل | 56 | 330 | 0419542311-20222811926 | 6318834 | السيوي | 2022-10-08 | 7249-9483 | 893 |
| رمل | 63 | 330 | 0419542311-20222812032 | 6318836 | السيوي | 2022-10-08 | 4612-1869 | 894 |
| رمل | 56 | 280 | 0419542312-2022281226 | 6318838 | السيوي | 2022-10-08 | 5486-8257 | 895 |
| | 55 | 330 | 0419542312-20222812311 | 6318842 | السيوي | 2022-10-08 | 7461-1937 | 896 |
| | 56 | 330 | 04195423123-2022282332 | 6318855 | السيوي | 2022-10-09 | 7249-9483 | 897 |
| | 50 | 280 | 10303131063692 | 5631340 | السيوي | 2022-10-09 | 3942-4192 | 898 |
| | 50 | 280 | 10303131063466 | 4478147 | السيوي | 2022-10-09 | 3942-4192 | 899 |
| | 63 | 330 | 10303141044891 | 2744333 | السيوي | 2022-10-09 | 4659-8734 | 900 |
| 11462 | 62957 | الاجمالي | | | | | | |

| رقم العقد | رقم التسليم | التاريخ | اسم المقاول | مدين المدين | رقم الكنت | نوع الكنت | نوع التسليم | نوع |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|-----|
| | 11462 | 62957 | ما قبله | | | | | |
| 901 | 7625-1239 | 2022-10-12 | السيوي | 5631249 | 10303141047819 | 280 | 50 | |
| 902 | 1943-7591 | 2022-10-12 | السيوي | 4712115 | 10303141047850 | 330 | 64 | |
| 903 | 7625-1239 | 2022-10-12 | السيوي | 5629209 | 10303121084697 | 330 | 50 | |
| 904 | 7625-1239 | 2022-10-13 | السيوي | 5631577 | 10303121085165 | 280 | 50 | |
| 905 | 9867-2489 | 2022-10-16 | السيوي | 4476599 | 10303141050776 | 330 | 56 | |
| 906 | 7625-1239 | 2022-10-16 | السيوي | 1906945 | 10303141050073 | 280 | 56 | |
| 907 | 7461-1937 | 2022-10-23 | السيوي | 5221190 | 10303131073725 | 330 | 64 | |
| 908 | 7625-1239 | 2022-10-26 | السيوي | 5866862 | 1030313107612 | 280 | 57 | |
| 909 | 7249-9483 | 2022-10-09 | السيوي | 6318862 | 0419542312-2022282740 | 330 | 56 | |
| 910 | 7291-1926 | 2022-10-10 | السيوي | 6589030 | 0419542311-20222831613 | 330 | 65 | رمل |
| 911 | 5486-8257 | 2022-10-10 | السيوي | 6589036 | 0419542311-20222831717 | 280 | 56 | رمل |
| 912 | 2367-9235 | 2022-10-10 | السيوي | 6319132 | 0419542312-2022283226 | 330 | 56 | رمل |
| 913 | 5486-8257 | 2022-10-10 | السيوي | 6319125 | 0419542312-2022283224 | 280 | 56 | |
| 914 | 2367-9235 | 2022-10-10 | السيوي | 6589046 | 0419542312-20222831818 | 330 | 56 | |
| 915 | 7291-1926 | 2022-10-10 | السيوي | 6319136 | 0419542312-2022283239 | 330 | 65 | |
| 916 | 4612-1869 | 2022-10-10 | السيوي | 6589035 | 0419542311-20222831716 | 330 | 63 | |
| 917 | 4612-1869 | 2022-10-11 | السيوي | 6319175 | 0419542311-20222821719 | 330 | 63 | |
| 918 | 8257-5486 | 2022-10-11 | السيوي | 6319163 | 0419542312-2022284218 | 280 | 56 | |
| 919 | 7291-1926 | 2022-10-11 | السيوي | 6319172 | 0419542312-2022284320 | 330 | 65 | |
| 920 | 4612-1869 | 2022-10-11 | السيوي | 6319148 | 0419542312-2022284013 | 330 | 63 | |
| 921 | 5486-8257 | 2022-10-11 | السيوي | 6319187 | 0419542312-2022284625 | 280 | 56 | |
| 922 | 5486-8257 | 2022-10-11 | السيوي | 6589056 | 0419542312-202228492 | 280 | 56 | |
| 923 | 7249-9483 | 2022-10-11 | السيوي | 6589085 | 0419542311-20222841513 | 330 | 56 | |
| 924 | 5486-8257 | 2022-10-11 | السيوي | 6318939 | 0419542312-2022284222 | 280 | 56 | |
| 925 | 5486-8257 | 2022-10-11 | السيوي | 6589101 | 0419542311-20222841717 | 280 | 56 | |
| 926 | 4612-1869 | 2022-10-12 | السيوي | 6318958 | 0419542312-2022285110 | 330 | 63 | |
| 927 | 5486-8257 | 2022-10-12 | السيوي | 6318965 | 0419542312-2022285213 | 280 | 56 | |
| 928 | 4612-1869 | 2022-10-12 | السيوي | 6318980 | 0419542312-2022285519 | 330 | 63 | |
| 929 | 5486-8257 | 2022-10-12 | السيوي | 6318989 | 0419542311-20222841411 | 280 | 56 | |
| 930 | 7291-1926 | 2022-10-12 | السيوي | 6589127 | 0419542311-2022285113 | 330 | 65 | |
| 931 | 4612-1869 | 2022-10-12 | السيوي | 6589128 | 0419542311-2022285112 | 330 | 63 | |
| 932 | 6947-7291 | 2022-10-12 | السيوي | 3468930 | 0419542312-2022285225 | 330 | 59 | |
| 933 | 6947-7291 | 2022-10-13 | السيوي | 3468992 | 0419542312-2022286628 | 330 | 59 | |
| 934 | 9235-2367 | 2022-10-13 | السيوي | 3468993 | 0419542312-2022286627 | 330 | 56 | |
| 935 | 7461-1937 | 2022-10-13 | السيوي | 6589470 | 0419542311-20222881211 | 330 | 55 | |
| 936 | 7249-9483 | 2022-10-15 | السيوي | 6589457 | 0419542311-2022288105 | 330 | 56 | |
| 937 | 4612-1869 | 2022-10-15 | السيوي | 6589482 | 0419542311-20222881618 | 330 | 59 | |
| 938 | 7461-1937 | 2022-10-15 | السيوي | 6589496 | 0419542311-20222881619 | 330 | 59 | |
| 939 | 9483-7249 | 2022-10-15 | السيوي | 6589519 | 0419542311-20222882033 | 330 | 56 | |
| 940 | 7249-9483 | 2022-10-15 | السيوي | 6589497 | 0419542311-20222881621 | 330 | 56 | |
| الاجمال | | | | | | 75507 | 13790 | |

| رقم العقد | رقم التسليم | تاريخ | اسم العميل | سريال اللون | رقم الكارت | قيد الكارت | حجولة التسليم | المح |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|------------|---------------|------|
| | 13790 | 75507 | ما قبله | | | | | |
| 941 | 4612-1869 | 2022-10-15 | السيوي | 6589532 | 0419542312-2022288228 | 330 | 59 | |
| 942 | 7249-9483 | 2022-10-16 | السيوي | 6589543 | 0419542312-20222889115 | 330 | 56 | |
| 943 | 4612-1869 | 2022-10-16 | السيوي | 6589600 | 0419542311-2022289139 | 330 | 59 | |
| 944 | 7291-1926 | 2022-10-16 | السيوي | 6589662 | 0419542312-2022289223 | 330 | 61 | |
| 945 | 7291-1926 | 2022-10-16 | السيوي | 6589627 | 0419542311-20222891715 | 330 | 61 | |
| 946 | 4612-1869 | 2022-10-16 | السيوي | 6589633 | 0419542311-20222891716 | 330 | 59 | |
| 947 | 2367-9235 | 2022-10-16 | السيوي | 6589624 | 0419542311-20222891611 | 330 | 56 | |
| 948 | 7291-1926 | 2022-10-16 | السيوي | 6589593 | 0419542311-2022289124 | 280 | 61 | |
| 949 | 7249-9483 | 2022-10-16 | السيوي | 6589571 | 0419542312-2022289725 | 330 | 56 | |
| 950 | 4612-1869 | 2022-10-16 | السيوي | 6589670 | 0419542312-2022289224 | 330 | 59 | |
| 951 | 7291-1926 | 2022-10-17 | السيوي | 6588706 | 0419542312-2022290313 | 330 | 61 | |
| 952 | 4612-1869 | 2022-10-17 | السيوي | 6588710 | 0419542312-2022290315 | 330 | 59 | |
| 953 | 2367-9235 | 2022-10-17 | السيوي | 6588711 | 0419542312-2022290317 | 330 | 56 | |
| 954 | 7249-9483 | 2022-10-17 | السيوي | 6588728 | 0419542312-2022290618 | 330 | 56 | |
| 955 | 7249-9483 | 2022-10-17 | السيوي | 6588771 | 0419542311-2022290123 | 330 | 56 | |
| 956 | 2367-9235 | 2022-10-17 | السيوي | 6588776 | 0419542311-2022290128 | 330 | 56 | |
| 957 | 7291-1926 | 2022-10-17 | السيوي | 6588781 | 0419542311-2022290129 | 330 | 61 | |
| 958 | 7291-1926 | 2022-10-17 | السيوي | 6588861 | 0419542312-2022290222 | 330 | 61 | |
| 959 | 7249-9483 | 2022-10-17 | السيوي | 6588816 | 0419542311-20222901718 | 330 | 56 | |
| 960 | 2367-9235 | 2022-10-17 | السيوي | 6588821 | 0419542311-20222901722 | 330 | 56 | |
| 961 | 1926-7291 | 2022-10-17 | السيوي | 6588819 | 0419542311-20222901717 | 330 | 61 | |
| 962 | 2367-9235 | 2022-10-17 | السيوي | 6588873 | 0419542312-2022290226 | 330 | 56 | |
| 963 | 7249-9483 | 2022-10-17 | السيوي | 6588863 | 0419542312-202229109 | 330 | 56 | |
| 964 | 7291-1926 | 2022-10-18 | السيوي | 6588885 | 0419542312-2022291114 | 330 | 61 | |
| 965 | 2367-9235 | 2022-10-18 | السيوي | 6588894 | 0419542312-202221216 | 330 | 56 | |
| 966 | 4612-1869 | 2022-10-18 | السيوي | 6588896 | 0419542312-2022291419 | 330 | 59 | |
| 967 | 7249-9483 | 2022-10-18 | السيوي | 6588904 | 0419542312-2022291420 | 330 | 56 | |
| 968 | 7291-1926 | 2022-10-18 | السيوي | 6588907 | 0419542312-2022291521 | 330 | 61 | |
| 969 | 2367-9235 | 2022-10-18 | السيوي | 6588935 | 0419542311-2022291102 | 330 | 56 | |
| 970 | 7249-9483 | 2022-10-18 | السيوي | 6588942 | 0419542311-2022291115 | 330 | 56 | |
| 971 | 4612-1869 | 2022-10-18 | السيوي | 6588945 | 0419542311-2022291116 | 330 | 59 | |
| 972 | 7461-1937 | 2022-10-23 | السيوي | 4712461 | 10303141056547 | 330 | 64 | |
| 973 | 7249-9483 | 2022-10-23 | السيوي | 770477 | 10303141056582 | 330 | 63 | |
| 974 | 8257-5486 | 2022-10-23 | السيوي | 4476408 | 10303131074077 | 280 | 57 | |
| 975 | 9483-7249 | 2022-10-23 | السيوي | 937336 | 10302141056316 | 330 | 63 | |
| 976 | 1239-7625 | 2022-10-23 | السيوي | 5226146 | 0427642761-20222961415 | 280 | 57 | |
| 977 | 7249-9483 | 2022-10-24 | السيوي | 4476758 | 10303121092171 | 330 | 63 | |
| 978 | 5486-8257 | 2022-10-24 | السيوي | 4487465 | 10303121092224 | 280 | 56 | |
| 979 | 8257-5486 | 2022-10-24 | السيوي | 6988500 | 10303131074216 | 280 | 57 | |
| 980 | 7461-1937 | 2022-10-24 | السيوي | 1301712 | 10303131074439 | 330 | 65 | |
| الاجمالي | | | | | | | | |
| | 16137 | 88457 | | | | | | |

| رقم العقد | رقم التسليم | التاريخ | اسم المستفيد | مركز العمل | القيمة | نسبة التسليم | رقم العقد |
|-----------|-------------|------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 16137 | 88457 | ما قبله | | | | | |
| 63 | 330 | 10303131074648 | 4712414 | السيوي | 2022-10-24 | 1937-7461 | 981 |
| 56 | 280 | 10303131074603 | 6989844 | السيوي | 2022-10-24 | 5486-8257 | 982 |
| 63 | 330 | 10303131075250 | 4747960 | السيوي | 2022-10-25 | 1937-7461 | 983 |
| 63 | 330 | 0445144721-20222981943 | 4712114 | السيوي | 2022-10-25 | 1937-7461 | 984 |
| 64 | 330 | 10303121096196 | 2749958 | السيوي | 2022-10-26 | 1937-7461 | 985 |
| 64 | 330 | 10303121098355 | 3722736 | السيوي | 2022-10-26 | 1937-7461 | 986 |
| 56 | 280 | 10303131075580 | 5106803 | السيوي | 2022-10-26 | 1239-7625 | 987 |
| 57 | 280 | 10303131078466 | 6988771 | السيوي | 2022-10-30 | 1239-7625 | 988 |
| 57 | 280 | 10303131078350 | 5106941 | السيوي | 2022-10-30 | 1239-7625 | 989 |
| 56 | 280 | 10303131078960 | 2744591 | السيوي | 2022-10-31 | 7625-1239 | 990 |
| 56 | 280 | 10303131079114 | 3539864 | السيوي | 2022-10-31 | 7625-1239 | 991 |
| 56 | 330 | 0419542311-20222911823 | 6588993 | السيوي | 2022-10-18 | 2367-9235 | 992 |
| 61 | 330 | 0419542311-20222911311 | 6588953 | السيوي | 2022-10-18 | 7291-1926 | 993 |
| 55 | 330 | 0419542312-2022291212 | 3469916 | السيوي | 2022-10-18 | 7461-1937 | 994 |
| 59 | 330 | 0419542312-2022291211 | 3469924 | السيوي | 2022-10-18 | 4612-1869 | 995 |
| 56 | 330 | 0419542311-20222911517 | 6588968 | السيوي | 2022-10-18 | 7249-9483 | 996 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022291227 | 3469940 | السيوي | 2022-10-18 | 2367-9235 | 997 |
| 55 | 330 | 0419542311-20222911619 | 6588975 | السيوي | 2022-10-18 | 7461-1937 | 998 |
| 56 | 330 | 0419542311-20222911927 | 6588997 | السيوي | 2022-10-18 | 7249-9483 | 999 |
| 56 | 280 | 0419542311-20222911415 | 6588959 | السيوي | 2022-10-18 | 1726-1953 | 1000 |
| 56 | 330 | 0419542311-20222911414 | 6588964 | السيوي | 2022-10-18 | 2367-6235 | 1001 |
| 61 | 330 | 0419542312-2022291223 | 3469928 | السيوي | 2022-10-18 | 7291-1926 | 1002 |
| 61 | 330 | 0419542312-2022292119 | 3469988 | السيوي | 2022-10-19 | 7291-1926 | 1003 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022292526 | 3469982 | السيوي | 2022-10-19 | 9953-1729 | 1004 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022292239 | 3469011 | السيوي | 2022-10-19 | 9483-7249 | 1005 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022292324 | 3469967 | السيوي | 2022-10-19 | 2367-9235 | 1006 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022292527 | 3469954 | السيوي | 2022-10-19 | 7291-2619 | 1007 |
| 59 | 330 | 0419542312-2022292115 | 3469953 | السيوي | 2022-10-19 | 4612-1869 | 1008 |
| 55 | 330 | 0419542312-2022292528 | 3469981 | السيوي | 2022-10-19 | 7461-1937 | 1009 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022292013 | 3469949 | السيوي | 2022-10-19 | 9953-1725 | 1010 |
| 54 | 230 | 0419542311-20222771518 | 6589636 | السيوي | 2022-10-04 | 2673-3871 | 1011 |
| 54 | 230 | 0419542311-20222781621 | 6588774 | السيوي | 2022-10-05 | 2673-3871 | 1012 |
| 54 | 230 | 0419542311-2022278116 | 6589120 | السيوي | 2022-10-05 | 2673-3871 | 1013 |
| 54 | 230 | 0419542312-2022278728 | 6588951 | السيوي | 2022-10-05 | 3871-2673 | 1014 |
| 54 | 230 | 0419542312-2022278212 | 3466757 | السيوي | 2022-10-05 | 2673-3871 | 1015 |
| 54 | 230 | 0419542312-2022279118 | 3466964 | السيوي | 2022-10-06 | 2673-3871 | 1016 |
| 53 | 230 | 0419542311-20222812029 | 6318808 | السيوي | 2022-10-08 | 2673-3871 | 1017 |
| 53 | 230 | 0419542311-2022281113 | 6318833 | السيوي | 2022-10-08 | 2673-3871 | 1018 |
| 53 | 230 | 0419542311-20222811513 | 6318791 | السيوي | 2022-10-08 | 2673-3871 | 1019 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022282843 | 6589045 | السيوي | 2022-10-09 | 1937-7461 | 1020 |
| 18444 | 100407 | الاجمالي | | | | | |

| رقم العقد | رقم الوحدة | رقم المبنى | رقم المبنى | رقم المبنى | رقم المبنى | رقم المبنى | رقم المبنى |
|-----------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 18444 | 100407 | ما قبله | | | | | |
| 57 | 280 | 0419542311-20222831819 | 6588890 | السيوي | 2022-10-10 | 8126-1953 | 1021 |
| 57 | 280 | 0419542312-202283228 | 6589541 | السيوي | 2022-10-10 | 8126-1953 | 1022 |
| 57 | 280 | 0419542312-202284102 | 6588895 | السيوي | 2022-10-11 | 7625-1239 | 1023 |
| 56 | 280 | 0419543211-2022841818 | 6319170 | السيوي | 2022-10-11 | 8126-1953 | 1024 |
| 56 | 280 | 0419542312-202284321 | 6318944 | السيوي | 2022-10-11 | 8126-1953 | 1025 |
| 57 | 280 | 0419542312-202284236 | 6588820 | السيوي | 2022-10-11 | 8123-1953 | 1026 |
| 56 | 280 | 0419542311-202285101 | 6988937 | السيوي | 1012-2022 | 8126-1953 | 1027 |
| 63 | 330 | 0419542311-2022882032 | 3468926 | السيوي | 2022-10-15 | 7461-1937 | 1028 |
| 57 | 280 | 0419543311-2022881928 | 6589540 | السيوي | 2022-10-15 | 8126-1953 | 1029 |
| 63 | 330 | 0419542312-202289013 | 6318860 | السيوي | 2022-10-16 | 1937-7461 | 1030 |
| 63 | 280 | 0419542312-202289422 | 6588893 | السيوي | 2022-10-16 | 7461-1937 | 1031 |
| 63 | 330 | 0419542311-2022891819 | 6589561 | السيوي | 2022-10-16 | 1937-7461 | 1032 |
| 62 | 330 | 0419542311-202289103 | 6588914 | السيوي | 2022-10-16 | 7461-1937 | 1033 |
| 63 | 330 | 0419542312-202289225 | 3466904 | السيوي | 2022-10-16 | 7461-1937 | 1034 |
| وحد | 63 | 0419542311-2022891410 | 3466877 | السيوي | 2022-10-16 | 1937-7461 | 1035 |
| 57 | 280 | 0419542312-202289117 | 6589570 | السيوي | 2022-10-16 | 1826-1953 | 1036 |
| 56 | 280 | 0419542311-202289136 | 6588817 | السيوي | 2022-10-16 | 1953-8126 | 1037 |
| 56 | 280 | 0419542312-202289721 | 6589512 | السيوي | 2022-10-16 | 8126-1953 | 1038 |
| 56 | 280 | 0419542312-202290223 | 6589684 | السيوي | 2022-10-17 | 1953-8126 | 1039 |
| 56 | 280 | 0419542311-2022901716 | 6588775 | السيوي | 2022-10-17 | 1953-8126 | 1040 |
| 57 | 280 | 0419542311-202290111 | 6589047 | السيوي | 2022-10-17 | 1239-7625 | 1041 |
| 57 | 280 | 0419542312-202290224 | 6589626 | السيوي | 2022-10-17 | 1239-7625 | 1042 |
| وحد | 57 | 0419542311-2022901719 | 6588865 | السيوي | 2022-10-17 | 1239-7625 | 1043 |
| 63 | 330 | 0419542312-202290314 | 6588879 | السيوي | 2022-10-17 | 1937-7461 | 1044 |
| 63 | 330 | 0419542312-202290211 | 3466831 | السيوي | 2022-10-17 | 1937-7461 | 1045 |
| 62 | 330 | 0419542311-202290124 | 6705284 | السيوي | 2022-10-17 | 1937-7461 | 1046 |
| 62 | 330 | 0419542312-202290719 | 6588737 | السيوي | 2022-10-17 | 7461-1937 | 1047 |
| 56 | 280 | 0419542311-202290112 | 6319133 | السيوي | 2022-10-17 | 1953-8126 | 1048 |
| 56 | 280 | 0419542312-202291623 | 6589126 | السيوي | 2022-10-18 | 5193-4279 | 1049 |
| 56 | 280 | 0419542312-20229108 | 6589604 | السيوي | 2022-10-18 | 5193-4379 | 1050 |
| 56 | 280 | 0419542311-202291117 | 6588815 | السيوي | 2022-10-18 | 5193-4279 | 1051 |
| 57 | 280 | 0419542312-202291828 | 6588860 | السيوي | 2022-10-18 | 8126-1953 | 1052 |
| 56 | 280 | 0419542312-202291215 | 6589594 | السيوي | 2022-10-18 | 8126-1953 | 1053 |
| 63 | 330 | 0419542311-2022911210 | 6588818 | السيوي | 2022-10-18 | 1937-7461 | 1054 |
| 62 | 330 | 0419542312-202291826 | 3466941 | السيوي | 2022-10-18 | 1937-7461 | 1055 |
| وحد | 62 | 0419542312-202291218 | 6588768 | السيوي | 2022-10-18 | 7461-1937 | 1056 |
| 57 | 280 | 10303121083203 | 4748280 | السيوي | 2022-10-10 | 7625-1239 | 1057 |
| 56 | 280 | 0419212311-2022851511 | 6588902 | السيوي | 2022-10-12 | 1935-8126 | 1058 |
| 62 | 330 | 0419542312-202289237 | 6589522 | السيوي | 2022-10-16 | 9235-2367 | 1059 |
| 63 | 330 | 0419542312-202285123 | 6589062 | السيوي | 2022-10-12 | 2367-9235 | 1060 |
| 20801 | 112357 | الاجمالي | | | | | |

| رقم العقد | رقم حقل | رقم قطعة | رقم المالك | رقم المالك | رقم المالك | رقم المالك | رقم المالك | رقم المالك |
|-----------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 20801 | 112357 | ما قبله | | | | | | |
| 64 | 330 | 0419542311-20222891712 | 6588936 | السيوي | 2022-10-16 | 7291-6947 | 1061 | |
| 57 | 280 | 041954231211-20222901925 | 6588866 | السيوي | 2022-10-17 | 4379-5193 | 1062 | |
| 64 | 330 | 0419542312-2022290225 | 6588765 | السيوي | 2022-10-17 | 7291-6947 | 1063 | |
| 63 | 330 | 0419542312-2022290111 | 6588922 | السيوي | 2022-10-17 | 7291-6947 | 1064 | |
| 63 | 330 | 0419542311-2022290127 | 6588705 | السيوي | 2022-10-17 | 7291-6947 | 1065 | |
| رمل | 64 | 0419542311-2022291101 | 6588836 | السيوي | 2022-10-18 | 7291-6947 | 1066 | |
| 64 | 330 | 0419542312-2022291217 | 6588944 | السيوي | 2022-10-18 | 7291-6947 | 1067 | |
| 57 | 280 | 10303131074766 | 4710653 | السيوي | 2022-10-24 | 8257-5486 | 1068 | |
| 57 | 280 | 10303131075376 | 5230209 | السيوي | 2022-10-25 | 8257-5486 | 1069 | |
| 57 | 280 | 10303131075178 | 3720345 | السيوي | 2022-10-25 | 8257-5486 | 1070 | |
| 57 | 280 | 10303131074900 | 6708239 | السيوي | 2022-10-25 | 5486-8257 | 1071 | |
| رمل | 64 | 10303131075478 | 3542421 | السيوي | 2022-10-25 | 7249-9483 | 1072 | |
| رمل | 57 | 103031078658 | 5221256 | السيوي | 2022-10-30 | 8257-5486 | 1073 | |
| 56 | 330 | 0419542311-2022292105 | 3469092 | السيوي | 2022-10-20 | 7249-9483 | 1074 | |
| 55 | 330 | 0419542312-2022292238 | 3469060 | السيوي | 2022-10-20 | 7461-1937 | 1075 | |
| 56 | 330 | 0419542312-2022293315 | 3469042 | السيوي | 2022-10-20 | 7249-9483 | 1076 | |
| 59 | 330 | 0419542311-2022293116 | 3469089 | السيوي | 2022-10-20 | 7461-1937 | 1077 | |
| 59 | 330 | 0419542311-20222921321 | 3469019 | السيوي | 2022-10-19 | 7461-1937 | 1078 | |
| 56 | 330 | 0419542311-2022293117 | 3469814 | السيوي | 2022-10-19 | 7249-9483 | 1079 | |
| 59 | 330 | 0419542311-2022292107 | 3469816 | السيوي | 2022-10-19 | 7461-1937 | 1080 | |
| 56 | 330 | 0419542312-2022293724 | 3469067 | السيوي | 2022-10-20 | 7249-9483 | 1081 | |
| رمل | 63 | 1030313103814 | 2742686 | السيوي | 2022-09-04 | 1785-7936 | 1082 | |
| رمل | 62 | 0419542311-2022245669 | 5105050 | السيوي | 2022-09-02 | 7936-1785 | 1083 | |
| رمل | 63 | 10303141016641 | 4748100 | السيوي | 2022-09-02 | 1785-7936 | 1084 | |
| رمل | 62 | 0431643261-20222441925 | 3211601 | السيوي | 2022-09-01 | 1785-7936 | 1085 | |
| رمل | 63 | 103031966244 | 4749279 | السيوي | 2022-09-02 | 1785-7936 | 1086 | |
| رمل | 63 | 10303131034371 | 3540160 | السيوي | 2022-09-03 | 7936-1785 | 1087 | |
| رمل | 63 | 041542312-2022246124 | 6988831 | السيوي | 2022-09-03 | 1785-7936 | 1088 | |
| رمل | 63 | 103031968714 | 202930 | السيوي | 2022-09-07 | 7936-1785 | 1089 | |
| رمل | 64 | 10303131045088 | 2749007 | السيوي | 2022-09-09 | 1785-7936 | 1090 | |
| رمل | 63 | 1030301969775 | 4748268 | السيوي | 2022-09-09 | 1785-7936 | 1091 | |
| رمل | 64 | 0419542311-20222541849 | 2743675 | السيوي | 2022-09-11 | 1785-7936 | 1092 | |
| رمل | 63 | 10303141021624 | 4712310 | السيوي | 2022-09-11 | 7936-1785 | 1093 | |
| رمل | 64 | 103030321267907 | 2743608 | السيوي | 2022-09-12 | 1785-7936 | 1094 | |
| رمل | 64 | 1030301971829 | 3719161 | السيوي | 2022-09-13 | 1785-7936 | 1095 | |
| رمل | 64 | 1030302168933 | 4748177 | السيوي | 2022-09-13 | 1785-7936 | 1096 | |
| رمل | 64 | 10303131045818 | 3720440 | السيوي | 2022-09-13 | 1785-7936 | 1097 | |
| 63 | 330 | 0419542312-2022270222 | 2749466 | السيوي | 2022-09-27 | 1937-7461 | 1098 | |
| 63 | 330 | 0419542312-20223132311 | 6324179 | السيوي | 2022-11-09 | 1869-4612 | 1099 | |
| 65 | 330 | 0419542312-20223132310 | 6324180 | السيوي | 2022-11-09 | 1926-7291 | 1100 | |
| 23248 | 125257 | الاجمالي | | | | | | |

جاء ، (١١) نسخ

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>شركة منصور للانشاء والتطوير</p> </div> </div> | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| رقم العقد | رقم التسليم | رقم التسليم | رقم التسليم | رقم التسليم | رقم التسليم | رقم التسليم | رقم التسليم | رقم التسليم |
| 23248 | 125257 | ما قبله | | | | | | |
| 56 | 330 | 0419542311-20223141717 | 6324430 | السيوي | 2022-11-10 | 6947-7291 | 1101 | |
| 65 | 330 | 0419542312-2022314232 | 6324494 | السيوي | 2022-11-10 | 7291-1926 | 1102 | |
| 56 | 330 | 0419542312-2022314211 | 6324478 | السيوي | 2022-11-10 | 6947-7291 | 1103 | |
| 65 | 330 | 0419542311-20223141819 | 6324435 | السيوي | 2022-11-10 | 7291-1926 | 1104 | |
| 63 | 330 | 0419542311-20223141818 | 6324434 | السيوي | 2022-11-10 | 4612-1869 | 1105 | |
| 63 | 330 | 0419542311-20223141311 | 6324359 | السيوي | 2022-11-10 | 6412-1869 | 1106 | |
| 65 | 330 | 0419542311-20223141310 | 6324350 | السيوي | 2022-11-10 | 7291-1926 | 1107 | |
| 23681 | 127567 | الإجمالي | | | | | | |

ح. م. س. ع.

من الشركة
المهندسين
ع. م. س. ع.

مراجعة البدئات والكرات وتسليمها الى الشركة

مشروع القطار السريع
القطاع الرابع من الكم ٢١٨ حتى الكم ٢٠٠
تحت المراجعة التاريخ: ١١/١١/٢٠٢٣

هاري (١٥) شخص

| مشروع القطار الكهربائي السريع
شركة منصور للإشغال والتعمير | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---------|------|------------|-----------|------|
| رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم |
| 55 | 330 | 0419542311-20223152015 | 6323747 | سيوي | 2022-11-11 | 7461-1937 | 1108 |
| 56 | 330 | 0419542312-20223151212 | 6323768 | سيوي | 2022-11-11 | 6947-7291 | 1109 |
| 58 | 330 | 0419542312-20223152113 | 6323762 | سيوي | 2022-11-11 | 7249-9483 | 1110 |
| 53 | 330 | 0419542312-202231547 | 6324574 | سيوي | 2022-11-11 | 7461-1937 | 1111 |
| 63 | 330 | 0419542312-202231503 | 6324527 | سيوي | 2022-11-11 | 4612-1869 | 1112 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022315 | 6324537 | سيوي | 2022-11-11 | 6947-7291 | 1113 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022315114 | 6323634 | سيوي | 2022-11-11 | 6947-7291 | 1114 |
| 55 | 330 | 0419542312-202231607 | 6323823 | سيوي | 2022-11-11 | 7461-1937 | 1115 |
| 65 | 330 | 0419542312-202231525 | 6324560 | سيوي | 2022-11-11 | 7291-1926 | 1116 |
| 55 | 330 | 0419542311-20223151610 | 6323707 | سيوي | 2022-11-11 | 7461-1937 | 1117 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223151611 | 6323706 | سيوي | 2022-11-11 | 6947-7291 | 1118 |
| 56 | 330 | 0419542312-202231618 | 6323832 | سيوي | 2022-11-12 | 6947-7291 | 1119 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022316510 | 6323878 | سيوي | 2022-11-12 | 6947-7291 | 1120 |
| 56 | 330 | 049542311-2022316114 | 7616411 | سيوي | 2022-11-12 | 6947-7291 | 1121 |
| 65 | 330 | 049542311-20223161920 | 7616514 | سيوي | 2022-11-12 | 7291-1926 | 1122 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022316232 | 7616560 | سيوي | 2022-11-12 | 6947-7291 | 1123 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223161924 | 7616515 | سيوي | 2022-11-12 | 1869-4612 | 1124 |
| 65 | 330 | 0419542311-2022316127 | 7616432 | سيوي | 2022-11-12 | 7291-1926 | 1125 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223161512 | 7616471 | سيوي | 2022-11-12 | 6947-7291 | 1126 |
| 63 | 330 | 0419542311-2022316128 | 7616433 | سيوي | 2022-11-12 | 4612-1869 | 1127 |
| 55 | 330 | 0419542312-202231705 | 7616605 | سيوي | 2022-11-13 | 7461-1937 | 1128 |
| 56 | 330 | 0419542312-202231748 | 7616667 | سيوي | 2022-11-13 | 7291-6947 | 1129 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223171717 | 7616848 | سيوي | 2022-11-13 | 1869-4612 | 1130 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223171716 | 7416855 | سيوي | 2022-11-13 | 1926-7291 | 1131 |
| 54 | 280 | 0419542311-20223171614 | 7616851 | سيوي | 2022-11-13 | 5486-8257 | 1132 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223171413 | 7616820 | سيوي | 2022-11-13 | 6947-7291 | 1133 |
| 63 | 330 | 0419542311-2022317127 | 7616796 | سيوي | 2022-11-13 | 4612-1869 | 1134 |
| 65 | 330 | 0419542311-2022317126 | 7616788 | سيوي | 2022-11-13 | 7291-1926 | 1135 |
| 54 | 280 | 0419542311-2022317124 | 7616786 | سيوي | 2022-11-13 | 5486-8257 | 1136 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022317102 | 7616751 | سيوي | 2022-11-13 | 6947-7291 | 1137 |
| 56 | 330 | 0419542312-202231828 | 7617000 | سيوي | 2022-11-13 | 6947-7292 | 1138 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022317921 | 7616904 | سيوي | 2022-11-13 | 6947-7291 | 1139 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022317222 | 7616951 | سيوي | 2022-11-13 | 7291-1926 | 1140 |
| 54 | 280 | 0419542312-2022317211 | 7616937 | سيوي | 2022-11-13 | 5486-8257 | 1141 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022317223 | 7616946 | سيوي | 2022-11-13 | 4612-1869 | 1142 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022318614 | 6323962 | سيوي | 2022-11-14 | 6947-7291 | 1143 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022318512 | 6323942 | سيوي | 2022-11-14 | 7291-1926 | 1144 |
| 63 | 330 | 0419542312-202231839 | 6323941 | سيوي | 2022-11-14 | 4612-1869 | 1145 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223181511 | 7617172 | سيوي | 2022-11-14 | 7291-1926 | 1146 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022318226 | 6323017 | سيوي | 2022-11-14 | 4612-1869 | 1147 |
| 2387 | 13050 | الإجمالي | | | | | |

عبدالله
١١/١١/٢٠٢٣

مشروع القطار السريع
القطاع الرابع من الكم ٢١٨ حتى الكم ٢٠٠
Page 1 of 6
تحت المراجعة التاريخ: ١١/١١/٢٠٢٣

عبدالله

جاری (۲) ضمیمه



مشروع القطار الكهربائي السريع

شركة منصور للإسكان والتعمير

| ردیف | مساحت | شماره سند | شماره پلاک | تاریخ | مساحت | ردیف |
|------|-------|------------------------|------------|-------|------------|----------------|
| 54 | 280 | 0419542311-2022318148 | 7617148 | سیوی | 2022-11-14 | 5486-8257 1148 |
| 54 | 280 | 0419542311-20223181922 | 7617224 | سیوی | 2022-11-14 | 8257-5486 1149 |
| 63 | 330 | 0419542311-2022318146 | 7617142 | سیوی | 2022-11-14 | 4612-1869 1150 |
| 54 | 280 | 0419542311-202231891 | 6323938 | سیوی | 2022-11-14 | 5486-8257 1151 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223181819 | 7617208 | سیوی | 2022-11-14 | 4612-1869 1152 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022318123 | 7617093 | سیوی | 2022-11-14 | 6947-7291 1153 |
| 54 | 280 | 0419542312-2022319210 | 6323051 | سیوی | 2022-11-14 | 5486-8257 1154 |
| 65 | 280 | 0419542311-20223181921 | 7617226 | سیوی | 2022-11-14 | 7291-7926 1155 |
| 65 | 330 | 0419542312-202231907 | 6323040 | سیوی | 2022-11-14 | 7291-1926 1156 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022319312 | 7617288 | سیوی | 2022-11-15 | 7291-1926 1157 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022319311 | 6323068 | سیوی | 2022-11-15 | 1869-4612 1158 |
| 65 | 330 | 0419542311-2022319148 | 7617387 | سیوی | 2022-11-15 | 7291-1926 1159 |
| 63 | 330 | 0419542311-2022319149 | 7617383 | سیوی | 2022-11-15 | 4612-1869 1160 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223191714 | 7617446 | سیوی | 2022-11-15 | 7249-9483 1161 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022319102 | 7617326 | سیوی | 2022-11-15 | 6947-7291 1162 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223191816 | 7617468 | سیوی | 2022-11-15 | 6947-7291 1163 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223191918 | 7617463 | سیوی | 2022-11-15 | 7291-1926 1164 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022319226 | 7617536 | سیوی | 2022-11-15 | 7249-9483 1165 |
| 54 | 280 | 0419542312-2022319212 | 7617510 | سیوی | 2022-11-15 | 5486-8257 1166 |
| 56 | 330 | 0419542312-20223195115 | 7617295 | سیوی | 2022-11-15 | 6947-7291 1167 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223191917 | 7617459 | سیوی | 2022-11-15 | 4612-1869 1168 |
| 54 | 280 | 0419542311-20223191612 | 7617400 | سیوی | 2022-11-15 | 5486-8257 1169 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223191410 | 7617405 | سیوی | 2022-11-15 | 6947-7291 1170 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022319237 | 7617553 | سیوی | 2022-11-15 | 7291-6947 1171 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022320716 | 6323178 | سیوی | 2022-11-16 | 6947-7291 1172 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022320715 | 6323244 | سیوی | 2022-11-16 | 7249-9483 1173 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022320714 | 6323243 | سیوی | 2022-11-16 | 7291-1926 1174 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022320312 | 6323175 | سیوی | 2022-11-16 | 7249-9483 1175 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223201619 | 7617658 | سیوی | 2022-11-16 | 7291-1926 1176 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022320613 | 6323236 | سیوی | 2022-11-16 | 4612-1869 1177 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223201927 | 7617702 | سیوی | 2022-11-16 | 6947-7291 1178 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022320211 | 6323296 | سیوی | 2022-11-16 | 7291-1926 1179 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223201616 | 7617657 | سیوی | 2022-11-16 | 4612-1869 1180 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022320212 | 6323297 | سیوی | 2022-11-16 | 4612-1869 1181 |
| 56 | 330 | 0419542312-202232103 | 6323339 | سیوی | 2022-11-16 | 6947-7291 1182 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223201210 | 7617590 | سیوی | 2022-11-16 | 7291-1926 1183 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223201211 | 7617587 | سیوی | 2022-11-16 | 1869-4612 1184 |
| 56 | 330 | 0419542312-202232137 | 6323387 | سیوی | 2022-11-17 | 7291-6947 1185 |
| 63 | 330 | 0419542312-202232105 | 6323366 | سیوی | 2022-11-17 | 4612-1869 1186 |
| 65 | 330 | 0419542312-202232104 | 6323360 | سیوی | 2022-11-17 | 7291-1926 1187 |

الاجمالي

مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع من الكم ٢١٨ حتى الكم ٢٠٠
تتميز بالمساحة القارية

١١/١/٢٠٢٣

عبدالله



مشروع القطار الكهربائي السريع

شركة منصور للإنشاء والتعمير

| 4753 | 25900 | ما قبله | | | | | |
|------|-------|------------------------|---------|------|------------|-----------|------|
| 56 | 330 | 0419542312-2022321222 | 7617776 | سيوي | 2022-11-17 | 6947-7291 | 1188 |
| 65 | 330 | 0419542312-202232148 | 6323389 | سيوي | 2022-11-17 | 7291-1926 | 1189 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022321147 | 7617731 | سيوي | 2022-11-17 | 6947-7291 | 1190 |
| 65 | 330 | 0415423212-2022321812 | 6323394 | سيوي | 2022-11-17 | 7291-1926 | 1191 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022321811 | 6323393 | سيوي | 2022-11-17 | 4612-1869 | 1192 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223211913 | 7617761 | سيوي | 2022-11-17 | 7291-1926 | 1193 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022321116 | 6323399 | سيوي | 2022-11-17 | 7291-6947 | 1194 |
| 63 | 330 | 0419542312-202232149 | 6323388 | سيوي | 2022-11-17 | 4612-1869 | 1195 |
| 56 | 330 | 0419542311-202232118 | 7617763 | سيوي | 2022-11-17 | 6947-7291 | 1196 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223211912 | 7617760 | سيوي | 2022-11-17 | 4612-1869 | 1197 |
| 55 | 280 | 0419542311-2022322125 | 7617855 | سيوي | 2022-11-18 | 7461-1937 | 1198 |
| 63 | 330 | 0419542312-202232214 | 7617784 | سيوي | 2022-11-18 | 1869-4612 | 1199 |
| 55 | 280 | 0419542312-2022322712 | 7617827 | سيوي | 2022-11-18 | 7461-1937 | 1200 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223221912 | 6323431 | سيوي | 2022-11-18 | 9483-7249 | 1201 |
| 55 | 280 | 0419542312-202232213 | 7617783 | سيوي | 2022-11-18 | 7461-1937 | 1202 |
| 58 | 330 | 0419542312-202232226 | 7617805 | سيوي | 2022-11-18 | 7249-9483 | 1203 |
| 58 | 330 | 0419542311-2022322114 | 7617850 | سيوي | 2022-11-18 | 7249-9483 | 1204 |
| 55 | 280 | 0419542311-20223221913 | 6323434 | سيوي | 2022-11-18 | 7461-1937 | 1205 |
| 65 | 330 | 0419542312-202232215 | 7617786 | سيوي | 2022-11-18 | 7291-1926 | 1206 |
| 55 | 280 | 0419542312-202232248 | 7617816 | سيوي | 2022-11-18 | 7461-1937 | 1207 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223221510 | 6323413 | سيوي | 2022-11-18 | 7249-9483 | 1208 |
| 55 | 280 | 0419542311-20223221511 | 6323414 | سيوي | 2022-11-18 | 7461-1937 | 1209 |
| 58 | 330 | 0419542312-202232222 | 7617865 | سيوي | 2022-11-18 | 9483-7249 | 1210 |
| 55 | 330 | 0419542312-2022322223 | 7617868 | سيوي | 2022-11-18 | 7461-1937 | 1211 |
| 60 | 330 | 0419542311-2022322159 | 6323408 | سيوي | 2022-11-18 | 4357-1874 | 1212 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022322158 | 6323406 | سيوي | 2022-11-18 | 6947-7291 | 1213 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022322710 | 7617822 | سيوي | 2022-11-18 | 6947-7291 | 1214 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022322102 | 7617841 | سيوي | 2022-11-18 | 6947-7291 | 1215 |
| 58 | 330 | 0419542312-202232269 | 7617820 | سيوي | 2022-11-18 | 9483-7249 | 1216 |
| 58 | 330 | 0419542311-202232391 | 6323472 | سيوي | 2022-11-19 | 9483-7249 | 1217 |
| 56 | 330 | 0419542312-202232374 | 6323466 | سيوي | 2022-11-19 | 7291-6947 | 1218 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223231714 | 7617942 | سيوي | 2022-11-19 | 7291-1926 | 1219 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223231610 | 7617925 | سيوي | 2022-11-19 | 6947-7291 | 1220 |
| 63 | 330 | 0419542311-2022323136 | 7617896 | سيوي | 2022-11-19 | 4612-1869 | 1221 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022323114 | 6323487 | سيوي | 2022-11-19 | 6947-7291 | 1222 |
| 65 | 330 | 0419542311-2022323137 | 7617897 | سيوي | 2022-11-19 | 7291-1926 | 1223 |
| 49 | 280 | 0419542311-20223231915 | 7617954 | سيوي | 2022-11-19 | 7625-1239 | 1224 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022323212 | 6323495 | سيوي | 2022-11-19 | 7249-9483 | 1225 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022323213 | 3462520 | سيوي | 2022-11-19 | 7291-1926 | 1226 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022323225 | 3462521 | سيوي | 2022-11-19 | 4612-1869 | 1227 |
| 7104 | 28750 | الاجمالي | | | | | |

القطاع الرابع من الكم ٢١٨ حتى الكم ٣٠٠
تحت المراجعة
التاريخ: ١١/١/٢٠٢٢

أحمد أبو صبيح



مشروع القطار الكهربائي السريع

شركة منصور للإشياء والتصدير

| 7204 | 38730 | ما قبله | | | | | |
|------|-------|------------------------|---------|------|------------|-----------|------|
| 63 | 330 | 0419542311-20223231713 | 7617939 | سيوي | 2022-11-19 | 4612-1869 | 1228 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022323211 | 3462508 | سيوي | 2022-11-19 | 6947-7291 | 1229 |
| 56 | 330 | 0419542312-202232417 | 3462556 | سيوي | 2022-11-20 | 7291-6947 | 1230 |
| 58 | 330 | 0419542312-202232429 | 3462562 | سيوي | 2022-11-20 | 7249-9483 | 1231 |
| 65 | 330 | 0419542312-202232428 | 3462568 | سيوي | 2022-11-20 | 1926-7291 | 1232 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022324210 | 3462569 | سيوي | 2022-11-20 | 4612-1869 | 1233 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022324714 | 3468602 | سيوي | 2022-11-20 | 7291-6947 | 1234 |
| 52 | 280 | 0419542311-2022324126 | 3462565 | سيوي | 2022-11-20 | 2799-4967 | 1235 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223241210 | 7617977 | سيوي | 2022-11-20 | 7291-1926 | 1236 |
| 54 | 280 | 0419542311-2022324125 | 3462564 | سيوي | 2022-11-20 | 2896-4 | 1237 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022324114 | 7617971 | سيوي | 2022-11-20 | 3657-1659 | 1238 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223241211 | 7617976 | سيوي | 2022-11-20 | 4612-1869 | 1239 |
| 56 | 330 | 0419542311-2022324113 | 7617968 | سيوي | 2022-11-20 | 6947-7291 | 1240 |
| 58 | 330 | 0419542311-2022324127 | 7617974 | سيوي | 2022-11-20 | 7936-1785 | 1241 |
| 53 | 280 | 0419542312-202233508 | 3468690 | سيوي | 2022-11-20 | 2869-4 | 1242 |
| 57 | 330 | 0419542312-2022324234 | 3468653 | سيوي | 2022-11-20 | 2136-4698 | 1243 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022324235 | 3468654 | سيوي | 2022-11-20 | 2763-9413 | 1244 |
| 60 | 330 | 0419542312-2022324237 | 3468675 | سيوي | 2022-11-20 | 9458-3682 | 1245 |
| 59 | 330 | 0419542312-2022324236 | 3468672 | سيوي | 2022-11-20 | 4278-6425 | 1246 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223241715 | 7615029 | سيوي | 2022-11-20 | 7249-9483 | 1247 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223241717 | 7615038 | سيوي | 2022-11-20 | 4612-1869 | 1248 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223241513 | 7615016 | سيوي | 2022-11-20 | 6947-7291 | 1249 |
| 54 | 280 | 0419542311-20223241918 | 7615071 | سيوي | 2022-11-20 | 2896-4 | 1250 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022324211 | 3468650 | سيوي | 2022-11-20 | 4612-1869 | 1251 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223241716 | 7615039 | سيوي | 2022-11-20 | 7291-1936 | 1252 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022324212 | 3468649 | سيوي | 2022-11-20 | 9483-7249 | 1253 |
| 56 | 330 | 0419542311-20223242020 | 7615093 | سيوي | 2022-11-20 | 6947-7291 | 1254 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022324213 | 3468651 | سيوي | 2022-11-20 | 1926-7291 | 1255 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022325114 | 6322718 | سيوي | 2022-11-21 | 4612-1869 | 1256 |
| 56 | 330 | 0419542312-2022325112 | 6322710 | سيوي | 2022-11-21 | 1659-3657 | 1257 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022325110 | 6322704 | سيوي | 2022-11-21 | 7249-9483 | 1258 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022325617 | 6322778 | سيوي | 2022-11-21 | 9483-7249 | 1259 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022325113 | 6322717 | سيوي | 2022-11-21 | 7291-1926 | 1260 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022325619 | 6322781 | سيوي | 2022-11-21 | 1869-4612 | 1261 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022325618 | 6322782 | سيوي | 2022-11-21 | 1926-7291 | 1262 |
| 49 | 280 | 0419542311-2022325103 | 6322813 | سيوي | 2022-11-21 | 2641-7821 | 1263 |
| 57 | 330 | 0419542312-2022325822 | 6322752 | سيوي | 2022-11-21 | 4698-2136 | 1264 |
| 59 | 330 | 0419542311-202232591 | 6322764 | سيوي | 2022-11-21 | 6425-4278 | 1265 |
| 58 | 330 | 0419542311-202232592 | 6322757 | سيوي | 2022-11-21 | 2167-6539 | 1266 |
| 60 | 330 | 0419542312-2022325824 | 6322765 | سيوي | 2022-11-21 | 9458-3682 | 1267 |
| 9481 | 51700 | الاجمالي | | | | | |

مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع من الكم ٢١٨ حتى الكم ٢٢٠
تحت إشراف
١١/١١/٢٠٢٣

أحمد موهي

هذا (نسخة) ضيف



مشروع القطار الكهربائي السريع

شركة منصور للإسكان والتعمير

| رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم |
|-------|-------|------------------------|---------|------|------------|-----------|------|
| 5461 | 51700 | ما قبله | | | | | |
| 57 | 330 | 0419542312-2022325825 | 6322716 | سيوي | 2022-11-21 | 1362-3921 | 1268 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022325823 | 6322753 | سيوي | 2022-11-21 | 2763-9413 | 1269 |
| 58 | 330 | 0419542311-2022325105 | 6322812 | سيوي | 2022-11-21 | 5698-9432 | 1270 |
| 53 | 330 | 0419542311-202235127 | 6322827 | سيوي | 2022-11-21 | 5732-8634 | 1271 |
| 53 | 330 | 0419542311-2022325138 | 6322830 | سيوي | 2022-11-21 | 4132-4276 | 1272 |
| 57 | 330 | 0419542311-20223251517 | 7615153 | سيوي | 2022-11-21 | 2136-4698 | 1273 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223251518 | 7615146 | سيوي | 2022-11-21 | 9413-2763 | 1274 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223251726 | 7615176 | سيوي | 2022-11-21 | 9432-5698 | 1275 |
| 57 | 330 | 0419542311-20223251727 | 7615182 | سيوي | 2022-11-21 | 1362-3921 | 1276 |
| 53 | 280 | 0419542312-202236012 | 6322881 | سيوي | 2022-11-21 | 2896-4 | 1277 |
| 57 | 330 | 0419542311-20223251931 | 6322836 | سيوي | 2022-11-21 | 1938-9815 | 1278 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223251830 | 6322832 | سيوي | 2022-11-21 | 7249-9483 | 1279 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223251312 | 7615129 | سيوي | 2022-11-21 | 9483-7249 | 1280 |
| 60 | 330 | 0419542311-20223251728 | 7615181 | سيوي | 2022-11-21 | 9458-3682 | 1281 |
| 49 | 280 | 0419542311-20223251725 | 7615165 | سيوي | 2022-11-21 | 2641-7821 | 1282 |
| 59 | 330 | 0419542311-20223251622 | 7615157 | سيوي | 2022-11-21 | 6425-4278 | 1283 |
| 58 | 330 | 0419542311-2022351624 | 7615169 | سيوي | 2022-11-21 | 2167-6539 | 1284 |
| 53 | 280 | 0419542311-20223251623 | 7615177 | سيوي | 2022-11-21 | 2896-4 | 1285 |
| 65 | 330 | 0419542312-2022325222 | 6322866 | سيوي | 2022-11-21 | 7291-1926 | 1286 |
| 53 | 330 | 0419542312-2022325211 | 6322860 | سيوي | 2022-11-21 | 4132-4276 | 1287 |
| 58 | 300 | 0419542312-2022326010 | 6322889 | سيوي | 2022-11-21 | 5698-9432 | 1288 |
| 58 | 330 | 0419542312-2022325237 | 6322875 | سيوي | 2022-11-21 | 2763-9413 | 1289 |
| 63 | 330 | 0419542312-2022325223 | 6322867 | سيوي | 2022-11-21 | 1869-4612 | 1290 |
| 53 | 330 | 0419542312-2022325224 | 6322859 | سيوي | 2022-11-21 | 5732-8634 | 1291 |
| 57 | 300 | 0419542312-2022326013 | 6322890 | سيوي | 2022-11-21 | 3921-1362 | 1292 |
| 57 | 330 | 0419542312-2022325236 | 6322876 | سيوي | 2022-11-21 | 4698-2136 | 1293 |
| 57 | 330 | 0419542312-2022326217 | 6322921 | سيوي | 2022-11-21 | 9815-1938 | 1294 |
| 49 | 280 | 0419542312-2022326115 | 6322894 | سيوي | 2022-11-21 | 7821-2641 | 1295 |
| 63 | 330 | 0419542311-20223251314 | 7615136 | سيوي | 2022-11-21 | 4612-1869 | 1296 |
| 65 | 330 | 0419542311-20223251313 | 7615135 | سيوي | 2022-11-21 | 1926-7291 | 1297 |
| 60 | 300 | 0419542312-2022326014 | 6322891 | سيوي | 2022-11-21 | 9458-3682 | 1298 |
| 57 | 330 | 0419542311-20223251932 | 6322837 | سيوي | 2022-11-21 | 9286-8437 | 1299 |
| 57 | 330 | 0419542312-2022326218 | 6322920 | سيوي | 2022-11-21 | 9286-8437 | 1300 |
| 57 | 330 | 0419542311-20223261531 | 7615282 | سيوي | 2022-11-22 | 4698-2136 | 1301 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223261532 | 7615281 | سيوي | 2022-11-22 | 2763-9413 | 1302 |
| 55 | 330 | 0419542311-20223261533 | 7615294 | سيوي | 2022-11-22 | 1937-7461 | 1303 |
| 59 | 330 | 0419542311-20223261427 | 7615261 | سيوي | 2022-11-22 | 6425-4278 | 1304 |
| 58 | 330 | 0419542311-20223261428 | 7615262 | سيوي | 2022-11-22 | 9432-5698 | 1305 |
| 57 | 330 | 0419542311-20223261321 | 7615263 | سيوي | 2022-11-22 | 9815-1938 | 1306 |
| 11691 | 64610 | الاجمالي | | | | | |

مشروع القطار السريع

القطاع الرابع من الكم ٢١٨ على اسم

١١/١/٢٠٢٣

تحت المراجعة التاريخ

٥

إعداد