

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

يشكر : طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس/الحسينية للكبائن/البحرية /إلى مهلة
هذا/الخطورة/الخطورة/الخطورة حتى طريق فاقوس/الصالحة (القطع الاول) مرور الحسينية
محلقة الشرفية بطول ٤ كم ضمن المعايرة الرئاسية "حياة كريمة"
لتنفيذ شركه الشراوي للمقاولات

فلا : الموضوع

يشكر فخرة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس/الحسينية للكبائن/البحرية /إلى مهلة موسم/الموسم/الاخوه/الخطورة حتى طريق فاقوس/الصالحة(القطع الأول) مركز الحسينية محلقة الشرفية بطول ٦ كم ، تتفيد شركة الكفرلوي لتجارة البهارات و للتوريدات العامة بعقد رقم (٣٧/٢٠٢٢/٢٠٢٢) على ان تبدأ العمل في ٢٠٢٣/١/١٠ وتقناعي في ٢٠٢٣/٧/٩ طبقاً للتعاقد وتقناعي في ٢٠٢٤/١/٨ طبقاً لأخر مددة ممتددة.

ثقما الاجراءات:

تحتست السلطة الشرفة بطلب مددة العملية (٦ شهير) ليصبح تاريخ النحو في ٢٠٢٤/٧/٨ (مرفق)

طبقاً للاتى:

١. وجود اصل خر لأعمال خطوط الشارع بطول الطريق.

٢. وجود اصل خاصه بشبكات الانترنت (شبكات الالياف الضوئية).

٣. عدم توفر كهفتوں کی قیمتیں فی التوفیہن فی التوفیہن فی التوفیہن سا لیں ایں منف فی التوفیہن عن البرنس فی التوفیہن

ثانياً المطالب :

الكرم يختلف ما تقونه مناسب نحو الموافقة على مددة العملية ٣ شهير ليصبح النهار في ٢٠٢٤/٤/٨ - والامر مفوض لسيادتكم.

مع جزوج حاره

التوقيع (٢٠٢٤/٤/٨)
مهندس/ هبة الله محمد عبد العليم
مدير مسلم الشرفية

العن (٢٠٢٤/٤/٨) نرس عباز للوادى على ما انتهت اليه المهل -
المسترد الى تعرضاً لمشروع المعموقات (الباب) خارج محل

(٢٠٢٤/٤/٨) ابراهيم اوت انه توافق الامانة وتم استفت خارج الاداء -

الخطروية مع عدم تحصيل مقابلة غير منفع لادارة مطلبكم -
الستلا لادارة بحوث محمد
مدير عام الخطروه والاداره والتخطي

والى السيد للطلبيين رئيس شركه التوفیہن والتخطي

٢٠٢٤، ببر ملوك عاصم الـ ١٤، فارزى

والى السيد اللواء مهندس/ائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع (٢٠٢٤/٤/٨)

للهذه مهندس/عبد محمد محمد عبد العليم
نائب رئيس الثقبة العالمية للطرق والكباري

لدور السيد اللواء مهندس/رئيس مجلس الادارة

دور (٢٠٢٤/٤/٨)

التوقيع (٢٠٢٤/٤/٨)

للواء مهندس/عبد الدين مصطفى
رئيس الثقبة الاداره للطرق والكباري

مکانیزم این مکانیزم را در اینجا بررسی کنید

میرزا علی خان
وزیر امور خارجه

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية - دمياط)

ادارة المعامل وضبط الجودة



رفع كفاءة طريق داؤوس / الحسيبة / سطين العوربة / فهونه (المقطع الاول)

الخراوي للمقاولات

تشييد شركة

تفويض معمل رقم ١١٦ (٢٠٢٤) لسنة

بيان ادارية تاريخ ٢٠٢٤/٣/١ قام باختصار العينات / سعيد طه

عدد (٤) مترات اختبار في الـ ٧٠٠ والباقي من موقع محلته

عدد (٣) عينة اتومي رمال من الكـ ٧٠٠ عمل صلاحية

عدد (١) عينة اساس من ٦ طبقات اسس بهاي لك ٧٥ ز صلاحية

العينيات التي جرى تحليلها

التحليل الصخلي ولواب الرمل والصلابة والأوزان النوعية والامتصاص والتخلل وسبة السن الطبيعي

الكتف عن الكثافة الحاليةطن / ٣٥ ونسبة الرطوبة والذمت المسمى

نسبة رطوبة ولا طبقه الاساس من ٦

العوائق	النتائج	التدبر
١	١	شهر سنه ٢٠٢٤
٢	٩	شهر سنه ٢٠٢٤
٣	١٠	شهر سنه ٢٠٢٤
٤	١٥	شهر سنه ٢٠٢٤
٥	١٧	شهر سنه ٢٠٢٤
٦	١	شهر سنه ٢٠٢٤
٧	٦	شهر سنه ٢٠٢٤
٨	٦	شهر سنه ٢٠٢٤
٩	٦	شهر سنه ٢٠٢٤
١٠	٦	شهر سنه ٢٠٢٤
١١	٦	شهر سنه ٢٠٢٤
١٢	٦	شهر سنه ٢٠٢٤
لا يزيد عن ١٠%	تحبيط	نوع النوع عن الكث
لا يزيد عن ١٥%	٦	نوع النوع عن الكث
—	٦٢٧	نوع النوع عن الكث
—	٦٢١	نوع النوع عن الكث
—	٦٢٩	نوع النوع عن الكث
لا يزيد عن ١٥%	٦	لامتصاص %
لا يزيد عن ١٥%	٦	الحس %
لا يزيد عن ١٥%	٦	سبة السن الطبيعي %
—	٦٢١	القص لثقله جافهطن / ٦
—	٦	نكت المعلم
لا يقل عن ٨%	٦	سبة احياء العلامة %
لا يقل عن ٨%	٦	سبة حجم الشفوب %
—	٦	الاندماج %

العنة تطلق مع حدود الـ ٦ ونصف من هبـت التدرج و النوعية

ثاني تفاصيل التكليف

الموافقات	الدمعك النسبي (%)	نسبة الرطوبة (%)	الكتلة الجافة طن /م³	النوع
الدمعك لا يدخل من ٩٥%	٩٦	٣.٧	٩٩٩	طبقة سامي ناعمة
	٩٨	٣.٥	٩٩٠	٩٠
	٩٩	٣.٤	٩٩٢	طبقة سامي لاذعة
	٩٩	٣.٣	٩٩١	٩٢٠
	٩٩	٣.٢	٩٩٠	٩٠٠
	٩٩	٣.١	٩٩٠	٩٠٠
	٩٩	٣.٠	٩٩٠	٩٠٠
	٩٩	٣.٠	٩٩٠	٩٠٠

الدمعك مقبول بالسوق

الدمعك المستخدم للأسس ٩٦% + ٣% = نسبة الماء العالحة ٩٩%

ثالث - قابلية الرمل

الموافقات	٩٦%	النوع
	٩٩	مقدمة سعة ٣/٤
	٩٨	مقدمة رقم ١
	٩٧	مقدمة رقم ٢
	٩٦	مقدمة رقم ٣
	٩٥	مقدمة رقم ٤
	٩٤	مقدمة رقم ٥
	٩٣	مقدمة رقم ٦
	٩٢	مقدمة رقم ٧
	٩١	مقدمة رقم ٨
	٩٠	مقدمة رقم ٩
	٨٩	مقدمة رقم ١٠
	٨٨	مقدمة رقم ١١
	٨٧	مقدمة رقم ١٢
	٨٦	مقدمة رقم ١٣
	٨٥	مقدمة رقم ١٤
	٨٤	مقدمة رقم ١٥
	٨٣	مقدمة رقم ١٦
	٨٢	مقدمة رقم ١٧
	٨١	مقدمة رقم ١٨
	٨٠	مقدمة رقم ١٩
	٧٩	مقدمة رقم ٢٠
	٧٨	مقدمة رقم ٢١
	٧٧	مقدمة رقم ٢٢
	٧٦	مقدمة رقم ٢٣
	٧٥	مقدمة رقم ٢٤
	٧٤	مقدمة رقم ٢٥
	٧٣	مقدمة رقم ٢٦
	٧٢	مقدمة رقم ٢٧
	٧١	مقدمة رقم ٢٨
	٧٠	مقدمة رقم ٢٩
	٦٩	مقدمة رقم ٣٠
	٦٨	مقدمة رقم ٣١
	٦٧	مقدمة رقم ٣٢
	٦٦	مقدمة رقم ٣٣
	٦٥	مقدمة رقم ٣٤
	٦٤	مقدمة رقم ٣٥
	٦٣	مقدمة رقم ٣٦
	٦٢	مقدمة رقم ٣٧
	٦١	مقدمة رقم ٣٨
	٦٠	مقدمة رقم ٣٩
	٥٩	مقدمة رقم ٤٠
	٥٨	مقدمة رقم ٤١
	٥٧	مقدمة رقم ٤٢
	٥٦	مقدمة رقم ٤٣
	٥٥	مقدمة رقم ٤٤
	٥٤	مقدمة رقم ٤٥
	٥٣	مقدمة رقم ٤٦
	٥٢	مقدمة رقم ٤٧
	٥١	مقدمة رقم ٤٨
	٥٠	مقدمة رقم ٤٩
	٤٩	مقدمة رقم ٥٠
	٤٨	مقدمة رقم ٥١
	٤٧	مقدمة رقم ٥٢
	٤٦	مقدمة رقم ٥٣
	٤٥	مقدمة رقم ٥٤
	٤٤	مقدمة رقم ٥٥
	٤٣	مقدمة رقم ٥٦
	٤٢	مقدمة رقم ٥٧
	٤١	مقدمة رقم ٥٨
	٤٠	مقدمة رقم ٥٩
	٣٩	مقدمة رقم ٦٠
	٣٨	مقدمة رقم ٦١
	٣٧	مقدمة رقم ٦٢
	٣٦	مقدمة رقم ٦٣
	٣٥	مقدمة رقم ٦٤
	٣٤	مقدمة رقم ٦٥
	٣٣	مقدمة رقم ٦٦
	٣٢	مقدمة رقم ٦٧
	٣١	مقدمة رقم ٦٨
	٣٠	مقدمة رقم ٦٩
	٢٩	مقدمة رقم ٧٠
	٢٨	مقدمة رقم ٧١
	٢٧	مقدمة رقم ٧٢
	٢٦	مقدمة رقم ٧٣
	٢٥	مقدمة رقم ٧٤
	٢٤	مقدمة رقم ٧٥
	٢٣	مقدمة رقم ٧٦
	٢٢	مقدمة رقم ٧٧
	٢١	مقدمة رقم ٧٨
	٢٠	مقدمة رقم ٧٩
	١٩	مقدمة رقم ٨٠
	١٨	مقدمة رقم ٨١
	١٧	مقدمة رقم ٨٢
	١٦	مقدمة رقم ٨٣
	١٥	مقدمة رقم ٨٤
	١٤	مقدمة رقم ٨٥
	١٣	مقدمة رقم ٨٦
	١٢	مقدمة رقم ٨٧
	١١	مقدمة رقم ٨٨
	١٠	مقدمة رقم ٨٩
	٩	مقدمة رقم ٩٠
	٨	مقدمة رقم ٩١
	٧	مقدمة رقم ٩٢
	٦	مقدمة رقم ٩٣
	٥	مقدمة رقم ٩٤
	٤	مقدمة رقم ٩٥
	٣	مقدمة رقم ٩٦
	٢	مقدمة رقم ٩٧
	١	مقدمة رقم ٩٨
	٠	مقدمة رقم ٩٩

تم التهويق إلى ملف التعب في الصانع

ملحوظة / العيوب مسموطة من المختبر

ج / التكاليف

الاهميات	سعر الوحدات	عدد الوحدات	بيان التعب
٤٠٢٦	٤٠٢٦	١	قابلية من ٦
٤٠٢٩	٤٠٢٩	١	قابلية من ٧
٤٠٣٢	٤٠٣٢	١	قابلية من ٨
٤٠٣٤	٤٠٣٤	١	قابلية من ٩
٤٠٣٦	٤٠٣٦	١	قابلية من ١٠
٤٠٣٧	٤٠٣٧	١	قابلية من ١١
٤٠٣٨	٤٠٣٨	١	الإجمالي

مقدمة رقم ٦٠
 مقدمة رقم ٦١
 مقدمة رقم ٦٢
 مقدمة رقم ٦٣
 مقدمة رقم ٦٤
 مقدمة رقم ٦٥
 مقدمة رقم ٦٦
 مقدمة رقم ٦٧
 مقدمة رقم ٦٨
 مقدمة رقم ٦٩
 مقدمة رقم ٧٠
 مقدمة رقم ٧١
 مقدمة رقم ٧٢
 مقدمة رقم ٧٣
 مقدمة رقم ٧٤
 مقدمة رقم ٧٥
 مقدمة رقم ٧٦
 مقدمة رقم ٧٧
 مقدمة رقم ٧٨
 مقدمة رقم ٧٩
 مقدمة رقم ٨٠
 مقدمة رقم ٨١
 مقدمة رقم ٨٢
 مقدمة رقم ٨٣
 مقدمة رقم ٨٤
 مقدمة رقم ٨٥
 مقدمة رقم ٨٦
 مقدمة رقم ٨٧
 مقدمة رقم ٨٨
 مقدمة رقم ٨٩
 مقدمة رقم ٩٠
 مقدمة رقم ٩١
 مقدمة رقم ٩٢
 مقدمة رقم ٩٣
 مقدمة رقم ٩٤
 مقدمة رقم ٩٥
 مقدمة رقم ٩٦
 مقدمة رقم ٩٧
 مقدمة رقم ٩٨
 مقدمة رقم ٩٩

٤٠٣٨

٤٠٣٧

٤٠٣٦

٤٠٣٤

٤٠٣٢

٤٠٢٩

٤٠٢٦

رئيس الادارة العرقيه
 مهندس ا.م

مطور سامي صانع



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - بنها)
ادارة المعامل وضبط الجودة

رفع كفاءة طريق دالوس / الحبـ سطين الخبره / فهونه (المقطع الاول)	اسم المشروع :
الكافوري للدولابـ	تنفيذـ شركـه :

تفويـ معـ مـ رقم (٢٤١) سـ ٢٢

٢٠٠٩ تاريخ

قام باختصار العيـ اـ دـ مـ صـورـ

بيانـ ادارـ

عدد (٦) عيـات دـملـ خـدـه لـاسـسـ الشـاهـيـ منـ موـاعـ مـخـلـهـ

عدد (٦) عـيـهـ اـسـسـ منـ ٦ـ طـهـ سـهـارـ لـ ٧ـ سـلاـهـ

الاخـتـلـاـتـ الـخـارـجـيـ عـلـيـهاـ

التـحلـلـ الصـنـعـيـ وـ تـوـابـتـ التـرـيجـ وـ الصـلـاهـ وـ اـنـوـعـهـ وـ الـامـنـاصـ وـ اـنـتـحـلـ وـ سـيـهـ السـطـيـعـ

الـكـشـفـ عـنـ الـكـثـافـهـ الـعـادـهـ طـنـ /ـ مـ وـ سـيـهـ الرـطـوبـهـ وـ الـمـعـلـكـ النـسـيـ

الـنـتـائـجـ اـولـاـ طـيـفـهـ اـسـسـ منـ ٦ـ

المواصـلـ	الـنـتـائـجـ
٦	شهرـ سـعـهـ ٦ـ
٥	شهرـ سـعـهـ ٥ـ
٤	شهرـ سـعـهـ ٤ـ
٣	شهرـ سـعـهـ ٣ـ
٢	شهرـ سـعـهـ ٢ـ
١	شهرـ سـعـهـ ١ـ
٠	شهرـ سـعـهـ ٠ـ
٠...٦	مـدـلـ التـدوـيـ %ـ
٠...٥	الـصـلـاهـ %ـ
٠...٤	الـتـورـ التـوـعـ عـنـ الـظـهـرـيـ
٠...٣	الـتـورـ التـوـعـ عـنـ الـظـهـرـيـ
٠...٢	الـامـنـاصـ %ـ
٠...١	الـتـحـتـ %ـ
٠...٠	سـيـهـ السـطـيـعـ %ـ
-	فـقـرـ شـفـهـ جـلـهـ طـنـ /ـ مـ
-	الـدـعـتـ المـعـدـ
-	سـيـهـ الـمـهـاـءـ الـعـلـىـهـ %ـ

الـعـيـهـ تـنـقـلـ مـعـ هـدـوـهـ الـموـاصـلـاتـ مـنـ هـيـةـ الـنـتـرـجـ وـ الـتـوـعـهـ