



رقم البند	نوع العمل	المنطقة قرش / جنيه	كمية البند بكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام تقاسي	جولة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حيز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
											جنيه	
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارتكاز الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغونيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .										التقرير (البنفسى - الاسودعى - الشجرى) متواجده.	
	ذات اجهاد (2٠٠-1٠٠) كجم/سم ^٢	٥٤,٠٠	٢٣.٥٦٤,٠٠	م ^٣	٢٠.٨٢٠.٨,٤٨	١٨٧,٠٠	٢٠.٨٢٩٥,٤٨	جارى 7	١١٢٥٢٣٥٥,٩٢	٠,٠٠	١١٢٥٢٣٥٥,٩٢	العمل متواجد
	ذات اجهاد (3٠٠-2٠٠) كجم/سم ^٢	٦٥,٥٠	٣٢٣.٠٠٠,٠٠	م ^٣	٢٨٣.٠٠٥,٧٣	٣٩١١١,٠٠	٣٢٢١١٦,٧٣	جارى 7	٢١.٩٨٦٤٥,٨٢	٠,٠٠	٢١.٩٨٦٤٥,٨٢	
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٧٦,٠٠	٩٣٢.٠٠٠,٠٠	م ^٣	٧٩٢٢٨٩,٠٠	١٢.٠٠٣,٤٠	٩١٢٢٢٣,٠٠	جارى 7	٦٩٣٣١٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣٣١٥٤٨,٠٠	
1-4	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقاً لمحاخر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغونيا لا تقل عن 25 %) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعمدة والبند بجميع مشتلماته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٦٢,٠٠	٦٥.٠٠٠,٠٠	م ^٣	٦٤٩٢٩٥,٠٠		٦٤٩٢٩٥,٠٠	جارى 7	٤.٢٥٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٤.٢٥٦٢٩,٠٠	
3-2	اعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسارات للتأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشاري المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عدمه وعلى ان يتم الدلك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة طبقاً لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم (Embankment) لمسافة نقل بين الكسارة وموقع الردم بمعدل 1 كم يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .	٨٦,٠٠	٥٥٣٥٢,٠٠	م ^٣	٥٥٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٥٢,٠٠	جارى 7	٤٧٦.٢٧٢,٠٠		٤٧٦.٢٧٢,٠٠	
	تأمين وسلامة المرور متواجده											
	لوحات المشروع متواجده											
	المهندسون متواجدون											
	البرنامج الزمني متواجد											
	المعدات متواجده											
	الإجمالي								١٤٦٧.٥١١١,٧٤	٠,٠٠	١٤٦٧.٥١١١,٧٤	
	اجملى قيمة الاعمل المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٤٦٧.٥١١١,٧٤			
	اجملى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجملى قيمة الاعمل بعد الاستقطاعات								١٤٦٧.٥١١١,٧٤			
	ما سبق صرفه								١٣٥.١٠٦٥٩,٢٤			
	اجملى قيمة المستخلص رقم (7)								١١٦٩٤٤٥٢,٥٠			

تحریر: فریاد / / سنہ 2023

قَدْ بَيَّنَّ نَدَاءُ الْحَسَنِ صَاحِبِ مَضُوطِ ابْنِ الْمُنَةِ الْمُسْنِيَةِ بَطْنَهُ وَغَيْرَهُ

المؤلف: محمد بن عبد الله
تأليفه سنة ٢٠١٣

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

المعروف بـ "مجلس الشورى" الذي كان يترأسه الملك، وكان له دور في صنع القرار.

مجلس

[illegible]

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

منیر: اے

تدريس المشروع ٤

استثنای نعم (مستثنا)

١٤٠٠ : القيمة (المستند)

المقنا

/ ناصر محمد منيع

المعروف (المبتدأ)

نوف

١٥٩١ ق. المذبح

100

2. *Staphylococcus aureus*

Journal of Management Inquiry 18(1)