

الطبيب: أ. د. خالد

شبک علی اخراج
بسمہ باسم
عاجب الحق اور
اور گولہ کار سے

[illegible]

تشیب فی السجیل برقم

(بعض) الكاتب المبرر

المستم ذو النخ

تاريخ	نقل	بند
۱۰	۱۰	۱۰

احمد الصباغ ابو شبيب والعلامة علي بن ابي
ابراهيم بن احمد بن محمد بن طاهر الشافعي
ابو الطيب بطون ٢ كم صردوح + ٦ كم صرد
+ ٧ كم صالح و بازار

بیانات الاستفتاءات	جنبہ	
--------------------	------	--

عادي	إضافي	دمغة توقيع
غيرت	قوت	قوت
جيه	جيه	جيه
رسم الدمغة		
إضافي انقبضة الطوب صرفها		

وَجِبْرِيلُ

رئيس الجامعة

علامہ

۲. ————— نفسی

(١) اقراء كاتب سجل الحجزات والتنازلات:

(٢) إقرار بأن القیحة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم یسبق الصرف :----- الإمضاء،-----

..... جاری
..... (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
..... الإيضاح بتاريخ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٥٩ س ٢٠٠٦ ٨٥٠٠٠

المختتم ذو التاريخ (هـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم توقيع الكاتب المنشوط بالسجل

٢٠. روجع في _____ سنة () (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شيك
إذن صرف

وکیل الحسابات مدیر او رئیس الحسابات

في سنة ٢٠ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ج ١) ————— إمضاء الكاتب المنوط

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم إمضاء الكاتب المنوط : شيك (٣) سحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات
رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

شيك

ف. — سنة هـ.

امضاء طالب أه. محاتم التمدد

"مقايضة ختامية"

اسم العملية	مشروع اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتي تقاطع الفطيم بطول ٣ كم مزدوج ٦+ كم مفرد + ٣,٥ كم مفرد مطاع ومنزل
اسم الشركة المنفذة	شركة رودكو للمقاولات
قيمة العملية طبقاً للعقد	٤٦٥٩٨٢٥ جنيه
رقم عقد العمل	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧١٨)
تاريخ بدء العمل	٢٠٢٢/٠١/٠١
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	١٢ شهر
تاريخ التهور الفعلي طبقاً للتعاقد	٢٠٢٢/١٢/٣١
تاريخ التهور الفعلي طبقاً لآخر مدة معتمدة	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
المقايضة واردة من	الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
قيمة المقايضة الختامية	٤١٨٥٢٠٠ جنيه
قيمة النقص عن العقد الأصلي	٤٧٤,٦٢٥,٠٠
نسبة النقص عن العقد الأصلي	%١٠,١٩

مبررات المقايضة الختامية

المقايضة الختامية تعبر عن الكميات الفعلية التي تم تنفيذها على الطبيعة من واقع إحتياجات المشروع	
مهندس / محمد مصطفى الشوبخ	مهندس / محمد مصطفى الشوبخ
مهندس / هشام حمدي	مدير عام التنفيذ والصيانة
الاستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
مهندس / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف	رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
مهندس / حسام بدر الدين	رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

(التوقيع)

مهندس/ محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

بمعد

(التوقيع)

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



مشروع أعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شيتزو ابي حتى تقاطع الفطيم بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم مفرد + ٢,٥ كم مفرد
مطامح ومنازل تنفيذ شركة رودكو للمقاولات
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧١٨)

مقاييس ختامية :

م	البند	الفئة	الوحدة	كمية اخر المقاييس	الكمية الختامية	الاجمالي
	أ- الكم المزدوج للطريق الرئيسي	31500	كم	54	52.9	1666350
	ب- الكم الطريق الفردي	15500	كم	107	104.1	1613550
	ج- الكم المفرد للمطامح والمنازل	15500	كم	58.8	54.4	843200
2	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطامح والمنازل للكباري ونقلها للمقابل العمومي	70	٣م	1000	0	0
3	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أسفل الكباري و الاعمال الصناعية والاتفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقابل العمومي	75	٣م	700	0	0
4	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالي على الطريق و المطامح والمنازل والطريق الداعم	55	٣م	700	0	0
	أ- الاشغالات و التعديلات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقابل العمومي	3000	بالعدد	2	0	0
5	ب- ١ نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقابل العمومي بدون استخدام ونش	2000	بالعدد	2	0	0
	ب- ٢ نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقابل العمومي باستخدام ونش	3000	بالعدد	2	0	0
	أ-بالعدد أعمال إزالة وفك اعلانات (دبل ديكر - يوتي بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومي	55000	بالعدد	1	0	0
6	ب-بالعدد أعمال إزالة وفك اعلانات (يوتي بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومي	45000	بالعدد	1	0	0
	ج-بالعدد أعمال إزالة وفك اعلانات (ميجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومي	25000	بالعدد	1	0	0
7	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره او (تانكات سعة ٨ م ٣ حادتي) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالورديه	2000	بالورديه	30	30	60000
8	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تانكات سعة ٨ م ٣ حادتي) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارئ - الفئه شامله بالورديه	5000	بالورديه	3	0	0
9	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبه نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - الفئه شامله بالورديه	500	بالورديه	2	0	0
10	نزع وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - الفئه شامله بالورديه	655	بالورديه	2	0	0
	نظافه وازاله الاتربه وغسيل العلامات العلوية وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق		بالعدد		0	0
11	أ-كابولي مفرد	45	بالعدد	2	0	0
	ب - كابولي مزدوج	85	بالعدد	2	0	0
	ج - جمالون	140	بالعدد	2	0	0
12	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقابل العمومي بالعدد دون دخل للهيئة في ذلك	580	بالعدد	2	0	0
13	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق	700	بالعدد	3	3	2100
14	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون نافوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله العماله وجميع ما يلزم لنهو العمل والفئه شامله بالورديه ٨ ساعات	500	بالورديه	3	0	0
15	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصي(نافوري للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله	6000	بالورديه	1	0	0
16	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كبايس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله بالورديه على الا تقل عن ٨ ساعات	6000	بالورديه	1	0	0
	الإجمالي					4185200

أجمالي المقاييس الختامية (اربعة مليون ومائة وخمسة وثمانون الف ومائتان جنيها لاغير)



مدير عام المقاولات/

مهندس/

الشركة المنفذة
شركة رودكو للمقاولات العامة



السيد الأستاذ / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة ... وبعد,,,

بالاشارة الي عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتى تقاطع الفطيم بطول حوالى ٣ كم مزدوج + ٦ كم مفرد + ٣,٤ كم مفرد مطالع ومنازل وبخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧١٨) مستخلص ختامي رقم (٨) تنفيذ شركة رودكو للمقاولات العامة وبالاشارة الي المحملات الخاصة بالمشروع اعلاه.

نحيط سيادتكم علما بان جميع المحملات شاملة السيارة تتم من خلال قطاع تنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

تحريرا في : / /

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائرى ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف





السيد الأستاذ / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة ... وبعد,,,

بالاشارة الي عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتى تقاطع الفطيم بطول حوالى ٣ كم مزدوج + ٦ كم مفرد + ٣,٤ كم مفرد مطالع ومنازل وبخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧١٨) مستخلص ختامي رقم (٨) تنفيذ شركة رودكو للمقاولات العامة وبالاشارة الي المحملات الخاصة بالمشروع اعلاه.

نحيط سيادتكم علما بان الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع وحتى تاريخه .

برجاء التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

تحريرافى : / /

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائري ومماوره

مهندس / ضياء الهوى مصطفى يوسف

٤٩٥٣٥



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

شهادة الإلتزام

عملية : : الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من شينزوابي حتي الفطيم بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣,٥ كم مفرد مطالع ومنازل.

تنفيذ : شركة رودكو للمقاولات

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

نفيد بأن الشركة إلتزمت بكافة الإلتزامات الواجبة عليها والمحددة.

وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى
١٤٩٦٦



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

شهادة سير العمل

عملية : الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من شينزوابي حتي الفطيم بطول بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣,٥ كم مفرد مطالع ومنازل.

تنفيذ : شركة رودكو للمقاولات

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

قيمه العمليه حسب العقد : ٦٥٩٨٢٥ : جنيهاً

قيمه العمليه حسب اخر مقياسه معتمده : ٦٣٢٥١٠ : جنيهاً

قيمه العمليه حسب الختامي : ١٨٥٢٠٠ : جنيهاً

استلام الموقع : ٢٠٢٢/١/١

تاريخ انتهاء العقد بعد حساب المدد الاضافيه : ٢٠٢٣/٦/٣٠

وهذه شهادته منا بذلك

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى

٤٩٦٣٥



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

شهادة المهندسين

عملية : الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من شينزوابي حتي الفطيم بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣,٥ كم مفرد مطالع ومنازل.

تنفيذ : شركة رودكو للمقاولات

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

قيمه العملية حسب العقد : ٦٥٩٨٢٥ جنيهاً

قيمه العملية حسب اخر مقياسه معتمده : ٦٣٢٥١٠ جنيهاً

قيمه العملية حسب الختامي : ١٨٥٢٠٠ جنيهاً

المهندس / وليد بيومي ابراهيم بيومي

رقم عضويه نقابه المهندسين : ٩٦/٢٠١٦/٣٩٦/٢٠٠٣/٩٦

حسن سير وسلوك المهندسين ممتاز

وهذه شهادته منا بذلك

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير.....




مهندس /


ضياء الدين مصطفى

المطابق لملامه على الطريق الدائري في المساحة من تقاطع الطريق الدائري مع شيلزو إلى حتى تقاطع الطريق بطول 3 كم مزدوج + 6 كم الطريق الفردي + 3.1 كم مفرد مطبق ومشارف
تعود شركة روتك للمقاولات

تقرير مجمع لتقارير المتابعة
عن الفترة ٢٠٢٣/١/٠١ إلى ٢٠٢٣/١/٣٠



مبلغ متر حرجه زونجر المنفذ ١								
نسبة الخصم	سر كيلو	عدد أيام القصير		المسافة	أيام العمل	ثابت أجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم	
		نسبة القصير	أيام العمل					
أولا مسطحات الإسفلتية								
سطح الإسفلتي								
شيلزو إلى - القطيم	31500	0.10	30	3	30	1.25	5315.63	
إجمالي الخصم على مسطحات الإسفلتية							5315.63	
ثانيا الإسفلح الحجرية								
الحدود الخرسانية والبريزينات المصنعية والبريزينات والإرسلة وسائل الكباري والإصاال المصنعية والتكسيات الحجرية والموصل الجالبيه								
شيلزو إلى - القطيم	31500	0.13	30	3	30	1.25	5374.69	
إجمالي الخصم على حدود الخرسانية والمصنعية							5374.69	
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللافتات المرورية الأرضية والخطية والبريزين والحدود المصنعية والحوادث								
شيلزو إلى - القطيم	31500	0.14	30	3	30	1.4	3704.40	
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور							3704.40	
إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								14394.71
نسبة الخصم	سر كيلو	عدد أيام القصير		المسافة	أيام العمل	ثابت أجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم	
		نسبة القصير	أيام العمل					
ثانيا :- الطريق الفردي								
سطح الإسفلتي								
شيلزو إلى - القطيم	15500	0.11	30	5.3	30	1.25	4518.25	
إجمالي الخصم على مسطحات الإسفلتية							4518.25	
ثانيا الإسفلح الحجرية								
الحدود الخرسانية والبريزينات المصنعية والبريزينات والإرسلة وسائل الكباري والإصاال المصنعية والتكسيات الحجرية والموصل الجالبيه								
شيلزو إلى - القطيم	15500	0.12	30	5.3	30	1.25	2464.50	
إجمالي الخصم على حدود الخرسانية والمصنعية							2464.50	
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللافتات المرورية الأرضية والخطية والبريزين والحدود المصنعية والحوادث								
شيلزو إلى - القطيم	15500	0.11	30	5.3	30	1.4	2259.13	
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور							2259.13	
إجمالي الخصم على الطريق الفردي								9241.88
نسبة الخصم	سر كيلو	عدد أيام القصير		المسافة	أيام العمل	ثابت أجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم	
		نسبة القصير	أيام العمل					
ثانيا :- المطلاع والمنزل								
الانكاف والسطح الإسفلتي								
لويك ورسبات كوبري القطيم	15500	0.13	30	3.4	30	1.25	4281.88	
إجمالي الخصم على مسطحات الإسفلتية							4281.88	
مسطحات الحجرية								
الحدود الخرسانية والبريزينات المصنعية والبريزينات والإرسلة وسائل الكباري والإصاال المصنعية والتكسيات الحجرية والموصل الجالبيه								
لويك ورسبات كوبري القطيم	15500	0.12	30	3.4	30	1.25	1976.25	
إجمالي الخصم على مسطحات الحجرية							1976.25	
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللافتات المرورية الأرضية والخطية والبريزين والحدود المصنعية والحوادث								
لويك ورسبات كوبري القطيم	15500	0.13	30	3.4	30	1.4	2397.85	
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور							2397.85	
إجمالي الخصم على المطلاع و المنزل								8655.98
إجمالي الخصم								32292.56



عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شيزو ابي حتى تقاطع الفطيم بطول حوالى 3 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل + 6 كم مفرد داعم

تنفيذ شركة رودكو للمقاولات العامة واشراف الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره (المنطقة الرابعة عشر).

وطبقاً للقرار الصادر من السيد المهندس المشرف على الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره رقم (52) بتاريخ 5 / 11 / 2023 بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية المشار اليها بعالية من السادة الاتي اسمائهم:-

- 1- مهندس / محمود مصطفى محمود الشيخ (مدير ادارة المشروعات)
2- مهندس / إسلام أشرف رجب (مهندس العملية - الإدارة المركزية للطريق الدائري)
3- مهندس / شريف صلاح حسين (شركة رودكو للمقاولات العامة)

وبدأت اللجنة عملها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت الى الموقع لمعاينة الاعمال على الطبيعة ومرفق صور فوتوغرافية توضح حالة الطريق اثناء الاستلام وقد تبين الاتي:-

لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ 2023/06/30 هو تاريخ الاستلام الابتدائي وكذلك يعتبر استلام نهائي للمشروع حيث ان اعمال الصيانة الروتينية والنظافة تعتبر اعمال دورية شهرية وتنتهي بانتهاء الاعمال طبقاً للمدة المحددة بالعقد والمدد الاضافية.

وبناءا عليه تم التوقيع :-

2-3
2
-1

يعتمد
مدير عام التنفيذ والصيانة
الإدارة المركزية للطريق الدائري
(رئيس اللجنة)
مهندس
هشام حمدي مجاهد

Handwritten signature: *Dr. M. A. H. Khan*

~~11~~

بيان تسجيل عملية

تم تسجيل العملية

رقم العملية بالنظام:	1938
عملية:	تنفيذ اعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري فى المسافه من تقاطع كوبرى فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين بطول 3كم مزدوج + 6كم الطريق الفردى + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل عقود (745-1718-1719-1720) تم دمج العمليات طبقا لتعليمات السلطه المختصه (مذكره)
شركة:	رودكو للمقاولات
الإدارة المشرفة:	المنطقة الرابعة عشر الدائري
أجمالي التعاقد:	18098940
تاريخ البدء:	2022-01-01
تاريخ النھو:	2023-06-30
مدة العملية:	18
تاريخ تسجيل العملية:	15:59:22 2023-11-14
تاريخ الموافقة الهيئة علي تسجيل العملية:	16:15:19 2023-11-14
	2023-11-14 16:15:19

يرجى العلم ان هذه الورقة تم طباعتها الكترونياً من خلال نظام ادارة المشروعات الخاص بالهيئة
واي محاولة لتعديلها او تقليد الورقة يعرضك للمسئولية القانونية



ختم وأمضاء المسئول
طرف الشركة علي كل
ورقة



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد
طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي +
(٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٧٤٥) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال
عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد
مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٧١٨) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع
الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٧١٩) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع
كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١٠ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٧٢٠) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع
شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى فى المسافة من بعد طريق السويس
حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردى + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ
شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الادارة على مد مدة العملية (٦) أشهر
يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة فى : / / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائرى ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٥/٢٤