



السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الي عملية تنفيذ اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبرى 9 د من كم 0.923 الى كم 1.710 ضمن اعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بالامر المباشر .

(مستخلص رقم 1) تنفيذ شركة الوطنية للتشيد (سامكو) . **مستخلص رقم ٢٠٤٢/١٠/٢٠**
(والمحمل عليها عدد 2 سيارة طبقاً للتعاقد) .

نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (2) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل.

ملاحظة:
- **مستخلص رقم ٢٠٤٢/١٠/٢٠** مستخلص رقم ٢٠٤٢/١٠/٢٠
- **مستخلص رقم ٢٠٤٢/١٠/٢٠** مستخلص رقم ٢٠٤٢/١٠/٢٠

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام ادارة المركبات
والمشرف على السيارات المحملة

المهندس /

محمد جلال محمد العلي



ختم وامضاء المسئول
طرف الشركة علي كبر
ورقة




الهيئة العامة
للطرق والمركبات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المركبات

بيان السيارة

السايق	السيارة	العملية	#
أسم السائق: هشام محمد نبيل رقم الهاتف: 01029278916	رقم التعريفي للسيارة: 3064 ماركة السيارة: نيسان موديل السيارة: صني نوع السيارة: سيدان تاريخ السيارة: 2023 رقم السيارة: ق م ي 3945 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 2023-11-26 12:02:34	رقم التعريفي للعملية: 2134 عملية: تنفيذ أعمال صيانة واستبدال المناسب لكبرى 9 د من كم 0.923 الى كم 1.710 ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالامر المباشر أسم شركة: الوطنية للتشيد (سامكو) عدد السيارات طبقاً للمشروع: 2 عدد السيارات الفعلي: 2 تاريخ بدأ العملية: 2023-10-21 تاريخ نهر العملية: 2024-10-21	1
أسم السائق: احمد محمد فوزى - السيارة تتمل من 2023/11/1 رقم الهاتف: 01119447722	رقم التعريفي للسيارة: 3071 ماركة السيارة: byd موديل السيارة: F3 نوع السيارة: سيدان تاريخ السيارة: 2020 رقم السيارة: ا م ع 2719 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 2023-11-29 10:14:21	رقم التعريفي للعملية: 2134 عملية: تنفيذ أعمال صيانة واستبدال المناسب لكبرى 9 د من كم 0.923 الى كم 1.710 ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالامر المباشر أسم شركة: الوطنية للتشيد (سامكو) عدد السيارات طبقاً للمشروع: 2 عدد السيارات الفعلي: 2 تاريخ بدأ العملية: 2023-10-21 تاريخ نهر العملية: 2024-10-21	2






تفليذ الشركة الوطنية للتشبيد (سامكو)

عملية: صيانة واستبدال المناسيب على الطريق الدائري (كويري ٥٩)
المسافة من المحطة ١٢٣ +٠ الى المحطة ١٠٧ +٠ بالاتجاهين

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٣/٥٢٠

مستخلص جاري رقم (١)

المدّة من : بدء العمل الي ٢٠٢٣/١٠/٢٠



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل المباشر اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدّة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان جنية	إستقطاع أو حجز جنية	الباقى بعد الإستقطاع جنية	ملاحظات
١	كشط وإزالة المسطحات المنهاره والزاحفة والمتسوجة والشروخ	١٨	م	٢٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٣٢٠٠٠	٠	١٣٢٠٠٠	١- كشط خبثية (أرمل خصل) من قبل الشركة متواجد عليها تنويعات و شروط المنطقه
٢	تكسير وإزالة أسفلت باى سمك و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	٧٠	م	٢٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	١٩٦٠٠٠	٠	١٩٦٠٠٠	٢- تعديل ستر حدة
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة باستخدام المعدات و الآلات الميكانيكية	١٩٠	م	٢٠	١٣٠	١٣٠	٢٤٧٠٠٠	٠	٢٤٧٠٠٠	٣- معدات الصيانة متواجده لتسهيل البعوض المدرجة بالمستخلص
٤	تكسير وإزالة خرسانة عادية ونقل المخلفات الي المقالب العمومية	٩٠	م	٢٠	٨٠	٨٠	٧٢٠٠	٠	٧٢٠٠	٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٦	توريد وتركيب ورش حديد التسليح (٦٠ / ٤٠)	٤٤٠٠٠	طن	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٧٠٤٠٠٠٠٠	٠	٧٠٤٠٠٠٠٠	٥- التقارير متواجده
١٠	توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint	٥٢٠٠	م.ط	٠	٣٠٠	٣٠٠	١٥٦٠٠٠٠	٠	١٥٦٠٠٠٠	٦- يتم ارسال الفوتو كولي
١٧	عمل تحويلية مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور	٥٥٠٠٠	مقطوعة	٠	٣	٣	١٦٥٠٠٠	٠	١٦٥٠٠٠	٧- وثائق التأمين متواجده
٢٢	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم رفع كفاءة وتدعيم التكويرة	٣٣٠٠	م	٢٠	٤٧٥٠	٤٧٥٠	١٥٦٧٥٠٠٠	٠	١٥٦٧٥٠٠٠	٨- وسائل النقل اراجع بمعرفة ادارة المركبات
٢٤	توريد وتركيب قوس سمك ٥ سم كثافة ٣٦ كجم / م	٢٢١	م.ط	٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٣٧٥٠٠٠	٠	٣٣٧٥٠٠٠	٩- مكاتب جهاز الترميم و الاستشاري متواجده
٢٥	فك و نقل حواجز خرسانية سابقة الصب	٣٠٠	م.ط	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١١٠٥٠٠	٠	١١٠٥٠٠	١٠- جميع العمليات بمعرفة ادارة
٢٦	اعمال تكسير الفواصل باستخدام المعدات الخفيفة	٦٥	م.ط	٠	٨٠٠	٨٠٠	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٢٩	تفريغ وتوزيع اشبار حديد تسليح بقطر ١٨ مم ١٦ مم	٣٩٩٥٤	عدد	٠	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٩٧٥٠٠٠٠	٠	٩٧٥٠٠٠٠	
٣٠	توريد وتركيب فواصل تمدد من التيوبيرين تسمح بالحركة الرأسية (١٠٠ سم)	١٠٧٢	م.ط	٠	٢٠٠	٢٠٠	٧٩٩٢٦٤	١٥٩٨١٦	٦٣٩٢٦٤	١١- إستقطاع ١٠% لعين تهر لتطبيق الفاصل
٣١	توريد وتركيب زوايا حديد نابعا ١٠٠ * ١٠٠ * ١٠ مم	٣٩٩٥٤	م.ط	٠	١١٥	١١٥	١٢٣٢٨٠	٠	١٢٣٢٨٠	
٣٠	تشوينات	٣٩٩٥٤	م.ط	٠	٢١٥	٢١٥	٨٥٩٠١١	٣٤٣٦٠٤٤	٥١٥٤٠٦٦	
٣٠	توريد وتركيب فواصل تمدد من التيوبيرين تسمح بالحركة الرأسية (١٠٠ سم)	٣٩٩٥٤	م.ط	٠	٢١٥	٢١٥	٨٥٩٠١١	٣٤٣٦٠٤٤	٥١٥٤٠٦٦	
اجمالي المستخلص										
يصرف بنسبة ٨٥% لحين مفاوضة الاسعار										

استشاري الهيئة (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

أقر بصحة ذلك..... الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

مدير الشؤون المالية والإدارية

إ/ احمد عبد الجواد

مهندس المشروع

م/ محمد الشرف

مدير ادارة المشروع

م/ محمود الشيخ

بمقتضى.....

المركزية للمنطقة الرابعة عشر



٤٩٩٨٦٠٧٨١

