

حصر مستخلص جاري (١)

المدة من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢

عملية أعمال إحلال وتجديد سور المنطقة
الأولي المركزية (الجزء الأمامي من السور)



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الامامي من السور

الأعمال الاعتيادية

الاحتمالي =

مهندس الشركة



University of Jordan



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الأعمال الاعتيادية

الاجم

مهندس الشركة



٢٠٢٠

الاعمال الاعتيادية

رقم السند	بند الاعمال	الوحدة	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاورار		احمال
				طول	عرض	ارتفاع	حجم	حزني	
١-٢	بالمنز المكعب حفر ميكاسكي في جميع انواع التربة حتي منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة ويتم الحفر ليلا والسد بشمعل نرج المياه الخوفية ان وجدت والسد بشمعل نقل المخلفات الي المقالب العمومية مع اتخاذ كافة مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .								
	السور الجرا ١	م ٢	١	٦٠,٢٠	٣,٤٠	١,٩٥		٣٩٩,٧٩	
	السور الجرا ٢		١	٨١,٦٠	٣,٤٠	١,٩٥		٥٤١,٠١	
	السور الجرا ٣		١	٩,٢٠	٣,٣٢	١,٩٥		٥٩,٥٦	
			١	٠,٦٨٥	٣,٤٠	١,٩٥		٤,٥٤	
	حجم تكسير حرسانية مسلحة		١	٤٥,٢٢			٤٥,٢٢		
	غرفة الأمن		١	٨,٧٢	٦,٢٦	١,٩٥		١٠٦,٥٧	
	الاجمالي=								
							٤٥,٢٢	١١١١,٤٧	١٠٦٦,٢٤٦



مهندس الهيئة

مهندس الشركة



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم السد	سد الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاووان		احمالى
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئى	
٢٠٢	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده							
	السور							
	كمية الحجر	١	١٠٦٦,٢٥				١٠٦٦,٢٤٦	
	حجم كمية الاحلال	١	٢٨٤,٩٩				٢٨٤,٩٩	
	حجم كمية الخرسانه العادية للأساسات	١	١١٢,٦٢				١١٢,٦٢٨	
	حجم كمية الخرسانه المسلحة للأساسات	١	٨١,٢٤				٨١,٢٤	
	حجم رقات الاعمده	٢٢	٠,٢٠	٠,٤٠	٠,٦٥		٢,٥٧	
		٥	٠,٦٢	٠,٤٠	٠,٦٥		٠,٨١	
	حجم قصبة الردم	١	٢٥,٤٤				٢٥,٤٤	
		١	٢,٥٢			٠,١٢	٠,٢٠	
	الاجمالى=					٥٠٧,٩٨	١٠٦٦,٢٥	٥٥٨,٢٦
مهندس الشركه			مهندس الهئيه					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الأعمال الاعتيادية

مهندس الشركة



المقاول العام : شركة بيارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الامامي من السور

الاعمال الإعتادية

رقم السند	سند الاعمال	الوحدة	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاواريان		احمالى		
				طول	عرض	ارتفاع	حجم	حزنى			
٤-٢	بالمتر الطولى عمل حساب للتربة والسعر يشمل اخراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادى للتصميم .										
		م.ط	٤	١٥,٠٠				٦٠,٠٠			
	الاحمالى=								٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠
مهندس الشركة				مهندس الهيئة							
											



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

الأعمال الاعتيادية



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الامامي من السور

الأعمال الاعتيادية

رقم البيد	نوع الاعمال	الوحدة	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		احتمالي
				طول	عرض	ارتفاع	حجم	حزني	
٢٠٢	بالمتر المكعب نوريد و صب خرسانة مسلحة لروم الاساسات من الاسمنت البورتلاندي العادي احسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد ٢٠٠ كجم / سم ٢ ونسوية السطح العلوي ومعالجة مع الدمك الميكانيكي هذا واعمال الغرم الخشبية المصبة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول. للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبيد لا يشمل نوريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح								
	قواعد السور	م	٢٣	١,٨٠	١,٧٠	٠,٥	٥٠,٤٩		
	ق ١		٥	٢,٠٠	١,٨٠	٠,٥	٩,٠٠		
	ق ٢								
	ميدة السور		١	١,٤٥	٠,٤٠	٠,٥	٠,٢٩		
	ميدة ١		٢٣	٢,٣٠	٠,٤٠	٠,٥	١٥,١٨		
	ميدة ٢		١	٣,٤٠	٠,٤٠	٠,٥	٠,٦٨		
	ميدة ٣		١	١,٥٧	٠,٤٠	٠,٥	٠,٣١		
	ميدة ٤		١	٠,١٢	٠,٤٠	٠,٥	٠,٠٢		
	ميدة ٥								
	غرفة الأمن		٦	١,٠٠	١,٠٠	٠,٥٠	٣,٠٠		
	القواعد								
	السملات		٢	٢,٦٨	٠,٢٥	٠,٥٠	٠,٦٧		
	س ١		٢	١,٤٤	٠,٢٥	٠,٥٠	٠,٣٦		
	س ٢		٣	٢,٦٥	٠,٢٥	٠,٥٠	٠,٩٩		
	س ٣		١	٢,٢١	٠,١٢	٠,٥٠	٠,١٢		
	س ٤		١	١,٦٦	٠,١٢	٠,٥٠	٠,١٠		
	س ٥								
	الاحتمالي =								
	٨١,٢٤	٠,٠٠	٨١,٢٤			٨١,٢٤			
مهندس الشركة					مهندس الهيئة				
									




المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الامامي من السور

الاعمال الاعيادية

رقم السد	سد الاعمال	الوحدة	عدد المقطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاورار		احمالى	
				طول	عرض	ارتفاع	حجم	حرنى		
٣-٣	بالمنز المكعب نوريد و صب خرسانة مسلحة للاعمدة والاسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا يقل المقاومة المميرة عن ٣٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت المورتلاندى العادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبعا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم ليهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل نوريد وتسجيل وتركيب حديد التسليح.									
	السور	٣م	٤٣	٠,٤٠	٠,٣٠	٤,٣٥		٢٢,٤٥		
	الاعمدة									
	غرفة الامن		٦	٠,٣٠	٠,٣٠	٣,٩٠٥		٢,١٠٩		
	الاعمدة									
	الاجمالى=									
	٢٤,٥٥								٢٤,٥٥	٢٤,٥٥
مهندس الشركة				مهندس الهيئة						
										



المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الامامي من السور

الأعمال الإعتيادية

٤-٣							
بالطن بوريد وتسجيل وتربيط حديد تسليح (٢٧/٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل البوريد والتركيب والتربيط وكل ما يلزم لهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات مهندس الاشراف .							
ملاحظات	الأجمالي	وزن	طول	عدد اسياخ	القطر	التكبير	الوحدة
							بنود الأعمال
							حديد السور
	914.2848	0.888	2.4	13	12	33	قاعدة
	1025.64	0.888	2.5	14	12	33	قاعدة
	316	1.58	2	20	16	5	إشارة
	82.9026	0.395	2.12	3	8	33	كتلة عمود
	167.832	0.888	2.7	14	12	5	قاعدة
	12.561	0.395	2.12	3	8	5	كتلة عمود
	177.6	0.888	2.5	16	12	5	قاعدة
	12.561	0.395	2.12	3	8	5	كتلة عمود
	1042.8	1.58	2	10	16	33	إشارة
	410.8	0.395	1.6	130	8	5	كتلة سمل
	379.2	1.58	12	4	16	5	رئيسي سمل
	316	1.58	10	4	16	5	رئيسي سمل
	379.2	1.58	12	4	16	5	رئيسي سمل
	316	1.58	10	4	16	5	رئيسي سمل
	3397	1.58	5	10	16	43	رئيسي عمود
	1711.0689	0.395	2.19	46	8	43	كتلة عمود
	10661.45	= الاجمالي					
مهندس الهيئة				مهندس الشركة			



المفاول العام :شركه تبارك للمفاولات العموميه

المالك : الهيئة العامه للطرق والكبارى

عملية اعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الامامي من السور

الاعمال الإعتيادية

٤-٣										
بالطن يوريد وتشغيل وتربط حديد تسليح (٢٧/٥٢) بجميع الافطار والعنه تشمل التوريد والتركيب والتربط وكل ما يلزم لهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات مهندس الاشراف .										
ملاحظات	الاجمالي	وزن	طول	عدد اسياخ	القطر	التحديد	الوحدة	بنود الأعمال	رقم	
	10661.45	اجمالي ما سبق								
	75.84	1.58	12	4	16	1	طن	رئيسي سمل	190	
	48.4112	1.58	7.66	4	16	1		رئيسي سمل	191	
	202.24	0.395	1.6	320	8	1		كثاة سمل	210	
	42.0912	1.58	6.66	4	16	1		رئيسي سمل	218	
	63.20	1.58	10	4	16	1		رئيسي سمل	219	
	25.03	1.58	3.96	4	16	1		رئيسي سمل	220	
	75.84	1.58	12	4	16	1		رئيسي سمل	196	
	48.6008	1.58	7.69	4	16	1		رئيسي سمل	197	
	48.6008	1.58	7.69	4	16	1		رئيسي سمل	197	
	75.84	1.58	12	4	16	1		رئيسي سمل	199	
	7.584	1.58	1.2	4	16	1		إشارة سمل	200	
	7.584	1.58	1.2	4	16	1		إشارة سمل	201	
	75.84	1.58	12	4	16	1		رئيسي سمل	214	
	75.84	1.58	12	4	16	1		رئيسي سمل	215	
	11533.99	الاجمالي =								
مهندس الهيئة					مهندس الشركة					
										



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الامامي من السور

الاعمال الاعتيادية

رقم	بنود الاعمال	الوحدة	التكميل	القطر	عدد اسياخ	طول	وزن	الاجمالي	ملاحظات
ع-٣	بالطن نوريد ونسجيل ونربط حديد تسليح (٢٧/٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل النوريد والتركيب والتربيط وكل ما يلزم ليهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات مهندس الاشراف .								
	اجمالي ما سبق								
	حديد الغرفة							11533.99	
114	رئيسي سمل		1	12	3	3.45	0.888	9.19	
116	كثقة سمل		1	8	14	1.32	0.395	7.30	
117	رئيسي سمل		1	12	2	2.68	0.888	4.76	
110	رئيسي سمل ٣		3	16	3	5	1.58	71.10	
111	رئيسي سمل ٣		3	16	3	5	1.58	71.10	
172	كثقة سمل ٣		3	8	22	1.48	0.395	38.58	
109	كثقة سمل ٢,١		2	8	32	1.28	0.395	32.36	
112	رئيسي سمل ١		2	16	3	5.85	1.58	55.46	
113	رئيسي سمل ٢		2	12	2	4.35	0.888	15.45	
131	رئيسي سمل ٢,١		2	16	3	7.88	1.58	74.70	
115	رئيسي سمل		1	12	3	3.41	0.888	9.08	
118	رئيسي سمل		1	12	3	2.59	0.888	6.90	
159	كثقة سمل		1	8	12	1.32	0.395	6.26	
108	إشارة عمود		6	16	4	2	1.58	75.84	
156	رئيسي قواعد		6	12	8	1.75	0.888	74.59	
162	كثقة عمود		6	8	4	1.2	0.395	11.38	
180	رئيسي قواعد		6	12	8	1.75	0.888	74.59	
119	رئيسي عمود		6	16	4	4	1.58	151.68	
163	كثقة عمود		6	8	32	1.2	0.395	91.01	
	الاجمالي =								
	12415.32								
مهندس الشركة					مهندس الهيئة				



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

الأعمال الاعتيادية

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الأعمال الاعتيادية

الاسم: _____
مهندس الشركة: _____

رقم السند	بند الاعمال	الوحدة	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاواريات		أجمالي
				طول	عرض	ارتفاع	حجم	حزني	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بنومين بارد من وجهين للأساسات ومباني قصبة الردم والسند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .								
	ق ١	٢م	٣٣	١,٨٠	١,٧٠	٠,٥			
	ق ٢		٥	٣,٠٠	١,٨٠	٠,٥			
	الأعمدة		٣٣	٠,٤٠	٠,٣٠	٠,٦٥			
			٥	٠,٤٠	٠,٦٢	٠,٦٥			
	محيط ق ١		٢	١,٨٠	١,٧٠		٧,٠٠		
	محيط ق ٢		٢	٣,٠٠	١,٨٠		٧,٦٠		
	محيط العمود (فردى)		٢	٠,٤٠	٠,٣٠		١,٤٠		
	محيط العمود (فاصل)		٢	٠,٤٠	٠,٦٢		٢,٠٤		
	محيط قاعدة الغرفة		٢	١,٠٠	١,٠٠		٤,٠٠		
	محيط عمود الغرفة		٢	٠,٣٠	٠,٣٠		١,٢٠		
	السور								
	ق ١ سطحي			٣٣	١,٨٠	١,٧٠		١٠٠,٩٨	
	ق ٢ سطحي			٥	٣,٠٠	١,٨٠		١٨,٠٠	
	حجم قطاعات الأعمدة الفردية			٣٣	٠,٤٠	٠,٣٠		٢,٩٦	
	حجم قطاعات الأعمدة الزوجية			٥	٠,٤٠	٠,٦٢		١,٢٤	
	حجم تقاطع مباني القصبة مع سطح القواعد			٦٦	٠,٧٠	٠,٣٥		١١,٥٥	
				١٠	٠,٦٩	٠,٣٥		١,٧٣	
	ق ١ جانبي			٣٣	٧	٠,٥		١١٥,٥٠	
	ق ٢ جانبي			٥	٧,٦	٠,٥		١٩,٠٠	
	حجم قطاعات الميدات من القواعد			٧٤	٠,٤٠	٠,٥٠		١٤,٨٠	
	رقاب الأعمدة		٣٣	١,٤٠	٠,٦٥		٣٠,٠٣		
			٥	٢,٠٤	٠,٦٥		٦,٦٣		
	حجم تقاطع مباني القصبة مع الأعمدة		٧٤	٠,٣٥		٠,٦٥	١٢,٠٣		
	الاجمالي=								
	٢٤٤,٨٤	٢٩٠,١٤	٤٥,٣٠						
مهندس الشركة				مهندس الهيئة					
									

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أحمالي
				طول	عرض	ارتفاع	حجم	حزني	
١-٥	بالمتر المسطح نوريد وعمل بتوأمين بارد من وجهين للأساسات ومباني قصبة الردم والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .								

٢٤٤,٨٤	٢٩٠,١٤	٤٥,٣٠	احمال ماسبق						
	١,٤٥		٠,٥		١,٤٥	٣			
	٥٢,٩٠		٠,٥		٢,٣٠	٤٦			
	٢٣,١٠		٠,٥		٢,٣١	٢٠			
	٣,٤٠		٠,٥		٣,٤٠	٣			
	١,٥٧		٠,٥		١,٥٧	٣			
	٠,١٣		٠,٥		٠,١٣	٣			
	٠,٥٠		٠,٥		٠,٥٠	٣			
	٠,٢٢		٠,١٥		١,٤٥	١			
	٧,٩٤		٠,١٥		٢,٣٠	٢٣			
	٢,٤٧		٠,١٥		٢,٣١	١٠			
	٠,٥١		٠,١٥		٣,٤٠	١			
	٠,٢٤		٠,١٥		١,٥٧	١			
	٠,٠٢		٠,١٥		٠,١٣	١			
	٢,٧٧		٠,٦٥		٢,٩٠	٢			
	١١٠,٦٣		٠,٦٥		٢,٧٠	٤٦			
	٤٨,٢٣		٠,٦٥		٢,٧١	٢٠			
	٦,٢٤		٠,٦٥		٤,٨٠	٢			
	٣,٨٥		٠,٦٥		٢,٩٦	٢			
	١,٩٩		٠,٦٥		١,٥٣	٢			
	١,٥٦		٠,٦٥		١,٣٠	٢			
٥١٦,٥٤	٥٦١,٨٤	٤٥,٣٠	الاجمالي =						

الميدات (جاني)

ميدة رقم ١

ميدة رقم ٢

ميدة رقم ٣*

ميدة رقم ٢

ميدة رقم ٤

ميدة رقم ٥

ميدة رقم ٦

الميدات (سطح علوي)

ميدة رقم ١

ميدة رقم ٢

ميدة رقم ٣*

ميدة رقم ٣

ميدة رقم ٤

ميدة رقم ٥

مباني قصبة الردم

ميدة رقم ١

ميدة رقم ٢

ميدة رقم ٣*

ميدة رقم ٣

ميدة رقم ٤

ميدة رقم ٥

ميدة رقم ٦

٢م

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية اعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الامامي من السور

الاعمال الإعتيادية

رقم النند	بند الاعمال	الوحدة	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاووان		احمالى
				طول	عرض	ارتفاع	حجم	حزنى	

بالمنر المسطح نوريد وعمل بنومس بارد من وجهس للاساسات ومبانى قصه الردم والنند بشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .

١٠٥	بالمنر المسطح نوريد وعمل بنومس بارد من وجهس للاساسات ومبانى قصه الردم والنند بشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .								
	احمالى ماسبق								
	غرفة الأمن								
	ق سطحي								
	حجم قطاعات الأعمدة								
	حجم تقاطع مبانى القصه مع سطح القواعد								
	ق جانبي								
	حجم قطاعات السلمات من القواعد								
	حجم تقاطع السلمات ٢٥ مع السلمات ١٣								
	حجم تقاطع السلمات ١٣ مع السلمات ١٣								
	رقاب الأعمدة								
	حجم تقاطع مبانى القصه مع الأعمدة								
	السلمت								
	س١								
	س٢								
	س٣								
	س٤								
	س٥								
	مبانى القصه								
	حجم تقاطع المبانى مع المبانى								
	الاجمالى =								

مهندس الشركة	مهندس الهيئة



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

الأعمال الكهربائية

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	عدد القطع	مقاسات			مساحات والاوزان		احمال
				طول	عرض	ارتفاع	حجم	حزني	
١-١٢	البند بالمتر الطول نقل كبل كهربائي البند يشمل الحفر الحذر وبعماله يدويه على المسار القديم واطهار الكبل وحفر مسار جديد و نقله ونوزيعه والردم عليه برمال ووضع شريط تحذري وذلك طبقا لاشطرات شركة الكهرباء وعمل التنسيقات اللازمة معها واعاده الاشئ لاصله للمسار القديم والحديد طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف								
			٧	١٣٥,٠٠				٩٤٥,٠٠	
			٦	٦٠,٠٠				٣٦٠,٠٠	
			الاجمالي=					١٣٠٥,٠٠	١٣٠٥,٠٠
مهندس الشركة					مهندس الهندسة				