


مشروع محطات الانبويس الترددي
أعمال الكورباة

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايمة	الخصوص	الفلج	المرج	إجمالي	النسبة	الكمية الممنفة
أعمال الكورباة و مخارج التيار الخفيف									
3.1	كابلات التغذية								
3.1.1	توريد و تركيب واختير كبلات الجهد المنخفض من النوع (ALX/PE/PVC) فسيطة 1000/600 فولت والممو شامل المراسير وحامل الكبلات والشركيف وكفة الدهبات اللازمة لإنهاء الأعمال كما هو موضح بالمخططات والمواصفات بالمقايمة التالية :- كل قطع 3X120MM ² +70MM ² +70MM ²	م/ط	300	70	70	70	210	70%	147
3.1.3	كابلية السبق ركن كل قطع 4X25MM ² +16MM ²	م/ط	900	210	210	210	630	70%	441

توقيع مهندس الاستشاري
اسماء كاسر

توقيع مهندس الشركة
اسماء كاسر



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
أعمال التكييف

الاجمالي	المرج	القلج	الخصوص	الكمية	الوحدة	ببـان الأعمال	بند
9	3	3	3	9	بالعدد	توريد وتركيب وحدة تكييف حائطي من النوع الهاي وول البارد فقط ذات سعة تبريد 18000 و.ج.ب شامل تركيب مواسير النحاس (الفريون) المرفقة مع وحدات التكييف شاملة كابل الكترول والعزل من الارم فليكس والفريون والتعليق وكل ما يلزم لنهـو الاعمال	4.2
63	21	21	21	63	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير النحاس (الفريون) الزائدة عن الطول المورد مع وحدات التكييف شاملة كابل الكترول و العزل من الارم فليكس و الفريون والتعليق وكل ما يلزم لنهـو الاعمال	4.3

توقيع مهندس الاستشاري

ر.ع.ص

توقيع مهندس الشركة

ر.ع.ص