

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) والمقايضة المعدلة لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص) قطاع غرب النيل المسافة من الكم ٥٩٤.٩٦٠ الى الكم ٥٩٥.٩٦٠ بطول ١ كم تنفيذ (شركة العنود العربية للمقاولات العامة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٧٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٤ / ٦ / ٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

اختيار ائحة الجبال والاساس الصناعى لادراج القطر الكهباى السبع (وجا-قوس)
قطر فى ائحة الجبال والاساس الصناعى لادراج القطر الكهباى السبع (وجا-قوس) رقم

عن شهر مايو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٨ ٢٩٥ ٧٨٧,٥٠	جملة الاعمال	٤١٩ ٧٨٩,٤٠
	السابق صرفه	٢٠١ ٨٩٨,٩٠
	تأمين ٥%	
	دمغات	
	خصم معمل المنطقة	
٨ ٢٩٥ ٧٨٧,٥٠	المستحق صرفه	
٦٢١ ٦٨٨,٢٠	جملة الاستقطاعات	
٧ ٧٧٤ ٠٩٨,٩٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

العنوان الرئيسى للقادة العامة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/ ٦/ ٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد () مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

رقم

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
	٧٧٧	٢٩٨	٩٠
	٧٧٧	٢٩٨	٩٠

رئيس القسم

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج

صاحب الحق أو
الحاكم العرفي وفقاً للمادة
الخاصة باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

روجع

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم					
عدد المرفقات	بيانات	فرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
١٦٠	إجمالي الحسابات الإدارية والضرائب (بموجب قوائم غرضها إلى الميزانية العامة)	٩٠	٤٩٨	٧٧٧			
٩٠	إجمالي الأصل	٩٠	٤٩٨				
	بيانات الاستقطاعات		ملزم	جنية			
	عادي إضافي دفعة توقيع						
	فرش جنية فرش جنية فرش						
	رسم الدفعة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها	٩٠	٤٩٨				

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

(۱۰) راجعہ الصلوات و مضائق و حساب

(3) ۵۴ صحیح مسندات بحساب

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع، ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

بِعْتَمَدِ حَسْبِ

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

_____ في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) ———— مضاع الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____

المصاعف موظفي السطبة
التي / التي صنف

الختم ذو التاريخ... (٣) سجب

(٤) قید او

(۵) ادرج فی

(۶) استلمت

في _____ سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

أعمال إنشاء الجسر القرابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الرابع (جرجا / قوص) من محطة 594+960 حتى محطة 595+960 بطول 1 كم - من منسوب +12 الي منسوب +1
البداية (E=470643.301 , N=2888158.373) , النهاية (E=471574.532 , N=2888515.601)

تنفيذ شركة / العنود للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر في مايو 2023 طبقاً للمفاضلة	الإجمالي
2	أعمال الحفر				
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	م3	17,001.65	30.50	518550.30
2-3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	م3	115,150	34.70	3995705.00
3	أعمال الردم Embankment				
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	م3	101,200	67.20	6800640.00
	الإجمالي				11,314,895.30 ج.م.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوس) من منسوب +١٢م الي منسوب +١م المسافة من الكم ٥٩٤,٩٦٠ إلى الكم ٥٩٥,٩٦٠ بطول ١,٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٧٣

تنفيذ شركة :- مكتب العنود العربية - محمود علاوي علي علاوي

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف المحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

•توريد الادوات المكتبية اللازمة لاحتياجات الادارات والمناطق وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة

للطرق والكباري على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة لذا

تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



تحريرا في ٢٠٢٤/ ٦/٢ م

Handwritten signature in blue ink.

محضر استلام الموقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (جرجا - قوص) من الكم 594+960 حتي الكم 595+960 بطول 1 كم
تنفيذ شركة العقود العربية للمقاولات العامة.
انه في يوم الاربعاء 2024 / 05 / 22 وبناء على عقد العملية رقم (1573 / 2023 / 2024)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- 1- السيد المهندس / محمود فواد
- 2- السيد المهندس / احمد حسين
- 3- السيد المهندس / بسام عبد المعطي

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

- 1 - السيد المهندس / مؤمن إسماعيل

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024 / 05 / 22 هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك ،،،،،

اللجنة من الهيئة (الطرف الاول)

- 1- 
- 2- 
- 3- 

الشركة المنفذة (الطرف الثاني)


- 1- 

يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - بقنا

مهندس / عماد حسين





محضر استلام الموقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (جرجا - قوص) من الكم 594+960 حتي الكم 595+960 بطول 1 كم
تنفيذ شركة العنود العربية للمقاولات العامة.
انه في يوم الاربعاء 2024 / 05 / 22 وبناءً علي عقد العملية رقم (1573 / 2023 / 2024)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- 1- السيد المهندس / محمود فواد
- 2- السيد المهندس / احمد حسين
- 3- السيد المهندس / بسام عبد المعطي



عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

- 1 - السيد المهندس / مؤمن إسماعيل

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024 / 05 / 22 هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك ،،،،

اللجنة من الهيئة (الطرف الاول)

- 1- 
- 2- 
- 3- 

الشركة المنفذة (الطرف الثاني)

- 1- مؤمن إسماعيل



يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس / عماد حسين







إيماء إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا) بتنفيذ مشروع القطار السريع الكهربائي بالقطاع الرابع (جرجا - قوص) تم تسليم (الرفع المساحي للأرض الطبيعية) المرفقة مع المحضر وتم استلامها علي أرض الواقع والتأكد من الأحداثيات والمناسيب المرفقة مع المحضر وتم استلام البيانات الخاصة بالرفع المساحي المذكور سابقا علي إسطوانة (CD) مرفقة مع المحضر وتم تسليم الرفع المساحي للأرض الطبيعية يوم السبت الموافق ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٠ من مكتب / سميرت ديزاين استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري بالقطاع الرابع إلى شركة / العنود العربية للمقاولات العامة علما بأن نظام الأحداثيات المستخدم كالتالي :-

Project Coord. System	
Projection Type	UTM
Zone	36 N
Datum	WGS 84
Geoid	EGM 2008

احداثيات بداية ونهاية القطاع للشركة

نقطة النهاية		نقطة البداية	
EASTING	NORTHING	EASTING	NORTHING
472032.95	2888800.37	470643.3014	2888158.3734



الاسم / مؤمن احمد محمد
التوقيع / مؤمن احمد محمد
شركة / الحضور العربية للمقاولات الخاصة

يعتمد،،،



أعمال إنشاء الجسر القوسي للقطار الكهربائي السريع () من محطة 924+960

البداية (E-470643.301 , N-2888158.373) , النهاية (E-471574.532 , N-2888515.601) - من منشوب +12 الي منشوب *

تفليذ شركة / العنود للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

₹ 11,314,895.30

عن أبي هريرة (رضي الله عنه)

مهمتي القوية المظلمة

المهملات
المعجمة

المجلس الأعلى للدراسات الإسلامية

27

المجلد الثاني

203

100



325

154

100

1

111

2000

7

10

CS CamSc

100

[illegible]



محضر معاينة لتصنيف تربة القطع

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024-05-15 وبالمعروف علي الطبيعة لمعاينة قطاعات القطع التي تنفيذها في المسار لتحديد تصنيف تربة القطع (تربة عادية - تربة متماسكة - تربة شديدة التماسك) فقد تم الاتفاق بين اللجنة المكونة من السيد مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري والسيد مهندس الاستشاري المعترف (أ.د / خالد قنديل) فقد تم الاتفاق علي الاتي :-

م	النسبة	ملاحظات
	تربة عادية	تربة شديدة التماسك
	%15	%85
1	من 595+080 الي 595+600	

إستشاري مكتب (أ.د/ خالد قنديل)

م/ أحمد حسين

مهندس الشركة

م/ مؤمن إسماعيل
مؤمن إسماعيل

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود فواد





محضر معاينة

بناء على المتابعة الدورية للمشروع وبالممرور على قطاع شركة العنود من المحطة 595+500 الى المحطة 595+600 بطول 100 م لمعاينة القطاع على الطبيعية حيث تبين ان هذه المحطات ردم في الجزء الايمن من المحطة وحفر في الجزء الايسر من المحطة وبناء على استشاري التربة تم التوجيه بعمل استنابات في اجزاء الحفر لاستكمال اعمال الردم حسب قطاع استشاري التربة المرفق

- تم عمل رفع مساحي لكامل القطاع وتسليمها الى الاستشاري بتاريخ 2024-02-11

ومرفق طيه جدول احداثيات النقاط طبقا لآخر رفع وحصر الكميات بناء عليه.

م	الكميات الاجمالية طبقا لرفع 2024-02-11
1	614.11

استشاري مكتب (أ.د/ خالد قنديل)

م/ احمد حسين

استشاري المساحة

م/ بسام عبد المعطي

مهندس الشركة

م/ مؤمن إسماعيل
مؤمن إسماعيل

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ايمن منصور



	مشروع القطار الكهربائي السريع (عملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل القطاع الرابع (جرجا - قوص) من منسوب +12 م إلى منسوب +1 م المسافة من الكم (594+960) إلى الكم (595+960) بطول 1.0 كم تنفيذ شركة مكتب العنود العربية - محمود علاوي علي علاوي مستخلص (1) جاري	 الهيئة العامة للتطوير العمراني ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فتيل

Req. No	Station	Asbuilt Cut Area (Sq.M.)	Asbuilt Cut Volume (Cu.M.)	النسبة			كميات البند		
				تربة عادية	تربة متماسكة	تربة شديدة التماسك	تربة عادية	تربة متماسكة	تربة شديدة التماسك
AND-Asbuilt-01	595+500	5.21	0		15.00%	85.00%	0.00	0.00	0.00
	595+520	11.37	165.79		15.00%	85.00%	0.00	24.87	140.92
	595+540	11.31	226.77		15.00%	85.00%	0.00	34.02	192.75
	595+560	0.44	117.45		15.00%	85.00%	0.00	17.62	99.83
	595+580	4.99	54.23		15.00%	85.00%	0.00	8.13	46.10
	595+600	0	49.87		15.00%	85.00%	0.00	7.48	42.39
AND-Asbuilt-04	595+080	0	0		15.00%	85.00%	0.00	0.00	0.00
	595+100	61.74	617.39		15.00%	85.00%	0.00	92.61	524.78
	595+120	149.3	2110.4		15.00%	85.00%	0.00	316.56	1,793.84
	595+140	160.67	3099.68		15.00%	85.00%	0.00	464.95	2,634.73
	595+160	89.51	2501.76		15.00%	85.00%	0.00	375.26	2,126.50
	595+180	120.62	2101.29		15.00%	85.00%	0.00	315.19	1,786.10
	595+200	307.67	4282.9		15.00%	85.00%	0.00	642.44	3,640.47
	595+220	485.38	7930.47		15.00%	85.00%	0.00	1,189.57	6,740.90
	595+240	345.26	8306.38		15.00%	85.00%	0.00	1,245.96	7,060.42
	595+260	148.08	4933.41		15.00%	85.00%	0.00	740.01	4,193.40
	595+280	254.39	4024.73		15.00%	85.00%	0.00	603.71	3,421.02
	595+300	468.12	7225.13		15.00%	85.00%	0.00	1,083.77	6,141.36
	595+320	567.42	10355.43		15.00%	85.00%	0.00	1,553.31	8,802.12
	595+340	539.93	11073.58		15.00%	85.00%	0.00	1,661.04	9,412.54
	595+360	413.45	9533.82		15.00%	85.00%	0.00	1,430.07	8,103.75
	595+380	190.51	6039.62		15.00%	85.00%	0.00	905.94	5,133.68
	595+400	72.05	2625.63		15.00%	85.00%	0.00	393.84	2,231.79
	595+420	47.83	1198.77		15.00%	85.00%	0.00	179.82	1,018.95
	595+440	60.67	1084.95		15.00%	85.00%	0.00	162.74	922.21
	595+460	40.49	1011.61		15.00%	85.00%	0.00	151.74	859.87
	595+480	0	404.93		15.00%	85.00%	0.00	60.74	344.19
	595+500	0	0		15.00%	85.00%	0.00	0.00	0.00
	595+520	20.55	205.53		15.00%	85.00%	0.00	30.83	174.70
	595+540	25.68	462.32		15.00%	85.00%	0.00	69.35	392.97
	595+560	14.67	403.49		15.00%	85.00%	0.00	60.52	342.97
	595+580	2.81	174.76		15.00%	85.00%	0.00	26.21	148.55
	595+600	0	28.06		15.00%	85.00%	0.00	4.21	23.85
Total							0.00	13,852.52	78,497.63
Total							92,350.15		

مكتب أ.د. خالد فتيل
المكتب الفني
التوقيع

استشاري المصاحبة
Smart Design
التوقيع

مهندس الشركة المتفذه
م/ مكي سامي ماهر
التوقيع / مكي سامي
المستشار الهندسي
للمقاولات والتوريدات العامة
ب.ش. ٢١٤٦٢
٥٥٥/٠٤٩/٥٩٠

		مشروع القطار الكهربائي السريع		 شركة ك.ك. الهندسة الاستشارية ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أد. خالد قنديل	
		(عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل القطاع الرابع (جرجا- قويس) من منسوب +12 م إلى منسوب +1 م المسافة من الكم (594+960) إلى الكم (595+960) بطول 1.0 كم تنفيذ شركة أبو عوف للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء مستخلص (1) جاري			
بند رقم (1-3) أعمال توريد ونحميل ونقل أثرية مطابقة للمواصفات ولشغالها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ					
Req. No	Station	Asbuilt Fill Area (Sq.Mt.)	As Built vol. Fill		
			Asbuilt Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
AND-LE-36 AND-LE-37	595+960	0	0	Layer - 8.5	2,981.49
	595+980	0.29	2.89		
	596+000	3.9	41.93		
	596+020	10.15	140.55		
	596+040	19.01	291.65		
	596+060	28.49	475.08		
	596+080	45.89	743.83		
	596+100	82.67	1285.56		
AND-ME-03	595+820	264.43	0	Layer - 4.5	5,186.77
	595+840	254.25	5186.77		
AND-UE-14	595+020	137.87	0	Layer - 1	4,095.18
	595+040	91.55	2294.23		
	595+060	43.07	1346.25		
	595+080	2.4	454.7		
AND-UE-06	595+500	82.89	0	Layer - 1	6,923.73
	595+520	90.8	1736.84		
	595+540	42.39	1331.9		
	595+560	30.29	726.86		
	595+580	78.34	1086.32		
	595+600	125.84	2041.81		
AND-UE-11 - AND-UE-12	595+600	139.59	0	Layer - 0.25	67,969.91
	595+620	196.93	3365.13		
	595+640	235.52	4324.45		
	595+660	264.21	4997.29		
	595+680	293.69	5578.99		
	595+700	312.08	6057.7		
	595+720	333.76	6458.41		
	595+740	363.59	6973.44		
	595+760	371.74	7353.26		
	595+780	379.03	7507.68		
	595+800	386.19	7652.19		
	595+820	383.95	7701.37		
Total					87,157.08

مكتب أد. خالد قنديل
المكتب الفني
التوقيع

استشاري المساحة
Smart Design
H...
Eng

مهندس الشركة المنفذة
م. مؤمن حجازي
التوقيع
المسحرات والتقنيات العامة
من ٢١٤٦٢
٥٥٥ / ٥٩٠ / ٥٩٠

بیان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاری

عملية: إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 960+594 الي الكم 960+595 اتجاه قنا بطول 1.0 كم

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

-علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .

رقم البند وبيانه: (2-2)

تنفيذ شركة العقود العربية للمقاولات العامة

17,001.65	الكمية بالمقايسة				
إجمالي كميات اعمال البند					
الاجمالى م3	م3	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			الى	من	
13852.52	13852.52	520	595+600	595+080	اعمال الحفر
الاجمالى					
13852.52	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	إجمالي كميات الاعمال السابقة				
13852.52	إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
0.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
12467.00	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

مكتب ا.د. خالد قنديل (KK)
المكتب الفني
التوقيع/

استشاري المساحة
Smart Design
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع / محمد الجار الله
المستودع العام
للمتايلات والتحويلات العامة
٢١٤٦٢
٥٥٠/٥٩/٥٩٠
ب. ق. ٥

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 594+960 الي الكم 595+960 اتجاه قنا بطول 1.0 كم

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

- يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري .

115,150.00	الكمية بالمقايضة				
إجمالي كميات اعمال البند					
الاجمالى م3	م3	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايضة
			الى	من	
78497.63	78497.63	520	595+600	595+080	اعمال الحفر
الاجمالى					
78497.63	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	إجمالي كميات الاعمال السابقة				
78497.63	إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
0.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
70647.00	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

التوقيع / مؤمننا محمد اسلي

التَّوَقَّعْ

التوقيع

للمقاولات والتوريدات العامة
س.ت ٢١٤٦٢
ب.ض ٥٥٥/٠٤٩/٥٩٠

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية:إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 594+960 الى الكم 595+960 اتجاه قنا بطول 1.0 كم

رقم البند وبيانه:(1-3)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.
- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4.
-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.
- و البند لا يشمل القيمة المحجورية.

تنفيذ شركة العنود العربية للمقاولات العامة

الكمية بالمقايضة		إجمالي كميات اعمال البند	
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	الطول م	3م
أعمال الردم	595+020	60	87157.08
أعمال الردم	595+500	340	87157.08
أعمال الردم	595+960	140	87157.08
الإجمالي			
87157.08	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
0	إجمالي كميات الاعمال السابقة		
87157.08	إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة		
0.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
82799.00	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)
المكتب الفني
التوقيع

استشارى المساحة
Smart Design

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع / مؤمن / كاسيل

العنود العربية
للمقاولات والتوريدات العامة
ب.ش. ٢١٤٦٢
ب.ش. ٥٥٥/٠٤٩/٥٩٠

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد عبد الجليل	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 480+000 To Station 630+000	 الهيئة العامة للنقل وزارة النقل
--	---	---

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	13/12/2023	code	S.DESCRPTION	مشون 1
LOCATION	595+400	AND-S-1	Material	تراب
NAME COMPANY	الطريق العربية		DIRECTION	يمين المسار

1-visual inspection test

2-Gradient test

<u>A-gradation of bulk materials</u>				SAMPLE WEIGHT [g]		19336.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	867.0	833.0	2524.0	1226.0	1650.0	1020.0	1715.0	9511.0	A-1-a	
(g)Cumulative Retained	867.0	1690.0	4214.0	5440.0	7090.0	8110.0	9825.0		PRO	2.237
Cumulative Retained %	4.4	8.7	21.8	28.1	36.7	41.9	50.8		WC	6.00
Cumulative Passing %	95.6	91.3	78.2	71.9	63.3	58.1	49.2		CBR	62.30

<u>B-soft material gradation</u>				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	37.00	244.00	450.00					
Cumulative Retained %	7.40	48.80	90.00					
Cumulative Passing %	92.60	51.20	10.00					

<u>C-General gradient</u>										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	60.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	95.6	91.3	78.2	71.9	63.3	58.1	49.2	45.5	25.2	4.9

ATTERBERG LIMITS	(.L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	N.B	N.B	N.B

Contractor

Consultant





PROCTOR TEST


TESTING DATE:	2023/12/14	code	S.DESCRPTION	مشون ١
LOCATION	595+400	AND-S-1	Material	تراب
NAME COMPANY	العنود العربية		DIRECTION	يمين المسار

Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.237
Water content %	6.00

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10289.0	10607.0	10958.0	10901	
WT. WET SOIL	4299.0	4617.0	4968.0	4911.0	
Wt. Density	2.052	2.204	2.371	2.344	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	43.65	43.17	45.55	43.69	42.6	44.44	44.06	43.44		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.8	147.6	145.8	145.6	143.9	144.0	141.9	142.2		
Wt. Of water	2.2	2.4	4.2	4.4	6.1	6.0	8.1	7.8		
Wt. Of dry soil	104.2	104.4	100.3	101.9	101.3	99.6	97.8	98.8		
Water content %	2.1%	2.3%	4.2%	4.3%	6.0%	6.0%	8.3%	7.9%		
AV. Water content %	2.2%		4.2%		6.0%		8.1%			
Dry Density	2.068		2.115		2.237		2.169			



Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]
11/12/2023

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	(18/11/2017)	Code	S.DESCRPTION	ملاحظات (1)
Location :	طريق ٥٩٥	AND-S-1	Material	تراب
Site Company :	الشركة العربية		DIRECTION	من الشمال

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	١
Mold Vol. (cm ³)	911.1
(gm)Mold WT.	672.0
(gm)Mold WT. + Wet WT.	629.0
(gm)Wet WT.	681.0
Wet Density (g/cm ³)	2.282
Dry Density (g/cm ³)	2.102
Proctor Density (g/cm ³)	2.227
Compaction %	94

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	١
Tare WT. (gm)	11.2
(gm)Tare WT. + Wet WT.	14.0
(gm)Tare WT. + Dry WT.	112.85
(gm)Water WT.	2.8
(gm)Dry WT.	116.5
Moisture Content %	2.4

Swelling	
Mold No.	١
Date	
(mm)Initial Height	
(mm)Final Height	
Difference	
(mm)Sample Height	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penetration	1.71	1.77	1.85	1.91	2.06	2.20	2.34	2.47	2.50
(kg)Load Reading	111.00	116.00	125.00	130.00	140.00	153.00	168.00	176.00	176.00
(KN)Load	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(KN)	(lb)	(%)	(%)	(%)	ملاحظة ١*
1.91	1.3	17.1	544.1	94	94	544.1
2.50	1.7	20.0	572.1			572.1

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :



Electric Express Train - HSR

From 6 October City To Abu simbel

section -4 From Sohage To Qena

From Station 480+000
To Station 630+000



Testing Date :

(16/12/2022)

Company :

المعروف العربية

Material :

Fill Layer Lower Embankment

Code

AND-LE-1

Location :

595+820 TO 595+840

length

20 M

Layer Thickness :

Level layer

- 11.0

Station

595+830

Hole no

1

Bulk density specifid

1.54

wt .of sand befor test

9742

WT .of sand after test

5982

WT . Of sand fill cone

1475

WT . Of sand in hole

2285

Volume of hole

1484

WT . Of sample from

3372

Bulk density of soil

2.27

Average water content

6

(gm/cm3)Dry density

2.14

Max dry density

2.237

Compaction ratio %

95.8

Observations

Lab Engineer :

Sign :

Consultant Eng. :

Sign :

16/12/2022

 KK ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي (إ. د. خالد كنعان)	 CVSIRA CIVIL & STRUCTURAL SURVEYING	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 480+000 To Station 630+000	 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (MRE)
--	--	--	---

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	13/12/2023	code	S.DESCRPTION	مشون ١
LOCATION	595+400	AND-S-1	Material	تراب
NAME COMPANY	العودة العربية		DIRECTION	يمين المسار

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		19336.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	867.0	833.0	2524.0	1226.0	1650.0	1020.0	1716.0	9511.0	A-1-a	
(g)Cumulative Retained	867.0	1690.0	4214.0	5440.0	7090.0	8110.0	9825.0		PRO	2.237
Cumulative Retained %	4.4	8.7	21.8	28.1	36.7	41.9	50.8		WC	6.00
Cumulative Passing %	95.6	91.3	78.2	71.9	63.3	58.1	49.2		CBR	62.30

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	37.00	244.00	450.00					
Cumulative Retained %	7.40	48.80	90.00					
Cumulative Passing %	92.60	51.20	10.00					


C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	95.6	91.3	78.2	71.9	63.3	58.1	49.2	45.5	25.2	4.9

ATTERBERG LIMITS	(L.L.) LIQUID LIMIT	(P.L) PLASTIC LIMIT	(P.I) PLASTIC INDEX
	N.B	N.B	N.B

Contractor



Consultant



PROCTOR TEST


TESTING DATE:	2023/12/14	code	S.DESCRPTION	مشتون 1
LOCATION	595+400	AND-S-1	Material	تراب
NAME COMPANY	القنود العربية		DIRECTION	يمين المسار

Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.237
Water content %	6.00

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10289.0	10607.0	10958.0	10901	
WT. WET SOIL	4299.0	4617.0	4968.0	4911.0	
Wt. Density	2.052	2.204	2.371	2.344	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	43.65	43.17	45.55	43.69	42.6	44.44	44.06	43.44		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.8	147.6	145.8	145.6	143.9	144.0	141.9	142.2		
Wt. Of water	2.2	2.4	4.2	4.4	6.1	6.0	8.1	7.8		
Wt. Of dry soil	104.2	104.4	100.3	101.9	101.3	99.6	97.8	98.8		
Water content %	2.1%	2.3%	4.2%	4.3%	6.0%	6.0%	8.3%	7.9%		
AV. Water content %	2.2%		4.2%		6.0%		8.1%			
Dry Density	2.088		2.115		2.237		2.169			



Contractor

Consultant

[Signature]

[Signature]

California Bearing Ratio TEST

Testing Date:	(18/11/2022)	Code	S.DESCRPTION	ملاحظات (١)
Location:	٤٠٠٠٠٩٥	AND-S-1	Material	تراب
Name Company	المطبخ العربية		DIRECTION	بوين العسيف

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	٢
Mold Vol. (cm ³)	٢١٢١
(gm)Mold WT.	١٧٢٠
(gm)Mold WT. + Wet WT.	١٩٧٠
(gm)Wet WT.	٢٨٥٠
Wet Density (g/cm ³)	٢,٢٨٩
Dry Density (g/cm ³)	٢,١٤٩
Proctor Density (g/cm ³)	٢,١٣٩
Compaction %	٩٩

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	١
Tare Wt. (gm)	١١,٢
(gm)Tare WT. + Wet WT.	١٤٠
(gm)Tare WT. + Dry WT.	١٤٢,٨٦
(gm)Water WT.	٧,١
(gm)Dry WT.	١١٤,٧
Moisture Content %	٦,٠

Swelling	
Mold No.	٢
Date	
(mm)Initial Height	
(mm)Final Height	
Difference	
(mm)Sample Height	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penetration	١,١١	١,٢٧	١,٥١	٢,٠٤	٢,١٨	٢,٤٠	٤,١٥	٥,٠٠	٦,١٠
(kg)Load Reading	١٠١,٠٠	٢١٥,٠٠	٢٨٥,٠٠	٣٠٥,٠٠	٣٥٥,٠٠	٤١١,٠٠	٦٠٤٨,٠٠	١٢١٠,٠٠	١٦٤٧,٠٠
(KN)Load	١,٠	٢,١	٢,٩	٥,١	٧,١	٨,٩	١٠,٨	١٢,٩	١٦,١



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% نسبة ٩٠
١,٠	٨,٩٢	١٢,١	%١١,١	٩٩	٩٩	%١٢,٨
٥,٠	١٢,٩٤	٢٠,٢	%١٢,١			%١٢,٢

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer



Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

 	Electric Express Train - HSR								
	From 6 October City To Abu simbel								
	section -4 From Sohage To Qena								
	From Station 480+000 To Station 630+000								
Testing Date :	26/12/2023		Company :	المشروع العربية					
Material :	Fill Layer Lower Embankment				Code	AND-LE-5			
Location :	595+640 to 595+840				length	200 M			
Layer Thickness :	50 CM		Level layer	10 -					
Station	595+680	595+730	595+790	595+830					
Hole no	1	2	3	4					
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54	1.54	1.54	1.54					
wt .of sand befor test	9100	9030	9090	9152					
WT .of sand after test	5350	5210	5240	5378					
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475					
WT . Of sand in hole	2275	2345	2375	2299					
Volume of hole	1477	1523	1542	1493					
WT , Of sample from hole (gm)	3396	3460	3490	3388					
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.30	2.27	2.26	2.27					
Average water content %	6	5.9	5.5	5.7					
(gm/cm3)Dry density	2.17	2.15	2.15	2.15					
(gm/cm3)Max dry density	2.237	2.237	2.237	2.237					
Compaction ratio %	96.9	95.9	95.9	96.0					
Observations									
Lab Engineer :			Consultant Eng. :						
Sign :			Sign :	 2023/12/26					

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد خليل	 SHARER	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 480+000 To Station 630+000	 الهيئة العامة للإسكان وزارة الإسكان
--	---	--	---

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	30/12/2023	code	S.DESCRPTION	مشون ؟
LOCATION	595+600	AND-S-3	Material	تراب
NAME COMPANY	الطود العربية		DIRECTION	بين المسار

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		21918.00		gm		
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	table classify	
(g)Mass retained	808.0	1347.0	1286.0	1018.0	1475.0	487.0	1055.0	14742.0	soil classify	
(g)Cumulative Retained	808.0	1855.0	3141.0	4159.0	5634.0	6121.0	7176.0		PRO	2.208
Cumulative Retained %	2.3	8.5	14.3	19.0	25.7	27.9	32.7		WC	5.1
Cumulative Passing %	97.7	91.5	85.7	81.0	74.3	72.1	67.3		CBR	48.9

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	21.00	201.00	453.00					
Cumulative Retained %	4.20	40.20	90.60					
Cumulative Passing %	95.80	59.80	9.40					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	97.7	91.5	85.7	81.0	74.3	72.1	67.3	64.4	40.2	6.3

ATTERBERG LIMITS	(L.L.)LIQUID LIMIT	(P.L.)PLASTIC LIMIT	(P.I.)PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant





California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	3/1/2024	Code	S.DESRIPTION		مطون *
Location :	595+600		AND-S-3	Material :	كربا
Layer No. :	الطبقة الاولى			Layer Thickness :	يعين المتسار


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol.(cm ³)	2183.3
(gm)/Mold WT.	4697
(gm)/Mold WT. = Wat WT.	9453
(gm)/Wet WT.	4756
Wat Density (g/cm ³)	2.363
Dry Density (g/cm ³)	2.182
Proctor Density (g/cm ³)	2.289
Compaction %	97

Tare No.	#
Tare WT. (gms)	19
(gms)Tare WT. +Wet WT.	150
(gms)Tare WT. +Dry WT.	143.6
(gms)Water WT.	6.4
(gms)Dry WT.	124.6
Moisture Content %	5.1

Swelling	
Mold No.	1
Date	
(mm)Initial Height	0.00
(mm)Final Height	0.00
Difference	0
(mm)Sample Height	0.00
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penetration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	63.00	187.00	315.00	493.00	655.00	792.00	937.00	1025.00	1270.00
(KN)Load	0.6	1.8	3.1	4.8	6.4	7.8	9.2	10.0	12.4



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Model - Comparison	Comparison	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% زيادة على 20 %
2.50	4.83	13.4	36.2%	97	95	35.3%
5.00	10.05	20.0	50.2%			48.9%

Lab. Specialist

Name: _____

Step 1

Lab. Engineer

Name: _____

Sign:

Consultant Engineer

Name: _____

Sign 1

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	30/11/2023	code	S.DESCRPTION	مشون ٢
LOCATION	595+600	AND-S-3	Material	تراب
NAME COMPANY	العنود العربية		DIRECTION	يمين المعدل

Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.209
Water content %	5.1

trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10520.0	10610.0	10853.0	10890
WT. WET SOIL	4530.0	4620.0	4863.0	4900.0
Wt. Density	2.162	2.205	2.321	2.339

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	27	25.5	25	28	25	26.4	26.4	26.8		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.5	147.7	146.2	147.2	144.2	143.8	141.9	142.1		
Wt. Of water	2.5	2.3	3.8	2.8	5.8	6.2	8.1	7.9		
Wt. Of dry soil	120.5	122.2	121.2	119.2	119.2	117.4	115.5	115.3		
Water content %	2.1%	1.9%	3.1%	2.3%	4.9%	5.3%	7.0%	6.9%		
AV. Water content %	2.0%		2.7%		5.1%		6.9%			
Dry Density	2.120		2.146		2.209		2.187			



Contractor

Consultant

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2023/11/30



Electric Express Train - HSR

From 6 October City To Abu simbel

section -4 From Sohage To Qena

From Station 480+000
To Station 630+000

الهيئة القومية للإنفاق

المدينة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



Testing Date :	14/1/2024	Company :	المشروع العربى	
Material :	Fill Layer Lower Embankment		Code	AND-LE-10
Location :	595+720 to 595+840		length	120 M
Layer Thickness :	50 CM	Level layer	-8.5	

Station	595+740	595+790	595+820					
Hole no	1	2	3					
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54	1.54	1.54					
wt .of sand befor test	9193	9154	9166					
WT .of sand after test	5384	5327	5355					
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475					
WT . Of sand in hole	2334	2352	2336					
Volume of hole	1516	1527	1517					
WT . Of sample from hole (gm)	3369	3395	3376					
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.22	2.22	2.23					

Average water content %	5.1	4.9	5					
(gm/cm3)Dry density	2.12	2.12	2.12					
(gm/cm3)Max dry density	2.209	2.209	2.209					
Compaction ratio %	95.7	95.9	96.0					
Observations								

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	



Electric Express Train - HSR
Phase 4 - Dammam City - Al-Qatif
Contract 4 - Dammam Station - Al-Qatif
From Station 1
To Station 2



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	16/01/2024	200	S.DESCRPTION	مستون 2
LOCATION	595+600	200	Material	حرايب
NAME COMPANY	الغول العربية		layer thickness	cm

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT		21930.00		gm	table classify
				[g]					
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	
(g)Mass retained	480.0	1180.0	1358.0	1061.0	1482.0	604.0	1391.0	14394.0	A-1-b
(g)Cumulative Retained	480.0	1660.0	3018.0	4079.0	5561.0	6165.0	7556.0		PRO
Cumulative Retained %	2.2	7.6	13.8	18.6	25.3	28.0	34.4		WC
Cumulative Passing %	97.8	92.4	86.2	81.4	74.7	72.0	65.6		CBR

B-soft material gradation				WT.OF sample		800.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	20.00	214.00	418.00					
Cumulative Retained %	4.00	42.80	83.60					
Cumulative Passing %	96.00	57.20	16.40					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	97.8	92.4	86.2	81.4	74.7	72.0	65.6	63.8	37.5	10.8

ATTERBERG LIMIT	LL LIQUID LIMIT	PL PLASTIC LIMIT	PI PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant KK



Electric Express Train - HSR

From 4 October City To Add Station

Section - 3 From Sidiqah

To Gass

From Station 480 + 000

To Station 524 + 000



PROCTOR TEST

TESTING DATE	17/01/2024	CODE	DESCRIPTION	ملحوظ
LOCATION	555+600	AND-3-3	Material	تراب
NAME COMPANY	الحلوة العربية		layer thickness	سم بين الترس


Weight of empty mold	5505.0
Mold Volume	2095.0

MAX Dry Density	2.179
Water content %	5.3

Total no	1	2	3	4	
WL Of Moist wet soil	10015.0	10075.0	10005.0	10780.0	
WT, WET SOIL	4481.0	4485.0	4415.0	4700.0	
WL Density	2.110	2.136	2.298	2.289	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tare wt.	40	43	46	44	42	40	44	49	
WL Of wet soil & tare	120.0	120.0	120.0	122.0	120.0	120.0	120.0	120.0	
	147.0	147.0	145.0	146.0	144.0	145.0	144.0	142.0	
WL Of water	2.0	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
WL Of dry soil	118.0	118.0	116.0	116.0	114.0	114.0	114.0	114.0	
Water content %	1.6%	1.6%	4.0%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	
AV Water content %	1.6%	1.6%	4.0%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	
Dry Density	2.060	2.151	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	

curve proctor



Contractor

Consultant

California Bearing Ratio TEST

Testing Date	21/3/2024	Code	DESCRIPTION	ملاحظات
Location	595+600	AND-5-5	Material	التراب
Layer No.	العمود الخرساني		Layer Thickness	سم

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	3
Mold Vol (cm ³)	2112
Wet Mass (g)	4725
Wet Mass (g) + Water Wt.	4616
Wet Mass (g)	4725
Wet Density (g/cm ³)	2.238
Dry Density (g/cm ³)	2.121
Proctor Density (g/cm ³)	2.279
Compaction %	92

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	9
Tare Wt. (g)	24
Wet Mass (g) + Water Wt.	132
Wet Mass (g) + Dry Wt.	145.4
Wet Mass (g)	6.6
Dry Mass (g)	118.4
Moisture Content %	5.5

Swelling	
Mold No.	1
Wet	
Wet Mass (g)	110.1
Dry Mass (g)	105.5
Wet Density	0
Dry Density	0.00
Swelling Ratio %	

Loading Reading:

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.82	4.45	5.08	5.72
Load (kg)	32.00	79.12	130.00	215.00	311.00	398.36	478.10	557.80	635.50
Load (kN)	0.3	0.8	1.5	2.6	4.2	5.9	6.6	7.3	10.1



Calculations:-

Penetration (mm)	Load (kN)	Standard Load (kN)	CBR (%)	Mold Compaction (%)	Compaction (%)	CBR (%)
2.54	2.65	15.4	17.5%	92	92	19.6%
5.08	7.31	24.0	30.5%			33.9%

Lab. Spectator

Name

Sign

Lab. Engineer


Name

Sign

Contract Engineer

Name

Sign

	Electric Express Train - HSR						
	From 6 October City To Abu simbel						
	section -4 From Sohage To Qena						
	From Station 480+000 To Station 630+000						
Testing Date :	23/1/2024	Company :	المعتمد العربية				
Material :	Fill Layer Lower Embankment			Code	AND-LE-15		
Location :	595+600 to 595+720			length	120 M		
Layer Thickness :	50 CM	Level layer	-7.5				
Station	595+630	595+680	595+715				
Hole no	1	2	3				
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54	1.54	1.54				
wt .of sand befor test	9312	9320	9391				
WT .of sand after test	5340	5360	5410				
WT . Of sand fill cone	1612	1612	1612				
WT . Of sand in hole	2360	2348	2369				
Volume of hole	1532	1525	1538				
WT . Of sample from hole (gm)	3381	3357	3371				
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.21	2.20	2.19				
Average water content %	5.5	5	5.2				
(gm/cm3)Dry density	2.09	2.10	2.08				
(gm/cm3)Max dry density	2.179	2.179	2.179				
Compaction ratio %	96.0	96.2	95.6				
Observations							
Lab Engineer :			Consultant Eng. :				
Sign :			Sign :				



Electric Express Train - HSR
From 8 October City To Abu elmbat
section -4 From Sohag To Daki
From Station 430+000
To Station 530+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	24/01/2024	code	S.DESCRPTION	مستون 1
LOCATION	595+200	AND-B-C	Material	تراب
NAME COMPANY	العود العربية		layer thickness	cm ومن العنبر

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		30909.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	1772.0	1616.0	1110.0	651.0	1013.0	392.0	1014.0	23341.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	1772.0	3388.0	4498.0	5149.0	6162.0	6554.0	7568.0		PRO	2.189
Cumulative Retained %	5.7	11.0	14.6	16.7	19.9	21.2	24.6		WC	6.4
Cumulative Passing %	94.3	89.0	85.4	83.3	80.1	78.8	75.5		CBR	45.8

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	16.00	193.00	428.00					
Cumulative Retained %	3.20	38.60	85.60					
Cumulative Passing %	96.80	61.40	14.40					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	94.3	89.0	85.4	83.3	80.1	78.8	75.5	73.1	46.4	10.9

ATTERBERG LIMITS	(L.L) LIQUID LIMIT	(P.L) PLASTIC LIMIT	(P.I) PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant K.K.

[Signature]

[Signature]



Electric Express Train - HSR

From 3 October City To Abu Bindeh

Station - 4 From Bridge To Giza

From Station 480 + 000 To Station 530 + 000



PROCTOR TEST


TESTING DATE	25/01/2024	code	S.DESCRPTION	مشون 1
LOCATION	595+200	AND S.B	Material	تراب
NAME COMPANY	العقد العربية		layer thickness	cm بين النصار

Weight of empty mold	5990.0
Mold Volume	2895.0

MAX Dry Density	2.189
Water content %	6.4

Trial no	1	2	3	4	
Wt. Of Moisture wet soil	10096.0	10782.0	10864.0	10923.0	
WT. WET SOIL	4908.0	4792.0	4876.0	4833.0	
Wt. Density	1.152	1.287	1.328	1.307	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tare wt.	27	26	25	28	29	26	28	29	
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	185.0	140.0	144.0	142.5	142.5	143.0	141.0	142.0	
Wt. Of water	4.2	4.0	4.0	6.5	7.5	7.4	9.0	8.0	
Wt. Of dry soil	118.0	120.0	119.0	115.5	117.5	116.4	115.0	116.0	
Water content %	3.5%	3.3%	5.0%	5.4%	6.4%	6.3%	7.8%	6.9%	
AV. Water content %	3.4%		5.3%		6.4%		7.4%		
Dry Density	1.080		1.172		1.189		1.149		



Contractor

[Signature]

Consultant KK

[Signature]



Electric Express Train - HSR



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	28/10/24	Sample	DESCRIPTION	7 Sample
Location :	505+200	AND 3-4	Material	قراية
Lab No. :	العدد التجريبية		Layer Thickness :	سم السطح

1- Test Results


Compaction % for Mdd.	
Moisture %	4
Moisture Ratio (%)	20.8
Specific Gravity (G)	2.71
Specific Gravity (G) x WT	47.5
Specific Gravity (G) x WT	47.5
Wet Density (g/cm ³)	3.22
Dry Density (g/cm ³)	3.12
Standard Density (g/cm ³)	3.12
Compaction %	97

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare We	4
Test We (gms)	50
Specific Gravity (G) x WT	130
Specific Gravity (G) x WT	130
Specific Gravity (G) x WT	130
Specific Gravity (G) x WT	130
Moisture Ratio %	6.0

Swelling	
Moisture %	4
Moisture Ratio (%)	20.8
Specific Gravity (G)	2.71
Specific Gravity (G) x WT	47.5
Specific Gravity (G) x WT	47.5
Wet Density (g/cm ³)	3.22
Dry Density (g/cm ³)	3.12
Standard Density (g/cm ³)	3.12
Compaction %	97

Loading Reading

Compaction	0.50	0.25	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
Standard Density	31.00	17.00	24.00	30.00	36.00	42.00	48.00	54.00	60.00
Standard	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0



Calculation :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Min. Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(kN)	(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)
2.50	0.17	15.0	22.8%	97	97	22.8%
1.00	0.50	20.0	40.0%			40.0%

Lab Specialist

Name :

Sign :

Lab Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer KK

Name :

Sign :

 	Electric Express Train - HSR				 				
	From 6 October City To Abu simbel								
	section -4 From Sohage To Qena								
	From Station 480+000 To Station 630+000								
Testing Date :	31/1/2024		Company :	العنود العربية					
Material :	Fill Layer Lower Embankment				Code	AND-LE-20			
Location :	595+720 to 595+840				length	120 M			
Layer Thickness :	50 CM		Level layer	-6					
Station	595+750	595+810	595+830						
Hole no	1	2	3						
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54	1.54	1.54						
wt .of sand befor test	9260	9245	9241						
WT .of sand after test	5352	5332	5360						
WT . Of sand fill cone	1612	1612	1612						
WT . Of sand in hole	2296	2301	2269						
Volume of hole	1491	1494	1473						
WT . Of sample from hole (gm)	3339	3321	3280						
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.24	2.22	2.23						
Average water content %	6	6.2	6.3						
(gm/cm3)Dry density	2.11	2.09	2.09						
(gm/cm3)Max dry density	2.189	2.189	2.189						
Compaction ratio %	96.5	95.6	95.7						
Observations									
Lab Engineer :			Consultant Eng. :						
Sign :			Sign :						

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	03/02/2024	code AND-S-11	S.DESRIPTION	مشون:
LOCATION	595+200		Material	تراب
NAME COMPANY	الطود العربية		layer thickness	cm بين المسار

1-visual inspection test

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT		16455.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	423.0	621.0	1117.0	320.0	700.0	373.0	753.0	12159.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	423.0	1044.0	2161.0	2481.0	3181.0	3554.0	4307.0		PRO	2.189
Cumulative Retained %	2.6	6.3	13.1	15.1	19.3	21.6	26.2		WC	5.6
Cumulative Passing %	97.4	93.7	86.9	84.9	80.7	78.4	73.8		CBR	44.8

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	13.00	225.00	436.00					
Cumulative Retained %	2.60	45.00	87.20					
Cumulative Passing %	97.40	55.00	12.80					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	97.4	93.7	86.9	84.9	80.7	78.4	73.8	71.9	40.6	9.5

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant

ياسر فراج
Youssef
7/3
24

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	03/02/2024	code	S.DESCRPTION	مشون :
LOCATION	595+200	AND 5-11	Material	تراب
NAME COMPANY	الحدود العربية		layer thickness	cm بين المسار


Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.189
Water content %	5.6

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold + wet soil	10394.0	10660.0	10830.0	10810.0	
WT. WET SOIL	4404.0	4670.0	4840.0	4820.0	
Wt. Density	2.102	2.229	2.310	2.301	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	26	27	25	28	27	26	27	28		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
	148.0	147.0	145.0	146.0	144.0	143.0	141.0	141.0		
Wt. Of water	2.0	3.0	5.0	4.0	6.0	7.0	9.0	9.0		
Wt. Of dry soil	120.0	120.0	120.0	118.0	117.0	117.0	114.0	113.0		
Water content %	1.7%	2.5%	4.2%	3.4%	5.1%	6.0%	7.9%	8.0%		
AV. Water content %	2.1%		3.8%		5.6%		7.9%			
Dry Density	2.059		2.148		2.189		2.132			

curve proctor



Contractor

Signature of Contractor

Consultant

Signature of Consultant
Youssef
7/2/24

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	7/2/2024	Code	S.DESCRPTION	ملاحظات :
Location :	595+200	AND-S-11	Material :	التراب
Layer No. :	الطرد الاولى		Layer Thickness :	بسم المسمار

:- Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	3
Mold Vol. (cm ³)	2101.8
(gm)Mold WT.	4697
(gm)Mold WT. + Wet WT.	5624
(gm)Wet WT.	4817
Wet Density (g/cm ³)	2.292
Dry Density (g/cm ³)	2.171
Proctor Density (g/cm ³)	2.889
Compaction %	99

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	4
Tare WT. (gm)	37
(gm)Tare WT. + Wet WT.	158
(gm)Tare WT. + Dry WT.	143.5
(gm)Water WT.	6.5
(gm)Dry WT.	116.5
Moisture Content %	5.6

Swelling	
Mold No.	2
Date	
(mm)Initial Height	9.00
(mm)Final Height	0.00
Difference	0
(mm)Sample Height	0.00
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penetration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	95.00	212.00	348.00	513.00	670.00	775.00	880.00	955.00	1090.00
(KN)Load	0.9	2.1	3.4	5.0	6.6	7.6	8.6	9.4	10.7



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(KN)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% على نسبة 95
2.59	5.03	13.4	37.7%	99	95	36.1%
5.00	9.36	20.0	46.7%			44.8%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :



Electric Express Train - HSR

From 6 October City To Abu simbel

section -4 From Sohage To Qena

From Station 480+000
To Station 630+000

الهيئة القومية للإنفاق

إمارة القاهرة
الطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



Testing Date :

12/2/2024

Company :

العنود العربية

Material :

Fill Layer Lower Embankment

Code

AND-LE-25

Location :

595+520 to 595+540

length

20 M

Layer Thickness :

50 CM

Level layer

-6.5

Station

595+530

Hole no

1

Bulk density specifid sand
(gm/cm3)

1.54

wt .of sand befor test

9165

WT .of sand after test

5275

WT . Of sand fill cone

1612

WT . Of sand in hole

2278

Volume of hole

1479

WT . Of sample from hole
(gm)

3285

Bulk density of soil
(gm/cm3)

2.22

Average water content %

5.6

(gm/cm3)Dry density

2.10

(gm/cm3)Max dry density

2.189

Compaction ratio %

96.1

Observations

Lab Engineer :

Consultant Eng. :

Sign :

Sign :

12/2/2024



Electric Express Train - HSR
From 6 October City To Abu simbel
section -4 From Sohage To Qena
From Station 480+000
To Station 630+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	01/05/2024	code	S.DESCRPTION	مشون
LOCATION	595+100	AND-S-19	Material	تراب
NAME COMPANY	العودة العربية		layer thickness	cm

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT (g)		21108.00		gm		table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	862.0	2244.0	2983.0	903.0	1800.0	750.0	1418.0	10348.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	862.0	3108.0	6099.0	6992.0	8592.0	9342.0	10760.0		PRO	2.173
Cumulative Retained %	4.1	14.7	28.8	33.1	40.7	44.3	51.0		WC	5.9
Cumulative Passing %	95.9	85.3	71.2	66.9	59.3	55.7	49.0		CBR	44

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm	
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	38.0	125.0	428.0					
Cumulative Retained %	7.60	25.00	85.60					
Cumulative Passing %	92.40	75.00	14.40					

C-General gradient										
(In)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	95.9	85.3	71.2	66.9	59.3	55.7	49.0	45.3	35.8	7.1

ATTERBERG LIMITS	(.LL)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant KK

1/5
2024



Electric Express Train - HSR

From 6 October City To Abu Simbel

Section - 4 From Sohage To Qena

From Station 480 + 000 To Station 630 + 000



PROCTOR TEST

TESTING DATE:	02/05/2024	code	AND-S-19	S.DESCRPTION	Material	مستوى 1
LOCATION:	595+100			layer thickness	5cm	طبقة
NAME COMPANY:	التحريك العربية					


Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.173
Water content %	5.9

trial no :	1	2	3	4	
WT. OF Mold + wet soil	10297.0	10613.0	10809.0	10760.0	
WT. WET SOIL	4307.0	4623.0	4819.0	4770.0	
W.L. Density	2.054	2.207	2.300	2.277	

Tare Wt.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare Wt.	44	43	45	46	43	44	45	42		
WT. OF wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
	147.0	144.0	145.5	145.2	144.2	144.0	142.6	142.0		
WT. OF water	3.0	4.0	4.5	4.8	5.8	6.0	7.4	8.0		
WT. OF dry soil	143.0	140.0	140.5	140.2	140.2	140.0	140.4	140.0		
Water content %	2.8%	3.8%	4.5%	4.7%	5.7%	6.0%	7.6%	8.0%		
A.V. Water content %	3.4%		4.6%		5.9%		7.0%			
Dry Density	1.988		2.109		2.173		2.112			

curve proctor



Contractor

[Signature]

Consultant K.I.C

[Signature]
215
2024



Electric Express Train - HSR



California Bearing Ratio TEST

Testing Date	6/5/2024	Code	AND-S-10	DESCRIPTION	1. 1.1.1.1
Location	505 + 100	Material		2. 2.2.2.2	
Layer No.	No. 1 (Sub)	Layer Thickness		3. 3.3.3.3	

1. Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	3
Mold Vol. (cm ³)	2112
gross/Mold Wt.	6728
gross/Mold Wt. - water Wt.	6488
1 cm. Wat. Wt.	675
Wat. Density (g./cm ³)	2.242
Dry Density (g./cm ³)	2.119
Proctor Density (g./cm ³)	2.175
Compaction %	98

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Test No.	11
Test Wt. (gm)	36
gross/Test Wt. - 100 gm Wt.	156
gross/Test Wt. - after Wt.	145.1
gross/Mold Wt.	6.8
gross/Test Wt.	10.1
Moisture Content %	9.8

Swelling	
Attest No.	1
Test	
Unswollen Height	10.100
Swollen Height	10.100
Difference	0
Swollen Sample Height	10.100
Swelling Ratio %	

2. Loading Reading

1mm Penetration	0.04	1.27	1.41	2.54	3.18	3.81	4.45	5.08	5.72
(kg) Load Reading	93.00	252.00	380.00	510.00	620.00	730.00	822.00	922.00	1040.00
(kN) Load	0.9	2.5	3.7	5.0	6.1	7.2	8.1	9.0	11.2



3. Calculations

Penetration (mm)	Load (kN)	Standard Load (lb)	1.100 (1%)	Mold - Compaction (1%)	Compaction (1%)	1.100 (1%)
0.04	0.90	13.4	37.4%	98	98	36.3%
2.54	5.04	10.0	43.3%			44.0%

Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name:

Name:

Name:

Sign:

Sign:

Sign:

6/5/2024



Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena

From Station 480+000
To Station 630+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	31/01/2024	code	S.DESRIPTION	مشتون 4
LOCATION	595+200	AND-S-10	Material	تراب
NAME COMPANY	العلوم العربية		layer thickness	cm

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		20504.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
(g)Mass retained	779.0	832.0	2416.0	844.0	1707.0	673.0	1509.0	11744.0	A-1-b
(g)Cumulative Retained	779.0	1611.0	4027.0	4871.0	6578.0	7251.0	8760.0		2.170
Cumulative Retained %	3.8	7.9	19.6	23.8	32.1	35.4	42.7		WC
Cumulative Passing %	96.2	92.1	80.4	76.2	67.9	64.6	57.3		CBR

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	33.00	194.00	423.00					
Cumulative Retained %	6.60	38.80	84.60					
Cumulative Passing %	93.40	61.20	15.40					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	96.2	92.1	80.4	76.2	67.9	64.6	57.3	53.5	35.1	8.8

ATTERBERG LIMITS	(.L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant

Handwritten signature of the Contractor.

Handwritten signature of the Consultant.



PROCTOR TEST


TESTING DATE:	01/02/2024	code	S.DESCRPTION	ملون 4
LOCATION	595+200	AND-S-10	Material	تراب
NAME COMPANY	العنود العربية		layer thickness	cm يمين المسار

Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.170
Water content %	5.9

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10349.0	10566.0	10805.0	10785.0	
WT. WET SOIL	4359.0	4576.0	4815.0	4795.0	
Wt. Density	2.081	2.184	2.298	2.289	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	43	43	46	45	43	45	44	44		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
	148.0	147.0	146.0	146.0	144.5	143.7	142.0	141.0		
Wt. Of water	2.0	3.0	4.0	4.0	5.5	6.3	8.0	9.0		
Wt. Of dry soil	105.0	104.0	100.0	101.0	101.5	98.7	98.0	97.0		
Water content %	1.9%	2.9%	4.0%	4.0%	5.4%	6.4%	8.2%	9.3%		
AV. Water content %	2.4%		4.0%		5.9%		8.7%			
Dry Density	2.032		2.101		2.170		2.105			



Contractor

Consultant

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	5/2/2024	Code	S.DESCRPTION	مشود : ٤
Location :	595+200	AND-S-10	Material :	تراپ
Layer No. :	الطبقة الحبيبية		Layer Thickness :	بمقياس المسار

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	3
Mold Vol. (cm ³)	2121
(gm)Mold WT.	4725
(gm)Mold WT. + Wat WT.	9539
(gm)Wat WT.	4814
Wet Density (g/cm ³)	2.270
Dry Density (g/cm ³)	2.146
Proctor Density (g/cm ³)	2.170
Compaction %	99

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	6
Tare WT. (gm)	25
(gm)Tare WT. + Wet WT.	100
(gm)Tare WT. + Dry WT.	143.2
(gm)Water WT.	6.8
(gm)Dry WT.	118.2
Moisture Content %	5.8

Swelling	
Mold No.	3
Date	
(mm)Initial Height	0.00
(mm)Final Height	0.00
Difference	0
(mm)Sample Height	0.00
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penetration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	130.00	250.00	363.00	460.00	590.00	695.00	850.00	985.00	1247.00
(KN)Load	1.3	2.5	3.6	4.5	5.8	6.8	8.3	9.7	12.2



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Ks)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% على نسبة ٩٠
2.50	4.51	13.4	33.8%	99	95	32.4%
5.00	9.65	20.0	48.2%			46.3%

Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :

Name :

Name :

Sign :

Sign :


Sign :

	Electric Express Train - HSR			
	From 6 October City To Abu simbel			
	section -4 From Sohage To Qena			
		From Station 480+000 To Station 630+000		

Testing Date :	6/2/2024	Company :	الموتد العربية	
Material :	Fill Layer Middel Embankment		Code	AND-ME-01
Location :	595+720 to 595+840		length	120 M
Layer Thickness :	50 CM	Level layer	-5	

Station	595+730	595+790	595+830					
Hole no	1	2	3					
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54	1.54	1.54					
wt .of sand befor test	9178	9164	9150					
WT .of sand after test	5362	5345	5335					
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475					
WT . Of sand in hole	2341	2344	2340					
Volume of hole	1520	1522	1519					
WT . Of sample from hole (gm)	3358	3342	3340					
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.21	2.20	2.20					

Average water content %	5.9	5.8	5.7					
(gm/cm3)Dry density	2.09	2.08	2.08					
(gm/cm3)Max dry density	2.17	2.17	2.17					
Compaction ratio %	96.1	95.6	95.8					
Observations								

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

Youssef
6/2/2024

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	06/02/2024	code	S.DESCRPTION	مشون
LOCATION	595+200	AND-S-12	Material	تراب
NAME COMPANY	الغود العربية		layer thickness	cm يمين المسار

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT		21914.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	402.0	857.0	1440.0	734.0	1395.0	577.0	1314.0	15195.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	402.0	1259.0	2699.0	3433.0	4828.0	5405.0	6719.0		PRO	2.187
Cumulative Retained %	1.8	5.7	12.3	15.7	22.0	24.7	30.7		WC	5.4
Cumulative Passing %	98.2	94.3	87.7	84.3	78.0	75.3	69.3		CBR	41.6

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	15.00	148.00	417.00					
Cumulative Retained %	3.00	29.60	83.40					
Cumulative Passing %	97.00	70.40	16.60					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	98.2	94.3	87.7	84.3	78.0	75.3	69.3	67.3	48.8	11.5

ATTERBERG LIMITS	(.L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant KK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Electric Express Train - HSR

From 6 October City To Abu Simbel

Section - 4 From Sohage
To Qena

From Station 480 + 000
To Station 630 + 000



PROCTOR TEST


TESTING DATE:	07/02/2024	code	S.DESCRPTION	مشون
LOCATION	595+200	AND-S-12	Material	تراب
NAME COMPANY	العنود العربية		layer thickness	cm بين التماس

Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.187
Water content %	5.4

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10346.0	10562.0	10822.0	10819.0	
WT. WET SOIL	4356.0	4592.0	4832.0	4829.0	
Wt. Density	2.079	2.192	2.306	2.305	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	44	44	45	44	43	44	44	44		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
	148.0	148.0	147.0	146.0	144.0	145.0	143.0	141.0		
Wt. Of water	2.0	2.0	3.0	4.0	6.0	5.0	7.0	9.0		
Wt. Of dry soil	104.0	104.0	102.0	102.0	101.0	101.0	99.0	97.0		
Water content %	1.9%	1.9%	2.9%	3.9%	5.9%	5.0%	7.1%	9.3%		
AV. Water content %	1.9%		3.4%		5.4%		8.2%			
Dry Density	2.040		2.119		2.187		2.131			



Contractor

[Signature]

Consultant K.K.

[Signature]

[Signature]

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	11/2/2024	Code	S.DESCRPTION	ملحوظات :
Location :	595+200	AND-S-12	Material :	تراب
Layer No. :	الطرد العربية		Layer Thickness :	يدين للمسا

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2131
(gm)Mold WT.	4752
(gm)Mold WT. + Wet WT.	9514
(gm)Wet WT.	4762
Wet Density (g/cm ³)	2.145
Dry Density (g/cm ³)	2.130
Proctor Density (g/cm ³)	2.187
Compaction %	97

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	5
Tare WT. (gm)	27
(gm)Tare WT. +Wet WT.	158
(gm)Tare WT. +Dry WT.	143.7
(gm)Water WT.	6.3
(gm)Dry WT.	116.7
Moisture Content %	5.4

Swelling	
Mold No.	2
Date	
(mm)Initial Height	0.00
(mm)Final Height	0.00
Difference	0
(mm)Sample Height	0.00
Swelling Ratio %	

Landing Reading :

(mm)Penetration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	67.00	128.00	205.00	327.00	432.00	597.00	724.00	872.00	1074.00
(KN)Load	0.7	1.3	2.0	3.2	4.2	5.9	7.1	8.5	10.5



Calculations : -

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Ks)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% من كثافة ٩٠
2.50	3.20	13.4	24.0%	97	95	23.4%
5.00	8.55	20.0	42.7%			41.6%

Lab. Specialist

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :

Name :

Name :

Sign :

Sign :

Sign :



Electric Express Train - HSR

From 6 October City To Abu simbel

section -4 From Sohage To Qena

From Station 480+000
To Station 630+000

الهيئة القومية للإنفاق

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



Testing Date :	14/7/2024	Company :	المشروع العربية	
Material :	Fill Layer Middle Embankment		Code	AND-ME-5
Location :	595+720 to 595+820		length	100 M
Layer Thickness :	50 CM	Level layer	-4	

Station	595+760	595+810						
Hole no	1	2						
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54	1.54						
wt .of sand befor test	9170	9181						
WT .of sand after test	5349	5339						
WT . Of sand fill cone	1475	1475						
WT . Of sand in hole	2346	2367						
Volume of hole	1523	1537						
WT . Of sample from hole (gm)	3366	3374						
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.21	2.20						

Average water content %	5	5.2						
(gm/cm3)Dry density	2.10	2.09						
(gm/cm3)Max dry density	2.187	2.187						
Compaction ratio %	96.2	95.4						
Observations								

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	



Electric Express Train - HSR
From 6 October City To Abu simbel
section -4 From Sohage To Qena
From Station 480+000
To Station 630+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	10/02/2024	code	S.DESCRPTION	مشون 4
LOCATION	595+200	AND-S-13	Material	تراب
NAME COMPANY	الطود العربية		layer thickness	cm بين المسار

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		18718.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
(g)Mass retained	649.0	1519.0	1950.0	839.0	1210.0	572.0	1518.0	10461.0	A-1-b
(g)Cumulative Retained	649.0	2168.0	4118.0	4957.0	6167.0	6739.0	8257.0		PRO 2.168
Cumulative Retained %	3.5	11.6	22.0	26.5	32.9	36.0	44.1		WC 6.5
Cumulative Passing %	96.5	88.4	78.0	73.5	67.1	64.0	55.9		CBR 48.0

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	40.00	142.00	420.00					
Cumulative Retained %	8.00	28.40	84.00					
Cumulative Passing %	92.00	71.60	16.00					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	96.5	88.4	78.0	73.5	67.1	64.0	55.9	51.4	40.0	8.9

ATTERBERG LIMITS	(.L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant KK

10/2
2024

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	11/02/2024	code	S.DESRIPTION	مكون 1
LOCATION	595+200	AND-S-13	Material	تراب
NAME COMPANY	الجنود العربية		layer thickness	cm بين المسار


Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.168
Water content %	6.5

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10340.0	10639.0	10829.0	10813.0	
WT. WET SOIL	4350.0	4649.0	4839.0	4823.0	
Wt. Density	2.076	2.219	2.310	2.302	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	43	43	45	43	43	45	44	43		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
	148.0	147.0	146.0	145.0	144.0	143.0	141.0	142.0		
Wt. Of water	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	9.0	8.0		
Wt. Of dry soil	105.0	104.0	101.0	102.0	101.0	98.0	97.0	99.0		
Water content %	1.9%	2.9%	4.0%	4.9%	5.9%	7.1%	9.3%	8.1%		
AV. Water content %	2.4%		4.4%		6.5%		8.7%			
Dry Density	2.028		2.125		2.168		2.118			

curve proctor



Contractor

Consultant

K-12

[Signature]

[Signature]

11/2

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	15/2/2024	Code	S.DESCRPTION	مشون
Location :	595+200	AND-S-13	Material :	كرايه
Layer No. :	الطوبى العربية		Layer Thickness :	يعين المعيار

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol. (cm ³)	3121
(gm)Mold WT.	4765
(gm)Mold WT. + Wet WT.	9511
(gm)Wet WT.	4766
Wet Density (g/cm ³)	2.247
Dry Density (g/cm ³)	2.130
Proctor Density (g/cm ³)	2.168
Compaction %	97

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	9
Tare WT. (gm)	27
(gm)Tare WT. + Wet WT.	156
(gm)Tare WT. + Dry WT.	142.5
(gm)Water WT.	1.5
(gm)Dry WT.	115.5
Moisture Content %	6.5

Swelling	
Mold No.	2
Date	
(mm)Initial Height	0.00
(mm)Final Height	0.00
Difference	0
(mm)Sample Height	0.00
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penetration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	75.00	166.00	315.00	465.00	605.00	764.00	895.00	1005.00	1410.00
(KN)Load	0.7	1.6	3.1	4.6	5.9	7.5	8.8	9.8	13.8



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Ks)	(lb)	(%)	(%)	(%)	% على نسبة ٩٨
2.50	4.56	13.4	34.1%	97	98	33.3%
5.00	9.88	29.0	49.2%			48.0%

Lab. Specialist :

Lab. Engineer

Consultant Engineer

Name :

Name :

Name :

Sign :

Sign :

Sign :

15/2
2024



Electric Express Train - HSR

From 6 October City To Abu simbel

section -4 From Sohage To Qena

From Station 480+000
To Station 630+000



Testing Date :

21/2/2024

Company :

المؤد المربية

Material :

Fill Layer Middei Embankment

Code

AND-ME-10-02

Location :

595+720 to 595+820

length

100 M

Layer Thickness :

50 CM

Level layer

-3

Station	595+750	595+800						
Hole no	1	2						
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54	1.54						
wt .of sand befor test	9290	9311						
WT .of sand after test	5340	5355						
WT . Of sand fill cone	1612	1612						
WT . Of sand in hole	2338	2344						
Volume of hole	1518	1522						
WT . Of sample from hole (gm)	3354	3365						
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.21	2.21						

Average water content %	6	6.4						
(gm/cm3)Dry density	2.08	2.08						
(gm/cm3)Max dry density	2.168	2.168						
Compaction ratio %	96.1	95.8						
Observations								

Lab Engineer :

Consultant Eng. :

Sign :

Sign :

21/2
2024

 K.K. KONSULTING ENGINEERING & SURVEYING مكتب الاستشارات الهندسية أو دة ك.ك	 CVXTRA SHAKER	Electric Express Train - HSR From 9 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 480+000 To Station 820+000	وزارة الموارد المائية والري ORS الهيئة العامة للإستشارات 
--	--	--	--

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	20/02/2024	code	S.DESCRPTION	مشون 1
LOCATION	595+200	AND-S-15	Material	تراب
NAME COMPANY	الجنود العربية		layer thickness	cm

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT (g)		22609.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	3/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	1433.0	1382.0	2171.0	1142.0	1377.0	632.0	1348.0	13124.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	1433.0	2815.0	4986.0	6128.0	7505.0	8137.0	9485.0		PRO	2.181
Cumulative Retained %	6.3	12.5	22.1	27.1	33.2	36.0	42.0		WC	5.7
Cumulative Passing %	93.7	87.5	77.9	72.9	66.8	64.0	58.0		CBR	48.1

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	37.00	195.00	441.00					
Cumulative Retained %	7.40	39.00	88.20					
Cumulative Passing %	92.60	61.00	11.80					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	93.7	87.5	77.9	72.9	66.8	64.0	58.0	53.8	35.4	6.8

ATTERBERG LIMITS	(L.L.) LIQUID LIMIT	(P.L.) PLASTIC LIMIT	(P.I.) PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

[Signature]

Consultant K.K.

[Signature]

20/2
2024

 K.K. KAWTHAR ك.ك. كاثر	 SCA قناة السويس	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu Sindet Section - 4 From Sohage To Giza From Station 485 + 000 To Station 530 + 000	 وزارة النقل Ministry of Transport
--	---	--	---

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	21/02/2024	code	DESCRIPTION	مستوى 4
LOCATION	595+200		Material	تراب
NAME COMPANY	الطريق العربية	AND-S-15	layer thickness	6cm بين القسار

Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.181
Water content %	5.7

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold + wet soil	10253.0	10083.0	10020.0	10796.0	
WT. WET SOIL	4263.0	4093.0	4030.0	4806.0	
Wt. Density	2.035	2.192	2.305	2.294	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	44	44	43	44	43	44	43	44		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
	148.0	147.0	146.0	145.5	145.0	143.5	143.0	141.8		
Wt. Of water	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	6.5	7.0	8.2		
Wt. Of dry soil	104.0	103.0	103.0	101.5	102.0	95.5	99.8	97.8		
Water content %	1.9%	2.9%	3.9%	4.4%	4.9%	6.5%	7.1%	8.4%		
AV. Water content %	2.4%		4.2%		5.7%		7.7%			
Dry Density	1.987		2.165		2.181		2.129			



Contractor

[Signature]

Consultant K.K.

[Signature]

21/2
2024

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	25/2/2024	Code	N.DESCRPTION	مستوى 1
Location :	595+200		Material :	رمل
Layer No. :	الطبقة التحتية	AND-B-15	Layer Thickness :	بحسب التصميم

-: Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol. (cm ³)	2000.0
Wet Mold WT.	4087
(Wet Mold WT. - Wat WT.)	3677
(Wet Mold WT. - Wat WT.)	4100
Wet Density (g/cm ³)	2.274
Dry Density (g/cm ³)	2.150
Proctor Density (g/cm ³)	2.200
Compaction %	99

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	8
Tare WT. (gm)	28
(gm)Tare WT. + Wet WT.	100
(gm)Tare WT. + Dry WT.	143.4
(gm)Wet WT.	44
(gm)Dry WT.	115.4
Moisture Content %	5.7

Swelling	
Mold No.	2
Base	
Initial Height	0.00
Final Height	0.00
Diff. (mm)	0
Swelling Ratio	0.00

Loading Reading :

(mm)Penetration	0.68	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.41	5.00	5.60
(kg)Load Reading	100.00	370.00	620.00	860.00	1090.00	1320.00	1550.00	1780.00	2000.00
(KN)Load	1.1	2.6	4.1	5.5	6.7	7.7	9.0	10.3	11.8



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (KN)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR (%)
2.50	5.57	12.4	41.1%	99	95	39.6%
5.00	10.30	20.0	49.9%			48.1%

Lab Specialist

Lab Engineer

Consultant Engineer K.K

Name :

Name :

Name :

Sign :

Sign :

Sign :

25/2/2024



Electric Express Train - HSR

From 6 October City To Abu simbel

section -4 From Sohage To Qena

From Station 480+000
To Station 630+000



Testing Date :	6/3/2024	Company :	العنود العربية	
Material :	Fill Layer Middel Embankment		Code	AND-ME-20
Location :	595+500 to 595+600		length	100 M
Layer Thickness :	50 CM	Level layer	-2.5	

Station	595+530	595+580						
Hole no	1	2						
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54	1.54						
wt .of sand befor test	9291	9280						
WT .of sand after test	5345	5360						
WT . Of sand fill cone	1612	1612						
WT . Of sand in hole	2334	2308						
Volume of hole	1516	1499						
WT . Of sample from hole (gm)	3346	3333						
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.21	2.22						

Average water content %	5.2	5.5						
(gm/cm3)Dry density	2.10	2.11						
(gm/cm3)Max dry density	2.181	2.181						
Compaction ratio %	96.2	96.7						
Observations								

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

613
2024

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	25/03/2024	code	S.DESCRPTION	مشون 1
LOCATION	595+100	AND-S-18	Material	تراب
NAME COMPANY	المهندسين العربيه		layer thickness	cm

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		19122.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	203.0	872.0	2439.0	1500.0	1813.0	877.0	1378.0	10040.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	203.0	1075.0	3514.0	5014.0	6827.0	7704.0	9082.0		PRO	2.184
Cumulative Retained %	1.1	5.6	18.4	26.2	35.7	40.3	47.5		WC	6.5
Cumulative Passing %	98.9	94.4	81.6	73.8	64.3	59.7	52.5		CBR	54.8

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	33.0	157.0	438.0					
Cumulative Retained %	6.60	31.40	87.60					
Cumulative Passing %	93.40	68.60	12.40					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	98.9	94.4	81.6	73.8	64.3	59.7	52.5	49.0	36.0	6.5

ATTERBERG LIMITS	(L.L.) LIQUID LIMIT	(P.L.) PLASTIC LIMIT	(P.I.) PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

[Signature]
25/3/24

Consultant

[Signature]
25/3/24

 	Electric Express Train - HSR From 8 October City To Abu Simbel Section - 4 From Sohage To Qena From Station 480 + 000 To Station 530 + 000	 
--	---	---

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	26/03/2024	code	S.DESCRPTION	مشون 1
LOCATION	595+100	AND-S-18	Material	تراب
NAME COMPANY	المنشآت العربية		layer thickness	5cm بعمق المسار


Weight of empty mold :	5990.8
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.184
Water content %	6.5


trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10438.0	10658.0	10063.0	10795.0	
WT. WET SOIL	4448.0	4668.0	4873.0	4805.0	
Wt. Density	2.119	2.218	2.316	2.294	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	44	43	45	44	43	44	45	42		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
	147.0	146.0	145.3	145.0	143.0	144.0	142.3	141.5		
Wt. Of water	3.0	4.0	4.7	5.0	7.0	6.0	7.7	8.5		
Wt. Of dry soil	103.0	103.0	100.3	101.0	100.0	100.0	97.3	99.5		
Water content %	2.9%	3.9%	4.7%	5.0%	7.0%	6.0%	7.9%	8.5%		
AV. Water content %	3.4%		4.8%		6.5%		8.2%			
Dry Density	2.050		2.126		2.184		2.119			

curve proctor



Contractor


 (Signature)

Consultant


 (Signature)

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	30/3/2024	Code	S.DESCRPTION	مشور :
Location :	595+100	AND-S-18	Material :	رمل
Layer No. :	العمد العربية		Layer Thickness :	بطن المسار

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol. (cm ³)	2121
(gm)Mold WT.	4725
(gm)Mold WT. + Wat WT.	8788
(gm)Wat WT.	4063
Moist Density (g/cm ³)	2.289
Dry Density (g/cm ³)	2.149
Proctor Density (g/cm ³)	2.184
Compaction %	98

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	9
Tare WT. (gm)	27
(gm)Tare WT. + Wat WT.	150
(gm)Tare WT. + Dry WT.	142.5
(gm)Water WT.	7.5
(gm)Dry WT.	115.1
Moisture Content %	6.5

Swelling	
Mold No.	2
Date	
(mm)Initial Height	0.00
(mm)Final Height	0.00
Difference	0
(mm)Sample Height	0.00
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penetration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.41	5.00	6.40
(kg)Load Reading	98.00	227.00	385.00	510.00	720.00	890.00	1044.00	1160.00	1382.00
(kN)Load	1.0	2.2	3.8	5.4	7.1	8.7	10.2	11.8	13.5



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	C BR
(mm)	(kN)	(lb)	(%)	(%)	(%)	نسبة %
2.50	5.39	13.4	40.4%	98	98	39.8%
5.00	11.37	20.9	54.8%			54.8%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer



Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

	Electric Express Train - HSR						
	From 6 October City To Abu elmbel						
	section -4 From Sohage To Qena						
	From Station 480+000 To Station 630+000						
Testing Date :	5/5/2024	Company :	المشروع العربية				
Material :	Fill Layer Middle Embankment			Code	AND-ME-30		
Location :	595+020 to 595+060			length	40 M		
Layer Thickness :	50 CM	Level layer	-4				
Station	595+040						
Hole no	1						
Bulk density specifi sand (gm/cm3)	1.54						
wt .of sand befor test	9295						
WT .of sand after test	5365						
WT . Of sand fill cone	1612						
WT . Of sand in hole	2318						
Volume of hole	1505						
WT . Of sample from hole (gm)	3378						
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.24						
Average water content %	6.2						
(gm/cm3)Dry density	2.11						
(gm/cm3)Max dry density	2.184						
Compaction ratio %	96.8						
Observations							
Lab Engineer :			Consultant Eng. :				
Sign :			Sign :				
				5/5 2024			



Electric Express Train - HSR
From 8 October City To Abu alimbal
section -4 From Sohage To Giza
From Station 450+000
To Station 530+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	01/05/2024	2008	S.DESCRPTION	ملون 1
LOCATION	595+100		Material	رق
NAME COMPANY	شركة العربية	AND-S-12	layer thickness	عمق من قاع 600

1-Visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT		21108.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	5/3	# 4	PASS	soil classify	
(g)Mass retained	983.0	2244.0	2983.0	903.0	1600.0	750.0	1418.0	10348.0	A-1-b	
(g)Cumulative Retained	983.0	3106.0	6089.0	6992.0	8592.0	9342.0	10760.0		2.173	
Cumulative Retained %	4.1	14.7	28.8	33.1	40.7	44.3	51.0		WC	
Cumulative Passing %	95.9	85.3	71.2	66.9	59.3	55.7	49.0		CBR	

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	38.0	125.0	428.0					
Cumulative Retained %	7.60	25.00	85.60					
Cumulative Passing %	92.40	75.00	14.40					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	95.9	85.3	71.2	66.9	59.3	55.7	49.0	45.3	35.8	7.1

ATTERBERG LIMITS	(LL) LIQUID LIMIT	(PL) PLASTIC LIMIT	(PI) PLASTIC INDEX
	NP	NP	NP

Contractor

Consultant KK

1/5
2024



Electric Express Train - HSR
From 8 October City To Abu Simbel
Section - 4 From Sohag
To Dana
From Station 420 + 000
To Station 430 + 000



PROCTOR TEST


TESTING DATE:	02/05/2024	code	S.DESCRPTION	مشون 1
LOCATION	595+100	AND-S-19	Material	قرب
NAME COMPANY	شركة العربية		layer thickness	من 5cm

Weight of empty mold :	3990.8	MAX Dry Density	2.173
Mold Volume:	2095.8	Water content %	5.9

trial no :	1	2	3	4	
WL Of Mold+ wet soil	18297.8	18613.8	18809.8	18768.8	
WT. WET SOIL	4387.8	4413.8	4819.8	4778.8	
Wt. Density	2.854	2.287	2.508	2.277	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	44	43	45	44	43	44	45	42		
WL Of wet soil & tare	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8		
	147.8	146.8	145.5	145.2	144.3	144.8	142.6	142.8		
WL Of water	3.8	4.8	4.5	4.8	5.8	6.8	7.4	8.8		
WL Of dry soil	183.8	183.8	188.5	181.2	181.2	188.8	97.6	188.8		
Water content %	2.9%	3.9%	4.5%	4.7%	5.7%	6.8%	7.6%	8.8%		
AV. Water content %	3.4%		4.6%		5.9%		7.8%			
Dry Density	1.984		2.189		2.173		2.113			

curve proctor



Contractor

[Signature]

Consultant K.I.C

[Signature]
215
2024



Electric Express Train - IISR

California Bearing Ratio TEST

Testing Date	4/5/2024	Code	AND-B-18	ADDITIONAL DESCRIPTION	
Location	595 + 100	Material		Layer Thickness	
Layer No.	Subgrade				

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	3
Mold Vol. (cm ³)	9100
Specimen Wt.	8700
Specimen Wt. - Dry Wt.	5600
Specimen Wt.	4700
Wet Density (g/cm ³)	0.96
Dry Density (g/cm ³)	0.919
Proctor Density (g/cm ³)	0.975
Compaction %	94

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Test No.	11
Test Wt. (g)	30
Specimen Wt. - Wet Wt.	150
Specimen Wt. - Dry Wt.	143.2
Specimen Wt.	6.8
Specimen Wt.	117.2
Moisture Content %	5.8

Swelling	
Mold No.	1
Size	
Unswollen Height	8.00
Swollen Height	8.00
Swelling	0
Swollen Height	8.00
Swelling Ratio %	

Loading Reading

Penetration	0.4	1.27	1.91	2.54	3.18	3.81	4.45	5.08	5.71
Ball Load Reading	97.00	236.00	398.00	518.00	626.00	738.00	822.00	922.00	1148.00
(KN/m ²)	0.9	2.3	3.7	5.0	6.1	7.2	8.1	9.0	11.2



Calculations

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Moist - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(KN)	(70)	(%)	(%)	(%)	(%)
2.54	5.18	13.4	37.8%	94	94	38.3%
5.08	9.02	26.9	45.1%			44.8%

Lab. Supervisor

Lab. Engineer

Consultant Engineer K.K

Name :

Signature :

Name :

Signature :

6/5/2024

    			
Company	FROM	Code	ANG-001-01
الغرد العربية	595+020 to 595+060	Serial	1

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.



According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
595+040	-1.5	Fill layer lower Embankment	16/05/2024

Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett.1	Sett.2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	10.00	10.00	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	9.30	9.350	0.70	0.65	0.68
2	11.31	0.160	8.80	8.75	1.20	1.25	1.23
3	17.67	0.250	8.45	8.40	1.55	1.60	1.58
4	23.33	0.330	7.97	7.90	2.03	2.10	2.07
5	29.69	0.420	7.40	7.34	2.60	2.66	2.63
6	35.34	0.500	6.90	6.75	3.10	3.25	3.18
7	17.67	0.250	6.97	6.84	3.03	3.16	3.10
8	8.84	0.125	7.10	6.98	2.90	3.02	2.96
9	0.71	0.010	7.55	7.45	2.45	2.55	2.50
10	5.65	0.080	7.38	7.23	2.62	2.77	2.70
11	11.31	0.160	7.20	7.04	2.80	2.96	2.88
12	17.67	0.250	7.12	6.95	2.88	3.05	2.97
13	23.33	0.330	6.87	6.82	3.13	3.18	3.16
14	29.69	0.420	6.72	6.64	3.28	3.36	3.32

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.


Company Engineer	Consultant Engineer
	

Company	FROM	Code	Serial
العمارة العربية	595+020 to 595+060		1

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
595+040	-1.5	Fill layer lower Embankment	16/05/2024



Test Result			
Ev1	=	39.9	MPa
Ev2	=	120.8	MPa
Ev2/Ev1	=	3.03	MPa



Company Engineer

Consultant Engineer

[Signature]

[Signature]

05/05/24

		Electric Express Train - HSR																																																																																					
		From 6 October City To Abu simbel																																																																																					
		section -4 From Sohage To Qena																																																																																					
		From Station 480+000 To Station 630+000																																																																																					
Testing Date :	16/5/2024	Company :	المشروع العربية																																																																																				
Material :	Fill Layer Middle Embankment		Code	AND-ME-36																																																																																			
Location :	595+020 to 595+060			length	40 M																																																																																		
Layer Thickness :	50 CM	Level layer	-1.5																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Station</td> <td>595+040</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Hole no</td> <td>1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density specifid sand (gm/cm3)</td> <td>1.54</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>wt .of sand befor test</td> <td>9220</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>WT .of sand after test</td> <td>5276</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand fill cone</td> <td>1612</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand in hole</td> <td>2332</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Volume of hole</td> <td>1514</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sample from hole (gm)</td> <td>3354</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density of soil (gm/cm3)</td> <td>2.21</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								Station	595+040							Hole no	1							Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54							wt .of sand befor test	9220							WT .of sand after test	5276							WT . Of sand fill cone	1612							WT . Of sand in hole	2332							Volume of hole	1514							WT . Of sample from hole (gm)	3354							Bulk density of soil (gm/cm3)	2.21						
Station	595+040																																																																																						
Hole no	1																																																																																						
Bulk density specifid sand (gm/cm3)	1.54																																																																																						
wt .of sand befor test	9220																																																																																						
WT .of sand after test	5276																																																																																						
WT . Of sand fill cone	1612																																																																																						
WT . Of sand in hole	2332																																																																																						
Volume of hole	1514																																																																																						
WT . Of sample from hole (gm)	3354																																																																																						
Bulk density of soil (gm/cm3)	2.21																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Average water content %</td> <td>5.9</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(gm/cm3)Dry density</td> <td>2.09</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(gm/cm3)Max dry density</td> <td>2.173</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Compaction ratio %</td> <td>96.2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Observations</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>								Average water content %	5.9							(gm/cm3)Dry density	2.09							(gm/cm3)Max dry density	2.173							Compaction ratio %	96.2							Observations																																															
Average water content %	5.9																																																																																						
(gm/cm3)Dry density	2.09																																																																																						
(gm/cm3)Max dry density	2.173																																																																																						
Compaction ratio %	96.2																																																																																						
Observations																																																																																							
Lab Engineer :			Consultant Eng. :																																																																																				
Sign :			Sign :																																																																																				



محضر معاينة

بناء علي المتابعة الدورية للمشروع وبالممرور علي قطاع شركة العنود من المحطة 595+500 الي المحطة 595+600 بطول 100 م لمعاينة القطاع علي الطبيعية حيث تبين ان هذه المحطات ردم في الجزء الايمن من المحطة وحفر في الجزء الايسر من المحطة وبناء علي استشاري التربة تم التوجيه بعمل استنابات في اجزاء الحفر لاستكمال اعمال الردم حسب قطاع استشاري التربة المرفق

- تم عمل رفع مساحي لكامل القطاع وتسليمها الي الاستشاري بتاريخ 2024-02-11

ومرفق طيه جدول احداثيات النقاط طبقا لآخر رفع وحصر الكميات بناء عليه.

م	الكميات الاجمالية طبقا لرفع 2024-02-11
1	614.11

استشاري مكتب (أ.د/ خالد قنديل)

م/ احمد حسين

استشاري المساحة

م/ بسام عبه المعطي

مهندس الشركة

م/ مؤمن اسماعيل
مؤمن اسماعيل

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



م/ أيمن منصور





محضر معاينة لتصنيف تربة القطع

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024-05-15 وبالمرور علي الطبيعة لمعاينة قطاعات القطع التي تنفيذا في المسار لتحديد تصنيف تربة القطع (تربة عادية – تربة متماسكة – تربة شديدة التماسك) فقد تم الاتفاق بين اللجنة المكونة من السيد مهندس الهنية العامة للطرق والكباري والسيد مهندس الاستشاري المشرف (أ.د / خالد قنديل) فقد تم الاتفاق علي الاتي :-

ملاحظات	التصنيف			المنطقة	رقم
	تربة شديدة التماسك	تربة متماسكة	تربة عادية		
	85%	15%		من 595+080 الي 595+600	1

استشاري مكتب (أ.د/ خالد قنديل)


م/ أحمد حسين

مهندس الشركة


م/ مؤمن إسماعيل
مؤمن إسماعيل

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود فواد



2025/01/21	الي	2024/05/22	بداية من	البرنامج الزمني المقترح لنهوض الأعمال		تنفيذ شركة
				العنود العربية للمقاولات العامة		
				595+960	من الكيلو الى الكيلو 594+960	
2024/05/16	بتاريخ	(2024/2023/1573)		عقد		

[illegible]

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس مدیر مشروع الاستشارات

مهندس الشركة المنفذه
مؤيد بن محمد

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 594+960 الى الكم 595+960 اتجاه قنا بطول 1.0 كم

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
-علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .

رقم البند وبيانه: (2-2)

تنفيذ شركة العنود العربية للمقاولات العامة					
الكمية بالمقايضة		17,001.65			
إجمالي كميات اعمال البند					
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول م	3م	الاجمالى م3
	من	الى			
اعمال الحفر	595+080	595+600	520	13852.52	13852.52
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	13852.52				
إجمالي كميات الاعمال السابقة	0				
إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة	13852.52				
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00				
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	12467.00				

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الفني
التوقيع

استشارى المساحة

Smart Design

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع / محمد / ماسل

المقاولات والتوريدات العامة
س.ت ٢١٤٦٧
ب.ق ٥٥٥/٥٩/٥٥٥

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) -جاری

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا- قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 594+960 الي الكم 595+960 اتجاه قنا بطول 1.0 كم

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

- يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى .

رقم البند وبيانه: (2-3)

تنفيذ شركة العنود العربية للمقاولات العامة					
115,150.00		الكمية بالمقايضة			
إجمالي كميات اعمال البند					
الاجمالى م	م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايضة
			الى	من	
78497.63	78497.63	520	595+600	595+080	اعمال الحفر
الاجمالى					
78497.63	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
0	إجمالي كميات الاعمال السابقة				
78497.63	إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
0.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
70647.00	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الفني
التوقيع /

استشاري المساحة

Smart Design

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع / مؤمن بالله وأهله

المفتي العام
للمساواة والتوريث العامة
ب.ق. ٢٤٦/٥٩
٥٥٥

الجمهورية العربية السورية
مكتبات ومعلومات
س. ٢١٤٦٢
٥٥١/٢٩/٥٨

		مشروع القطار الكهربائي السريع (عملية:إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع) (الفيوم - بني سويف - الأقصر-أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا-قوص) من منسوب +12 م الي منسوب +1 م المسافة من الكم (594+960) الي الكم (595+960) - بطول 1.0 كم تنفيذ شركة مكتب العنود العربية - محمود علاوي علي علاوي مستخلص(1) جاري		 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل 	
بند رقم (1-3) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ					
Req. No	Station	Asbuilt Fill Area (Sq.M.)	As Built vol. Fill		
			Asbuilt Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
AND-LE-36 AND-LE-37	595+960	0	0	Layer - 8.5	2,981.49
	595+980	0.29	2.89		
	596+000	3.9	41.93		
	596+020	10.15	140.55		
	596+040	19.01	291.65		
	596+060	28.49	475.08		
	596+080	45.89	743.83		
	596+100	82.67	1285.56		
AND-ME-03	595+820	264.43	0	Layer - 4.5	5,186.77
	595+840	254.25	5186.77		
AND-UE-14	595+020	137.87	0	Layer - 1	4,095.18
	595+040	91.55	2294.23		
	595+060	43.07	1346.25		
	595+080	2.4	454.7		
AND-UE-06	595+500	82.89	0	Layer - 1	6,923.73
	595+520	90.8	1736.84		
	595+540	42.39	1331.9		
	595+560	30.29	726.86		
	595+580	78.34	1086.32		
	595+600	125.84	2041.81		
AND-UE-11 - AND-UE-12	595+600	139.59	0	Layer - 0.25	67,969.91
	595+620	196.93	3365.13		
	595+640	235.52	4324.45		
	595+660	264.21	4997.29		
	595+680	293.69	5578.99		
	595+700	312.08	6057.7		
	595+720	333.76	6458.41		
	595+740	363.59	6973.44		
	595+760	371.74	7353.26		
	595+780	379.03	7507.68		
	595+800	386.19	7652.19		
	595+820	383.95	7701.37		
Total					87,157.08

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني

/م

التوقيع

استشاري المساحة

Smart Design

/م

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

م/م محمد جمال محمد

التوقيع

م/م محمد جمال محمد

م/م محمد جمال محمد

م/م محمد جمال محمد

م/م محمد جمال محمد



مشروع القطار الكهربائي السريع

(عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع)
(الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) من منسوب +12 م الي منسوب +1 م
المسافة من الكم (594+960) الي الكم (595+960) - بطول 1.0 كم
تنفيذ شركة مكتب العنود العربية - محمود علاوي علي علاوي
مستخلص (1) جاري



Req. No	Station	Asbuilt Cut Area (Sq.M.)	Asbuilt Cut Volume (Cu.M.)	النسبة			كميات البند		
				ترية عادية	ترية متماسكة	ترية شديدة التماسك	ترية عادية	ترية متماسكة	ترية شديدة التماسك
AND-Asbuilt-01	595+500	5.21	0		15.00%	85.00%	0.00	0.00	0.00
	595+520	11.37	165.79		15.00%	85.00%	0.00	24.87	140.92
	595+540	11.31	226.77		15.00%	85.00%	0.00	34.02	192.75
	595+560	0.44	117.45		15.00%	85.00%	0.00	17.62	99.83
	595+580	4.99	54.23		15.00%	85.00%	0.00	8.13	46.10
	595+600	0	49.87		15.00%	85.00%	0.00	7.48	42.39
AND-Asbuilt-04	595+080	0	0		15.00%	85.00%	0.00	0.00	0.00
	595+100	61.74	617.39		15.00%	85.00%	0.00	92.61	524.78
	595+120	149.3	2110.4		15.00%	85.00%	0.00	316.56	1,793.84
	595+140	160.67	3099.68		15.00%	85.00%	0.00	464.95	2,634.73
	595+160	89.51	2501.76		15.00%	85.00%	0.00	375.26	2,126.50
	595+180	120.62	2101.29		15.00%	85.00%	0.00	315.19	1,786.10
	595+200	307.67	4282.9		15.00%	85.00%	0.00	642.44	3,640.47
	595+220	485.38	7930.47		15.00%	85.00%	0.00	1,189.57	6,740.90
	595+240	345.26	8306.38		15.00%	85.00%	0.00	1,245.96	7,060.42
	595+260	148.08	4933.41		15.00%	85.00%	0.00	740.01	4,193.40
	595+280	254.39	4024.73		15.00%	85.00%	0.00	603.71	3,421.02
	595+300	468.12	7225.13		15.00%	85.00%	0.00	1,083.77	6,141.36
	595+320	567.42	10355.43		15.00%	85.00%	0.00	1,553.31	8,802.12
	595+340	539.93	11073.58		15.00%	85.00%	0.00	1,661.04	9,412.54
	595+360	413.45	9533.82		15.00%	85.00%	0.00	1,430.07	8,103.75
	595+380	190.51	6039.62		15.00%	85.00%	0.00	905.94	5,133.68
	595+400	72.05	2625.63		15.00%	85.00%	0.00	393.84	2,231.79
	595+420	47.83	1198.77		15.00%	85.00%	0.00	179.82	1,018.95
	595+440	60.67	1084.95		15.00%	85.00%	0.00	162.74	922.21
	595+460	40.49	1011.61		15.00%	85.00%	0.00	151.74	859.87
	595+480	0	404.93		15.00%	85.00%	0.00	60.74	344.19
	595+500	0	0		15.00%	85.00%	0.00	0.00	0.00
	595+520	20.55	205.53		15.00%	85.00%	0.00	30.83	174.70
	595+540	25.68	462.32		15.00%	85.00%	0.00	69.35	392.97
	595+560	14.67	403.49		15.00%	85.00%	0.00	60.52	342.97
	595+580	2.81	174.76		15.00%	85.00%	0.00	26.21	148.55
	595+600	0	28.06		15.00%	85.00%	0.00	4.21	23.85
Total					0.00	13,852.52	78,497.63		
Total					92,350.15				

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني

م/

التوقيع/

استشاري المساحة

Smart Design

م/

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

م/

التوقيع/

شركة العنود العربية للمقاولات العامة

السادة المحترمين / الاستشاري العام سيسترا

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه حصر بكميات مستخلص جاري (1) لعقد (1573 / 2023 / 2024) عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم – بني سويف – الأقصر – اسوان – ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا – قوص) المسافة من الكم 594,960 الي الكم 595,960 بطول 1.0 كم.

عن المدة : من بدء الاعمال حتي تاريخ :- 2024-05-26 م.

المرفقات : -

- 1- إسكان العقد.
- 2- عدد 6 أصل مستخلص جاري 1.
- 3- برنامج زمني.
- 4- محضر استلام موقع.
- 5- تقرير مبدئي.
- 6- بيان بالمعدات.
- 7- فريق العمل.
- 8- تقرير شهري ونص شهري.
- 9- محضر حصر الكميات.
- 10- شيت اكسيل موضح به الحصر.
- 11- استلام ميزانية شبكية.
- 12- قطاعات عرضية موضح عليها الحصر.
- 13- محضر اعماد مسافة النقل لاكثر من 2 كم لاعمال الردم.
- 14- محضر معتمد من مهندس الهيئة بعدد الريكوسات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،

ممثل الشركة





فريق العمل

التاريخ : 2024 / 05 / 26.

اسم المشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 594,960 الي الكم 595,960 بطول 1.0 كم.
بالإشارة الي العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة العنود العربية للمقاولات العامة رقم (1573

/ 2023 / 2024) - بتاريخ 2024/05/16.


م	الاسم	التخصص	ملاحظات
1	م/ مؤمن اسماعيل	مدير المشروع	
2	م / محمد احمد	مهندس مكتب فني	
3	م / احمد رافت	مدير الموقع	
4	أ / محمد سالم	مشرف الموقع	
5	أ / عصمت عبد المجيد	مساح	
6	أ / محمد مسعد	مساح	

الاسم :
التوقيع :

مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل

الاسم : مؤمن اسماعيل
التوقيع : مؤمن اسماعيل

الشركة المنفذه : العنود العربية للمقاولات العامة





بيان المعدات

التاريخ : 2024 / 05 / 26.

اسم المشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 594,960 الي الكم 595,960 بطول 1,0 كم.
بالإشارة الي العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري العنود العربية للمقاولات العامة رقم (1573 / 2023 / 2024) - بتاريخ 2024/05/16 - لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الاتيه :-

م	المعدة	العدد	ملاحظات
1	حفار	2	
2	لودر	3	
3	بلدوزر	1	
4	عربية قلاب	12	
5	جليدر	2	
6	هراس	2	
7	تانك مياه	2	
8	عربية خدمة موقع	2	

الاسم :
التوقيع :

مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل

الاسم : مؤمن إسماعيل

التوقيع : مؤمن إسماعيل

الشركة المنفذة : العنود العربية للمقاولات العامة

