

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الاول من منشور
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

استكمال اعمال الجسر الترابي (من 4- وحتى -2.50 من الفرمة) المسافة من الكم 291000 الى الكم 291000 بطول 1 كم..

الشركة المنفذة: الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

ننشر ف بان ترفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامي فروق اسعار.

عن عقد رقم 2024/2023/196

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

المرفقات عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

Handwritten signature: *[Signature]*

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وعقر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

استمارة لاعتماد المصرف

مادة لا تعتمد الصفوف
مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم : التقوية
المبلغ المستحق إلى : مركز الأعمار الجديدة للتدليل
موجب : الطلبات الطبية أو : مركز الأعمار الجديدة للتدليل
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لا اعتماد، إدارياً وصرف القسيمة بواسطة
إذن صرف على : مركز الأعمار الجديدة للتدليل
شيك على البنك المركزي في : صاحب الحق أو : مركز الأعمار الجديدة للتدليل
يسحب باسم : مركز الأعمار الجديدة للتدليل
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : التقوية

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	ملاحظات
		١٥٨.٥٥
		١٥٨.٥٥
		الجملة

رسم القسم
الحجم أو المقياس
كتب المراجعة
رسم القسم

تقيد في السجل برقم

(ب) از کتاب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم												
عدد المرفقات		بيانات					نوع الخصم					
							فرش	جنيبه	قسم	فرع	لعل	هند
		شروطها على حد علمه في ١٠ جاني ٢١ قتا ص ح ع ل ط ا ن أعماله أكتفوا الأعمال الصناعية للحكمة الأولى						١٥٨				
		بيانات الاستقطاعات					إجمالي الأمل					
							فرش	جنيبه				
		عادي إضافي دفعة توقيع										
		فرش جنيبه فرش جنيبه فرش										
		رسم الدفعة										
		صالح القصة المطالبين										

الحتم ذو التاريخ

۱۰۰۰

رئيس المصلحة

علامة

٢٠١ سنة —

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات، _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —

المختتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجر في ————— سنة ٢٠

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب الموط

(۱)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الخطط

	رقم	شيفر إخذ صرف	(٣) سحب		الختم ذو التاريخ 
	تحت رقم	الشيكات الموالات	(٤) قيد في سجل		
	رقم	الشيكات الموالات	(٥) أدرج في كشف		

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٩٦) المؤرخ في ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ بمبلغ
٥,٧٠٠,٠٠٠ جنية (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة الف جنيها لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد
أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين -
مطروح) استكمال اعمال الجسر الترابي (من - ٤ م حتى - ٢,٥ م من
الفرمة) المسافة من الكم ٢٩٠,٠٠٠ الى الكم ٢٩١,٠٠٠ بطول ١ كم
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى " المنطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



ح. ر. م.





الموقع الإلكتروني garb.gov-eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg



الموقع الإلكتروني garb.gov-eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدني مسئولية علي الطرف الأول .

محمد عبد الله

محمد عبد الله

البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي آلتهاوتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

أشرف محمد عبد الله

مدير عام
إدارة الأعمال
بمكتب
م. ٢٠١٦
٢٠١٦

خالد
حريش

البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حمام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الطرف الثاني

" شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات "

التوقيع ()

السيد / حمدي عوض موسى فايز
بموجب التوكيل

موقف تنفيذ عقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٩٦)				
استناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين المنطقة - العاصمة الإدارية - الضمين - مطروح) استكمال أعمال الجسر الترابي (من ٤٠٠ وحتى ٢٠٥٠٠ من القوس) (المنطقة من الكم ٢٩٠٠٠٠ الى الكم ٢٩١٠٠٠ بطول ١ كم. تنفيذ شركة الظاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات				
رقم الجد	بيان الأعمال	الوحدة	مقدار الأعمال المنفذة	
			شهر أغسطس ٢٠٢٣	شهر يوليو ٢٠٢٣
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2- متر) أسفل مسلوب القوسه و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من مسلوب (2- متر) من مسلوب القوسه لاستكمال المنسوب الممنسوب لتكشيل الجسر الترابي والاكتاف اعلي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا اكسل عن ٢٠% والارض الطينية معتبرة ورشها بالسياء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والسلك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنديين جميع مشكلاته طبقاً لوصول الأعمال ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	٣م	١٠٦٩٨,١٢	١٠١٤١,٠٠
			٨٩٦,٠٣	٢٠٢٣
			٢١٧٣٥,١٥	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع
م/ أحمد أبو لقيته

مهندس المشروع
م / أحمد الشاهر

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

المهندس: الله ليد



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

عملية: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) استكمال اعمال الجسر الترابي (من ٤ - وحتى ٢,٥٠٠ من القرمة) المسافة من الكم ٢٩٠٠٠ الى الكم ٢٩١٠٠٠ بطول ١ كم.



بيان بتاريخ طلبات التسليم والكميات لاعمال عقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٩٦

الكمية	Date	الطول م	to	from	LVL	req log	IR
1049.13	10/06/2023	80	290+500	290+420	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-3.50)	IR-03	1
1922.66	12/06/2023	140	290+500	290+360	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-3.00)	IR-07	2
2612.12	18/06/2023	180	290+500	290+320	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-2.50)	IR-13	3
4557.09	23/06/2023	280	290+800	290+520	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-3.50)	IR-21	4
4509.22	08/07/2023	280	290+800	290+520	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-3.00)	IR-24	5
4278.04	11/07/2023	280	290+800	290+520	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-2.50)	IR-29	6
672.06	23/07/2023	20	290+840	290+820	UPPER EMBANKMENT - LAYER (-3.50)	IR-43	7
634.4	25/07/2023	20	290+840	290+820	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-3.00)	IR-48	8
604.4	30/07/2023	20	290+840	290+820	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-2.50)	IR-53	9
896.03	28/08/2023	40	290+900	290+860	MIDDLE EMBANKMENT - LAYER (-3.50)	IR-85	10

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقية

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

أحمد أبو دقية

أحمد الشاعر

+

أحمد أبو دقية

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/ ١٩٦) المـؤرخ فـي ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ بمبلغ
٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبع مائة الف جنيه) لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد
أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين -
مطروح) استكمال أعمال الجسر الترابي (من ٤ - م حتى ٢,٥ م من
الفرمة) المسافة من الكم ٢٩٠,٠٠٠ الى الكم ٢٩١,٠٠٠ بطول ١ كم
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى " للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن مساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط الطرق الكهريفي السريع (المنطقة - الضمون) من الكم 290+000 حتى الكم 291+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الطاهر للمقاولات والتوريدات

أقيم في يوم الأربعاء الموافق 2023 / 08 / 30 وبناءً على عقد العملية رقم 196 / 2023 / 2024

أحضرت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد رقم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

- 1- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيله مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة حتر
- 2- السيد المهندس / احمد غلال الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة حتر
- 3- السيد المهندس / رشيد مرمي مدير مشروع الاستشاري (مكتب أحمد خالد قنديل)

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

- 1- السيد المهندس / المعتمد بالله السيد حسن عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

و قد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاليه الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع غالبا من العوائل الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويحيز تاريخ 2023 / 08 / 30 هو تاريخ استلام الموقع

والقل المحضر على ذلك..

الجنة من الهيئة (طرف اول)

3
2
1

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1

السيد احمد السور وهاجر الشيخ
المنطقة الثالثة حتر وهاجر الشيخ
مدير مشروع الاستشاري




نسبة تأثير المواد المتغيرة في بنود العملية

اسم العملية / استكمال اسناد أعمال الجسر النرابي و الاعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العدين الجديدة - مطروح) استكمال أعمال الجسر النرابي (من ٤ - وحتى ٢,٥ من الفرمة) المسافة من الكم ٢٩٠٠٠٠ الي الكم ٢٩١٠٠٠ بطول ١ كم للعدد رقم ١٩٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة / الطاهر الجديدة للمقاولات العمومية وتوريداتها

إبتد	سولار	إسمنت
لطر	٣٠٪	
الآتربة	٣٠٪	
من لطر	٢٥٪	
أتلجس	٢٥٪	
الأسس	٢٥٪	
الحملات	١٥٪	٤٠٪
القلبات	١٥٪	٤٠٪

مكتب المراسم



المكتب الرئيسي | الحمام المدخل الشرقى - مطروح | فاكس: 046/4752913 | تليفون: 046/4752912
الإسكندرية | 9 تلزيم شارع حسن علام قصر الملتزم - الدور الأول - سموحة | تليفون: 4256634 - 4256627 (+203)
المعادي | 93 ش أبراج الشرطة إمداد الأمل (لوتوستراد) | تليفون: 27008539 (+2)

بريد إلكتروني: awad.fai@ymail.com

PPI according to I.S.I.C.

For Sep. 2013

Jan 2016 = 100

(Cont. Table 4) Manufacturing

الارتفاع القياسي لإصدار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

سنة النشر: سبتمبر ٢٠١٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) - الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير / عن		الرقم القياسي		
	Percent Change From		Index Number		
	سبتمبر Sep. 2022	أغسطس Aug. 2023	سبتمبر Sep. 2022	سبتمبر Sep. 2023	أغسطس Aug. 2023
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products					
Manufacture of coke oven products	13.8	1.7	372.2	423.5	416.6
Manufacture of refined petroleum products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	13.9	1.7	372.6	424.3	417.3
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0
Manufacture of products road coverings	56.9	26.3	392.1	615.3	487.0
	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	29.6	0.0	360.7	467.4	467.2
Manufacture of basic chemicals	8.7	2.0	292.3	317.6	311.3
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	17.3	0.0	386.7	453.5	453.5
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	5.2	1.0	421.7	443.7	439.3
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	0.0	189.3	362.0	362.0
Manufacture of solvent	27.8	15.5	426.7	545.5	472.3
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	-4.1	0.0	224.0	214.9	214.9
Ready-made concrete and concrete pipes	1.7	1.1	540.4	549.5	543.4
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	3.6	2.9	503.7	521.7	506.8
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	20.9	0.0	390.1	471.6	471.6
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4
Manufacture of plastics products	39.8	-6.4	349.3	488.2	521.3

(*) تشارك التكلفة المزدوجة للموردات المستوردة معصنة المصنعة والمزودة بمنتجات غير الكيماويات في سبتمبر الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات عدم التوافق.

PPI according to I.S.I.C.

(For Jul. 2023)

Jan 2016 = 100

(Cont. Table 4) Manufacturing

الإرقام القياسية لأصناف المنتجين طبقاً لمنشأته الاقتصادية

سجل شهر يوليو ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		
	Percent Change From		Index Number		
	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يوليه Jul. 2023
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.1	372.2	416.6	416.2
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.1	372.6	417.3	416.9
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2
Production of fuel:ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	24.2	1.3	392.1	487.0	480.7
Manufacture of products: road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	29.3	-0.1	349.1	451.2	451.5
Manufacture of basic chemicals	26.4	1.4	250.2	316.2	311.8
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	19.9	0.0	377.6	452.8	452.8
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	34.7	0.0	334.6	450.8	450.8
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	30.4	189.3	362.0	277.6
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9
Ready-made concrete and concrete pipes	2.1	-0.5	528.6	539.6	542.1
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	1.5	-2.8	494.6	502.3	516.9
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	42.3	7.6	319.8	455.1	423.0
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.5
Manufacture of plastics products	55.1	-0.7	334.9	519.4	523.2

(*) تشارك التكاليف المباشرة في أنشطة الإنتاج بين عدة وحدات إنتاجية. بعض الوحدات الإنتاجية تنتج عدة أنواع من المنتجات. بعض الوحدات الإنتاجية تنتج عدة أنواع من المنتجات.