

**مذكرة**

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : مد مدة عملية القطار الكهربائي السريع في المسافة من الكم ٩٠ إلى الكم ٢٠٠ وإلى أعمال كوبرى على طريق زويل من الكم (١٤٤٠٤٢٩) إلى الكم (١٤٥٠٩٣٨)

الموضوع :

- أسنادت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٢/٧٢٢/٢٠٢٢).
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢/١١/٢٠.
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/١١/١٩.
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مدة : ٢٠٢٤/٥/١٨.
- ورد كتاب السيد المهندس/رئيس الإدارة المركزية متضمناً طلب الموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناءً على دراسة الشركة المنفذة بإضافة (٨) شهور للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة.
- بالدراسة تبين تأثير سير البرنامج الزمني للمشروع بأسباب خارجة عن إرادة الشركة المنفذة والتي تتمثل في الآتي:-
- وجود تعارض مع كابلات ضغط عالي لم يتم الانتهاء من ترحيلها.
- تأخر توريد كراسى الإرتكاز التي تعتمد على مكون مستورد.

المطالب :

ال الكريم ياتخاذ ما ترون مناسبأً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) أشهر ليصبح تاريخ النهو الفعلى في ١٧/١١/٢٠٢٤ دون غرامات تأخير أو فوائد نظراً لكون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

والامر مفوض لسيادتكم ،،

" التوقيع "

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

" التوقيع "

الأستاذ / تامر بدرت محمد
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مديراً عاماً للعقود والفتاوي واللوائح
مديراً عاماً للعقود والفتاوي واللوائح
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي اللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
طارق إبراهيم لراصر لـ ١٥٠٠٠

" التوقيع "

مهندس / محمد عزيز زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافع

" التوقيع "

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافع

" التوقيع "

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

سيتم دعوة ممثلين من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى - للأسباب المبينة -
بمقر المذكرة، مما تليه ومرفقها

د. الأذربيجاني

بيانات المقاولة						
نوع المقاولة	المدة	الكمية	الوحدة	البيان	الكمية	نوع المقاولة
الاجمالي	النقطة	الاجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	بعد المقاولة
						بند عامة : أصل تكثير ونقل المخلفات
٩٠٠,٠٠	٦٠٠	٨٥٥,١١١,٦٦	٨٧٦	١٥٠,٠٠١,١١	٢م	بالنضر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات ونقل المخلفات للمقابع العمومية والملفة تشمل كل ما يلزم لنها
٤٥٣,٠٠	١٥١,١١	١٣١,٣٥,٠٠	١٤٣,١٥	٣٠٠,٠٠	٢م	١ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. ٢ بالفتر المكعب قد تكثير الديش بـموقـع المختفـة والملـفة تـشمل نـقلـتها إلـى المقـابـلـ العـمـومـيـة أو أي مـكان تـحدـدـ الجـهـةـ
١٦٦,٠٠	١٦٦,٠٠	١٥١,٧٥,٠٠	١٥٦,٧٥	١,٠٠,٠٠	٢م	٣ المـكـبـعـ فيـ دـيـشـ فـيـ مـيـاهـ الـمـحـرـفـ عنـ ١ـ كـمـ وـيـدـ بـشـلـ جـمـعـ المـعـدـعـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـ الـكـلـ وـالـلـفـلـ وـالـثـلـاثـيـاتـ وـيـ قـيـاسـ
٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٧٥,٠٠	٨٦,٧٥	١,٠٠,٠٠	٢م	٤ القـيـاسـ وـقـيـاسـ المـهـنـدـسـ المـشـرفـ.
١٨١,٠٠	١٨١,٠٠	١٧١,٠٠,٠٠	١٧١,٠٠	١,٠٠,٠٠	٣م	٥ بالـفـتـرـ المـكـبـعـ تـكـثـيرـ وـازـانـةـ خـرـصـةـ مـلـحةـ دـيـشـ بـمـوـعـعـ المـعـرـضـةـ لـزـومـ العـاـنـقـ المـعـرـضـةـ لـمسـارـ الكـوـبـرـيـ وـالـبـنـدـ بـشـلـ جـمـعـ مـعـدـعـاتـ
١٥,٠٠	١٥,٠٠	١٤,٢٥,٠٠	١٤,٢٥	١,٠٠,٠٠	مـمـطـ	٦ المـلـفـاتـ إـلـىـ المـقـابـلـ العـمـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـ الـعـمـلـ كـامـلـ طـبـقـاـ لـلـشـرـطـ وـالـمـوـاصـفـاتـ وـتـعـلـيمـاتـ
٤٠,٠٠	٨٠,٠٠	٣٨,٠٠,٠٠	٧٦,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٢م	٧ القـيـاسـ وـقـيـاسـ المـهـنـدـسـ المـشـرفـ.
٣٠,٤٠	١٠,٥٧,٠٠	٢٨٥,٠٠,٠٠	١,٤٢٥,٠٠	٢٠,٠٠	عدد	٨ يـتـعـدـ كـمـ وـازـانـةـ الـأـنـاءـ الـمـتـعـارـضـةـ لـمـسـارـ الكـوـبـرـيـ وـتـسـلـيـمـهـ لـلـجـهـ الـمـسـتـحـدـةـ
١٢١,٠٠	١٢١,٠٠	١١٤,٠٠,٠٠	١١٤,٠٠	١,٠٠,٠٠	٣م	٩ يـتـعـدـ كـمـ تـكـثـيرـ وـازـانـةـ طـبـلـاتـ أـسـكـلـاتـ وـإـلـاسـنـ اـسـكـلـاتـ إـلـىـ المـقـابـلـ العـمـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـ الـعـمـلـ كـامـلـ طـبـقـاـ لـلـشـرـطـ وـالـمـوـاصـفـاتـ
٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨١,٧٠,٠٠	٨١,٧٠	١,٠٠,٠٠	٢م	١٠ يـتـعـدـ كـمـ تـكـثـيرـ وـازـانـةـ الـرـوـزـةـ زـانـةـ أـوـ مـخـلـفـاتـ أـخـرـىـ تـعـوقـ حـرـةـ الـمـعـدـعـاتـ وـالـعـمـلـ إـلـىـ المـقـابـلـ العـمـومـيـةـ وـأـيـ مـكـانـ
٦٤٣,٢٠	٣,٢١٦,٠٠	٦٠٨,٠٠,٠٠	٣,٠٤,٠٠	٢٠,٠٠	طن	١١ يـتـعـدـ كـمـ وـنـقلـ هـيـكلـ مـحـنـيـةـ تـشـمـلـ عـلـىـ (ـمـلـاقـتـ حـوـالـمـ أـعـدـدـ إـلـاتـ وـلـوحـاتـ اـسـتـشـارـيـةـ...ـلـخـ)ـ وـتـسـلـيـمـهـ
٣٤,٥٠	٦٩,٠٠	٣٢,٥٠,٠٠	٦٥,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٢م	١٢ يـتـعـدـ كـمـ تـكـثـيرـ هـنـ وـتـكـسـرـ مـيـاهـ الـمـلـكـةـ تـمـوـلـ وـنـقلـ المـلـكـةـ وـهـيـ الـعـمـلـ وـالـبـنـدـ بـشـلـ جـمـعـ الـأـسـوـلـ الصـنـاعـيـةـ وـتـعـلـيمـاتـ
						المـقـيـاسـ الـخـاصـ بـاـصـلـ إـشـاـءـ طـرـيقـ خـدـمـةـ
٢,٨٥,٠٠	٢٨,٥			١,٠٠,٠	٢م	١٣ بالـفـتـرـ المـكـبـعـ أـصـالـ تـورـيدـ وـتـشـغـيلـ تـرـيـةـ صـالـحةـ لـرـدـ وـمـيـطـةـ الـمـوـاصـفـاتـ وـمـيـطـةـ الـمـوـاصـفـاتـ وـتـشـغـيلـ بـاـسـتـخدـمـ الـمـعـادـ بـسـكـ لـإـزيدـ
٢١,٨٢٥,٠٠	٢١٨,٢٥			١,٠٠,٠	٢م	١٤ سـمـ لـإـسـتـشـالـ الـمـنـسـوبـ لـتـشـيـصـيـهـ تـشـيـصـ الـمـلـكـةـ وـالـأـكـافـ (ـسـيـ تـحـمـلـ كـلـيـورـلـيـنـ ٨٠ـ%ـ وـلـازـيدـ)ـ وـيـدـهـيـلـ الـأـسـوـلـ الـمـوـصـفـ الـمـلـطـوـلـ وـالـمـلـكـةـ بـلـيـلـ الـجـوـلـاتـ لـتـوـصـلـ إـلـىـ الـقـيـاسـ كـلـيـفـ جـاـفـ (ـ٥٠ـ%)ـ وـيـتـنـقـلـ طـبـلـةـ لـتـشـيـصـيـهـ وـلـقـاطـعـاتـ الـعـرـضـةـ الـعـنـوـنـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ
٢,٤٧,٠٠	٢٤,٧٠			١,٠٠,٠	٢م	١٥ الـمـنـشـيـةـ الـمـنـذـيـةـ عـلـىـ أـنـ لـيـدـهـيـلـ الـجـوـلـاتـ بـلـيـلـ الـجـوـلـاتـ بـلـيـلـ الـجـوـلـاتـ جـاـفـ (ـ٥٠ـ%)ـ وـيـتـنـقـلـ طـبـلـةـ لـتـشـيـصـيـهـ وـلـقـاطـعـاتـ الـعـرـضـةـ الـعـنـوـنـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ
٧٩٣,٠٠	٧,٩٣			١,٠٠,٠	٢م	١٦ يـتـعـدـ كـمـ تـشـغـيلـ طـبـلـةـ لـتـشـيـصـيـهـ بـلـيـلـ الـجـوـلـاتـ جـاـفـ (ـ٥٠ـ%)ـ وـيـتـنـقـلـ طـبـلـةـ لـتـشـيـصـيـهـ وـلـقـاطـعـاتـ الـعـرـضـةـ الـعـنـوـنـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ
١٢,٦٤٥,٠٠	١٢٦,٤٥			١,٠٠,٠	٢م	١٧ يـتـعـدـ كـمـ تـورـيدـ وـفـرـشـ طـبـلـةـ رـايـطـةـ مـنـ الـفـرـسـاتـ الـإـسـلـيـةـ سـمـكـ ٦ـ سـمـ بـعـدـ الـدـمـكـ بـاـسـتـخدـمـ الـسـنـ الـصـلـ لـتـاخـ
١١,٨٧٥,٠٠	١١٨,٧٥			١,٠٠,٠	٢م	١٨ اـجـاهـ الـتـجـارـبـ الـمـعـلـمـيـةـ وـالـمـلـطـيـلـةـ عـلـىـ الـمـخـلـوطـ وـعـلـىـ الـمـوـادـ الـمـسـتـخـدـمـةـ وـيـتـنـقـلـ طـبـلـةـ لـتـشـيـصـيـهـ وـلـقـاطـعـاتـ الـعـرـضـةـ الـعـنـوـنـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ
١٧,١٠٠,٠٠	١٧١,٠٠			١,٠٠,٠	٢م	١٩ يـتـعـدـ كـمـ تـورـيدـ وـفـرـكـ بـلـاطـ تـرـلـوكـ بـسـكـ ٦ـ سـمـ وـالـبـنـدـ بـشـلـ تـورـيدـ وـتـجهـيزـ طـبـلـةـ الرـمـلـ لـسـلـ الـإـنـدرـلـوكـ بـسـكـ
١١,٤٠٠,٠٠	١١٤,٠٠			١,٠٠,٠	مـمـطـ	٢٠ يـتـعـدـ كـمـ تـورـيدـ وـفـرـكـ بـلـاطـ تـرـلـوكـ بـسـكـ ٦ـ سـمـ وـالـبـنـدـ بـشـلـ تـورـيدـ وـتـجهـيزـ طـبـلـةـ الرـمـلـ لـسـلـ الـإـنـدرـلـوكـ بـسـكـ

أـدـيـكـسـ إـلـيـكـرـيـاتـ الـمـلـكـيـةـ لـلـمـهـنـدـسـةـ وـالـمـقاـولـاتـ شـ.مـ.ـ

EDECS E! Dawlia for Engineering & Contracting

Tender Department - HQ

بعد المقاولة		قبل المقاولة		البيان			
الاجمالي	الفئة	الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة		
	تم تأجيل البند	٢٠,٩٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	١٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المصطحب توريد وتركيب بلاطات استمنتية ٣٣٠٠٣٠ مم تشمل ٣ مم موئية بمحظوي استمنتى ٣٠٠ كجم لكل متر	٢١
	تم تأجيل البند	٢٣,٧٥٠,٠٠	٢٣٧,٥٠	١٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المصططب توريد وتركيب بلاطات استمنتية ملونة ٣٣٠٠٣٠ مم تشمل ٣ مم موئية بمحظوي استمنتى ٣٠٠ كجم لكل متر	٢٢
اعمال كبارى البر							
اعمال الجصات والخفر والردم							
٨١,٠٠٠	٣٢٤,٠٠	٧٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد ونكل وتعقق ورم ورم دفقيون لزوم تمهيد موقع العمل وتسويتها لزوم تسهيل طرق حركة المعدات وفككبات الخوازيق وانش النشريل وانش المستخدمة باعمال تصنيع الكمر والنافق والرفق بالمشروع لتلقي	٢٣
المطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة باتساعات والمشروع وتضييف Q Unconfined كل لفة واللنة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التكرير اللقى ونكل مكونة الجصات واعادة كافة التغير من الجهات المغنية							
٤٠,٩٣,٠٠٠	٨٠٥,٠٠	١,٩٧٦,٠٠٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	م.ط	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢ وأقل من ٤٠٠	٢٤
٤٥٣,٠٠٠	٧٥٥,٠٠	٤٢٧,٥٠٠,٠٠	٧١٢,٥٠	٦٠٠,٠٠	م.ط	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ٢ وأقل من ٤٠٠	٢٥
٤٤٢,٨٠٠	١,١٠٧,٠٠	٤١٨,٠٠٠,٠٠	١,٠٤٥,٠٠	٤٠٠,٠٠	م.ط	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم ٢ وأقل من ٦٠٠	٢٦-ج
١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	٤٧,٥٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب أصل الخفر في جميع أنواع التربة مادعا الصخري لزوم اعمال الكباري وطرق الخدمة طبقا للتناسب الموضحة بالرسومات واللنة تشمل أعمال التقطيب والرصف بضميه مع العمل للهائين المحفورة للوصول الى نسبة الماء المطلوبة مع عمل التجارب المعملية اللازمة	٢٧
٤٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب خفر استثنائي بصلة بدوية قبل تلقيه الاعمال ولفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشار.	٢٨
بالمتر المكعب خفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلاحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا المسفريه لزوم الاسلال ونكلها خارج الموقع حيث يصل عمق الخفر الى المستوى الصالح للتنبغي والقلائل الموضحة بالرسومات التالية واسعر يشمل سند جوانب الخفر وازاله او عوائق تضرره وزنج مياه الرشح والبند شامل مما جب عليه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.							
٦٠٦,٠٠٠	١٠١,٠٠	٥٧٠,٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٢م	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢	٢٩
٣٦٦,٠٠٠	١٢٢,٠٠	٣٤٢,٠٠٠,٠٠	١١٤,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٢م	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ٢ وأقل من ٢٥٠	٣٠
٣٣٤,٥٠٠	٢٢٣,٠٠	٣١٣,٥٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٢م	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٢٥٠ كجم/سم ٢ وأقل من ٥٠٠	٣١-ج
بالمتر المكعب خفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلاحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخريه لزوم الاسلال ونكلها داخل الموقع لاغدة الرسم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الخفر الى المستوى الصالح للتنبغي حسب الابعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التالية واسعر يشمل سند جوانب الخفر وازاله او عوائق تضرره وزنج مياه الرشح والبند شامل مما جب عليه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.							
٩٦٠,٠٠٠	٨٠,٠٠	٩١٢,٠٠٠,٠٠	٧٦,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٢م	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢	٣٢
٧٦٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠	٧٦٤,٠٠٠,٠٠	١١٤,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٢م	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ٢ وأقل من ٢٥٠	٣٣
٦٦٣,٠٠٠	٢٢٣,٠٠	٦٦٧,٠٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٢م	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٢٥٠ كجم/سم ٢ وأقل من ٥٠٠	٣٤-ج
بالمتر المكعب توريد ونكل ونكله مواد من خارج الموقع حول الاسلال وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التقنية وحسب تطبيقات المهندس المشرف من خارج الموقع واسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سبك الطبلة عن ٢٥ سم مع ارجون بليمهاد ونكله جيدا باستخدام الات الدنك الميكانيكيه للوصول الى نفس مكانة جلة واسعر يشمل على الاختبارات الازمه طبقا لتطبيقات المهندس المشرف ونهر السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التقنية وكل ما يلزم لنهو العمل يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف.							
١,٤٤١,٠٠٠	٤٠٣,٠٠	١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد ونكل ونكله مواد من خارج الموقع حول جسم الكوبري طبقا للرسومات التقنية وحسب تطبيقات المهندس المشرف من خارج الموقع واسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سبك الطبلة عن ٢٥ سم مع ارجون بليمهاد ونكله جيدا باستخدام الات الدنك الميكانيكيه للوصول الى نفس مكانة جلة واسعر يشمل على الاختبارات الازمه طبقا لتطبيقات المهندس المشرف ونهر السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التقنية وكل ما يلزم لنهو العمل يلزم لنهو كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف.	٣٥
٣٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠	٣٣٢,٥٠٠,٠٠	٤٧,٥٠	٧,٠٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد ونكل طبقا لاخبارات الصالحة . حول الاسلال وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التقنية وحسب تطبيقات المهندس المشرف واسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سبك الطبلة عن ٢٥ سم مع ارجون بليمهاد ونكله جيدا باستخدام الات الدنك الميكانيكيه للوصول الى نفس مكانة جلة واسعر يشمل على الاختبارات الازمه طبقا لتطبيقات المهندس المشرف ونهر السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التقنية وكل ما يلزم لنهو العمل يلزم لنهو كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف.	٣٦
٢١٤,٠٠٠	١٥٧,٠٠	٢٩٤,٥٠٠,٠٠	١١٧,٢٥	٢,٠٠٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريد ونكل طبقا من وريل بنسبة (١٠٪) موردة من خارج الموقع طبقا للرسومات التقنية وحسب تطبيقات المهندس المشرف واسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سبك الطبلة عن ٢٥ سم مع ارجون بليمهاد ونكله جيدا باستخدام الات الدنك الميكانيكيه للوصول الى نفس مكانة جلة واسعر يشمل على الاختبارات الازمه طبقا لتطبيقات المهندس المشرف ونهر السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التقنية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف.	٣٧
بالمتر المصططب توريد وتركيب طبقة من التسويق الصناعي جيونكتسال بالكثافات المختلفة طبقا للمواصفات الاولية الكود او EOTA stabilization ونكله اللبية والتناقل لا يزيد عن ١٠ % وانهه تتميل القلل والتراكب في جميع المواقع والاماكن منها كانت الظروف الحديقة الموقع العمل ونفع جميع الماركات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.							
٢١٤,٠٠٠	١٢٥,٠٠	٢١٤,٥٠٠,٠٠	١٠,١٠	٥,٠٠,٠٠	٢م	كثافة ١٥٠ جم / م ٢	٣٨
٢١٤,٠٠٠	١٧٥,٠٠	٢١٤,٥٠٠,٠٠	١٠,١٠	٥,٠٠,٠٠	٢م	كثافة ٢٠٠ جم / م ٢	٣٩
٢١٤,٠٠٠	٢٢٥,٠٠	٢١٤,٥٠٠,٠٠	١٠,١٠	٥,٠٠,٠٠	٢م	كثافة ٢٣٠ جم / م ٢	٤٠-ج

EDECS El-Dawlia for Engineering & Contracting
Tender Department - HQ

الرتبة	الوحدة	الكمية	النقطة	النقطة	الإجمالي	النقطة	النقطة	بعد المقاولة
٣٢	بالعمر المصطحب توريد وتنمية طبقات شبك للحوافظ المستدقة الفرمولية في القطاع الطبواني للحائط بنظام back wrab او بنظم التربة المثلثة extended طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاشتراكي والمعتمدة من الهيئة على ان يكون الشيك حامل لشهادة المطابقة لمتطلبات البيئة bba او ملائتها والبند لا يشمل فرشة الخرسانة الصلبة ويشمل كافة الاختبارات المصنوعة والموقع مع احمد العائل قبل التوريد والبند غير شامل الردم ويتم الفحص بالعمر المصططب شامل الركوب ولا يشمل طول wrapping وكل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواقف وتطبيقات المهندس المشرف	٤م						
٣٣	اجهاد شد kn/m ١٩,٠١	٤م			٣٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	يتم تأجيل البند
٣٤	اجهاد شد kn/m ٢٥,١٠	٤م			٣٠,٨٠٠,٠٠	١٥٤,٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠	يتم تأجيل البند
٣٥	اجهاد شد kn/m ٣٠,٦٦	٤م			٤٦,٠٠٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	يتم تأجيل البند
٣٦	اجهاد شد kn/m ٤٢,١٦	٤م			٥١,٢٠٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	٥١,٢٠٠,٠٠	يتم تأجيل البند
٣٧	اجهاد شد kn/m ٥٦,٣٨	٤م			٥٥,٠٠٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	يتم تأجيل البند
	اعلى الخوازيق							
٣٨	بالعد تكل خارجي وتركيب وفك مكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكهها وتنقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال وسرع وشمل المعدات والآلات اللازمة لذلك والتراكيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتش الطريق والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	عدد			١٤٢,٥٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٥٥٧,٠٠	٦٠,٢,٤٢٨
٣٩	بالعمر تكل داخلي وتركيب وفك مكينة الخوازيق داخل الموقع والسرع وشمل المعدات والآلات اللازمة لذلك والتراكيب بعمق وتكلفة النقل والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	عدد			٤٧,٩٧٥,٠٠	٩٥,٩٥٠,٠٠	٥٠,٧٦٢,٠٠	١٠١,٥٤٤
٤٠	بالعمر تكل داخلي وتكلفة النقل والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	طن			٣٠,٤٠٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٥٢,٣١٤,٠٠	٥٦,٣١٤
٤١	بالعمر الطولي أعمال خوازيق بطار ١٢٠ سم يليز في جميع أنواع التربة عدا الصخريات محظوظة ومصمبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتكتب بدراسات مساحة و يتم تصميم الخلطة الفرمولية والخاطف والبند الميكانيكي على الأقل اجهاد الترس عن ٤٠٠ كجم / سم² بعد يوم من الصب ومحظوظ استن بورولادي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / ٤م / ٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) (Bored Piles) بالستخدام سهل البثبيوتات لست جواب الفخر واستخدام مواد اضافات المعدنة للحصول على (durability) لا يقل عن ١٢٠ سنة للتحصين وتأتي كل المعاوقات المقيدة لعمل هذه المشاريع والتقويد المتيبة عالياً للوصول بالخارجي الى متطلبات الاحمال بالقطاع السريع والفقفة لا يشمل صلب التسليف والقصورات الدائمة والبند شامل نقل تأثير الحفر الى المقلوب العمومية وتشمل تكسير رويس الخوازيق واجراء اختبار تكميل جسم الخوازيق بطريقة النق و المدى (Echo test) و اعادة تغير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على ان تتم الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف.	م.م						
٤٢	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم²	م.م			١٧,٧٠٠,٠٠	٥,٧٠٠,٠٠	١٠٠,٨٩,٠٠٠,٠٠	٩,٤١٠,٠٠
٤٣	علاوة اجهاد تربة اكبر من ١٢٥ كجم / سم² وأقل من ٤٠٠ كجم / سم² و RQD أقل من ٢٠ %	م.م			٨,٨٥,٠٠	٢,٨٥,٠٠	١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠	٣,٠٢٢,٠٠
٤٤	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٤٠٠ كجم / سم² وأقل من ٦٠٠ كجم / سم² و RQD أقل من ٢٠ %	م.م			٤,٧٥,٠٠	١,٧٥,٠٠	٤,٧٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٣٧,٠٠
٤٥	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٤٠٠ كجم / سم² و حتى ٨٠٠ كجم / سم² و RQD أقل من ٢٠ %	م.م			٨,٥٥,٠٠	١,٠٠,٠٠	٨,٥٥,٠٠٠,٠٠	٩,٠٦٦,٠٠
٤٦	علاوة استخدام استن CEM III	م.م			٥٣٦,٧٥	١٤,٢٠٠,٠٠	٧,٦٢١,٨٥,٠٠	٥٦٩,٨٠
٤٧	بالعمر الطولي أعمال خوازيق بطار ١٠٠ سم يليز في جميع أنواع التربة عدا الصخريات محظوظة ومصمبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتكتب بدراسات مساحة و يتم تصميم الخلطة الفرمولية والخاطف والبند الميكانيكي على الأقل اجهاد الترس عن ٤٠٠ كجم / سم² بعد يوم من الصب ومحظوظ استن بورولادي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / ٤م / ٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) (Bored Piles) بالستخدام سهل البثبيوتات لست جواب الفخر بالتجزيف (durability) لا يقل عن ١٠٠ سنة للتحصين وتأتي كل المعاوقات المقيدة لعمل هذه المشاريع والتقويد المتيبة عالياً للوصول بالخارجي الى متطلبات الاحمال بالقطاع السريع والفقفة لا يشمل صلب التسليف والقصورات الدائمة والبند شامل نقل تأثير الحفر الى المقلوب العمومية وتشمل تكسير رويس الخوازيق واجراء اختبار تكميل جسم الخوازيق بطريقة النق و المدى (Echo test) و اعادة تغير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على ان تتم الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف.	م.م						
٤٨	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم²	م.م						
٤٩	علاوة اجهاد تربة اكبر من ١٢٥ كجم / سم² وأقل من ٤٠٠ كجم / سم² و RQD أقل من ٢٠ %	م.م						
٤١٠	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٤٠٠ كجم / سم² وأقل من ٦٠٠ كجم / سم² و RQD أقل من ٢٠ %	م.م						
٤١١	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٦٠٠ كجم / سم² و حتى ٨٠٠ كجم / سم² و RQD أقل من ٢٠ %	م.م						
٤١٢	علاوة استخدام استن CEM III	م.م						
٤١٣	بالعمر عمل اختبار على خوازيق غير عامل مفرد وحمل التجربة ٢٠٠ % من حمل التشغيل باستخدام الجاكينت والوايرات وخالفة والفقفة لا يشمل سعر خذلوق التجربة ولا يشمل حديد ديد (Steel reinforcement) طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	عدد			١,١٤٤,٠٠٠,٠٠	١,١٤٤,٠٠٠,٠٠	١,٢٤٤,٤٥٦	
٤١٤	قطر ١٢٠ سم							
٤١٥	قطر ١٥٠ سم							
٤١٦	بالعمر عمل اختبار على خوازيق غير عامل مفرد وحمل التجربة ١٥٠ % من السعة التشغيلية باستخدام الجاكينت والوايرات شامل ما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	عدد						

EDECS E! Dawlia for Engineering & Contracting

في الملاوحة									
بعد الملاوحة									
الاجمالي	القمة	الاجمالى	النلة	الكبدة	الوحدة	البردة	العدد	النقطة	م
١,١٠٤,٠٨٤	١,١٠٤,٠٨٤,٠٠	١,١٠٤,٠٠,٠٠	١,١٠٤,٠٠,٠٠	١,٠٠	عدد			٤٤١	قطر ١٢٠ سم
	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد			٤٤٢	قطر ١٥٠ سم
								٤٤٣	والمعدلة المقفرة واجهزه القليس والمعدات والرمم او المركبات الفرسانية او اي وسيلة تحمل اخرى أعلى تغوية المتميل الوصول الى حل التغوية المطلوب واللهه اقوى بقدر انتهاء من تغوية التحول باستخدام المعدات الازمة والسرع يشمل في جميع المراكز الازمة لزوم اعمال الردم وكوبريه الاجهزه الازمة لاجراء التغوية واعداد النفاير وانتها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنها اعمالها نهوا تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.
٣,٩١٤,٤٧٨	٣٥٢,٤١٣,٠٠	٣,٧١٨,٠٠,٠٠	٣١٧,٨٠,٠٠	٦,٠٠	عدد			٤٤٤	قطر ١٢٠ سم
	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد			٤٤٥	قطر ١٥٠ سم
								٤٤٦	بالبعد تنفيذ اختبار Lateral load لخوازيق بحمل %٢٠ من حمل التشغيل الافتى والبند يشمل اجهزة الفيس (Reaction Pile) وغير شامل واحد التغوير المطلوبة كما ان البند لا يشمل خارق التغوية ولا الخوارق المساعدة (Reaction Pile) (R) حيث الشروط وذك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ونها العمل نهوا كاملا
٤,١,٨٥٦	٤,١,٨٥٦,٠٠	٤٧٥,٠٠,٠٠	٤٧٥,٠٠,٠٠	١,٠٠	عدد			٤٤٧	قطر ١٢٠ سم
	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد			٤٤٨	قطر ١٥٠ سم
								٤٤٩	بالبعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوارق بنسبة ١% من اجمي عد الخواريق والقمة تشمل كل ما يتم لنها اختبار كاملا من مواسير يكامل طول الخوارق بالقطر مختلفة واعداد التغوير طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .
٧,٣٩٢,٥٦٤	٦٢٧,٤٥٨,٠٠	٥,٨٤,٠٠,٠٠	١٠٠,٧٠,٠٠	٥٨,٠٠	عدد			٤٥٠	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مبلغنة
	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد			٤٥١	قطر ١٥٠ سم باستخدام مواسير مبلغنة
٣,٠٦,٧٨٠	٦١,٣٥٦,٠٠	١٩٠,٠٠,٠٠	٣٨,٠٠,٠٠	٥,٠٠	عدد			٤٥٢-ج	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد			٤٥٣-ج	قطر ١٥٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ
								٤٥٤	اصل الفترات
١,٠٢١,٣٥٠	١,٨٥٧,٠٠	٨٣٦,٠٠,٠٠	١,٥٢٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٣م			٤٥٥	بالفتر المكتب خرسنة عاليه للراسلات ويات المتر سليق الصب طبقا لتبض الخطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاق يهدى بغير يوم عن ٤٠ كجم/م³ است بتورنادي عادي واستخدام اضافت خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا قيوم مع المتم الميكانيكي جدا وسوية السطح الملوى الازمة الحصوص على سطح
								٤٥٦	اضافت سليط تفافه وكل تقويات التغيرة وعالي تحفه المترهه وعاليه لا تقل عن ٤ كجم/م³ (على ان يحقق الرمل والريك وخرسته التجه حدو المواصفات الفنية المصريه والكود المصري) واستخدام مواد اضافات المفتدة الحصوص على (durability) لا تقل عن ١٢ سنة للختبر واستخدام ذات مدت حفية للحصوص على نفس سلطة سطح وعالي لا شمل حيد الشكل وكل ما يتم لنها العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٤,٣٤١,٦٠٠	٥,٤٠,٠٠	٤,٩٤,٠٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	١,٠٤,٠٠,٠٠	٣م			٤٥٧	علامة استخدام خرسنة كتالية Large Pour باستخدام استن CEM III
								٤٥٨	بالفتر المكتب اصال توريد وتثبيت وحسب خرسنة جاهزة لزوم المترات سلطة الصب والبيان والاكتاف باستخدام فرم مصنوع مع استن دوري تلادي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا قيوم مع المتم الميكانيكي جدا وسوية السطح الملوى الازمة للحصوص على ٤٠ كجم/م³ واستخدام مواد اضافات المفتدة للحصوص (durability) لا تقل عن ١٢ سنة للختبر واستن البند يشمل عمل جميع ما يتم لنها العمل حسب اصول الصناعة والشمس حيد الشكل
٤,٨٥١,١٠٠	٤,٠٧٣,٠٠	٢,٦٧٠,٠٠,٠٠	٢,٥١٥,٠٠	٧٠٠,٠٠	٣م			٤٥٩	ارتخاع حتى ٦ م من منسوب ضهر المدحة حتى منسوب أعلى نقطة بالناظ
١٤,٩٥٤,٠٠٠	٤,٩٧٤,٠٠	١٢,٩٧٧,٥٠٠,٠٠	٣,٧٥٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣م			٤٦٠	ارتخاع حتى ٩ م من منسوب ضهر المدحة حتى منسوب أعلى نقطة بالناظ
١٤,٩٤٦,٨٠٠	٤,٦٧٣,٠٠	١٢,٧٤٦,٥٠٠,٠٠	٣,٨٩٥,٠٠	٤,٣٠٠,٠٠	٣م			٤٦١	ارتخاع حتى ١٢ م من منسوب ضهر المدحة حتى منسوب أعلى نقطة بالناظ
٤,٣٧٦	٤,٣٧٦,٠٠	٤,٦٨٦,٥٠٠,٠٠	٤,٠٨٥,٠٠	١,٠٠	٣م			٤٦٢	ارتخاع حتى ١٥ م من منسوب ضهر المدحة حتى منسوب أعلى نقطة بالناظ
٤,٦٨٦	٤,٦٨٦,٠٠	٤,٢٧٦,٥٠٠,٠٠	٤,٢٧٦,٥٠٠	١,٠١	٣م			٤٦٣	ارتخاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المدحة حتى منسوب أعلى نقطة بالناظ
	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٣م			٤٦٤	علامة استخدام خرسنة كتالية Large Pour باستخدام استن CEM III
								٤٦٥	بالفتر المكتب توريد وتثبيت وحسب خرسنة سلحة ذاتية المدك U-SECTION بغير مع تصميم الخطة الخرسانية على ان يكون الخلط والمتم ميكانيكي وعلى اقل المقاومة المعمدة للمتم الميكانيكي للدرستة السفلية عن ٥٥ كجم/م³ بعد يوم عن ٤٠ كجم/م³ وعالي محتوى استن على ١٢ كجم/م³ استن دوري تلادي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) (واسخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا قيوم واسخدام مواد اضافات المفتدة للحصوص على (durability) لا تقل عن ١٢ سنة للختبر واستخدام ذات مدت حفية للحصوص على نفس سلطة سطح وعالي لا شمل حيد الشكل وكل ما يتم لنها العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٢٢,٣٠١,٨٠٠	٨,٩٢٢,٠٠	٢٩,٩٧٩,٧٨٠,٠٠	٨,١٧٩,١٠	٢,٣٩٠,٠٠	٣م			٤٦٦	ارتخاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركبة
٢٤,٦٦١,١٠٠	٩,٦٣٣,٠٠	٢١,٢٧٧,٨٠٠,٠٠	٨,٨٧١,٠٠	٢,٣٩٠,٠٠	٣م			٤٦٧	ارتخاع اغير من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركبة
٢٤,٦٦٢,٥٠٠	٩,٦٣٣,٠٠	٢١,٢٧٧,٨٠٠,٠٠	٨,٨٧١,٠٠	٢,٣٩٠,٠٠	٣م			٤٦٨	علامة استخدام خرسنة سلحة ذاتية المدك SELF COMPACTED



مشروع المطار الكهربائي السريع - كوربي - أعلى طريق زويل						
من المحلة (١٦٦,٤٩) إلى المحلة (١٦٥,٣٨)						
لتنفيذ شركة ايديكس الدولية للمهندسة والمقاولات						
بعد المقاولة						
الاجمالي	الفئة	الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البيان
٥,٥٤٩	٥,٥٤٩,٠٠	٤,٨٩١,١١	٤,٨٩١,١١	١,١٤	٢م	<p>٤٩ بالметр المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم BOX-SECTION المصوب والموقع بالرفرف مع تصميم الخلطة الفرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المعاولة المقررة للقياس للمكعب المسلح عن كجم/سم³ ٥٥٠ بعد يوم من الصب بالطبعية وألا يزيد محتوى الأمست عن ٤٤ كجم/م³ أسللت بورانادي عادي على أن تكون CORROSION INHIBITOR (Fair Face) و استخدام إضافات خاصة (durability) تأثر على أن تكون الفرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) (Inhibitor) وأضافة السليكون (Self Compacted Concrete) (SCC) بكم ٣٠ كجم/م³</p> <p>٥٠ للخلص والصلابة للركائز ذات الواجهة داخل المكرف وضعيتها معايير قبل التفريغ وذلك بضبط الكراك الباردة طبقاً للبيانات وطبقاً لتنقية الماء المقدمة لذلك لذكراً للارتفاع والمواصلات الفنية والرسومات وحسب أصول المعاشرة وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليخ لا متطلبات سبق الإجهاد من الكابلات عérie الوجهة والكسورات</p>
٨,٦٤٣,٠٠٠	٥,٧٦٢,٠٠	٧,٦٣٥,٠٠٠,٠٠	٥,١٩١,١١	١,٥٠,٠٠	٢م	٤٩ ارتفاع أكثر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وهي منسوب الركيزة
٦٠٢,٥٠٠	٤١٣,١١	٥٧٣,١١١,١١	٣٨٠,١١	١,٥٠,٠٠	٢م	٤٩ علوية استخدم خرسانة مسلحة ذاتية الركيزة SELF COMPACTED
٤,٣٨٦,٨٠٠	٣,٩٨٨,٠٠	٣,٧٦٢,٠٠٠,٠٠	٣,٤٢٠,٠٠	١,١٠,٠٠	٢م	٤٩ بالметр المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الفرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المعاولة المقررة للقياس للخرسانة المسلحة عن كجم/سم³ ٥٥٠ بعد يوم من الصب بالطبعية وألا يزيد محتوى الأمست عن ٤٤ كجم/م³ أسللت بورانادي عادي على أن تكون الفرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) (Inhibitor) وأضافة السليكون (Self Compacted Concrete) (SCC) بكم ٣٠ كجم/م³
١٨,٤٣٣,٠٠٠	٤,١٩٠,٠٠	١٥,٨٨٤,٠٠٠,٠٠	٣,٦١٠,٠٠	٤,٤٠,٠٠	٢م	٤٩ ارتفاع أكثر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية
١٦,٢٤٤,٠٠٠	٥,٤٠٨,٠٠	١٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٤,٧٥٠,٠٠	٣,٠٠,٠٠	٢م	٤٩ ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية
٣,٢٩٩,٥٠٠	٦,٤١٩,٠٠	٧,٦٥٠,٠٠٠,٠٠	٥,٧٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢م	٤٩ ارتفاع أكبر من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية
٧,٤٨٥,٠٠٠	٣,٥٥٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢م	٤٩ بالметр المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم (الحوائط السائبة) Retaining wall ارتفاع ٦ متراً من استخدام خرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) (Inhibitor) وأضافة السليكون (Self Compacted Concrete) (SCC) بكم ٣٠ كجم/م³
٩,١٤٦,٦٠٠	٣,٧٦٢,٠٠	٩٦٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٢م	٤٩ ارتفاع من ٦ متراً حتى ٩ متراً
الحدى بجمع الواحد						
٤٢٧,٤٤٣,٨٧٢	٤٣,٤٩٣,٠٠	٤٥٩,٤٠٢,٢٠٠,٠٠	٤٥,١٧٥,٠٠	١٠,٣٠٤,٠٠	طن	٥٣ يطلب توريد وتربيط ورص حديد تسليخ B500 DWR لزيادة المطاطوبة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للنظام لزوم جميع العناصر الاشتائية للكوربي اطوال حتى ١٢ م بطوله والسرع يصل النطاف طبقاً لبيانات المعاشرة والمواصلات التقنية "As Built" والاختبارات وكل المعادن اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والوصلات المتصلة وفقاً لبيانات المعاشرة وكل ما يلزم لهما العمل
٤٠,٩٩٧,٦٠٠	٤١,٩٩٦,٠٠	٤٢,٦٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥,٦٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	طن	٥٤ يطلب توريد وتربيط ورص حديد تسليخ B500 DWR لزيادة المطاطوبة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للنظام لزوم جميع العناصر الاشتائية للكوربي اطوال اعلى من ١٢ م بطوله والسرع يصل النطاف طبقاً لبيانات المعاشرة والمواصلات التقنية "As Built" والاختبارات وكل المعادن اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والوصلات المتصلة وفقاً لبيانات المعاشرة وكل ما يلزم لهما العمل
٥٠,٩٣٥,٠٠٠	٤٢١,٨٧٠,٠٠	٤٢,٢٦٠,٠٠٠,٠٠	٤٦,٦٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	طن	٥٥ يطلب توريد وتربيط ونصب حديد تسليخ Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm وفقاً لبيانات المعاشرة طبقاً لبيانات المعاشرة والمواصلات التقنية "As Built" والاختبارات وكل ما يلزم لهما العمل
٥٠,٩٣٥,٠٠٠	٤٢١,٨٧٠,٠٠	٤٢,٢٦٠,٠٠٠,٠٠	٤٦,٦٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	طن	٥٥ والفتحة تشمل جميع الأكسسوارات طبقاً لبيانات المعاشرة والمواصلات التقنية "As Built" والاختبارات وكل ما يلزم لهما العمل
٥٠,٩٣٥,٠٠٠	٤٢١,٨٧٠,٠٠	٤٢,٢٦٠,٠٠٠,٠٠	٤٦,٦٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	طن	٥٦ يطلب توريد وتربيط ونصب Threaded permanent PT bars (Macalloy bars or Similar) Grade 835/1030 RH - Nuts - washer - plates-ducts والبراب واللول واللول واللول واللول
٢٢,٥١٣,٩٨٠	٩٦,٤١٣,٠٠	١٧,٤٦٥,٠٠٠,٠٠	٧٨,٠٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	طن	٥٧ يطلب توريد وتربيط ونصب Threaded permanent PT bars (Macalloy bars or Similar) Grade 835/1030 RH - Nuts - washer - plates-ducts والبراب واللول واللول واللول واللول
٦٤,٠٠٠	٦٤,٠٠	٦٧,٠٠,٠٠,٠٠	٤٧,٠٠	١٠,٠٠,٠٠	٢م	٥٨ بالметр المربع عمل طبلة عازلة من البيروتين والدهان وجهاز على الباردة والسرع يصل كل ما يلزم لنهو العمل
٧,٠٤٥,٠٠٠	٤٠١,٠٠	٩,٩٥,٠٠,٠٠,٠٠	١٩,٠٠	٢٩,٠٠,٠٠	٢م	٥٩ بالметр المربع توريد وعمل دهليت مقاوم للترددي ذات اسفل اثليك Anticarbonation ومواد ملائمة للأجهزة والمواد المقاومة لحماية الأجزاء المكشوفة من جسم الكوربي ولذلك وصل كل ما يلزم لنهو العمل

٤٩ ايديكس الدولية للمهندسة والمقاولات ش.م.م.
EDECS El Dawla for Engineering & Contracting
Tender Department - HQ

بنود أخرى لأعمال الكباري
Cable trench:

بعد المقاولة						
بعد المقاولة		قبل المقاولة				
الاجمالي	القناة	الاجمالي	القناة	الكمية	الوحدة	البيان
٦٠٢٤٩,٠٠	٢٠٠٨٣,٠٠	٥٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٩٠٠,١١	٣٠٠٠,٠٠	متر	٦٠ بالметр الطولي توريد وتركيب ركائز من التوبيرين Cable trench من الفرمانة سباكة الصب او مصبوغة بالموقع فوق بلاطة الكوبري العلوية لاتخواه الكابلات المهرانية لتنقل القاطر المزروع من الفرسنة ذات دهد ٥٥ مم x ٩٠ مم و تركيب شعل الصب او الشتبيه بالبلاطة العلوية بمسامير غير قابلة للصدأ وطبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف الركائز : (Bearings)
٦١	يتم تأجيل البند	٥١٣٠,٠٠٠,٠٠	٤٣٧٥٠,٠٠	٢١٦,٠٠	عدد	٦١ بالعدد توريد وتركيب ركائز من التوبيرين حمولة ٧٥ طن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يتضمن الحقن واعداد الاطسع اسئلر الركائز وتكون الركائز من الفولاذ المقاومة من رائحة الوليمبرات المرنة والمتأهل مع قائق المعين مثل الواقع المركبة بين طبقات التوبيرين والصلب المائي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موجود بالرسومات ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الاروبية الموجدة EN1337-3 وان تكون مناسبة لتحصل على اهمال في مواد الفرمانة المعرفة لها الركائز وراعي وجهاً خاصاً ان تكون التنسلاك بين طبقات الصلب الاعلي المقاومة والتوبيرين بدرجة مقاومة يدوي لا يسمح بحدوث اذراز بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقى التكتلوجات الخاصة بها الركائز ويعطي مقدار الانفعال تحت الاحمال وعزم ثبات وعدم ثبات اتصالها ويجب ان توريد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لثبيتها طبقاً للمواصفات والشروط ويشمل الاختبارات المعمدة المعرفة مبنية.
٦٢	يتم تأجيل البند					٦٢ بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥ طن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يتضمن الحقن واعداد الاطسع اسئلر الركائز ويجب ان ترقى التكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكرمة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعزم ثبات خصائصها يمرر الزمن ويجب ان توريد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لثبيتها طبقاً للمواصفات العالمية والمواصفات المتبعة وتعليمات المهندس المشرف .
٦٣	يتم تأجيل البند	٢١٩٨٣,٠٠٠,٠٠	٤٢٢٧٥,٠٠	٥٢,٠٠	عدد	٦٣ Fixed Spherical Bearings
٦٤	يتم تأجيل البند	٤٢٤٨٤,٠٠٠,٠٠	٤٨,٥,٠٠,٠	١٠٤,٠٠	عدد	٦٤ Guided Spherical Bearing
٦٥	يتم تأجيل البند	٢٠٠٢٤,٠٠٠,٠٠	٣٨٩,٥,٠٠,٠	٥٢,٠٠	عدد	٦٥ Free Spherical Bearings
٦٦	يتم تأجيل البند					٦٦ باتعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حمولة اعلى من ٧٥٠ طن حتى ١٠٠٠ طن.
٦٧	يتم تأجيل البند	٥٦٥,٢٥,٠٠	٥٦٥,٢٥,٠٠	١,٠٠	عدد	٦٧ Fixed Spherical Bearings
٦٨	يتم تأجيل البند	٥٤٦,٢٥,٠٠	٥٤٦,٢٥,٠٠	١,٠٠	عدد	٦٨ Guided Spherical Bearing
٦٩	يتم تأجيل البند	٥٣٢,٠٠,٠	٥٣٢,٠٠,٠	١,٠٠	عدد	٦٩ Free Spherical Bearings
٧٠						٧٠ باتعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حمولة اعلى من ١٠٠٠ طن حتى ٢٠٠٠ طن.
٧١	يتم تأجيل البند	٤,١٨٠,٠٠,٠	٤,٠٤٠,٠٠,٠	٤,٠٠	عدد	٧١ Fixed Spherical Bearings
٧٢	يتم تأجيل البند	٣,٩٩٠,٠٠,٠	٩٩٧,٥,٠٠,٠	٤,٠٠	عدد	٧٢ Guided Spherical Bearing
٧٣	يتم تأجيل البند	٩٥٠,٠٠,٠	٩٥٠,٠٠,٠	١,٠٠	عدد	٧٣ Free Spherical Bearings
٧٤	يتم تأجيل البند					٧٤ باتعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حمولة اعلى من ٢١٠٠ طن حتى ٣٠٠٠ طن.
٧٥	يتم تأجيل البند	١,٣٢٠,٠٠,٠	١,٣٢٠,٠٠,٠	١,٠٠	عدد	٧٥ Fixed Spherical Bearings
٧٦	يتم تأجيل البند	١,٣٠١,٥,٠٠,٠	١,٣٠١,٥,٠٠,٠	١,٠٠	عدد	٧٦ Guided Spherical Bearing
٧٧	يتم تأجيل البند	١,٣٤٤,٥,٠٠,٠	١,٣٤٤,٥,٠٠,٠	١,٠٠	عدد	٧٧ Free Spherical Bearings
٧٨	يتم تأجيل البند	١,٩٠٠,٠٠,٠	٩٥٠,٠٠,٠	٢,٠٠	عدد	٧٨ باتعدد عمل اختبارات تاكيدية غير مماثلة على الركائز طبقاً للمواصفات في الجهة التي يواجهها من طبلها والسعر يشمل جميع اuros المطلوبات اللازمة وتقدير التفريغ النهائي للختبار متعدد والبند يشمل تكاليف السفر ومحاجر الطيران والأقامة للمهندس المشرف على الاختبار في حالة عمل الاختبارات خارج البلاد وكل ما يلزم للهؤلاء العاملين طبلها المواصفات واسوس الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٧٩						٧٩ فاصل التسدید : Expansion Joints
٨٠	يتم تأجيل البند					٨٠ باتقدر الطولي توريد وتركيب فواصل متعدد بين المكونات الصناعية سباكة الصب غير موصلة للکهرباء من مطاط "غازل" مع حديد التسليح اخذ المطاط لا تنتهي هذه الاخوات اي نوع من العالية من التأثير لها مجملة من داخل المطاط والتي تتسع بطيئتها بفضل امدادات مقدارها ممتازة للتناقل والبند يشمل المسابورة الارقامية للتنفس والباهظ المطاطي والتخلص المائي وجبع االختبارات اللازمة ويشمل حقن المواد الابيوكسيدة لضمان التثبيت في الواقع النهائي طبلها طريقية التثبيت والتثبيت المعمدة من المهندس الاستشاري .
٨١	يتم تأجيل البند	٢٥,٦٢٦,٠٠,٠	٧١,٢٥,٠,٠	٥٠,٠٠	متر	٨١ RRJ expansion Joints
٨٢	يتم تأجيل البند					٨٢ باتقدر الطولي توريد وتركيب فواصل متعدد بين المكونات الصناعية سباكة الصب غير موصلة للکهرباء غير الواح حدودية مدعسة ومتينة بمسامير مغلفة وملونة ومتدرجة ٢٧ و مثبتة بالسطح العلوي للبلاطة وتسع بقدرة ± ٢٠٠ مم والبند يشمل المسابورة الارقامية والباهظ المائي وجيوع الاختبارات اللازمة ويشمل حقن المواد الابيوكسيدة الابيوكسيدة لضمان التثبيت في الواقع النهائي طبلها طريقة التثبيت والتثبيت المعمدة من المهندس الاستشاري .
٨٣	يتم تأجيل البند	٤,٧٦٠,٠٠,٠	٩,٥٠,٠٠,٠	٥٠,٠٠	متر	٨٣ Steel expansion Joints
٨٤	يتم تأجيل البند					٨٤ باتقدر الطولي توريد وتركيب فواصل متعدد بين المكونات الصناعية سباكة الصب غير موصلة للکهرباء مدعولة وملونة تاكيدية والفاصلات حديدي ملغم ملغم بداء الاستوونير متعدد بقدرة ± ٢٠٠ مم البند يشمل المسابورة الارقامية للتنفس والباهظ المائي وجيوع الاختبارات اللازمة ويشمل حقن المواد الابيوكسيدة لضمان الثبيت في الواقع النهائي طبلها طريقة التثبيت والتثبيت المعمدة من المهندس الاستشاري .
٨٥	يتم تأجيل البند	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	متر	٨٥ Elastoblock expansion joints

EDECS
اِدِّرِيس الدُّولِيَّة لِلْهُنْدِسَة وَالْمَقَوْلَات ش.م.م.
EDECS El Dawla for Engineering & Contracting
Tender Department - HQ

بعد المداوحة		قبل المداوحة		البيانات				نفيذ: شركة ايديكس الدولية للبنية والادوات		
الاجمالي	القمة	الاجمالي	القمة	الكمية	الوحدة	الوصف	الوحدة	الكمية	الاجمالي الكلى	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنضر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من الکمرات الصنوفية سبقة الصب غير موصولة للكهرباء متزايلاً لاروم الحرارة المائيه والاداره الراسى والاداره العلويه لزوم ثبيت عازل المواد مثبات في الفرسنة غير لو حفظ معدني ملحوظ في موادر الفاصل المفصول و ذلك من الشرايح الپلستوموريه المعلمه المدققة للدوران الراسى و مثبتة بمسامير الفاصل و حيث تتبع المادة المطاطيه المائمه للفاصل و الفاصل المعدنى بفراغ الفاصل تستمع بحرقه ± ٥ درجه مئه و البند يشمل المسالمر الملازمه لثبيت و الرابط المعاكس و العزل المائي و جميع الاهتزازات الالكترونية و يشمل حقن المواد الابوكسيه لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل و التثبيت المعتمدة من المهندس الاستشاري	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٤٣,٣٩٨,٦٨٣,٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنضر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من الکمرات الصنوفية سبقة الصب غير موصولة للكهرباء متزايلاً لاروم الحرارة المائيه والاداره الراسى والاداره العلويه لزوم ثبيت عازل المواد مثبات في الفرسنة غير لو حفظ معدني ملحوظ في موادر الفاصل المفصول و ذلك من الشرايح الپلستوموريه المعلمه المدققة للدوران الراسى و مثبتة بمسامير الفاصل و حيث تتبع المادة المطاطيه المائمه للفاصل و الفاصل المعدنى بفراغ الفاصل تستمع بحرقه ± ٥ درجه مئه و البند يشمل المسالمر الملازمه لثبيت و الرابط المعاكس و العزل المائي و جميع الاهتزازات الالكترونية و يشمل حقن المواد الابوكسيه لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل و التثبيت المعتمدة من المهندس الاستشاري	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٧٣,٥٦٠,٨٤٣,٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	Sliding expansion joints	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	اعمال العزل والتحمايه	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنضر المصطف فرش وتسوية Micro Silica deck overlay تحت الرطل المستخدم للملفات الفظر السريع كديل لنظم العزل المائي لسطح بلاطة الكوبرى و يجب ان يتحمل وزن الرطل وزون القطر دون شروخ والبند يشمل توريد و تركيب جميع الماده و عمل كل ما يتلزم حسب اصول المصناعة والمواصفات الفنية والموارد يجب ان يكون له ساقية خالية بهذه النوعية من ال Overlay ويتم اعتماد جميع المواد والاختبارات وطريق التطبيق من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٧١	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	صرف مياه الامطار	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنضر الطولى توريد وتركيب اصداف من PVC يقدر ١٠ م م لأعدمه صرف المطر والسرير يشمل توريد وتركيب جميع القطع الخاصة وعمارات التثبيت ودهان المسابير وابواب الجسمان طبقاً لتعليمات المهندس المشرف طبقاً للمواصفات.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنضر غرقه تجميع صرف Gutter Rain ٦٠*٦٠ م م داخل بلاطة الكوبرى بالأعدمه الرسموس	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنحضر المائية ودورى يحمل على عزل الماء ودورى يحمل على توريد وتركيب غطاء من الحديد المصبعات كما هو موضح بالرسوم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	Earthing	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	اعمال تقليل تأثير Erthing كل ما يتلزم تهؤ العمل وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والمعايير وعمل وتخفيضات المهندس المشرف و السعر يشمل معزول قطاع ٧٠ م م شامل اعمال الحمام	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنضر الطولى كلاب تخلص غير معزول قطاع ٥٠ م م شامل اعمال الحمام	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	Double plate U clamp	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنحد تثبيت Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M Overhead contact system OCS foundation	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنحد توريد وتركيب الاجهزه المطلوبه والمدفوعه في الفرسنة لتثبيت OCS و السعر يشمل Steel and anchors OCS foundation و تخفيضات المهندس المشرف.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	اعمال التحويلات المرورية	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنضر الطولى اعمال تهوية مرورية شامله توفير الاضاءه والاشارات اللازمه لتأمين حركة السيارات والمعدات وكتلك التوجيه الارشادي طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٦	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالنضر الطولى توفير حاجز خرساني وساوره مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٧	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جهاز الاشراف والاداره العامة للمرور	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٨	

卷之三

~~4~~

