

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

(محضر استلام موقع)

اشاره الى العقد رقم (١٤٥٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٤ لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- ١- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير عام المشروعات)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- ٢- السيد المهندس / عطا زايد عطا (مهندس الاشراف)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- ٣- السيد المهندس / بهاء احمد (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري الجبهه المالكة
- ٤- السيد المهندس / اسامة داود (مدير مشروع)
مكتب الدوليه استشاري الاعمال المساحيه
- ٥- السيد المهندس / مايكل فتحي عبده (مدير مشروع)
الشركه المنفذه شركه كرمه البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمله عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنة :-

٥- مايكل فتحي عبده
٤- بهاء احمد
٣- اسامة داود
٢- عطا زايد عطا
١- احمد منير كمال



رئيس الادارة المركزيه
المنطقه السابعة اسيوط

م / اسلام محمد فوزي



مشروع القطار الكهربائي السريع (اسوان - جرجسا)
القطاع الثالث (منفلووط - جرجسا)

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٨+٠٠٠ إلى كم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ٢ كم



ملخص حصر كميات الردم

المشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الفيوم / بنى سويف / الاقصر / اسوان / ابو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلووط / جرجسا)
من الكم ٣٤٨+٠٠٠ إلى الكم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ٢ كم

اجمالي كمية الردم المنفذة قبل خصم خرسانات الميول = ٣,٣٢٥,٠٤١,٩٣ م^٣

كمية الردم المدرجة في عقد شريحة (أ) رقم ١٨٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ = ٣,٣١,٠١٦,١٨٦ م^٣

كمية الردم المدرجة في عقد شريحة (ب) رقم ٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ = ٣,٦١,٧٥٥,٧٤٦ م^٣

كمية الردم المدرجة في عقد شريحة (ج) رقم ١٤٥٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ = ٣,٧٨,٦٣٩,٣١٧ م^٣

كمية الردم المدرجة في عقد شريحة (د) رقم ١٤٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ = ٣,٧٠,٤٥٥,١٥٤ م^٣

كمية الردم المدرجة في عقد شريحة (هـ) رقم ١٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ = ٣,٧٠,٠١٥,٢٧٧ م^٣

اجمالي كمية الردم المدرجة في العقود السابقة = ٣,٣١١,٨٨١,٦٨١ م^٣

كمية خرسانات الميول = ٣,٦٨٤,٥٤ م^٣

كمية الردم المتبقية = ٩,٤٧٥,٧٠٨٩ م^٣

استشاري الهيئة (مكتب الراشد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

المكتب الفني
م / عاطف مزيد

استشاري المصابقة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / عبدالعظيم

مهندس الشركة المنفذة
م / مكاريوس ميلا





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفلوط - جرجا)

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٨+٠٠٠ إلى كم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والجرائد
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
التبند بالمقاييس	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشييدها

حصر لكميات الردم المنفذة لشركة كرمة البستان حتى شهر يونيو ٢٠٢٤

ن	من محطة	الى محطة	الكمية الاجمالية (م ^٣)
1	348+380	349+060	321,357.41
سابق صرفة في عقد شريحة (أ) رقم ١٨٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣			31,016.1863
سابق صرفة في عقد شريحة (ب) رقم ٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤			61,755.7463
الكمية المتبقية			228,585.4774

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاتق مزيد
م / بهاء احمد

استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / محمد طيطاوي

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريوس جولا





الشركة المتخذة
المكتب الفني
م / سكرتير مبدئ



مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفلووط - جرجا)
شركة كرمة البستان للإتشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨٠٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٠٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإتشاءات والاستثمار العقاري

Station	Level	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
348+840	-4.5	523.07	11,251.52	282,243.04
348+860	-4.5	435.62	9,586.92	291,829.95
348+880	-4.5	350.97	7,865.90	299,695.85
348+900	-4.5	203.12	5,540.88	305,236.74
348+920	-4.5	138.13	3,412.49	308,649.23
348+940	-4.5	109.81	2,479.41	311,128.64
348+960	-4.5	83.25	1,930.64	313,059.28
348+980	-4.5	98.29	1,815.45	314,874.73
349+000	-4.5	100.51	1,988.03	316,862.77
349+020	-4.5	90.00	1,905.14	318,767.90
349+040	-4.5	64.36	1,543.62	320,311.52
349+060	-4.5	40.23	1,045.87	321,357.39
321,357.41				إجمالي كمية الردم (متر مكعب)

31,016.1863	سابق صرفقة في عقد شريحة (أ) رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٩٢
-------------	---

61,755.7463	سابق صرفقة في عقد شريحة (ب) رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٤
-------------	--

228,585.4774	الكمية المتبقية
--------------	-----------------

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / خطا زايد خطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

المكتب الفني
م / عاتق مزيد

استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / عاتق مزيد


الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكارم مكيلا





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - سون)
القطاع الثالث (متقلوط - جرجا)

شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨+٠٠٠ إلى كم ٢٥٠+٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متقلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب التولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

توزيع كميات الحفر طبقاً للشهور

سابق صرفة في عقد شريحة (أ) رقم ١٨٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣					
الشهر	إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
يناير ٢٠٢٣	1,350.00	1,550.00	1,300.00	272.15	4,472.15
فبراير ٢٠٢٣	-	3,000.00	-	-	3,000.00
مارس ٢٠٢٣	-	5,000.00	3,000.00	-	8,000.00
أبريل ٢٠٢٣	-	24,800.00	8,500.00	-	33,300.00
مايو ٢٠٢٣	-	-	1,500.00	-	1,500.00
الاجمالي	1,350.00	34,350.00	14,300.00	272.15	50,272.15

سابق صرفة في عقد شريحة (ب) رقم ٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤					
الشهر	إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
يوليو ٢٠٢٣	-	-	1,200.00	-	1,200.00
أغسطس ٢٠٢٣	-	-	2,000.00	-	2,000.00
الاجمالي	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00

الكمية المتبقية					
الشهر	إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
سبتمبر ٢٠٢٣	-	-	4,800.00	-	4,800.00
ديسمبر ٢٠٢٣	-	4,000.00	4,000.00	1,000.00	9,000.00
يناير ٢٠٢٤	-	4,326.24	4,214.73	887.65	9,428.62
الاجمالي	0.00	8,326.24	13,014.73	1,887.65	23,228.62

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريم ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفطوط - جرجا)

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨٩+٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٩+٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفطوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية

حصر لكميات الحفر المنفذة لشركة كرمة البستان

سابق صرفة في عقد شريحة (أ) رقم ١٨٩٢ / ٢٠٢٢ / ٣٠٢٣

م	من محطه	إلى محطه	متوسط الاجهاد	الكميه الاجمالية (م٣)
1	349+120	349+260	سفوف	272.15
2	349+260	349+600	300 - 400	34,350.00
3	349+600	349+900	(200 - 300) + سفوف	1,350.00
4	349+900	350+066.78	400 - 500	14,300.00
الاجمالي				50,272.15

سابق صرفة في عقد شريحة (ب) رقم ٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٣٠٢٤

م	من محطه	إلى محطه	متوسط الاجهاد	الكميه الاجمالية (م٣)
4	349+900	350+066.78	400 - 500	3,200.00
الاجمالي				3,200.00

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاطف مزيدي

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريوم ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (الكثوبر - لسان)
القطاع الثالث (منفلوط - جرجا)

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم 284+000 إلى كم 30+000 بطول 2 كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب التولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرايد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية

حصر لكميات الحفر المنفذة لشركة كرمة البستان

الكمية المتبقية				
م	من محطه	إلى محطه	متوسط الاجهاد	الكميه الاجمالية (م ³)
1	349+120	349+260	سفوف	0.00
2	349+260	349+600	300 - 400	8,326.24
3	349+600	349+900	(200 - 300) + سفوف	1,887.65
4	349+900	350+066.78	400 - 500	13,014.73
الاجمالي				23,228.62

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زاهد عطا


استشاري الهيئة (مكتب الرايد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريوس ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفطوط - جرجا)
شركة كرمه البستان للإشاعات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨٥٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٥٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفطوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمه البستان للإشاعات والاستثمار العقاري
البند بالمقاييس	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية

حصر لكميات الحفر المنفذة لشركة كرمه البستان			
م	من محطه	إلى محطه	الكميه الاجمالية (م ^٣)
1	349+120	350+066.78	76,700.77
سابق صرفه في عقد شريحة (أ) رقم ١٨٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣		50,272.15	
سابق صرفه في عقد شريحة (ب) رقم ٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤		3,200.00	
الكمية المتبقية		23,228.62	

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زائد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / عبدالله طنطاوي

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريم ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - سونان)
القطاع الثالث (منقلوط - جرجا)

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٩+٠٠٠ إلى كم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منقلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 349+120 to 350+066.78

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
349+120	0.00	0.00	0.00
349+140	0.00	0.00	0.00
349+160	0.00	0.00	0.00
349+180	6.89	68.87	68.87
349+200	0.00	68.87	137.74
349+220	0.00	0.00	137.74
349+240	0.00	0.00	137.74
349+260	13.44	134.41	272.15
349+280	82.83	962.70	1,234.85
349+300	219.34	3,021.70	4,256.55
349+320	236.22	4,555.58	8,812.13
349+340	217.53	4,537.52	13,349.65
349+360	162.87	3,804.00	17,153.65
349+380	115.17	2,780.36	19,934.01
349+400	115.83	2,310.02	22,244.03
349+420	144.16	2,599.88	24,843.91
349+440	143.40	2,875.52	27,719.43
349+460	134.42	2,778.19	30,497.62
349+480	115.26	2,496.86	32,994.48

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاتق مزيد

استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / عبدالله طنطاوي

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكارم مينا

م / عطا زايد عطا





مشروع القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفلوط - جرجا)

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٩+٠٠٠ إلى كم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 349+120 to 350+066.78

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
349+500	95.84	2,111.01	35,105.49
349+520	93.84	1,896.79	37,002.28
349+540	99.85	1,936.89	38,939.17
349+560	83.49	1,833.38	40,772.55
349+580	56.23	1,397.20	42,169.75
349+600	21.63	778.64	42,948.39
349+620	2.43	240.67	43,189.06
349+640	13.94	163.71	43,352.77
349+660	14.96	288.98	43,641.75
349+680	21.97	369.25	44,011.00
349+700	21.53	435.00	44,446.00
349+720	10.55	320.85	44,766.85
349+740	10.97	215.25	44,982.10
349+760	7.68	186.56	45,168.66
349+780	3.50	111.80	45,280.46
349+800	6.32	98.20	45,378.66
349+820	5.91	122.27	45,500.93
349+840	14.45	203.53	45,704.46
349+860	6.25	206.96	45,911.42

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / غانم عزيد
م / بهاء احمد

استشاري المساحة (مكتب الدواية)
المكتب الفني
م / عبدالله طنطاوي
م / محمد نهي

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريوم ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (الكتوير - اسوان)
القطاع الثالث (متقلوط - جرجا)

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨+٠٠٠ إلى كم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ١٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متقلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 349+120 to 350+066.78

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
349+880	3.10	93.48	46,004.90
349+900	15.01	181.14	46,186.04
349+920	49.80	648.13	46,834.17
349+940	63.56	1,133.58	47,967.75
349+960	145.30	2,088.62	50,056.37
349+980	265.26	4,105.62	54,161.99
350+000	349.92	6,151.80	60,313.79
350+020	344.21	6,941.35	67,255.14
350+040	247.08	5,912.95	73,168.09
350+060	72.10	3,191.83	76,359.92
350+066.78	28.44	340.85	76,700.77
76,700.77			اجمالي كمية الحفر (متر مكعب)

50,272.15	سابق صرفة في عقد شريحة (أ) رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٩٢
3,200.00	سابق صرفة في عقد شريحة (ب) رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٣٤
23,228.62	الكمية المتبقية

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الإشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاتق مزيدي
م / بهاء احمد

استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / محمد طه طه

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكيروس ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - إسوان)
القطاع الثالث (متغلوب - جرجا)

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨٤٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٤٠٠٠ بطول ٢ كم



نتائج اجهادات عينات الصخر لشركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

م	من محطة	إلى محطة
	349+900	350+066
1	674.0	
2	461.0	
3	742.0	
4	340.8	
5	325.0	
6	340.6	
7	100.0	
8	403.0	
9	439.0	
10	296.0	
11	425.3	

متوسط اجهادات عينات الصخر لشركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

المتوسط	من محطة	إلى محطة
	349+900	350+066
413.34		

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)

مدير المشروع
م / بهاء احمد

المكتب الفني
م / عاطف مزيد



الشركة المنفذة

م / معالي يوسف ميلاد



العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمود ممدوح
اتجهت المشرقة: المنطقة المسبقة
الشركة المنفذة: شركة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
رقم ونوع العينات:

1- حنة رقم 808 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 349.850 إلى كم 349.950

التجارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج:-

الاجهه (كجم/سم ²)	النتائج (كجم/سم ²)	الايهه	عدد 808
80	1.926	10*10*10	مكعب رقم 1
674	2.570	10*10*10	مكعب رقم 2
461	2.448	10*10*10	مكعب رقم 3
742	2.619	10*10*10	مكعب رقم 4

تحريرا في: 2023/5/8

رئيس الإدارة المركزية

(مصطفى علي مصطفى)

مهندس /

مدير معمل المنطقة

(مصطفى محمد أمين)

مهندس /





المستقر: كميته 1000 وحدة

المسحوق : معدل الجوز القلبي والكمال الصندقية للخط الثاني فمشرع القطر الكروي والى السريح
(القويوم / بقى صوفيه / الأحمر / أصوان / أبو حبيب) (لتقريب أعمال الجوز القلبي القطر الثالث) (مذكوليت / صوفيه)
من الكم ٢٤٨٠٠ إلى الكم ٣٥٠٠٠ يطول ٧ كم

يحد المرور ومحاذاة القطاع الخلفي لشركة كريمة الإسكان للإستشارات والاستثمار العقاري من منطقة ٧٤٩٦/٦٠٠ إلى ٧٤٩٦/٩٠٠ بطول ٣٠٠ م وطبقا لمخطط معالمة الأرض الطبيعية ويحد ان القطاع به نوزلة مشاة وأجزاء صخرية

$\tau_F \tau_V, \tau_V \tau_O = \tau_{\text{فصل}} \tau_{\text{مجلس}} \tau_{\text{مجلس}}$

كمية أعمال الصخر = ١,٢٥٠,٠٠٠ م^٣

كمية اعمال السقوف = 1,887,60 م²

مرفقات

١- معاصر حماية الأرض الطبيعية

٢- نتائج عينة الأرض الطبيعية

٢- نتائج عينات الصخر

مهندس مكتب الراشد

مهندس مكتب الدولة

مهندسين الشركة

مر مکتا، مکتور، مکتلا،

El Dialecto Por Suor yingé maps

شركة البستال للإسكان والاستثمار العقاري
مهندس / عدنان عبدالرحمن بن موزون وشركاه
ص.ب. ٩٩٨٥٦ - ج. ٢١٥ - ١٥٧ - ٢٥٠



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية

ملخص الكميات المدرجة في عقد شريحة (ج) رقم ١٤٥٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
--

البند	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣
إجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠) كجم / سم ٣	4,800.00

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

٨/٨

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاطف مزيد
م / بهاء احمد



الشركة المنفذة

م / مكاريموس ميلاد



مصلحة: **المصلحة العامة للهيكل والكبار**
 قسم: **المخططة العامة للهيكل**
 المبلغ المستحق إلى: **مكتب كرم الشبان للإستشارات**

الطلبات عليه: أو:
 بموجب: **مذكرة رقم ١٢٤٣٤٥٦**

مصار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على:

شيك على البنك المركزي في: **القاهرة**

شيك على الخارج: **شركة كرم الشبان للإستشارات**

يسحب باسم: **شركة كرم الشبان للإستشارات**

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٧٤٧.٣٦	
		٨٧٤٧.٣٦	

رقم: _____

الحتم ذو التاريخ: _____



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط: _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
				قسم	فرع	بند
				إجمالي الأجل		
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفعة					
	مباقي القيمة المطلوب صرفها					

الحتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة



علامة: _____
 في سنة ٢٠٢
 (١) إقرار كاتب سجل الخجوزات والتنازلات: _____
 (٢) إقرار بيان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البلد المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____
 الإيرادات: _____
 بتاريخ: _____
 الإمضاء: _____

الحتم ذو التاريخ: _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب: _____

شيك: _____

إذن صرف: _____

مدير أو رئيس الحسابات: _____

وكيل الحسابات: _____

في سنة ٢٠٢ بمبلغ: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

إمضاء موظفي الشطب: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

بخصوص:- مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان) القطاع الثالث (منفلووط - جرجا)
المصافة من الكم 348+000 إلى الكم 350+000 بطول 2 كم .

تنفيذ:- شركة كرامة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتك مقايضة معدلة رقم (1) شريحة (ج) طبقا لأسعار محضر
المفاوضة يونيو 2024

يرجى التكرم بالعلم والإحاطة نحو التوجيه باللائم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...



رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا



مهندس /



" اسلام محمد فوزى "





تطوير شركة كرامة السدود للإنشاءات والاستشارات العقارية من كم ٢٨٨٥ حتى كم ٢٩٠٠ - ٢٩٠٠ - ٢٩٠٠