

الموضوع : مهلة إضاقية

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية لمنطقة : المنطقة الثالثة

الكميات الختامية المنفذة بمشروع أعمال صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس الحسينية سعود القطاع الثاني بطول ٤,٥ كم - مبادرة حياة كريمة

حتى ٩ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الوحدة	إجمالي الكميات المنفذة
١	أعمال تطهير	م ^٢	١٩٠١٢١,٢٥
٣	أعمال توريد و تشغيل أتربه رملية	م ^٢	٢٦٢٦,٤٢
٤	أعمال تكسير و إزالة مسطحات منهاره	م ^٢	٢٥٣٧,٦٧
٦	أعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٢	٥٥٠٦,٠٤
٧	أعمال انشاء طبقة تشريب	م ^٢	٢٦٣٤٢,٨٨
٨	أعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٣٢٨٤٧,٨٨
٩	أعمال انشاء طبقة لصق	م ^٢	٥٢٩٨٢,٧٥
١٠	أعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٥٢٩٨٢,٧٥
٢٥	أعمال توريد وتركيب انترلوك	م ^٢	٥٦٥١,٢٥

البند المستحدثة

١	أعمال توريد و تركيب بردورات متوسطة	م.ط	٤٠٢٣,٢٥
---	------------------------------------	-----	---------

الكارتات

٣	أعمال توريد و تشغيل أتربه رملية	م ^٢	٢٦٢٦,٤٢
٦	أعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٢	٥٥٠٦,٠٤
٨	أعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٣٢٨٤٧,٨٨
١٠	أعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٥٢٩٨٢,٧٥

مهندس الهيئة
عمر

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة





عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بطبان الطريق

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
0+300.00	8.00	25.00	200.00
0+350.00	8.00	50.00	400.00
0+400.00	8.00	50.00	400.00
0+450.00	8.00	50.00	400.00
0+500.00	8.00	50.00	400.00
0+550.00	9.00	50.00	450.00
0+600.00	9.00	50.00	450.00
0+650.00	9.00	50.00	450.00
0+700.00	9.00	50.00	450.00
0+750.00	9.00	50.00	450.00
0+800.00	8.00	50.00	400.00
0+850.00	8.00	50.00	400.00
0+900.00	9.00	50.00	450.00
0+950.00	9.00	50.00	450.00
1+000.00	9.00	50.00	450.00
1+050.00	8.60	50.00	430.00
1+100.00	8.70	50.00	435.00
1+150.00	9.00	50.00	450.00
1+200.00	9.00	50.00	450.00
1+250.00	8.50	50.00	425.00
1+300.00	8.00	50.00	400.00
1+350.00	8.00	50.00	400.00
1+400.00	9.00	50.00	450.00
1+450.00	8.00	50.00	400.00
1+500.00	8.00	50.00	400.00
1+550.00	8.00	50.00	400.00
1+600.00	9.00	50.00	450.00
1+650.00	9.00	50.00	450.00
1+700.00	9.00	50.00	450.00
1+750.00	9.00	50.00	450.00
1+800.00	9.00	50.00	450.00
1+850.00	9.00	50.00	450.00
1+900.00	9.00	50.00	450.00
1+950.00	9.00	50.00	450.00
2+000.00	8.00	50.00	400.00
2+050.00	8.00	50.00	400.00
2+100.00	9.00	50.00	450.00
2+150.00	9.00	50.00	450.00
2+200.00	9.00	50.00	450.00
الاجمالي (م ^٢)			16590.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بطيان الطريق

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م ^٢)		16590.00
2+250.00	9.00	50.00	450.00
2+300.00	9.00	50.00	450.00
2+350.00	8.50	50.00	425.00
2+400.00	8.50	50.00	425.00
2+450.00	8.00	50.00	400.00
2+500.00	8.00	50.00	400.00
2+550.00	8.00	50.00	400.00
2+600.00	9.00	50.00	450.00
2+650.00	9.00	50.00	450.00
2+700.00	9.00	50.00	450.00
2+750.00	9.00	50.00	450.00
2+800.00	9.00	50.00	450.00
2+850.00	9.00	50.00	450.00
2+900.00	8.00	50.00	400.00
2+950.00	8.00	50.00	400.00
3+000.00	8.00	50.00	400.00
3+050.00	8.50	50.00	425.00
3+100.00	8.50	50.00	425.00
3+150.00	8.50	50.00	425.00
3+200.00	8.00	50.00	400.00
3+250.00	9.00	50.00	450.00
3+300.00	9.00	50.00	450.00
3+350.00	9.00	50.00	450.00
3+400.00	8.00	50.00	400.00
3+450.00	8.00	50.00	400.00
3+500.00	8.00	50.00	400.00
3+550.00	8.00	50.00	400.00
3+600.00	8.00	50.00	400.00
3+650.00	9.00	50.00	450.00
3+700.00	9.00	50.00	450.00
3+750.00	9.00	50.00	450.00
3+800.00	9.00	50.00	450.00
3+850.00	9.00	50.00	450.00
3+900.00	9.00	50.00	450.00
3+950.00	8.00	50.00	400.00
4+000.00	9.00	50.00	450.00
4+050.00	8.00	50.00	400.00
4+100.00	9.00	50.00	450.00
	الاجمالي (م ^٢)		32865.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بطيان الطريق

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
			32865.00
			ما قبله (م ^٢)
4+150.00	8.00	50.00	400.00
4+200.00	8.00	50.00	400.00
4+250.00	8.00	50.00	400.00
4+300.00	9.00	50.00	450.00
4+350.00	9.00	50.00	450.00
4+400.00	9.00	50.00	450.00
4+450.00	9.00	50.00	450.00
4+500.00	9.00	50.00	450.00
4+550.00	9.00	50.00	450.00
4+600.00	9.00	50.00	450.00
4+650.00	9.00	50.00	450.00
4+700.00	9.00	50.00	450.00
4+750.00	8.50	37.50	318.75
4+775.00	8.50	25.00	212.50
4+800.00	8.50	25.00	212.50
4+825.00	8.00	25.00	200.00
4+850.00	9.00	25.00	225.00
4+875.00	9.00	25.00	225.00
4+900.00	9.00	25.00	225.00
4+925.00	9.00	25.00	225.00
4+950.00	8.00	25.00	200.00
4+975.00	8.50	25.00	212.50
5+000.00	8.50	37.50	318.75
5+050.00	8.50	50.00	425.00
5+100.00	9.00	50.00	450.00
5+150.00	9.00	50.00	450.00
5+200.00	8.60	50.00	430.00
5+250.00	8.70	50.00	435.00
5+300.00	9.00	50.00	450.00
5+350.00	9.00	50.00	450.00
5+400.00	9.00	50.00	450.00
5+450.00	9.00	50.00	450.00
5+500.00	8.00	50.00	400.00
5+550.00	8.00	50.00	400.00
5+600.00	8.00	50.00	400.00
5+650.00	8.50	50.00	425.00
5+700.00	8.00	50.00	400.00
5+750.00	8.00	50.00	400.00
5+800.00	9.00	50.00	450.00
			47555.00
			الاجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بطبان الطريق

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م ^٢)		47555.00
5+850.00	9.00	50.00	450.00
5+900.00	9.00	50.00	450.00
5+950.00	9.00	50.00	450.00
6+000.00	9.00	50.00	450.00
6+050.00	8.00	50.00	400.00
6+100.00	8.00	50.00	400.00
6+150.00	8.60	50.00	430.00
6+200.00	8.00	50.00	400.00
6+250.00	9.00	50.00	450.00
6+300.00	8.00	50.00	400.00
6+350.00	9.00	50.00	450.00
6+400.00	8.00	50.00	400.00
6+450.00	8.00	50.00	400.00
6+500.00	8.00	50.00	400.00
6+550.00	9.00	50.00	450.00
6+600.00	9.00	50.00	450.00
6+650.00	8.70	50.00	435.00
6+700.00	9.00	50.00	450.00
6+750.00	9.00	50.00	450.00
6+800.00	8.00	50.00	400.00
6+850.00	8.00	50.00	400.00
6+900.00	9.00	50.00	450.00
6+950.00	8.00	50.00	400.00
7+000.00	9.00	50.00	450.00
7+050.00	8.00	50.00	400.00
7+100.00	9.00	50.00	450.00
7+150.00	8.00	50.00	400.00
7+200.00	8.00	50.00	400.00
7+250.00	8.00	50.00	400.00
7+300.00	8.00	50.00	400.00
7+350.00	9.00	50.00	450.00
7+400.00	9.00	50.00	450.00
7+450.00	9.00	50.00	450.00
7+500.00	9.00	50.00	450.00
7+550.00	9.00	50.00	450.00
7+600.00	9.00	50.00	450.00
7+650.00	8.00	50.00	400.00
7+700.00	8.00	50.00	400.00
	الاجمالي (م ^٢)		63770.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بطيان الطريق

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م)		63770.00
7+750.00	9.00	50.00	450.00
7+800.00	9.00	50.00	450.00
7+850.00	8.00	50.00	400.00
7+900.00	8.00	50.00	400.00
7+950.00	8.00	50.00	400.00
8+000.00	8.00	50.00	400.00
8+050.00	9.00	50.00	450.00
8+100.00	8.00	50.00	400.00
8+150.00	8.00	50.00	400.00
8+200.00	8.00	50.00	400.00
8+250.00	9.00	50.00	450.00
8+300.00	9.00	50.00	450.00
8+350.00	9.00	50.00	450.00
8+400.00	9.00	50.00	450.00
8+450.00	9.00	50.00	450.00
8+500.00	9.00	50.00	450.00
8+550.00	9.00	50.00	450.00
8+600.00	9.00	50.00	450.00
8+650.00	9.00	50.00	450.00
8+700.00	9.00	50.00	450.00
8+750.00	9.00	50.00	450.00
8+800.00	9.00	50.00	450.00
8+850.00	9.00	50.00	450.00
8+900.00	8.00	50.00	400.00
8+950.00	8.00	50.00	400.00
9+000.00	9.00	50.00	450.00
9+050.00	8.00	50.00	400.00
9+100.00	8.00	50.00	400.00
9+150.00	9.00	50.00	450.00
9+200.00	9.00	50.00	450.00
9+250.00	9.00	50.00	450.00
9+300.00	9.00	50.00	450.00
9+350.00	9.00	50.00	450.00
9+400.00	9.00	50.00	450.00
9+450.00	9.00	50.00	450.00
9+500.00	9.00	50.00	450.00
9+550.00	9.00	50.00	450.00
9+600.00	9.00	50.00	450.00
9+650.00	8.00	50.00	400.00
	الاجمالي (م)		80720.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بطهران الطريق

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م ^٢)		80720.00
9+700.00	8.00	50.00	400.00
9+750.00	8.00	50.00	400.00
9+800.00	9.00	50.00	450.00
9+850.00	9.00	50.00	450.00
9+900.00	9.00	50.00	450.00
9+950.00	9.00	50.00	450.00
10+000.00	9.00	50.00	450.00
10+050.00	9.00	50.00	450.00
10+100.00	9.00	50.00	450.00
10+150.00	9.00	50.00	450.00
10+200.00	8.00	50.00	400.00
10+250.00	9.00	50.00	450.00
10+300.00	9.00	50.00	450.00
10+350.00	9.00	50.00	450.00
10+400.00	9.00	50.00	450.00
10+450.00	9.00	50.00	450.00
10+500.00	9.00	50.00	450.00
10+550.00	9.00	50.00	450.00
10+600.00	9.00	50.00	450.00
10+650.00	9.00	50.00	450.00
10+700.00	9.00	50.00	450.00
10+750.00	9.00	50.00	450.00
10+800.00	9.00	50.00	450.00
10+850.00	8.00	50.00	400.00
10+900.00	9.00	50.00	450.00
10+950.00	8.00	50.00	400.00
11+000.00	9.00	50.00	450.00
11+050.00	8.00	50.00	400.00
11+100.00	8.00	50.00	400.00
11+150.00	8.00	50.00	400.00
11+200.00	8.00	50.00	400.00
11+250.00	8.00	50.00	400.00
	الاجمالي (م ^٢)		94620.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثانى) بطول ١,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامى أعمال التطهير بطبان الطريق

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م ^٢)		94620.00
11+300.00	8.00	50.00	400.00
11+350.00	8.50	50.00	425.00
11+400.00	8.50	50.00	425.00
11+450.00	8.00	50.00	400.00
11+500.00	8.00	50.00	400.00
11+550.00	9.00	50.00	450.00
11+600.00	9.00	50.00	450.00
11+650.00	8.00	50.00	400.00
11+700.00	9.00	50.00	450.00
11+750.00	8.00	50.00	400.00
11+800.00	8.00	50.00	400.00
11+850.00	9.00	50.00	450.00
11+900.00	9.00	50.00	450.00
11+950.00	9.00	50.00	450.00
12+000.00	9.00	50.00	450.00
12+050.00	9.00	50.00	450.00
12+100.00	9.00	50.00	450.00
12+150.00	9.00	50.00	450.00
12+200.00	9.00	50.00	450.00
12+250.00	9.00	50.00	450.00
12+300.00	9.00	50.00	450.00
12+350.00	9.00	50.00	450.00
12+400.00	8.00	50.00	400.00
12+450.00	8.00	50.00	400.00
12+500.00	9.00	50.00	450.00
12+550.00	9.00	50.00	450.00
12+600.00	8.00	50.00	400.00
12+650.00	8.00	50.00	400.00
12+700.00	8.00	50.00	400.00
12+750.00	8.00	35.00	280.00
12+760.00			
	الاجمالى (م ^٢)		107350.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بالطريق (ترنش خط الغاز)

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
ما قبله - تطهير الطيان (م ^٢)			107350.00
0+000.00	8.00	12.50	100.00
0+025.00	9.00	25.00	225.00
0+050.00	9.00	25.00	225.00
0+075.00	9.00	25.00	225.00
0+100.00	9.00	25.00	225.00
0+125.00	9.00	25.00	225.00
0+150.00	9.00	25.00	225.00
0+175.00	9.00	25.00	225.00
0+200.00	9.00	25.00	225.00
0+225.00	9.00	25.00	225.00
0+250.00	9.00	25.00	225.00
0+275.00	9.00	25.00	225.00
0+300.00	9.00	25.00	225.00
0+325.00	9.00	25.00	225.00
0+350.00	9.00	25.00	225.00
0+375.00	9.00	25.00	225.00
0+400.00	9.00	25.00	225.00
0+425.00	9.00	25.00	225.00
0+450.00	9.00	25.00	225.00
0+475.00	9.00	25.00	225.00
0+500.00	9.00	25.00	225.00
0+525.00	9.00	25.00	225.00
0+550.00	9.00	25.00	225.00
0+575.00	8.00	25.00	200.00
0+600.00	8.00	25.00	200.00
0+625.00	8.00	25.00	200.00
0+650.00	8.60	25.00	215.00
0+675.00	8.50	25.00	212.50
0+700.00	8.40	25.00	210.00
0+725.00	8.50	25.00	212.50
0+750.00	8.60	25.00	215.00
الاجمالي (م ^٢)			114065.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بالطريق (ترنش خط الغار)

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م ^٢)		114065.00
0+775.00	8.00	25.00	200.00
0+800.00	8.00	25.00	200.00
0+825.00	9.00	25.00	225.00
0+850.00	8.00	25.00	200.00
0+875.00	9.00	25.00	225.00
0+900.00	9.00	25.00	225.00
0+925.00	9.00	25.00	225.00
0+950.00	9.00	25.00	225.00
0+975.00	8.00	25.00	200.00
1+000.00	8.00	25.00	200.00
1+025.00	8.00	25.00	200.00
1+050.00	8.00	25.00	200.00
1+075.00	8.50	25.00	212.50
1+100.00	8.50	25.00	212.50
1+125.00	8.50	25.00	212.50
1+150.00	8.50	25.00	212.50
1+175.00	8.50	25.00	212.50
1+200.00	9.00	25.00	225.00
1+225.00	9.00	25.00	225.00
1+250.00	9.00	25.00	225.00
1+275.00	9.00	25.00	225.00
1+300.00	9.00	25.00	225.00
1+325.00	9.00	25.00	225.00
1+350.00	9.00	25.00	225.00
1+375.00	9.00	25.00	225.00
1+400.00	9.00	25.00	225.00
1+425.00	9.00	25.00	225.00
1+450.00	8.50	25.00	212.50
1+475.00	8.25	25.00	206.25
1+500.00	8.50	25.00	212.50
1+525.00	8.00	25.00	200.00
	الاجمالي (م ^٢)		120733.75

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ١,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بالطريق (ترنش خط الغاز)			
Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
ما قبله (م)			120733.75
1+550.00	8.00	25.00	200.00
1+575.00	8.00	25.00	200.00
1+600.00	9.00	25.00	225.00
1+625.00	9.00	25.00	225.00
1+650.00	9.00	25.00	225.00
1+675.00	9.00	25.00	225.00
1+700.00	9.00	25.00	225.00
1+725.00	9.00	25.00	225.00
1+750.00	9.00	25.00	225.00
1+775.00	9.00	25.00	225.00
1+800.00	9.00	25.00	225.00
1+825.00	9.00	25.00	225.00
1+850.00	9.00	42.50	382.50
1+910.00	9.00	37.50	337.50
1+925.00	9.00	20.00	180.00
1+950.00	9.00	37.50	337.50
2+000.00	9.00	50.00	450.00
2+050.00	9.00	50.00	450.00
2+100.00	9.00	50.00	450.00
2+150.00	9.00	50.00	450.00
2+200.00	9.00	50.00	450.00
2+250.00	9.00	50.00	450.00
2+300.00	9.00	50.00	450.00
2+350.00	9.00	50.00	450.00
2+400.00	9.00	50.00	450.00
2+450.00	9.00	50.00	450.00
2+500.00	8.00	50.00	400.00
2+550.00	9.00	50.00	450.00
2+600.00	8.00	50.00	400.00
2+650.00	8.00	50.00	400.00
2+700.00	8.00	25.00	200.00
الاجمالي (م)			130971.25

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بالطريق (ترنش خط الغاز)

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م ^٢)		130971.25
5+000.00	8.00	25.00	200.00
5+050.00	8.00	50.00	400.00
5+100.00	9.00	50.00	450.00
5+150.00	9.00	50.00	450.00
5+200.00	8.00	50.00	400.00
5+250.00	8.60	50.00	430.00
5+300.00	8.70	50.00	435.00
5+350.00	8.00	50.00	400.00
5+400.00	9.00	50.00	450.00
5+450.00	9.00	50.00	450.00
5+500.00	9.00	50.00	450.00
5+550.00	9.00	50.00	450.00
5+600.00	8.60	50.00	430.00
5+650.00	8.70	50.00	435.00
5+700.00	9.70	50.00	485.00
5+750.00	8.70	50.00	435.00
5+800.00	9.00	50.00	450.00
5+850.00	9.00	50.00	450.00
5+900.00	8.00	50.00	400.00
5+950.00	8.00	50.00	400.00
6+000.00	8.30	50.00	415.00
6+050.00	8.40	50.00	420.00
6+100.00	8.00	25.00	200.00
	الاجمالي (م ^٢)		140456.25

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي اعمال التطهير بالطريق (ترنش خط الغاز)

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
ما قبله (م ^٢)			140456.25
6+900.00	8.00	25.00	200.00
6+950.00	8.00	50.00	400.00
7+000.00	9.00	50.00	450.00
7+050.00	9.00	50.00	450.00
7+100.00	9.00	50.00	450.00
7+150.00	9.00	50.00	450.00
7+200.00	9.00	50.00	450.00
7+250.00	9.00	50.00	450.00
7+300.00	9.00	50.00	450.00
7+350.00	9.00	50.00	450.00
7+400.00	9.00	50.00	450.00
7+450.00	9.00	50.00	450.00
7+500.00	9.00	50.00	450.00
7+550.00	9.00	50.00	450.00
7+600.00	9.00	50.00	450.00
7+650.00	8.60	50.00	430.00
7+700.00	8.60	50.00	430.00
7+750.00	8.60	50.00	430.00
7+800.00	9.00	50.00	450.00
7+850.00	8.00	50.00	400.00
7+900.00	8.00	50.00	400.00
7+950.00	8.00	50.00	400.00
8+000.00	8.00	50.00	400.00
8+050.00	8.00	50.00	400.00
8+100.00	8.00	50.00	400.00
8+150.00	8.00	50.00	400.00
8+200.00	8.60	50.00	430.00
8+250.00	8.00	50.00	400.00
8+300.00	8.00	50.00	400.00
8+350.00	9.00	50.00	450.00
8+400.00	9.00	50.00	450.00
8+450.00	9.00	50.00	450.00
8+500.00	9.00	50.00	450.00
8+550.00	8.00	50.00	400.00
8+600.00	8.00	50.00	400.00
8+650.00	8.00	50.00	400.00
الاجمالي (م ^٢)			155676.25

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بالطريق (ترنش خط الغاز)

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م ^٢)		155676.25
8+700.00	9.00	50.00	450.00
8+750.00	9.00	50.00	450.00
8+800.00	9.00	50.00	450.00
8+850.00	9.00	50.00	450.00
8+900.00	9.00	50.00	450.00
8+950.00	8.50	50.00	425.00
9+000.00	8.00	50.00	400.00
9+050.00	8.00	50.00	400.00
9+100.00	8.00	50.00	400.00
9+150.00	8.70	50.00	435.00
9+200.00	8.70	50.00	435.00
9+250.00	8.80	50.00	440.00
9+300.00	8.80	50.00	440.00
9+350.00	8.80	50.00	440.00
9+400.00	8.80	50.00	440.00
9+450.00	8.80	50.00	440.00
9+500.00	8.00	50.00	400.00
9+550.00	8.00	50.00	400.00
9+600.00	8.00	50.00	400.00
9+650.00	8.00	50.00	400.00
9+700.00	8.00	50.00	400.00
9+750.00	8.00	50.00	400.00
9+800.00	8.00	50.00	400.00
9+850.00	8.00	50.00	400.00
9+900.00	8.50	50.00	425.00
9+950.00	8.50	50.00	425.00
10+000.00	8.00	50.00	400.00
10+050.00	8.00	50.00	400.00
10+100.00	8.00	50.00	400.00
10+150.00	8.00	50.00	400.00
10+200.00	8.00	50.00	400.00
10+250.00	8.80	50.00	440.00
10+300.00	9.00	50.00	450.00
10+350.00	9.00	50.00	450.00
10+400.00	9.00	50.00	450.00
10+450.00	9.00	50.00	450.00
10+500.00	8.50	50.00	425.00
10+550.00	8.50	50.00	425.00
10+600.00	8.00	50.00	400.00
10+650.00	8.00	50.00	400.00
10+700.00	8.00	50.00	400.00
	الاجمالي (م ^٢)		172961.25

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم -
(حياء كريمة)

بند رقم (١) حصر ختامي أعمال التطهير بالطريق (ترنش خط الغاز)

Station	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)
	ما قبله (م ^٢)		172961.25
10+750.00	8.00	50.00	400.00
10+800.00	9.00	50.00	450.00
10+850.00	8.00	50.00	400.00
10+900.00	9.00	50.00	450.00
10+950.00	9.00	50.00	450.00
11+000.00	8.50	50.00	425.00
11+050.00	8.00	50.00	400.00
11+100.00	8.00	50.00	400.00
11+150.00	8.00	50.00	400.00
11+200.00	8.00	50.00	400.00
11+250.00	8.00	50.00	400.00
11+300.00	8.50	50.00	425.00
11+350.00	8.00	50.00	400.00
11+400.00	8.00	50.00	400.00
11+450.00	8.00	50.00	400.00
11+500.00	8.80	50.00	440.00
11+550.00	9.00	50.00	450.00
11+600.00	8.80	50.00	440.00
11+650.00	8.80	50.00	440.00
11+700.00	8.80	50.00	440.00
11+750.00	8.00	50.00	400.00
11+800.00	8.00	50.00	400.00
11+850.00	8.00	50.00	400.00
11+900.00	9.00	50.00	450.00
11+950.00	9.00	50.00	450.00
12+000.00	8.00	50.00	400.00
12+050.00	8.50	50.00	425.00
12+100.00	8.50	50.00	425.00
12+150.00	8.00	50.00	400.00
12+200.00	8.00	50.00	400.00
12+250.00	8.00	50.00	400.00
12+300.00	9.00	50.00	450.00
12+350.00	8.90	50.00	445.00
12+400.00	8.80	50.00	440.00
12+450.00	8.00	50.00	400.00
12+500.00	8.00	50.00	400.00
12+550.00	8.00	50.00	400.00
12+600.00	9.00	50.00	450.00
12+650.00	9.00	50.00	450.00
12+700.00	9.00	50.00	450.00
12+750.00	9.00	35.00	315.00
	الاجمالي (م ^٢)		190121.25

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثانى) بطول ٤,٥ كم - (حياه كريمه)

بند : أعمال توريد و تشغيل أتربة رملية للطبقات حصر ختامى بند رقم : ٣

المحطة	منسوب قبل التوريد	منسوب بعد التوريد و التشغيل	فرق المنسوب (م)	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المكعب (م ^٣)
٣٠٠	٨,٥٢	٨,٧٤	٠,٢٢	١,٥٠	٢٥,٠٠	٨,٢٥
٣٥٠	٨,٤٦	٨,٧٢	٠,٢٦	١,٤٠	٥٠,٠٠	١٨,١٣
٤٠٠	٨,٤٧	٨,٧٩	٠,٣٢	١,٥٠	٥٠,٠٠	٢٤,٢٢
٤٥٠	٨,٧٠	٨,٩٠	٠,٢٠	١,٧٠	٥٠,٠٠	١٧,٠٠
٥٠٠	٨,٧٧	٨,٩٥	٠,١٨	١,٨٠	٥٠,٠٠	١٥,٩٣
٥٥٠	٨,٧٦	٩,٠٠	٠,٢٤	١,٣٠	٥٠,٠٠	١٥,٤١
٦٠٠	٨,٨٠	٩,٠٢	٠,٢٢	١,٧٠	٥٠,٠٠	١٨,٧٩
٦٥٠	٨,٧٨	٩,٠٠	٠,٢٢	١,٥٠	٥٠,٠٠	١٦,٢٧
٧٠٠	٨,٨٨	٩,٠٦	٠,١٨	١,٥٠	٥٠,٠٠	١٣,٤٢
٧٥٠	٨,٨٥	٩,٠٣	٠,١٨	١,٤٠	٥٠,٠٠	١٢,٦٠
٨٠٠	٨,٩٣	٩,٠٨	٠,١٥	١,٣٠	٥٠,٠٠	٩,٨١
٨٥٠	٨,٨٥	٩,٠٤	٠,١٩	١,٥٠	٥٠,٠٠	١٣,٩٥
٩٠٠	٨,٨١	٨,٩٥	٠,١٤	١,٤٠	٥٠,٠٠	٩,٥٢
٩٥٠	٨,٧٠	٨,٩٠	٠,٢٠	١,٤٠	٥٠,٠٠	١٤,٠٠
١٠٠٠	٨,٧١	٨,٨٨	٠,١٧	١,٦٠	٥٠,٠٠	١٣,٦٠
١٠٥٠	٨,٦٦	٨,٨٥	٠,١٩	١,٥٠	٥٠,٠٠	١٤,٢٥
١١٠٠	٨,٦٦	٨,٨٨	٠,٢٢	١,٦٠	٥٠,٠٠	١٧,٦٠
١١٥٠	٨,٧٢	٨,٩٠	٠,١٨	١,٣٠	٥٠,٠٠	١١,٧٠
١٢٠٠	٨,٧٠	٨,٨٨	٠,١٨	١,٢٠	٥٠,٠٠	١٠,٨٠
١٢٥٠						
كوبرى						
١٣٠٠	٨,٧١	٨,٩٠	٠,١٩	١,٢٠	٥٠,٠٠	١١,٤٠
١٣٥٠	٨,٧٨	٨,٩٦	٠,١٨	١,١٠	٥٠,٠٠	٩,٨٥
١٤٠٠	٨,٦٧	٩,٠١	٠,٣٤	١,١٥	٥٠,٠٠	١٩,٣٨
١٤٥٠	٨,٧٩	٩,٠١	٠,٢٢	١,٢٠	٥٠,٠٠	١٢,٩٦
١٥٠٠	٨,٧٨	٨,٩٤	٠,١٦	١,٣٠	٥٠,٠٠	١٠,٤٧
١٥٥٠	٨,٧٦	٨,٩٠	٠,١٤	١,٢٥	٥٠,٠٠	٨,٩٤
١٦٠٠	٨,٦٦	٩,٠٥	٠,٣٩	١,٢٠	٥٠,٠٠	٢٣,٥٢
١٦٥٠	٨,٧٥	٩,١٠	٠,٣٥	١,٢٥	٢٥,٠٠	١٠,٩٤
١٩٥٠	٨,٨١	٩,٠٩	٠,٢٨	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٠,٣٥
٢٠٠٠	٨,٨٦	٩,١٣	٠,٢٧	١,٦٠	٥٠,٠٠	٢١,٢٨
٢٠٥٠	٨,٧٥	٩,١٣	٠,٣٨	١,٧٠	٥٠,٠٠	٣٢,٤٧
٢١٠٠	٨,٨٣	٩,٠٥	٠,٢٢	١,٧٥	٥٠,٠٠	١٩,٢٥
٢١٥٠	٨,٧١	٩,٠٢	٠,٣١	١,٨٠	٥٠,٠٠	٢٧,٩٠
٢٢٠٠	٨,٨٤	٩,٠٤	٠,٢٠	١,٧٥	٥٠,٠٠	١٧,٥٠
٢٢٥٠	٨,٨٤	٩,٠٦	٠,٢٢	١,٧٥	٥٠,٠٠	١٩,٢٥
٢٣٠٠	٨,٨٨	٩,٠٨	٠,٢٠	١,٧٠	٥٠,٠٠	١٧,٠٠
٢٣٥٠	٨,٨٢	٩,١٩	٠,٣٧	١,٧٠	٥٠,٠٠	٣١,٤٥
٢٤٠٠	٨,٨٧	٩,٢٤	٠,٣٧	١,٦٥	٥٠,٠٠	٣٠,٥٢
٢٤٥٠	٨,٨٥	٩,١٠	٠,٢٥	١,٦٠	٥٠,٠٠	٢٠,٠٠
٢٥٠٠	٨,٧٠	٩,١٢	٠,٤٢	١,٦٠	٥٠,٠٠	٣٣,٦٠
٢٥٥٠	٨,٧٣	٩,٠٦	٠,٣٣	١,٦٠	٥٠,٠٠	٢٦,٤٠
٢٦٠٠	٨,٧٢	٨,٩٤	٠,٢٢	١,٦٠	٥٠,٠٠	١٧,٦٠
الاجمالى (م ^٣)						٧٠٧,٢٨

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

عملية صيانة ورفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني)
بطول ٤,٥ كم - (حياء كريمة)

حصر ختامي بند رقم ٣ : بند : اعمال توريد و تشغيل اترية رملية للطبقات

المحطة	منسوب قبل التوريد	منسوب بعد التوريد و التشغيل	فرق المنسوب (م)	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المكعب (م ^٣)
ما قبله (م)						
٢٦٥٠	٨,٧١	٨,٨٢	٠,١١	١,٥٠	٥٠,٠٠	٨,٢٥
٢٧٠٠	٨,٧٠	٨,٨٢	٠,١٢	١,٥٠	٢٥,٠٠	٤,٥٠
٤٩٠٠	٨,٩٩	٩,٣٢	٠,٣٣	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٢,٤٥
٤٩٥٠	٨,٩٧	٩,٣٢	٠,٣٥	٢,٠٠	٥٠,٠٠	٣٥,٢٠
٥٠٠٠	٨,٩٠	٩,٢٨	٠,٣٨	٢,٠٠	٥٠,٠٠	٣٨,٣٠
٥٠٥٠	٨,٩٢	٩,٢٣	٠,٣١	٢,٠٠	٥٠,٠٠	٣١,٢٠
٥١٠٠	٨,٨٩	٩,١٤	٠,٢٥	٢,١٠	٥٠,٠٠	٢٦,٣٥
٥١٥٠	٨,٨٥	٩,٠٦	٠,٢١	٢,٠٠	٥٠,٠٠	٢١,٠٠
٥٢٠٠	٨,٨١	٨,٩٧	٠,١٦	١,٧٥	٥٠,٠٠	١٤,٠٠
٥٢٥٠	٨,٧٧	٩,٠١	٠,٢٤	١,٧٠	٥٠,٠٠	٢٠,٤٠
٥٣٠٠	٨,٧٣	٩,٠٦	٠,٣٣	١,٥٠	٥٠,٠٠	٢٤,٧٥
٥٣٥٠	٨,٧٨	٩,١١	٠,٣٣	١,٢٠	٥٠,٠٠	١٩,٨٠
٥٤٠٠	٨,٨٤	٩,١٦	٠,٣٢	١,٢٠	٥٠,٠٠	١٩,٢٠
٥٤٥٠	٨,٨٨	٩,٢١	٠,٣٣	١,٠٠	٥٠,٠٠	١٦,٥٠
٥٥٠٠	٨,٩٦	٩,٢٦	٠,٣٠	١,٢٠	٥٠,٠٠	١٨,٠٠
٥٥٥٠	٨,٩٢	٩,٢٠	٠,٢٨	١,٥٠	٥٠,٠٠	٢١,٠٠
٥٦٠٠	٨,٨٨	٩,١٤	٠,٢٦	١,٥٠	٥٠,٠٠	١٩,٥٠
٥٦٥٠	٨,٨٦	٩,١٣	٠,٢٧	٢,٤٠	٥٠,٠٠	٣٢,٤٠
٥٧٠٠	٨,٨٣	٩,١٠	٠,٢٧	٢,٢٠	٥٠,٠٠	٢٩,٧٠
٥٧٥٠	٨,٨٠	٩,٠٥	٠,٢٥	٢,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥,٠٠
٥٨٠٠	٨,٨١	٩,٠١	٠,٢٠	١,٥٠	٥٠,٠٠	١٥,٠٠
٥٨٥٠	٨,٨٩	٩,٢٠	٠,٣١	١,٩٠	٥٠,٠٠	٢٩,٤٥
٥٩٠٠	٨,٨٢	٩,١٠	٠,٢٨	٢,٣٠	٥٠,٠٠	٣٢,٢٠
٥٩٥٠	٨,٧١	٨,٩٦	٠,٢٥	١,٨٠	٥٠,٠٠	٢٢,٥٠
٦٠٠٠	٨,٧٠	٨,٩٦	٠,٢٦	١,٤٠	٥٠,٠٠	١٨,٢٠
٦٠٥٠	٨,٧١	٨,٩٩	٠,٢٨	٢,٠٠	٥٠,٠٠	٢٨,٠٠
٦١٠٠	٨,٧٠	٩,٠٢	٠,٣٢	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٦,٠٠
٦٩٠٠	٨,٦٩	٩,٠٢	٠,٣٣	١,٨٠	٢٥,٠٠	١٤,٨٥
٦٩٥٠	٨,٧١	٩,٠٣	٠,٣٢	٢,٢٠	٥٠,٠٠	٣٥,٢٠
٧٠٠٠	٨,٧٣	٩,٠٥	٠,٣٢	٢,٢٠	٥٠,٠٠	٣٥,٢٠
٧٠٥٠	٨,٧٦	٩,٠٨	٠,٣٢	٢,٦٠	٥٠,٠٠	٤١,٦٠
٧١٠٠	٨,٧٩	٩,١١	٠,٣٢	٢,٧٠	٥٠,٠٠	٤٣,٢٠
٧١٥٠	٨,٨٥	٩,١٤	٠,٢٩	٢,٤٠	٥٠,٠٠	٣٤,٨٠
٧٢٠٠	٨,٩٠	٩,٢٠	٠,٣٠	١,٧٠	٥٠,٠٠	٢٥,٥٠
٧٢٥٠	٨,٩٥	٩,٢٤	٠,٢٩	٢,٧٠	٥٠,٠٠	٣٩,١٥
٧٣٠٠	٨,٩٩	٩,٢٨	٠,٢٩	٢,٥٠	٢٥,٠٠	١٨,١٢
٧٣٥٠	٩,١٥	٩,٣٨	٠,٢٣	٢,٩٠	٥٠,٠٠	٣٣,٣٥
٧٤٠٠	٩,١٠	٩,٣٢	٠,٢٢	٢,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,٧٥
الاجمالي (م)						
١٦٤٠,٨٦						

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني)
بطول ٤,٥ كم - (حياء كريمة)

بند : أعمال توريد و فرش اتربه أسفل الانترلوك حصر ختامي بند رقم : ٣

الكيلومتر	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئي (م)	ملاحظات
ما قبله (م)	١٦٤٠,٨٦				
اتجاه كفر عمار					
٣,٨٠٦	٩,٥٠	١,٣٥	٠,٠٧	٠,٩٠	
٣,٨٢٥	٢٢,٠٠	١,٤٣	٠,١٠	٣,١٥	
٣,٨٥٠	٢٥,٠٠	١,٤١	٠,١٢	٤,٢٣	
٣,٨٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٢	٠,١٨	٦,٣٩	
٣,٩٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٢	٠,٢٣	٨,١٦	
٣,٩٢٥	٢٥,٠٠	١,٣٤	٠,١٥	٥,٠٣	
٣,٩٥٠	٢٥,٠٠	١,٣١	٠,٠٧	٢,٢٩	
٣,٩٧٥	٢٥,٠٠	١,٢١	٠,١٠	٣,٠٢	
٤,٠٠٠	٢٥,٠٠	١,٢٣	٠,١٢	٣,٦٩	
٤,٠٢٥	٢٥,٠٠	١,٣٠	٠,١٥	٤,٨٧	
٤,٠٥٠	١٧,٥٠	١,٢٥	٠,١٧	٣,٧٢	
٤,٠٦٠	٥,٠٠	١,٢٥	٠,١٧	١,٠٦	
٤,١٠٩	٨,٠٠	١,٨٠	٠,١٩	٢,٧٤	
٤,١٢٥	٢٠,٥٠	١,٣٥	٠,٢٠	٥,٥٤	
٤,١٥٠	٢٥,٠٠	١,٣٤	٠,٢١	٧,٠٣	
٤,١٧٥	١٢,٥٠	١,٣٢	٠,٢١	٣,٤٦	
٤,٢١٠	٧,٥٠	٢,٢٠	٠,٠٩	١,٤٨	
٤,٢٢٥	٢٠,٠٠	٢,٥٠	٠,٠٧	٣,٥٠	
٤,٢٥٠	٢٥,٠٠	٢,١٧	٠,٠٤	٢,١٧	
٤,٢٧٥	١٧,٥٠	٢,١٧	٠,١٠	٣,٨٠	
٤,٢٨٥	٥,٠٠	٢,٢٢	٠,١٥	١,٦٦	
حوض عند ك ٣+٨٥٠	٨,٣٠	١,٣٥	٠,١٢	١,٣٤	
حوض عند ك ٣+٩٠٠	١٢,٣٠	٣,٥٥	٠,٢٣	١٠,٠٤	
حوض عند ك ٤+٠٧٥	١١,٧٠	٣,٤٥	٠,١٨	٧,٢٧	
حوض عند ك ٤+١٠٠	١١,٠٠	٣,٠٠	٠,١٩	٦,٢٧	
حوض عند ك ٤+١٧٥	١١,٠٠	٢,١٦	٠,٢١	٤,٩٩	
حوض عند ك ٤+٣٠٠	١٥,٠٠	١,٨٠	٠,١٥	٤,٠٥	
الأجمالي (م)	١٧٥٢,٧٣				

المهندس الهينة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني)
بطول ٤,٥ كم - (حياء كريمة)


حصر ختامي بند رقم ٣ : بند : أعمال توريد و فرش اتربة أسفل الانترلوك

الكيلومتر	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئي (م)	ملاحظات
	ما قبله (م)			١٧٥٢,٧٣	
اتجاه سعود					
٤,٠٥٠	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١٨	٧,٨٨	
٤,٠٧٥	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١٨	٧,٨٧	
٤,١٠٠	٢٥,٠٠	١,٦٠	٠,١٨	٧,٢٠	
٤,١٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٥	٠,١٨	٦,٥٣	
٤,١٥٠	٢٥,٠٠	١,٥٢	٠,١٩	٧,٢٢	
٤,١٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٥	٠,٠٩	٣,٢٦	
٤,٢٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤,٢٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٥	٠,١٧	٦,١٦	
٤,٢٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٠	٠,١٤	٤,٩٠	
٤,٢٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٠	٠,١٤	٤,٩٠	
٤,٣٠٠	٢٠,٠٠	١,٦٥	٠,١٣	٤,٢٩	
٤,٣١٥	١٢,٥٠	١,١٠	٠,١٣	١,٧٩	
٤,٣٢٥	١٧,٥٠	١,٤٠	٠,١٣	٣,١٨	
٤,٣٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٠	٠,١٣	٤,٥٥	
٤,٣٧٥	٢٥,٠٠	١,٦٤	٠,١٣	٥,٣٣	
٤,٤٠٠	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١٣	٥,٨٥	
٤,٤٢٥	٢٥,٠٠	١,٦٧	٠,١٤	٥,٨٥	
٤,٤٥٠	٢٥,٠٠	١,٦٠	٠,١٣	٥,٢٠	
٤,٤٧٥	٢٥,٠٠	١,٧٣	٠,١٣	٥,٦٢	
٤,٥٠٠	٢٥,٠٠	١,٩٤	٠,١٣	٦,٣٠	
٤,٥٢٥	٢٥,٠٠	١,٦٠	٠,١٣	٥,٢٠	
٤,٥٥٠	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١٣	٥,٥٢	
٤,٥٧٥	٢٥,٠٠	١,٦٠	٠,١٥	٦,٠٠	
٤,٦٠٠	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١٣	٥,٨٥	
٤,٦٢٥	٢٥,٠٠	٢,١٠	٠,١٣	٦,٨٢	
٤,٦٥٠	٢٥,٠٠	٢,٣٠	٠,١٣	٧,٤٧	
٤,٦٧٥	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١٣	٥,٨٥	
٤,٧٠٠	٢٥,٠٠	١,٦٠	٠,١٣	٥,٢٠	
٤,٧٢٥	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١٣	٥,٦٩	
٤,٧٥٠	١٢,٥٠	١,٩٠	٠,١٣	٣,٠٩	
الأجمالي (م)					١٩١٣,٣١

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني)
بطول ٤,٥ كم - (حياء كريمة)

بند : أعمال توريد و فرش اتربه أسفل الانترلوك حصر ختامي بند رقم : ٣

الكيلومتر	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلي (م)	ملاحظات
	ما قبله (م)			١٩١٣,٣١	
اتجاه سعود					
٠,٠٠٠	١٢,٥٠	٢,٥٢	٠,٢٣	٧,٢٥	
٠,٠٢٥	٢٥,٠٠	٢,١٠	٠,٢٣	١٢,٠٨	
٠,٠٥٠	٢٥,٠٠	١,٨٥	٠,٢٣	١٠,٦٤	
٠,٠٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٣	٠,٢٣	٨,٢٢	
٠,١٠٠	٢٥,٠٠	١,٣٠	٠,٢٣	٧,٤٨	
٠,١٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٤	٠,٢٣	٨,٢٨	
٠,١٥٠	٢٥,٠٠	١,٥٠	٠,٢٣	٨,٦٣	
٠,١٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٠,٢٠٠	٢٥,٠٠	١,٥٧	٠,٢٣	٩,٠٣	
٠,٢٢٥	٢٢,٥٠	١,٤٥	٠,٢٣	٧,٥٠	
٠,٢٤٥	١٠,٠٠	١,٤٥	٠,٢٣	٣,٣٤	
٣,٠٧٥	٢٥,٠٠	١,١٠	٠,١٥	٤,١٣	
٣,١٠٠	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١٥	٦,٥٦	
٣,١٢٥	٢٥,٠٠	١,٦٠	٠,١٥	٦,٠٠	
٣,١٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٣	٠,١٥	٥,٣٦	
٣,١٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٢	٠,١٥	٥,٣٢	
٣,٢٠٠	٢٥,٠٠	١,٥٠	٠,١٥	٥,٦٢	
٣,٢٢٥	٢٥,٠٠	١,٣٨	٠,١٥	٥,١٧	
٣,٢٥٠	٢٥,٠٠	١,٣٨	٠,١٥	٥,١٨	
٣,٢٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٢	٠,١٥	٥,٣٣	
٣,٣٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٢	٠,١٥	٥,٣٢	
٣,٣٢٥	٢٥,٠٠	١,٣٨	٠,١٥	٥,١٧	
٣,٣٥٠	٢٥,٠٠	١,٣٣	٠,١٥	٤,٩٩	
٣,٣٧٥	٢٥,٠٠	١,١٩	٠,١٥	٤,٤٦	
٣,٤٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٣	٠,١٥	٥,٣٦	
٣,٤٢٥	٢٥,٠٠	١,٥٥	٠,١٥	٥,٨١	
٣,٤٥٠	٢٥,٠٠	١,٥٩	٠,١٥	٥,٩٦	
٣,٤٧٥	٢٥,٠٠	١,٥٩	٠,١٥	٥,٩٦	
٣,٥٠٠	٢٥,٠٠	١,٥٢	٠,١٥	٥,٧٠	
٣,٥٢٥	٢٥,٠٠	١,٣٣	٠,١٥	٤,٩٩	
٣,٥٥٠	٢٥,٠٠	١,٤١	٠,١٥	٥,٢٩	
٣,٥٧٥	٢٥,٠٠	١,٥٠	٠,١٥	٥,٦٣	
٣,٦٠٠	٢٥,٠٠	١,٥٥	٠,١٥	٥,٨١	
٣,٦٢٥	٢٥,٠٠	١,٥٣	٠,١٥	٥,٧٤	
٣,٦٥٠	٢٥,٠٠	١,٥٦	٠,١٥	٥,٨٥	
٣,٦٧٥	٢٥,٠٠	١,٥٥	٠,١٥	٥,٨١	
٣,٧٠٠	٢٥,٠٠	١,٣٨	٠,١٥	٥,١٨	
٣,٧٢٥	٢٥,٠٠	١,٥٥	٠,١٥	٥,٨١	
٣,٧٥٠	٢٥,٠٠	١,٧١	٠,١٥	٦,٤١	
٣,٧٧٥	٢٥,٠٠	١,٨٦	٠,١٥	٦,٩٧	
الإجمالي (م)					٢١٦٥,١٠

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

**عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني)
بطول ٤,٥ كم - (حياه كريمة)**

بند : أعمال توريد و فرش اتربه أسفل الانترلوك حصر ختامي بند رقم : ٣

الكيلومتر	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلي (م)	ملاحظات
	ما قبله (م)			٢١٦٥,١٠	
٣,٨٠٠	٢٥,٠٠	١,٦٣	٠,١٥	٦,١١	
٣,٨٢٥	٢٥,٠٠	١,٦٥	٠,١٥	٦,١٩	
٣,٨٥٠	٢٥,٠٠	١,٧١	٠,١٥	٦,٤١	
٣,٨٧٥	٢٥,٠٠	١,٧٣	٠,١٥	٦,٤٩	
٣,٩٠٠	٢٥,٠٠	١,٧٧	٠,١٥	٦,٦٤	
٣,٩٢٥	٢٥,٠٠	١,٧٧	٠,١٥	٦,٦٤	
٣,٩٥٠	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١٥	٦,٥٦	
٣,٩٧٥	٢٥,٠٠	١,٧٢	٠,١٥	٦,٤٥	
٤,٠٠٠	٢٥,٠٠	١,٦٧	٠,١٥	٦,٢٦	
٤,٠٢٥	٢٥,٠٠	١,٧١	٠,١٥	٦,٤١	
حوض ١	٥,٥٢		٠,١٥	٠,٨٣	
حوض ٢	٦,٩٩		٠,١٥	١,٠٥	
حوض ٣	٢٣,١٢		٠,١٥	٣,٤٧	
حوض ٤	١١,٥٠		٠,١٥	١,٧٣	
حوض ٥	٥,٥٤		٠,١٥	٠,٨٣	
حوض ٦	٢٥,١٢		٠,١٥	٣,٧٧	
حوض ٧	٩,٣٠		٠,١٥	١,٤٠	
حوض ٨	٢٥,٨٢		٠,١٥	٣,٨٧	
حوض ٩	٢٥,١٣		٠,١٥	٣,٧٧	
حوض ١٠	٢٦,١٢		٠,١٥	٣,٩٢	
حوض ١١	٣٣,٤٦		٠,١٥	٥,٠٢	
اتجاه كفر عمار					
٢,٧١٣	٦,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٢,٠٣	
٢,٧٢٥	١٨,٥٠	١,٤٧	٠,٢٣	٦,٢٥	
٢,٧٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٧٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٨٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٨٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٨٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٨٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٩٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٩٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٩٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٢,٩٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٠٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٠٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٠٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٠٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,١٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,١٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
الأجمالي (م)					٢٤٠٢,٤٣

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية صيانة ورفع كفاءة طريق فافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثاني)
بطول ٤,٥ كم - (حياء كريمة)

حصر بند رقم : ٣ بند : أعمال توريد وفرش اتربة أسفل الانترلوك

الكيلومتر	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئي (م)	ملاحظات
	ما قبله (م)			٢٤٠٢,٤٣	
٣,١٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,١٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٢٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٢٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٢٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٢٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٣٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٣٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٣٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٣٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٤٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٤٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٤٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٤٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٥٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٥٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٥٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٥٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٦٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٦٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٦٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٦٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٧٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٧٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٧٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٧٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٠,٢٣	٨,٤٥	
٣,٨٠٠	١٢,٥٠	١,٤٧	٠,٢٣	٤,٢٣	
	الأجمالي (م)			٢٦٢٦,٤٢	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٤ : بند : أعمال تكشير و إزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنموجة بالرصف الحالي

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
اتجاه الحسنية / سعود							
٠,٠٥٠	٠,٠٥٠	٠,٠٦٣	١٢,٥٠	٢,٣٥	٠,٠٦	١,٧٦	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٨٨	٢٥,٠٠	٢,٣٥	٠,٠٦	٣,٥٣	
٠,١٠٠	٠,٠٨٨	٠,١١٣	٢٥,٠٠	٢,٢٠	٠,٠٦	٣,٣٠	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٠,٠٦	٣,٧٥	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٢,٥٥	٠,٠٦	٣,٨٣	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٢,٤٥	٠,٠٦	٣,٦٨	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٢,٨٠	٠,٠٦	٤,٢٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٢,٧٠	٠,٠٦	٤,٠٥	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٣,١٥	٠,٠٦	٤,٧٣	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٢,١٠	٠,٠٦	٣,١٥	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,٠٦	٢,٨٥	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٦	٣,٠٠	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٦	٣,٠٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٦	٣,٠٠	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٦	٣,٠٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٢,١٠	٠,٠٦	٣,١٥	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	١,٩٥	٠,٠٦	٢,٩٣	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	١,٩٥	٠,٠٦	٢,٩٣	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٦	٣,٠٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	١,٩٥	٠,٠٦	٢,٩٣	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٢,٣٠	٠,٠٦	٣,٤٥	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٢,٦٥	٠,٠٦	٣,٩٨	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٢,٤٠	٠,٠٦	٣,٦٠	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٢,٦٥	٠,٠٦	٣,٩٧	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٠,٠٦	٣,٧٥	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٢,٤٥	٠,٠٦	٣,٦٨	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٢,٥٥	٠,٠٦	٣,٨٣	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	٢,٧٠	٠,٠٦	٤,٠٥	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	٢,٦٥	٠,٠٦	٣,٩٧	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	٢,٢٠	٠,٠٦	٣,٣٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	٢,٦٠	٠,٠٦	٣,٩٠	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٨	٢٥,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٦	٤,٥٠	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٨	٠,٨٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٠,٠٦	٥,١٠	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٣	٠,٨٨٨	٢٥,٠٠	٢,٥٥	٠,٠٦	٣,٨٢	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٨	٠,٩١٣	٢٥,٠٠	٢,٦٠	٠,٠٦	٣,٩٠	
٠,٩٢٥	٠,٩١٣	٠,٩٣٨	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٠,٠٦	٤,٢٨	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٨	٠,٩٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٠,٠٦	٥,١٠	
الاجمالي (م ^٢)						١٣٣,٩١	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٤ : بند : اعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م³)	ملاحظات
						١٣٣,٩١	
							ما قبله (م³)
٠,٩٧٥	٠,٩٦٣	٠,٩٨٨	٢٥,٠٠	٢,٦٥	٠,٠٦	٣,٩٨	
١,٠٠٠	٠,٩٨٨	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٢,٤٠	٠,٠٦	٣,٦٠	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٢,٤٥	٠,٠٦	٣,٦٨	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٠,٠٦	٣,٧٥	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٢,٩٥	٠,٠٦	٤,٤٢	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٠,٠٦	٤,٢٨	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٠,٠٦	٣,٧٥	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٠,٠٦	٣,٧٥	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٢,٦٥	٠,٠٦	٣,٩٧	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٠,٠٦	٤,٨٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٣,٢٥	٠,٠٦	٤,٨٨	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٠,٠٦	٥,٠٢	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٠,٠٦	٤,٨٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٠٦	٥,٥٥	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٠,٠٦	٥,٧٧	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٤,١٥	٠,٠٦	٦,٢٣	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٤,٣٥	٠,٠٦	٦,٥٢	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٠,٠٦	٥,٧٨	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٠,٠٦	٥,٧٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٠,٠٦	٥,٦٢	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٠,٠٦	٥,٧٨	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٣,٩٥	٠,٠٦	٥,٩٢	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٠,٠٦	٥,٧٠	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٢,٦٠	٠,٠٦	٣,٩٠	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٠,٠٦	٤,٢٧	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٢,٩٥	٠,٠٦	٤,٤٣	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,١٥	٠,٠٦	٤,٧٢	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٢,٨٠	٠,٠٦	٤,٢٠	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٧٥	١٢,٥٠	٢,٥٠	٠,٠٦	١,٨٧	
						٢٧٠,٥٦	
							الاجمالى (م³)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند : أعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي حصر ختامى بند رقم : ٤

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
						٢٧٠,٥٦	
							ما قبله (م ^٢)
٢,٦٥٠	٢,٦٥٠	٢,٦٦٣	١٢,٥٠	١٢,٠٠	٠,١٦	٢٤,٠٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٥	٠,١٠	٢٧,٦٢	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,١٧	٣٧,٤٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١١	٢٠,٩٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١١	٢٠,٦٣	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٨	٣٣,٧٥	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٧	٣١,٨٧	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٤	٠,١٤	٢٦,٠٤	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	٠,١٢	٢١,٧٥	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,١٦	٢٨,٤٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	٠,١٤	٢٥,٣٧	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	٠,١٥	٢٧,٩٤	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٨	٣٣,٧٥	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	٠,١٤	٢٥,٥٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٠	١٩,٢٥	
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٩	٣٧,٠٥	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٣	٢٥,٠٢	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٧	٣٢,٣٠	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١٦	٣١,٦٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٤	٢٨,٧٠	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٨	٣٦,٩٠	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,١٤	٣٠,١٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,١٦	٣٤,٨٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,١٤	٣٠,٤٥	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,١٧	٣٦,٩٨	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,١٤	٣٠,٨٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,١٨	٣٩,٦٠	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,١٥	٣٣,٧٥	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,١٦	٣٤,٠٠	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٧	٣٤,٨٥	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١٤	٢٧,٦٥	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٣	٢٤,٧٠	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٨	٣٣,٣٠	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٦	٢٩,٦٠	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٧	٣٣,١٥	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٩	٣٦,٥٧	
						١٣٥٦,٦٧	الاجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى
١٠٥٥
٣/٤ بند رقم ٤

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم : ٤ بند : أعمال تكشير و إزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة بالرصف الحالي

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزى (م³)	ملاحظات
		ما قبله (م)				١٣٥٦,٦٧	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٧	٣٢,٧٢	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٥	٢٨,٥٠	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٨	٣٣,٣٠	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	٠,١٨	٣٣,٠٨	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٩	٣٥,١٥	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	٠,١٩	٣٤,٢٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,١٧	٣٠,١٧	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,١٧	٣٠,١٧	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٦٠	٠,١٦	٢٦,٤٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٤	٢٦,٢٥	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٢	٢٣,١٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١٩	٣٧,٥٢	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٩	٣٨,٠٠	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٨	٣٦,٩٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٧	٣٤,٨٥	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,١٩	٣٩,٤٢	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٠,١٨	٣٧,٨٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٠,١٨	٣٧,٨٠	
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠٠٠	١٢,٥٠	٨,٥٠	٠,١٥	١٥,٩٤	
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠١٣	١٢,٥٠	٨,٥٠	٠,١٥	١٥,٩٤	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٠,١٧	٣٥,٧٠	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٠,١٦	٣٤,٢٠	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٠,١٤	٣١,١٥	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,١٥	٢٥,٨٧	
٤,١٢٥	٤,١١٣	٤,١٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,١٧	٣٣,٣٦	
٤,١٥٠	٤,١٣٨	٤,١٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,١٨	٣٥,٣٢	
٤,١٧٥	٤,١٦٣	٤,١٨٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١٤	٢٧,٦٥	
٤,٢٠٠	٤,١٨٨	٤,٢١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٦	٣٠,٠٠	
٤,٢٢٥	٤,٢١٣	٤,٢٣٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,١٤	٢٤,٨٥	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٨	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٨٠	٠,١٦	٢٧,٢٠	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٥٥	٠,١٧	٢٧,٨٤	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٨	٤,٣١٣	٢٥,٠٠	٦,٣٠	٠,١١	١٧,٣٣	
٤,٣٢٥	٤,٣١٣	٤,٣٣٨	٢٥,٠٠	٦,٥٥	٠,١٢	١٩,٦٥	
٤,٣٥٠	٤,٣٣٨	٤,٣٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,١٧	٣٣,٣٦	
٤,٣٧٥	٤,٣٦٣	٤,٣٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	٠,١٥	٢٩,٠٦	
٤,٤٠٠	٤,٣٨٨	٤,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١١	٢١,٧٢	
٤,٤٢٥	٤,٤١٣	٤,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١١	٢٢,٠٠	
٤,٤٥٠	٤,٤٣٨	٤,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,١٧	٣٥,٢٨	
٤,٤٧٥	٤,٤٦٣	٤,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٠,١٣	٢٦,٣٢	
٤,٥٠٠	٤,٤٨٨	٤,٥٠٠	١٢,٥٠	٧,٩٥	٠,١٦	١٥,٩٠	
		الاجمالى (م)				٢٥٣٧,٦٧	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٦ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م ^٣)	ملاحظات
اتجاه فاقوس / الحسينية / سعود							
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٣	١٢,٥٠	١,٠٠	٠,٣٤	٤,٢٥	
٠,٠٢٥	٠,٠١٣	٠,٠٣٨	٢٥,٠٠	١,٠٠	٠,٣٢	٨,٠٠	
٠,٠٥٠	٠,٠٣٨	٠,٠٦٣	٢٥,٠٠	١,٠٠	٠,٢٧	٦,٧٥	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٨٨	٢٥,٠٠	١,٠٠	٠,٣٠	٧,٥٠	
٠,١٠٠	٠,٠٨٨	٠,١١٣	٢٥,٠٠	١,٠٠	٠,٢٩	٧,٢٥	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	١,٠٠	٠,٣٥	٨,٧٥	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤١	٩,٢٣	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٠	٩,٠٠	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٩	٨,٧٨	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٢	٩,٤٥	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٨	٨,٥٥	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	٧,٦٥	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٩	٨,٧٧	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٩	٨,٧٨	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٧	١٠,٥٨	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٩	٨,٧٨	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٢	٩,٤٥	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٥	٧,٨٨	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٨	٨,٥٥	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤١	٩,٢٢	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٦	١٠,٣٥	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٣	٩,٦٨	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٧	٨,٣٢	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٠	٩,٠٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٦	٨,١٠	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٤	٩,٩٠	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	٧,٦٥	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٩	٨,٧٧	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٧	٨,٣٢	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٩	٨,٧٧	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٩	٨,٧٧	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٠	٩,٠٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٥	٧,٨٨	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٦	٨,١٠	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٨	٠,٨٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٧	٨,٣٣	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٣	٠,٨٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٥	٧,٨٧	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٨	٠,٩١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٥	٧,٨٨	
٠,٩٢٥	٠,٩١٣	٠,٩٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	٧,٦٥	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٨	٠,٩٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٠	٦,٧٥	
الأجمالى (م ^٣)						٣٢٨,٢٥	

مختص الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٦ بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م)							
٠,٩٧٥	٠,٩٦٣	٠,٩٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٣	٧,٤٣	٣٢٨,٢٥
١,٠٠٠	٠,٩٨٨	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٨	٨,٥٥	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	٧,٦٥	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	٧,٦٥	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	٧,٦٥	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣١	٦,٩٨	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٧	٨,٣٢	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٦	٨,١٠	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	٧,٦٥	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٧	٨,٣٢	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٧	٨,٣٣	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٥	٧,٨٧	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٤	٥,٤٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٨	٨,٥٥	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٨	٨,٥٥	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٥	٧,٨٨	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤١	٩,٢٢	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٦	٨,١٠	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٦	٨,١٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٦	٨,١٠	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٨	٦,٣٠	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٥	٧,٨٧	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٩	٦,٥٣	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	٧,٦٥	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٥	٧,٨٧	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٨	٦,٣٠	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٨	٦,٣٠	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٢	٧,٢٠	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣١	٦,٩٧	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٩	١١,٠٣	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٣	٧,٤٣	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٦	٨,١٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٤	٩,٩٠	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٣	٧,٤٢	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٤٨	١٠,٨٠	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٧٥	٣٧,٥٠	٠,٩٠	٠,٣٨	١٢,٨٣	
١,٩٠٠	١,٨٧٥	١,٩٢٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٦	١٦,٢٠	
١,٩٥٠	١,٩٢٥	١,٩٧٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٤	١٥,٣٠	
٢,٠٠٠	١,٩٧٥	٢,٠٢٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٣	١٠,٣٥	
٢,٠٥٠	٢,٠٢٥	٢,٠٧٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٤	١٠,٨٠	
الأجمالى (م)							
						٦٦٩,٨٠	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم : ٦ بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (٣م)							
٢,١٠٠	٢,٠٧٥	٢,١٢٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٨	١٢,٦٠	
٢,١٥٠	٢,١٢٥	٢,١٧٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٩	١٣,٠٥	
٢,٢٠٠	٢,١٧٥	٢,٢٢٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٩	١٣,٠٥	
٢,٢٥٠	٢,٢٢٥	٢,٢٧٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢١	٩,٤٥	
٢,٣٠٠	٢,٢٧٥	٢,٣٢٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٥	١١,٢٥	
٢,٣٥٠	٢,٣٢٥	٢,٣٧٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,١٩	٨,٥٥	
٢,٤٠٠	٢,٣٧٥	٢,٤٢٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٣	١٠,٣٥	
٢,٤٥٠	٢,٤٢٥	٢,٤٧٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٧	١٢,١٥	
٢,٥٠٠	٢,٤٧٥	٢,٥٢٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٤	١٠,٨٠	
٢,٥٥٠	٢,٥٢٥	٢,٥٧٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٤	١٠,٨٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٧٥	٢,٦٢٥	٥٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٥	١١,٢٥	
٢,٦٥٠	٢,٦٢٥	٢,٦٥٠	٢٥,٠٠	٠,٩٠	٠,٢٣	٥,١٧	
٢,٦٥٠	٢,٦٥٠	٢,٦٦٣	١٢,٥٠	١٢,٠٠	٠,١١	١٦,٥٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٥	٠,١١	٣٠,٣٩	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,١٧	٣٧,٤٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٠	١٩,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٠	١٨,٧٥	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٧	٣١,٨٧	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٧	٣١,٨٧	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٤	٠,١٨	٣٣,٤٨	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	٠,٢٢	٣٩,٨٧	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,٣١	٥٥,٠٣	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	٠,٢٥	٤٥,٣١	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	٠,٢١	٣٩,١١	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,٢٥	٤٦,٨٧	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	٠,٣٠	٥٤,٧٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,٣٦	٦٩,٣٠	ربط مع الكوبرى
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,٣٨	٧٤,١٠	ربط مع الكوبرى
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,٢١	٤٠,٤٢	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٢	٢٢,٨٠	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١١	٢١,٧٢	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٣	٢٦,٦٥	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,٢٠	٤١,٠٠	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,٢٢	٤٧,٣٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,٢٠	٤٣,٥٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,١٩	٤١,٣٢	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,٢٠	٤٣,٥٠	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,١٥	٣٣,٠٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,١٤	٣٠,٨٠	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,١٥	٣٣,٧٥	
الأجمالى (٣م)							
						١٨٦٧,٦٧	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٦ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئي (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م)							
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,١٣	١٨٦٧,٦٧	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٢	٢٧,٦٢	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١١	٢٤,٦٠	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٣	٢١,٧٢	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٥	٢٤,٧٠	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٣	٢٧,٧٥	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١١	٢٤,٠٥	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٦	٢١,٤٥	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٥	٣٠,٨٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٥	٢٨,٨٧	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٨	٢٨,٥٠	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	٠,١٤	٣٣,٣٠	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٢	٢٥,٧٣	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	٠,١٣	٢٢,٢٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,١٢	٢٣,٤٠	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,١١	٢١,٣٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٦٠	٠,١٤	١٩,٥٢	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٢	٢٣,١٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٢	٢٢,٥٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,٢٥	٢٣,١٠	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,٢٢	٤٩,٣٧	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٩	٤٤,٠٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,٢٤	٣٨,٩٥	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,٢٧	٤٩,٢٠	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٠,٢٦	٥٦,٠٣	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٠,٣١	٥٤,٦٠	
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠٠٠	١٢,٥٠	٨,٥٠	٠,٣٦	٦٥,١٠	
٤,٠٢٥	٤,٠٠٠	٤,٠١٣	١٢,٥٠	٨,٥٠	٠,٣٦	٣٨,٢٥	
٤,٠٥٠	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٠,٢٧	٣٨,٢٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٠,٢٨	٥٦,٧٠	
٤,١٠٠	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٠,٣٨	٥٩,٨٥	
٤,١٢٥	٤,٠٨٨	٤,١١٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,٢٩	٨٤,٥٥	
٤,١٥٠	٤,١١٣	٤,١٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٣١	٥٠,٠٢	
٤,١٧٥	٤,١٣٨	٤,١٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٣٧	٦٠,٨٤	
٤,٢٠٠	٤,١٦٣	٤,١٨٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,٣٠	٧٢,٦١	
٤,٢٢٥	٤,١٨٨	٤,٢١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,٣٠	٥٩,٢٥	
٤,٢٥٠	٤,٢١٣	٤,٢٣٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,٣٤	٥٦,٢٥	
٤,٢٧٥	٤,٢٣٨	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٨٠	٠,٣٠	٦٠,٣٥	
٤,٣٠٠	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٥٥	٠,٣٠	٥١,٠٠	
٤,٣٢٥	٤,٢٨٨	٤,٣١٣	٢٥,٠٠	٦,٣٠	٠,٢٢	٤٩,١٢	
٤,٣٥٠	٤,٣١٣	٤,٣٣٨	٢٥,٠٠	٦,٥٥	٠,١٥	٣٤,٦٥	
	٤,٣٣٨	٤,٣٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,١٤	٢٤,٥٦	
						٢٧,٤٧	
الأجمالي (م)							
						٣٥٢٢,٨٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٦ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلي (م³)	ملاحظات
						٣٥٢٢,٨٨	
							ما قبله (م³)
٤,٣٧٥	٤,٣٦٣	٤,٣٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	٠,١٧	٣٢,٩٤	
٤,٤٠٠	٤,٣٨٨	٤,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١٨	٣٥,٥٥	
٤,٤٢٥	٤,٤١٣	٤,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٢	٢٤,٠٠	
٤,٤٥٠	٤,٤٣٨	٤,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,١٤	٢٩,٠٥	
٤,٤٧٥	٤,٤٦٣	٤,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٠,١٠	٢٠,٢٥	
٤,٥٠٠	٤,٤٨٨	٤,٥١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	٠,١١	٢١,٨٦	
٤,٥٢٥	٤,٥١٣	٤,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١١	٢٢,٠٠	
٤,٥٥٠	٤,٥٣٨	٤,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	٠,١٥	٢٩,٨١	
٤,٥٧٥	٤,٥٦٣	٤,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٠,١٨	٣٧,١٣	
٤,٦٠٠	٤,٥٨٨	٤,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٠,٢٣	٥٠,٣١	
٤,٦٢٥	٤,٦١٣	٤,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٠,٢١	٤٦,٧٣	
٤,٦٥٠	٤,٦٣٨	٤,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٣	٥١,٧٥	
٤,٦٧٥	٤,٦٦٣	٤,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,٢١	٤٠,٩٥	
٤,٧٠٠	٤,٦٨٨	٤,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٠,٢٢	٤٥,٩٣	
٤,٧٢٥	٤,٧١٣	٤,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,١٦	٣١,٤٠	
٤,٧٥٠	٤,٧٣٨	٤,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٦	٣١,٢٠	
٤,٧٧٥	٤,٧٦٣	٤,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,١٠	٢١,٢٥	
٤,٨٠٠	٤,٧٨٨	٤,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,١٣	٢٩,٢٥	
٤,٨٢٥	٤,٨١٣	٤,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢١	٤٧,٢٥	
٤,٨٥٠	٤,٨٣٨	٤,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٣	٥٤,٦٢	
٤,٨٧٥	٤,٨٦٣	٤,٨٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٢٨	٧١,٤٠	
٤,٩٠٠	٤,٨٨٨	٤,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٣٠	٧٧,٢٥	
٤,٩٢٥	٤,٩١٣	٤,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٩٠	٠,٢٦	٧٠,٨٥	
٤,٩٥٠	٤,٩٣٨	٤,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٢٠	٥٣,٠٠	
٤,٩٧٥	٤,٩٦٣	٤,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,١٦	٤١,٢٠	
٥,٠٠٠	٤,٩٨٨	٥,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,١٢	٣٠,٠٠	
٥,٠٢٥	٥,٠١٣	٥,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,١٨	٤٥,٠٠	
٥,٠٥٠	٥,٠٣٨	٥,٠٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,١٦	٤٠,٤٠	
٥,٠٧٥	٥,٠٦٣	٥,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,١٩	٤٧,٢٦	
٥,١٠٠	٥,٠٨٨	٥,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,١٥	٣٧,٣١	
٥,١٢٥	٥,١١٣	٥,١٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٢٤	٦٠,٣٠	
٥,١٥٠	٥,١٣٨	٥,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٠,٢٠	٥٠,٧٥	
٥,١٧٥	٥,١٦٣	٥,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٢٦	٦٥,٣٣	
٥,٢٠٠	٥,١٨٨	٥,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,٢٩	٧٢,١٤	
٥,٢٢٥	٥,٢١٣	٥,٢٣٧	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٢٥	٦٢,٨١	
٥,٢٥٠	٥,٢٣٧	٥,٢٦٢	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٢٧	٦٨,٨٥	
٥,٢٧٥	٥,٢٦٢	٥,٢٨٧	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٢٩	٧٣,٩٥	
٥,٣٠٠	٥,٢٨٧	٥,٣١٢	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,٢٦	٦٤,٠٣	
٥,٣٢٥	٥,٣١٢	٥,٣٣٧	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٢٧	٦٤,٨٠	
٥,٣٥٠	٥,٣٣٧	٥,٣٦٢	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٩	٦٨,١٥	
٥,٣٧٥	٥,٣٦٢	٥,٣٨٧	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٣١	٧٥,٥٦	
٥,٤٠٠	٥,٣٨٧	٥,٤٠٠	١٢,٥٠	٩,٩٠	٠,٣٢	٣٩,٦٠	
						٥٥٠,٦٠٤	الأجمالي (م³)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

بند : أعمال إنشاء طبقة تشريب حصر ختامى بند رقم ٧

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
اتجاه فاقوس / الحسينية / سعود						
٠,٠٥٠	٠,٠٥٠	٠,٠٦٣	١٢,٥٠	٣,٣٥	٤١,٨٨	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٨٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
٠,١٠٠	٠,٠٨٨	٠,١١٣	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٨٠,٠٠	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٥	٨٦,٢٥	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٩٠,٠٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٥	١٠١,٢٥	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٣,٠٠	٧٥,٠٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٢,٨٠	٧٠,٠٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٠٠	٧٥,٠٠	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٧١,٢٥	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٧١,٢٥	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٧١,٢٥	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٨٠,٠٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٣٠	٨٢,٥٠	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٣,٤٥	٨٦,٢٥	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٩٠,٠٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	٣,١٠	٧٧,٥٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٨	٠,٨٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
الأجمالى (م ^٢)					٢٦٨٦,٨٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٧ : بند : أعمال إنشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٢٦٨٦,٨٨	
						ما سبق (م ^٢)
٠,٨٧٥	٠,٨٦٣	٠,٨٨٨	٢٥,٠٠	٣,٤٥	٨٦,٢٥	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٨	٠,٩١٣	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
٠,٩٢٥	٠,٩١٣	٠,٩٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٨	٠,٩٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٣	٠,٩٨٨	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
١,٠٠٠	٠,٩٨٨	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٣,٣٠	٨٢,٥٠	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٩٦,٢٥	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٥	١٠٣,٧٥	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٤,٢٥	١٠٦,٢٥	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٤,٦٠	١١٥,٠٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٤,٧٥	١١٨,٧٥	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٥,٠٥	١٢٦,٢٥	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٥,٢٥	١٣١,٢٥	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٤,٧٥	١١٨,٧٥	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٤,٧٠	١١٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٤,٦٥	١١٦,٢٥	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٤,٧٥	١١٨,٧٥	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٤,٨٥	١٢١,٢٥	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٤,٧٠	١١٧,٥٠	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٩٦,٢٥	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٥	١٠١,٢٥	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٧٥	١٢,٥٠	٣,٤٠	٤٢,٥٠	
					٥٩٨٠,٦٣	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٧ : أعمال إنشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٥٩٨٠,٦٣	
						ما سبق (م ^٢)
١,٦٧٥	١,٦٧٥	١,٦٨٨	١٢,٥٠	٣,٤٠	٤٢,٥٠	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٣,٩٥	٩٨,٧٥	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٩٠٠	١,٨٨٨	١,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	كوبرى
١,٩٢٥	١,٩١٣	١,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
١,٩٥٠	١,٩٣٨	١,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
١,٩٧٥	١,٩٦٣	١,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٢,٠٠٠	١,٩٨٨	٢,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٢,٠٢٥	٢,٠١٣	٢,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,٠٥٠	٢,٠٣٨	٢,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,٠٧٥	٢,٠٦٣	٢,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,١٠٠	٢,٠٨٨	٢,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,١٢٥	٢,١١٣	٢,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,١٥٠	٢,١٣٨	٢,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,١٧٥	٢,١٦٣	٢,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٢,٢٠٠	٢,١٨٨	٢,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٢,٢٢٥	٢,٢١٣	٢,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٢,٢٥٠	٢,٢٣٨	٢,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٢,٢٧٥	٢,٢٦٣	٢,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	دوران للخلف
٢,٣٠٠	٢,٢٨٨	٢,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	دوران للخلف
٢,٣٢٥	٢,٣١٣	٢,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٢,٣٥٠	٢,٣٣٨	٢,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٢,٣٧٥	٢,٣٦٣	٢,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٥	٢٧١,٢٥	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٢٦٦,٢٥	
					١٤٦٤٣,١٣	الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة


حصر ختامي بند رقم ٧ : بند : أعمال إنشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					١٤٦٤٣,١٣	
						ما سبق (م ^٢)
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٢,٠٠	٣٠٠,٠٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٥	٢٧٦,٢٥	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٤	١٨٦,٠٠	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	١٨١,٢٥	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	١٨١,٢٥	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
					٢١٥٥٩,١٣	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة


مهندس الاستشارى


٤/٥ بند رقم ٧

مهندس الشركة


بند : أعمال إنشاء طبقة تشريب حصر ختامى بند رقم : ٧

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
ما سبق (م ^٢)						
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٢١٥٥٩,١٣	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٥,٠٠	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٦٠	١٦٥,٠٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٧	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٤,١٠٠	٤,٠٨٧	٤,١٠٠	١٢,٥٠	٦,٩٠	٨٦,٢٥	
الأجمالى (م ^٢)						
					٢٦٣٤٢,٨٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق فاقوس الحمينية سعود
القطاع الثاني بطول ٤,٥ كم - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر ختامى بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
اتجاه فاقوس / الحمينية / سعود						
٠,٠٥٠	٠,٠٥٠	٠,٠٦٣	١٢,٥٠	٣,٣٥	٤١,٨٨	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٨٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
٠,١٠٠	٠,٠٨٨	٠,١١٣	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٨٠,٠٠	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٥	٨٦,٢٥	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٩٠,٠٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٥	١٠١,٢٥	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٣,٠٠	٧٥,٠٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٢,٨٠	٧٠,٠٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٠٠	٧٥,٠٠	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٧١,٢٥	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٧١,٢٥	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٢,٩٠	٧٢,٥٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٢,٨٥	٧١,٢٥	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٨٠,٠٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٣٠	٨٢,٥٠	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٣,٤٥	٨٦,٢٥	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٩٠,٠٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	٣,١٠	٧٧,٥٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٨	٠,٨٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٣	٠,٨٨٨	٢٥,٠٠	٣,٤٥	٨٦,٢٥	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٨	٠,٩١٣	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
٠,٩٢٥	٠,٩١٣	٠,٩٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٨	٠,٩٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٣	٠,٩٨٨	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
١,٠٠٠	٠,٩٨٨	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٣,٣٠	٨٢,٥٠	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
الأجمالى (م ^٢)					٣٣١٦,٨٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٣٣١٦,٨٨	
						ما سبق (م ^٢)
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٩٦,٢٥	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٣,٥٥	٨٨,٧٥	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٥	١٠٣,٧٥	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٤,٢٥	١٠٦,٢٥	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٤,٦٠	١١٥,٠٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٤,٧٥	١١٨,٧٥	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٥,٠٥	١٢٦,٢٥	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٥,٢٥	١٣١,٢٥	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٤,٧٥	١١٨,٧٥	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٤,٧٠	١١٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٤,٦٥	١١٦,٢٥	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٤,٧٥	١١٨,٧٥	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٤,٨٥	١٢١,٢٥	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٤,٧٠	١١٧,٥٠	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٩٦,٢٥	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٥	١٠١,٢٥	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٧٥	١٢,٥٠	٣,٤٠	٤٢,٥٠	
١,٦٧٥	١,٦٧٥	١,٦٨٨	١٢,٥٠	٣,٤٠	٤٢,٥٠	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٣,٩٥	٩٨,٧٥	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٩٠٠	١,٨٨٨	١,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	كوبرى
١,٩٢٥	١,٩١٣	١,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
١,٩٥٠	١,٩٣٨	١,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
١,٩٧٥	١,٩٦٣	١,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٢,٠٠٠	١,٩٨٨	٢,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
					٨٧١٨,١٣	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة ٦سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
ما سبق (م ^٢)						
٢,٠٢٥	٢,٠١٣	٢,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٨٧١٨,١٣	
٢,٠٥٠	٢,٠٣٨	٢,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٧,٥٠	
٢,٠٧٥	٢,٠٦٣	٢,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,١٠٠	٢,٠٨٨	٢,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,١٢٥	٢,١١٣	٢,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,١٥٠	٢,١٣٨	٢,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,١٧٥	٢,١٦٣	٢,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٢,٢٠٠	٢,١٨٨	٢,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٢,٢٢٥	٢,٢١٣	٢,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٢,٢٥٠	٢,٢٣٨	٢,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٢,٢٧٥	٢,٢٦٣	٢,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	دوران للخلف
٢,٣٠٠	٢,٢٨٨	٢,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	دوران للخلف
٢,٣٢٥	٢,٣١٣	٢,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٢,٣٥٠	٢,٣٣٨	٢,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٢,٣٧٥	٢,٣٦٣	٢,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٥	٢٧١,٢٥	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٢٦٦,٢٥	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	١١,٧٥	٢٩٣,٧٥	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٤	١٨١,٠٠	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٦,٧٠	١٦٧,٥٠	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
الأجمالى (م ^٢)						
					١٧٦٣٠,٣٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
					١٧٦٣٠,٣٨	
						ما سبق (م ^٢)
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,٠٥	١٧٦,٢٥	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٠٠	١٧٥,٠٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
					٢٥٠٢٢,٨٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
	ما سبق (م ^٢)					٢٥٠٢٢,٨٨
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٧	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٤,١٠٠	٤,٠٨٧	٤,١١٢	٢٥,٠٠	٦,٥٥	١٦٣,٧٥	
٤,١٢٥	٤,١١٢	٤,١٣٧	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٧	٤,١٦٢	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٤,١٧٥	٤,١٦٢	٤,١٨٧	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٤,٢٠٠	٤,١٨٧	٤,٢١٢	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٤,٢٢٥	٤,٢١٢	٤,٢٣٧	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٧	٤,٢٦٢	٢٥,٠٠	٦,٥٥	١٦٣,٧٥	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٢	٤,٢٨٧	٢٥,٠٠	٦,٢٠	١٥٥,٠٠	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٧	٤,٣١٢	٢٥,٠٠	٦,٨٥	١٧١,٢٥	
٤,٣٢٥	٤,٣١٢	٤,٣٣٧	٢٥,٠٠	٦,٣٠	١٥٧,٥٠	
٤,٣٥٠	٤,٣٣٧	٤,٣٦٢	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٤,٣٧٥	٤,٣٦٢	٤,٣٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٤٠٠	٤,٣٨٨	٤,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٤,٤٢٥	٤,٤١٣	٤,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٤,٤٥٠	٤,٤٣٨	٤,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٤٧٥	٤,٤٦٣	٤,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٤,٥٠٠	٤,٤٨٨	٤,٥١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٤,٥٢٥	٤,٥١٣	٤,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٤,٥٥٠	٤,٥٣٨	٤,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٤,٥٧٥	٤,٥٦٣	٤,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٦٠٠	٤,٥٨٨	٤,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٤,٦٢٥	٤,٦١٣	٤,٦٣٧	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٤,٦٥٠	٤,٦٣٧	٤,٦٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٦٧٥	٤,٦٦٢	٤,٦٨٧	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٧٠٠	٤,٦٨٧	٤,٧١٢	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٤,٧٢٥	٤,٧١٢	٤,٧٣٧	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٤,٧٥٠	٤,٧٣٧	٤,٧٦٢	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٧٧٥	٤,٧٦٢	٤,٧٨٧	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٨٠٠	٤,٧٨٧	٤,٨١٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٨٢٥	٤,٨١٢	٤,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٨٥٠	٤,٨٣٧	٤,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٤,٨٧٥	٤,٨٦٢	٤,٨٨٧	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٤,٩٠٠	٤,٨٨٧	٤,٩١٢	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
	الأجمالى (م ^٢)					٣٢٨٤٧,٨٨

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم : ٩ بند : اعمال إنشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
٠,١٠٠	٠,٠٩٠	٠,١١٣	٢٢,٥٠	٧,٨٥	١٧٦,٦٣	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٢٨٠,٠٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	١١,٨٠	٢٩٥,٠٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٢,٢٠	٣٠٥,٠٠	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٢٧٠,٠٠	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٨	٠,٨٦٣	٢٥,٠٠	١١,٨٥	٢٩٦,٢٥	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٣	٠,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٨	٠,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٩٢٥	٠,٩١٣	٠,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٨	٠,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٣	٠,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٠٠٠	٠,٩٨٨	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
الأجمالي (م ^٢)			٩٧١١,٦٣			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٩ : بند : أعمال إنشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزني (م ^٢)	ملاحظات
					٩٧١١,٦٣	
						ما سبق (م ^٢)
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
			١٥,٠٠	٦,٨٠	١٠٢,٠٠	مدخل كوبري سعود
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	كوبرى
١,٩٠٠	١,٨٨٨	١,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
١,٩٢٥	١,٩١٣	١,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
١,٩٥٠	١,٩٣٨	١,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
١,٩٧٥	١,٩٦٣	١,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٢,٠٠٠	١,٩٨٨	٢,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٢,٠٢٥	٢,٠١٣	٢,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
					١٨٤٩٩,٨٨	الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٩ : بند : اعمال إنشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					١٨٤٩٩,٨٨	
						ما سبق (م ^٢)
٢,٠٥٠	٢,٠٣٨	٢,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٢,٠٧٥	٢,٠٦٣	٢,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,١٠٠	٢,٠٨٨	٢,١١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٢,١٢٥	٢,١١٣	٢,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,١٥٠	٢,١٣٨	٢,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٢,١٧٥	٢,١٦٣	٢,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٢,٢٠٠	٢,١٨٨	٢,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٢,٢٢٥	٢,٢١٣	٢,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٢,٢٥٠	٢,٢٣٨	٢,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
٢,٢٧٥	٢,٢٦٣	٢,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٢,٣٠٠	٢,٢٨٨	٢,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٢,٣٢٥	٢,٣١٣	٢,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,٣٥٠	٢,٣٣٨	٢,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٢,٣٧٥	٢,٣٦٣	٢,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٩٥	٢٧٣,٧٥	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	١١,٧٠	٢٩٢,٥٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١١,١٠	٢٧٧,٥٠	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٤	١٨١,٠٠	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٦,٧٠	١٦٧,٥٠	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
					٢٧١٨٨,٣٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم : ٩ بند : أعمال إنشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٢٧١٨٨,٣٨	
						ما سبق (م ^٢)
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,٠٥	١٧٦,٢٥	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٠٠	١٧٥,٠٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
					٣٤٩٨٨,٣٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٩ : بند : اعمال إنشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزني (م ^٢)	ملاحظات
					٣٤٩٨٨,٣٨	
						ما سبق (م ^٢)
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٣	٢٥,٠٠	٦,٥٥	١٦٣,٧٥	
٤,١٢٥	٤,١١٣	٤,١٣٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٨	٤,١٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٤,١٧٥	٤,١٦٣	٤,١٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٤,٢٠٠	٤,١٨٨	٤,٢١٣	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٤,٢٢٥	٤,٢١٣	٤,٢٣٨	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٨	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٥٥	١٦٣,٧٥	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٢٠	١٥٥,٠٠	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٨	٤,٣١٣	٢٥,٠٠	٦,٨٥	١٧١,٢٥	
٤,٣٢٥	٤,٣١٣	٤,٣٣٨	٢٥,٠٠	٦,٣٠	١٥٧,٥٠	
٤,٣٥٠	٤,٣٣٨	٤,٣٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٤,٣٧٥	٤,٣٦٣	٤,٣٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٤٠٠	٤,٣٨٨	٤,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٤,٤٢٥	٤,٤١٣	٤,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٤,٤٥٠	٤,٤٣٨	٤,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٤٧٥	٤,٤٦٣	٤,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٤,٥٠٠	٤,٤٨٨	٤,٥١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٤,٥٢٥	٤,٥١٣	٤,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٤,٥٥٠	٤,٥٣٨	٤,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٤,٥٧٥	٤,٥٦٣	٤,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٦٠٠	٤,٥٨٨	٤,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٤,٦٢٥	٤,٦١٣	٤,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٤,٦٥٠	٤,٦٣٨	٤,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٦٧٥	٤,٦٦٣	٤,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٧٠٠	٤,٦٨٨	٤,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٤,٧٢٥	٤,٧١٣	٤,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٤,٧٥٠	٤,٧٣٨	٤,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٧٧٥	٤,٧٦٣	٤,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٨٠٠	٤,٧٨٨	٤,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٨٢٥	٤,٨١٣	٤,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٨٥٠	٤,٨٣٨	٤,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٤,٨٧٥	٤,٨٦٣	٤,٨٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٤,٩٠٠	٤,٨٨٨	٤,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٤,٩٢٥	٤,٩١٣	٤,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
٤,٩٥٠	٤,٩٣٨	٤,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
					٤٢٩٤٣,٣٧	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٩ : بند : اعمال إنشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزائى (م ^٢)	ملاحظات
					٤٢٩٤٣,٣٧	
						ما سبق (م ^٢)
٤,٩٧٥	٤,٩٦٣	٤,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,٠٠٠	٤,٩٨٨	٥,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٥,٠٢٥	٥,٠١٣	٥,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٥,٠٥٠	٥,٠٣٨	٥,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٥,٠٧٥	٥,٠٦٣	٥,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,١٠٠	٥,٠٨٨	٥,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,١٢٥	٥,١١٣	٥,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,١٥٠	٥,١٣٨	٥,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٥,١٧٥	٥,١٦٣	٥,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٢٠٠	٥,١٨٨	٥,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٢٢٥	٥,٢١٣	٥,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٢٥٠	٥,٢٣٨	٥,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٢٧٥	٥,٢٦٣	٥,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٥,٣٠٠	٥,٢٨٨	٥,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٥,٣٢٥	٥,٣١٣	٥,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٥,٣٥٠	٥,٣٣٨	٥,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٥,٣٧٥	٥,٣٦٣	٥,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٥,٤٠٠	٥,٣٨٨	٥,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٤٢٥	٥,٤١٣	٥,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٤٥٠	٥,٤٣٨	٥,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٥,٤٧٥	٥,٤٦٣	٥,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥١٣	١٢,٥٠	٩,٦٥	١٢٠,٦٣	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٨	٥,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٥,٩٢٥	٥,٩١٣	٥,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٥٠	١٢,٥٠	٨,٩٠	١١١,٢٥	
					٥٢٩٨٢,٧٥	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ١٠ : بند : أعمال إنشاء طبقة سطحية

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزني (م ^٢)	ملاحظات
٠,١٠٠	٠,٠٩٠	٠,١١٣	٢٢,٥٠	٧,٨٥	١٧٦,٦٣	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٢٨٠,٠٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	١١,٨٠	٢٩٥,٠٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٢,٢٠	٣٠٥,٠٠	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٢٧٠,٠٠	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٨	٠,٨٦٣	٢٥,٠٠	١١,٨٥	٢٩٦,٢٥	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٣	٠,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٨	٠,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٩٢٥	٠,٩١٣	٠,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٨	٠,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٣	٠,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٠٠٠	٠,٩٨٨	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
					٩٧١١,٦٣	
الأجمالي (م ^٢)						

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم : ١٠ بند : أعمال إنشاء طبقة سطحه

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٩٧١١,٦٣	
						ما سبق (م ^٢)
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
					١٠٢,٠٠	
						مدخل كوبرى سعود
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
١,٩٠٠	١,٨٨٨	١,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
١,٩٢٥	١,٩١٣	١,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
١,٩٥٠	١,٩٣٨	١,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
١,٩٧٥	١,٩٦٣	١,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٢,٠٠٠	١,٩٨٨	٢,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٢,٠٢٥	٢,٠١٣	٢,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
					١٨٤٩٩,٨٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم : ١٠ بند : اعمال إنشاء طبقة سطحية

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزئى (م)	ملاحظات
					١٨٤٩٩,٨٨	
						ما سبق (م)
٢,٠٥٠	٢,٠٣٨	٢,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٢,٠٧٥	٢,٠٦٣	٢,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,١٠٠	٢,٠٨٨	٢,١١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٢,١٢٥	٢,١١٣	٢,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٢,١٥٠	٢,١٣٨	٢,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٢,١٧٥	٢,١٦٣	٢,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٢,٢٠٠	٢,١٨٨	٢,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٢,٢٢٥	٢,٢١٣	٢,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٢,٢٥٠	٢,٢٣٨	٢,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
٢,٢٧٥	٢,٢٦٣	٢,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٢,٣٠٠	٢,٢٨٨	٢,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٢,٣٢٥	٢,٣١٣	٢,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,٣٥٠	٢,٣٣٨	٢,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٢,٣٧٥	٢,٣٦٣	٢,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٩٥	٢٧٣,٧٥	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	١١,٧٠	٢٩٢,٥٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١١,١٠	٢٧٧,٥٠	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٤	١٨١,٠٠	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٦,٧٠	١٦٧,٥٠	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
					٢٧١٨٨,٣٨	
						الأجمالى (م)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصار ختامى بند رقم : ١٠ بند : اعمال إنشاء طبقة سطحية

الموقع الكيلومتري	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٢٧١٨٨,٣٨	
						ما سبق (م ^٢)
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,٠٥	١٧٦,٢٥	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٠٠	١٧٥,٠٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
					٣٤٩٨٨,٣٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم : ١٠ بند : اعمال إنشاء طبقة سطحية

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	العرض (م)	جزئي (م ^٢)	ملاحظات
					٣٤٩٨٨,٣٨	
						ما سبق (م ^٢)
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٣	٢٥,٠٠	٦,٥٥	١٦٣,٧٥	
٤,١٢٥	٤,١١٣	٤,١٣٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٨	٤,١٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٤,١٧٥	٤,١٦٣	٤,١٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٤,٢٠٠	٤,١٨٨	٤,٢١٣	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٤,٢٢٥	٤,٢١٣	٤,٢٣٨	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٨	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٥٥	١٦٣,٧٥	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٢٠	١٥٥,٠٠	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٨	٤,٣١٣	٢٥,٠٠	٦,٨٥	١٧١,٢٥	
٤,٣٢٥	٤,٣١٣	٤,٣٣٨	٢٥,٠٠	٦,٣٠	١٥٧,٥٠	
٤,٣٥٠	٤,٣٣٨	٤,٣٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٤,٣٧٥	٤,٣٦٣	٤,٣٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٤٠٠	٤,٣٨٨	٤,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٤,٤٢٥	٤,٤١٣	٤,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٤,٤٥٠	٤,٤٣٨	٤,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٤٧٥	٤,٤٦٣	٤,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٤,٥٠٠	٤,٤٨٨	٤,٥١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٤,٥٢٥	٤,٥١٣	٤,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٤,٥٥٠	٤,٥٣٨	٤,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٤,٥٧٥	٤,٥٦٣	٤,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٤,٦٠٠	٤,٥٨٨	٤,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٤,٦٢٥	٤,٦١٣	٤,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٤,٦٥٠	٤,٦٣٨	٤,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٦٧٥	٤,٦٦٣	٤,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٧٠٠	٤,٦٨٨	٤,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٤,٧٢٥	٤,٧١٣	٤,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٤,٧٥٠	٤,٧٣٨	٤,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,٧٧٥	٤,٧٦٣	٤,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٨٠٠	٤,٧٨٨	٤,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٨٢٥	٤,٨١٣	٤,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٤,٨٥٠	٤,٨٣٨	٤,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٤,٨٧٥	٤,٨٦٣	٤,٨٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٤,٩٠٠	٤,٨٨٨	٤,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٤,٩٢٥	٤,٩١٣	٤,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٩٠	٢٧٢,٥٠	
٤,٩٥٠	٤,٩٣٨	٤,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
					٤٢٩٤٣,٣٧	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم : ١٠ بند : اعمال إنشاء طبقة سطحيه

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافه (م)	العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٤٢٩٤٣,٣٧	
						ما سبق (م ^٢)
٤,٩٧٥	٤,٩٦٣	٤,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,٠٠٠	٤,٩٨٨	٥,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٥,٠٢٥	٥,٠١٣	٥,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٥,٠٥٠	٥,٠٣٨	٥,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٥,٠٧٥	٥,٠٦٣	٥,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,١٠٠	٥,٠٨٨	٥,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,١٢٥	٥,١١٣	٥,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,١٥٠	٥,١٣٨	٥,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٥,١٧٥	٥,١٦٣	٥,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٢٠٠	٥,١٨٨	٥,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٢٢٥	٥,٢١٣	٥,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٢٥٠	٥,٢٣٨	٥,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٢٧٥	٥,٢٦٣	٥,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٥,٣٠٠	٥,٢٨٨	٥,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٥,٣٢٥	٥,٣١٣	٥,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٥,٣٥٠	٥,٣٣٨	٥,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٥,٣٧٥	٥,٣٦٣	٥,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٥,٤٠٠	٥,٣٨٨	٥,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٤٢٥	٥,٤١٣	٥,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٤٥٠	٥,٤٣٨	٥,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٥,٤٧٥	٥,٤٦٣	٥,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥١٣	١٢,٥٠	٩,٦٥	١٢٠,٦٣	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٨	٥,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٥,٩٢٥	٥,٩١٣	٥,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٥٠	١٢,٥٠	٨,٩٠	١١١,٢٥	
					٥٢٩٨٢,٧٥	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

اسم المشروع :- رفع كفاءة طريق فاغوس الحسينية سعود
القطاع الثالث بطول ٤.٥ كم - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه لإنشاء الطرق

حصر ختامى بند رقم : ٢٥ بند : أعمال توريد و تركيب انترلوك

الكيلومتر	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئي (م)	ملاحظات
٠,٠١٠	١٩,٠٠	١,٢٠	٢٢,٨٠	اتجاه كفر عمار
٢,٧١٣	٦,٠٠	١,٤٧	٨,٨٢	
٢,٧٢٥	١٨,٥٠	١,٤٧	٢٧,١٩	
٢,٧٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٧٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٨٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٨٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٨٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٨٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٩٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٩٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٩٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٢,٩٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٠٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٠٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٠٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٠٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,١٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,١٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,١٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,١٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٢٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٢٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٢٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٢٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٣٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٣٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٣٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٣٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٤٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٤٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٤٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٤٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٥٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٥٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٥٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٥٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٦٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٦٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٦٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٦٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٧٠٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٧٢٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٧٥٠	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٧٧٥	٢٥,٠٠	١,٤٧	٣٦,٧٥	
٣,٨٠٠	١٥,٥٠	١,٤٧	٢٢,٧٩	
٣,٨٠٦	١٢,٥٠	١,٣٥	١٦,٨٨	
٣,٨٢٥	٢٢,٠٠	١,٤٣	٣١,٤٦	
٣,٨٥٠	٢٥,٠٠	١,٤١	٣٥,٢٥	
الأجمالي (م)			١٧٠٨,٦٩	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٢٥ : بند : أعمال توريد و تركيب انترلوك

ملاحظات	جزئي (م)	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	الكيلومتر
	١٧٠,٨,٦٩			ما قبله (م)
	٣٥,٥٠	١,٤٢	٢٥,٠٠	٣,٨٧٥
	٣٥,٥٠	١,٤٢	٢٥,٠٠	٣,٩٠٠
	٣٣,٥٠	١,٣٤	٢٥,٠٠	٣,٩٢٥
	٣٢,٧٥	١,٣١	٢٥,٠٠	٣,٩٥٠
	٣٠,٢٥	١,٢١	٢٥,٠٠	٣,٩٧٥
	٣٠,٧٥	١,٢٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠٠
	٣٢,٥٠	١,٣٠	٢٥,٠٠	٤,٠٢٥
	٢١,٨٧	١,٢٥	١٧,٥٠	٤,٠٥٠
	٦,٢٥	١,٢٥	٥,٠٠	٤,٠٦٠
	١٤,٤٠	١,٨٠	٨,٠٠	٤,١٠٩
	٢٧,٦٨	١,٣٥	٢٠,٥٠	٤,١٢٥
	٣٣,٥٠	١,٣٤	٢٥,٠٠	٤,١٥٠
	١٦,٥٠	١,٣٢	١٢,٥٠	٤,١٧٥
	١٦,٥٠	٢,٢٠	٧,٥٠	٤,٢١٠
	٥٠,٠٠	٢,٥٠	٢٠,٠٠	٤,٢٢٥
	٥٤,٢٥	٢,١٧	٢٥,٠٠	٤,٢٥٠
	٣٧,٩٨	٢,١٧	١٧,٥٠	٤,٢٧٥
	١١,١٠	٢,٢٢	٥,٠٠	٤,٢٨٥
	١١,٢١	١,٣٥	٨,٣٠	حوض عند ك ٣+٨٥٠
	٤٣,٦٧	٣,٥٥	١٢,٣٠	حوض عند ك ٣+٩٠٠
	٤٠,٣٧	٣,٤٥	١١,٧٠	حوض عند ك ٤+٠٧٥
	٣٣,٠٠	٣,٠٠	١١,٠٠	حوض عند ك ٤+١٠٠
	٢٣,٧٦	٢,١٦	١١,٠٠	حوض عند ك ٤+١٧٥
	٢٧,٠٠	١,٨٠	١٥,٠٠	حوض عند ك ٤+٣٠٠
	٢٤٠,٨,٤٦			الأجمالي (م)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم : ٢٥ بند : أعمال توريد و تركيب انترلوك

ملاحظات	جزئي (م)	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	الكيلومتر
	٢٤٠٨,٤٦			ما قبله (م)
اتجاه سعود				
	٣١,٥٠	٢,٥٢	١٢,٥٠	٠,٠٠٠
	٥٢,٥٠	٢,١٠	٢٥,٠٠	٠,٠٢٥
	٤٦,٢٥	١,٨٥	٢٥,٠٠	٠,٠٥٠
	٣٥,٧٥	١,٤٣	٢٥,٠٠	٠,٠٧٥
	٣٢,٥٠	١,٣٠	٢٥,٠٠	٠,١٠٠
	٣٦,٠٠	١,٤٤	٢٥,٠٠	٠,١٢٥
	٣٧,٥٠	١,٥٠	٢٥,٠٠	٠,١٥٠
	٣٦,٧٥	١,٤٧	٢٥,٠٠	٠,١٧٥
	٣٩,٢٥	١,٥٧	٢٥,٠٠	٠,٢٠٠
	٣٢,٦٣	١,٤٥	٢٢,٥٠	٠,٢٢٥
	١٤,٥٠	١,٤٥	١٠,٠٠	٠,٢٤٥
	١٧,٠٠	١,٣٦	١٢,٥٠	٣,٠٧٥
	٣٤,٠٠	١,٣٦	٢٥,٠٠	٣,١٠٠
	٤٠,٠٠	١,٦٠	٢٥,٠٠	٣,١٢٥
	٣٥,٧٥	١,٤٣	٢٥,٠٠	٣,١٥٠
	٣٥,٥٠	١,٤٢	٢٥,٠٠	٣,١٧٥
	٣٧,٥٠	١,٥٠	٢٥,٠٠	٣,٢٠٠
	٣٤,٥٠	١,٣٨	٢٥,٠٠	٣,٢٢٥
	٣٤,٥٠	١,٣٨	٢٥,٠٠	٣,٢٥٠
	٣٥,٥٠	١,٤٢	٢٥,٠٠	٣,٢٧٥
	٣٥,٥٠	١,٤٢	٢٥,٠٠	٣,٣٠٠
	٣٤,٥٠	١,٣٨	٢٥,٠٠	٣,٣٢٥
	٣٣,٢٥	١,٣٣	٢٥,٠٠	٣,٣٥٠
	٢٧,٣٧	١,١٩	٢٣,٠٠	٣,٣٧٥
	٣٥,٧٥	١,٤٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠٠
	٣٨,٧٥	١,٥٥	٢٥,٠٠	٣,٤٢٥
	٣٩,٧٥	١,٥٩	٢٥,٠٠	٣,٤٥٠
	٣٩,٧٥	١,٥٩	٢٥,٠٠	٣,٤٧٥
	٣٨,٠٠	١,٥٢	٢٥,٠٠	٣,٥٠٠
	٣٣,٢٥	١,٣٣	٢٥,٠٠	٣,٥٢٥
	٣٥,٢٥	١,٤١	٢٥,٠٠	٣,٥٥٠
	٣٧,٥٠	١,٥٠	٢٥,٠٠	٣,٥٧٥
	٣٨,٧٥	١,٥٥	٢٥,٠٠	٣,٦٠٠
	٣٨,٢٥	١,٥٣	٢٥,٠٠	٣,٦٢٥
	٣٩,٠٠	١,٥٦	٢٥,٠٠	٣,٦٥٠
	٣٨,٧٥	١,٥٥	٢٥,٠٠	٣,٦٧٥
	٣٤,٥٠	١,٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠٠
	٣٨,٧٥	١,٥٥	٢٥,٠٠	٣,٧٢٥
	٤٢,٧٥	١,٧١	٢٥,٠٠	٣,٧٥٠
	٤٦,٥٠	١,٨٦	٢٥,٠٠	٣,٧٧٥
	٣٦,٦٨	١,٦٣	٢٢,٥٠	٣,٨٠٠
	٤١,٢٥	١,٦٥	٢٥,٠٠	٣,٨٢٥
	٤٢,٧٥	١,٧١	٢٥,٠٠	٣,٨٥٠
	٤٣,٢٥	١,٧٣	٢٥,٠٠	٣,٨٧٥
	٤٠١٧,٦٣			الأجمالي (م)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

٣/٤

بند رقم ٢٥

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق فاوقس الحسنية سعود
القطاع الثاني بطول ٤.٥ كم - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ:- شركه النيل العامه لإنشاء الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة (منطقة شرق الدلتا)

بند : أعمال توريد و تركيب انترلوك

حصر ختامى بند رقم : ٢٥

ملاحظات	جزئي (م)	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	الكيلومتر
	٤٠١٧,٦٣			ما قبله (م)
	٤٤,٢٥	١,٧٧	٢٥,٠٠	٣,٩٠٠
	٤٤,٢٥	١,٧٧	٢٥,٠٠	٣,٩٢٥
	٤٣,٧٥	١,٧٥	٢٥,٠٠	٣,٩٥٠
	٤٣,٠٠	١,٧٢	٢٥,٠٠	٣,٩٧٥
	٤١,٧٥	١,٦٧	٢٥,٠٠	٤,٠٠٠
	٤٢,٧٥	١,٧١	٢٥,٠٠	٤,٠٢٥
	٤٣,٧٥	١,٧٥	٢٥,٠٠	٤,٠٥٠
	٤٣,٧٥	١,٧٥	٢٥,٠٠	٤,٠٧٥
	٤٠,٠٠	١,٦٠	٢٥,٠٠	٤,١٠٠
	٣٦,٢٥	١,٤٥	٢٥,٠٠	٤,١٢٥
	٣٨,٠٠	١,٥٢	٢٥,٠٠	٤,١٥٠
	٣٦,٢٥	١,٤٥	٢٥,٠٠	٤,١٧٥
	٣٦,٢٥	١,٤٥	٢٥,٠٠	٤,٢٠٠
	٣٦,٢٥	١,٤٥	٢٥,٠٠	٤,٢٢٥
	٣٥,٠٠	١,٤٠	٢٥,٠٠	٤,٢٥٠
	٣٥,٠٠	١,٤٠	٢٥,٠٠	٤,٢٧٥
	٣٢,٠٠	١,٦٥	٢٠,٠٠	٤,٣٠٠
	١٣,٧٥	١,١٠	١٢,٥٠	٤,٣١٥
	٢٤,٥٠	١,٤٠	١٧,٥٠	٤,٣٢٥
	٣٥,٠٠	١,٤٠	٢٥,٠٠	٤,٣٥٠
	٤١,٠٠	١,٦٤	٢٥,٠٠	٤,٣٧٥
	٤٥,٠٠	١,٨٠	٢٥,٠٠	٤,٤٠٠
	٤١,٧٥	١,٦٧	٢٥,٠٠	٤,٤٢٥
	٤٠,٠٠	١,٦٠	٢٥,٠٠	٤,٤٥٠
	٤٣,٢٥	١,٧٣	٢٥,٠٠	٤,٤٧٥
	٤٨,٥٠	١,٩٤	٢٥,٠٠	٤,٥٠٠
	٤٠,٠٠	١,٦٠	٢٥,٠٠	٤,٥٢٥
	٤٢,٥٠	١,٧٠	٢٥,٠٠	٤,٥٥٠
	٤٠,٠٠	١,٦٠	٢٥,٠٠	٤,٥٧٥
	٤٥,٠٠	١,٨٠	٢٥,٠٠	٤,٦٠٠
	٥٢,٥٠	٢,١٠	٢٥,٠٠	٤,٦٢٥
	٥٧,٥٠	٢,٣٠	٢٥,٠٠	٤,٦٥٠
	٤٥,٠٠	١,٨٠	٢٥,٠٠	٤,٦٧٥
	٤٠,٠٠	١,٦٠	٢٥,٠٠	٤,٧٠٠
	٤٣,٧٥	١,٧٥	٢٥,٠٠	٤,٧٢٥
	٢٣,٧٥	١,٩٠	١٢,٥٠	٤,٧٥٠
	٥,٥٢			حوض ١
	٦,٩٩			حوض ٢
	٢٣,١٢			حوض ٣
	١١,٥٠			حوض ٤
	٥,٥٤			حوض ٥
	٢٥,١٢			حوض ٦
	٩,٣٠			حوض ٧
	٢٥,٨٢			حوض ٨
	٢٥,١٣			حوض ٩
	٢٦,١٢			حوض ١٠
	٣٣,٤٦			حوض ١١
	٥٦٥١,٢٥			الأجمالي (م)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

٤/٤

بند رقم ٢٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة (منطقة شرق الدلتا)

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق فاقوس الحسنية سعود

القطاع الثانى بطول ٤,٥ كم - مبادرة حياة كريمة

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بند : أعمال توريد و تركيب بردورات

حصر ختامى بند مستحدث رقم : ١

من	الى	المسافة (م.ط)	جزني (م.ط)	ملاحظات
اتجاه كفر عمار				
٢,٧٢٥	٤,١٧٥	١٣٤١,٦٠	١٣٤١,٦٠	
٤,٢١٠	٤,٣٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	
مداخل		٧٠,٦٠	٧٠,٦٠	
اتجاه سعود				
٠,٠٠٠	٠,٢٤٥	٢٦٥,٢٠	٢٦٥,٢٠	
٣,٠٧٥	٣,٨٠٠	١٠٨٣,٥٠	١٠٨٣,٥٠	
٣,٨٠٠	٤,٠٥٠	٢٤٨,٠٠	٢٤٨,٠٠	
٤,٠٥٠	٤,٧٥٠	٧٩٢,٥٠	٧٩٢,٥٠	
مداخل		١٣١,٨٥	١٣١,٨٥	
الأجمالى (م.ط)		٤٠٢٣,٢٥		

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند مستحدث رقم ١



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق الحسينيه / فاقوس (القطاع الثاني)

تنفيذ شركه : النيل العامه لانشاء الطرق

تقرير معمل رقم (٣٣٦) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/٦

قام باحضار العينات : م/ مني عبد الباسط

بيانات ادارية :-

عدد (٢) عينات لطبقة السطحيه (٣ب) من مواقع مختلفه .

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتيه بطريقه مارشال .

النتائج :-

المواصفات (٣ب)	التدرج التصميمي	ك ٠,٦٠٠	ك ٠,٣٠٠	المهزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
١٠٠	٩٥	٩٩	١٠٠	٣/٤"
٧٥	٨٨,٩	٨٠	٨٢	١/٢"
٨٥	٧٦,٧	٧٠	٧٢	٣/٨"
٥٥	٤٩,١	٤٢	٤١	٤#
٣٥	٣٤,٤	٣٢	٣٣	٨#
٢٢	٢٠,٨	١٩	١٩	٣٠#
١٦	١٤,٢	١٠	١٠	٥٠#
١٢	١٠,٩	٦	٨	١٠٠#
٨	٦,٣	٣,٦	٣,٤١	٢٠٠#
	٥,٤٥	٥,٢	٥,٠٣	نسبه الاسفلت %
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم		١٢٨٨		الثبات بالكجم
٤-٢		٣		الانسياب بالمم
٥٠٠-٣٠٠		٤٢٩		الجساءه كجم/مم

العينات تتفق مع حدود المواصفات والسماحية للتدرج التصميمي بالمهزات .

وتتفق العينات في نسبة الاسفلت مع النسبه التصميميه .

طبقة السطحيه (٣ب) تم المقارنه بالتدرج التصميمي بالتقرير المعمل الوارد من مركز هيليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانه لسنة ٢٠٢٠ الخاص بعملية فاقوس / الحسينيه .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحده	عدد الوحدات	بيان العينات
٩٦٠	٤٨٠	٢	مخلوط اسفلتي
٣٠٠	١٥٠	٢	مارشال
١٥٠			م . اعداد تقرير
١٤١٠			قيمه التجارب
٢١١,٥			م. ١٥ %
٢٢٧,٠٥			ض.ق. م. ١٤ %
١٨٤٨,٥٥			الاجمالي

تحريرا في ٢٠٢٣/٠٦/١١

مهندس المعمل / زما

مدير المعمل

مهندس /

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح

حازم عبد المنعم



ملحوظة :

العينات مسئولة من احضرها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بنات العينات
4800	480	10	مخلوط اسفلتي
600	150	4	كوالب مارشال
150			ام اعداد تقرير
5550			قيمة التجارب
832.5			م.أ ١٥ %
893.55			ص.م. ١٤ %
7276.05			الاجمالي

٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تحريرا في:

مهندس المعمل / صبا السعيد

رئيس الدارة المركزية
مهندس / س
سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس /
حازم عبدالمنعم





الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع رفع كفاءه طريق الحسينيه / فاقوس (القطاع الثانى)

عدد شركه النيل العامه لانشاء الطرق

تقرير معمل رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ 2023/06/20

ملاحظات ادارية قام باحضار العينات : م/ عمرو الدسوقي

نوع العينات عدد (١٠) عينه اسفلت سطحه ٣ ب من مواقع مختلفه

الاختبارات التى اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد التيات والانسبات بطريقة مارشال

اولا : طبقه السطحه (٣ ب)

المعدات :-

المواصفات ٣ (ب)		التدرج التصميمي		ك ٣,٦٠٠	ك ٣,٣٠٠	ك ٣,٠٠٠	ك ٢,٧٠٠	ك ٢,٤٠٠	ك ٢,١٠٠	ك ١,٨٠٠	ك ١,٥٠٠	ك ١,٢٠٠	ك ٩٠٠	المعدات
100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1"
100		100	95	100	97	98	99	98	99	99	97	98	97	2/1"
100	75	89	78.9	86	85	84	87	85	83	87	85	81	86	3/4"
85	60	77	66.7	71	75	72	73	74	71	74	73	70	74	3/8"
55	35	49	41.1	43	42	43	42	43	43	42	43	43	43	4#
35	20	34.4	28.4	30	31	29	33	34	32	33	34	33	32	8#
22	10	20.8	14.8	17	17	16	16	17	16	16	16	16	16	30#
16	6	14.2	8.2	10	11	10	11	10	10	10	10	10	10	50#
12	4	10.9	7.9	6.5	6.1	5.9	5.4	5.1	5.3	5.6	5.7	5.6	5.9	100#
8	2	6.3	3.3	3.7	3.9	3.7	3.7	3.5	4.1	3.6	3.9	3.9	3.6	200#
		5.45	4.95	5.29	5.19	5.20	5.25	5.23	5.25	5.23	5.19	5.24	5.12	نسبة الاسفلت
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم							1260			1270				النات بالكجم
مم ٢-٤							2.8			2.8				م
500-300							450			454				م

العينه تخرج عن حدود التدرج التصميمي فى المعدات المشار اليها وتتفق فى نسبة الاسفلت

طبقة السطحه (٣ ب) تم المقارنه بالتدرج التصميمي بالتقرير المعملى الوارد من مركز هيلوبوليس

لتكنولوجيا الخرسانه لسنه ٢٠٢٠ الخاص فاقوس /الحسينيه

مشار

٢٤

ملحوظة:

العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بار العيانات
1920	480	4	تلوث الهواء
300	150	2	الدماء
150			معدات
2370			معدات
355.5			معدات
381.60			معدات
3107.10			معدات

٢٠٢٣/٠٧/١٩

جاء في:

مهندس المعمل / صابر السيد عبد الله

رئيس الدارة المركزية

مهندس / س / س / س

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / م / م / م

حازم عبد المنعم

العقود

٩٢





المشروع رفع كفاءة طريق الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني)

المسكة النيل العامة لإنشاء الطرق

تقرير معمل رقم (٣٧١) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/١٦

إدارة قام باحضار العينات : م/ عمرو الدسوقي

العينات عدد (٤) عينه اسفلت سطحه ٣ ب من مواقع مختلفة

اختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب بطريقة مارشال

نتائج :- أولا : طبقة السطحه (٣ ب)

المواصفات (ب)	التدرج التصميمي	ك ٥,٥٠٠	ك ٥,١٠٠	ك ٤,٧٠٠	ك ٤,٣٠٠	معدات
100	100	100	100	100	100	1"
100	100	95	97	99	96	4/3"
100	75	88.9	78.9	82	80	2/1"
85	60	76.7	66.7	70	68	3/8"
55	35	49.1	41.1	39	39	4#
35	20	34.4	28.4	31	29	8#
22	10	20.8	14.8	18	16	30#
16	6	14.2	8.2	11	10	50#
12	4	10.9	7.9	6.6	6.7	100#
8	2	6.3	3.3	3.6	4.0	200#
	5.45	4.95	5.28	5.23	5.25	الاسفلت
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم			1310			ثبات الكحم
مم ٢-٤			2.9			نسبة مم
500-300			452			ماء كحم/م

العمه تخرج عن حدود التدرج التصميمي في المعدات المسار بها وينبغي في نسبة الاسفلت

طبقة السطحه (٣ ب) تم المقارنة بالتدرج التصميمي بالتقرير المعمل الوارد من مركز هيليو بوليس

لتكنولوجيا الخرسانه لسنة ٢٠٢٠ الخاص فاقوس / الحسينية

م. السيد

٩٢

المواصفات (تدرج ب)	ك ٢,٧٠٠	التجارب
١٠٠	١٠٠	مهزة سعة ٢"
٧٠-١٠٠	٨٨	١,٥"
٥٥-٨٥	٧٤	١"
٥٠-٨٠	٦١	٣/٤"
٤٠-٧٠	٤٦	٣/٨"
٣٠-٦٠	٣٦	مهزة رقم ٤
٢٠-٥٠	٣٠	١٠
١٠-٣٠	١٥	٤٠
٥-١٥	٩,٥	٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
	٧	نسبة السن الطبيعي %
لا يزيد عن ٤٥%	٣٢	الصلابة %
—	٢,٣٢٢	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤١٦	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٥٤٦	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٣,٦	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٥	التحلل %
	٢,٢٣	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
	٧,١	نسبة المياه الاصلوية %
لا يقل عن ٨٠%	٨٤	CBR %
—	—	الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج والنوعية .

ملحوظة / العينات مسؤولية من احضرها .

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
صلاحية سن	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
كور	٤	٣٢٠	١٢٨٠
مخلوط أسفلتي	٢	٤٨٠	٩٦٠
قالب مارشال	٤	١٥٠	٦٠٠
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٥٠١٥
م. ١٥١ %			٧٥٢,٢٥
ض. ق. م. ١٤ %			٨٠٧,٤٠
الإجمالي			٦٥٧٤,٦٥

٢٠٢٣/٠٨/١٥

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / سامي صالح



مدير المعمل

مهندس / حازم عبد المنعم

من ٣/٣

السطحية (ج)

المواصفات (ب)	التدرج التصميمي	ك ٢.٧٠٠	المعدات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهرة سعة ١"
١٠٠	١٠٠ ٩٥	٩٩	٣/٤"
١٠٠ ٧٥	٨٨,٩ ٧٨,٩	٩٩	١/٢"
٨٥ ٦٠	٧٦,٧ ٦٦,٧	٧٤	٣/٨"
٥٥ ٣٥	٤٩,١ ٤١,١	٥٠	#٤
٣٥ ٢٠	٣٤,٤ ٢٨,٤	٣٠	٨#
٢٢ ١٠	٢٠,٨ ١٤,٨	١٨	٣٠#
١٦ ٦	١٤,٢ ٨,٢	١٣	٥٠#
١٢ ٤	١٠,٩ ٧,٩	٩	١٠٠#
٨ ٢	٦,٣ ٣,٣	٥ ٣٩	٢٠٠#
	٥,٤٥ ٤,٩٥	٥,٢٢	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم		١٣٠٥	الثبات بالكجم
٢-٤		٣,٠	الانسياب بالمم
٣٠٠-٥٠٠		٤٣٥	الجساءة بالكجم / مم

العينة تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمعدات ماعدا المشار اليها .
العينة تتفق مع نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم مقارنة التصميمي للخلطة الاسفلتية بالتصميم الوارد من مركز فيلوبيس لتكنولوجيا الخرسانة الخاص بعملية فافوس / الحسينية لسنة ٢٠٢٠ .

الكور الاسفلتي

رقم الكور	نوع الطبقة	الموقع	السمك بالسم	نسبة الدمك %	المواصفات
١	طبقة سطحية	ك ٥,٠٠	٥,٥	٩٨	
	طبقة رابطة		٦,٥	٩٧	
٢	طبقة سطحية	ك ٤,٠٠	٥	٩٩	
	طبقة رابطة		٦	٩٧	
٣	طبقة سطحية	ك ٣,٠٠	٥	٩٨	
	طبقة رابطة		٦	٩٧	
٤	طبقة سطحية	ك ١,٥٠٠	٥,٥	٩٩	

يتم الرجوع لدفتر الشروط الخصوصية للعملية عالية لمرحلة المواصفات الخاصة بالمشروع و مقارنتها بالنتائج

علما بأن وزن وحدة الحجم للخلطة الاسفلتية " الطبقة الرابطة " ٢,٣٢٢ طن/م^٣
علما بأن وزن وحدة الحجم للخلطة الاسفلتية " الطبقة السطحية " ٢,٣٤٥ طن/م^٣



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينيه / سعود القطاع الثاني بطول ٤,٥٠ كم

تنفيذ شركه : النيل العامه لإنشاء الطرق

تقرير معمل رقم (٤١١) لسنة ٢٠٢٣

الاستلام الابتدائي للمشروع

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٨/٠٨

قام باحضار العينات : أ/ سعيد طه & الاستشاري

بيانات إدارية :-

بيان العينات :- عدد (٤) عينات كور أسفلتي من مواقع مختلفة

عدد (١) عينة أسفلت طبقة رابطة (د٣) " بلاطة "

عدد (١) عينة أسفلت طبقة سطحية (ب٣) " بلاطة "

عدد (١) عينة سن ٦ أسفل البلاطات لعمل صلاحية .

الاختبارات التي أجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج والصلابة والأوزان النوعية والامتصاص والتحليل والسن الطبيعي

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقة مارشال

النتائج :- الرابطة (د٣)

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي	ك ٢,٧٠٠	المهزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهزة سعة ١"
١٠٠ ٧٥	١٠٠ ٩٣,٢	٩٧	٣/٤"
٧٠ ٤٥	٦٦,٦ ٥٦,٦	٦١	٣/٨"
٥٠ ٣٠	٤٢,٨ ٣٤,٨	٣٢	#٤
٣٥ ٢٠	٢٩,٩ ٢١,٩	٢٢	٨#
٢٠ ٥	١٦,٨ ٨,٨	١٣	٣٠#
١٢ ٣	١٠,٦ ٣,٠	٧	٥٠#
٨ ٢	٦,٩ ٢,٩	٤	١٠٠#
٤ ٠	٢,٥ ٠,٥	٠,٩٤	٢٠٠#
	٤,٩ ٤,٣٥	٤,٥٠	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم		١١٨٥	الثبات بالكجم
٢-٤		٢,٧	الانسياب بالمم
٣٠٠-٥٠٠		٤٣٩	الجساءة بالكجم / مم

العينة تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المشار اليها .

العينة تتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

د. محمد محمد
٣/١

مقايسة ختاميه عمليه / رفع كفاءة طريق فاقوس الحسينية سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثانى بطول ٤,٥ كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياه كريمه

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنية (طبقاً للتفاوض)	اجمالي البند بالجنية
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية وإزالة جميع جذور المخلفات العضوية وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات	م ^٢	١٩٠١٢١,٢٥	٥	٩٥٠٦٠٦,٢٥
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل التربة رملية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي نمية تحمل كاليفورنيا لها ١٠ % ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نمية الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل لا تقل عن ٩٠ كم) و السعر لا يشمل المادة المحجيرة .	م ^٣	٢٦٢٦,٤٢	١٤٤	٣٧٨٢٠٤,٤٨
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف و البند يشمل تشغيل ودمك طبقة التأسيس اسفل التكسير ونقل نتائج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية دون دخل للهيئة متوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل لا تقل عن ٢٥ كم)	م ^٣	٢٥٣٧,٦٧	٨٠	٢٠٣٠١٣,٦٠
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفلج بجهاز لوس أنجلوس عن ١٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها ببقايا الاصلوية للوصول الى نمية الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والقلية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ٢١٠ كم)	م ^٣	٥٥٠٦,٠٤	٣٨٥	٢١١٩٨٢٥,٤٠
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل (١,٥-١,٢) كجم/م ^٢ رش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٦٣٤٢,٨٨	٢٧,٧٥	٧٣١٠١٤,٩٢
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ د بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٢٨٤٧,٨٨	١٤٣	٤٦٩٧٢٤٦,٨٤
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل	م ^٢	٥٢٩٨٢,٧٥	٩,٢٥	٤٩٠٠٩٠,٤٤
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ ج بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٢٩٨٢,٧٥	١٣٧	٧٢٥٨٦٣٦,٧٥
٢٣	بالعدد اعمال رفع او خفض منسوب المطابق وغرف التفشيش الخاصة بالمراقب (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل بالعدد	بالعدد	٠	٤٧٥	٠,٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بغطاء ومدم GRB ومحمل عليها مواشير ٦ بوصة PVC ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل بالعدد	بالعدد	٠	٤٥٠٠	٠,٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني ٦ سم طبقاً للهيئة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسبك ١٠ سم في الأماكن الموضحة على التوابع التصميمية ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب والتنظيف ونهوه الأعمال طبقاً لاصول الصناعة. مقاس ٦٠×٢٠×١٠٠ سم والفئة شاملة كل مايلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٦٥١,٢٥	١٦٥	٩٣٢٤٥٦,٢٥

البنود المستحدثة

١٢٠	٤٠٢٣,٢٥	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتيه (وسط) بأبعاد ٥٠.٠×٣.٠×١١.٥/١٥ سم مصنوعة بطريقة الإهتراز الميكانيكي تتكون من ٣م سن دلو معيت لا يزيد الكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣م ٠,١ + رمل ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فُرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناشيب التصميمية وبعيد لا تزيد للحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
-----	---------	-----	---

اجمالی الأعمال

الكارتات و الموازين

١	رسوم كارتات توريد و تشغيل اترية رملية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات .	٣م	٢٦٢٦,٤٢	١٣	٣٤١٤٣,٤٦
٢	رسوم كارتات توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات .	٣م	٥٥٠٦,٠٤	٢٥	١٣٧٦٥١,٠٠
٣	رسوم كارتات توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بمسم ٦ سم .	٢م	٣٢٨٤٧,٨٨	٣	٩٨٥٤٣,٦٤
٤	رسوم كارتات توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بمسم ٥ سم .	٢م	٥٢٩٨٢,٧٥	٣	١٥٨٩٤٨,٢٥

اجمالی کارتات

١٨٦٧٣١٧١,٢٨	الاجمالي العام	احمد مكي
-------------	----------------	----------

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامي صالح

مهندس /

कुल में १५५५

الحمد لله

Logic