

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٤ } عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم مركز الحسينية { حياة كريمة }

من : بدء العمل إلى ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢

العقد رقم ٩٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العـود

رقم البند	البند	الفئة		المرحلة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال تطهير غاب ويوص ومواد عضوية	٣٥	٠	٣م	٢٢٥٠٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٥	٠	٢م	٢٢٥٠٠	٠	٢٢٥٠٠	جارى	٢٢٥٠٠	٠	٠	٠	١١٢٥٠٠	٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	١٤٤	٠	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	١٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٤٠٠٠	٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٨٠	٠	٣م	٢٣٥٠	٠	٢٣٥٠	جارى	٢٣٥٠	٠	٠	٠	١٨٨٠٠٠	٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٥	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٣٨٥	٠	٣م	٥١٩٠	٣١٠	٥٥٠٠	جارى	٥٥٠٠	٠	٠	٠	٢١١٧٥٠٠	٠	٥- تم تركيب عدد (١) لوحة للمشروع .
٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٧٥	٠	٢م	٢٢٨٠٠	٠	٢٢٨٠٠	جارى	٢٢٨٠٠	٠	٠	٠	٦٣٢٧٠٠	٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
٧	أعمال إنشاء طبقة لصق بمعدل ٠,٤ كجم / ٢م	١٤٣	٠	٢م	٢٠٩٥٠	٠	٢٠٩٥٠	جارى	٢٠٩٥٠	٠	٠	٠	٢٩٩٥٨٥٠	٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٨	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٥	٠	٢م	٩٩٠٠	٢٦٢٠٠	٣٦١٠٠	جارى	٣٦١٠٠	٠	٠	٠	٣٣٣٩٢٥	٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالاستخلص .
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٣٧	٠	٢م	٩٩٠٠	٢٦٢٠٠	٣٦١٠٠	جارى	٣٦١٠٠	٠	٠	٠	٤٩٣٥٧٠٠	٠	٨- التقارير متواجدة
١٠	إجمالي الكارتات							الإجمالي					١١٤٦٠١٧٥	٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	٠	٣م	٠	١٠٠٠	١٣٠٠٠	جارى	١٣٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٠٠٠	٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بمعد (١) سيارة بإدارة المركبات أعتباراً من ٢٠٢٢ / ٩ / ١ .
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٢٥	٠	٣م	٥١٩٠	٣١٠	٥٥٠٠	جارى	٥٥٠٠	٠	٠	٠	١٣٧٥٠٠	٠	١١- حجز ميلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند (١٠) سطحية لحين ظهور تجارب
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	٠	٢م	٢٠٩٥٠	٠	٢٠٩٥٠	جارى	٢٠٩٥٠	٠	٠	٠	٦٢٨٥٠	٠	المعمل
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	٠	٢م	٩٩٠٠	٢٦٢٠٠	٣٦١٠٠	جارى	٣٦١٠٠	٠	٠	٠	١٠٨٣٠٠	٠	مهندس العملية
	إجمالي الكارتات							إجمالي الكارتات					٣٢١٦٥٠	٠	الاسم
	بنود مستحدثة														التوقيع
٢	أعمال ترميم بالخلوط الأسفلتي	١٩٠٠	٠	٣م	٠	١٣٠	١٣٠	جارى	١٣٠	٠	٠	٠	٢٤٧٠٠٠	٠	مهندس العملية
	إجمالي الكارتات							الإجمالي					٢٤٧٠٠٠	٠	الاسم
	إجمالي العام							الإجمالي العام					١٢٠٣٨٨٢٥	٠	التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٥٧٧٣٧٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٤٥١٤٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم للتوقيع

مدير الأعمال الاسم

مستشارى المشروع الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مستشارى المشروع الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ٥ } ختامي عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم مركز الحسينية { حياه كريمة }

بতারخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية	٣٥	-	٣م	٠	٠	نهائى	-	-	٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٥	-	٢م	٢٢٥٠٠	٢٢٦٨١,٢٥	نهائى	٢٥	-	١١٣٤٠٦	٢٥	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	١٤٤	-	٣م	٢٢٥,٨٨	١٢٢٥,٨٨	نهائى	-	-	١٧٦٥٢٦	٧٢	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٣٨٥	-	٣م	٢٣٥٠	١٣٢,٢٤	نهائى	٢٠	-	١٩٨٥٧٩	٢٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٣٨٥	-	٣م	٥٥٠٠	١٦٤,٨٨	نهائى	٨٠	-	٢١٨٠٩٧٨	٨٠	٥- تم تركيب عدد (١) لوحة للمشروع .
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٧	٧٥	٢م	٢٢٨٠٠	٢٨٦,٨٨	نهائى	٩٢	-	٦٤٠٦٦٠	٩٢	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
٩	أعمال إنشاء طبقة لصق بمعدل ٠,٤ كجم / ٢م	١٤٣	-	٢م	٢٠٩٥٠	٢٥٢,٤٥	نهائى	٣٥	-	٣٠٣١٩٥٠	٣٥	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٩	٢٥	٢م	٣٦١٠٠	٤٨٠٢,٠٨	نهائى	٢٤	-	٣٧٨٣٤٤	٢٤	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالاستخلص .
		١٣٧	-	٢م	٣٦١٠٠	٤٨٠٢,٠٨	نهائى	٩٦	-	٥٦٠٣٥٨٤	٩٦	٨- التقارير متواجدة
	الكارترات						الإجمالي	٤٤	-	١٢٣٢٤٠٣١	٤٤	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري لأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	٣م	١٠٠٠	١٢٢٥,٨٨	نهائى	٤٤	-	١٥٩٣٦	٤٤	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بمعد (١) سيارة بإدارة المركبات اعتباراً من ٢٠٢٢ / ٩ / ١ .
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٢٥	-	٣م	٥٥٠٠	١٦٤,٨٨	نهائى	-	-	١٤١٦٢٢	-	مهندس العملية
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢م	٢٠٩٥٠	٢٥٢,٤٥	نهائى	٣٥	-	٦٣٦٠٧	٣٥	التوقيع
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٢م	٣٦١٠٠	٤٨٠٢,٠٨	نهائى	٢٤	-	١٢٢٧٠٦	٢٤	الاسم
							إجمالي الكارترات	٠٣	-	٣٤٣٨٧٢	٠٣	
	بنود مستحدثة											
٢	أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي	١٩٠٠	-	٣م	١٣٠	٢,٧٢	نهائى	-	-	٢٥٢١٦٨	-	
							الإجمالي	-	-	٢٥٢١٦٨	-	
							الإجمالي العام	٤٧	-	١٢٩٢٠٠٧١	٤٧	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٢٠٢٨٨٢٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٩١٢٤٦,٤٧ جنيه على الحساب

نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

رئيس لجنة

استشارى المشروع الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

سنة
روجع فوجد على صحة

تحريراً فى

تحريراً فى

أقر بصحة ذلك



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الادارة المركزية لمنطقة : المنطقة الثالثة

الكميات الختامية المنفذة بمشروع رفع كفاءة طريق فافوس الحسينية سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم - مبادرة حياة كريمة

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكميات المنفذة
١	اعمال تطهير	م ^٢	٢٢٦٨١,٢٥
٢	اعمال توريد اترية رملية	م ^٣	١٢٢٥,٨٨
٤	اعمال تكسير و ازالة مسطحات منهرة	م ^٣	٢٤٨٢,٢٤
٦	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٣	٥٦٦٤,٨٨
٧	اعمال انشاء طبقة تشريب	م ^٢	٢٣٠٨٦,٨٨
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٢١٢٠٢,٤٥
٩	اعمال انشاء طبقة لصق	م ^٢	٤٠٩٠٢,٠٨
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٤٠٩٠٢,٠٨
٢-مستحدث	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي	م ^٣	١٣٢,٧٢
الكارتات			
١	اعمال توريد و تشغيل اترية رملية	م ^٣	١٢٢٥,٨٨
٢	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٣	٥٦٦٤,٨٨
٣	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٢١٢٠٢,٤٥
٤	اعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٤٠٩٠٢,٠٨

مهندس الهيئة
عبدالله بن محمد

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثالث) بطول ٣ كم - (حياه كريمة)


حصر ختامي بند رقم ١ : بند : أعمال تطهير

المحطة	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)	ملاحظات
اتجاه سعود الحسينية كفر عمار				
٣٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٥٠	٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٤٠٠	٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٤٥٠	٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٥٠٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٥٥٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
٦٠٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٦٥٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٧٠٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٧٥٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
٨٠٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
٨٥٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
٩٠٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٩٥٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١٠٠٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
١٠٥٠	٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
١١٠٠	٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
١١٥٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
١٢٠٠	٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
١٢٥٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
١٣٠٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١٣٥٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١٤٠٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١٤٥٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
١٥٠٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
١٥٥٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١٦٠٠	٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
١٦٥٠	٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
١٧٠٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١٧٥٠	٦,٠٠	٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
١٨٠٠	٥,٥٠	٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	
١٨٥٠	٥,٥٠	٣٧,٥٠	٢٠٦,٢٥	
١٨٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
١٩٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
الاجمالي (م ^٢)			٨٩٠,٦,٢٥	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثالث) بطول ٣ كم - (حياه كريمة)

حصر ختامي بند رقم ١ : بند : اعمال تطهير

المحطة	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)	ملاحظات
	ما قبله (م ^٢)		٨٩٠٦,٢٥	
١٩٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
١٩٥٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
١٩٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٠٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٠٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٠٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٠٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢١٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢١٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢١٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢١٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٢٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٢٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٢٥٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٢٢٧٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٢٣٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٣٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٣٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٣٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٤٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٤٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٤٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٤٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٥٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٢٥٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٥٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٥٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٦٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٦٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٦٥٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٢٦٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٧٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٢٧٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٧٥٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
الاجمالي (م ^٢)			١٣٧٥٦,٢٥	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثالث) بطول ٣ كم - (حياه كريمة)

حصر ختامي بند رقم ١ : بند : أعمال تطهير

المحطة	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)	ملاحظات
	ما قبله (م ^٢)		١٣٧٥٦,٢٥	
٢٧٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٨٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٨٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٨٥٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٨٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٩٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٢٩٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٢٩٥٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٢٩٧٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٠٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣٠٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣٠٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣٠٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣١٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣١٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣١٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣١٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٢٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٢٢٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٢٥٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٢٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٣٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣٣٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٣٥٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٣٧٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٤٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٤٢٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٤٥٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٤٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣٥٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٥٢٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٥٥٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٥٧٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
الاجمالي (م ^٢)			١٨١٩٣,٧٥	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود (القطاع الثالث) بطول ٣ كم - (حياه كريمة)

بند : اعمال تطهير

حصر ختامى بند رقم : ١

المحطة	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المسطح (م ^٢)	ملاحظات
	ما قبله (م ^٢)		١٨١٩٣,٧٥	
٣٦٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٦٢٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٦٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣٦٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٧٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٧٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣٧٥٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٣٧٧٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٨٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٨٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٣٨٥٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٨٧٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٩٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٩٢٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٩٥٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٣٩٧٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٤٠٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٤٠٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٤٠٥٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٤٠٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٤١٠٠	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٤١٢٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٤١٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٤١٧٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٤٢٠٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٤٢٢٥	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٤٢٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٤٢٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٤٣٠٠	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٤٣٢٥	٥,٥٠	٢٥,٠٠	١٣٧,٥٠	
٤٣٥٠	٦,٠٠	٢٥,٠٠	١٥٠,٠٠	
٤٣٧٥	٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	
٤٤٠٠	٥,٠٠	١٢,٥٠	٦٢,٥٠	
الاجمالي (م ^٢)			٢٢٦٨١,٢٥	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود
(القطاع الثالث) بطول ٣ كم - (حياه كريمة)

حصر ختامى بند رقم : ٢ بند : اعمال توريد و تشغيل اترية رملية للطبانات

المحطة	متوسط السمك (م)	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المكعب (م ^٣)
١٥٠	٠,٤٠	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٠٠
١٧٥	٠,٣٩	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٧٥
٢٠٠	٠,٣٦	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٠٠
٢٢٥	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٢٥٠	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٢٧٥	٠,٤١	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٢٥
٣٠٠	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٣٢٥	٠,٣٩	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٧٥
٣٥٠	٠,٣٧	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٢٥
٣٧٥	٠,٣٥	١,٠٠	٢٥,٠٠	٨,٧٥
٤٠٠	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٤٢٥	٠,٣٦	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٠٠
٤٥٠	٠,٣٧	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٢٥
٤٧٥	٠,٣٨	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٥٠
٥٠٠	٠,٤٠	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٠٠
٥٢٥	٠,٣٧	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٢٥
٥٥٠	٠,٣٨	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٥٠
٥٧٥	٠,٣٥	١,٠٠	٢٥,٠٠	٨,٧٥
٦٠٠	٠,٣٧	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٢٥
٦٢٥	٠,٣٥	١,٠٠	٢٥,٠٠	٨,٧٥
٦٥٠	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٦٧٥	٠,٣٦	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٠٠
٧٠٠	٠,٣٩	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٧٥
٧٢٥	٠,٣٧	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٢٥
٧٥٠	٠,٣٥	١,٠٠	٢٥,٠٠	٨,٧٥
٧٧٥	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٨٠٠	٠,٣٦	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٠٠
٨٢٥	٠,٣٩	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٧٥
٨٥٠	٠,٣٦	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٠٠
٨٧٥	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٩٠٠	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٩٢٥	٠,٤١	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٢٥
٩٥٠	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
٩٧٥	٠,٣٩	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٧٥
١٠٠٠	٠,٣٧	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٢٥
الاجمالى (م ^٣)				٣٣٨,٢٥

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود
(القطاع الثالث) بطول ٣ كم - (حياه كريمة)

حصر ختامي بند رقم : ٢ بند : أعمال توريد و تشغيل أتربة رملية للطبقات

المحطة	متوسط السمك (م)	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المكعب (م ^٣)
ما قبله (م ^٣)				
١٠٢٥	٠,٣٧	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,٨٨
١٠٥٠	٠,٣٥	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,١٣
١٠٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١١٠٠	٠,٣٦	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,٥٠
١١٢٥	٠,٣٤	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٢,٧٥
١١٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١١٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٧٥	٠,٤٢	١,٧٥	٢٥,٠٠	١٨,٣٨
١٣٠٠	٠,٣٦	١,٧٥	٢٥,٠٠	١٥,٧٥
١٣٢٥	٠,٣٧	١,٧٥	٢٥,٠٠	١٦,١٩
١٣٥٠	٠,٤٢	١,٧٥	٢٥,٠٠	١٨,٣٨
١٣٧٥	٠,٤٠	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢٠,٠٠
١٤٠٠	٠,٣٩	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٤,٦٣
١٤٢٥	٠,٣٦	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٠٠
١٤٥٠	٠,٤٢	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٥٠
١٤٧٥	٠,٤٢	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٥,٧٥
١٥٠٠	٠,٤١	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٥,٣٨
١٥٢٥	٠,٤٢	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٥,٧٥
١٥٥٠	٠,٣٩	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٤,٦٣
١٥٧٥	٠,٣٧	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,٨٨
١٦٠٠	٠,٣٥	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,١٣
١٦٢٥	٠,٤٤	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٦,٥٠
١٦٥٠	٠,٣٦	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,٥٠
١٦٧٥	٠,٣٩	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٤,٦٣
١٧٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٧٢٥	٠,٤٠	١,٠٠	٢٥,٠٠	١٠,٠٠
١٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٧٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٨٠٠	٠,٣٥	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,١٣
١٨٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٨٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي (م ^٣)				٦٧٠,٥٦

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود
(القطاع الثالث) بطول ٣ كم - (حياه كريمة)

حصر ختامى بند رقم : ٢ بند : أعمال توريد و تشغيل أتربة رملية للطبقات

المحطة	متوسط السمك (م)	متوسط العرض (م)	المسافة (م)	المكعب (م ^٣)
ما قبله (م ^٢)				
١٨٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٩٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠
١٩٢٥	٠,٣٦	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,٥٠
١٩٥٠	٠,٤٢	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٥,٧٥
١٩٧٥	٠,٤٢	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٥,٧٥
٢٠٠٠	٠,٤١	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢٠,٥٠
٢٠٢٥	٠,٤٢	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢١,٠٠
٢٠٥٠	٠,٣٩	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٩,٥٠
٢٠٧٥	٠,٣٧	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٨,٥٠
٢١٠٠	٠,٣٥	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٧,٥٠
٢١٢٥	٠,٤٥	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٦,٨٨
٢١٥٠	٠,٣٦	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٣,٥٠
٢١٧٥	٠,٣٩	١,٧٥	٢٥,٠٠	١٧,٠٦
٢٢٠٠	٠,٤٢	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢١,٠٠
٢٢٢٥	٠,٤٠	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢٠,٠٠
٢٢٥٠	٠,٣٧	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٨,٥٠
٢٢٧٥	٠,٣٩	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٩,٥٠
٢٣٠٠	٠,٣٥	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٧,٥٠
٢٣٢٥	٠,٣٩	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٩,٥٠
٢٣٥٠	٠,٣٤	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٧,٠٠
٢٣٧٥	٠,٣٩	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٩,٥٠
٢٤٠٠	٠,٣٦	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٨,٠٠
٢٤٢٥	٠,٤٢	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢١,٠٠
٢٤٥٠	٠,٤٢	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢١,٠٠
٢٤٧٥	٠,٤١	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢٠,٥٠
٢٥٠٠	٠,٤٢	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢١,٠٠
٢٥٢٥	٠,٣٩	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٩,٥٠
٢٥٥٠	٠,٣٧	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٨,٥٠
٢٥٧٥	٠,٣٥	٢,٠٠	٢٥,٠٠	١٧,٥٠
٢٦٠٠	٠,٤٠	٢,٠٠	٢٥,٠٠	٢٠,٠٠
٢٦٢٥	٠,٣٦	١,٠٠	٢٥,٠٠	٩,٠٠
٢٦٥٠	٠,٣٩	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٤,٦٣
٢٦٧٥	٠,٣٤	١,٥٠	٢٥,٠٠	١٢,٧٥
الاجمالى (م ^٢)				١٢٢٥,٨٨

مهندس الهيئة
لها

مهندس الاستشارى
سك

مهندس الشركة
س

حصر ختامي بند رقم ٤ : بند : أعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة بالرصف الحالي

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
اتجاه سعود الحسنية كفر عمار							
٠,٠٥٠	٠,٠٥٠	٠,٠٦٣	١٢,٥٠	٢,٠٠	٠,١١	٢,٧٥	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,١٠٠	٠,٠٨٨	٠,١١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١١	٤,٩٥	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٧	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٣	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٣	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٢	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٢,١٠	٠,١١	٥,٧٨	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٨	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٧	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٨	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	٢,١٠	٠,١١	٥,٧٨	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٨	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٣	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٨	٠,٨٦٣	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٣	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٣	٠,٨٨٨	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٣	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٨	٠,٩١٣	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١١	٤,٩٥	
٠,٩٢٥	٠,٩١٣	٠,٩٣٨	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٨	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٨	٠,٩٦٣	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٨	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٣	٠,٩٨٨	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٨	
١,٠٠٠	٠,٩٨٨	١,٠١٣	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١١	٤,٩٥	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٢,١٠	٠,١١	٥,٧٨	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٢	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١١	٤,٩٥	
الاجمالي (م ^٢)						٢١٩,١٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٤ : بند : اعمال تكسير و إزالة المسطحات الملتهرة والزاحفة والتموجة بالرصف الحالى

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جرلي (م ^٢)	ملاحظات
						٢١٩,١٨	
							ما قبله (م ^٢)
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٣	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٥	٠,١١	٥,٦٤	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٢,٣٠	٠,١١	٦,٣٢	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١١	٤,٨١	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	١,٩٠	٠,١١	٥,٢٢	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٢,٣٠	٠,١١	٦,٣٣	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٧	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٨	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٧	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٠,٥٠	٠,١١	١,٣٨	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	١,٥٠	٠,١١	٤,١٢	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	١,٦٠	٠,١١	٤,٤٠	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	١,٦٠	٠,١١	٤,٤٠	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١١	٤,٩٥	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١١	٤,٨١	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	١,٨٠	٠,١١	٤,٩٥	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١١	٤,٨١	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	١,٧٥	٠,١١	٤,٨١	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	١,٧٠	٠,١١	٤,٦٧	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	١,٨٥	٠,١١	٥,٠٩	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١١	٥,٥٠	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٢,٣٠	٠,١١	٦,٣٢	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٢,٢٠	٠,١١	٦,٠٥	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٢,٣٠	٠,١١	٦,٣٢	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٢,٢٥	٠,١١	٦,١٩	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٢,٢٠	٠,١١	٦,٠٥	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٢,١٠	٠,١١	٥,٧٧	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٢,٣٠	٠,١١	٦,٣٣	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٧٥	١٢,٥٠	٢,٣٠	٠,١١	٣,١٦	
						٣٨٣,٣٥	
							الاجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

اسم المشروع :- أعمال صيانة و رفع كفاءة طريق فاقوس الحسنية سعود
القطاع الثالث بطول ٣ كم - مبادرة حياة كريمة
تأليف :- شركسته النيل العامسة لإنشاء الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة (منطقة شرق الدلتا)

حصر ختامى بند رقم ٤ : بند : أعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة والزاحلة والمتموجة بالرصف الحالي

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
						٣٨٣,٣٥	
							ما قبله (م ^٢)
٢,٣٧٥	٢,٣٧٥	٢,٣٨٨	١٢,٥٠	٢,٠٠	٠,١٢	٣,٠٠	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٢	٦,٠٠	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	١,٠٣٠	٠,١٢	٣٠,٩٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١,٠٥٠	٠,١٥	٣٩,٣٧	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	١,٠٧٠	٠,١٠	٢٦,٧٥	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٠	١٩,٥٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,١٣	٢٥,٦٨	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٠	١٩,٢٥	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١١	٢٢,٠٠	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٤	٢٦,٩٥	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٤	٢٦,٦٠	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١١	٢٢,٠٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,١٠	٢٠,٧٥	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,١١	٢٢,٨٢	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٤	٢٨,٧٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٠,١١	٢٢,١٤	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٢	٢٤,٠٠	
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٣	٢٦,٠٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٠,١٣	٢٦,٣٢	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,١٢	٢٣,٥٥	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٣	٢٦,٠٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٠,١٦	٣٣,٨٠	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,١٥	٣٢,٦٢	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,١١	٢٣,٩٢	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,١٧	٣٨,٢٥	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,١٨	٣٩,٦٠	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,١٥	٣٣,٧٥	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,١٧	٣٨,٢٥	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٠,١٥	٣٢,٨١	
						١١٩٨,٦٥	
							الاجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند : أعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة والزاحلة والتموجة بالرصف الحالي

حصر ختامى بند رقم : ٤

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جراسى (م ^٢)	ملاحظات
						١١٩٨,٦٥	
							ما قبله (م ^٢)
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٠,١٨	٣٨,٤٧	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,١٥	٣٢,٦٢	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٠,١٧	٣٥,٧٠	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٠,١٤	٢٨,٣٥	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	٠,١٤	٢٧,١٢	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٦	٣٠,٠٠	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٦	٣٠,٨٠	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,١٥	٣٤,٥٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٦	٣١,٢٠	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٧	٣٤,٠٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٠,١٧	٣٤,٢١	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٥	٠,١٧	٣٢,٠٩	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	٠,١٦	٢٩,٨٠	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,١٧	٣١,٤٥	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	٠,١٩	٣٤,٦٧	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧٠٠	١٢,٥٠	٧,١٠	٠,١٨	١٥,٩٨	
٣,٧٢٥	٣,٧٠٠	٣,٧٣٨	٣٧,٥٠	٦,٩٠	٠,١٨	٤٦,٥٧	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,١٨	٣١,٠٥	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٧	٣٣,١٥	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٩	٣٧,٠٥	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٩	٣٨,٠٠	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٠,١٦	٣٢,٤٠	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,١٦	٣٢,٨٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,١٧	٣٥,٢٧	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٠,١٨	٣٧,٥٧	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,١٨	٣٨,٢٥	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,١٨	٣٨,٢٥	
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,١٦	٣٤,٠٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,١٤	٣٠,١٠	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٠,١٧	٣٦,٧٦	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,١٦	٣٧,٦٠	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٣	٢٥,٠٠	٦,٨٠	٠,١٥	٢٥,٥٠	
٤,١٢٥	٤,١١٣	٤,١٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,١٤	٢٦,٦٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٨	٤,١٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٥	٢٩,٢٥	
٤,١٧٥	٤,١٦٣	٤,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,١٨	٣٨,٧٠	
٤,٢٠٠	٤,١٨٨	٤,٢١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,١٨	٣١,٩٥	
٤,٢٢٥	٤,٢١٣	٤,٢٣٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,١٨	٣١,٠٥	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٨	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٨٠	٠,١٨	٣٠,٦٠	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٦٠	٠,١٣	٢١,٤٥	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٨	٤,٣١٣	٢٥,٠٠	٦,٢٠	٠,١٣	٢٠,١٥	
٤,٣٢٥	٤,٣١٣	٤,٣٣٨	٢٥,٠٠	٦,٣٠	٠,١٠	١٥,٧٥	
خصم طبقات لم تنفذ							٢٧,٢٣-
الاجمالى (م ^٢)							٢٤٨٢,٢٤

مهندس الشركة

مهندس الاستشارى

مهندس الهيئة

حصر ختامى بند رقم : ٦ بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
اتجاه سعود الحسينية كفر عمار							
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٣	١٢,٥٠	١٣,٠٠	٠,٢٦	٤٢,٢٥	
٠,٠٢٥	٠,٠١٣	٠,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٤,٣٥	٠,٣٠	١٠٧,٦٣	
٠,٠٥٠	٠,٠٣٨	٠,٠٦٣	٢٥,٠٠	١٥,٣٠	٠,٢٩	١١٠,٩٣	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,٢٦	٥٦,٥٥	
٠,١٠٠	٠,٠٨٨	٠,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٩	٣٨,٠٠	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,٢٤	٤١,٤٠	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,٢٩	٥٠,٠٣	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	٠,٢١	٢١,٥٣	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٤,٥٠	٠,٢٢	٢٤,٧٥	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٤,٣٠	٠,٢١	٢٢,٥٨	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٠,١٧	١٥,٩٤	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	٠,١٠	١٠,٢٥	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٥,١٠	٠,١٧	٢١,٦٨	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٢٥	١٢,٥٠	٣,٨٠	٠,٢٣	١٠,٩٣	
٠,٣٢٥	٠,٣٢٥	٠,٣٣٨	١٢,٥٠	٣,٨٠	٠,١٤	٦,٦٥	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,١٦	١٥,٦٠	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,١١	١١,٠٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,١٣	١٢,٦٨	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,١٩	١٨,٥٣	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,١٦	١٦,٠٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	٠,١٥	١٥,٣٨	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,١٨	١٦,٦٥	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	٤,١٠	٠,٢٠	٢٠,٥٠	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,١٩	١٨,٥٣	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٨	٠,٨٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,١٩	١٨,٥٣	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٣	٠,٨٨٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,١٩	١٨,٥٣	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٨	٠,٩١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٠,٢٠	١٩,٠٠	
٠,٩٢٥	٠,٩١٣	٠,٩٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٨	٠,٩٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٣	٠,٩٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
الإجمالي (م ^٢)						١.٥٥٢,٩٦	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٦ : بند : اعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
						١٠٥٢,٩٦	
							ما قبله (م ^٣)
١,٠٠٠	٠,٩٨٨	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٠,٢٠	١٩,٠٠	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	٠,٢٠	٢٠,٥٠	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,٢٠	١٩,٥٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٠,٢٠	١٩,٠٠	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,١٨	١٧,٥٥	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٥	٠,٢٠	٢٠,٢٥	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٢١,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٠,١٥	١٤,٠٦	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,٢٠	١٩,٥٠	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٢١,٥٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٠,٢٠	١٢,٥٠	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٠,٢٠	١٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٠,٢٠	١٨,٠٠	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٠,٢٠	١٨,٠٠	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٠,١٨	١٧,١٠	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٠,١٩	١٧,٨١	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٠,٢٠	١٩,٠٠	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٠,٢٠	١٨,٧٥	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٠,٢٠	١٨,٧٥	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,٢٠	١٨,٥٠	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٠,٢٠	١٩,٢٥	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	٠,٢٠	٢٠,٠٠	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٢١,٥٠	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٤,٢٠	٠,٢٠	٢١,٠٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٢١,٥٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٤,٢٥	٠,٢٠	٢١,٢٥	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٤,٢٠	٠,٢٠	٢١,٠٠	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	٠,٢٠	٢٠,٥٠	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٢١,٥٠	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٨٨	٢٥,٠٠	٤,٣٠	٠,١٥	١٦,١٢	
						١٧٤٠,٣٦	
							الأجمالى (م ^٣)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٦ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزائى (م ^٢)	ملاحظات
						١٧٤٠,٣٦	
							ما قبله (٣م)
٢,٣٧٥	٢,٣٧٥	٢,٣٨٨	١٢,٥٠	٣,٢٥	٠,٢٠	٨,١٣	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٠,٢٧	٢١,٦٠	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٠,١٧	١٤,٢٤	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٠,١٤	١١,٩٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٠,١٣	١١,٠٥	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٠,٠٨	٦,٨٠	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٠,١٨	١٦,٦٥	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,١٥	١٤,٦٢	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	٠,٢٠	٢٠,٥٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٤,١٠	٠,٢٠	٢٠,٥٠	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٠,١٩	١٨,٠٥	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٠,٢٤	٢٣,٤٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٥	٦٥,٦٢	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٠,٢٣	٦١,٥٢	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,٢٠	٣٩,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	٠,٢٤	٤٧,٤٠	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,٢٤	٤٦,٢٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,٢٣	٤٦,٠٠	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,٢٦	٥٠,٠٥	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,٣٢	٦٠,٨٠	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,٣٢	٦٤,٠٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,٢٨	٥٨,١٠	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,٢٣	٤٧,٧٢	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,٢٦	٥٣,٣٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٠,٢٧	٥٤,٣٤	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,٣١	٦٢,٠٠	
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,٢٦	٥٢,٠٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٠,٢٢	٤٤,٥٥	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	٠,١٤	٢٧,٤٧	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,١٨	٣٦,٠٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٠,٢٠	٤٢,٢٥	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,٢٢	٤٧,٨٥	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,٢٠	٤٣,٥٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٥	٥٦,٢٥	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,٢٣	٥٠,٦٠	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٧	٦٠,٧٥	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢١	٤٧,٢٥	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٠,٢٢	٤٨,١٢	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٠,٢٣	٤٩,١٦	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,٢١	٤٥,٦٧	
						٣٣٣٥,٣٠	الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

اسم المشروع :- أعمال صيانة و رفع كفاءة طريق فالوقس الحسينية سعود
القطاع الثالث بطول ٤ كم - مبادرة حياة كريمة
تتفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البري
المنطقة الثالثة (منطقة شرق الدلتا)

حصر ختامي بند رقم ٦ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
						٣٣٣٥,٣٠	
							ما قبله (م)
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٠,٢٤	٥٠,٤٠	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٠,٢٢	٤٤,٥٥	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	٠,٢٨	٥٤,٢٥	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	٠,١٧	٣١,٨٧	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	٠,١٨	٣٤,٦٥	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٢١	٤٨,٣٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,١٩	٣٧,٠٥	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,٢٣	٤٦,٠٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٠,٢٣	٤٦,٢٩	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٥	٠,٢٣	٤٣,٤١	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	٠,٢١	٣٩,١١	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	٠,٢٦	٤٨,١٠	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	٠,٢٨	٥١,١٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,٢٨	٤٩,٧٠	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,٣٥	٦٠,٣٧	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,٢٥	٤٣,١٣	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,٢٨	٥٤,٦٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,٣٠	٥٨,٥٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٠,٢٧	٥٤,٠٠	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٠,٢٦	٥٢,٦٥	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٠,٢٢	٤٥,١٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,٢٣	٤٧,٧٢	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٠,٢٨	٥٨,٤٥	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,٢٩	٦١,٦٢	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,٣٣	٧٠,١٢	
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,٣١	٦٥,٨٨	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,٢٩	٦٢,٣٥	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٠,٢٨	٦٠,٥٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٣	٥٤,٠٥	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٣	٢٥,٠٠	٦,٨٠	٠,٢٠	٣٤,٠٠	
٤,١٢٥	٤,١١٣	٤,١٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	٠,٢٥	٤٧,٥٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٨	٤,١٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	٠,٢٦	٥٠,٧٠	
٤,١٧٥	٤,١٦٣	٤,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,٢١	٤٥,١٥	
٤,٢٠٠	٤,١٨٨	٤,٢١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	٠,٢٢	٣٩,٠٥	
٤,٢٢٥	٤,٢١٣	٤,٢٣٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	٠,٢٥	٤٣,١٢	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٨	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٨٠	٠,٢٥	٤٢,٥٠	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٦٠	٠,٢٦	٤٢,٩٠	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٨	٤,٣١٣	٢٥,٠٠	٦,٢٠	٠,٢٥	٣٨,٧٥	
						٥١٩٢,٨٦	
							الأجمالى (م)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم : ٦ بند : اعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م)							
٤,٣٢٥	٤,٣١٣	٤,٣٢٥	١٢,٥٠	٦,٣٠	٠,١٦	١٢,٦٠	٥١٩٢,٨٦
٤,٣٢٥	٤,٣٢٥	٤,٣٣٨	١٢,٥٠	٥,٦٠	٠,٢٥	١٧,٥٠	
٤,٣٥٠	٤,٣٣٨	٤,٣٦٣	٢٥,٠٠	٥,٦٠	٠,٢٥	٣٥,٠٠	
٤,٣٧٥	٤,٣٦٣	٤,٣٨٨	٢٥,٠٠	٥,٧٠	٠,٢٥	٣٥,٦٢	
٤,٤٠٠	٤,٣٨٨	٤,٤١٣	٢٥,٠٠	٥,٢٠	٠,٢٥	٣٢,٥٠	
٤,٤٢٥	٤,٤١٣	٤,٤٣٨	٢٥,٠٠	٥,٧٠	٠,٢٥	٣٥,٦٣	
٤,٤٥٠	٤,٤٣٨	٤,٤٦٣	٢٥,٠٠	٦,٣٠	٠,٢٥	٣٩,٣٨	
٤,٤٧٥	٤,٤٦٣	٤,٤٨٨	٢٥,٠٠	٦,٣٠	٠,٢٥	٣٩,٣٧	
٤,٥٠٠	٤,٤٨٨	٤,٥١٣	٢٥,٠٠	٥,٨٠	٠,٢٥	٣٦,٢٥	
٤,٥٢٥	٤,٥١٣	٤,٥٣٨	٢٥,٠٠	٥,٢٠	٠,٢٥	٣٢,٥٠	
٤,٥٥٠	٤,٥٣٨	٤,٥٦٣	٢٥,٠٠	٦,٢٠	٠,٢٥	٣٨,٧٥	
٤,٥٧٥	٤,٥٦٣	٤,٥٨٨	٢٥,٠٠	٥,٦٠	٠,٢٤	٣٣,٦٠	
٤,٦٠٠	٤,٥٨٨	٤,٦١٣	٢٥,٠٠	٤,٢٠	٠,٢٠	٢١,٠٠	
٤,٦٢٥	٤,٦١٣	٤,٦٢٥	١٢,٥٠	٥,٢٠	٠,٢٠	١٣,٠٠	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٢٥	١٢,٥٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٢٥	١٢,٥٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٢٥	١٢,٥٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٢٥	١٢,٥٠	ترنش الكهرياء
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٠,٢٥	١٢,٥٠	ترنش الكهرياء
مدخل (١)							
			٢١,٢٠	٣,٠٠	٠,١٥	٩,٥٤	
مدخل (٢)							
			١٥,٠٠	٢,٠٠	٠,١٥	٤,٥٠	
خصم طبقات اسفلت قديمة							
			١٦٥,٠٠٠	٠,١١	٠,١٥	٢٧,٢٣-	
الأجمالى (م)							
						٥٦٦٤,٨٨	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند : أعمال إنشاء طبقة تشريب حصر ختامى بند رقم ٧

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
اتجاه سعود الحسنية كفر عمار						
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٣	١٢,٥٠	١٣,٠٠	١٦٢,٥٠	
٠,٠٢٥	٠,٠١٣	٠,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٤,٣٥	٣٥٨,٧٥	
٠,٠٥٠	٠,٠٣٨	٠,٠٦٣	٢٥,٠٠	١٥,٣٠	٣٨٢,٥٠	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٠,١٠٠	٠,٠٨٨	٠,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠١,٠٠	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٤,٥٠	١١٢,٥٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٥,١٠	١٢٧,٥٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٧	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٧	٠,٧٦٢	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٢	٠,٧٨٧	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٧	٠,٨١٢	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٠,٨٢٥	٠,٨١٢	٠,٨٣٧	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٧	٠,٨٦٢	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٢	٠,٨٨٧	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٧	٠,٩١٢	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
الأجمالي (م ^٢)					٤٦٦٢,٥٠	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند : أعمال إنشاء طبقة تشرريب حصر ختامى بند رقم ٧

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
					٤٦٦٢,٥٠	
						ما قبله (م ^٢)
٠,٩٢٥	٠,٩١٢	٠,٩٣٧	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٧	٠,٩٦٢	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٢	٠,٩٨٧	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٠٠٠	٠,٩٨٧	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٥	١٠١,٢٥	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٦٢,٥٠	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٩٠,٠٠	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٩٠,٠٠	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٩٦,٢٥	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٤,٢٠	١٠٥,٠٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٤,٢٥	١٠٦,٢٥	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٤,٢٠	١٠٥,٠٠	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٧٥	١٢,٥٠	٤,٣٠	٥٣,٧٥	
					٨٣٩٧,٥٠	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٧ : بند : أعمال إنشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٨٣٩٧,٥٠	
						ما قبله (م ^٢)
٢,٣٧٥	٢,٣٧٥	٢,٣٨٨	١٢,٥٠	٣,٢٥	٤٠,٦٣	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٨٠,٠٠	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
					١٤٤٧٨,١٣	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٧ : بند : أعمال إنشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
					١٤٤٧٨,١٣	
						ما قبله (م ^٢)
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
					٢٠.٢٦٩,٣٨	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٧ : بند : أعمال إنشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٢٠,٢٦٩,٣٨	
						ما قبله (م ^٢)
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٢	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,١٢٥	٤,١١٢	٤,١٣٧	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٧	٤,١٦٢	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,١٧٥	٤,١٦٢	٤,١٨٧	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٤,٢٠٠	٤,١٨٧	٤,٢١٢	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٤,٢٢٥	٤,٢١٢	٤,٢٣٧	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٧	٤,٢٦٢	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٢	٤,٢٨٧	٢٥,٠٠	٦,٦٠	١٦٥,٠٠	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٧	٤,٣١٢	٢٥,٠٠	٦,٢٠	١٥٥,٠٠	
٤,٣٢٥	٤,٣١٢	٤,٣٢٥	١٢,٥٠	٦,٣٠	٧٨,٧٥	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
					٢٣,٠٨٦,٨٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزني (م ^٢)	ملاحظات
اتجاه سعود الحسينية كفر عمار						
٠,١٢٧	٠,١٢٧	٠,١٣٨	١٠,٥٠	٦,٩٠	٧٢,٤٥	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٤,٥٠	١١٢,٥٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٥,١٠	١٢٧,٥٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٧	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٧	٠,٧٦٢	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٢	٠,٧٨٧	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٧	٠,٨١٢	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٠,٨٢٥	٠,٨١٢	٠,٨٣٧	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٧	٠,٨٦٢	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٢	٠,٨٨٧	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٧	٠,٩١٢	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
٠,٩٢٥	٠,٩١٢	٠,٩٣٧	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٧	٠,٩٦٢	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٢	٠,٩٨٧	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٠٠٠	٠,٩٨٧	١,٠١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
الأجمالى (م ^٢)					٣٧١٦,٢٠	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٣٧١٦,٢٠	
						ما قبله (م ^٢)
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٤,٠٥	١٠١,٢٥	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٦٢,٥٠	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٥٠	٨٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٩٠,٠٠	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٦٠	٩٠,٠٠	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٣,٧٥	٩٣,٧٥	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٣,٨٥	٩٦,٢٥	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٤,٢٠	١٠٥,٠٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٤,٢٥	١٠٦,٢٥	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٤,٢٠	١٠٥,٠٠	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٤,٣٠	١٠٧,٥٠	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٧٥	١٢,٥٠	٤,٣٠	٥٣,٧٥	
					٦٩٧٦,٢٠	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
					٦٩٧٦,٢٠	
						ما قبله (م ^٢)
٢,٣٧٥	٢,٣٧٥	٢,٣٨٨	١٢,٥٠	٣,٢٥	٤٠,٦٣	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٣,٢٠	٨٠,٠٠	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	٣,٣٥	٨٣,٧٥	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٣,٤٠	٨٥,٠٠	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٣,٧٠	٩٢,٥٠	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٣,٩٠	٩٧,٥٠	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٤,١٠	١٠٢,٥٠	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	٣,٨٠	٩٥,٠٠	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٥٠	١٢,٥٠	٣,٩٠	٤٨,٧٥	
٢,٦٧٥	٢,٦٥٠	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٢,٧٠٠	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٢,٧٢٥	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٢,٧٥٠	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٢,٧٧٥	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٦٣	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٢٥	١٨١,٢٥	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	١٨١,٢٥	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٧,٠٠	١٧٥,٠٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
					١٢٦٠٩,٣٣	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
					١٢٦٠٩,٣٣	
						ما قبله (م ^٢)
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٥	١٨٣,٧٥	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٧,٢٠	١٨٠,٠٠	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	١٨١,٢٥	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٠٠	١٧٥,٠٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٦,٨٥	١٧١,٢٥	
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٦,٧٠	١٦٧,٥٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٧٠	١٦٧,٥٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٦,٦٠	١٦٥,٠٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
					١٨٣٧٣,٠٨	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامي بند رقم ٨ : بند : أعمال إنشاء طبقة رابطة

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
					١٨٣٧٣,٠٨	
						ما قبله (م ^٢)
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	دوران للخلف
٤,١٢٥	٤,١١٣	٤,١٣٨	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٨	٤,١٦٣	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٤,١٧٥	٤,١٦٣	٤,١٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٤,٢٠٠	٤,١٨٨	٤,٢١٣	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٤,٢٢٥	٤,٢١٣	٤,٢٣٨	٢٥,٠٠	٦,٧٠	١٦٧,٥٠	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٨	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٦٠	١٦٥,٠٠	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٣٠	١٥٧,٥٠	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٨	٤,٣١٢	٢٥,٠٠	٥,٩٠	١٤٧,٥٠	
٤,٣٢٥	٤,٣١٢	٤,٣٢٥	١٢,٥٠	٧,٤٥	٩٣,١٣	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٢,٠٠	٥٠,٠٠	ترنش الكهرياء
					٢١٢٠٢,٤٥	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

بند : اعمال إنشاء طبقة لصق حصر ختامى بند رقم : ٩

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م)	ملاحظات
اتجاه سعود الحسينية كفر عمار						
٠,٠١١-	٠,٠١١-	٠,٠٠٠٠	١١,٠٠	١٣,٢٠	١٤٥,٢٠	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٢٥	١٢,٥٠	١٣,٦٠	١٧٠,٠٠	
٠,٠٢٥	٠,٠١٣	٠,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٤,١٠	٣٥٢,٥٠	
٠,٠٥٠	٠,٠٣٨	٠,٠٦٣	٢٥,٠٠	١٥,٢٥	٣٨١,٢٥	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٩٠	٢٧,٥٠	١٥,٨٠	٤٣٤,٥٠	
٠,١٠٠	٠,٠٩٠	٠,١١٣	٢٢,٥٠	٧,٧٥	١٧٤,٣٨	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٧	٠,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٢	٠,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٧	٠,٩١٢	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٠,٩٢٥	٠,٩١٢	٠,٩٣٧	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٧	٠,٩٦٢	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٢	٠,٩٨٧	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
١,٠٠٠	٠,٩٨٧	١,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
الاجمالى (م)						٩٩٢٦,٥٨

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند : اعمال انشاء طبقة لصق حصر ختامى بند رقم : ٩

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
					٩٩٢٦,٥٨	
						ما قبله (م ^٢)
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٨٨	٢٥,٠٠	١٤,٠٠	٣٥٠,٠٠	كوبرى
١,٩٠٠	١,٨٨٨	١,٩١٣	٢٥,٠٠	١٣,٥٥	٣٣٨,٧٥	كوبرى
					١٨٣٠٧,٨٣	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصص ختامى بند رقم ٩ : بند : أعمال إنشاء طبقة لصلب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جراسى (م ^٢)	ملاحظات
					١٨٣٠٧,٨٣	
						ما قبله (م ^٢)
١,٩٢٥	١,٩١٣	١,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
١,٩٥٠	١,٩٣٨	١,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٩٧٥	١,٩٦٣	١,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٢,٠٠٠	١,٩٨٨	٢,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٢,٠٢٥	٢,٠١٣	٢,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٢,٠٥٠	٢,٠٣٨	٢,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٢,٠٧٥	٢,٠٦٣	٢,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٢,١٠٠	٢,٠٨٨	٢,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٢,١٢٥	٢,١١٣	٢,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٢,١٥٠	٢,١٣٨	٢,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٢,١٧٥	٢,١٦٣	٢,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٢,٢٠٠	٢,١٨٨	٢,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٢,٢٢٥	٢,٢١٣	٢,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٢,٢٥٠	٢,٢٣٨	٢,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٢,٢٧٥	٢,٢٦٣	٢,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٢,٣٠٠	٢,٢٨٨	٢,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٢,٣٢٥	٢,٣١٣	٢,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٢,٣٥٠	٢,٣٣٨	٢,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٢,٣٧٥	٢,٣٦٣	٢,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
					٢٦٣٩٩,٠٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند : أعمال إنشاء طبقة لصق حصى ختامي بند رقم ٩

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
					٢٦٣٩٩,٠٨	
						ما قبله (م ^٢)
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
					٣٣٧٢٥,٣٣	
						الأجمالي (م)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصص ختامى بند رقم ٩ : بند : أعمال إنشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٣٣٧٢٥,٣٣	
						ما قبله (م ^٢)
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٢	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,١٢٥	٤,١١٢	٤,١٣٧	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٧	٤,١٦٢	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,١٧٥	٤,١٦٢	٤,١٨٧	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٤,٢٠٠	٤,١٨٧	٤,٢١٢	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٤,٢٢٥	٤,٢١٢	٤,٢٣٧	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٧	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٦٠	١٦٥,٠٠	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٨	٤,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٤,٣٢٥	٤,٣١٣	٤,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٤,٣٥٠	٤,٣٣٨	٤,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٣٧٥	٤,٣٦٣	٤,٣٨٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٤,٤٠٠	٤,٣٨٨	٤,٤١٣	٢٥,٠٠	٦,٧٠	١٦٧,٥٠	
٤,٤٢٥	٤,٤١٣	٤,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٤,٤٥٠	٤,٤٣٨	٤,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	١٨١,٢٥	
٤,٤٧٥	٤,٤٦٣	٤,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٤,٥٠٠	٤,٤٨٨	٤,٥١٢	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٤,٥٢٥	٤,٥١٢	٤,٥٣٧	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٤,٥٥٠	٤,٥٣٧	٤,٥٦٢	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٤,٥٧٥	٤,٥٦٢	٤,٥٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٤,٦٠٠	٤,٥٨٨	٤,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٤,٦٢٥	٤,٦١٣	٤,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٠٠	١٧٥,٠٠	
٤,٦٤٥	٤,٦٣٨	٤,٦٤٥	٧,٥٠	٦,٩٠	٥١,٧٥	
					٤٠٩٠٢,٠٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصص ختامي بند رقم : ١٠ بند : أعمال إنشاء طبقة سطحية

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م)	ملاحظات
اتجاه سعود الحسينية كفر عمار						
٠,٠١١-	٠,٠١١-	٠,٠٠٠	١١,٠٠	١٣,٢٠	١٤٥,٢٠	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٢٥	١٢,٥٠	١٣,٦٠	١٧٠,٠٠	
٠,٠٢٥	٠,٠١٣	٠,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٤,١٠	٣٥٢,٥٠	
٠,٠٥٠	٠,٠٣٨	٠,٠٦٣	٢٥,٠٠	١٥,٢٥	٣٨١,٢٥	
٠,٠٧٥	٠,٠٦٣	٠,٠٩٠	٢٧,٥٠	١٥,٨٠	٤٣٤,٥٠	
٠,١٠٠	٠,٠٩٠	٠,١١٣	٢٢,٥٠	٧,٧٥	١٧٤,٣٨	
٠,١٢٥	٠,١١٣	٠,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٠,١٥٠	٠,١٣٨	٠,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٠,١٧٥	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٠,٢٠٠	٠,١٨٨	٠,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٠,٢٢٥	٠,٢١٣	٠,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٠,٢٥٠	٠,٢٣٨	٠,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٠,٢٧٥	٠,٢٦٣	٠,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٠,٣٠٠	٠,٢٨٨	٠,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٠,٣٢٥	٠,٣١٣	٠,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٠,٣٥٠	٠,٣٣٨	٠,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٤٠٠	٠,٣٨٨	٠,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٤٢٥	٠,٤١٣	٠,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٤٥٠	٠,٤٣٨	٠,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٤٧٥	٠,٤٦٣	٠,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٥٠٠	٠,٤٨٨	٠,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٥٢٥	٠,٥١٣	٠,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٥٥٠	٠,٥٣٨	٠,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٠,٥٧٥	٠,٥٦٣	٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٠,٦٠٠	٠,٥٨٨	٠,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٠,٦٢٥	٠,٦١٣	٠,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٠,٦٥٠	٠,٦٣٨	٠,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٦٧٥	٠,٦٦٣	٠,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٠,٧٠٠	٠,٦٨٨	٠,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٧٢٥	٠,٧١٣	٠,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٠,٧٥٠	٠,٧٣٨	٠,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٠,٧٧٥	٠,٧٦٣	٠,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٠,٨٠٠	٠,٧٨٨	٠,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٠,٨٢٥	٠,٨١٣	٠,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٠,٨٥٠	٠,٨٣٧	٠,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٨٧٥	٠,٨٦٢	٠,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٠,٩٠٠	٠,٨٨٧	٠,٩١٢	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٠,٩٢٥	٠,٩١٢	٠,٩٣٧	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٠,٩٥٠	٠,٩٣٧	٠,٩٦٢	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٠,٩٧٥	٠,٩٦٢	٠,٩٨٧	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
١,٠٠٠	٠,٩٨٧	١,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
الأجمالى (م)						٩٩٢٦,٥٨

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصص ختامى بند رقم : ١٠ بند : اعمال إنشاء طبقة سطحيه

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافه (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
					٩٩٢٦,٥٨	
						ما قبله (م ^٢)
١,٠٢٥	١,٠١٣	١,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٠٥٠	١,٠٣٨	١,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,٠٧٥	١,٠٦٣	١,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,١٠٠	١,٠٨٨	١,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,١٢٥	١,١١٣	١,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
١,١٥٠	١,١٣٨	١,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
١,١٧٥	١,١٦٣	١,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
١,٢٠٠	١,١٨٨	١,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
١,٢٢٥	١,٢١٣	١,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
١,٢٥٠	١,٢٣٨	١,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
١,٢٧٥	١,٢٦٣	١,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
١,٣٠٠	١,٢٨٨	١,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
١,٣٢٥	١,٣١٣	١,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
١,٣٥٠	١,٣٣٨	١,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
١,٣٧٥	١,٣٦٣	١,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
١,٤٠٠	١,٣٨٨	١,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٤٢٥	١,٤١٣	١,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
١,٤٥٠	١,٤٣٨	١,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
١,٤٧٥	١,٤٦٣	١,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
١,٥٠٠	١,٤٨٨	١,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
١,٥٢٥	١,٥١٣	١,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
١,٥٥٠	١,٥٣٨	١,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٥٧٥	١,٥٦٣	١,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٦٠٠	١,٥٨٨	١,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
١,٦٢٥	١,٦١٣	١,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
١,٦٥٠	١,٦٣٨	١,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
١,٦٧٥	١,٦٦٣	١,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
١,٧٠٠	١,٦٨٨	١,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
١,٧٢٥	١,٧١٣	١,٧٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
١,٧٥٠	١,٧٣٨	١,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
١,٧٧٥	١,٧٦٣	١,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
١,٨٠٠	١,٧٨٨	١,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
١,٨٢٥	١,٨١٣	١,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٨٥٠	١,٨٣٨	١,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
١,٨٧٥	١,٨٦٣	١,٨٨٨	٢٥,٠٠	١٤,٠٠	٣٥٠,٠٠	كوبرى
١,٩٠٠	١,٨٨٨	١,٩١٣	٢٥,٠٠	١٣,٥٥	٣٣٨,٧٥	كوبرى
					١٨٣٠٧,٨٣	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند : أعمال إنشاء طبقة سطحية حصر ختامى بند رقم : ١٠

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جرنى (م ^٢)	ملاحظات
					١٨٣٠٧,٨٣	
						ما قبله (م ^٢)
١,٩٢٥	١,٩١٣	١,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
١,٩٥٠	١,٩٣٨	١,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
١,٩٧٥	١,٩٦٣	١,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٢,٠٠٠	١,٩٨٨	٢,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٢,٠٢٥	٢,٠١٣	٢,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٢,٠٥٠	٢,٠٣٨	٢,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٢,٠٧٥	٢,٠٦٣	٢,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٢,١٠٠	٢,٠٨٨	٢,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٥	٢٠٦,٢٥	
٢,١٢٥	٢,١١٣	٢,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٢,١٥٠	٢,١٣٨	٢,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٢,١٧٥	٢,١٦٣	٢,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٢,٢٠٠	٢,١٨٨	٢,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٢,٢٢٥	٢,٢١٣	٢,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٢,٢٥٠	٢,٢٣٨	٢,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٢,٢٧٥	٢,٢٦٣	٢,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٢,٣٠٠	٢,٢٨٨	٢,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٢,٣٢٥	٢,٣١٣	٢,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٢,٣٥٠	٢,٣٣٨	٢,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٢,٣٧٥	٢,٣٦٣	٢,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٢,٤٠٠	٢,٣٨٨	٢,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٢,٤٢٥	٢,٤١٣	٢,٤٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٢,٤٥٠	٢,٤٣٨	٢,٤٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٢,٤٧٥	٢,٤٦٣	٢,٤٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٢,٥٠٠	٢,٤٨٨	٢,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٢,٥٢٥	٢,٥١٣	٢,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٢,٥٥٠	٢,٥٣٨	٢,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٢,٥٧٥	٢,٥٦٣	٢,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٢,٦٠٠	٢,٥٨٨	٢,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,٦٢٥	٢,٦١٣	٢,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٢,٦٥٠	٢,٦٣٨	٢,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٢,٦٧٥	٢,٦٦٣	٢,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٢,٧٠٠	٢,٦٨٨	٢,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٢,٧٢٥	٢,٧١٣	٢,٧٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٢,٧٥٠	٢,٧٣٨	٢,٧٦٣	٢٥,٠٠	٧,٩٠	١٩٧,٥٠	
٢,٧٧٥	٢,٧٦٣	٢,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٢,٨٠٠	٢,٧٨٨	٢,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
					٢٦٣٩٩,٠٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهينة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

بند : أعمال إنشاء طبقة سطحية حصر ختامي بند رقم : ١٠

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
					٢٦٣٩٩,٠٨	
						ما قبله (م ^٢)
٢,٨٢٥	٢,٨١٣	٢,٨٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٢,٨٥٠	٢,٨٣٨	٢,٨٦٣	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٢,٨٧٥	٢,٨٦٣	٢,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٢,٩٠٠	٢,٨٨٨	٢,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٢,٩٢٥	٢,٩١٣	٢,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٢,٩٥٠	٢,٩٣٨	٢,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٢,٩٧٥	٢,٩٦٣	٢,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٣,٠٠٠	٢,٩٨٨	٣,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٠٢٥	٣,٠١٣	٣,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٠٥٠	٣,٠٣٨	٣,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٠٧٥	٣,٠٦٣	٣,٠٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٥	١٩٦,٢٥	
٣,١٠٠	٣,٠٨٨	٣,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,١٢٥	٣,١١٣	٣,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٣,١٥٠	٣,١٣٨	٣,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,١٧٥	٣,١٦٣	٣,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٢٠٠	٣,١٨٨	٣,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٢٢٥	٣,٢١٣	٣,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٣,٢٥٠	٣,٢٣٨	٣,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٢٧٥	٣,٢٦٣	٣,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٣,٣٠٠	٣,٢٨٨	٣,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٣,٣٢٥	٣,٣١٣	٣,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٥	٢١٣,٧٥	
٣,٣٥٠	٣,٣٣٨	٣,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٣,٣٧٥	٣,٣٦٣	٣,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٣,٤٠٠	٣,٣٨٨	٣,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٤٢٥	٣,٤١٣	٣,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٧٥	١٩٣,٧٥	
٣,٤٥٠	٣,٤٣٨	٣,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٣,٤٧٥	٣,٤٦٣	٣,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,٧٠	١٩٢,٥٠	
٣,٥٠٠	٣,٤٨٨	٣,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٣,٥٢٥	٣,٥١٣	٣,٥٣٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٥٥٠	٣,٥٣٨	٣,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٥٧٥	٣,٥٦٣	٣,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
٣,٦٠٠	٣,٥٨٨	٣,٦١٣	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٣,٦٢٥	٣,٦١٣	٣,٦٣٨	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٣,٦٥٠	٣,٦٣٨	٣,٦٦٣	٢٥,٠٠	٧,٤٠	١٨٥,٠٠	
٣,٦٧٥	٣,٦٦٣	٣,٦٨٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٣,٧٠٠	٣,٦٨٨	٣,٧١٣	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
					٣٣٧٢٥,٣٣	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

بند : اعمال إنشاء طبقة سطحه حصر ختامي بند رقم : ١٠

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلي (م ^٢)	ملاحظات
					٣٣٧٢٥,٣٣	
						ما قبله (م ^٢)
٣,٧٢٥	٣,٧١٣	٣,٧٣٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٥٠	٣,٧٣٨	٣,٧٦٣	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٣,٧٧٥	٣,٧٦٣	٣,٧٨٨	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٨٠٠	٣,٧٨٨	٣,٨١٣	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٣,٨٢٥	٣,٨١٣	٣,٨٣٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٣,٨٥٠	٣,٨٣٨	٣,٨٦٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٣,٨٧٥	٣,٨٦٣	٣,٨٨٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٣,٩٠٠	٣,٨٨٨	٣,٩١٣	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٣,٩٢٥	٣,٩١٣	٣,٩٣٨	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٣,٩٥٠	٣,٩٣٨	٣,٩٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٣,٩٧٥	٣,٩٦٣	٣,٩٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٠٠٠	٣,٩٨٨	٤,٠١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٠٢٥	٤,٠١٣	٤,٠٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٤,٠٥٠	٤,٠٣٨	٤,٠٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٤,٠٧٥	٤,٠٦٣	٤,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٤,١٠٠	٤,٠٨٨	٤,١١٢	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,١٢٥	٤,١١٢	٤,١٣٧	٢٥,٠٠	٧,٦٠	١٩٠,٠٠	
٤,١٥٠	٤,١٣٧	٤,١٦٢	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٤,١٧٥	٤,١٦٢	٤,١٨٧	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٤,٢٠٠	٤,١٨٧	٤,٢١٢	٢٥,٠٠	٧,١٠	١٧٧,٥٠	
٤,٢٢٥	٤,٢١٢	٤,٢٣٧	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٤,٢٥٠	٤,٢٣٧	٤,٢٦٣	٢٥,٠٠	٦,٨٠	١٧٠,٠٠	
٤,٢٧٥	٤,٢٦٣	٤,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٦٠	١٦٥,٠٠	
٤,٣٠٠	٤,٢٨٨	٤,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٤,٣٢٥	٤,٣١٣	٤,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٤,٣٥٠	٤,٣٣٨	٤,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٤,٣٧٥	٤,٣٦٣	٤,٣٨٨	٢٥,٠٠	٦,٩٠	١٧٢,٥٠	
٤,٤٠٠	٤,٣٨٨	٤,٤١٣	٢٥,٠٠	٦,٧٠	١٦٧,٥٠	
٤,٤٢٥	٤,٤١٣	٤,٤٣٨	٢٥,٠٠	٧,٣٠	١٨٢,٥٠	
٤,٤٥٠	٤,٤٣٨	٤,٤٦٣	٢٥,٠٠	٧,٢٥	١٨١,٢٥	
٤,٤٧٥	٤,٤٦٣	٤,٤٨٨	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٤,٥٠٠	٤,٤٨٨	٤,٥١٢	٢٥,٠٠	٧,٤٥	١٨٦,٢٥	
٤,٥٢٥	٤,٥١٢	٤,٥٣٧	٢٥,٠٠	٧,٥٥	١٨٨,٧٥	
٤,٥٥٠	٤,٥٣٧	٤,٥٦٢	٢٥,٠٠	٧,١٥	١٧٨,٧٥	
٤,٥٧٥	٤,٥٦٢	٤,٥٨٧	٢٥,٠٠	٧,٦٥	١٩١,٢٥	
٤,٦٠٠	٤,٥٨٧	٤,٦١٢	٢٥,٠٠	٧,٥٠	١٨٧,٥٠	
٤,٦٢٥	٤,٦١٢	٤,٦٣٧	٢٥,٠٠	٧,٠٠	١٧٥,٠٠	
٤,٦٤٥	٤,٦٣٧	٤,٦٤٥	٧,٥٠	٦,٩٠	٥١,٧٥	
					٤٠٩٠٢,٠٨	
						الأجمالي (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر ختامى بند رقم ٢ مستحدث بند : ترميم بالمخلوط الاسفلتى

الموقع الكيلومترى	طول (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (سم)	مكعب (م ^٣)	ملاحظات
اتجاه سعود					
٠,٠٤٠	٢,٠٠	٣,٠٠	٧,٠٠	٠,٤٢	هبوط امام مستشفى سعود بجوار الرصيف
٠,٠٥٠	٥٠,٠٠	٩,٠٠	٢,٥٠	١١,٢٥	توسعه بجوار الرصيف اتجاه سعود
٠,٠٧٠	١٠٠,٠٠	١,٥٠	٧,٠٠	١٠,٥٠	ربط فرق منسوب اتجاه الحسينية
٠,٣٠٠	٥٠,٠٠	٣,٠٠	٥,٠٠	٧,٥٠	استبدال مناسب اتجاه سعود
٠,٤٥٠	٢٠,٠٠	٢,٥٠	٥,٠٠	٢,٥٠	استبدال مناسب اتجاه سعود
٠,٩٥٠	٤,٠٠	٦,٠٠	٥,٠٠	١,٢٠	ربط فرق منسوب الكوبرى
١,٣٠٠	٨,٥٠	٣٠,٠٠	٦,٠٠	١٥,٣٠	ربط فرق منسوب الكوبرى
٢,٦٠٠	٦,٥٠	٤٠,٠٠	٥,٠٠	١٣,٠٠	استبدال مناسب اتجاه سعود
اتجاه الحسينية					
١,٠٠٠	٤٦,٠٠	٦,٠٠	٥,٠٠	١٣,٨٠	غرف تفتيش ري مغطى
١,١٠٠	٥٧,٠٠	٤,٠٠	٦,٠٠	١٣,٦٨	غرف تفتيش ري مغطى
١,٥٠٠	٤١,٠٠	٤,٥٠	٦,٠٠	١١,٠٧	هبوط بالطريق
١,٨٠٠	٦٠,٠٠	٥,٠٠	٤,٠٠	١٢,٠٠	كوبرى البركتيه
٢,٢٠٠	٢٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	غرفة تفتيش امام محطة تموين محروقات شيل
٢,٤٠٠	٣٥,٠٠	٦,٠٠	٥,٠٠	١٠,٥٠	استبدال مناسب قبل مدخل شارع المرور بالحسينية
٢,٧٠٠	٢٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	استبدال مناسب قبل مدخل شارع المرور بالحسينية
الأجمالى (م ^٣)				١٣٢,٧٢	

مهندس الهينة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



اسم المشروع: رفع كفاءة طريق الحسينيه / فاقوس (القطاع الثالث) اتجاه فاقوس "حياء كريمه"

تنفيذ شركه: النيل العامه لإنشاء الطرق

تقرير معمل رقم (٣٣٨) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ: ٢٠٢٣/٦/٦

قام باحضار العينات: م/ مني عبد الباسط

بيانات إدارية:-

عدد (٤) عينات لطبقة السطحيه (٣ب) من مواقع مختلفه .

بيان العينات:-

الاختبارات التي اجريت عليها:-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتيه بطريقه مارشال .

النتائج:-

المواصفات (٣ب)	التدرج التصميمي	ك ١,٢٠٠	ك ٠,٩٠٠	ك ٠,٦٠٠	ك ٠,٣٠٠	المهزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
١٠٠	٩٥	٩٨	٩٧	٩٨	١٠٠	٣/٤"
٧٥	٨٨,٩	٨٧	٨٣	٨٣	٨٣	١/٢"
٨٥	٧٦,٧	٧٦	٧٤	٧٢	٧٣	٣/٨"
٥٥	٤٩,١	٤٥	٤٤	٤٢	٤٤	٤#
٣٥	٣٤,٤	٣٧	٣٦	٣٦	٣٦	٨#
٢٢	٢٠,٨	٢٠	١٩	١٦	١٨	٣٠#
١٦	١٤,٢	١١	١١	٩	١١	٥٠#
١٢	١٠,٩	٨	٨	٨	٦	١٠٠#
٨	٦,٣	٣,٩٨	٤,٤٨	٣,٥٥	٣,٧٤	٢٠٠#
	٥,٤٥	٥,٦٦	٥,٣٣	٥,٢٨	٥,١	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم			١٣٠٥			الثبات بالكجم
٤-٢			٣			الانسياب بالعم
٥٠٠-٣٠٠			٤٣٥			الجساءه كجم/م

العينات تتفق مع حدود المواصفات والمساحيه للتدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المشار اليها .

وتتفق العينات في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .

طبقة السطحيه (٣ب) تم المقارنه بالتدرج التصميمي بالتقرير المعمل الوارد من مركز هيليو بوليس لتكنولوجيا الخرسانه لسنة ٢٠٢٠ الخاص بعملية فاقوس / الحسينيه .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من أحضرها

ج / التكاليف:

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
١٩٢٠	٤٨٠	٤	مخلوط اسفلتي
٣٠٠	١٥٠	٢	مارشال
١٥٠			م . اعداد تقرير
٢٣٧٠			قيمه التجارب
٣٥٥,٥			م ١ ١٥ %
٣٨٦,٦			ض.ق.م ١٤ %
٣١٠٧,١			الاجمالي

تحريرا في ٢٠٢٣/٦/٦

مهندس المعمل / د. م. محمد عبد الحليم

مدير المعمل

مهندس /

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / م. م. سامي صالح

سلوي سامي صالح

عازم عبد المنعم

٢٢٥١
٢٠٢٣/٦/١٤



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق الحسينيه / فاقوس (القطاع الثالث) اتجاه فاقوس " حياه كريمه "

تنفيذ شركه : النيل العامه لانشاء الطرق

تقرير معمل رقم (٣٧٢) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٧/١٦

قام باحضار العينات : م / عمرو الدسوقي

بيانات ادارية :-

عدد (٢) عينات لطبقة السطحيه (٣ب) من مواقع مختلفه .

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتيه بطريقه مارشال .

النتائج :-

المواصفات (٣ب)	التدرج التصميمي	ك ٢,٠٠	ك ١,٦٠٠	المهزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
١٠٠	٩٥	٩٥	٩٦	٣/٤"
١٠٠ ٧٥	٨٨,٩ ٧٨,٩	٨٨	٨٥	١/٢"
٨٥ ٦٠	٧٦,٧ ٦٦,٧	٧٥	٦٩	٣/٨"
٥٥ ٣٥	٤٩,١ ٤١,١	٤٣	٣٩	٤#
٣٥ ٢٠	٣٤,٤ ٢٨,٤	٣٤	٣٠	٨#
٢٢ ١٠	٢٠,٨ ١٤,٨	١٦	١٥	٣٠#
١٦ ٦	١٤,٢ ٨,٢	١١	١٠	٥٠#
١٢ ٤	١٠,٩ ٧,٩	٨	٦	١٠٠#
٨ ٢	٦,٣ ٣,٣	٣,٧٨	٤,٥٢	٢٠٠#
	٥,٤٥ ٤,٩٥	٥,١٧	٥,٣٦	نسبه الاسفلت %
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم		١٣١٠		الثبات بالكجم
٤-٢		٣		الانسياب بالمم
٥٠٠-٣٠٠		٤٣٧		الجساءه كجم/مم

العينات تتفق مع حدود المواصفات والسماحية للتدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المشار اليها .

وتتفق العينات في نسبة الاسفلت مع النسبه التصميميه .

طبقة السطحيه (٣ب) تم المقارنه بالتدرج التصميمي بالتقرير المعمل الوارد من مركز هيليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانه لسنة ٢٠٢٠ الخاص بعملية فاقوس / الحسينيه .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من أحضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحده	عدد الوحدات	بيان العينات
٩٦٠	٤٨٠	٢	مخلوط اسفلتي
٣٠٠	١٥٠	٢	مارشال
١٥٠			م . اعداد تقرير
١٤١٠			قيمه التجارب
٢١١,٥			م . ا ١٥ %
٢٢٧,٠٥			ض.ق. م ١٤ %
١٨٤٨,٥٥			الاجمالي

تحريرا في ٢٠٢٣/٠٧/١٩

مهندس المعمل / م / محمد محمود

مدير المعمل

مهندس /

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح

حازم عبد المنعم



العقود

٢٧٩٤

٢٧٩٥



سم/المشروع رفع كفاءة طريق الحسينيه / فاقوس (القطاع الثالث) اتجاه فاقوس " حياه كريمه "
تنفيذ شركه : النيل العامه لانشاء الطرق

تقرير معمل رقم (٣٩٥) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢

قام باحضار العينات : م / عمرو الدسوقي

بيانات ادارية :-

عدد (٦) عينات مخلوط اسفلتي لطبقه السطحيه (٣ب) من مواقع مختلفه .

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب للخلطه الاسفلتيه بطريقه مارشال .

النتائج :-

المعدات	٢,٤٠٠ ك	٢,٨٠٠ ك	٣,٢٠٠ ك	٣,٦٠٠ ك	٤,٠٠ ك	٤,٤٠٠ ك	التدرج التصميمي	المواصفات (٣ب)
١"	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣/٤"	٩٦	٩٧	٩٦	٩٥	٩٨	٩٨	٩٥	١٠٠
١/٢"	٨٣	٨٣	٨٣	٨٢	٨٤	٨٧	٨٨,٩	٧٥
٣/٨"	٦٤	٦٥	٦٨	٦٨	٦٧	٧٢	٧٦,٧	٦٠
٤ #	٤٧	٤٨	٤٨	٥١	٤٣	٥٢	٤٩,١	٣٥
٨ #	٢٩	٣٠	٢٦	٣٢	٣٠	٣٤	٣٤,٤	٢٠
٣٠ #	١٧	١٨	١٨	١٨	١٦	١٩	٢٠,٨	١٠
٥٠ #	٩	١١	١١	٩	١٠	١٠	١٤,٢	٦
١٠٠ #	٨	٩	٨	٨	٦	٦	١٠,٩	٤
٢٠٠ #	٣,٦١	٤,٢٣	٣,٧٢	٣,٧٢	٣,٨	٣,٧٩	٦,٣	٢
نسبة الاسفلت %	٥,١٤	٥,٣	٥,٢	٥,٢	٥,١٧	٥,٢٢	٤,٩٥	٥,٤٥
الثبات بالكجم					١٣١٠			لا يقل عن ١٢٠٠ كجم
الانسياب بالمم					٣			٤-٢
الجساءه كجم/م					٤٣٧			٥٠٠-٣٠٠

العينات تتفق مع حدود المواصفات والساحيه للتدرج التصميمي بالمعدات المشار اليها .

وتتفق العينات في نسبة الاسفلت مع النسبه التصميميه .

طبقة السطحيه (٣ب) تم المقارنه بالتدرج التصميمي بالتقرير المعمل الوارد من مركز هيلوبوليس لتكنولوجيا الخرسانه لسنة ٢٠٢٠ الخاص بعملية فاقوس / الحسينيه .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .


ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٦	٤٨٠	٢٨٨٠
مارشال	٢	١٥٠	٣٠٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٣٣٣٠
م ١٥ %			٤٩٩,٥
ض.ق.م ١٤ %			٥٣٦,١٥
الاجمالي			٤٣٦٥,٦٥

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح



تحرير في ٢٠٢٣/٠٨/٠٦

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

مقاييسه ختاميه عمليه / رفع كفاءه طريق فافوس الحسينيه سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم
(مركز الحسينيه) - (محافظة الشرقيه)
مبادره حياه كريمه

م	البند	الوحده	الكمية	الفئة بالجنيه (طبقاً للتفاوض)	اجمالي البند بالجنيه
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضويه وازالة جميع جذور المخلفات العضويه وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسنولية المقاول وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات	م٢	٢٢٦٨١,٢٥	٥	١١٣٤٠٦,٢٥
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية رملية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي نسبة تحمل كاليفورنيا لها ١٠ % ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعه الزراعيه طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل لا تقل عن ٩٠ كم) والسعر لا يشمل المادة المحجريه.	م٣	١٢٢٥,٨٨	١٤٤	١٧٦٥٢٦,٧٢
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجه بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل ودمك طبقة التأسيس اسفل التكسير ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل للهيئة متوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل لا تقل عن ٣٥ كم)	م٣	٢٤٨٢,٢٤	٨٠	١٩٨٥٧٩,٢٠
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاق بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالباء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ٢١٠ كم)	م٣	٥٦٦٤,٨٨	٣٨٥	٢١٨٠٩٧٨,٨٠
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل (١,٥-١,٢) كجم / م٢ رش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٣٠٨٦,٨٨	٢٧,٧٥	٦٤٠٦٦٠,٩٢
٨	بالمتر السطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ د بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارده شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢١٢٠٢,٤٥	١٤٣	٣٠٣١٩٥٠,٣٥
٩	بالمتر السطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الببتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام تمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل	م٢	٤٠٩٠٢,٠٨	٩,٢٥	٣٧٨٣٤٤,٢٤
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ ج بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارده شركة النصر بالـ يس أو ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٠٩٠٢,٠٨	١٣٧	٥٦٠٣٥٨٤,٩٦
٢٣	بالعدد اعمال رفع اوخضف منسوب المطابق وغرف التفقيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالعدد	بالعدد	.	٤٧٥	٠,٠٠

نزيهه الباسه
.

أحمد محمد عيسى
بالتوقيع



مقايضة ختاميه عملية / رفع كفاءة طريق فافوس الحسينية سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية)
مبادرة حياة كريمة

م	البند	الوحدة	الكمية	الغنة بالجلية (طبقاً للتفاوض)	اجمالي البند بالجنية
٢٤	بالعدد بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بغطاء ومح GRB ومحمل عليها مواسير ٦ بوصة PVC ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل العمل بالعدد	بالعدد	.	٤٥٠٠	٠,٠٠
٢٥	بالمتر بالمتر توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني اسم طبقاً للهيئة المعتمدة وإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة. مقاس ٦٠×٢٠×١٠٠ سم والغنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	.	١٦٥	٠,٠٠
البند المستحدثة					
١	بالمتر بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتيه (وسط) بأبعاد ٥٠×٣٠×١١,٥/١٥ م مصنوعة بطريقة الإمتزاز الميكانيكي تتكون من ٣٠,٨ سن دولميت لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم ٣,٤٠ م رمل ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	.	١٢٠	٠,٠٠
٢	بالمتر بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (د3) في أماكن الكشط ولاستبدال المناسيب وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينة الفرش الميكانيكية (الفنشر) لفرش طبقة الترميم على ان يتم التنفيذ على طبقات و لا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والحاسية هندسياً بالمتر المكعب بعد الدمك والغنة شاملة وضع طبقة تصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000) او المستحلبات الاسفلتية بمعدل لا يقل عن ٠,٤ كم لم ٢ اسفل طبقات الترميم والغنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م	١٣٢,٧٢	١٩٠٠	٢٥٢١٦٨,٠٠
الاجمالي					
١٢٥٧٦١٩٩,٤٤					
الكاراتات و الموازين					
١	كاراتات اعمال توريد و تشغيل التربة رملية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات	م	١٢٢٥,٨٨	١٣	١٥٩٣٦,٤٤
٢	كاراتات اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م	٥٦٦٤,٨٨	٢٥	١٤١٦٢٢,٠٠
٣	كاراتات اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	م	٢١٢٠٢,٤٥	٣	٣٢٦٠٧,٣٥
٤	كاراتات اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية	م	٤٠٩٠٢,٠٨	٣	١٢٢٧٠,٦٢٤
اجمالي الكاراتات					
٣٤٣٨٧٢,٠٣					
الاجمالي العام					
١٢٩٢٠٠٧١,٤٧					

رئيس الإدارة المركزية
سليوي سامي صالح

يَعْمَدُ

مهندس /

De W. de J.

Handwritten signature: *أحمد محمد علي عبد الله*

Official stamp: **LOGIC**
 دائرة التسجيل والتأهيل
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 ١٢/١٠/٢٠١٩
 أحمد محمد علي عبد الله

مذكرة للمعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة طريق فاغوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ شركة النبل العامة للإنشاء والطرق

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة طريق فاغوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثالث بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تنفيذ شركة النبل العامة للإنشاء والطرق بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧) على أن تبدأ الاعمال في ٢٠٢٢/٨/٢١ وتنتهي في ٢٠٢٣/٢/٢٠ طبقاً للتعاقد .

ثانياً الاجراءات :

• تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النھو في ٢٠٢٣/٨/٢٠ (مرفق) والمتضمن وجود بعض المعوقات الخاصة بأعمال حفر لمرافق الكهرباء والغاز بالطريق عاليه مما أدى إلى تأخر تنفيذ الاعمال (مرفق محاضر التنسيق)

ثالثاً المطالب :

للتكرم بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية المشار اليها عاليه نتيجة للمعوقات الموضحة بكتابها بـ ٦ شهر ليصبح النھو في ٢٠٢٣/٨/٢٠ .
- والامر مفوض لسيادتكم .

ع

التوقيع :
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

رأى الإدارة القانونية ١) تم موافقة المرافعة بالمراسلة إلى -
الجانبة الفنية - السيد المهندس / الأستاذ / ناصر بدرت محمود
- هذه المراسلة رقم ٢٠٢٣/٨/٢٠ - المستندة إلى تقرير المهندس / مدير عام العقود والفتاوى
- طموحات (أ.ب.ج) خارجة عن إدارة الشركة - أ.ب.ج

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
ر. م. د. كبر ٢ المراجع ٢٠٢٣/٨/٢٠

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

التوقيع :
لواء مهندس / فاجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

٥) التاثيرات على العمل ٢ حصة من ٢٠٢٣/٨/٢٠
- مع ٢٠٢٣/٨/٢٠ تأخير من ٢٠٢٣/٨/٢٠
- مع ٢٠٢٣/٨/٢٠ تأخير من ٢٠٢٣/٨/٢٠