

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

إشارة إلى مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربي السريـع أكتـوبر / أبوسـمبل القطاع الثالث منفلوط / سوهاج من كم ٤١٠ إلى كم ٤١٢ بطول ٢ كم .
تنفيذ: شركة حسيانكو للمقاولات وتوريد مواد البناء.

نتشرف بأن نرفق طيه المقايـسة المعدلة للمشروع بعاليه طبقا لأسعار المفاوضة.


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السابعة بأسبوط / المنيا
مهندس /
مصطفى على مسعود



مذخور




 ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

المجلس

15/11/2023

رقم الملف	الهيئة	الدرجة	المدينة	المجالس
19,999,443	1,828,386	58.8	31,095	48
2,845,193	91.5	31,095	48	48
2,768,304	61.6	44,940	48	48

[illegible]

زارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السابعة المركزية بأسبوط				 وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	كمية الاعمال خلال المدة	كمية الاعمال الاجمالية		
للأعمال المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤							
اعمال الحفر							
٩	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة المواد الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التنويعية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه لكلومتر الزيادة	٣م					
٢٠٩	ذات اجهاد (٢٠٠٠٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	3,500	0	3,500		
٧٠٩	ذات اجهاد (٥٠٠٠٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	53,500	0	53,500		
١١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو و تسوية السطح بالات التنويعية و ارض بالمياه الاصطناعية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ١٠٥ كم من محور الطريق و الغلة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحرقة المعدات و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علوة زيادة السورل لتبند ٣م/	٣م	5,000	0	5,000		

المراتب
شركة حسيانكو للتوريدات
١١٥٢٦٦
ب.ص: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨

حسيانكو للتوريدات
ب.ص: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي (أكتوبر - أسوان) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط - جرجا) من الكم +... ٤١٠ إلى الكم ٤١٢+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه جرجا (بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة حسيانكو للمقاولات وتوريد مواد البناء				وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السابعة المركزية بأسسوط	
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية حسب المقايضة	الكمية الاعمال خلال المدة	الكمية الاعمال الاجمالية
للاعمال المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤					
	اعمال الحفر				
٩	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة التربة مطابقة للمواصفات واستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة	٣م			
٧-٩	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	26,000	25,000	25,000
٧-٩	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	8,800	8,700	8,700
٧-٩	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	41,500	7,000	41,000
١١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بالات التسوية ورش بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتية الزائدة لمسافة ١.٥ كم من محور الطريق والفة تشمل استخدام المياه في تثبيت السطو واعاد مدقات على السطو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة زيادة السولار للبند ١ جنيه / ٣م	٣م	9,400	8,000	8,500
	اعمال الردم				
١٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠٠٠ متر) وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن ٢٠٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراق زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١.٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - علاوة زيادة السولار ١.٦ جنيه /متر مكعب ابتداء من ١/٥/٢٠٢٣ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجبة	٣م	44,940	27,000	44,500
١٠-١٢	علاوة مسافة نقل ٦١ كم	٣م	31,095.00	25,100.00	27,800
٣-١٢	قيمة المواد المحجبة لآثرية بالضافة الى نسبة الدمك ٩٦%+٩٦% استقطاعات	٣م	31,095.00	25,100.00	27,800
مهندس الهيئة مدير مشروع الاستشاري مدير مشروع المقاول حسيانكو للمقاولات والتوريدات ب.ض: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨					

MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP OF SOILS

CONSULTANT: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
Project: مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٨٠٠+٣٣٤ إلى ٨٠٠+٤٨٠
CONTRACTOR: شركة حسياتكو للقاولات العامة


SAMPLE NO. DATE: 11/09/2023 TESTED BY: Ahmed
MATERIAL: DATE TESTED: 12/09/2023 Location: تشوين
A-1-a REF.

MOISTURE CONTENT


CONTAINER NUMBER		M-1	M-2	M-3	M-4	M-5
A	MASS WET SOIL & TARE gms.	400.0	350.0	350.0	370.0	440.0
B	MASS DRY SOIL & TARE gms.	390.0	340.0	338.0	355.0	420.0
C	TARE MASS gms.	90.0	80.0	90.0	90.0	80.0
D	MASS OF WATER gms. A-B	10.0	10.0	12.0	15.0	20.0
E	MASS OF DRY SOIL gms. B-C	300.0	260.0	248.0	265.0	340.0
F	MOISTURE CONTENT % $\frac{D}{E} \times 100$	3.333	3.846	4.839	5.660	5.882

DRY DENSITY

TRIAL NUMBER		1	2	3	4	5
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL gms.	9996	10150	10370	10440	10090
H	MASS OF MOLD gms.	5400	5400	5400	5400	5400
I	MASS OF WET SOIL gms. G-H	4596	4750	4970	5040	4690
J	VOLUME OF MOLD cm^3	2124	2124	2124	2124	2124
K	WET DENSITY g/cm^3 $\frac{I}{J}$	2.164	2.236	2.340	2.373	2.208
L	DRY DENSITY g/cm^3 $\frac{K}{100 + F} \times 100$	2.094	2.154	2.232	2.246	2.085



حسياتكو للمقاولات والتوريدات
مهندسين
ب.ش.ب. ١١٥٢٦٦
ب.ش.ب. ٢٩٨ - ٥٠٧ - ٠٠٥



PROJECT	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٨٠٠+٣٣٤ الى ٩٤٠+٠٠٠
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات العامة
Location	من الشدوين
Date	16/09/2023

California Bearing Ratio (CBR) - AASHTO T 193


Activity:- Earthwork

Description :-	A-1-a
Sampling date:-	10/09/2023
Testing date:-	13/09/2023

Location:-	شركة حسيانكو
Station:-	شدوين
Source:-	

Testing Results & calculations :-

penetration (mm)	0.64	1.27	1.90	2.54	3.18	3.81	4.40	5.08	6.35	7.62
penetration (inch)	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.250	0.300
load (ib)	70.9	160.8	241.7	350.6	420.3	520.2	640.3	759.3	910.0	1050.1




CBR Value (0.1 inch) =	25.8 %
CBR Value (0.2 inch) =	37.2 %


Acceptance criteria:-


Comply ☐

Not comply ☐

Notes :-


 CONSULTANT
 محمد بن عبد الله


 CONTRACTOR
 حسيانكو للمقاولات والتوريدات
 حسين قتيبي عبد الله احمد
 س.ب. ١١٥٣٣
 ب.تن: ٠٦٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨



التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن (AASHTO T 27 & ASTM C 136)


PROJECT	مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٢٣٤+٨٠٠ الى ٤٨٠+٠٠٠ كم	DATE	٠٩/٠٩/٢٠٢٣
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	.
CONTRACTOR	شركة حسياتكو للمقاولات	على منسوب	
SOURCE	من المشوين (عينك التربة)	DATE TESTED	١٠/٠٩/٢٠٢٣


جدول التصنيف	جم	١٢٦٠٠.٠٠	وزن العينة	تدرج المواد الغليظة:									
تصنيف التربة	العار	رقم ٤	٨/٣	٢/١	٤/٣	١	١.٥	٢	٢.٥	٣	رقم أو سعة المنخل		
A-1-a											المحجوز على كل منخل		
		٩٤٨٠	٨٦١٠	٨٢٢٠	٧٠٩٠	٥٦٩٠	٢٢٢٠	٩١٠	٤٢٠	٠	المحجوز المتجمع		
		٧٥.٢	٦٨.٣	٦٥.٢	٥٩.٣	٤٥.٢	١٨.٤	٧.٢	٣.٣	٠.٠	% للمحجوز		
		٢٤.٨	٣١.٧	٣٤.٨	٤٣.٧	٥٤.٨	٨١.٦	٩٢.٨	٩٦.٧	١٠٠.٠	% للعار		

تدرج المواد الناعمة:			وزن العينة		٥٠٠.٠٠	جم
رقم أو سعة المنخل	١٠	٤٠	٢٠٠			
المحجوز المتجمع	٧٠.٠٠	١٦٠.٠٠	٣٤٠.٠٠			
% للمحجوز	١٤.٠٠	٣٢.٠٠	٦٨.٠٠			
% تمار	٨٦.٠٠	٦٨.٠٠	٣٢.٠٠			

رقم ٢.٠٠	رقم ٤.٠	رقم ١٠	رقم ٤	٨/٣	٢/١	٤/٣	١	١.٥	٢	٢.٥	٣	رقم أو سعة المنخل (بوصة)		
٠.٠٧٥	٠.٤٢٥	٢.٠٠	٤.٧٥	٩.٥	١٢.٥	١٩.٠	٢٥.٠	٣٧.٥	٠.٠	٠.٠	٠.٠	رقم أو سعة المنخل (مم)		
٧.٩٢	١٦.٨٤	٢١.٣٠	٢٤.٨	٣١.٧	٣٤.٨	٤٣.٧	٥٤.٨	٨١.٦	٩٢.٨	٩٦.٧	١٠٠.٠	% للعار		

١٥.٠٠	حد السيولة
٢.٦٠	مجال اللدونة


مهندس الاستشاري
التوقيع: 
مهندس الاستشاري
التوقيع: 
مهندس الاستشاري
التوقيع: 

حسياتكو للمقاولات والتوريدات
التوقيع: 
ب.ف.ن: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨





PROJECT	مشروع قطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥,٢٥ كم من ٣٣٤+٨٠٠ الى ٤٨٠+٠٠٠ كم	DATE	16-Jul-2023
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	G/SMF-
CONT	شركه حسياتكو للمقاولات العامه واعمال المعايير	WET WT.	14790.0
SOURCE	عينه من على القطاع st 410+720 to 410+960	DRY WT.	14355.00
layer	(-2.50) ST(410+720) to (411+040) New Station		


SIEVE NO.	WEIGHT RETAIN (GRAM)	PERCENT PASSING	PERCENT RETAIN
2.5"	63.0mm	490.0	96.7
2"	50.8mm	1550.0	89.2
1.5"	38.10mm	3255.0	77.3
1"	25.40mm	4245.0	70.4
3/4"	19.05mm	4945.0	65.6
1/2"	12.70mm	5455.0	62.0
3/8"	9.52mm	5770.0	59.8
#4	4.75mm	6670.0	53.5
#10	2.00mm	7450.0	48.1
#16	1.18mm	7780.0	45.8
#30	0.600mm	8085.0	43.7
#40	0.425mm	8780.0	38.8
#100	0.150mm	12050.0	16.1
#200	0.075mm	12350.0	14.0



GRAVEL %	46.5	SOIL CLASSIFICATION	WET (gm)	425
SAND %	39.6	A-1-b	DRY (gm)	415
SILT & CLAY %	14.0	عديمه اللونه	CAN (gm)	85
F.M.	5.3	OK	M.C. (%)	3.0







MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP OF SOILS

CONSULTANT: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
 Project: مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٣٣٤+٨٠٠ الى ٤٨٠+٠٠٠ كم
 CONTRACTOR: شركة حسيبانكو للقرارات العامة


SAMPLE NO. DATE: 10/07/2023 TESTED BY: Ahmed
 MATERIAL: DATE TESTED: 16/07/2023 Location: 410+720 to 410+960
 A-1-b REF.

MOISTURE CONTENT

CONTAINER NUMBER		M-1	M-2	M-3	M-4	M-5
A	MASS WET SOIL & TARE gms.	90.3	92.0	103.7	104.6	117.5
B	MASS DRY SOIL & TARE gms.	90.0	91.2	100.3	100.6	111.7
C	TARE MASS gms.	30.1	29.3	30.1	29.4	29.4
D	MASS OF WATER gms. A-B	0.3	0.9	3.4	4.1	5.8
E	MASS OF DRY SOIL gms. B-C	59.9	61.9	70.2	71.2	82.3
F	MOISTURE CONTENT % $\frac{D}{E} \times 100$	0.501	1.407	4.843	5.692	7.047

DRY DENSITY

TRIAL NUMBER		1	2	3	4	5
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL gms.	9510	9710	10310	10370	10320
H	MASS OF MOLD gms.	5390	5390	5390	5390	5390
I	MASS OF WET SOIL gms. G-H	4120	4320	4920	4980	4930
J	VOLUME OF MOLD cm ³	2124	2124	2124	2124	2124
K	WET DENSITY g/cm ³ $\frac{I}{J}$	1.940	2.034	2.316	2.345	2.321
L	DRY DENSITY g/cm ³ $\frac{K}{100 + F} \times 100$	1.930	2.006	2.209	2.218	2.168



الرائد
 محمد
 القطاع الثالث - كى مسكن حسيبانكو

حسيبانكو للمشاوالات وتقدير اموال المخطا
 سيجتة ١٤٤٢ هـ
 ٢٩٨ - ٥٠٧ - ٠٠٠



PROJECT	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٨٠٠+٢٢٤ الى ٩٤٠+٠٠٠ كم
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات العامة
Location	عينه من على القطاع 410+720 to 410+960
Date	16/07/2023

T 193 California Bearing Ratio (CBR) - AASHTO


Activity:- Earthwork

Description :-	
Sampling date:-	16/07/2023
Testing date:-	18/07/2023

Location:-	شركة حسيانكو
Station:-	410+720 to 410+960
Source:-	من القطاع

Testing Results & calculations :-

penetration (mm)	0.64	1.27	1.90	2.54	3.18	3.81	4.40	5.08	6.35	7.62
penetration (inch)	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.250	0.300
load (lb)	56.0	150.0	260.0	400.0	520.0	655.0	780.0	880.0	952.0	1020.0




CBR Value (0.1 inch) =	29.4 %
CBR Value (0.2 inch) =	43.1 %

Acceptance criteria:-

Comply ☐

Not comply ☐

Notes :-



تدرج المواد الغليظة:

تدرج المواد الناعمة:

التدرج العام:

حد السيوله

مجال التدونه

حساباتكم للمصروفات والتوريدات

التاريخ: ١٩٥٦ / ٠٧ / ٢٩
الرقم: ٥٠٧ - ٢٩٨

MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP OF SOILS


CONSULTANT: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		Project: مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٣٣٤+٨٠٠ الى ٤٨٠+٠٠٠ كم	
CONTRACTOR: شركة حسيانكو للقاولات العامة			
SAMPLE NO.	DATE: 10/10/2023	TESTED BY: Abdel Hady	
MATERIAL: A-1-a	DATE TESTED: 11/10/2023	Location:	
	REF.		

MOISTURE CONTENT

CONTAINER NUMBER		M-1	M-2	M-3	M-4	M-5
A	MASS WET SOIL & TARE , gms.	100.8	115.9	115.6	124.5	133.8
B	MASS DRY SOIL & TARE gms.	100.0	114.1	112.5	119.2	126.4
C	TARE MASS gms.	30.4	30.0	29.9	29.7	30.0
D	MASS OF WATER gms. A-B	0.7	1.8	3.1	5.3	7.3
E	MASS OF DRY SOIL gms. B-C	69.7	84.2	82.6	89.5	96.4
F	MOISTURE CONTENT % $\frac{D}{E} \times 100$	1.062	2.080	3.753	5.922	7.624

DRY DENSITY

TRIAL NUMBER		1	2	3	4	5
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL gms.	9790	9910	10110	10340	10290
H	MASS OF MOLD gms.	5390	5390	5390	5390	5390
I	MASS OF WET SOIL gms. G-H	4400	4520	4720	4950	4900
J	VOLUME OF MOLD cm ³	2124	2124	2124	2124	2124
K	WET DENSITY g/cm ³ $\frac{I}{J}$	2.072	2.128	2.222	2.331	2.307
L	DRY DENSITY g/cm ³ $\frac{K}{100 + F} \times 100$	2.050	2.085	2.142	2.200	2.144



مختبر حسيانكو
مهندس حسيانكو
مهندس حسيانكو
مهندس حسيانكو

حسيانكو للمقاولات والتوريدات
حسين فتحي عبد العليم احمد
ب.ت: ١١٥٢٦٦
ب.ف: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨

(AASHTO T 27 & ASTM C 136) التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن

PROJECT	مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥,٢٥ كم من ٢٣٤+٨٠٠ الى ٤٨٠+٠٠٠ كم	DATE	٠٩/٠٨/٢٠٢٣
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	-
CONTRACTOR	شركه حسيانكو للمقاولات	علي منسوب	١,٥٠
SOURCE	تدرج نخل st 410+740 to 411+080	DATE TESTED	٠٩/٠٨/٢٠٢٣

جدول التصنيف	جم	وزن العينة	٢٢٢٤٠,٠٠	٨/٣	٢/١	٤/٣	١	١,٥	٢	٢,٥	٣	رقم أو سعة المنخل
تصنيف التربة	المار	رقم ٤										المحجوز على كل منخل
A-1-a			١٥٠,٤٠	١٣٦,٠٠	١٢٦,٠٠	١٠٨,٥٠	٩٣,٧٠	٥٩,٠٠	٢٥,٠٠	٠	٠	المحجوز المتجمع
			١٧,٦	٦١,٢	٥٦,٩	٤٨,٨	٤٢,١	٢٦,٥	١١,٢	٠,٠	٠,٠	% للمحجوز
			٣٢,٤	٣٨,٨	٤٣,١	٥١,٢	٥٧,٩	٧٣,٥	٨٨,٨	١٠٠,٠	١٠٠,٠	% للمار

تدرج المواد الناعمة:	جم	وزن العينة	٥٠٠,٠٠	٢٠٠	٤٠	١٠	رقم أو سعة المنخل
							المحجوز المتجمع
				٣٣,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٧٠,٠٠	% للمحجوز
				٦٦,٠٠	٣٠,٠٠	١٤,٠٠	% للمار
				٣٤,٠٠	٧٠,٠٠	٨٦,٠٠	

التدرج العام:	رقم ٢٠٠	رقم ٤٠	رقم ١٠	رقم ٤	٨/٣	٢/١	٤/٣	١	١,٥	٢	٢,٥	٣	رقم أو سعة المنخل (بوصة)
	٠,٠٧٥	٠,٤٢٥	٢,٠٠	٤,٧٥	٩,٥	١٢,٥	١٩,٠	٢٥,٠	٣٧,٥	٠,٠	٠,٠	٠,٠	رقم أو سعة المنخل (مم)
	١١,٠١	٢٢,٦٦	٢٧,٨٤	٣٢,٤	٣٨,٨	٤٣,١	٥١,٢	٥٧,٩	٧٣,٥	٨٨,٨	١٠٠,٠	١٠٠,٠	% للمار

عديمه الدونه	حد السيوله
عديمه الدونه	مجال الدونه

مهندس الاستشاري
التوقيع:
للاستشارات الهندسية
الشارع الكندي المربع (٦) أكتوبر ٢٠٢٣
قطاع الثالث - في منطقة من منطقة بني جرجا

مهندس المقاول
التوقيع:
س.ت: ١١٥٢٦٦
ب.ف: ٠٠٥ - ٥٠٧ - ٢٩٨





التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن (AASHTO T 27 & ASTM C 136)

PROJECT	مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٨٠٠+٣٣٤ إلى ٨٠٠+٤٨٠	DATE	٠٧/٠٩/٢٠٢٣
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	-
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات	على منسوب	١.٠
SOURCE	عينه بعد التحسين	DATE TESTED	٠٧/٠٩/٢٠٢٣

جدول التصنيف	جم	٢٤٩٩٠.٠٠	وزن العينة	تدرج المواد القلطة:									
تصنيف التربة	رقم	٨/٣	٢/١	٤/٣	١	١.٥	٢	٢.٥	٣	رقم أو سعة المنخل			
	١٣٣١٠	١١٠٠٠	٩٧٥٠	٧٤٩٠	٥١٩٠	٢٩٦٠	١١٥٠	٠	٠	المحجوز على كل منخل			
	٥٣.٣	٤٤.٠	٣٩.٠	٣٠.٠	٢٠.٨	١١.٨	٤.٦	٠.٠	٠.٠	المحجوز المتجمع			
	٤٦.٧	٥٦.٠	٦١.٠	٧٠.٠	٧٩.٢	٨٨.٢	٩٥.٤	١٠٠.٠	١٠٠.٠	% للمحجوز			
										% للتمر			

جم	٥٠٠.٠٠	وزن العينة	تدرج المواد الناعمة:									
							٢٠٠	٤٠	١٠	رقم أو سعة المنخل		
							٣٤٠.٠٠	١٦٠.٠٠	٨٠.٠٠	المحجوز المتجمع		
							٦٨.٠٠	٣٢.٠٠	١٦.٠٠	% للمحجوز		
							٣٢.٠٠	٦٨.٠٠	٨٤.٠٠	% للتمر		

رقم ٢٠٠	رقم ٤٠	رقم ١٠	رقم ٤	٨/٣	٢/١	٤/٣	١	١.٥	٢	٢.٥	٣	رقم أو سعة المنخل (بوصة)
٠.٠٧٥	٠.٤٢٥	٢.٠٠	٤.٧٥	٩.٥	١٢.٥	١٩.٠	٢٥.٠	٣٧.٥	٠.٠	٠.٠	٠.٠	رقم أو سعة المنخل (مم)
١٤.٩٦	٣١.٧٨	٣٩.٢٦	٤٦.٧	٥٦.٠	٦١.٠	٧٠.٠	٧٩.٢	٨٨.٢	٩٥.٤	١٠٠.٠	١٠٠.٠	% للتمر

عديمه اللدونه	حد السيوله
عديمه اللدونه	مجال اللدونه

مهندس الاستشاري
التوقيع:
للإستشارات الهندسية
القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر/ أكتوبر ٢٠٢٣)
القطاع الثالث - أس - محطة من منفذها حتى جسر

حسيانكو للمقاولات والتوريدات
حسين قنديلين عبد العليم احمد
مراجعة: ١١٥٢٦٦
٢٩٨ - ٥٠٧ - ٠٠٠



التاريخ:- ٢٠٢٣/١٠/١٩
اسم المشروع:- مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (٦ أكتوبر - أبو سمبل).
الموضوع:- اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري لطلبات استلام الأعمال الخاصة بالمشروع.
الشركة المنفذة:- شركة حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء في المسافة من ٤١٠.٠٠٠ الى ٤١٢.٠٠٠.
عقد رقم:- ٢٠٢٣/٠٦/٠٨ في ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٠١٧٠

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عالية والمرفقة
بمستخلص جاري رقم (٢) لعدد ٣٤ سب فحص واعتمادها تنقسم الى :

- (١) طلبات فحص للأرض الطبيعية.
- (٣) طلبات فحص لعينات الصخر.
- (٢٩) طلبات فحص لتسليم طبقات الردم.
- (١) طلبات فحص لقاع الاحلال.

يعتمد "" ""

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

م. مينا جرجس

						
اسم المشروع /		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا				
المالك /		الهيئة العامة للطرق والكباري				
استشاري المشروع /		مكتب الرائد				
الشركة المنفذه /		حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء				
رقم البند بالمقاييس (٤-٩)	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية					
ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ من كم ١٨٠+٤١٠ الي ٣٢٠+٤١٠						
م	من محطة	إلى محطة	الكمية جاري ٢	الإجهاد كجم/سم ^٢	متوسط الإجهاد كجم/سم ^٢	الكمية (م ^٣) الاجمالية
1	410180	410320	20.39	325	390.80	6787.36
2			114.8			
3			312.27			
4			826.89			
5			1324.93			
6			1532.05			
7			1541.88			
8			1114.15			
اجمالي كميات القطع ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ 6787.36						
ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ من كم ٣٠٠+٤١١ الي ٧٢٠+٤١١						
م	من محطة	إلى محطة	الكمية جاري ٢	الإجهاد كجم/سم ^٢	متوسط الإجهاد كجم/سم ^٢	الكمية (م ^٣) الاجمالية
1	410+340	410+800	487.62	277	287.83	11793.62
2			-11.29			
3			322.82			
4			735			
5			464.36			
6			418.47			
7			534.3			
8			586.07			
9			645.18			
10			438.04			
11			226.82			
12			289.95			
13			389.62			
14			417.22			
15			417.41			
16			410.96			
17			400.06			
18			487.09			
19			645.39			
20			1121.94			
21			1302.44			
22			781.67			
23			255.01			
24			27.47			
اجمالي كميات القطع ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ 11793.62						

الرائد
للاستشارات الهندسية
القطر الكهربائي السريع (٦ أكتوبر / أهرامات)
القطاع الثالث - من منفوط حتى

حسيانكو للمقاولات
حسب المواصفات
م. ب. ق. ٥٠٥
٢٩٨



اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع /	مكتب الرائد
الشركة المنفذه /	حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء
رقم البند بالمقاييسه	(٦-٩)
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية

ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم^٢ من كم ٤١١+٠٦٠ الي ٤١١+٢٢٠

م	من محطه	إلى محطه	الكمية	الإجهاد كجم/سم ^٢	متوسط الإجهاد كجم/سم ^٢	الكميه (م ^٣)
1			0			
2			79.65	311		
3			184.06			
4			198			
5	411+060	411+220	307.77	387	345.6666667	1992.46
6			556.21			
7			496.84			
8			162.36	339		
9			7.57			

اجمالي كميات القطع ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم^٢ 1992.46

ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم^٢ من كم ٤١١+٣٠٠ الي ٤١١+٧٢٠

م	من محطه	إلى محطه	الكمية	الإجهاد كجم/سم ^٢	متوسط الإجهاد كجم/سم ^٢	الكميه (م ^٣)
1			48.61	339		
2			153.65	132		
3			171.6	427		
4			583.13	282		
5			984.49	150		
6			785.8	307		
7			1018.88	314		
8			1092.91	341		
9			771.37	103		
10			710.02	205		
11			715.67	362		
12			777.86	155		
13			715.94	158		
14			725.56	327		
15			1017.12	202		
16			1088.23	211		
17			473.52	223		
18			19.01	121		
19			263.08	194		
20			597.78			
21			572.59			
22			218.88			

اجمالي كميات القطع ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم^٢ 13506

مهندس الشركة	حسيانكو للمقاولات
مهندس الاستشاري	مكتب الرائد
مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب الرائد
تاريخ: ٢٠١٥/٠٥/٠٥	٢٩٨ ٥٠٧ ٥٥٥

	Electric Express Train - HSR From October to Aswan		Request No. NGL 3
	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION THREE (Manflout - Gerga) From Station(+) To Station(+)	 ESM El dawlia for Surveying & Maps	Date 8 / 15 / 2023
Request for Inspection			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☐ Survey			
Inspection time :		Date : / /	
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From 410+066 To 412+066	411+720	412+066
References		Specification:	
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third			
Purpose of the inspection :			
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ Middle Embankment ☐ Lower Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3. Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreting ☐ Earthing	4. Surveying ☐ Setting out ☐ Levels ☐ Verticality ☒ NGL
Others (specify) _____			
Particular Details _____			
Submitted by : حسين فتيحي عبد العليم		Signature : _____	
Inspection Report :		ELRAEID Consulting	
Technical Office Eng.	_____		
Civil Eng.	_____		
Q.C Eng.	_____		
Resident Engineer	_____		
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Signature _____		Date : / /	
Inspection Report :		ELDAWLIA	
Surveyor	_____		
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :			
Signature : _____			
Date : / /			
Attach all relevant particular test forms			
Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			



محضر معاينة الارض الطبيعية

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٨

المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الثالث (منفلووط - جرجا).

السادة : الهيئة العامة للطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالمرور على قطاع شركة (حسانكو) لمعاينة الارض الطبيعية لمسار القطار الكهربائي السريع من المحطة (٤١١ + ٧٢٥) الى المحطة (٤١٢ + ٥٦٦) بطول ٣١٤ متر تبين الاتي :-

الوصف :
بالممرور على قطاع شركة حسانكو في محطة ٤١١ + ٧٢٥ متر
٤١٢ + ٥٦٦ تبين ان القطاع عبارة عن سطح بالحصى والبري
وعليه تم اخطا جيات التآكل من حافة المواد الموجودة بالقطاع
المذكور ، والى تبين من م. ب. ١٨٣ طبقا للتقرير
المرفق.

الإجراءات :-

١- يتم إزالة السطح من القطاع بمساحة ١٨٣ م.
وتشغيل القطاع مسطحا ، وعمل الإحتياطات اللازمة.

مهندس الشركة و

الكباري

م /

استشاري المشروع

مكتب الرائد

م / عمار اسماعيل

مهندس ضبط الجودة

مكتب الرائد

م /

استشاري المساحة

مكتب الدولية

م /

مدير الموقع

مكتب الدولية

م /

مهندس الشركة

م. ب. ١٨٣
١١٥٢٦
٢٩٨ - ٥٠٧



التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن (AASHTO T 27 & ASTM C 136)

PROJECT	مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥,٢٥ كم من ٤٨٠ + ٠٠٠ الى ٣٣٤ + ٨٠٠	DATE	٠٨/٠٥/٢٠٢٣
CONSUITANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	-
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء		
SOURCE	st 411+720 to 412+066	DATE TESTED	٠٩/٠٥/٢٠٢٣

جدول التصنيف	جم	١٠٠٠,٠٠	وزن العينة								تدرج المواد القلي
تصنيف التربة	المار	رقم ٤	٨/٣	٢/١	٤/٣	١	١,٥	٢	٢,٥	٣	رقم أو سعة المنخل
A-3											المحجوز على كل منخل
		١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المحجوز المتجمع
		١,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	% للمحجوز
		٩٩,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	% للمار


جم	١٠٠٠,٠٠	وزن العينة									تدرج المواد الناع
								٢٠٠	٤٠	١٠	رقم أو سعة المنخل
								٩٢٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	٢٠,٠٠	المحجوز المتجمع
								٩٢,٠٠	٤٣,٠٠	٢,٠٠	% للمحجوز
								٨,٠٠	٥٧,٠٠	٩٨,٠٠	% للمار

رقم ٢٠٠	رقم ٤٠	رقم ١٠	رقم ٤	٨/٣	٢/١	٤/٣	١	١,٥	٢	٢,٥	٣	رقم أو سعة المنخل (بوصة)
٠,٠٧٥	٠,٤٢٥	٢,٠٠	٤,٧٥	٩,٥	١٢,٥	١٩,٠	٢٥,٠	٣٧,٥	٠,٠	٠,٠	٠,٠	رقم أو سعة المنخل (مم)
٧,٩٢	٥٦,٤٣	٩٧,٠٢	٩٩,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	% للمار

عديمه اللدونه	حد السيوله
عديمه اللدونه	مجال اللدونه

مهندس الاستشارى

التوقيع:





CS CamScanner

Z Right	Y Right	X Right	Right Daylight Offset	Z Left	Y Left	X Left	Left Daylight Offset	Station
285.547	2,951,735.16	327,665.56	16.282	288.925	2,951,753.81	327,693.66	-17.443	411+720
285.199	2,951,718.17	327,676.14	16.866	287.515	2,951,733.08	327,698.60	-10.101	411+740
284.76	2,951,701.11	327,686.60	17.584	286.539	2,951,717.26	327,710.93	-11.625	411+760
284.301	2,951,684.03	327,697.03	18.333	285.733	2,951,701.30	327,723.05	-12.896	411+780
284.87	2,951,667.81	327,708.75	17.541	285.316	2,951,685.02	327,734.68	-13.582	411+800
284.862	2,951,647.38	327,714.14	24.344	283.691	2,951,669.73	327,747.83	-16.08	411+820
285.755	2,951,635.15	327,731.88	16.335	282.857	2,951,653.80	327,759.98	-17.392	411+840
285.028	2,951,617.84	327,741.98	17.486	282.679	2,951,638.35	327,772.88	-19.6	411+860
285.29	2,951,601.36	327,753.31	17.154	282.637	2,951,621.76	327,784.04	-19.724	411+880
286.702	2,951,585.84	327,766.09	15.097	283.214	2,951,603.61	327,792.86	-17.038	411+900
288.475	2,951,566.07	327,772.47	20.705	283.906	2,951,586.40	327,803.11	-16.062	411+920
287.13	2,951,552.80	327,788.64	14.576	284.605	2,951,569.19	327,813.34	-15.074	411+940
288.297	2,951,532.79	327,794.67	20.619	284.701	2,951,552.48	327,824.34	-14.991	411+960
288.91	2,951,516.02	327,805.57	20.809	284.923	2,951,535.67	327,835.17	-14.718	411+980
286.857	2,951,502.48	327,821.33	15.168	284.657	2,951,519.26	327,846.61	-15.178	412+000
286.121	2,951,485.17	327,831.42	16.332	284.424	2,951,502.82	327,858.01	-15.587	412+020
286.128	2,951,468.48	327,842.43	16.383	284.932	2,951,485.77	327,868.49	-14.887	412+040
286.522	2,951,452.11	327,853.94	15.852	287.077	2,951,467.36	327,876.92	-11.73	412+060
286.664	2,951,446.57	327,857.84	15.66	287.707	2,951,461.20	327,879.90	-10.806	412+080



اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المشروع /	مكتب الرائد
الشركة المنفذه /	حسيانكو للمقاولات و توريد مواد البناء
رقم البند بالمقاييسه	(٦-٩)
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية

ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم^٢ من كم ٤١١+٠٦٠ الى ٤١١+٢٢٠

م	من محطة	إلى محطة	الكمية	الاجهاد كجم/سم ^٢	متوسط الاجهاد كجم/سم ^٢	الكمية (م ^٣)
1			0			
2			79.65			
3			184.06			
4			198			
5			307.77			
6			556.21			
7			496.84			
8			162.36			
9			7.57			

اجمالي كميات القطع ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم^٢ 1992.46

ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم^٢ من كم ٤١١+٣٠٠ الى ٤١١+٧٢٠

م	من محطة	إلى محطة	الكمية	الاجهاد كجم/سم ^٢	متوسط الاجهاد كجم/سم ^٢	الكمية (م ^٣)
1			48.61			
2			153.65			
3			171.6			
4			583.13			
5			984.49			
6			785.8			
7			1018.88			
8			1092.91			
9			771.37			
10			710.02			
11			715.67			
12			777.86			
13			715.94			
14			725.56			
15			1017.12			
16			1088.23			
17			473.52			
18			19.01			
19			263.08			
20			597.78			
21			572.59			
22			218.88			

اجمالي كميات القطع ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم^٢ 13506

مهندس الشركة	حسيانكو للتوريدات
مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري	حسيانكو للتوريدات
توقيع: ٢٩٨ - ٥٠٧ - ٥٥٥	توقيع: ٢٩٨ - ٥٠٧ - ٥٥٥

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From October to Aswan		 Request No.
			NGL3
 شركة حسيانكو للمقاولات العامة	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION THREE (Manflout - Gerga) From Station (+) To Station (+)		 ESM El dawlia for Surveying & Maps Date 8 15/2023
Request for Inspection			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☐ Survey			
Inspection time :		Date : / /	
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From 410+066 To 412+066	411+720	412+066
References		Specification:	
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third			
Purpose of the inspection :			
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ Middle Embankment ☐ Lower Embankment ☐ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast 2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other 3. Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing 4. Surveying ☐ Setting out ☐ Levels ☐ Verticality ☒ NGL			
Others (specify) _____ محضر معاينة ارض طبيعية			
Particular Details			
Submitted by : حسيانكو للمقاولات والتوريدات		Signature : _____	
Inspection Report :		ELRAEID Consulting	
Technical Office Eng. _____		Signature _____	
Civil Eng. _____		Signature _____	
Q.C Eng. _____		Signature _____	
Resident Engineer _____		Signature _____	
The work have found to be : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Signature _____		Date : / /	
Inspection Report :		ELDAWLIA	
Surveyor _____		Signature _____	
The work have found to be : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)			
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :			
Signature : _____		Date : / /	
Attach all relevant particular test forms Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			



محضر معاينة الارض الطبيعية

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٨
المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الثالث (منفلووط - جرجا).
السادة : الهيئة العامة للطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالمرور على قطاع شركة (حسيانكو) لمعاينة الارض الطبيعية لمسار القطار الكهربائي السريع من المحطة (٧١١ + ٧٢٥) الى المحطة (٧١٢ + ٥٦٦) بطول ٣٧٥ متر تبين الاتي :-

الوصف :
بالممرور على قطاع شركة حسيانكو في محطة ٧١١ + ٧٢٥ متر
٧١٢ + ٥٦٦ متر تبين ان القطاع عبارة عن مسطح جاف خشن
وعليه تم ازالة عبات التآكل من على سطح المسطح الجاف
المذكور ، والتمتين بـ ١٨٣ سم ، كما تم
المعمل .

الإجراءات :-

١- يتم ازالة السطح من القطاع بموسم حار ٢٠٢٣
وتشغيل القطاع بـ ١٨٣ سم ، وعمل الجدران المعلقة اللازمة

مهندس الشركة
مدير الموقع
استشاري المساحة
مكتب الدولية

استشاري المشروع
مكتب الرائد

مهندس ضبط الجودة
مكتب الرائد

استشاري المساحة
مكتب الدولية

مهندس الشركة
مدير الموقع

الكباري

مكتب الرائد

مكتب الرائد

مكتب الدولية

مكتب الدولية

مكتب الدولية

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠





التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن (AASHTO T 27 & ASTM C 136)


PROJECT	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥,٢٥ كم من ٣٣٤+٨٠٠ الى ٤٨٠+٠٠٠ كم	DATE	٠٨/٠٥/٢٠٢٣
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	-
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء		
SOURCE	st 411+720 to 412+066	DATE TESTED	٠٩/٠٥/٢٠٢٣





تدرج المواد الغلي										
رقم أو سعة المنخل	٣	٢.٥	٢	١.٥	١	٤/٣	٢/١	٨/٣	رقم ٤	جم
المحجوز على كل منخل										
المحجوز المتجمع										
% للمحجوز										
% للمار										

تدرج المواد الناعمة										
رقم أو سعة المنخل	١٠	٤٠	٢٠٠							جم
المحجوز المتجمع										
% للمحجوز										
% للمار										

رقم أو سعة المنخل (بوصة)	٣	٢.٥	٢	١.٥	١	٤/٣	٢/١	٨/٣	رقم ٤	رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠
رقم أو سعة المنخل (مم)												
% للمار												

عديمه اللدونه	حد السيولة
عديمه اللدونه	مجال اللدونه



	Electric Express Train - HSR From October to Aswan		Request No. 54
	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION THREE (Manflout - Gerga) From Station (+) To Station (+)		Date 17/9/2023
Request for Inspection			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☐ Survey			
Inspection time :		Date : / /	
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From 410+066 To 412+066	411+960 411+720	412+066 411+820
References	Specification :		
Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third			
Purpose of the inspection :			
1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☐ Middle Embankment ☐ Lower Embankment ☐ Excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast 2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other 3. Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing 4. Surveying ☐ Setting out ☐ Levels ☐ Verticality ☐ NGL			
Others (specify) : محضر استلام قاع احلال بعد ازالة السفو Particular Details Submitted by :  Signature : 			
Inspection Report :		Signature	
Technical Office Eng.			
Civil Eng.			
Q.C Eng.			
Resident Engineer			
The work have found to be : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise & Resubmit (C) ☐ Rejected (D) Signature :  Date : / /			
Inspection Report :		Signature	
Surveyor			
The work have found to be : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise & Resubmit (C)			
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :			
Signature : Date : / /			
Attach all relevant particular test forms Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			

حسابات للتقويمات والتوريدات
حضر المهندس احمد
ب.ن : ١١٥٢٦٦
ب.ن : ٢٩٨ - ٥٠٧ - ٠٠٥



محضر معاينة قاع الاحلال

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٧
المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الثالث (منفلووط - جرجا).
السادة : الهيئة العامة للطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالمرور على قطاع شركة (حسيانكو) لمعاينة قاع الاحلال لمسار القطار الكهربائي السريع من المحطة (٤١١ + ٩٦٥) الى المحطة (٤١٢ + ٥٦٦) بطول ٥٠٦ م / ٥٦٦ متر تبين الاتي :-
٤١١ + ٨٢٥
٤١١ + ٧٢٥
٥٠٦ م


الوصف :-
بالمرور على قطاع شركة حسيانكو هذا القطاع ٤١١ + ٩٦٥ الى ٤١٢ + ٥٦٦
القطاع المسفوف من الاسفلت في بعض الأماكن والباقي من التراب والاسفلت
والاسفلت في بعض الأماكن والباقي من التراب والاسفلت في بعض الأماكن
والاسفلت في بعض الأماكن والباقي من التراب والاسفلت في بعض الأماكن
والاسفلت في بعض الأماكن والباقي من التراب والاسفلت في بعض الأماكن

الإجراءات :-
١- يتم عمل اختبار Plate بعد فحص بعض الأماكن في القطاع والباقي من التراب والاسفلت
٢- يتم عمل اختبار Sand cone في بعض الأماكن والباقي من التراب والاسفلت
٣- يتم عمل فحص مسامير واستبدالها في بعض الأماكن والباقي من التراب والاسفلت
٤- يتم عمل فحص مسامير واستبدالها في بعض الأماكن والباقي من التراب والاسفلت
٥- يتم عمل فحص مسامير واستبدالها في بعض الأماكن والباقي من التراب والاسفلت

مهندس الهيئة العامة للطرق و

الكباري

١ م





التحليل المنخلي للركام الناعم والحصى (AASHTO T 27 & ASTM C 136)


PROJECT	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٣٣٤+٨٠٠ الى ٤٨٠+٠٠٠	DATE	١٢/٠٩/٢٠٢٣
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	REF.	-
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء		
SOURCE	عينه رقم (٢) st 412+020	DATE TESTED	١٤/٠٩/٢٠٢٣

جدول التصنيف	جم	١٠٠٠.٠٠	وزن النينة	١	١.٥	٢	٢.٥	٣	رقم أو سعة المنخل
تصنيف التربة	المار	رقم ٤	٨/٣	٢/١	٤/٣				رقم أو سعة المنخل
A-3									المحجوز على كل منخل
									المحجوز المتجمع
									% للمحجوز
									% للمار

تدرج المواد الناعمة	جم	١٠٠٠.٠٠	وزن النينة	١	١.٥	٢	٢.٥	٣	رقم أو سعة المنخل
									رقم أو سعة المنخل
									المحجوز المتجمع
									% للمحجوز
									% للمار

التدرج العام	رقم ٢٠٠	رقم ٤٠	رقم ١٠	رقم ٤	رقم ٨/٣	رقم ٢/١	رقم ٤/٣	١	١.٥	٢	٢.٥	٣	رقم أو سعة المنخل (بوصة)
	٠.٠٧٥	٠.٤٢٥	٢.٠٠	٤.٧٥	٩.٥	١٢.٥	١٩.٠	٢٥.٠	٣٧.٥	٥٠.٠	٥٠.٠	٥٠.٠	رقم أو سعة المنخل (مم)
	٧.٠٠	٧٢.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	% للمار

عديمه اللدونة	حد السيولة
عديمه اللدونة	مجال اللدونة



MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP OF SOILS


CONSULTANT:	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	Project:	مشروع القطر السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٨٠٠+٣٣٤ كم إلى ٨٠٠+٤٨٠ كم
CONTRACTOR:	شركة حسياتكو للفلوات العامة		
SAMPLE NO.		DATE:	14/09/2023
MATERIAL:		DATE TESTED:	16/09/2023
	A-3	REF.	
		TESTED BY:	Ahmed
		Location:	412+020

MOISTURE CONTENT

CONTAINER NUMBER		M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6
A	MASS WET SOIL & TARE , gms.	98.2	107.3	95.8	113.4	113.4	111.7
B	MASS DRY SOIL & TARE gms.	97.1	105.2	93.4	109.2	107.7	105.4
C	TARE MASS gms.	30.3	30.0	29.8	29.6	30.0	30.7
D	MASS OF WATER gms. A-B	1.1	2.1	2.4	4.2	5.7	6.3
E	MASS OF DRY SOIL gms. B-C	66.8	75.2	63.6	79.6	77.7	74.7
F	MOISTURE CONTENT % $D/E \times 100$	1.647	2.726	3.774	5.237	7.336	8.434

DRY DENSITY

TRIAL NUMBER		1	2	3	4	5	6
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL gms.	4755	5070	5280	5480	5670	5550
H	MASS OF MOLD gms.	3810	3810	3810	3810	3810	3810
I	MASS OF WET SOIL gms. G-H	945	1260	1470	1670	1860	1740
J	VOLUME OF MOLD cm ³	940	940	940	940	940	940
K	WET DENSITY g/cm ³ I/J	1.005	1.340	1.564	1.777	1.979	1.851
L	DRY DENSITY g/cm ³ $\frac{K}{100 + F} \times 100$	0.989	1.305	1.507	1.688	1.843	1.707



Handwritten signature and stamp of the consultant, "Maktab Al-Raid" (Mكتب الرائد).

Handwritten signature and stamp of the contractor, "Hasiatko" (شركة حسياتكو).



PROJECT	مشروع القطار السريع المرحلة الرابعة القطاع الثالث المسافة بطول ١٤٥.٢٥ كم من ٢٣٤+٨٠٠ الى ٤٨٠+٠٠٠ كم
CONSULTANT	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
CONTRACTOR	شركة حسيانكو للمقاولات العامة
Location	قطاع 412+020
Date	16/09/2023

California Bearing Ratio (CBR) - AASHTO T 193


Activity:- Earthwork

Description :-	A-3
Sampling date:-	13/09/2023
Testing date:-	16/09/2023

Location:-	شركة حسيانكو
Station:-	412+020
Source:-	عينه سئو

Testing Results & calculations :-

penetration (mm)	0.64	1.27	1.90	2.54	3.18	3.81	4.40	5.08	6.35	7.62
penetration (inch)	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.250	0.300
load (ib)	50.2	89.2	138.6	198.8	266.4	318.7	356.9	390.8	414.8	443.6



C B R Value (0.1 inch) =	14.6 %
C B R Value (0.2 inch) =	19.2 %

Acceptance criteria:-

Comply ☐

Not comply ☐

Notes :-

