

تفليد شركة البترول العامة لإنشاء وطرق عن المدة من بدء العمل إلى ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣
مستخلص رقم (٢) جاري

عملية تريل كفاءة ذهب / شوم الشيع لي المسافة من كم (٤٠) إلى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (إجمالي شوم الشيع) بالإضافة إلى مسافة بطول (٢٠) كم (إجمالي ذهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
المقد رقم (١٣٣) / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ في ٢٠٢٢ / ٢ / ١

رقم بند	نوع العمل	كمية	الوحدة	معدل العمل	معدل العمل	معدل العمل	معدل العمل	معدل العمل	معدل العمل	ملاحظات
	بالمتر المكعب اصلي تحميل ونقل التربة صالحة للزرم ومطابقة للمواصفات والتحميل									
١	مسافة النقل حتى ٢ كم	٢٥	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١) أراضي تطبيق بروتو التملك
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٤٥	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٢) المهندسون متواجدين
٢	بالمتر المكعب اصلي كشط وإزالة المسطحات المبلورة باستخدام مكبلة كشط الاسفلت	٢٠٠	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٣) العلامات الارشادية والتقنوية متواجده
	بالمتر المكعب اصلي توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المنتجة نتج تكسور كسرات									(٤) العمل متواجد رماحان العمل وفي العمل متواجد
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٤٠	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٥) في تأمين سلامة المرور متواجد
	مسافة النقل ٢٥ كم	١٢٠	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٦) مكتب جهاز الاتراف متواجد
	مسافة النقل ٣٥ كم	٦٠	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٧) التقارير الشهرية والبرامج الزمنية متواجده
	مسافة النقل ٤٥ كم	٢٨٠	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٨) لاقات العملية متواجده
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٩) بولصة التأمين شهرية حتى تاريخ ٢٠٢١/٤/٣٠
	اصلي إنشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٥٧,٥	م	٢٨٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠٠	٦٤٠٠٠	جاري	٣٨٠٠٠,٠٠٠	٢٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٠) اراضي خصم قيمة التواء المساح
٥	بالمتر المكعب اصلي توريد واصفحة اسفلت مطابق للشروط والمواصفات	١٨٠٠	طن	٩٨٥	١٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	جاري	٣٠٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٦٩,٠٠٠,٠٠٠	(١١) يتم استمرار حجز مبلغ (٧٥٠٠٠) فقط (خمس وسبعون الف) عليها من بند رقم ٢ الخصم بالبطقة السطحية لنسب ظهور نتائج العمل ونسب الملاحظات
٦	بالمتر المكعب اصلي توريد وفرش طبقة تشرير من البوليومين السائل متوسط التشنير	٢٧,٥	م	٢٨٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠٠	٦٤٠٠٠	جاري	١٧٦,٠٠٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠,٠٠٠	
٧	اصلي إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الانشائية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٢,٥	م	٢٨٠٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠٠	٣٨٠٠٠	جاري	٥٦,٥٠٠,٠٠٠	٥٥٣,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب اصلي كشط وإزالة مباتي او خرسانة عادية او اسفلت او رصف مع نقل نتج التكسير خارج الموقع	١٠٠	م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	
٩	بالمتر المكعب اصلي توريد وصب بروفورة من الخرسانة العادية بلمعة ٣٠٠٢٥/٢٥	١٦٥	م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	
١٠	بالمتر المكعب اصلي توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكواب والبول الجانبيه	٢٢٥	م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	
١١	بالمتر المكعب اصلي تخطيط باليورة المروية البيضاء الماخنة بظلم بسمك لا يقل عن ٢,٥ سم	٢٣٠	م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	
١٢	بمعدن توريد وتركيب حوائك ارضية (عين لظ) من مادة الاكثوريك بجاور	٥١,٥	م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	
١٣	بمعدن توريد وتركيب حوائك في الممرور الممرور ١٠٠٠ سم وارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٢٠	م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	
اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١٠% طبقا للتعاقد										١٣٨٩٨٦١٠,٠٠٠
فقط ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة لمانية وتسعون الفا وستمائة وعشرة جنيها لا غير										



مدير عام المشروعات
د. احمد عبد الله
التوقيع

مدير المشروع
د. ايمان احمد عبد الله
التوقيع

رئيس اللجنة
د. محمد عبد الله
التوقيع

رئيس اللجنة
د. محمد عبد الله
التوقيع

عملية : رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠)
الي كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالإضافة الي مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء)

رقم البلد	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قر ش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣٣٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أنترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل. مسافة النقل حتى ٢ كم (فقط ثلاثة آلاف متر مكعب لا غير)	—	٣٥	—	١٠٥٠٠
	٣٧٠٠٠	مسافة النقل حتى ١٠ كم (فقط سبعة آلاف متر مكعب لا غير)	—	٤٥	—	٢١٥٠٠
٢	٣٧٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهالكة والزاحفة والمتعوجة والشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهـو العمل. (فقط اسبعة آلاف متر مكعب لا غير)	—	٢٠٠	—	٢١٠٠٠
٣		بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة التفكك بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	—	٢٢٠	—	١١٠٠٠
	٣٥٠	مسافة النقل ٢٠ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)	—	٢٢٠	—	١١٠٠٠
	٣٥٠	مسافة النقل ٢٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)	—	٢٢٠	—	١١٥٠٠
	٣٥٠	مسافة النقل ٣٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)	—	٢٦٠	—	١٣٦٠٠
	٣٥٠	مسافة النقل ٤٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)	—	٢٨٠	—	١٤١٠٠
	٣٨٠٠	مسافة النقل ٥٥ كم (فقط ثمانمائة متر مكعب لا غير)	—	٣٠٠	—	٢٤١٠٠



عملية : رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الغلة		الجملة	
			قر ش	جنيه	قرش	جنيه
٤	٢م٣٢٠٠٠٠	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بمسك ٢٥ سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمر الممسح علي أن يتم تحديد مسك الطبقة طبقاً لتصميم الخلطة وسماكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقاً للقطاع الاتشائي المطلوب مسك طبقة FDR ٢٥ سم (فقط ثلاثمائة وعشرون ألف متر مسطح لا غير)	٥٠	٥٧	—	١٨٤٠٠٠٠
٥	٨٥٠٠ طن	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف . (فقط ثمانية آلاف وخمسمائة طن لا غير)	—	١٨٦٠	—	١٥٨١٠٠٠٠
٦	٢م٣٢٠٠٠٠	بالمر الممسح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC ٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام نمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثمائة وعشرون ألف متر مسطح لا غير)	٥٠	٢٩	—	٨٨٠٠٠٠٠
٧	٢م٣٢٠٠٠٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بمسك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل والفئة شاملة بالمر الممسح. (فقط ثلاثمائة وعشرون ألف متر مسطح لا غير)	٥٠	١٤٧	—	٨٤٠٠٠٠٠
٨	٣م٥٠٠٠	بالمر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك مسافة النقل حتى ٣٠ كم والفئة شاملة معاً جميعه بالمر المكعب . (فقط خمسة آلاف متر مكعب لا غير)	—	١٠٠	—	٥٠٠٠٠٠
٩	٣م٣٠٠٠ ط	بالمر الطولى أعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة مصنوعة بطريقة الإهترزاز الميكانيكى تتكون من ٣م ٠,٨ من تلوبيت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٣م ٠,٤ + رمل ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية مسك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١م والتي تملء بالقوم المضغوط مسك ١ سم ويشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً	—	١٦٥	—	٤٩٥٠٠٠٠



عملية : رفع كفاءة طريق ذهب / بشرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه بشرم الشيخ)
بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	اللفة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
		لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة الاف متر طولى لا غير)				
١٠	٢٨٠٠٠ م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠٠,٨ سم دولوميت مترج ٣٠٠,٤٠ رمل حرش ٢٥٠,٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح والتفتيش طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (فقط ثمانية الاف متر مسطح لا غير)		٢٢٥ -	١٨٠٠٠ -	ماتة وخرسانة وخرسانة
١١	٢٢١٠٠٠ م	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبويا المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق (Extruder) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم يعرض الخط المستمر ٢٠ سم والخط المتقطع ١٥ سم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط واحد وعشرون الف متر مسطح لا غير)		٢٢٠ -	٤٨٣٠٠٠ -	ماتة وخرسانة وخرسانة
١٢	٧٠٠٠ م بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عدد القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦ طن) دون كسر أو تغير فى الشكل طبقاً للاختبار القياسى وحمل أدنى (فصل) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحتين عذمتان بلورية ٣١ عذمة على شكل مستطيل ١٥×٧٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM-E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / مم ٢ ويتم التفتيش طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط سبعة الاف بالعدد لا غير)		٥٤٠ -	٢٨١٥٠ -	ماتة وخرسانة وخرسانة
١٣	٣٥٠٠ م بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس في المحاور أو مونيوم ١٠*١٠ سم وارتفاع لا يقل عن ٢ سم وبه شريحتين عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل وذلك طبقاً للمواصفات علي ان يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقادي وجود اي فراغات هوائية او عيوب للصناعة وية خابور لا يقل قطر فاعذنة عن ٣,٥ مم ونهايته ٣ سم و طولة لا يقل عن ٦ مم ويتم عمل فراغات في السطح الملاصق للعاكس علي سطح الارض للتثبيت طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة الاف وخمسمائة بالعدد لا غير)		١٤٠ -	٤٩٠٠٠ -	ماتة وخرسانة وخرسانة

١١/٥١٦٠٠٠ - - - - -

١١/٥١٦٠٠٠ - - - - -

١١/٥٠٠٨٤٠٠ - - - - -



بدرجائي العام (ماتة وخرسانة وخرسانة)
الهيئة العامة للطرق والكبارى (مونيوم وخرسانة)
الهيئة العامة للطرق والكبارى (مونيوم وخرسانة)

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٢)

الموقع بالكم	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند	مسل
في المسافة من الكم ٢١٥٠٠ - ١٨٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	م٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	4	1
في المسافة من الكم ٢١٥٠٠ - ١٨٠٠٠	٦٦٥,٠٠	طن	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	5	2
في المسافة من الكم ٢١٥٠٠ - ١٨٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	م٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	6	3

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٣ جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة
١	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م ^٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٦٥٢٣١,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠
٢	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	طن	٨٥٠٠,٠٠	١٦٩٥,١٩	١٦٥٠,٠٠	٦٦٥,٠٠
٣	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م ^٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٦٥٢٣١,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م ٢	
١	في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠		٢٦٢٥٠,٠٠
	اجمالي البند الرابع		٢٦٢٥٠,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة					
(٢١+٥٠٠-١٨+٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
18000	7.500	10.000	75.000	75.000	
18020	7.500	20.000	150.000	225.000	
18040	7.500	20.000	150.000	375.000	
18060	7.500	20.000	150.000	525.000	
18080	7.500	20.000	150.000	675.000	
18100	7.500	20.000	150.000	825.000	
18120	7.500	20.000	150.000	975.000	
18140	7.500	20.000	150.000	1125.000	
18160	7.500	20.000	150.000	1275.000	
18180	7.500	20.000	150.000	1425.000	
18200	7.500	20.000	150.000	1575.000	
18220	7.500	20.000	150.000	1725.000	
18240	7.500	20.000	150.000	1875.000	
18260	7.500	20.000	150.000	2025.000	
18280	7.500	20.000	150.000	2175.000	
18300	7.500	20.000	150.000	2325.000	
18320	7.500	20.000	150.000	2475.000	
18340	7.500	20.000	150.000	2625.000	
18360	7.500	20.000	150.000	2775.000	
18380	7.500	20.000	150.000	2925.000	
18400	7.500	20.000	150.000	3075.000	
18420	7.500	20.000	150.000	3225.000	
18440	7.500	20.000	150.000	3375.000	
18460	7.500	20.000	150.000	3525.000	
18480	7.500	20.000	150.000	3675.000	
18500	7.500	20.000	150.000	3825.000	
18520	7.500	20.000	150.000	3975.000	
18540	7.500	20.000	150.000	4125.000	
18560	7.500	20.000	150.000	4275.000	
18580	7.500	20.000	150.000	4425.000	
18600	7.500	20.000	150.000	4575.000	
18620	7.500	20.000	150.000	4725.000	
18640	7.500	20.000	150.000	4875.000	
18660	7.500	20.000	150.000	5025.000	
18680	7.500	20.000	150.000	5175.000	
18700	7.500	20.000	150.000	5325.000	
18720	7.500	20.000	150.000	5475.000	
18740	7.500	20.000	150.000	5625.000	
18760	7.500	20.000	150.000	5775.000	
18780	7.500	20.000	150.000	5925.000	
18800	7.500	20.000	150.000	6075.000	
18820	7.500	20.000	150.000	6225.000	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة
 للفرق والكماري
 (CAFEI)
 جامعة القاهرة - مصر



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة					
(٢١+٥٠...١٨+٠٠٠)					
الملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م ^٢)	الطول (م)	العرض(م)	الكـم
	6375.000	150.000	20.000	7.500	18840
	6525.000	150.000	20.000	7.500	18860
	6675.000	150.000	20.000	7.500	18880
	6825.000	150.000	20.000	7.500	18900
	6975.000	150.000	20.000	7.500	18920
	7125.000	150.000	20.000	7.500	18940
	7275.000	150.000	20.000	7.500	18960
	7425.000	150.000	20.000	7.500	18980
	7575.000	150.000	20.000	7.500	19000
	7725.000	150.000	20.000	7.500	19020
	7875.000	150.000	20.000	7.500	19040
	8025.000	150.000	20.000	7.500	19060
	8175.000	150.000	20.000	7.500	19080
	8325.000	150.000	20.000	7.500	19100
	8475.000	150.000	20.000	7.500	19120
	8625.000	150.000	20.000	7.500	19140
	8775.000	150.000	20.000	7.500	19160
	8925.000	150.000	20.000	7.500	19180
	9075.000	150.000	20.000	7.500	19200
	9225.000	150.000	20.000	7.500	19220
	9375.000	150.000	20.000	7.500	19240
	9525.000	150.000	20.000	7.500	19260
	9675.000	150.000	20.000	7.500	19280
	9825.000	150.000	20.000	7.500	19300
	9975.000	150.000	20.000	7.500	19320
	10125.000	150.000	20.000	7.500	19340
	10275.000	150.000	20.000	7.500	19360
	10425.000	150.000	20.000	7.500	19380
	10575.000	150.000	20.000	7.500	19400
	10725.000	150.000	20.000	7.500	19420
	10875.000	150.000	20.000	7.500	19440
	11025.000	150.000	20.000	7.500	19460
	11175.000	150.000	20.000	7.500	19480
	11325.000	150.000	20.000	7.500	19500
	11475.000	150.000	20.000	7.500	19520
	11625.000	150.000	20.000	7.500	19540
	11775.000	150.000	20.000	7.500	19560
	11925.000	150.000	20.000	7.500	19580
	12075.000	150.000	20.000	7.500	19600
	12225.000	150.000	20.000	7.500	19620
	12375.000	150.000	20.000	7.500	19640
	12525.000	150.000	20.000	7.500	19660

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة					
(٢١٠٥٠٠-١٨٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
19680	7.500	20.000	150.000	12675.000	
19700	7.500	20.000	150.000	12825.000	
19720	7.500	20.000	150.000	12975.000	
19740	7.500	20.000	150.000	13125.000	
19760	7.500	20.000	150.000	13275.000	
19780	7.500	20.000	150.000	13425.000	
19800	7.500	20.000	150.000	13575.000	
19820	7.500	20.000	150.000	13725.000	
19840	7.500	20.000	150.000	13875.000	
19860	7.500	20.000	150.000	14025.000	
19880	7.500	20.000	150.000	14175.000	
19900	7.500	20.000	150.000	14325.000	
19920	7.500	20.000	150.000	14475.000	
19940	7.500	20.000	150.000	14625.000	
19960	7.500	20.000	150.000	14775.000	
19980	7.500	20.000	150.000	14925.000	
20000	7.500	20.000	150.000	15075.000	
20020	7.500	20.000	150.000	15225.000	
20040	7.500	20.000	150.000	15375.000	
20060	7.500	20.000	150.000	15525.000	
20080	7.500	20.000	150.000	15675.000	
20100	7.500	20.000	150.000	15825.000	
20120	7.500	20.000	150.000	15975.000	
20140	7.500	20.000	150.000	16125.000	
20160	7.500	20.000	150.000	16275.000	
20180	7.500	20.000	150.000	16425.000	
20200	7.500	20.000	150.000	16575.000	
20220	7.500	20.000	150.000	16725.000	
20240	7.500	20.000	150.000	16875.000	
20260	7.500	20.000	150.000	17025.000	
20280	7.500	20.000	150.000	17175.000	
20300	7.500	20.000	150.000	17325.000	
20320	7.500	20.000	150.000	17475.000	
20340	7.500	20.000	150.000	17625.000	
20360	7.500	20.000	150.000	17775.000	
20380	7.500	20.000	150.000	17925.000	
20400	7.500	20.000	150.000	18075.000	
20420	7.500	20.000	150.000	18225.000	
20440	7.500	20.000	150.000	18375.000	
20460	7.500	20.000	150.000	18525.000	
20480	7.500	20.000	150.000	18675.000	
20500	7.500	20.000	150.000	18825.000	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة					
(٢١٠٥٠٠-١٨٠٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
20520	7.500	20.000	150.000	18975.000	
20540	7.500	20.000	150.000	19125.000	
20560	7.500	20.000	150.000	19275.000	
20580	7.500	20.000	150.000	19425.000	
20600	7.500	20.000	150.000	19575.000	
20620	7.500	20.000	150.000	19725.000	
20640	7.500	20.000	150.000	19875.000	
20660	7.500	20.000	150.000	20025.000	
20680	7.500	20.000	150.000	20175.000	
20700	7.500	20.000	150.000	20325.000	
20720	7.500	20.000	150.000	20475.000	
20740	7.500	20.000	150.000	20625.000	
20760	7.500	20.000	150.000	20775.000	
20780	7.500	20.000	150.000	20925.000	
20800	7.500	20.000	150.000	21075.000	
20820	7.500	20.000	150.000	21225.000	
20840	7.500	20.000	150.000	21375.000	
20860	7.500	20.000	150.000	21525.000	
20880	7.500	20.000	150.000	21675.000	
20900	7.500	20.000	150.000	21825.000	
20920	7.500	20.000	150.000	21975.000	
20940	7.500	20.000	150.000	22125.000	
20960	7.500	20.000	150.000	22275.000	
20980	7.500	20.000	150.000	22425.000	
21000	7.500	20.000	150.000	22575.000	
21020	7.500	20.000	150.000	22725.000	
21040	7.500	20.000	150.000	22875.000	
21060	7.500	20.000	150.000	23025.000	
21080	7.500	20.000	150.000	23175.000	
21100	7.500	20.000	150.000	23325.000	
21120	7.500	20.000	150.000	23475.000	
21140	7.500	20.000	150.000	23625.000	
21160	7.500	20.000	150.000	23775.000	
21180	7.500	20.000	150.000	23925.000	
21200	7.500	20.000	150.000	24075.000	
21220	7.500	20.000	150.000	24225.000	
21240	7.500	20.000	150.000	24375.000	
21260	7.500	20.000	150.000	24525.000	
21280	7.500	20.000	150.000	24675.000	
21300	7.500	20.000	150.000	24825.000	
21320	7.500	20.000	150.000	24975.000	
21340	7.500	20.000	150.000	25125.000	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARD)
إدارة الطرق

بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة					
(٢١+٥٠٠٠٠٠+١٨+٠٠٠)					
الم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
21360	7.500	20.000	150.000	25275.000	
21380	7.500	20.000	150.000	25425.000	
21400	7.500	20.000	150.000	25575.000	
21420	7.500	20.000	150.000	25725.000	
21440	7.500	20.000	150.000	25875.000	
21460	7.500	20.000	150.000	26025.000	
21480	7.500	20.000	150.000	26175.000	
21500	7.500	10.000	75.000	26250.000	
الإجمالي (م ^٢)					26250.000

مهندس الهيئه


مهندس الشركه

عملية: رفع كفاءة ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR


بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	طن	
١	في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠		٦٨٢,١٧
	اجمالي البند رقم الخامس		٦٨٢,١٧

مهندس الهيئة




مهندس الشركة



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٥) بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية					
طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠)					
مسطح الاساس المثبت باستخدام FDR (٢م)	سمك الاساس المثبت باستخدام FDR (م)	مكعب الاساس المثبت باستخدام FDR (٣م)	كثافة مخلوط FDR (كجم / ٣م)	نسبة الاسمنت التصميمية	اجمالي كمية الاسمنت (بالطن) = (مكعب الاساس * الكثافة * نسبة الاسمنت)/1000
26250.00	0.25	6562.50	2079	5%	<u>682.17</u>
الكمية خلال المدة (بالطن)					<u>682.17</u>

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR


بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطابر MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م ^٢	
١	في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ - ٢١+٥٠٠		٢٦٢٥٠,٠٠٠
	اجمالي البند رقم السادس		٢٦٢٥٠,٠٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٦) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل					
(٢١٥٠٠٠-١٨٠٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
18000	7.500	10.000	75.000	75.000	
18020	7.500	20.000	150.000	225.000	
18040	7.500	20.000	150.000	375.000	
18060	7.500	20.000	150.000	525.000	
18080	7.500	20.000	150.000	675.000	
18100	7.500	20.000	150.000	825.000	
18120	7.500	20.000	150.000	975.000	
18140	7.500	20.000	150.000	1125.000	
18160	7.500	20.000	150.000	1275.000	
18180	7.500	20.000	150.000	1425.000	
18200	7.500	20.000	150.000	1575.000	
18220	7.500	20.000	150.000	1725.000	
18240	7.500	20.000	150.000	1875.000	
18260	7.500	20.000	150.000	2025.000	
18280	7.500	20.000	150.000	2175.000	
18300	7.500	20.000	150.000	2325.000	
18320	7.500	20.000	150.000	2475.000	
18340	7.500	20.000	150.000	2625.000	
18360	7.500	20.000	150.000	2775.000	
18380	7.500	20.000	150.000	2925.000	
18400	7.500	20.000	150.000	3075.000	
18420	7.500	20.000	150.000	3225.000	
18440	7.500	20.000	150.000	3375.000	
18460	7.500	20.000	150.000	3525.000	
18480	7.500	20.000	150.000	3675.000	
18500	7.500	20.000	150.000	3825.000	
18520	7.500	20.000	150.000	3975.000	
18540	7.500	20.000	150.000	4125.000	
18560	7.500	20.000	150.000	4275.000	
18580	7.500	20.000	150.000	4425.000	
18600	7.500	20.000	150.000	4575.000	
18620	7.500	20.000	150.000	4725.000	
18640	7.500	20.000	150.000	4875.000	
18660	7.500	20.000	150.000	5025.000	
18680	7.500	20.000	150.000	5175.000	
18700	7.500	20.000	150.000	5325.000	
18720	7.500	20.000	150.000	5475.000	
18740	7.500	20.000	150.000	5625.000	
18760	7.500	20.000	150.000	5775.000	
18780	7.500	20.000	150.000	5925.000	
18800	7.500	20.000	150.000	6075.000	
18820	7.500	20.000	150.000	6225.000	

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

عملية برفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٦) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل					
(٢١٥٠٠٠-١٨٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م)	المسطح التراكمي	ملاحظات
18840	7.500	20.000	150.000	6375.000	
18860	7.500	20.000	150.000	6525.000	
18880	7.500	20.000	150.000	6675.000	
18900	7.500	20.000	150.000	6825.000	
18920	7.500	20.000	150.000	6975.000	
18940	7.500	20.000	150.000	7125.000	
18960	7.500	20.000	150.000	7275.000	
18980	7.500	20.000	150.000	7425.000	
19000	7.500	20.000	150.000	7575.000	
19020	7.500	20.000	150.000	7725.000	
19040	7.500	20.000	150.000	7875.000	
19060	7.500	20.000	150.000	8025.000	
19080	7.500	20.000	150.000	8175.000	
19100	7.500	20.000	150.000	8325.000	
19120	7.500	20.000	150.000	8475.000	
19140	7.500	20.000	150.000	8625.000	
19160	7.500	20.000	150.000	8775.000	
19180	7.500	20.000	150.000	8925.000	
19200	7.500	20.000	150.000	9075.000	
19220	7.500	20.000	150.000	9225.000	
19240	7.500	20.000	150.000	9375.000	
19260	7.500	20.000	150.000	9525.000	
19280	7.500	20.000	150.000	9675.000	
19300	7.500	20.000	150.000	9825.000	
19320	7.500	20.000	150.000	9975.000	
19340	7.500	20.000	150.000	10125.000	
19360	7.500	20.000	150.000	10275.000	
19380	7.500	20.000	150.000	10425.000	
19400	7.500	20.000	150.000	10575.000	
19420	7.500	20.000	150.000	10725.000	
19440	7.500	20.000	150.000	10875.000	
19460	7.500	20.000	150.000	11025.000	
19480	7.500	20.000	150.000	11175.000	
19500	7.500	20.000	150.000	11325.000	
19520	7.500	20.000	150.000	11475.000	
19540	7.500	20.000	150.000	11625.000	
19560	7.500	20.000	150.000	11775.000	
19580	7.500	20.000	150.000	11925.000	
19600	7.500	20.000	150.000	12075.000	
19620	7.500	20.000	150.000	12225.000	
19640	7.500	20.000	150.000	12375.000	
19660	7.500	20.000	150.000	12525.000	

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

(الهيئة العامة
 للطرق والجسور)
 (GAMJ)
 مؤسسة عامة غير ربحية



مهندس الهيئه

مهندس الشركه

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٦) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل					
(٢١٠٥٠٠-١٨٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
20520	7.500	20.000	150.000	18975.000	
20540	7.500	20.000	150.000	19125.000	
20560	7.500	20.000	150.000	19275.000	
20580	7.500	20.000	150.000	19425.000	
20600	7.500	20.000	150.000	19575.000	
20620	7.500	20.000	150.000	19725.000	
20640	7.500	20.000	150.000	19875.000	
20660	7.500	20.000	150.000	20025.000	
20680	7.500	20.000	150.000	20175.000	
20700	7.500	20.000	150.000	20325.000	
20720	7.500	20.000	150.000	20475.000	
20740	7.500	20.000	150.000	20625.000	
20760	7.500	20.000	150.000	20775.000	
20780	7.500	20.000	150.000	20925.000	
20800	7.500	20.000	150.000	21075.000	
20820	7.500	20.000	150.000	21225.000	
20840	7.500	20.000	150.000	21375.000	
20860	7.500	20.000	150.000	21525.000	
20880	7.500	20.000	150.000	21675.000	
20900	7.500	20.000	150.000	21825.000	
20920	7.500	20.000	150.000	21975.000	
20940	7.500	20.000	150.000	22125.000	
20960	7.500	20.000	150.000	22275.000	
20980	7.500	20.000	150.000	22425.000	
21000	7.500	20.000	150.000	22575.000	
21020	7.500	20.000	150.000	22725.000	
21040	7.500	20.000	150.000	22875.000	
21060	7.500	20.000	150.000	23025.000	
21080	7.500	20.000	150.000	23175.000	
21100	7.500	20.000	150.000	23325.000	
21120	7.500	20.000	150.000	23475.000	
21140	7.500	20.000	150.000	23625.000	
21160	7.500	20.000	150.000	23775.000	
21180	7.500	20.000	150.000	23925.000	
21200	7.500	20.000	150.000	24075.000	
21220	7.500	20.000	150.000	24225.000	
21240	7.500	20.000	150.000	24375.000	
21260	7.500	20.000	150.000	24525.000	
21280	7.500	20.000	150.000	24675.000	
21300	7.500	20.000	150.000	24825.000	
21320	7.500	20.000	150.000	24975.000	
21340	7.500	20.000	150.000	25125.000	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية برفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠).
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٦) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل					
(٢١٥٠٠-١٨٠٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	25275.000	150.000	20.000	7.500	21360
	25425.000	150.000	20.000	7.500	21380
	25575.000	150.000	20.000	7.500	21400
	25725.000	150.000	20.000	7.500	21420
	25875.000	150.000	20.000	7.500	21440
	26025.000	150.000	20.000	7.500	21460
	26175.000	150.000	20.000	7.500	21480
	26250.000	75.000	10.000	7.500	21500
	26250.000	الاجمالي (م٢)			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



المملكة العربية
الرياض والتمريض و النقل البري
(GARBLT)



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / ذهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

اختبار الدمك (Sand Cone)

٢٠٩٢/١١/٩	التاريخ:	٢٠٩٦٠٠	الرقم:	٢٠٩٢٠٠	المساحة من:
25 cm	سمك:	٤٠	العرض:	٢٢٥٠	طول القطاع:
	المسطح:			FDR BASE	نوع العينة:

اختبار الكثافة الحقلية

رقم العينة	1	2	3	4
وزن الجهاز قبل الاختبار	٧٦٩٥	٧٩١٥		
وزن الجهاز بعد الاختبار	٢٧٧٠	٢٨٤٥		
وزن رمل العنق + المقروط	٢٩٢٥	٤٠٧٠		
وزن الرمال في المقروط	١٤٢٠	١٤٢٠		
وزن رمل العنق	٢٤٩٥	٢٦٤٠		
كثافة الرمال القياسية	١٠٤	١٠٤		
حجم العنق	١٧٨٢	١٨٨٥		
وزن العينة الرطبة	٢٩٤٠	٤٢٠٥		
الكثافة الرطبة	٢١٢١	٢١٢٢		
نسبة الرطوبة	٦	٦		
الكثافة الجافة في الموقع	٢١٠٨	٢١٠٩		
كثافة البرونكتور	٢١٠٨٤	٢١٠٨٤		
نسبة الدمك	٩٩١٨	١٠٠		

ملاحظات:

مهندس تهيئة
التوقيع

مهندس التربة
التوقيع

لني المصل
الاسم /
التوقيع

اختبار تحديد نسبة الأسمنت


التاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٢٢
الإتجاه دهب / شرق

نوع العينة F.D.R ١٢٠
مكان العينة ٢٠٢٢

					٩٦٥٠	٩٥٦٠	وزن الصبغة بالأسمنت
					٩٩٠٠	٩٩٠٠	وزن الصبغة صافي
					٦٦٥٠	٦٦٦٠	وزن الأسمنت
					-١٩٥	-١٩٥	أبعاد الصبغة
					٩٦٠٠٠	٩٦١٦٠	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%







الهيئة العامة
للمنارة والكباري و النقل البري
(GARBLT)



رابع المادة طريق خرم الشويخ / خرم بطول ١٠ كم بأكمله FDR

الخامس التدرج المخطط

٢٠٨٧١١١٠٠

تسوية

نوع العمدة : طبقا لمعيار FDR

١٠٠ / ١٠٠

١٠٠

١٨٦٦٨٠

تسوية

سعة العمدة	وزن العمود	وزن العار	نسبة العار (%)	الحواسط
3"	—	٧٩٩٠	١٠٠	100
2"	٢٥٠	٦٩٧٠	٩٦,٥	١٠٠
4"	٢١٠٤	٣٨٦٦	٥٧	١٠٠
وزن العمدة فقط	٧٩٩٠			

ملاحظات :

مهندس الهيئة

١٠٠
١٠٠

مهندس شركة

١٠٠
١٠٠

مهندس

١٠٠
١٠٠



الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



رفع لواء طريق شرم الشيخ / ذهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

المختار التدرج المنحلى

تاريخ: ٢٠٢٣/١١/٨

نوع العملة: طبقة اساس FDR


الاتجاه: ذهب / شرم الشيخ

مقطع العملة: ٢ + ٤


التدرج				
المواصفات	نسبة العمار (%)	وزن العمار	وزن المعجوز	سعة المجهزة
100	١٠٠	٩٦٢٠	—	3"
لا يقل عن ١٥	١٠٠	٩٦٢٠	—	2"
لا يقل عن ٥٥	٦٠,٧	٢٧٨٠	٥٨٤٠	4"
			٩٦٢٠	وزن العملة ككل

ملاحظات:


مهندس الهيئة


توقيع

مهندس شركة

أبو الهيثم جولة

توقيع

قصر العمل

أحمد

توقيع

اختبار تحديد معدل الترشيب


التاريخ ٢٠١٣ / ١١ / ١٩
الإنهاء ٥٥٥ / ٢٢

نوع العينة طين F.D.R
مكان العينة ٥٥٥ + ٢٢

					٤٧٩٥	٤٨٠٥	وزن البليتة بطبقة الترشيب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٢٢٥	٢٢٥	وزن طبقة الترشيب
					-٢٥	-٢٥	أبعاد الصنية
					١٢٠٠	١٢٤٠	معدل طبقة الترشيب

معدل طبقة الترشيب التصميمي 1.2 كجم / م²





اختبار تحديد نسبة الأسمنت

رقم التجربة: F.O.R
تاريخ: ١١/١٧/٢٠٢٣

الناريج: ١١/١٧/٢٠٢٣
الإنهاء: ١١/١٧/٢٠٢٣

					٩٤٨	٩٤١١	وزن الصنفة بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنفة صافي
					٦٥١٨	٦٥١١	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنفة
					٢٦٠٧٢	٢٦٠٤٤	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميبي ٥%

موقع

✓

الختبار التدرج المنطقي


FDR : **خطأ نسبة**

ملف ٢٠٠٠ + ٢٠٠٠

100

[Handwritten signature]

أبراهيم جودة
مدير

توقيع: 



الهيئة العامة
للمرور والكباري وانشاء الطرق
(GARBLT)



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / ادهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

اختبار الدمك (Sand Cone)

٢٠٤٣/١١/٧	التاريخ:	١٩+٨٠٠	قر:	١٩+٢٥٠	المسطة من:
25 cm	السمك:	٧١٥	لعرض:	٤٥٠	طول القطاع:
	المسطح:			FDR BASE	نوع العينة:

اختبار الكثافة لعلقة

رقم العينة	1	2	3	4
وزن الجاهز قبل الاختبار	٩٤٠٠	٨٩٨٥		
وزن الجاهز بعد الاختبار	٥٠٢٠	٤٩١٠		
وزن رمل الحفرة + المخروط	٤٢٨٠	٤٠٤٥		
وزن الرمل في المخروط	١٤٢٠	١٤٢٠		
وزن رمل الحفرة	٢٩٥٠	٢٦٢٥		
كثافة رمل القياسي	١,٤	١,٤		
حجم الحفرة	٢١٠٧	١٨٨٩		
وزن العينة الرطبة	٤٦٨٠	٤١٧٠		
الكثافة الرطبة	٢,٢٢	٢,٢٠٨		
نسبة الرطوبة	٦	٦		
الكثافة الجافة في الموقع	٢,١٠٩	٢,١٠٨		
كثافة البرونكتور	٢,١٠٨٤	٢,١٠٨٤		
نسبة الدمك	١٠٠	٩٩,٩		

ملاحظات:

مهندس جبهة
[Signature]
التوقيع

مهندس الشركة
م. / ابو الكاظم جولة
[Signature]
التوقيع

لترى المعمل
الاسم / [Signature]
التوقيع

اختبار تحديد معدل الترشيب


التاريخ ١١/١٤/٢٠١٧
الإجراء ١٢٠٠ / ١٢٠٠

نوع العينة F.D.R
مكان العينة ١٩٧٠

					٤٨٠	٤٧٨٥	وزن البليتة بطبقة الترشيب
					٤٤٧	٤٤٧	وزن الصنية صافي
					٣٣٠	٣٣٥	وزن طبقة الترشيب
					١٢٥	١٢٥	أبعاد الصنية
					١٢٥	١٢٥	معدل طبقة الترشيب

معدل طبقة الترشيب التصميمي 1.2 كجم / م²







رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

الانذار الضخام غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

التاريخ	٢٠٢٣/١١/١٣	النسبة المئوية للصخر	٩٠+٢٥٠	الاسماء	٧,٥	رقم	١٩+٨٠	Station	١٩+٨٠
مستوى التفتيش	٣٤٥٠	عرض التفتيش	٧,٥	مستوى التفتيش	٧,٥	مستوى التفتيش	٧,٥	مستوى التفتيش	٧,٥
رقم التفتيش	٢٦	رقم التفتيش	٦	رقم التفتيش	٢١,٨٤	رقم التفتيش	١٠	رقم التفتيش	١١,٥
رقم التفتيش	٢١,٨٤	رقم التفتيش	١٠	رقم التفتيش	١١,٥	رقم التفتيش	٧٨,٥	رقم التفتيش	٧٨,٥
رقم التفتيش	٢٢/٥	رقم التفتيش	٧٨,٥	رقم التفتيش	٢٩,٥	رقم التفتيش	٤١٩	رقم التفتيش	٤١٩

موقع التفتيش

موقع التفتيش

الاسم / التوقيع


اختبار تحديد معدل الترشيب


التاريخ ٢٠٢٣/١١/٨
الإنجاز د. هبة / نرم

نوع العينة طين F.D.A
مكان العينة ٢٠١٠

					٤٨٠٧	٤٨٠٤	وزن البليتة بطبقة الترشيب
					٤٤٧٥	٤٤٧٥	وزن الصنية صافي
					٢٢٤	٢٢٩	وزن طبقة الترشيب
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					١٢٤٨	١٢١٦	معدل طبقة الترشيب

معدل طبقة الترشيب التصميمي 1.2 كجم / م²







رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

المختبر الضاغط غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

٢٠٢١	نسبة التصميمية لأحمت	٢٠٢٣/١١/١٤		الترتيب
دع / شرم الشيخ	الاجزاء	١٩+٨٠٠	١٩+٢٥٠	(Station) من ١
٧,٥	عرض القطاع	٣٤٥٠		طول القطاع
٠,٩٠	عرض سكة التشغيل	٠,٩٥		سكة القطاع
		Kg	٢٦	وزن الإسمنت / م٣
			٦	تحتوي على %
		Kg/m3	٢١٠٨٤	تقوى
		cm	١٠	لحمية
		cm	١١,٥	ارتفاع الحية
		cm2	٧٨,٥	مساحة سطح الحية
		Kg	٢٢٩٦	قراءة هذه التشغيل
		cm2	٧٨,٥	مساحة سطح الحية
		Kg / cm2	٢٩,٢	UCS
		psi	٤١٦	UCS

ملاحظات:

مهندس
التوقيع

مهندس
التوقيع

مهندس
التوقيع



موقع المادة المرفقة: شارع الملك فيصل، الرياض ١١٥٠ رقم بطاقة FDR

الختم المرفق الملحق

٢٠٢٢/١١/٣

الشارع: ١

طرق: ١٨٠٢١٠

رقم: ١٨٠٢١٠


رقم: ١٨٠٢١٠

الشارع: ١


الختم				
الدوا	نسبة العمار (%)	وزن العمار	وزن المعجوز	سعة المعجزة
100	١٠٠	٩١٥٠	—	3"
لا يقل عن ٩٥	٩٦,٧	٨٨٥١	٢٩٩	2"
لا يقل عن ٥٥	٥٦,٢	٤٨٤١	٤٠١	1"
			٩١٥٠	وزن نسبة العمار

ملاحظات:


مهندس التجهيز


التوقيع

مهندس المراقبة


التوقيع

مهندس المصمم


التوقيع



رفع المادة طريق شرم الشيخ / ردهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

المختبر الدمك (Sand Cone)

٢٥ سم	١٨٤٩	١٨٤٢	مساحة من:
25 cm	٧,٥	٥	طول القطاع:
المسطح		FDR BASE	نوع العينة

المختبر لاختبار الحقلية

4	3	2	1	رقم العينة
		٨٧٢٠	٩١١٦	وزن جهاز قبل الاختبار
		٥٠٢٧	٥٥١٠	وزن الجهاز بعد الاختبار
		٢٦٩٢	٢٦٠٦	وزن رمل الحفرة + مخروط
		١٤٢٠	١٤٢٠	وزن الرمل في المخروط
		٩٩٦٢	٩١٧٦	وزن رمل الحفرة
		١,٤	١,٤	كثافة رمل القياس
		١٦١٦	١٥٥٤	حجم الحفرة
		٣٥٦٤	٣٤٥٠	وزن العينة الرطبة
		٩,٩٠٥	٩,٩٩	الكثافة الرطبة
		٠,٦	٠,٦	نسبة الرطوبة
		٩,٠٨	٩,٠٩	الكثافة الجافة في الموقع
		٩,٠٨٤	٩,٠٨٤	كثافة البرونكتور
		٩٩,٨	١٠٠	نسبة الدمك

ملاحظات:

مهندس شعبة
[Signature]
توقيع

مهندس الشرفة
[Signature]
توقيع

مهندس المعمل
[Signature]
توقيع


اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢١
الإتجاه دهب / سمر

نوع العينة حبيبات F.D.B
مكان العينة ١٩٠٠ + ١٩

					٩٥١.	٩٤٦.	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦١.	٦٥٦.	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦٤٤.	٢٦٤٤.	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%





الهيئة العامة
للمياه والكهرباء
(GARBLT)



رفع لقاعدة طريق شرم الشيخ / ارض بطول 10 كم بعمق FDR

اختبار الفتك (Band Cone)

العمق: 19+250 متر
العرض: 7.5 متر
الارتفاع: 18+90 متر
العمق: 25.0 متر
الارتفاع: 25.0 متر
FDR BASE

اختبار القاطنة المتحركة

رقم العينة	1	2	3	4
وزن التربة قبل الاختبار	911.0	872.0		
وزن التربة بعد الاختبار	550.1	502.2		
وزن رمل التربة + المقروط	27.9	27.98		
وزن الرمال في المقروط	142.0	142.0		
وزن رمل التربة	117.9	117.8		
كثافة الرمال الجافة	1.4	1.4		
حجم التربة	1557	1700		
وزن التربة الرطبة	2425	2572		
كثافة التربة الرطبة	15.5	15.1		
نسبة الرطوبة	1.7	1.7		
كثافة التربة الجافة في الموقع	1.8	1.7		
قائمة التربة والكثافة	1.84	1.84		
نسبة التربة	99.9	99.7		

ملاحظات:

مهندس الجيوتقنية
التوقيع: [Signature]

مهندس التربة
التوقيع: [Signature]

مهندس التربة
التوقيع: [Signature]



الهيئة العامة
للمنطقة و النقل و الاتصالات
(GABLT)



رفع كفاءة طريق نمر السبخ / هب بطول ٤٠ كم بملف FDR

الختبار التدرج المنحلي

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٠٥

نوع العينة: طبقة اساس FDR

الاجزاء: هب / نمر السبخ

مقدار العينة: ١٩+١

النتائج				
المواصفات	نسبة العار (%)	وزن العار	وزن المعجوز	سعة الشهرة
100	١٠٠	٨١١.	—	3"
لا يقل عن ٩٥	٩٧,٥	٧٩٠,٨	٢٠٢	2"
لا يقل عن ٥٥	٥٧,٩	٤٤٩,٨	٢٤١,١	1"
			٨١١.	وزن العينة القدر

ملاحظات:

مهندس المنطقة
[Signature]
[Signature]

مهندس المنطقة
[Signature]
[Signature]

مهندس المنطقة
[Signature]
[Signature]



رفع شفاة طريق شرم الشيخ / ذهب بطول ١٠ كم ونقطة FDR

المختار التدرج المنطلي

الشارع :- ٦ / ١١ / ١١١ / ٢٠٢٤

نوع القبة :- طبقة اساس FDR

اتجاه :- ذهب / شرم الشيخ

مطلن القبة :- ١٩٤٦٠٠

النتائج				
المواصفات	نسبة العار (%)	وزن العار	وزن المحجوز	سعة القبة
100	١٠٠	٧٤٨٠	—	3"
لا يقل عن ٩٥	٩٦,٥	٧٤٤٠	٢٦٠	2"
لا يقل عن ٥٥	٦١,٤	٤٥٩٥	٤٨٨٥	4"
			٧٤٨٠	وزن القبة الكلية

ملاحظات :

مهندس القبة

[Signature]

توقيع

مهندس شرفة

أبو القاسم جودة

[Signature]

توقيع

الرئيس

أحمد كمال

[Signature]

توقيع

اختبار تحديد معدل التشريب


التاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٢
الإنتهاء

موقع التجربة F.D.R
مكان التجربة ١٩٦٢

					٤٧٩٩	٤٧٩٥	وزن البليتة بطبقة التشريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٣٤٩	٣٤٥	وزن طبقة التشريب
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					١٢١٦	١٢٠٨	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي ١.٢ كجم / ٢م






اختبار تحديد معدل التشريب


التاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣
الإتجاه ذهب / نرم

نوع العينة صم ١ F.D.R
مكان العينة ٩٠٠ + ٩٠

					٤٧٩٢	٤٧٨٩	وزن البلته بطبقة التشريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٢٢٢	٣١٩	وزن طبقة التشريب
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					١٢٨٨	١٢٧٦	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / م2







اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٢٠٢٤/١١/٤
الإتجاه > هـب / ش

نوع العينة صبت لـ FOR
مكان العينة ١٨+٥٠٠

					٩٤٢٥	٩٤١٧	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٥٢٥	٦٥١٧	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦١٠	٢٦٠٨	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%




اختبار تحديد نسبة الأسمنت


التاريخ ١١١٥ / ٢٢ / ٢٠٢٠
الإنجاء ذهب / شمس

نوع العينة F.D.R
مكان العينة ١٩٤٠٠

					٩٤٢٢	٩٤١٩	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٥٢٢	٦٥١٩	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦.٨٨	٢٦.٧٦	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي ٥%







الهيئة العامة
للمطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بملقبة FDR

المتبر الضاغط غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

التراب	C1.93/11/1.	نسبة التجميعية لاسمنت	١٠	١٠
(Station) من :	١٨ + ٤ - -	المر :	١٨ + ٩	المر : شرم الشيخ / دهب
طول القطاع	٥ - -	عرض القطاع	٧,٥	
مسك القطاع	٥ - -	عرض مسك القطاع	٥ - -	
وقت الاسمنت / م	٢٦	Kg		
استحور السطح %	٦			
الكثافة	C1.٨٤	Kg/m3		
المرقبة	١٠	cm		
ارتفاع المرقة	١١,٥	cm		
مساحة مقطع المرقة		cm2		
مראה بعد التجميع	C1.٥٠	Kg		
مساحة مقطع المرقة	٧٨,٥	cm2		
UCS	C٧,٤	Kg / cm2		
UCS	٣٨٩,٥	psi		

مهندس
توقيع

مهندس
توقيع

مهندس
توقيع

ملاحظات :



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهف بطول ١٠ كم بنقطة FDR

اختبار التدرج المنخلي

تاريخ: ٢٠٢٣/١٧/٩

نوع العينة: طبقة اساس FDR


الاتجاه: دهب / شرم الشيخ

مقدار العينة: ٠.٤٧٥


التدرج				
المواصفات	نسبة العمار (%)	وزن العمار	وزن المحجوز	سعة الفتحة
100	١٠٠	٦٢٥٥	-	3"
لا يقل عن ٩٥	١٠٠	٦٢٥٥	-	2"
لا يقل عن ٥٥	٥٦,٧	٣٦١٥	٢٦٥٠	4"
			٦٢٥٥	وزن العينة لقمي

ملاحظات:


مهندس الهيئة


التوقيع

مهندس شرفة


التوقيع

قبر الفصل


التوقيع



اختبار تحديد معدل التثريب

التاريخ ٥/١١/٢٠٢٤
الإنتاج ذهب / ترم

نوع العينة طبق F.D.R
مكان العينة ١٨٠٠ + ١٨

					٤٨٠١	٤٧٩٨	وزن البلته بطبقة التثريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٢٢١	٢٢٨	وزن طبقة التثريب
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					١٢٤٤	١٢١٤	معدل طبقة التثريب

معدل طبقة التثريب التصميمي 1.2 كجم / م2



اختبار تحديد نسبة الأسمنت


الفاربع ٩/١١/٢٠٢٢
الإتحاد ٢٠٢٢/٢٠٢٢

طريق F.D.B. نوع العينة
٢٠٢٢-٢٠٢٢ مكان العينة

					٩٥٢٥	٩٩١١	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٢٥	٤٠١١	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٦٦٥٠	٢٨٠١١	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي ٥%





اختبار تحديد معدل التشريب


التاريخ ٢٠٢٤/١١/٤
الإنجاز د. ه. / ش. م


نوع العربة ١-٢٠٠٠
مكان العربة ١٨٠٢٥٠

					٤٨٠٨	٤٨٠٤	وزن البليتة بطبقة التشريب
					٤٤٨٠	٤٤٨٠	وزن الصنية صافي
					٣٤٨	٣٤٤	وزن طبقة التشريب
					١٥	١٥	أبعاد الصنية
					١٢١٢	١٢٩٦	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي ١.٢ كجم / م^٢







الهيئة العامة
للمياه والكهرباء والري
(GARBLT)



رفع لقناة طريق شرم الشيخ / اذهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

المختبر الضغط غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

الرقم	النسبة المئوية للألماس	٢٠٢٢/١١/٩		الترتيب
رقم الشرح الخاص	الاجزاء	١٨+٤٠٠	١٨+٠٠	(Station) م
٧,٥	غرض القطاع	٣٤		م
٠,٠٠٠	غرض سكة التشغيل	٠,٠٠٠		م
		Kg	٢٦	قوة الضغط (kg)
			٦	معمول الضغط (kg)
		Kg/m ³	٢,٠٨٤	الكثافة
		cm	١٠	الارتفاع
		cm	١١,٥	الارتفاع
		cm ²	٧٨,٥	مساحة المقطع العرضي
		Kg	١٩٦,٠	قوة الضغط (kg)
		cm ²	٧٨,٥	مساحة المقطع العرضي
		Kg / cm ²	٢٥١,٠	UCS
		psi	٣٥٥	UCS

ملاحظات:

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس



رفع المادة طريق لمرور الشبوع / لاجب بالاول ٤٠ كم بانقبة FDR

المختبر الضاغط غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

٢٠٤/١٧/١٥	التاريخ
٢٠٤٦٠٠	Station من ١
٢١٤٠٠٠	عرض الشبوع
٢٤٠٠	طول الشبوع
٢٠٤٠٠	مسك الشبوع
٢٠٤٠٠	عرض مسك الشبوع
٢٦	وزن الاسمنت / م٣
٦	المنزوع المنزوع
٢٠٨٤	الكتلة
١٠	الارتفاع
١١,٥	الارتفاع
٧٨,٥	مساحة الشبوع
٢٠١٠	الارتفاع
٧٨,٥	مساحة الشبوع
٢٥,٦	UCS
٣٦٤	UCS

ملاحظات:

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٩/٣
الإتجاه ذهب / شرم

نوع العينة F.D.R طين ١
مكان العينة ١٨ + ٢٠٠

					٩٤٤٤	٩٤١٢	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٥٤٤	٦٥١٢	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦١٧٦	٢٦٠٤٨	نسبة الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%



