

١١٦٦  
محضر استلام (As- built) للعقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ١١٦٦

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع )

العين السخنة – العلمين الجديدة )- اعمال الحماية

بناء علي الرفع المقدم من شركة الصفوة


وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا ( استشاري الهيئة ) تم مراجعة الكميات

من الكم : - ( 2 + 900 ) الي الكم - ( 3 + 400 )

وقد اقرت شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية بذلك الاعتماد لتصبح الكميات


الاجمالية المنفذة كالتالي :

| كمية الحماية ( البلاطات )<br>بالمتر المسطح | كمية القدمات<br>بالمتر المكعب | ملاحظات |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 24944.56                                   | 150                           |         |






اعمال الحماية الخط الاول لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من كم 2+900 - حتي كم 3+400 بطول 0.500 كم



بيان باجمالي الاعمال عقد 2024-2023-1177

| اجمالي الكميات للعقد | عقود           |         | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رقم البند بالمقاييس | القطاع                     |
|----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                      | 2024-2023-1177 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                            |
|                      | ختامي 2        | جاري 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                            |
| 0.0                  | 0.0            | 0.0     | البيانات الخرسانية / الرصف الحرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                   | From ST -2+900 TO ST-3+400 |
| 0.0                  | 0.0            | 0.0     | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت مدرج + 0.4 م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري ( فيوزر + سيكا ) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والخطلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قفم ( بالفاصل ) بسك 2 سم ( طبقا لتعليمات الاستشاري ) والبيد يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفراصل بالبتون المرمم والتأديف طبقا لأصول الصيانة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيها بيد اول 10 متر راسي على ان تنضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي) | 7-1                 |                            |
| 21208.9              | 1208.9         | 20000.0 | ارتفاع حتى 10 متر راسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7-1-1               |                            |
| 3735.7               | 235.7          | 3500.0  | ارتفاع من 10 الى 15 متر راسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7-1-2               |                            |
| 0.0                  | 0.0            | 0.0     | ارتفاع من 15 الى 20 متر راسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7-1-3               |                            |
| 150.0                | 10.0           | 140.0   | بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سقفية و علوية للاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8م سن دولوميت + 0.4م رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري ( فيوزر + سيكا ) على ان يكون نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والخطلة والاملاح و المواد الغريبة و البيد يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية و البيد بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                | 7-2                 |                            |

مهندس الهيئة








اعمال الحمايةات الخط الاول لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة ) في المسافة من كم 2+900 - حتي كم 3+400 بطول 0.500 كم



بيان الاعمال 2 ختامي عقد 1177-2023-2024

| عقود           |  | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رقم البند بالمقاييس | القطاع                       |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2024-2023-1177 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                              |
| % 100 الكمية   |  | البيانات الخرسانية / الرصف الحرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                   |                              |
| 0.0            |  | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والعيول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت متخرج + 0.4م 3م حرج والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري ( فبير 1 سيكا ) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فغرم ( بالفاصل ) بسبك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري ) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتطبيب السطح وماء الفواصل باليوتمين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتخذة والبند يجمع مختلفاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف . - يتم اضافة عاروة قدرها 5 جنية بد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي ) | 7-1                 | From ST -2+900 TO ST-3+400   |
| 1208.9         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-1-1               | ارتفاع حتى 10 متر راسي       |
| 235.7          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-1-2               | ارتفاع من 10 الى 15 متر راسي |
| 0.0            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-1-3               | ارتفاع من 15 الى 20 متر راسي |
| 10.0           |  | بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية تنفيذ قديمة سفلية و علوية للاكتاف و العيول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت + 0.4م 3م رمل حرج + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري ( فبير + سيكا ) على ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتطبيب السطح و التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و البند يجمع مختلفاته طبقا لمواصفات المشروع و تعليمات المهندسين المشرف.                                                                                                                                                                                      | 7-2                 |                              |

مهندس الهيئة





**SYSTRA**

كشف سماكات الكور لأعمال الحماية الخرسانية

تنفيذ شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية من 2+900 - إلى 3+400 - الاتجاهين

2024-2023-1177

عقد رقم

| م     | المحطة كم                           |        | الاتجاه | رقم عينة الكور | المسطح | الكمية الممثلة م <sup>2</sup> | سمك الكور سم | الاجهاد Kg/Cm2 | سمك الكور سم Re-Test | النقص في السمك سم | نسبة النقص % | سعر لبند جنية/م <sup>2</sup> | الخصم جنية |
|-------|-------------------------------------|--------|---------|----------------|--------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------|
|       | من                                  | الى    |         |                |        |                               |              |                |                      |                   |              |                              |            |
| 1     | -3+000                              | -2+900 | الايمن  | 1              | S1     |                               | 19.5         | 150            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 2     |                                     |        |         | 1R             | S1     |                               | 16           | 360            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 3     |                                     |        |         | 2              | S2     |                               | 22           | 160            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 4     |                                     |        |         | 2R             | S2     |                               | 15.5         | 266            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 5     |                                     |        |         | 3              | S3     |                               | 17.5         | 144            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 6     |                                     |        |         | 3R             | S3     |                               | 17.5         | 321            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 7     |                                     |        | الأيسر  | 19             | S1     |                               | 15.5         | 275            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 8     |                                     |        |         | 20             | S2     |                               | 16.5         | 221            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 9     |                                     |        |         | 21             | S3     |                               | 18           | 266            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 10    | -3+100                              | -3+000 | الايمن  | 4              | S1     |                               | 18           | 116            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 11    |                                     |        |         | 4R             | S1     | 450                           | 14.5         | 324            |                      | 0.5               | 3.3%         | 432                          | 6,480      |
| 12    |                                     |        |         | 5              | S2     |                               | 21           | 221            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 13    |                                     |        | الأيسر  | 6              | S3     |                               | 18.5         | 303            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 14    |                                     |        |         | 22             | S1     |                               | 15           | 379            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 15    |                                     |        |         | 23             | S2     |                               | 18           | 293            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 16    | -3+200                              | -3+100 | الايمن  | 24             | S3     |                               | 17.5         | 264            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 17    |                                     |        |         | 7              | S1     |                               | 15.5         | 222            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 18    |                                     |        |         | 8              | S2     |                               | 17           | 358            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 19    |                                     |        |         | 9              | S3     |                               | 16           | 192            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 20    |                                     |        | الأيسر  | 5R             | S3     |                               | 16           | 221            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 21    |                                     |        |         | 25             | S1     |                               | 15           | 328            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 22    |                                     |        |         | 26             | S2     |                               | 17           | -              |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 23    |                                     |        |         | 9R             | S2     |                               | 25           | 278            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 24    | 27                                  | S3     |         | 16             | 208    |                               | 0            | 0.0%           | 432                  | 0                 |              |                              |            |
| 25    | -3+300                              | -3+200 | الايمن  | 10             | S1     |                               | 19           | 173            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 26    |                                     |        |         | 6R             | S1     |                               | 16           | 242            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 27    |                                     |        |         | 11             | S2     |                               | 15.5         | 147            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 28    |                                     |        |         | 7R             | S2     |                               | 16           | 267            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 29    |                                     |        |         | 12             | S2     |                               | 20           | 139            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 30    |                                     |        |         | 8R             | S3     |                               | 16.5         | 189            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 31    |                                     |        | الأيسر  | 28             | S1     |                               | 16           | 371            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 32    |                                     |        |         | 29             | S2     |                               | 18           | -              |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 33    |                                     |        |         | 10R            | S2     |                               | 15.5         | 306            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 34    |                                     |        |         | 30             | S3     |                               | 15           | 333            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 35    | -3+400                              | -3+300 | الايمن  | 13             | S1     |                               | 16           | 240            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 36    |                                     |        |         | 14             | S2     |                               | 18           | 215            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 37    |                                     |        | الأيسر  | 31             | S1     |                               | 18           | 325            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 38    |                                     |        |         | 32             | S2     |                               | 15.5         | 347            |                      | 0                 | 0.0%         | 432                          | 0          |
| 6,480 | إجمالي الخصم بالجنيه (اتجاه اليمين) |        |         |                |        |                               |              |                |                      |                   |              |                              |            |
| 0     | إجمالي الخصم بالجنيه (اتجاه اليسار) |        |         |                |        |                               |              |                |                      |                   |              |                              |            |
| 6,480 | إجمالي الخصم بالجنيه (الاتجاهين)    |        |         |                |        |                               |              |                |                      |                   |              |                              |            |

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبرى







شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية - مشروع القطار الكهربائي السريع - العين  
السخنة من محطة 3+400 - الي المحطة 2+900 - بطول 0.500 كم

مقاييسه ختاميہ عقد 2024-2023-1177

| رقم البند | وصف البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة | الكمية    | سعر الوحدة (ج.م) | القيمة الإجمالية (ج.م) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|------------------------|
| 7         | البلاطات الخرسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                  |                        |
| 1_7       | بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.<br>- يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي) | م2     | 21,208.00 | 432.00           | 9,161,856.00           |
|           | علاوة ارتفاع راسي من 10 م الي 15 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 3,735.00  | 437.00           | 1,632,195.00           |
|           | علاوة ارتفاع راسي من 15 م الي 20 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 0.00      | 442.00           | 0.00                   |
| 2_7       | بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهـ العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و رسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                   | م3     | 150.00    | 2,665.00         | 399,750.00             |
|           | اجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                  | 11,193,801             |

مهندس الهيئة:

التوقيع:

رئيس المنطقة المركزية  
( م / احمد الطحان )

مدير مشروعات  
( م / محمد راجح )

مدير المشروع  
( م / رامي سمير )

الاستشاري  
El Raled For Consulting Engineering  
التوقيع: الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)

الصفوة  
التوقيع: الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)  
711/471/749

تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا"

عقد رقم (1177 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة  
للطرق والكباري  
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحماية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)  
قطاع العين السخنة المسافة من الكم -3.400 الي الكم -2.900 بطول 0.500 كم .

تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا"

عقد رقم (1177 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 2024 / 7 / 29 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- |                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج       | مدير المشروع - رئيسا                             |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا                             |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود          | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / جون ميلاد            | الشركة المنفذة - عضوا                            |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول & القدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطالب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4.5 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 4 % من البند اولاً.
- 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :



4. جون ميلاد  
3. مصطفى محمود





تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا"

عقد رقم (1177 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة  
للطرق والمرافق  
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



### محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)  
قطاع العين السخنة المسافة من الكم - 3.400 الى الكم - 2.900 بطول 0.500 كم.

تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا"

عقد رقم (1177 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 29 / 7 / 2024 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- |                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| السيد المهندس / رامي سمير بهيج                   | 1. |
| السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز             | 2. |
| السيد المهندس / مصطفى محمود                      | 3. |
| السيد المهندس / جون ميلاد                        | 4. |
| مدير المشروع - رئيسا                             |    |
| مهندس المشروع - عضوا                             |    |
| مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |    |
| الشركة المنفذة - عضوا                            |    |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 26629 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية =  $0.04 \times 0.045 \times (21208 \times 432) + 437 \times (3735 + 2665 \times 150) = 20149$  جنيهه.

الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات وإجهاد الكور الخرساني : خصم مبلغ 6480 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 26629 جنيهه.

فقط ستة وعشرون الف وستمائة وتسعة وعشرون جنيهه.



4 - د. هوفه ميلاد

3 - م. مصطفى محمود

2 -

1 -

