

مذكرة

للعرض على السيد الملاو مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص أعمال تأثير كفر نكير العلوى

الموضوع :

أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري العملية عاليه إلى شركة رواد الهندسة المدنية

بموجب العقد رقم (٢٩٨ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١)

تاریخ بدایة العمل : (٥٢٠٢١ / ٣ / ٢)

تاریخ نھو العمل : (٥٢٠٢٢ / ٨ / ٢٠)

ورد كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية إلى السيد الملاو مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق يطلب فيه مد مدة المشروع عاليه لمدة شهرين وذلك بناء على محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢م المختص ببحث المشاكل الخاصة بشركات المقاولات مع الجهات المختلفة والتي رأت إضافة مدة فترة تنفيذ العقود وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجارى تنفيذها دعماً للشركات المتعاقدة بعد الإطلاع على ملف المشروع ودراسة طلب الشركة وبمراجعة ما تضمنه قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسة رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢م تبين أحقيّة الشركة المنفذة لعدة قدرها شهرين نتيجة تأثيرها بمتغيرات الحرب الروسية الأوكرانية وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لتنفيذ العملية وفقاً لذلك في ٥٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٩

المطلوب :

يرجى التكرم بإتخاذ ما ترون مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة الأولى المركزية على مد مدة مشروع إستكمال أعمال كفر نكير العلوى لمدة ٦٠ يوماً طبقاً لقرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم (١٨٦) ليصبح تاريخ النهو المقرر هو ١٠ / ٢٩ / ٥٢٠٢٢

والامر منوط لسيادتكم ...

التوقيع

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع

مهندس / سامي أحمد سراج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الملاو مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

حسام الدين

رأى السيد الملاو مهندس نائب / رئيس مجلس الإدارة

أواخر

قرار السيد الملاو مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاند