

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول 3 كم
قائمة كميات

بند رقم (٩) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة لصق R . C

م	الموقع		العرض		الطول	المسطح	ملاحظات
	من	إلى	من	إلى			
1	0.000	0.025	12.00	10.60	25	282.5	
2	0.025	0.050	10.60	10.20	25	260.0	
3	0.050	0.075	10.20	10.30	25	256.3	
4	0.075	0.100	10.30	9.80	25	251.3	
5	0.100	0.125	9.80	10.70	25	256.3	
6	0.125	0.150	10.70	10.70	25	267.5	
7	0.150	0.175	10.70	10.80	25	268.8	
8	0.175	0.200	10.80	10.80	25	270.0	
9	0.200	0.225	10.80	10.30	25	263.8	
10	0.225	0.250	10.30	10.20	25	256.3	
11	0.250	0.275	10.20	10.60	25	260.0	
12	0.275	0.300	10.60	10.50	25	263.8	
13	0.300	0.325	10.50	12.20	25	283.8	
14	0.325	0.350	12.20	12.30	25	306.3	
15	0.350	0.375	12.30	12.70	25	312.5	
16	0.375	0.400	12.70	12.40	25	313.8	
17	0.400	0.425	12.40	12.00	25	305.0	
18	0.425	0.450	12.00	10.40	25	280.0	
19	0.450	0.475	10.40	10.80	25	265.0	
20	0.475	0.500	10.80	11.50	25	278.8	
21	0.500	0.525	11.50	10.70	25	277.5	
22	0.525	0.550	10.70	11.80	25	281.3	
23	0.550	0.575	11.80	11.60	25	292.5	
24	0.575	0.600	11.60	11.00	25	282.5	
25	0.600	0.625	11.00	11.30	25	278.8	
26	0.625	0.650	11.30	12.00	25	291.3	
27	0.650	0.675	12.00	11.40	25	292.5	
28	0.675	0.700	11.40	11.00	25	280.0	
29	0.700	0.725	11.00	11.50	25	281.3	
30	0.725	0.750	11.50	11.00	25	281.3	
31	0.750	0.775	11.00	10.50	25	268.8	
32	0.775	0.800	10.50	11.00	25	268.8	
33	0.800	0.825	11.00	11.20	25	277.5	
34	0.825	0.850	11.20	11.60	25	285.0	
35	0.850	0.875	11.60	11.00	25	282.5	
36	0.875	0.900	11.00	11.90	25	286.3	
37	0.900	0.925	11.90	11.00	25	286.3	
38	0.925	0.950	11.00	12.00	25	287.5	
39	0.950	0.975	12.00	11.00	25	287.5	
40	0.975	1.000	11.00	10.40	25	267.5	
41	1.000	1.025	10.40	10.70	25	263.8	
42	1.025	1.050	10.70	10.60	25	266.3	
43	1.050	1.075	10.60	10.90	25	268.8	
44	1.075	1.100	10.90	12.90	25	297.5	
45	1.100	1.125	12.90	11.80	25	308.8	
الاجمالي						12542.5	

الهيئة
مهندس /

التنفيذ
مهندس /

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربى بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (٩) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة لصق R . C

م	الموقع		العرض		الطول	متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى	من	إلى				
							12542.5	
46	1.125	1.150	11.80	11.00	25	11.40	285.0	
47	1.150	1.175	11.00	11.60	25	11.30	282.5	
48	1.175	1.200	11.60	11.60	25	11.60	290.0	
49	1.200	1.225	11.60	12.00	25	11.80	295.0	
50	1.225	1.250	12.00	10.90	25	11.45	286.3	
51	1.250	1.275	10.90	10.20	25	10.55	263.8	
52	1.275	1.300	10.20	12.00	25	11.10	277.5	
53	1.300	1.325	12.00	12.00	25	12.00	300.0	
54	1.325	1.350	12.00	11.70	25	11.85	296.3	
55	1.350	1.375	11.70	12.00	25	11.85	296.3	
56	1.375	1.400	12.00	13.00	25	12.50	312.5	
57	1.400	1.425	13.00	13.00	25	13.00	325.0	
58	1.425	1.450	13.00	14.00	25	13.50	337.5	
59	1.450	1.475	14.00	14.00	25	14.00	350.0	
60	1.475	1.500	14.00	10.30	25	12.15	303.8	
61	1.500	1.525	10.30	11.20	25	10.75	268.8	
62	1.525	1.550	11.20	13.00	25	12.10	302.5	
63	1.550	1.575	13.00	11.60	25	12.30	307.5	
64	1.575	1.600	11.60	11.40	25	11.50	287.5	
65	1.600	1.625	11.40	9.90	25	10.65	266.3	
66	1.625	1.650	9.90	9.90	25	9.65	241.3	
67	1.650	1.675	9.90	9.70	25	9.55	238.8	
68	1.675	1.700	9.70	9.50	25	9.60	240.0	
69	1.700	1.725	9.50	9.70	25	9.60	240.0	
70	1.725	1.750	9.70	9.90	25	9.80	245.0	
71	1.750	1.775	9.90	9.90	25	9.90	247.5	
72	1.775	1.800	9.90	10.00	25	9.95	248.8	
73	1.800	1.825	10.00	11.00	25	10.50	262.5	
74	1.825	1.850	11.00	10.70	25	10.85	271.3	
75	1.850	1.875	10.70	10.90	25	10.80	270.0	
76	1.875	1.900	10.90	11.00	25	10.95	273.8	
77	1.900	1.925	11.00	9.90	25	10.45	261.3	
78	1.925	1.950	9.90	9.90	25	9.90	247.5	
79	1.950	1.975	9.90	10.30	25	10.10	252.5	
80	1.975	2.000	10.30	11.00	25	10.65	266.3	
81	2.000	2.025	11.00	11.00	25	11.00	275.0	
82	2.025	2.050	11.00	11.50	25	11.25	281.3	
83	2.050	2.075	11.50	12.00	25	11.75	293.8	
84	2.075	2.100	12.00	11.50	25	11.75	293.8	
85	2.100	2.125	11.50	11.00	25	11.25	281.3	
86	2.125	2.150	11.00	10.70	25	10.85	271.3	
87	2.150	2.175	10.70	10.70	25	10.70	267.5	
88	2.175	2.200	10.70	11.40	25	11.05	276.3	
89	2.200	2.225	11.40	11.10	25	11.25	281.3	
90	2.225	2.250	11.10	10.90	25	11.00	275.0	
							25078.8	

الاجمالي

الهيئة

مهندس / م

التفصيل

مهندس / م


مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (٩) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة لصق R . C

م	الموقع		العرض		الطول	المتوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى	من	إلى				
							25078.8	
91	2.250	2.275	10.90	13.00	25	11.95	298.8	
92	2.275	2.300	13.00	10.40	25	11.70	292.5	
93	2.300	2.325	10.40	10.40	25	10.40	260.0	
94	2.325	2.350	10.40	10.20	25	10.30	257.5	
95	2.350	2.375	10.20	9.90	25	10.05	251.3	
96	2.375	2.400	9.90	10.40	25	10.15	253.8	
97	2.400	2.425	10.40	11.00	25	10.70	267.5	
98	2.425	2.450	11.00	11.10	25	11.05	276.3	
99	2.450	2.475	11.10	10.80	25	10.95	273.8	
100	2.475	2.500	10.80	10.60	25	10.70	267.5	
101	2.500	2.525	10.60	10.50	25	10.55	263.8	
102	2.525	2.550	10.50	10.70	25	10.60	265.0	
103	2.550	2.575	10.70	10.60	25	10.65	266.3	
104	2.575	2.600	10.60	10.90	25	10.75	268.8	
105	2.600	2.625	10.90	14.30	25	12.60	315.0	
106	2.625	2.650	14.30	14.20	25	14.25	356.3	
107	2.650	2.675	14.20	14.30	25	14.25	356.3	
108	2.675	2.700	14.30	14.20	25	14.25	356.3	
109	2.700	2.725	14.20	16.60	25	15.40	385.0	
110	2.725	2.750	16.60	13.90	25	15.25	381.3	
111	2.750	2.775	13.90	14.70	25	14.30	357.5	
112	2.775	2.800	14.70	15.70	25	15.20	380.0	
113	2.800	2.825	15.70	11.50	25	13.60	340.0	
114	2.825	2.850	11.50	10.00	25	10.75	268.8	
							104.5	مدخل البريد الشئون الاجتماعية
							80.0	مدخل عند كم ١.٣٨٥
							571.9	مدخل الغنيمية
							33093.9	الاجمالي

الهيئة
مهندس /

التفديد
مهندس /



مشروع تصريف طريق الرمالى حتى مدخل القنومية الصحراوى الغربى بطول 3 كم
قائمة كميات

بند رقم (11) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية سمك 5 سم

م	الموقع		العرض	العرض	الطول	المسطح	ملاحظات
	من	إلى	من	إلى			
1	0.000	0.025	12.00	10.60	25	282.5	
2	0.025	0.050	10.60	10.20	25	260.0	
3	0.050	0.075	10.20	10.30	25	256.3	
4	0.075	0.100	10.30	9.80	25	251.3	
5	0.100	0.125	9.80	10.70	25	256.3	
6	0.125	0.150	10.70	10.70	25	267.5	
7	0.150	0.175	10.70	10.80	25	268.8	
8	0.175	0.200	10.80	10.80	25	270.0	
9	0.200	0.225	10.80	10.30	25	263.8	
10	0.225	0.250	10.30	10.20	25	256.3	
11	0.250	0.275	10.20	10.60	25	260.0	
12	0.275	0.300	10.60	10.50	25	263.8	
13	0.300	0.325	10.50	12.20	25	283.8	
14	0.325	0.350	12.20	12.30	25	306.3	
15	0.350	0.375	12.30	12.70	25	312.5	
16	0.375	0.400	12.70	12.40	25	313.8	
17	0.400	0.425	12.40	12.00	25	305.0	
18	0.425	0.450	12.00	10.40	25	280.0	
19	0.450	0.475	10.40	10.80	25	265.0	
20	0.475	0.500	10.80	11.50	25	278.8	
21	0.500	0.525	11.50	10.70	25	277.5	
22	0.525	0.550	10.70	11.80	25	281.3	
23	0.550	0.575	11.80	11.60	25	292.5	
24	0.575	0.600	11.60	11.00	25	282.5	
25	0.600	0.625	11.00	11.30	25	278.8	
26	0.625	0.650	11.30	12.00	25	291.3	
27	0.650	0.675	12.00	11.40	25	292.5	
28	0.675	0.700	11.40	11.00	25	280.0	
29	0.700	0.725	11.00	11.50	25	281.3	
30	0.725	0.750	11.50	11.00	25	281.3	
31	0.750	0.775	11.00	10.50	25	268.8	
32	0.775	0.800	10.50	11.00	25	268.8	
33	0.800	0.825	11.00	11.20	25	277.5	
34	0.825	0.850	11.20	11.60	25	285.0	
35	0.850	0.875	11.60	11.00	25	282.5	
36	0.875	0.900	11.00	11.90	25	286.3	
37	0.900	0.925	11.90	11.00	25	286.3	
38	0.925	0.950	11.00	12.00	25	287.5	
39	0.950	0.975	12.00	11.00	25	287.5	
40	0.975	1.000	11.00	10.40	25	267.5	
41	1.000	1.025	10.40	10.70	25	263.8	
42	1.025	1.050	10.70	10.60	25	266.3	
43	1.050	1.075	10.60	12.90	25	268.8	
44	1.075	1.100	12.90	11.80	25	297.5	
45	1.100	1.125	11.80	12.90	25	308.8	
12542.5		الإجمالي					

الهيئة

مهندس / جمال

التفويض

مهندس / محمد

مشروع رصف طريق الرمادي حتى مدخل الغنيمية الصحراوي الغربي بطول ٣ كم
قائمة كميات

بند رقم (١١) بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم

م	الموقع		الطول	العرض		متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
	من	إلى		من	إلى			
							12542.5	
46	1.125	1.150	25	11.80	11.00	11.40	285.0	
47	1.150	1.175	25	11.00	11.60	11.30	282.5	
48	1.175	1.200	25	11.60	11.60	11.60	290.0	
49	1.200	1.225	25	11.60	12.00	11.80	295.0	
50	1.225	1.250	25	12.00	10.90	11.45	286.3	
51	1.250	1.275	25	10.90	10.20	10.55	263.8	
52	1.275	1.300	25	10.20	12.00	11.10	277.5	
53	1.300	1.325	25	12.00	12.00	12.00	300.0	
54	1.325	1.350	25	12.00	11.70	11.85	296.3	
55	1.350	1.375	25	11.70	12.00	11.85	296.3	
56	1.375	1.400	25	12.00	13.00	12.50	312.5	
57	1.400	1.425	25	13.00	13.00	13.00	325.0	
58	1.425	1.450	25	13.00	14.00	13.50	337.5	
59	1.450	1.475	25	14.00	14.00	14.00	350.0	
60	1.475	1.500	25	14.00	10.30	12.15	303.8	
61	1.500	1.525	25	10.30	11.20	10.75	268.8	
62	1.525	1.550	25	11.20	13.00	12.10	302.5	
63	1.550	1.575	25	13.00	11.60	12.30	307.5	
64	1.575	1.600	25	11.60	11.40	11.50	287.5	
65	1.600	1.625	25	11.40	9.90	10.65	266.3	
66	1.625	1.650	25	9.90	9.40	9.65	241.3	
67	1.650	1.675	25	9.40	9.70	9.55	238.8	
68	1.675	1.700	25	9.70	9.50	9.60	240.0	
69	1.700	1.725	25	9.50	9.70	9.60	240.0	
70	1.725	1.750	25	9.70	9.90	9.80	245.0	
71	1.750	1.775	25	9.90	9.90	9.90	247.5	
72	1.775	1.800	25	9.90	10.00	9.95	248.8	
73	1.800	1.825	25	10.00	11.00	10.50	262.5	
74	1.825	1.850	25	11.00	10.70	10.85	271.3	
75	1.850	1.875	25	10.70	10.90	10.80	270.0	
76	1.875	1.900	25	10.90	11.00	10.95	273.8	
77	1.900	1.925	25	11.00	9.90	10.45	261.3	
78	1.925	1.950	25	9.90	9.90	9.90	247.5	
79	1.950	1.975	25	9.90	10.30	10.10	252.5	
80	1.975	2.000	25	10.30	11.00	10.65	266.3	
81	2.000	2.025	25	11.00	11.00	11.00	275.0	
82	2.025	2.050	25	11.00	11.50	11.25	281.3	
83	2.050	2.075	25	11.50	12.00	11.75	293.8	
84	2.075	2.100	25	12.00	11.50	11.75	293.8	
85	2.100	2.125	25	11.50	11.00	11.25	281.3	
86	2.125	2.150	25	11.00	10.70	10.85	271.3	
87	2.150	2.175	25	10.70	10.70	10.70	267.5	
88	2.175	2.200	25	10.70	11.40	11.05	276.3	
89	2.200	2.225	25	11.40	11.10	11.25	281.3	
90	2.225	2.250	25	11.10	10.90	11.00	275.0	
25078.8								الاجمالي

الهيئة
مهندس /

التنفيذ
مهندس /





تقرير رقم 1469 بتاريخ 25/2/2024

شركة النيل العامة للإنشاء
والطرق

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق ادفو / القتادلة

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 3705 جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 29/2/2024

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

تقرير رقم 1469 بتاريخ 25/2/2024

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق ادفو / القنابلة بطول 3 كم

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

معمل المنطقة

تدرج واستخلاص طبقة سطحية 3 ب									
المواصفات		التدرج التصميمي		10291	10290	10289	10288	رقم العينة	
				2+880	2+440	2+020	1+800	الموقع كم	
				24/2/2024	22/2/2024	18/2/2024	15/2/2024	التاريخ	
				النسبة المئوية للمار				المهزات	
100		100.00		100.0	100.0	100.0	100.0	1"	
100		100.00		100.0	100	100	100	3 / 4"	
100	75	82.83	75.00	77.6	78.3	79.8	81.2	1/2	
80	60	65.41	60.00	62.6	63.2	62.3	63.6	3 / 8"	
55	35	43.17	35.17	37.5	37.8	39.5	40.5	رقم 4	
35	20	33.16	27.16	27.3	27.5	27.8	28.3	رقم 8	
22	10	15.10	10.00	10.4	10.6	10.9	11.1	رقم 30	
16	6	10.28	6.00	6.5	6.9	7.0	7.2	رقم 50	
12	4	6.52	4.00	3.6	3.8	4.9	5.1	رقم 100	
8	2	4.39	2.00	1.8	1.9	2.3	2.6	رقم 200	
		4.95	4.45	4.51	4.59	4.61	4.76	نسبة الأسفلت	

المهزات المظلة تخرج عن حدود التدرج التصميمي

تحريرا في 29/2/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس /
حسام محمود

تقرير رقم 1461 بتاريخ 12/2/2024

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق ادفو / القتادلة بطول 3 كم

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



الذي احضر العينات المهندس / حسام محمود

العينات مسنولية من احضرها

تدرج واستخلاص طبقة سطحية 3 ب

معمل المنطقة

المواصفات		التدرج التصميمي		خرج وتصريف مياه سطحية 3 ب				رقم العينة
				10211	10210	10209	10208	الموقع كم
				1+480	1+060	0+640	0+320	التاريخ
				10/2/2024	7/2/2024	4/2/2024	2/2/2024	المهزات
100		100.00		100.0	100.0	100.0	100.0	1"
100		100.00		100.0	100	100	100	3 / 4"
100	75	82.83	75.00	81.3	81.3	80.1	78.3	1/2
80	60	65.41	60.00	64.5	64.2	63.8	62.5	3 / 8"
55	35	43.17	35.17	42.3	40.8	40.1	38.2	رقم 4
35	20	33.16	27.16	30.5	29.1	28.4	27.6	رقم 8
22	10	15.10	10.00	11.8	11.3	11.1	10.7	رقم 30
16	6	10.28	6.00	7.7	7.5	7.2	6.6	رقم 50
12	4	6.52	4.00	5.5	5.1	4.8	3.9	رقم 100
8	2	4.39	2.00	2.6	2.3	2.1	1.8	رقم 200
		4.95	4.45	4.71	4.68	4.66	4.51	نسبة الأسفلت

المهزات المظلة تخرج عن حدود التدرج التصميمي

تحريرا في 15/2/2024

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عبد يحمى كرومر

مدير المعمل
مهندس / حسام محمود