



للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة قدرها (٢) شهران و (١٠) أيام
لعملية إنشاء محور بديل خزان أسوان - القطاع الشرقي

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى بالعقد رقم (٢٠١٩/٦٥ / ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٨ .

- تاريخ بدء العمل في : ٢٠٢١/٤/٦ .

- تاريخ النيهو طبقا لآخر موافقة معتمدة لمد المدة : ٢٠٢٣/١٠/٢٠ (مرفق) .

- صدرت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة على تنفيذ عدد (٤) خطوط مواسير قطر (٢) متر لحماية الشدة المعدنية للباكية الصندوقية (A3-A5) (مرفق) .

- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب إضافة مدة قدرها (٣) شهور لتنفيذ أعمال مواسير الحماية (مرفق) .

- وردت مذكرة إيضاحية من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة بأسوان بدراسة طلب الشركة المنفذة وانتهت الدراسة إلى الموافقة على إضافة مدة قدرها (٢) شهران + (١٠) أيام لتنفيذ الأعمال المطلوبة .

التكرم باتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٢) شهران + (١٠) أيام لتنفيذ الأعمال الإضافية دون غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهي الفعلي في ٢٠٢٣/١٢/٣٠.

التوقيع : 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع: *س. أ. م. ع.*
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع:  مهندس / محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع: / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع: 
 لواء مهندسين / 
 رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور

السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

① نرى جوان المرافقة لك ما استحق إليه الجائز
- الفن لا المنفعة - الخفية هي هذا ما هو وفقاً -
- لمبدأ السر - طسندة اك تواز حاله الفدوة الفنية -
السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادارة

٥) التواضع مع اهلها ومالها - اقتصر على ما له -
 العاجل - والى ما ربطت به حقيق العلي -
 فخره فتناسل مع تلك الاموال مع عدم
 تحميل مقابلة فخر منكم لعدم تواضعه -