

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

➤ نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر استلام ابتدائي لأعمال / مشروع تنفيذ أعمال وادي النقرة

القطاع الرابع بطول 26 كم مركز نصر النوبة - محافظة أسوان

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر

➤ العقد رقم (397 / 2022 / 2023) المؤرخ في 20 / 4 / 2022

➤ تنفيذ شركة / سلامة رشدي للطرق والإنشاءات

➤ للعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في 2024/08/

رئيس الإدارة المركزية
٨/٢٨
ع. ٢٤
سيد يحيى كرومر

مهندس /



محضر استلام ابتدائي

➤ أعمال / مشروع تنفيذ أعمال وادي النقرة القطاع الرابع بطول 26 كم مركز نصر النوبة - محافظة أسوان

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر

➤ العقد رقم (397 / 2022 / 2023) المؤرخ في 20 / 4 / 2022

➤ تنفيذ شركة / سلامة رشدي للطرق والإنشاءات

➤ إشراف / المنطقة العاشرة (أسوان)

انه في يوم الاثنين الموافق 8 / 7 / 2024 و بالإحالة الي القرار الصادر من السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية بتشكيل لجنة التسليم الابتدائي بناءا علي تعليمات رئاسة الهيئة بتشكيل لجان (ستلام مشروعات حياة كريمة ، طرق المحليات و بخصوص العملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم :-

- | | | |
|--|----------------------------------|-------|
| 1- السيد المهندس / مصطفى أحمد الدالي | مدير عام التنفيذ و الصيانة | رئيسا |
| 2- السيد المهندس / أحمد السيد عبد الرؤوف | هيئة الطرق و الكباري | عضوا |
| 3- السيد المهندس / محمد فتحي علاء الدين | مدير مشروعات مديرية الطرق والنقل | عضوا |
| 4- السيد المهندس / مصطفى محمد متولي | مديرية الطرق و النقل | عضوا |
| 5- السيد المهندس / أحمد خالد عبد الفتاح | عن الشركة المنفذة | عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملفات العملية وكراسة الشروط ثم انتقلت اللجنة إلى الموقع لمعاينة

الأعمال ظاهريا على الطبيعة

وقامت اللجنة بأخذ جسات لقياس سمكات طبقات الرصف الإسفلتية (مرفق كشف) وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف والأساس وقد أسفرت المعاينة على الاتي :-

أولا : الطبقة الرابطة

حالة سطح الطريق مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من وجود خشونة بالسطح وعدم تجانس الخلطة الإسفلتية وسوء اللحامات الطولية والعرضية ببعض المواقع المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5 % (خمسة بالمائة) من اجمالي مسطح الطبقة الرابطة المنفذة

ثانيا : طبقة الأساس (سن 6)

طبقة الأساس مقبولة وتم اخذ عدد 5 بلاطة لإجراء الاختبارات اللازمة للتقييم


ثالثا : أعمال الأتربة

مقبولة بصفة عامة

توصيات اللجنة :-

1- يتم خصم 5 % (خمسة بالمائة) من النسبة المعيبة المذكورة بالبند أولا الخاص بالطبقة الرابطة ويراعى

ذلك عند التقييم



2- يتم التنبيه المشدد على الشركة المنفذة لسرعة ترميم أماكن الجسات والبلاطات فوراً وتحت اشراف المنطقة العاشرة

3- تتولى مديرية الطرق والنقل مراقبة سلوك الرصف أثناء فترة الضمان ومخاطبة المنطقة العاشرة فى حالة حدوث اى عيوب لسرعة إصلاحها من قبل الشركة المنفذة

4- تتولى المنطقة العاشرة ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة استكمال إجراءات التقييم بناء على نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة اللجنة ويوقع عليها من قبل اللجنة

5- وعالية ترى اللجنة أنه لا مانع من الاستلام الإبتدائى من تاريخ خطاب المنطقة العاشرة بأسوان بتاريخ

2024/4/21

وهذا محضر منا بذلك

التوقيعات :-

1- 

2- 

3- 

4- 

5- أحمد فاضل عبد الوهاب



بيان بسمك طبقات الإسفلت (طبقة رابطة 6 سم)
 أعمال / مشروع تنفيذ أعمال وادي النقرة القطاع الرابع بطول 26 كم
 مركز نصر النوبة - محافظة أسوان
 ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر
 تنفيذ شركة / سلامة رشيد للطرق والإنشاءات
 العقد رقم (397 / 2022 / 2023) المؤرخ في 20 / 4 / 2022

الاتجاه	سمك الرابطة 6 سم	المحطة	
يسار	6.00 سم	20.000 + كم	1
يمين	6.20 سم	22.000 + كم	2
يسار	6.50 سم	24.000 + كم	3
يمين	5.90 سم	26.000 + كم	4
يسار	6.30 سم	28.000 + كم	5
يمين	5.80 سم	30.000 + كم	6
يسار	6.00 سم	36.000 + كم	7
يمين	6.00 سم	38.000 + كم	8
يسار	6.00 سم	40.000 + كم	9
يمين	5.80 سم	42.000 + كم	10
يسار	6.00 سم	44.000 + كم	11
يمين	6.00 سم	46.000 + كم	12

اللجنة

التوقيعات :-



٤٩٨٦٥

1- د. /

2- /

3- /

4- /

5- /

مشروع اعمال رفع كفاءه طريق وادي النقره (القطاع الرابع) مركز نصر النوبه محافظه اسوان بطول
26 كم ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه بالامر المباشر تنفيذ : شركة سلامه رشيدى سليمان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

مشروع اعمال رفع كفاءه طريق وادي النقره (القطاع الرابع) مركز نصر النوبه محافظه اسوان
بطول 26 كم ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه بالامر المباشر

تنفيذ : شركة سلامه رشيدى سليمان

نحيط سيادتكم علما بأن العمالة المحملة علي العملية عاليه متواجدة من تاريخ استلام الموقع
(2022/09/28) الى (2024/3/30) وتم ايقاف تحميل العمال على العمليات بناء علي تعليمات
السلطة المختصة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر



Handwritten signature.