



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكه - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة للقطاعات الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	سعد أبو شينة للمقاولات العامة و التوريدات	524+000	525+000	فوكه

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم
وذلك لصالح بدء اجراءات التعاقد طبقا لأوامر الأسناد الصادرة للشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



مشروع القطار الكهربائي السريع
المقاييس المعدلة لبنود الاعمال للقطاع السابع (فوكه - مطروح) - شركة سعد أبو شيتة - اتجاه فوكه
القطاع من المحطة +٥٢٤ إلى المحطة +٥٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢	اعمال الحفر				
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة.	م ^٣	١٣,٥٨٦,٩٦	٢٣,٠٠	٣١٢,٥٠٠
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية				
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٥٠	١,٦٣٧,٥٠٠,٠٠٠
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	م ^٣	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٦,٠٠	٨,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٢-٣	و محمل على البند الآتى: ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة				
	الإجمالى				١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠

(أحد عشر مليون و خمسمائة ألف جنية لا غير)

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع المالك
م / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / عبدالله سلامة


يعتمد

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود" ١١



Section -7 From Foka To Marsa Matrouh

Compressive Strength of stone sample

Operating Lab	Mansour Central Lab
Testing Date	14-10-2023
Location	(524+160) To (524+500)
Company Name	Saad Abu Shita
level	

Sample No.	Station	wieght (gm)	denisty (gm/cm3)	load (KN)	Strength (Kg/cm2)	Average Strength (Kg/cm2)
1	524+160 To 524+260 (left)	800	2.33	356	740 ✓	515.1
2	level (+3) to (+1)	815	2.38	378	786 ✓	
3		534	1.56	9	19 ✓	
4	524+260 To 524+360 (left)	555	1.62	18	37 ✓	417.4
5	level (+3) to (+1)	894	2.61	457	951 ✓	
6		776	2.26	127	264 ✓	
7	524+360 To 524+500 (left)	775	2.26	258	537 ✓	734.2
8	level (+2) to (+0)	870	2.54	412	857 ✓	
9		881	2.57	389	809 ✓	
10	524+160 To 524+230 (right)	679	1.98	37	77 ✓	199.7
11	level (+3) to (+1)	701	2.04	132	275 ✓	
12		705	2.06	119	248 ✓	
13	524+230 To 524+300 (right)	905	2.64	433	901 ✓	676.7
14	level (+3) to (+1)	885	2.58	422	878 ✓	
15		745	2.17	121	252 ✓	

Lab Engineer
معمل مركز
رقم 4
القطار السريع - القطاع السابع

Consultant

mohamed elsaid

m.elsaid

16-10-2023

Section -7 From Foka To Marsa Matrouh

Compressive Strength of stone sample

Operating Lab	Mansour Central Lab
Testing Date	14-10-2023
Location	(524+160) To (524+500)
Company Name	Saad Abu Shita
level	

Sample No.	Station	wieight (gm)	denisty (gm/cm3)	load (KN)	Strength (Kg/cm2)	Average Strength (Kg/cm2)
16	524+300 To 542+370 (right)	568	1.66	58	121	106.1
17	level (+3) to (+1)	617	1.80	32	67	
18		625	1.82	63	131	
19	524+370 To 542+440 (right)	872	2.54	467	971	562.3
20	level (+3) to (+1)	776	2.26	313	651	
21		659	1.92	31	64	
22	524+440To 542+500 (right)	831	2.42	321	668	540.1
23	level (+3) to (+1)	745	2.17	159	331	
24		801	2.34	299	622	

Lab Engineer :

معمل مركزي
رقم
القطار السريع - القطاع السابع

Consultant

mohamed elsaid

m.elsaid
16-10-2023

Section -7 From Foka To Marsa Matrouh

Compressive Strength of stone sample

Operating Lab	Mansour Central Lab
Testing Date	14-10-2023
Location	K.P (524+000) To (524+500)
Company Name	Saad Abu Shita
level	4+

Sample No.	Station	wieght (gm)	denisty (gm/cm3)	load (KN)	Strength (Kg/cm2)	Average Strength (Kg/cm2)
1	524+000 To 524+100	656	1.91	76	158 ✓	155.3
2		509	1.48	54	112 ✓	
3		723	2.11	94	196 ✓	
1	524+120 To 524+200	745	2.17	110	229 ✓	271.8
2		703	2.05	159	331 ✓	
3		568	1.66	123	256 ✓	
1	524+200 To 524+270	765	2.23	113	235 ✓	226.0
2		657	1.92	109	227 ✓	
3		641	1.87	104	216 ✓	
1	524+270 To 524+320	662	1.93	70	146 ✓	183.0
2		640	1.87	112	233 ✓	
3		688	2.01	82	171 ✓	
3	524+330 To 524+400	708	2.06	195	406 ✓	483.9
5		856	2.50	266	553 ✓	
5		820	2.39	237	493 ✓	

Lab Engineer :

Consultant

معمل مركزي
رقم ٣
القطار السريع - القطاع السابع

Hassan
16/10/2023

Section -7 From Foka To Marsa Matrouh

Compressive Strength of stone sample

Operating Lab	Mansour Central Lab
---------------	---------------------

Testing Date	14-10-2023
Location	K.P (524+000) To (524+500)
Company Name	Saad Abu Shita
level	4+

Sample No.	Station	wieght (gm)	denisty (gm/cm3)	load (KN)	Strength (Kg/cm2)	Average Strength (Kg/cm2)
1	524+400 To 524+500	802	2.34	235	489	547.0
2		824	2.40	267	555	
3		845	2.46	287	597	
1						
2						
3						
1						
2						
3						
1						
2						
3						
3						
5						
5						

Lab Engineer :

محمد مركزى
مهندس استشاري - القطاع السابع

Consultant

Hassan
16/10/2023



Owner Consultant



Contractor Consultant



Contractor



الهيئة القومية للإنفاق

Owner



Compressive Strength For Stone Sample

Testing date :	15-8-2023
Company Name :	SAAD ABU SHETA
Location :	524+000 To 524+500
Layer Level (M) :	From (+8) To (+ 9.5 m)

Sample No.	Station	Wieght (gm)	Length (cm)	Volume (Gm ³)	Denisty (gm/cm ³)	Average Denisty (gm/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/Cm ²)	AverageStrength (Kg/Cm ²)
1 ✓	524+500 To 524+400	845	7.00	343.00	2.46	2.57	380	791.0	802.8
2 ✓		933	7.00	343.00	2.72		410	853.5	
3 ✓		866	7.00	343.00	2.52		367	764.0	
4 ✓	524+400 To 524+300	864	7.00	343.00	2.52	2.43	390	811.8	502.4
5 ✓		852	7.00	343.00	2.48		169	351.8	
6 ✓		781	7.00	343.00	2.28		165	343.5	
7 ✓	524+300 To 524+200	848	7.00	343.00	2.47	2.30	261	543.3	390.0
8 ✓		828	7.00	343.00	2.41		262	545.4	
9 ✓		686	7.00	343.00	2.00		39	81.2	
10 ✓	524+200 To 524+100	848	7.00	343.00	2.47	2.46	228	474.6	467.0
11 ✓		909	7.00	343.00	2.65		299	622.4	
12 ✓		773	7.00	343.00	2.25		146	303.9	
13 ✓	524+100 To 524+000	788	7.00	343.00	2.30	1.61	149	310.2	376.8
14 ✓		866	7.00	343.00	2.52		394	820.2	
15 ✓		745	7.00	343.00	2.17		111	231.1	

Lab. Engineer:-

Name :

Sign :



Consultant Engineer:-

Name :

Sign :

mohamed elsaid

m-elsaid

16-8-2023