

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٦ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعيه طيبة وبعد . . .

بالإحالـة إلى المستخلص رقم { ١ } جارـى عن عمـلـية رفع كـفـاءـة طـرـيق فـاقـوس / الحـسيـنـيـة
{ عـزـيـة أـبـوـالـعلا / أـبـوـشـوـشـة / النـشـوـيـة / أـبـوـالـنـيل } حـتـى طـرـيق فـاقـوس / الحـسيـنـيـة { القـطـاعـالـثـالـث } مرـكـزـ
الـحـسـيـنـيـة مـحـافـظـةـ الشـرـقـيـة بـطـولـ ٤,٥ كـم ضـمـنـ الـمـبـادـرـةـ الرـئـاسـيـةـ حـيـاهـ كـرـيـمةـ عـقـدـ رقمـ ٤٣٢ / ٢٠٢٢ / ٤٣٢ .

تنفيذ شركة الرضوان للمقاولات العمومية .

نحيط سيادتكم عـلـمـاً بـأـنـ تـجهـيزـاتـ المـوـقـعـ وـالـمـعـلـمـ مـتـواـجـدـةـ طـوـالـ فـتـرـةـ تنـفـيـذـ المـسـتـخـلـصـ معـ خـصـمـ العـمـالـةـ بـعـدـ
(٣) لـعدـمـ تـواـجـدـهـ بـالـمـنـطـقـةـ معـ تـورـيدـ عـدـدـ (١) لـابـ تـوبـ لـمـركـزـ الـمـلـعـومـاتـ .

هـذـا لـلـعـلـمـ وـالـإـحـاطـةـ وـالـتـفـضـلـ بـأـتـخـاذـ الـلـازـمـ ، ،

وـتـفـضـلـواـ سـيـادـتـكـمـ بـقـبولـ هـائـلـ الـاحـترـامـ ...

تحـرـيرـاـ فيـ : ٢٠٢٣ / ١١ / ٢

رئيس الادارة المركزية
مهندس / سلوى سامي صالح

٢٠٢٣/١١/٢

سلوى سامي صالح

الدكتور

رقم المنشروع : رفع كفاءة طريق الحسيني / عزبة ابوالعلا / ابوشوشة / النسوية / ابوالنيل (القطاع الثالث)

٩ تفاصيل شركة : الرضوان للمقاولات

تقرير معملى رقم (٤١٦) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٨/١٤

قام بحضور العينات : أ/ محمود صالح

عد (٦) عينة سن ٦ لعمل صلاحية كـ ٤٠٠

عدد (١) عينات دمك نهاني اساس

الاختبارات التي أجريت عليها :

التحليل المختلي وثوابت اثربرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمل المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمل النسبي

النتائج : اولاً : صلاحية سن ٦

المواصفات (درج ب)	كـ ٤٠٠	التجالب
100	100	مهنة سن ٢
70-100	96	١.٥
55-85	66	١
50-80	48	٣/٤
40-70	42	٣/٨
30-60	33	٤
20-50	24	١٠
10-30	15	٤٠
5-15	8.4	٢٠٠
لا يزيد عن %٨	عديمه	مجان اللدونة %
لا يزيد عن %٤٥	7	نسبة السن الطبيعي
	30	الصلابة %
	2.381	الوزن النوعي الكلي
	2.457	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2.577	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن %١٠	3.2	الامتصاص %
لا يزيد عن %٥	0.6	التحلل %
لا يقل عن %٨٠	2.23	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣
	7.0	نسبة المياه الاصولية %
	87	CBR %
		الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات ماعدا المهزه المشار اليها

منا
بر

المواصفات	عينات الدمك			الموقع
	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	الكتافة الجافة طن/م ³	
الدمك لا يقل عن ٩٨%	99	4.8	2.21	طبقة اولي أساس
				ك

البروكتور المستخدم للأساس هو $2,23 \text{ طن}/\text{م}^3$ و نسبة المياه الملانمة %٧٠

ملحوظة: العينات مستنولية من احضرها

ج / التكاليف			بيان العينات
الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	
505	505	1	مـ ١٠٣٧
2025	2025	1	لسـن ٢٠١٨ اصلاحـة
150			مـ ١٥٦٨ مـ ١٥٦٩ تقرير
2680			قطـطـة التجارـت
402.00			مـ ٤٠٢.٠٠ % ١٥١.٣
431.50			ضـ.قـ.مـ ٤٣١.٥٠ % ١٤.٣
3513.50			الإجمـالـي

۲۰۲۳/۰۸/۲۰

تَخْرِيرًا فِي :

مئذن المعلم / هشام بن عبد الله

رئيس الادارة المركزية

— 5 —

سلوی سامی صالح

مهندس /

مذير المعمل

\overrightarrow{AP}

حازم عبد المنعم محمد

