1///o/1//

البینة العامة العامل و الكباری و النقل الابری (GARBLT)

السيد المندس / رنيس الادارة المركزية

للمنطقة السابعة - اسبوط

تحيه طيبه وبعد ٠٠٠

ايماء أالي كتابكم رقم (٤٩٣) بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٤ بشأن عملية رفع كفاءة طريــــق الشيخ فضل / راس غارب بطول ١٣ كم تنفيذ شركة سامكريت والمتضمن طلب الشركة مد مدة المشروع ٨ أشهر نظير أعمال اضافية

برجي التنبيه باللازم نحو انهاء الاعمال بالمشروع خلال المدة الزمنية المعتمدة

وتنضلوا بتبول فانق الاهترام ،،

4.14/V/ @ JAJA

نائب رئيس مجلس الادارة

ز بر لواء معندس / وائل مصطني هست

مرفقات عدد (

9) ()

وزاة النقل

Havis Indias Helico Philips | Havis Indias Helico Philips | Havis Indias | Havis

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البرى المنيا المنطقة السابعة باسيوط و المنيا

ملم، رقع :

CATAIRE

السميد المهندس / رنيس قطاع التنفيذ والمناطق

نحية طبية ،،، وبعد

الأحالة اعملية رفع كفاءة طريق الشيخ فضل / رأس غارب بطول ١٣ كم تنفيذ شركة سامكريت وبالأشارة الى موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الأدارة بخصوص المقايسة المحددة للعملية عاليه حيث تم زيادة قيمة الأعمال بنسبة ٢٥ م. ٦٨ لتصل الى ٥١٧٤٠٨٤٦ منيه

نرجاء التفضل بالموافقة على مد مدة العملية لمدة (٨ شهور) ثمانية شهور

برجاء التفضل بالأحاطة والتوجيه بأتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

V. 19/7/ : 311113

s; Glidja

عدد (١) خطاب الشركة

(١) موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الأدارة

المنطقة السابعة بأسيوط والمنيب

ا نصر محد نصر طبيد خ

رئيسسس الادارة المركزيسة

west Colo-

هندس ا

The state of the s



مشروع: رفع كفاءة طريق الشيخ فضل ـ رأس غارب بطول ٢٠ كم

> التاريخ ١٥٤ / ٢٠١٩/ ٢٠ صادر رقع: ٢٠١٩/٠٢

الموضوع: مد المده الزمنية لمشروع رفع كفاءة طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول "١٠ كم

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية (أسيوط - المنيا) عناية السيد المهندس / نصر محمد طبيخ - المحترم تحية طبية وبعد،

بالاغسارة إلى الموضوع عالية نرجو التكرم بالموافقة على مد المده الزمنية للمشروع لمده في المده المشروع المده الأعمال بالمشروع عن العقد الأصلى نسبة ٦٥،٨،٦% انتصل القيسة المنالية الى ١٥١٧٤٠٨٤، المناسبة المعالمة ال

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...،

عن شركة سامكريت



الم الله المورية الوافقة على إلى المجروة المشروع

(2.2.2.1) 22 dos. C

24 June Sad badd

Deprind Change of Brown Change

خطريق التحصيرية - الأمرام - الجينزة، مصر، صندوق البريد: ٦٨٦ القاهرة. عن ٢٠٢ ٢٢٨٩ ٢٠٠ + في ٢٠٢٢ ٢٠٨٩ ٢٠٠٠ +

فالنب المدوة

واردة من النطقة السابعة - راسيوط

السمام المام المستحدة :- رفع كفاءة طريق الشيخ قضل / راس غارب بطول ١٢ كم

المتعر كذ المتنسخة :- شركة سامكروت

٢٠١٨/٩/٣٧ والمام ٢٠١٩/١٠ - : - المستعدد المستعدد

المعملية في التعاقم : ١٥٥١ ١٩٩٨ مليمون جنسيد

المريع المعملوسية:-4-14/1-/41

الله المام العمل طبقا للعقم الأعناس :- ١٩/١٠/٠

وملة الأحمسال العملية والإضافية : ﴿ ١٥٨ عَمْ ١٥١٧ مليون مِنْ الربيسية الربيسانة عن المقد الأصلى : (١٥٠٨ ٪)

-: HOLLAN

اعمال إضلابية لدوم اعمال سيانة في نطاق معلالة النبها بناءا على حوالقة الصحححمصية المندس / رئيس مطبي الادارة ر مرفق >

till provide

- اضافة اعمال اضافية لروم اعمال صيانة عاجلتة انتطابها بعضرا الوسلات في نطاق محافظة المنيا ومي :-
- وصدلة بنفسي محزار المؤديدة الي العجراوي الشريسي داخيل أدرينسي تعسفداذا والبيمنسا كورع
- مسافات منفرقة من الطريق العسراوي الشيرقي بطول ٥ كم من كمين العظا الى كمين الشيخ نضل .
- مسافات منظرالة من وصلة النيا الي الطريسي العبدراوي الغربي بطول
 - الدورانات للخلف علي الطريق الزراعي من المنيا الي بني مرار •
- مرفق موالقة الشركة علي تنفيذ الاعمال الاضافية بسفس استعار وشمروط العقد الاصلي ،

القفالة والقلفالي

. J. Co. (delia / liber) pla sino

رفيد الإدارة الركزية للشنون المالية ممكنك ومسكور الطها

W. 1. Will Sugarial Sweets outs but 1 . i log Cope : designed (100 mills of 1) od of less line probablis trongend, waking a (all of one)

and the infaith speed of the design bank to the infaith and the second of the second o

intellep. as also field be to I am talled of the distal

راعان الإدارة الدورية للتنفيذ وصوائة الطرق

راس قطاع التنظيد والمناطق ..

cee also all

8.79/ 8/4 is 14/2

र/ध्य ए । के क्षेत्र

ROHD MODE 66:01 NOP - 24 NO

00:11 610.0

FROM ROAD

0885124086

10.440.4

S607273880 OL

(المقايسة المجمعه)

الجملة	الفئة				قم
جنبة	جنية	كميات المقايسة الختامية	الوحدة	بيان الاعمال	ہند
1 - EAAEO,AE	۲۸,۰۰	**V£0 A,VA	۳۶	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربه الصخوية وتسوية السطح بالات التسوية والدعك الجيد السطح بالات التسوية والدعك الجيد السطح بالات التسوية والدعك الجيد بالهارة التواقيق المعافة القصوى المعمل على البند تحميل بالهراسات الوصول الي اقصى كافاقة جافة (٥٥ م هو من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة . ٥ م متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التقصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	1
1844.18,9.	٧٠,٠٠	17770,98	٣	بالمتر المكعب اعمال بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلية (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ (كجم / سم ٢) ويتم تحديد ذلك باخد عينات مقاس ١٠٠ ١٠٠ سم من هذه التربة لاتحقق من جهاد الكسر ولا تعتبر الكتل الصخرية عندما يقل وزنها عن ٥٠ كجم او تتواجد متفرقة اثناء اعمال الحفو ومحمل على البند الاتي : الكتل الصخرية عندما يقل البند الاتي : ١- تحمل ونقل ناتج الحفو لمسافه ٥٠٠ متر ٢٠ ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣٠ تقريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشفيلها باستخدام الات اللسوية بسمك لايقل عن ١٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمية لاتقل عن ١٠ %) ورشها بالمياة المنسوب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية طبقا لتعليدات المهندس المشرف والفئه شاملة قالمانه عن المناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئه شاملة والمعل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمحب .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
V9Y19·E,7%	٤١,٠٠	198717,14	۲۶	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢ / ٢ مم لاستكمال المنسوب التصميميه لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠ % و و 1 من ١٠ شها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى ١٠ شاها بالميان الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كنافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التقصيلية النعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب .	٣
0841748,7.	٥٨٨,٠٠	977.,20	٣٩	أعمال الشاء تكسية بالديش على المائل بسمك ٤٠ سم والقنة شاملة أعمال الحفر وارنكة الجوانب وشد الاوتار مع عمل الكحلة ومونة المبانى مكونة من نسبة ٢٠٠ كجم اسمنت /٣٥ اسمنت والكحلة ٥٠٠ كجم اسمنت / ٣٥ والفئة شاملة اعمال الحفر وعمل السدود ولزح القناة وتطهير الناتج عن الحفر بعد نهو العمل وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وطبقا لتقرير استشارى الشركة المتضمن اللواحات التصميمة والفوتة الحسابية والمقدم للاعتماد من قطاع الكبارى بالهيئة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المكعب .	֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓
\ Y 0V*VAY,A*	171,	٧٨٠٩٨,٠٣	۳۵	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٠٨٠ مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لايزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك مع استخدام اجهزة التحكم الآلي لضبط المناسيب طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المكعب .	٥
1977011,0.	٣٥٠,٠٠	19977,11	۴۴	اعمال كشط وازاله المسطحات التالفة بالرصف الحالى بالسمك المطلوب باستخدام ماكينة الكشط على البارد مع استخدام ناتج الكشط في استكمال الطبانات والفئة شاملة الاشفيل والدمك مع خصمة من مكعب الاثرزية اللازمة لاستكمال الاكتاف والميول الجانبية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	١ '
46.4.11,44	14,	149,17	Υp	اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الإسفلت السائل متوسط التطاير (30 mm) بمعدل 1.0 كجم / م اطبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الإساس من اي مواد حصوية او تاعمة زائدة قبل الرش وان بيتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفتة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح .	'
*7 r) rv,. 7	1.7,	********	Yp	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم بعد الدمك واستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح .	٨
٣٧٩ ٨٢٦٣, <i>٥</i> ٢	٦,٠٠	777-27,97	۲۴	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (RC 3000) او بالمستحلبات الاسفلية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لايقل عن ٥٠، كجم / ٢/ اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما المكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح.	٩
££0YY£YY,Y7	۹۷,۰۰	٤٥٩٥١٠,٠٨	Υp	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلنة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٢٠/٥ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة	١.
174-88,	٦٧٢,	¥370·,··	م,ط	شاملة كل ماينزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح ممال انشاء حاجز خراساني وجه واحد بازنقاع - ٨ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لاتقل عن - ٢٥ كجم /سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب والطبيعية ومحتوى الاسمنت الذى يحقق هذا الجهد بعد اعتماد الخلطة التميميية واستخدام الفير المنع الشروخ على إن يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بمادة راتنيجية خاصة لسد مسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل الكلمل للاسمنت وطبقا للمواصفات والفئة تشمل عمل الفرم والشدات على ان تكون الحرسانة الظاهرة ذات سطح املس والفئة شاملة عمل ما يلزم لنهو العمل وعمل فتحات لتصريف مياة الامطار وذلك طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر	111

SE INJ. No

SENT = T

(المقايسة المجمعه)

الجملة	الفئة		1		
جنية	جنية	كميات المقايسة الختامية	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
187447,	19,	YA18,	كجم	يالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات والواح معدنية صلب طرى ٣٧ المشغول التقوية والجوابط طبقا للابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب باستخدام الجلفنة على الساخن على ان لايقل سمك طبقة الجلفنة عن ٨٠ ميكرون وعمل الاحتيارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعنيمات المهندس المباش.	17
107.,4.	174,	9,70	م٣	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات في اي نوع من انواع التربة ونزح المياة ان وجدت والفنة الشاملة سند جوانب الحفر اذا لزم الامرونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وعمل جسة لمعرفة جهد وعمق التاسيس وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .	١٣
017.,0.	188.,	۳,۸۰	۾٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ماينزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والموصفات وتعليمات المهندس المباشر .	16
9888,80	Y1,	٤,٦٩	۴۴	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للإساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمان ميكانيكي على الا تقل المقاومه المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه عن ٢٠٠ كجم / سم٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف الفئة لاتشمل توريد وتشفيل وتركيب حديد التسليح .	10
۸۷٤٩,۳۰	۲۰۳۰۰,۰۰	٠,٤٣	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	רו
٤٢٠٠٠,٠٠	۲۸۰۰,۰۰	10,	م۲	بالمتر المسطح توريد وتركيب رسالة علامات ارشادية علوية وذلك للكابولي والجاملون والكابولي المزدوج والميني كابولي طبقا لتعليمات الهيئة على ان تكون الرساله مكونة من صاح مجنفن مصدف سمك ١٠٠ سم والجلفنة لاتقل عن ٢٣٥ مدعمة بشاسية حديد علب ٤٠٤ مجلفن على الساخن على الا تزيد العوارض عن ١ م وورق عاكس ماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من اقفزة ومسامير وبرشام لنهو العمل والتركيب بالموقع كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	17
٠,٠٠	۲۸۰۰۰,۰۰	٠,.٠	مقطوعية	اعمال فك ونقل اعمال علوية وتركيبها (كابولى) على القواعد المعدد لها بمعرفة الشركة المنفذة في الاماكن التي تحددها المنطقة والفئة تشمل (أذا لزم الامر) الدهان وجهين برايمر + وجهين بويه ايبوكسية باللون الفضى على ان تقدم عيئة من البويات لاعتمادها من الهيئة قبل الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والبند لايشمل اعمال صب القواعد .	14
1.4.4.007,	174,	11721,0.	۲p	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (extuder) سمك 7.0 مم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر 7.0 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية (130 :351 الفي المستمر 7.0 سم والخط المستفتح 1.0 والمدة اللابطة 7.0 والنسبة السيدية التيتائيوم 7.0 ويودرة الزجاج الداخلية 7.0 والنسبة 1.0 والمادة اللابطة 7.0 والمواد المالمة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (عم مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرقة بالمتر المسطح .	19
•,••	٤٢,٠٠	٠,٠٠	عدد	ياتعدد قرويد وتركيب عواكس ارضية إعين قطا من مادة الاكبرك بخابور والمضاف عليها ماده (U.V.C) سطح العاكس مقاس ١٠ * ١٠ سم والخابور بطول ٥سم وقطرة عند القاعدة ١٧ مم وقطرة عند النهاية ١٥ سم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل واسى (٦ طن) دون كسر او تغير في الشكل طبقا للاختبار القياسى وحمل ادني قص للخابور لا يقل عن (٢٠٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلوريد ٢١١ عدسة على شكل مستطيل ١٥ *٥٥ مم من انجاهين ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (803 ASTME) ويتم استخدام مادة لاصفة تثنيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم ٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى	٧.
**************************************	٤٢,٠٠	0817,10	كجم	بالكيلو جرام نقل وتركيب قائم معدني (l-beam10) بنظام الدق الميكانيكي على أن يتم الالتزام بالرسومات التنفيذ والمسافات البينة للعلامات وبعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الارض والبند يشمل نقل العلامة العرورية من مصنع العلامات المرورية من مدينة نصر والبند لا يشمل توريد وتركيب عندراً مسمار حديدى راس طاسة بقطر 10 مع ويتم استلامها من مصنع العلامات بالهيئة مع تثبيتها في القائم طبقا سلاسومات المرفقة ولا يشمل البند ايتبا توريد العلامة والورق العاكس ويشمل فقط توريد وتركيب القائم لتجميع العارفة مع القائم فقط.	11
T170.,	17,	170.,	عدد	ربيعيم العلاق من العلام الصدر المسلامية المسلامية المعالمية المسلودية بالهيئة وتركيبها على الحاجز بالعدد قتل وتركيب عواكس صاح يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بالهيئة وتركيبها على الحاجز الخرسال العروق العلصق علية مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع الحاجز عن سطح الارض طبقاً للرسومات الموضحة.	11
127744774,97				الإجمالي	
17777070,07				الإجمالي بعد خصم ٣٠٥ %	
· 	- +	مېر ۲۰۱۷	حدة سبت	الكارتات طبقاً لقائمة الأسعار المو	
۲۳۱۸٦٠٦,١٦	17,	192717,14	٣٥	رسوم الكارتة والموازين لأعمال طبقة الأتربة	١,٠٠
1769071,61	17,	۷۸۰۹۸,۰۳	م٣	رسوم الكارتة والموازين لأعمال طبقة الأساس	_
7277217,77	٣,٠٠	A172VY,11	Υp	رسوم الكارتة والموازين لأعمال طبقة الأسفلت	
7009.,97				إجمالي قيمة الكارتات	
122779107.07				الإجمالي الكلي	

F

يعتمد رئيس الإدارة المركزية مهندس ليك (مصطفى على مسعود)

مهندس الشركة

(مقابسة ختامية للعملية الأصلية)

الجملة	الفئة	الكميات كميات المقايسة	الوحدة	بيان الاعمال	
جنبة	جنية	الختامية			ŀ
1 - £	YA	* V£0 A, VA·	۴۹	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في جميع انواع التربة عدا التربه الصخرية وتسوية السطح بالات النسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوية المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كافافة جافة (0 8 % من الكافافة البهافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة المؤذة المسافة 0 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .)) J J(
1877 • 10,9	٧٠	۱۸۸۸۵,۹۷۰	۳,۵	بالمتر المكعب اعمال بالمعذات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ٢)	3 3 11 1
V9Y19-8,7%	٤١	198717,12.	٣	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سلا لاستكمال المنسوب التصميميه لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ، 1 %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقمى كثافة جافة (٣٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية النعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب .	9
0£Y17Y£,7	٥٨٨	977.,20.	٣٩	اعمال انشاء تكسية بالدبش على المائل يسمك ، ٤ سم والفئة شاملة اعمال الحفر وارنكة الجوانب وشد الاوتار مع عمل الكحلة ومولة المبانى مكونة من نسبة ، ٣٥ كجم اسمنت /٣٥ سمنت والكحلة ، ٥٠ كجم اسمنت / م٢ والفئة شاملة اعمال الحفر وعمل السدود ونرح الفناة وتعلير الناتج عن الحفر بعد نهو العمل وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وطبقا لتقرير استشارى الشركة المنضمن اللواحات التصميمة والنوتة الحسابية والمقدم للاعتماد من قطاع الكبارى بالهيئة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المكعب .	1
17010877,88	171	۷۷۷۳۸,۰۳۰	۴۶	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس بعد الدمك باستخدام الاحجار الصبئية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 8.4 مع الفرش واللمك على طبقات وبحيث لايزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد اللامك مع استخدام اجهزة التحكم الأل لضبط المناسيب طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المكعب .	1
1787AAA,0	۳0.	**001,11	۴۳	اعمال كشط وازاله المسطحات التالقة بالرصف الحالي بالسمك المطلوب باستخدام ماكينة الكشط على البارد مع استخدام ناتج الكشط في استكمال الطبانات والفئة شاملة التشغيل والدمك مع خصمة من مكعب الاتربة اللازمة لاستكمال الاكتاف والميول الجانبية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	١.
** **********************************	١٨	14.770,14.	۲p	:عمال الشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (30 mm) بمعدل ١٠٥ كجم / م٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوبة او ناعمة ازلادة قبل الرش وان ييتم رش الاسفلت بمعدلات متنظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفلة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح .	
۱۷۸۵۸۳۵۰,۷٤	1.7	۱۷۵۰۸۱,۸۷۰	۲۴	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٢ د) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجاز الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت المبلب ٢٠/١٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح .	
10287787,72	٦	Y0A.7£,0£.	٩٢	اعمال الشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (CC 3000) او بالمستحلبات الاسفلنية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لايقل عن ٥٠٠ كجم / م٢ اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاترية والمخلفات قبل الرش ويراعي الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلنية التي يجري فرشها خلال وردية النشغيل الواحد طبقاً للشروط والمواصفات والفقة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح.	
YE07571V,AT	4٧	Y07Y£.,79.	۲۴	تهو العقل بالمبار المستعم . اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (٤ ح) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجاز العبلية المتدرجة ناتج تكسير الكساوات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت المبلب - 17 ، 0 المطابق للشروط والمواصفات وتعنيمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل مايلزم نفهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح .	
47.97	777	18800,000	م.ط	اعمال انشاء حاجز خرساني وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لاتقل عن (20 كجم /سم؟ بعد ٢٨ يوم من الصب والطبيعية ومحنوى الاسمنت الذي يحقق هذا الجهد بعد اعتماد (20 كجم /سم؟ بعد ٢٨ يوم من الصب والطبيعية ومحنوى الاسمنت والدمك ميكانيكي مع معالجة الخساسة بعد الصب مباشرة بمادة والتبجية خاصة لسد مسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل الالامام المحاسفات على ان تكون الخرسانة التفاهدة (30 سمت حاسلة المسامة على المحاسفات على ان تكون الخرسانة التفاهرة ذات سطح امنس والفئة شاملة عمل ما يازم لفهو العمل وعمل فتحات لتصريف ميآة الرام الرطابة الكافية طبأة المرام المامة عمل المرام المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولى الرحوبة الكافية والممال وعمل فتحات لتصريف ميآة الرام الرحوبة المدال وذلك المبادر والمامة المدال والمامة المدال المهددس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولى ال	
۱۳۷۸۸٦	٤٩	YA12,	كجم	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات والواح معدنية صلب طرى ٢٧ المشغول التقوية والجوايط طبقا للابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل العوريد والتشغيل والنحامات والتركيب باستخدام الجلفئة على الساخن على ان لايقل سمك طبقة الجلفئة عن ٨٠ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل ما ينزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتقليمات المهتدس المباشر.	

AT 1 CHM

ميريه

[مقايسة ختامية للعملية الأصلية]

الجملة	الفئة	الكميات			.ق
جنية	جنية	كميات المقايسة الختامية	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البئد
104.,4	۱٦٨	9,80.	۳۴	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزج المياة ان وجدت والفئة الشاملة سند جوانب الحفر اذا لزم الامرونقل المخلفات خارج الموقع الى المقانب العمومية وعمل جسة لمعرفة جهد وعمق التاسيس وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	۱۳
017.,0	188.	۳,۸٥٠	٩٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيك مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والموصفات وتعليمات المهندس المباشر.	11
9,888,8	*1	٤,٦٨٨	۴۹	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة ثلاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والنمك ميكانيكي على الا تقل المقاومه المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن . ٢٥ كجم / سم٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لفهو العمل كاملا طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف الفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	10
۸۷٤٩,٣	۲۰۳۰۰	٠,٤٣١	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	17
٤٢٠٠٠	YA • •	10,	Ye	بالمتر المسطح توريد وتركيب رسالة علامات ارشادية علوية وذلك للكابولى والجاملون والكابولى المزدوج المبنى كالبولى طبقا لتعليمات الهيئة على ان تكون الرسالة مكونة من صاح مجلفن عمدف سمك 1.0 سم والجلفنة لالقل عن ٢٣٥ مدعمة بشاسية حديد علب £*٤ مجلفن على الساخن على الا تزيد العوارض عن ١ م وورق عاكس ماسى والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من اقفزة ومسامير ويرشام لنهو العمل والتركيب بالموقع كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	14
	*****	•,•••	مقطوعية	اعمال فك ونقل اعمال علوية وتركيبها (كابولى) على القواعد المعده لها بمعرفة الشركة المنفذة في الأماكن التي تصددها المنطقة والفئة تشمل (أنا لزم الأمرا الدهان وجهين برايمر + وجهين بوية ايموكسية باللون الفضى على ان تقدم عينة من البويات لاعتمادها من الهيئة قبل الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والبند لايشمل اعمال صب القواعد .	14
1.A.A.O.V.Y	١٦٨	11781,000	٩٢	اعمال تخطيط الطريق باليوبات المرورية البيضاء على الساخن (extuder) سمك 2.0 مم وذلك لتخطيط الطريق على الساخن (extuder) سمك 2.0 مم وذلك وقفا للمواصفات الطريق على ان يكون عرض 10 سم وذلك وقفا للمواصفات البريطانية (1989-1935) و10 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 7% ويودرة الزجاج الداخلية 7% والنسبة الخارجية . 1% والمادة اللاإيطة . 7% والمواد المائلة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجائبية مستخدم وخط المحرود متقطع (عم مدهون + ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة بالتم المصطح .	19
	£Y	.,	عدد	ربعيسها المستحد المستولين و سرار مستولين المستولين المستولين المستولين المستولين عليها ماده (U.V.C) المستولين وتوليد وتركيب عواقس ارضية (عين قط) من مادة الاكلية (١٥ المادي مقاس ١٠٠ مع والخابور بطول ٥٠ سم وقطرة عند اللهاية ١٥ سم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل راسي (٦٠ طل) دون كسر او تغير في الشكل طبائل الاختيار القياسي وحمل ادني قص للخابور لا يقل عن (١٠٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية ٢١١ عندسة على شكل مستطيل ١٥٠ ١٥ مم من اتجاهين قات شدة انمكس مطابق لمواصفات (RSTM (RSD) ويتم استخدام مادة لاصفة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصباعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات	۲-
**************************************	٤٢	٥٣٦٢,٦٥٠	كجم	المهندس. بالكيلو جرام نقل وتركيب قائم معدني (l-beam10) بنظام الدق الميكانيكي على ان يتم الالثرام بالرسومات التنفيذ والمسافات البينة للعلامات ويعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الارض والبند يشمل نقل العلامة المرورية من مصنع العلامات المرورية من مدينة نصر والبند لا يشمل توريد وتركيب عدد (م) مسمار حديدي راس طاسة بقطر ١٥ مم ويتم استلامها عن مصنع العلامات بالهيئة مع تلبيتها في القائم طبقا للرسومات المرفقة ولا يشمل البند ايضا توريد العلامة والورق العاكس ويشمل فقط توريد وتركيب القائم وتجميم العلامة مم القائم فقط.	۲۱
Y170.	۱۷	170.,	عدد	و يجميع العلامة مع استفر منصد . بالعدد نقل وتركيب عواكس صاح يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بالهيئة وتركيبها على الحاجز التكرساني طبقاً للرسومات باستخدام مساس طلقات عدد (٢) مسمار والبند لايشمل توريد العاكس بالورق الملصق علية مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع الحاجز عن سطح الارض طبقا للرسومات الموضحة .	YY
AA7£090V,A•				الإجمالي	

مفتدس الشكة

JEA

بهندس الهيئة

مقايسة ختامية الأعمال الإضافية للعملية الأصلية

			الإجمالي	C						ער, דרס, רדר, זס
>	أعمال انشاء حاجز خرساني وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم ٨ من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لاتقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ بعد ٨١ يوم من الصب	•				1240.	ن ن	1770.	1 Y 7	Arggr
<		٥٠٠٦٢٤3	۲۹۰٦٢,٥	PF,FV0V11			7	11,9171-7	4	74109,97
لم ٠	أعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (RC 3000) أو بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لايقل عن ٠٠٠٠ كجم / م ٢	0,.1700	ΑΥΥ0.	۸,۸۸ (۲۲۲		•	70	TV£9V9,TA		V1.LAVb311
0	أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (٢ د) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلية المتدرجة	٦,٩٠٠٣١	££1/Y,0	17.785.7			70	11,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	14,5444,74
	أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (mc 30) بمعدل ١٠٥ كجم / م٢	٦,3٨١٦	•	Y10-,AA			7,2	ATTO, EA	ž	۱۵۰-۳۸٫٦٤
7	أعمال كشط وازاله المسطحات التالفة بالرصف الحالى بالسمك المطلوب باستخدام ماكينة الكشط	אקאררץ "צ	7407,74	1.719,71		•	7.	יאררס, עס	ro.	0,11011,0
4	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	•		7.	-		7	7.	171	
-	أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية	•	•		•		ずっ		13	•
		الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	الكمية				
٦.	بيان الاعمال	وصلة بني مزار المؤدية إلى الصحراوى الغربي داخل قرية صندفا	مسافات متفرقة من الطريق الصحراوى الشرقى بطول ٥ كم من كمين الصفا إلى كمين الشيخ فضل	مسافات متفرقة من وصلة المنيا إلى الطريق الصحراوى الغربي بطول A كم	الدورانات للخلف على الطريق الزراعي من المثنيا إلى بني مزار	الطريق الزراعي مصر أسوان في المسافه من المنيا حتى أبو قرقاص	ا او حدة	الكمية	الفئة	القيمة

مهندس آلهیئه

مهندس الشركة