

الشيخ العامه للفرقة البرية
الامارة كزيب للفرقة البرية
ادركو للمحاولات

الطلبات واجب

اذن صرفه شلى
 شيك على البنك المركزي فى

شيك على اخراج
محبتي باسم
وغيره الى الخزانة الآتية
ما شاءكم وكرم الله وسيد عيني

تشیب فی السجیل برقم

(ب) الكاتب المبرط

المستم ذو النخ

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرتبات	بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيه	نس	مربع	اصل بند
	أحمد الصالح الدرويشي والنظامه على المدينه ابراهيم بن احمد بن محمد قطيع المصنف و ابي القطيع بطون ٢ كم صندوق ٢٦ كم ممد ٤,٥ صطاح و ملازل				
	بيانات الاستقطاعات		اجالي الاجل		
	قرش	جنيه			
	قرش	جنيه	عادي	إضافي	دفعه توقيع
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدفعه				
	عادي انقضية المطالب صرفها				

وَجِبْ

رئيس المحكمة

علامہ

۲. نفسی —————

(١١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف : ----- الإمضاء، -----

(أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
_____ الادارات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٥٩ س ٢٠٠٦ ٨٥٠٠٠

المختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢٠. روجع في _____ سنة (علاعات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شيك
اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات وكيل الحسابات

فی --- سنه ۲۰ بمبلغ

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ، ع . ح «) ————— إضاءه الكاتب المتوط —————

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

التحتم ذو التاريخ (٢) سحب شيك رقم إمضاء الكاتب المتوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات

رقم _____ امضاء الكاتب المبوط : _____

شيك
اذن صرف

امضاء طالب أه كاتب التصدير

٧٠ فرس _____ سنة

"مقايضة ختامية"

اسم العملية	مشروع اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتي تقاطع الفطيم بطول ٣ كم مزدوج ٦+ كم مفرد + ٣,٥ كم مفرد مطاع ومنزل
اسم الشركة المنفذة	شركة رودكو للمقاولات
قيمة العملية طبقاً للعقد	٤٦٥٩٨٢٥ جنيه
رقم عقد العمل	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧١٨)
تاريخ بدء العمل	٢٠٢٢/٠١/٠١
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	١٢ شهر
تاريخ التهور الفعلي طبقاً للتعاقد	٢٠٢٢/١٢/٣١
تاريخ التهور الفعلي طبقاً لآخر مدة معتمدة	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
المقايضة واردة من	الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
قيمة المقايضة الختامية	٤١٨٥٢٠٠ جنيه
قيمة النقص عن العقد الأصلي	٤٧٤,٦٢٥,٠٠
نسبة النقص عن العقد الأصلي	%١٠,١٩

مبررات المقايضة الختامية

المقايضة الختامية تعبر عن الكميات الفعلية التي تم تنفيذها على الطبيعة من واقع إحتياجات المشروع	
مهندس / محمد مصطفى الشوبخ	مهندس / محمد مصطفى الشوبخ
مهندس / هشام حمدي	مدير عام التنفيذ والصيانة
الاستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
مهندس / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف	رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
مهندس / حسام بدر الدين	رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

(التوقيع)

مهندس/ محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

بمعد

(التوقيع)

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



مشروع أعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شيتزو ابي حتى تقاطع الفطيم بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم مفرد + ٢,٥ كم مفرد
مطامع ومنازل تنفيذ شركة رودكو للمقاولات
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧١٨)

مقاييس ختامية :

م	البند	الفئة	الوحدة	كمية اخر المقاييس	الكمية الختامية	الاجمالي
	أ- الكم المزدوج للطريق الرئيسي	31500	كم	54	52.9	1666350
	ب- الكم الطريق الفردي	15500	كم	107	104.1	1613550
	ج- الكم المفرد للمطامع والمنازل	15500	كم	58.8	54.4	843200
2	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطامع والمنازل للكباري ونقلها للمقابل العمومي	70	٣م	1000	0	0
3	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أسفل الكباري والاعمالي الصناعية والاتفاق والاعمالي الصناعية ونقلها للمقابل العمومي	75	٣م	700	0	0
4	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالي على الطريق و المطامع والمنازل والطريق الداعم	55	٣م	700	0	0
	أ- الاشغالات والتعديلات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقابل العمومي	3000	بالعدد	2	0	0
5	ب- ١ نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقابل العمومي بدون استخدام ونش	2000	بالعدد	2	0	0
	ب- ٢ نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقابل العمومي باستخدام ونش	3000	بالعدد	2	0	0
	أ-بالعدد أعمال إزالة وفك اعلانات (دبل ديكر - يوتي بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومي	55000	بالعدد	1	0	0
6	ب-بالعدد أعمال إزالة وفك اعلانات (يوتي بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومي	45000	بالعدد	1	0	0
	ج-بالعدد أعمال إزالة وفك اعلانات (ميجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومي	25000	بالعدد	1	0	0
7	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره او (تانكات سعة ٨ م ٣ حادتي) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفئه شامله بالورديه	2000	بالورديه	30	30	60000
8	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (تانكات سعة ٨ م ٣ حادتي) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصه من الامطار الكثيفه والسيول واي حالات طوارئ - الفئه شامله بالورديه	5000	بالورديه	3	0	0
9	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبه نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ - الفئه شامله بالورديه	500	بالورديه	2	0	0
10	نزع وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - الفئه شامله بالورديه	655	بالورديه	2	0	0
	نظافه وازاله الاتربه وغسيل العلامات العلويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق		بالعدد		0	0
11	أ-كابولي مفرد	45	بالعدد	2	0	0
	ب - كابولي مزدوج	85	بالعدد	2	0	0
	ج - جمالون	140	بالعدد	2	0	0
12	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقابل العمومي بالعدد دون دخل للهيئة في ذلك	580	بالعدد	2	0	0
13	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق	700	بالعدد	3	3	2100
14	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون نافوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله العماله وجميع ما يلزم لنهو العمل والفئه شامله بالورديه ٨ ساعات	500	بالورديه	3	0	0
15	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصي(نافوري للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله	6000	بالورديه	1	0	0
16	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كبايس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئه شامله بالورديه على الا تقل عن ٨ ساعات	6000	بالورديه	1	0	0
	الإجمالي					4185200

أجمالي المقاييس الختامية (اربعة مليون ومائة وخمسة وثمانون الف ومائتان جنيها لاغير)



مدير عام المقاولات/

مهندس/

شركة رودكو للمقاولات العامة



السيد الأستاذ / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة ... وبعد,,,

بالاشارة الي عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتى تقاطع الفطيم بطول حوالى ٣ كم مزدوج + ٦ كم مفرد + ٣,٤ كم مفرد مطالع ومنازل وبخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧١٨) مستخلص ختامي رقم (٨) تنفيذ شركة رودكو للمقاولات العامة وبالاشارة الي المحملات الخاصة بالمشروع اعلاه.

نحيط سيادتكم علما بان جميع المحملات شاملة السيارة تتم من خلال قطاع تنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

تحريرا في : / /

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائرى ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف





السيد الأستاذ / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة ... وبعد,,,

بالاشارة الي عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتى تقاطع الفطيم بطول حوالى ٣ كم مزدوج + ٦ كم مفرد + ٣,٤ كم مفرد مطالع ومنازل وبخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧١٨) مستخلص ختامي رقم (٨) تنفيذ شركة رودكو للمقاولات العامة وبالاشارة الي المحملات الخاصة بالمشروع اعلاه.

نحيط سيادتكم علما بان الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع وحتى تاريخه .

برجاء التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

تحريرافى : / /

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائري ومماوره

مهندس / ضياء الهني مصطفى يوسف

٤٩٥٣٥



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

شهادة الإلتزام

عملية : : الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من شينزوابي حتي الفطيم بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣,٥ كم مفرد مطالع ومنازل.

تنفيذ : شركة رودكو للمقاولات

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

نفيد بأن الشركة إلتزمت بكافة الإلتزامات الواجبة عليها والمحددة.

وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى
١٤٩٦٦



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

شهادة سير العمل

عملية : الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من شينزوابي حتي الفطيم بطول
بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣,٥ كم مفرد مطالع ومنازل.

تنفيذ : شركة رودكو للمقاولات

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

قيمه العمليه حسب العقد : ٦٥٩٨٢٥ : جنيهاً

قيمه العمليه حسب اخر مقياسه معتمده : ٦٣٢٥١٠ : جنيهاً

قيمه العمليه حسب الختامي : ١٨٥٢٠٠ : جنيهاً

استلام الموقع : ٢٠٢٢/١/١

تاريخ انتهاء العقد بعد حساب المدد الاضافيه : ٢٠٢٣/٦/٣٠

وهذه شهادته منا بذلك

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى

٤٩٦٣٥



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

شهادة المهندسين

عملية : الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من شينزوابي حتي الفطيم بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣,٥ كم مفرد مطالع ومنازل.

تنفيذ : شركة رودكو للمقاولات

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

قيمه العملية حسب العقد : ٦٥٩٨٢٥ جنيهاً

قيمه العملية حسب اخر مقياسه معتمده : ٦٣٢٥١٠ جنيهاً

قيمه العملية حسب الختامي : ١٨٥٢٠٠ جنيهاً

المهندس / وليد بيومي ابراهيم بيومي

رقم عضويه نقابه المهندسين : ٩٦/٢٠١٦/٣٩٦/٢٠٠٣/٩٦

حسن سير وسلوك المهندسين ممتاز

وهذه شهادته منا بذلك

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير.....




رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى


Handwritten signature in blue ink.

المطابق لملامه على الطريق الدائري في المساحة من تقاطع الطريق الدائري مع شيلزو إلى حتى تقاطع الطريق بطول 3 كم مزدوج + 6 كم الطريق الفردي + 3.1 كم مفرد مطبق ومشارف
تحت شركة روتك للمقاولات

تقرير مجمع لتقارير المتابعة
عن الفترة ٢٠٢٣/١/٠١ إلى ٢٠٢٣/١/٣٠



مبلغ متر حقه زرع حجر اسفلت 10 سم								
نسبة الخصم	سر كيلو	عدد أيام القصير		المسافة	أيام العمل	ثابت أجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم	
		نسبة القصير	أيام العمل					
أولا مسطحات الإسفلتية								
سطح الإسفلت								
شيلزو إلى - القطيم	31500	0.10	30	3	30	1.25	5315.63	
إجمالي الخصم على مسطحات الإسفلتية							5315.63	
ثانيا الإسفلح الحجرية								
الحوافز الخرسانية والبريزينات المصنعية والبريزينات والإرسلة وسائل الكباري والإصاال المصنعية والتكسيات الحجرية والموصل الحجلييه								
شيلزو إلى - القطيم	31500	0.13	30	3	30	1.25	5374.69	
إجمالي الخصم على حوافز الخرسانية والمصنعية							5374.69	
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللافتات المرورية الأرضية والخطوية والبريزين والحوافز المصنعية والحوافس								
شيلزو إلى - القطيم	31500	0.14	30	3	30	1.4	3704.40	
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور							3704.40	
إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								14394.71
نسبة الخصم	سر كيلو	عدد أيام القصير		المسافة	أيام العمل	ثابت أجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم	
		نسبة القصير	أيام العمل					
ثانيا :- الطريق الفردي								
سطح الإسفلت								
شيلزو إلى - القطيم	15500	0.11	30	5.3	30	1.25	4518.25	
إجمالي الخصم على مسطحات الإسفلتية							4518.25	
ثانيا الإسفلح الحجرية								
الحوافز الخرسانية والبريزينات المصنعية والبريزينات والإرسلة وسائل الكباري والإصاال المصنعية والتكسيات الحجرية والموصل الحجلييه								
شيلزو إلى - القطيم	15500	0.12	30	5.3	30	1.25	2464.50	
إجمالي الخصم على حوافز الخرسانية والمصنعية							2464.50	
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللافتات المرورية الأرضية والخطوية والبريزين والحوافز المصنعية والحوافس								
شيلزو إلى - القطيم	15500	0.11	30	5.3	30	1.4	2259.13	
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور							2259.13	
إجمالي الخصم على الطريق الفردي								9241.88
نسبة الخصم	سر كيلو	عدد أيام القصير		المسافة	أيام العمل	ثابت أجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم	
		نسبة القصير	أيام العمل					
ثالثا :- المطالع والمنزل								
الانكاف والسطح الإسفلتي								
لويك ورسبات كوبري القطيم	15500	0.13	30	3.4	30	1.25	4281.88	
إجمالي الخصم على مسطحات الإسفلتية							4281.88	
مسطحات الحجرية								
الحوافز الخرسانية والبريزينات المصنعية والبريزينات والإرسلة وسائل الكباري والإصاال المصنعية والتكسيات الحجرية والموصل الحجلييه								
لويك ورسبات كوبري القطيم	15500	0.12	30	3.4	30	1.25	1976.25	
إجمالي الخصم على مسطحات الحجرية							1976.25	
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللافتات المرورية الأرضية والخطوية والبريزين والحوافز المصنعية والحوافس								
لويك ورسبات كوبري القطيم	15500	0.13	30	3.4	30	1.4	2397.85	
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور							2397.85	
إجمالي الخصم على المطالع و المنزل								8655.98
إجمالي الخصم								32292.56



~~11~~



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد
طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي +
(٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٧٤٥) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال
عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد
مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٧١٨) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع
الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٧١٩) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع
كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١٠ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٧٢٠) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع
شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى فى المسافة من بعد طريق السويس
حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردى + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ
شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الادارة على مد مدة العملية (٦) أشهر
يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة فى : / / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائرى ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٥/٢٢



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

- بالاحالة الي مشروع اعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة
من تقاطع شينزو ابي حتى تقاطع الفطيم .

- تنفيذ شركة رودكو للمقاولات العامة .

- نحيط سيادتكم علما بقيام الشركة بتجهيز كرفان للمشروع طبقا للتعاقد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى
1 م

ع.ع.ع