

مهلة اضافية واردة من المنطقة الثالثة عشر - (البحيرة)

اسم العملية :- ازدواج طريق جنكليس الصحراوي في المسافة من كوبري جنكليس في اتجاه الصحراوي بطول 10 كم (مرحلة اولي) .

اسم الشركة المنفذة :- شركة ابناء بدوي للمقاولات .
قيمة العملية المسندة في التعاقد :- 191.298425 مليون جنيه .
رقم العقد للعملية :- رقم (2021/2020/392) .
تاريخ بدء العملية :- 2021/6/30 .
تاريخ النهو طبقا للعقد الاصيل :- 2022/6/29 .
تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة :- 2025/1/16 .
نسبة الزيادة عن العقد الاصيل :- (صفر %)

المطلوب :-

مد مدة العملية (6 اشهر) ليصبح تاريخ نهو العملية 2025/1/16 .

المبررات :-

بناءا على كتاب المنطقة المشرفة بمد مدة قدرها (6 اشهر) للأعمال المذكورة عليه وذلك بناءا على قرار رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بجلسة رقم (2) بتاريخ 2024/7/17 بالموافقة على تعجيل البند (1) بخصوص منح الشركات المنفذة في التنفيذ مدة اضافية (6 اشهر) لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطراف مجتمع الأعمال ونتيجة نقص خام البيتومين ونظرا لاستمرار ازمة توافر البيتومين حتي تاريخه وعدم قدره الشركة المنفذة على انتهاء المشروع في الوقت الحالي .

والله اعلم

اعداد مهندس :

مدير عام (صيغة / التنفيذ) :

المهندس / طارق محمد عبد الجواد

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :

رأي الشئون القانونية : نظرًا لكونه قرارًا بالوزير يستلزم وجود تأخير
- ففك بالمشروع - لا يمكنه ذلك المرسوم ذلك وفي ظل الظروف الاقتصادية
- المراجعة التي اثرت بالمشروع المالية للشركة - بما يجوز مدده وفقاً
- لذلك لم يوافق على مد مدة المشروع أو جزمه أو تأجيله في 2025/1/16

رئيس قطاع التنفيذ والمنطق :

5- يتم تعديل مقابل تأخيرته المتكاملة - لعدم - بعدم
تأخره من ذلك .

(التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في : 2025/2/3

الادارة المختصة الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق