

اختبار الدمك بالمخروط الرمي

استكمال ورصف طرق داخلية مدينة القصير محافظة البحر الاحمر مرحله ثالثة		
تقسيم المدينة الصناعية	نوع العينة	دمك
التاريخ	10/03/2025	ش 6
الموقع	0+50	0+200
رقم الطبقة	0.00	0.00
وزن الجهاز + الرمل قبل التجربة (جم)	5,000.00	5,000.00
وزن الجهاز بعد التجربة (جم)	3,900.00	4,100.00
وزن الرمل بالمخروط (جم)	1,575.00	1,575.00
وزن الرمل بالحفرة - جم	2,325.00	2,525.00
كثافة الرمل جم / سم 3	1.50	1.50
حجم الحفرة سم 3	1,550.00	1,683.33
وزن العينة رطبة (جم)	3,500.00	3,700.00
الكثافة الرطبة طن / م 3	2.26	2.20
وزن العينة جافة (جم)	3,290.00	3,515.00
وزن الماء (جم)	210.00	185.00
نسبة الرطوبة %	6.00	5.00
الكثافة الجافة طن / م 3	2.12	2.09
اقصى كثافة جافة طن / م 3	2.14	2.14
نسبة الدمك	99.19	97.58
مهندس الشركة	مهندس الاستشاري	



اختبار الدمك بالمخروط الرملي

استكمال ورصف طرق داخلية مدينة القصير محافظة البحر الاحمر مرحله ثالثة		
تقسيم المدينة الصناعية	نوع العينة	دمك
التاريخ	15/03/2025	ش 7
الموقع	0+75	0+175
رقم الطبقة	0.00	0.00
وزن الجهاز + الرمل قبل التجربة (جم)	5,000.00	5,000.00
وزن الجهاز بعد التجربة (جم)	4,000.00	3,850.00
وزن الرمل بالمخروط (جم)	1,575.00	1,575.00
وزن الرمل بالحفرة جم	2,425.00	2,275.00
كثافة الرمل جم / سم 3	1.50	1.50
حجم الحفرة سم 3	1,616.67	1,516.67
وزن العينة رطبة (جم)	3,600.00	3,300.00
الكثافة الرطبة طن / م 3	2.23	2.18
وزن العينة جافة (جم)	3,420.00	3,151.50
وزن الماء (جم)	180.00	148.50
نسبة الرطوبة %	5.00	4.50
الكثافة الجافة طن / م 3	2.12	2.08
اقصى كثافة جافة طن / م 3	2.14	2.14
نسبة الدمك	98.85	97.10
مهندس الشركة	مهندس الاستشاري	

شركة التقوى للمقاولات والتجارة

سطحية 4 ج
16/02/2025

نوع العينة :
التاريخ :

استكمال ورصف طرق داخلية بمدينة القصير مرحلة ثالثة
شارع الإيمان

العميلة :
الموقع :

استخلاص وتدرج خلطة اسفلتية

1340	وزن العينة بعد الاستخلاص	1406	وزن العينة قبل الاستخلاص
4.9	نسبة الأسفلت %	66	وزن الأسفلت
5%	نسبة الأسفلت التصميمية %		

المهزة	وزن المحجوز بالجرام	المحجوز %	البار %	النرج التسميى	حدود المواصفات
*1	-	-	100	100	100
*4/3	73	5.5	94.5	(92-100)	(80-100)
*8/3	428	31.9	67.7	(66.2-76.2)	(60-80)
رقم 4	584	43.6	56.4	(53.1-61.1)	(48-65)
رقم 8	747	55.6	41.2	(41.6-47.6)	(35-50)
رقم 30	1030	76.9	23.1	(19-24.8)	(19-30)
رقم 50	1143	85.8	14.7	(13-16.4)	(13-23)
رقم 100	1230	91.1	8.2	(7.3-10)	(7-15)
رقم 200	1240	92.5	7.5	(6-8)	(2-8)

ملاحظات :

المهندس المشرف

مهندس المعمل



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

شركة التطوير للمقاولات والتجارة

سطحيه 4 ج
15/02/2025

نوع العينة :
التاريخ :

استكمال ورصف طرق داخلية بمدينة القصير مرحلة ثالثه
شارع الإيمان

العملية :
الموقع :

استخلاص وتدرج خلطة اسفلتية

1290	وزن العينة بعد الاستخلاص	1354	وزن العينة قبل الاستخلاص
4.9	نسبة الأسفلت %	64	وزن الأسفلت
5%	نسبة الأسفلت التصميمية %		

المهزة	وزن المحجوز بالتجرام	المحجوز %	العار %	التدرج التصميمي	حدود المواصفات
*1	-	-	100	100	100
*4/3	83	6.5	93.5	(92-100)	(80-100)
*8/3	407	31.6	68.4	(66.2-76.2)	(60-80)
رقم 4	574	44.5	55.5	(53.1-61.1)	(48-65)
رقم 8	717	55.6	44.4	(41.6-47.6)	(35-50)
رقم 30	1003	77.8	22.2	(19-24.8)	(19-30)
رقم 50	1100	85.3	14.7	(13-16.4)	(13-23)
رقم 100	1188	92.1	7.9	(7.3-10)	(7-15)
رقم 200	1200	93.1	6.9	(6-8)	(2-8)

ملاحظات :

المهندس المشرف

مهندس المعمل

دوفر حصر أعمال مستخلص 10 جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)

تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

مهندس الإشراف :- م / محمد حسنين عبدالباسط

مدير الأعمال :- م / أحمد محمد رزق

مهندس الشركة :- م / أيمن سلامة

(6457) λ_{max} 260 nm (log ϵ 4.15)
 260 nm ϵ 1.5 $\times 10^4$ L/mol cm

د. فاطمة محمد بن عبد الله (12) أعمال باطل و نور و الهدى

رقم	اسم الشارع / التقسيم	عدد الطرق	طول	عرض	متوسط المساحة	إجمالي
1	1-4					7100.00
2	1-6					7524.65
3	٢ - 6					5266.96
4	الزقاة					3578.33
5	الزعرور					3075.91
6	المنارة					15728.00
7	الحجر					10746.42
8	E - 6					3941.69
9	الفرير					13531.39
10	عنتان					10694.21
11	الصحافي					5527.14
12	علي بن أبي طالب					8200.00
13	الشريعة					14747.01
14	الإمامكو					96952.46
15	كوكبر					5526.60
16	عمرو بن الخطاب					8102.50
17	المركز السياسي					37959.56
18	شارع هيكو والمخربطين					8864.64
19	شارع حامد جعفر					2328.39
20	المستعمرة 1					2500.00
21	البركة					14000.00
22	تقسيم المسكنات					32000.00
23	لبنانية الصناعية					42000.00
24	المستعمرة 2					300.00
25	مساحة الانتظار					3109.86
26	إجمالي					3011.35

إجمالي مساحة الطرق أسفل الخريطة 10 جانبا/3/2025

Cheng, 2003)

25. *John Phillips*

عملية :- استكمال البناء ووصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تخطيط :- شركة اتقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (2) اعمال حفر لجميع انواع التربة ما عدا الصخرية

م	اسم الشارع	عدد	مقاسات			ما قبله	
			ارتفاع	عرض	طول		
6379.00							
687.00	ساحه الانتظار						1
673.00	هيكل						2
695.00	حامد جوهر						3
164.00	تقسيم المنزه						4
6402.00	تقسيم فلامنكو						5
705.00	المثلث						5
2710.00	المدينة الصناعية						6
18415.00	إجمالي الأعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8						

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال البناء ووصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثانية)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والنجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (3) اعمال حفر في التربة الصخرية

م	اسم الشارع	عدد	مقاسات			اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	
1	تقسيم المركز السياحي					1785.00
2	المدينة الصناعية					10000.00
3	المثلث					4000.00
4	تقسيم فلانكو					21715.00
اجمالي الاعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8						37500.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال البناء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثانية)
تنفيذ :- شركة التحويز للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة الناصفة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (4) اعمال تكسير اوزانة ارضية ومباني قديمة

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			ما قبله	رقم البند
			ارتفاع	عرض	طول		
1	تقسيم عمر بن الخطاب						1
2	تقسيم المركز السياحي						2
3	تقسيم فلامنكي						3
4	المنزلة						4
5	المستعمرة 2						5
6	تقسيم المثلث						6
7	المدينة الصناعية						7
8	المستعمرة						8
9	امتداد هيكل						9
27204.00	إجمالي الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8						

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال البناء ورفض طرق داخلية بهيئة القصور (مرحلة ثانية)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (6) اعمال توريد وفرش طبقة اساس

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	مقاسات			إجمالي
			طول	عرض	سمك	
1	ما قبله					26926.06
2	المستعمرة		325.00	22.00	0.25	1787.50
3	المستعمرة 2		300.00	24.00	0.25	1800.00
4	امتداد هيكل	1	475.00	24.00	0.25	2850.00
	إجمالي الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8					33363.56

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال البناء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (7) اعمال اعادة تشغيل طبقة أساس

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	مقاسات		إجمالي
			عرض	طول	
1	سالم الصباح	1.00	20.00	554.00	11080.00
2	المشرقي	1.00	17.50	320.00	5600.00
3	حامد جوهري	1.00	20.00	300.00	6000.00
إجمالي الأعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8					22680.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

صفحة :- استكمال البناء وضبط طرق داخلية بمدينة القصير (مرسلة 2024)
تفصيل :- شركة النجوى للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة الخامسة - البصر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (8) أعمال ريش طبقة تشريب MCO

م	اسم الشارع / التقسيم	المستط	إجمالي
1	سالم الصباح		9659.70
2	هيك		20698.25
3	يوسف عتيبي		3351.00
4	الزراعة		2692.00
5	العشيري		15063.70
6	مصطفى مشرفة		2130.25
7	مطيرة زغالول		2405.00
8	السلام		7195.31
9	حامد جوهري		11364.00
10	الريهان (المستعمرة 2)		4700.00
11	نصر بن الخطاب (المستعمرة 1)		4650.00
12	أحمد هيك		11429.00
13	عبد السلام		9995.25
14	الشهيد أحمد حمدي		2406.25
15	ساحة الانتظار		3848.13
إجمالي الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8			111587.84

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

صفحة ١- استكمال الجند ورسف طرق داخلية بمدينة القصير (مرسلة ٢٠٢٥)
تقديراً - شركة النوري المكاوالات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة (الاسعة - البحر الأحمر)

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (11) أعمال توريد ورش طبقة سطحية (4 ج) سلك 5 سم

م	اسم الشارع / التقسيم	المستطع	اجمالي
1	سالم الصالح		9659.70
2	هيكل		20698.25
3	يوسف عفتي		3351.00
4	الزراعة		2692.00
5	العشيري		15063.70
6	مصطفى مشرفة		2130.25
7	صفية زطول		2405.00
8	الاشاء		7195.31
9	حامد جعفر		11364.00
10	الايان (المستعمرة 2)		4700.00
	عمر بن الخطاب (المستعمرة 1)		4650.00
11	اعتاد هيكل		11429.00
12	عبد الإسلام		9995.25
13	الشهيد احمد حنفي		2406.25
14	ساحة الانتظار		3848.13
اجمالي الاعمال المتبلدة حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8			111587.84

مهندس الإشراف

111588

مهندس الشركة

عملية :- استكمال البناء ووصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة 03)
تنفيذ :- شركة الثقوي، المقاولات والتجارة

الهيئة العامة للتطوير والكوارث
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (12) اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي (مطبات صناعية)

م	اسم الشارع / التقسيم	المكعب	إجمالي
1	سالم الصباح		21.60
2	هيكى		36.00
3	العشري		86.40
4	عماد الاسلام		33.60
5	الشفاء		36.00
6	2مطب حاد+4مطل الواء الفاتح +10ماكن		20.00
7	بوصف عقيقي		28.80
8	مرمات بشوارع المدينة		60.00
	شارع عمر بن الخطاب		33.60
	امتداد هيكل		24.00
	مطبات امتداد هيكل والمستعمرة		25.00
9	الزراعة		6.00
	إجمالي الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8		411.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

مجلس : ١٩٨٩
 تاريخ : ١٩٨٩
 رقم : ١٩٨٩

مجلس : ١٩٨٩
 تاريخ : ١٩٨٩
 رقم : ١٩٨٩

مجلس : ١٩٨٩
 تاريخ : ١٩٨٩
 رقم : ١٩٨٩

رقم	اسم المادة / القسم	ملاحظات		عدد	اسم المادة / القسم	رقم
		ملاحظات	ملاحظات			
1	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
2	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
3	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
4	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
5	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
6	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
7	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
8	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
9	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
10	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
11	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
12	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
13	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
14	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
15	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
16	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
17	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
18	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
19	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
20	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				
21	مادة ١٩٨٩	١٩٨٩				

مجلس : ١٩٨٩

مجلس : ١٩٨٩

عملية :- استكمال البناء ورفض طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تأجيل :- شركة التقوي المقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة الناصبة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (14) اعمال توريد وصيب غرف تفتيش 60 * 60

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	اجمالي
1	عماد الاسلام	13	13
2	صقيه زغول	5	5
3	مصطفى مشرقه	6	6
4	الشفاء	21	21
5	الزراعة	25	25
6	يوسف عفيفي	10	10
7	حامد جوهري	11	11
8	هيكل	12	12
9	المشريتي	15	15
10	بور سعيد	16	16
11	المحكمة	28	28
12	شارع عمر بن الخطاب (مستعمرة 1)	16	16
13	امتداد هيكل	17	17
14	الايمن (المستعمرة 2)	24	24
اجمالي الاعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8			219.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال البناء ووصف طرق داخلية بمقايضة المقصير (مرحلة 03/04)
تنفيذ :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة الناصرية - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (15) اعمال توريد وصب غرف تفتيش 60* 90

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	اجمالي
1	صفيه زفلول	10	10
2	مصطفي مشرفه	6	6
3	الشقاء	17	17
4	سالم الصباح	17	17
5	الزراعه	10	10
6	يوسف عقيقي	10	10
7	حامد جوهر	63	63
8	هيكل	34	34
9	العثري	12	12
10	امداد هيكل	51	51
11	المحكمه	8	8
12	عمر بن الخطاب (المستعمرة 1)	14	14
13	الايمان (المستعمرة 2)	23	23
14			
			275.00

اجمالي الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

عملية :- استكمال البناء وصف طريق داخلية بمدينة القصور (مرحلة 020)
تفصيل :- شركة التدوير المقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (16) اعمال توريد وتركيب مواسير 4 بوصة

م	اسم الشارع / التقسيم	الطول	إجمالي
1	الشفاء		410
2	يوسف عطوي		230
3	حامد جوهري		330
4	بور سعيد		430
5	المشربني		131
6	هيكل		280
7	عماد الإسلام		350
8	عمر بن الخطاب (المستعمرة 1)		40
9	امتداد هيكل		240
10	الايمان (المستعمرة 2)		650
11	الشيخ عبدالقادر		60
12	الزراعة		355
إجمالي الأعمال المتقادمة حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8			3506

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

ملحق : استكمال إنشاء ورشة طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة 02)
تمديد : شبكة القوي الكهربائيات والصناعة

الهيئة العامة للطرق والكفالة
المنطقة الخامسة - القصير والقصير

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (17) أعمال توريد وتركيب مواسير 6 بوصة

م	اسم الشارع / التقسيم	الطول	إجمالي
1	عماد الإسلام	169.30	169.30
2	صفيه زقول	182.00	182.00
3	مسطلي شرق	140.00	140.00
4	الشاه	217.60	217.60
5	صباح السلام	182.50	182.50
6	يوسف عتيق	96.20	96.20
7	الزراعة	82.80	82.80
8	حامد جوهري	1106.80	1106.80
9	هيكلا	575.00	575.00
10	العشيري	271.80	271.80
11	الحكمة	272.00	272.00
12	الريمل (مستعمرة 2)	441.00	441.00
13	عمر بن الخطاب (المستعمرة 1)	256.00	256.00
14	استاد هيكلا	778.00	778.00
إجمالي الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8			4771.00

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

778.00

مادة - يمكن إنشاء وصفاً طرفاً تطالبه بمادة القسم (مادة 107)
مادة - حركة القوي الموقوفات والتجارية

قائمة الممتلكات المملوكة
المادة 107 - الممتلكات

قسم مستخلص (10) جاري

دفتر جدير بند رقم (18) اجمالي توريد وركيب الترتيب ك الاصلية جدد 250 كجم / سم 2

م	اسم الشارع / القسم	المبلغ	اجمالي
1	الشارع	1090.00	1090
2	ساحل المصالح	890.00	890
3	الزراعة	564.50	565
4	توسيع طريق	424.00	424
5	عمارة الاسلام	1020.00	1020
6	طريق	3416.00	3416
7	مبنى مشرف	252.50	253
8	المشرف	1809.00	1809
9	توسيع	922.00	922
10	كفالة الدين حسين	2910.00	2910
11	مبنى زقون	369.00	369
12	ساحة الانظار	535.00	535
13	الموقف	157.00	157
14	جانب جوف	1825.00	1825
15	مبنى المصالح المستعمرة 1	684.00	684
16	المركز السياحي	828.00	828
17	المنطقة هيكلي	1535.00	1535
18	الزبدان المستعمرة 2	600.00	600
19	المبنى من ريفان	760.00	760
اجمالي الاصلية المملوكة حتى تاريخ المستخلص 10 جاري/ 2023			20731

مهندس المصالح

مهندس المصالح

عملية :- استعمال البناء ووصف طرق داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثالثة)
تفيد :- شركة القوي للمقاولات والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة التاسعة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (19) اعمال توريد وتركيب الارضيات جهد 300 كج/سم²

م	اسم الشارع / التقسيم	المسطح	اجمالي
1.00	المحكمة 1	2125.85	2125.85
2.00	المحكمة 2	1925.00	1925.00
3.00	الشهيد احمد حمدي	150.00	150.00
4.00	العاشر من رمضان (المخابرات)	1210.00	1210.00
5.00	بور سعيد	480.00	480.00
6.00	عمر بن الخطاب (المستعمرة 1)	853.00	853.00
7.00	الايمان (المستعمرة 2)	650.00	650.00
8.00	النيابة	300.00	300.00
اجمالي الاعمال المنفذه حتي تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8			7693.85

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

علمية :- استكمال البناء ورفع طرقات داخلية بمدينة القصير (مرحلة ثانية)
تنفيذ :- شركة التطوير العقاري والتجارة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - البحر الأحمر

حصر مستخلص (10) جاري

دفتر حصر بند رقم (21) اعمال رفع وخفض مطابق صرف صحي

م	اسم الشارع / التقسيم	عدد	إجمالي
1	صفيه زغالول	7	7
2	عماد الإسلام	26	26
3	مصطفى مشرفه	8	8
4	الشفاء	9	9
5	سالم الصباح	10	10
6	الزراعة	31	31
7	يوسف عفيفي	12	12
8	حامد جواهر	38	38
9	هيكل	39	39
10	المشري	25	25
11	امتداد هيكل	16	16
12	بورسعيد	8	8
13	المحكمة	57	57
14	عمر بن الخطاب (المستعمرة)	20	20
15	الإيمان (المستعمرة 2)	31	31
16	ساحة الانتظار	3	3
إجمالي الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص 10 جاري 2025/3/8			340

مهندس الإشراف

مهندس الشركة




© 1998 by Albert Einstein College of Medicine
 100th Anniversary

19

رقم	اسم الشارع / المقسم	المساحة	الارتفاع
1	ساحة الصالح		1790
2	فندق		2075
3	مدرسة حكومية		375
4	الزراعة		427
5	المنشآت من زوايا		1800
5	مدرسة متوسطة		285
7	مدرسة حكومية		285
8	الزوايا		1200
9	جانب جوف		2430
10	مدرسة ابتدائية		500
11	مدرسة حكومية		1493
12	المنشآت		1640
13	الزوايا		300
14	ساحة الزوايا		400
15	مدرسة حكومية (1)		480
16	الزوايا (مدرسة حكومية 2)		430
17	مدرسة		4000
18	مدرسة حكومية		1800
19	مدرسة حكومية		5500
20	مدرسة حكومية		25408

continued on p. 52

4