

حصر الاعمال المعدنية		
الكمية	محور البند	م
11883.83	lift side(1-10)	1
13489.64	lift side(11-19)	2
25030.84	suez shed bettween 19-20	3
23948.21	rich side	4
18786.03	(1-11) el swees stair 4	5
24184.67	el swess stair	6

- مهندس مكتب الرائد (أحمد ملطفه)

مهندس شركة النيل
م/ عمرو محمد نور

يلغى حساب نسبة ٧٥٪ من الاجمالي elSwees Stair 4 (1-11) elSwees Stair 4 (11-1) كسبه لتسويقه ليصبح إجمالي الوزن المحتسب

$$= 4297.75 \times 0.75 = 3223.06$$

إثنتان وثلاثونطن هنـا فـقط لا غير ومائـة وسبعين وعشرون كيلوغرام

(أحمد ملطفه)

C. ٢٠١٥١٢.

- بند ٤-٣-٤ "يلغى حساب رفع النسبة ٩٠٪ من إجمالي الكمية ليصبح إجمالي الوزن المحتسب

$$= 74202.02 \times 0.0 = 3717.826$$

"ثلاثة طنـاً وسبعين وسبعة عشر قـطـعة لا غير

(أحمد ملطفه)

C. ٢٠١٥١٢



حصر الساندوتش بانل

الاجمالي	الطول	العرض	محور اليند	م
1071	210	5.1	من محور ١ الى محور ٢٩	1
168.3	33	5.1	من محور ٢٩ الى محور ٣١	2

مهندس مكتب الرائد أحمد منصه
٢٠١٥/٥/٢

مهندس شركة النيل
م/أحمد منصور

- يتعذر حساب ٦٥٪ من الإجمالي ليصبح إجمالي الوزن المحسوب

$$= ٦٥ \% \times ١٤٩٣ = ٨٠٥$$

لحين موافقتنا بنتائج الاختبارات والتسلق النهائي

أحمد منصه
٢٠١٥/٥/٢

مقاييسه تقديريه معدله

اعمال تنفيذ عدد(٢٢) محطة من محطات الاتوبس الترددى BRT على الطريق الدائري عدد(٣) محطات (محطة تقاطع طريق السويس - محطة الطالبيه - محطة عمرو ابن العاص)	اسم العميل _____ ليه
شركة النيل العامه للانشاء و الطرق	اسم الشركه المنفذه
١٣٨٩٨٣٩٩٠ جنية	قيمه العمليه طبقا للتعاقد
(١٠٩١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)	رقم عقد العمليه
(٢٠٢٣/٠١/١٥)	تاريخ بدء العمليه
٩ اشهر	مده المشروع طبقا للتعاقد
(٢٠٢٣/٠٩/١٥)	تاريخ النهو الفعلى طبقا للتعاقد
(٢٠٢٥/٠٨/١٢)	تاريخ النهو الفعلى طبقا لآخر موافقه (مرفق صوره)
١٣٨٩٨٣٩٥٠ جنية	قيمه المقاييسه الحاليه
الاداره المركزيه للطريق الدائري و محاوره	المقاييسه وارده من

ميررات المقاييسه التقديريه المعدله الحاليه

المقاييسه تعبر عن الكميات الفعليه التي تم تنفيذها من واقع احتياجات المشروع طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعه

مهندس / اسلام اشرف احمد	مهندس مشروع
مهندس / محمود مصطفى الشيخ	مدير عام المشروعات
مهندس / مشيره السيد عبدالله	رئيس الاداره المركزيه للطريق الدائري و محاوره
مهندس / محمد كمال غنيم	مدير عام صيانه الكباري
مهندس / محمد محمود اباظه	مدير عام تنفيذ الكباري
الاستاذ / شكري فؤاد شكري	رئيس الاداره المركزيه للشئون المالية و الاداريه
الاستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود و الفتاوى و اللوائح

() التوقيع ()

مهندس / محمد عبدالخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

يعتمد

() التوقيع ()

لواء مهندس / طارق عبد الجود
رئيس الهيئة العامه للطرق و الكباري



المقاييس المعدلة

مشروع التrolleybus التردد السريع BRT (محطة مركبة على طريق الموسى-محطة الطالبية محطة عمرو بن العاص)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية المعدلة	الكمية العادي	الفلنة	اجمالي المقاييس المعدلة	ملاحظات
نافذ بوجهة الواقع							
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	م.م	٤٤٠	٢٤٠	٥٥٢	٢٤٢٨٨٠	
بيانات التلمسان والارتفاع وتقدير ونقل المخلفات							
٢	بالمنطقة تكسير وازالة أسلفالت وطبقات أساس باى سmek ونقل المخلفات الى القباب العمومية ونهر العمل والبند شامل ما جم فيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب على ١ جنية لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	م	٢٠٠٠	٢٨١٠	١٢٥	٢٥٠٠٠	
٣	بالمنطقة فك ونقل هيكل معدني تشمل على (مظلات-حوامل-اعادة ادار الملاج) وذلك طبقاً لاحتياجات المالك والشركة مسندون عن كل ملابزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	بالطن	٥	٥	٣١٩٥	١٥٩٧٥	
٤	بالمنطقة تكسير وازالة مباني او حرسنة عادلة او مصلحة او اوصفة او بيش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للقباب العمومية طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠ كم والفلنة شاملة ماجمه به بالمنطقة	م	٤٠٠	٨١	١٦٠	٦٤٠٠	
٥	بالمنطقة تكسير وازالة أعمال بباص او بياتس او تكسيات او موسيرو او حجر او رخام او تجاهيل او خلافه على العروض باى سmek ونفقه تشمل نقل المخلفات الى القباب العمومية وحسب اصول الصناعة وتطبيقات جهاز الاشراف	م	٦	٦	١٤٠	٨٤٠	
٦	بالمنطقة تكسير خرسنة مصلحة والمعبر تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً بيان ونقل المخلفات الى القباب العمومية ونهر العمل والبند شامل ما جم فيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	م	٤٥	٤٥	٢١٥	٩٦٧٥	
٧	بالمنطقة اعمال تههير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية المائية والتخلص منها بالعذاب الفرسانية والتقطيف ونقل المخلفات الى القباب العمومية تمهدوا لاسفل الرفع المصاحب ل الكامل دود المشرف طبقاً لاسفل الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	م	٢٢	٢٢	٥٠	١١٠	
٨	بالمنطقة ازاله حواجز تجويفي قائمه والبند يشمل تكسير وازالة الحواجز المصنوعة من الخرسنة العادلة والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الفرسانية والتقطيف ونقل المخلفات الى القباب العمومية طبقاً لاسفل الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	م	٦٠٠	٥٠٠	١٠٠	٦٠٠٠	
٩	بالمنطقة ازاله حواجز تجويفي وكافة الاعمال لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	م	١٠	٤٠	١١٠	١١٠	
١٠	بالمنطقة حفر استكشافي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (عملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمعنى المطلوب لزوم الامسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنصوب الصالح للlassosins حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	م	١١٠	٩٠	١٤٠	١٥٤٠٠	
١١	يقدر الحفريات طبقاً في جميع مواقع التفريغ (اما العذاب المائية والتصدرية) وذلك في صنف الطفري المائي وشديدة التصعد وذراع طفري لتفريغ الارض لازاله نورف (popcat) واستخدام حفارات (popcat) واصناف المطابق المائية وذراع طفري لتفريغ الارض لازاله نورف (popcat) واستخدمت المخصصة للعمل في الماء العادي والتي يصعب الحصول عليها باستخدام الماء العادي لذراع طفري لتفريغ الماء العادي على مرتدين باستخدام الماء العادي والحفارات من نقل تقع الحفريات المائية التي تكون على طفري الماء العادي وذلك عن ٥٠ كم سر ٢ حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية وازالة اي عوائق تعرضه ونزعه والرخاخ اذا الامر والبند شامل ما جم فيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	م	٩٨٤٩	١٠٠٠	٣٧٠	٣٦٤٤١٣٠	
١٢	يقدر الحفريات طبقاً في جميع مواقع التفريغ (اما العذاب المائية والتصدرية) وذلك في صنف الطفري المائي وذراع طفري لتفريغ الارض لازاله نورف (popcat) واستخدمت المخصصة للعمل في الماء العادي والتي يصعب الحصول عليها باستخدام الماء العادي لذراع طفري لتفريغ الماء العادي على مرتدين باستخدام الماء العادي والحفارات من نقل تقع الحفريات المائية التي تكون على طفري الماء العادي وذلك عن ٥٠ كم سر ٢ حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية وازالة اي عوائق تعرضه ونزعه والرخاخ اذا الامر والبند شامل ما جم فيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	م	١٠٠	٧٠٠	٣٩٠	٣٩٠٠	
١٣	يقدر الحفريات طبقاً في جميع مواقع التفريغ (اما العذاب المائية والتصدرية) وذلك في صنف الطفري المائي وذراع طفري لتفريغ الارض لازاله نورف (popcat) واستخدمت المخصصة للعمل في الماء العادي والتي يصعب الحصول عليها باستخدام الماء العادي لذراع طفري لتفريغ الماء العادي على مرتدين باستخدام الماء العادي والحفارات من نقل تقع الحفريات المائية التي تكون على طفري الماء العادي وذلك عن ٥٠ كم سر ٢ حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية وازالة اي عوائق تعرضه ونزعه والرخاخ اذا الامر والبند شامل ما جم فيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	م	١٠	٧٠٠	٤٣٠	٤٣٠٠	
١٤	بالمنطقة حفر استكشافي بين الخوازيق المفصوبية لقواعد المعاشرة والمنصوب الصالح للlassosins حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية والصادرات وذلك في صنف الطفري المائي وذراع طفري لتفريغ الارض لازاله نورف (popcat) واستخدمت المخصصة للعمل في الماء العادي والتي يصعب الحصول عليها باستخدام الماء العادي لذراع طفري لتفريغ الماء العادي على مرتدين باستخدام الماء العادي والحفارات من نقل تقع الحفريات المائية التي تكون على طفري الماء العادي وذلك عن ٥٠ كم سر ٢ حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقنية وازالة اي عوائق تعرضه ونزعه والرخاخ اذا الامر والبند شامل ما جم فيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	م	١٠٠	٨٠٠	١٦٠	١٦٠٠	

تمهيد الارض
تمهيد الارض

تمهيد

تمهيد

المقاييس المعدلة

مشروع الأتوبيس التردد المزدوج BRT (محطة مرکزية على طريق السويس-محطة الطالية-محطة عربو بن العاص)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية المعدلة	الكمية التعاقدية	الفترة	اجمالي المقاييس المعدلة	ملاحظات
١٠	يقدر المكتب توريد وردم برباع طبقة خفيفة من المواد الخضراء الموردة من خارج الموقع بمقدار المطلوب لاستكمال الات الميكانيكية للحصول على ٢٥ سم مع التغطية البلاستيكية وتحميك بها باستخدام الات الميكانيكية من ذلك وهو اسطوانة طبلة حادة وصل الارتفاع الارضي للذمم وتحسب كمية الردم بعد التصفيق وتقليله تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف مسافة تقل ١٠ مم يتم حساب عارة ١ جنباً كل مم زائدة للفة لا تشمل المدة المجهزة	م³	٥٠	١٢٠٠	٢١٥	١٠٧٥٠	
١١	بالمكتب المكتب ردم برباعية من ناتج الحفر والصالحة على طبقات لا تزيد عن ١٥ سم مع القشر بالبلاستيك وتحميك جيداً بالوسائل الميكانيكية ... وهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م³	٢٥٩٦	٢٠٢٠	١٠٥	٢٧٢٥٨٠	
١٢	بالمكتب المكتب توريد وردم طبقة داخل من (بن بيرل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الامساكن ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ١٥ سم مع القشر بالبلاستيك وتحميك جيداً والفقا تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م³	٢٠٠	٢٠٠	٢٩٠	٥٨٠٠	
١٣	بالمكتب المكتب توريد وردم طبقة داخل من (بن بيرل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الامساكن ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ١٥ سم مع القشر بالبلاستيك وتحميك جيداً والفقا تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م³	١٠	٢٠٠	٣٨٥٠	٣٨٥٠	د- افضل الطرق
١٤	يقدر الطولى تغليف خوارق سند لجواب الحفر قطر ٨٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استعداد استئناف بورتلاندي عادي بعده بـ ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم/م³ على ان يتم رمل وردم خوارق العبا على ملفات الحفر والتغليف الى المكتب تغليف طبقاً لشروطه وتحسب بحسب اصول الصناعة (الفة لا تشمل ما يلزم لنهو العمل فهو شامل مما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف اخرين من المكتب الصادرة على اتفاق طلاق الفة)	م³	٤٠٠	٣٧٠٠	٣٩٣٥	١٥٧٤٠٠٠	
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوارق الى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتفريغ الخوارق وتصغير وتحميك نقل المخلفات والمعدات والآلات والذمة وتبين شامل مما جمعه على ان تتم جميع الأعمال طبقاً لشروطه والمواصفات الفنية والرسومات وتحسب اصول الصناعة	العدد	٦	٥	١٨٧٤٠٠	١١٢٤٤٠٠	
١٦	بالعدد نقل ماكينة الخوارق داخل الموقع العمل لتفريغ الخوارق وتصغير ويشمل نقل المخلفات والمعدات والآلات وتبين شامل مما جمعه على ان تتم جميع الأعمال طبقاً لشروطه والمواصفات الفنية والرسومات وتحسب اصول الصناعة	العدد	٤	١	٨٤٤٨٠	٢٣٧٩٢٠	
١٧	بالمكتب الطولى تغليف خوارق bored عادي قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات وتحسب بحرشة عاليه ويتم تصميم الخلطة الخامسة مع الخلط والمذم الميكانيكي وتحميك الاسمنت لإيقاع عن ٣٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي او اي نوع اسمنت طبقاً لوصفات استشاري التربية والفقا تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة ويفس طول الخوارق من اعلى منسوب القاعدة على ان تتم جميع الاعمال طبقاً لشروطه والمواصفات الفنية والرسومات وتحسب اصول الصناعة	م³	١١٥٠	١٦٠٠	١٠٩٥	١٨٣٤٢٥٠	
١٨	بالمكتب الطولى تغليف خوارق bored عادي قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات وتحسب بحرشة عاليه ويتم تصميم الخلطة الخامسة مع الخلط والمذم الميكانيكي وتحميك الاسمنت لإيقاع عن ٣٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي او اي نوع اسمنت طبقاً لوصفات استشاري التربية والفقا تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة ويفس طول الخوارق من اعلى منسوب القاعدة على ان تتم جميع الاعمال طبقاً لشروطه والمواصفات الفنية والرسومات وتحسب اصول الصناعة	م³	١	٣٥٠	٣١٧٥	٣١٧٥	
١٩	بالمكتب الطولى تغليف خوارق bored عادي قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات وتحسب بحرشة عاليه ويتم تصميم الخلطة الخامسة مع الخلط والمذم الميكانيكي وتحميك الاسمنت لإيقاع عن ٣٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي او اي نوع اسمنت طبقاً لوصفات استشاري التربية والفقا تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة ويفس طول الخوارق من اعلى منسوب القاعدة على ان تتم جميع الاعمال طبقاً لشروطه والمواصفات الفنية والرسومات وتحسب اصول الصناعة	م³	٤٠٠	٢٠٠	٤٠٠	٤٠٠	
٢٠	بالمكتب الطولى تغليف خوارق من البنتونيت قطر ٦٠ سم لسد المسافات البهينة المقرضة بين خوارق السند بمحترر العمل نوع شاشاً مما جمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م³	١٢٠٠	١١٠٠	٢٣٤٠	٢٨٠٨٠٠	
٢١	بالمكتب المكتب توريد وعمل خرسانية عادي تزود بالاساسات وذلك بالاعداد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣١ زلط و ٣٠٠ رمل و ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٨٢٨ يوم عن ٢٠ كجم/م³ والفقا تشمل الخلط والمذم واصبع باستخدام صفة للحرشة ... وهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جمعه بالمكتب المكتب	م³	٤٥٠	٢٥٠	٢٧٥٥	١٢٣٩٧٥٠	
٢٢	يقدر المطبخ توريد وتحسب كل من خرسانية العادي وذرات سعك ٣ سم وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠ رمل و ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٨٢٨ يوم عن ٢٠ كجم/م³ ... وتحسب كل ما يلزم لخلط واصبع باستخدام صفة للحرشة ... وهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م³	١٠٠	٢٥٠	٢٦٥١٠	٢٦٥١٠	

 تم راجحة الكائن نظر
سليمان

مختار

ابراهيم

المقاييس المعدلة

مشروع الأتوبيس الترددى المصرى BRT (محطة مركزية على طريق السويس-محطة الطالبية-محطة عمرو بن العاص)

سید علی بن ابی طالب
ع

المقاييسه المعدله

مشروع التrolleybus الترددية السريع BRT (محطة مركزية على طريق السويس-محطة الطالبية-محطة عربو بن العاص)

مراجعه لغاتي



المقاييسه المعدله

مشروع التوبيس الترددي السريع BRT (محطة مركزية على طريق السويس-محطة الطالبية محطة عمرو بن العاص)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكميـه المـعـدـله	الكميـه الـتـعـاقـيه	الـفـنـنـه	اجمالي المقاييس المعدلة	ملاحظات
٥٦	أعمال السلام المعدنة المجلفة توريد وتصنيع وتركيب سلم من الصلب المجلن ، بما في ذلك التثبيت ، والجلفنة ، والتجهيزات ، وثبتت مسامير التثبيت ، واللحام ، والجرارات ، والملحقات ، كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وافق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة يجب تقديم المخططات التقليدية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع	عدد	٥٠			.	بوجل لحين انتهاء التصميمات
٥٧	خندق صرف عرض ٢٠٠ مم وخطاء من الصلب المجلن توريد وتصنيع وتركيب خندق بعرض ٢٠٠ مم بخطاء شيكى من الصلب المجلن ، بما في ذلك التثبيت ، والجلفنة ، والتجهيزات ، ومسامير التثبيت ، واللحام ، والجرارات ، والملحقات ، كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وافق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة يجب تقديم المخططات التقليدية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع	متر	٥٠٠	٤٠	٣٧٠٠	١٨٥٠٠٠	
٥٨	الوراث الديكورية من إطارات الصلب المقاوم للصدأ والزجاج توريد وتركيب الألواح الديكورية من إطارات الصلب المقاوم للصدأ والزجاج كما هو موضح بالرسومات (ID) ٢٥) بما في ذلك إطارات الصلب المقاوم للصدأ ، والزجاج ، والتجهيزات ، ومسامير التثبيت ، واللحام ، والجرارات ، والملحقات ، كاملة كما هو موضح في الرسومات والموصى بها من قبل الشركة المصنعة يجب تقديم المخططات التقليدية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع	متر	٤٠٠			.	بوجل لحين انتهاء التصميمات
٥٩	اعمال توريد وتركيب هادرول حديد كريتال شامل الكوبسته باارتفاع ٦٠ سم على الارتفاع وزن الحديد في المتر المسطح عن كجم نزوم درابزينات اسوار الكوبرى بالكتيل جرام	كجم	٨٠٠	١٢٠٠	٦٦	٥٢٨٠٠	
ملاحظات المدخل							
٦٠	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرو ر شامل توريد طباوهين المضيئه وليميات الاذاره والمولادات والعلاءات الراساهية والبلدرات وكل ما يلزم لنئو العمل كامل طبقاً لبيانات جهاز الاتساف والادارة العامة للمرو	شهر	٣٦	٣٦	٩٠٢٠٠	٣٢٤٧٢٠٠	
٦١	بالعدد عمل يائفة للمشروع وكافة الاعمال الازمة لنئو العمل كامل اصول الصناعه وتعميمات المهندس المشرف	بالعدد	٤	٦	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠	
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب اسوار حمايه من الصاج المرع ارتفاع ٤٠ سم والبند يشمل التوريد والتراكيب والصيانة الدورية المتعهه وكافة الاعمال الازمه لنئو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعه وتعميمات المهندس المشرف	متر	١٥٢٢	١٥٠٠	٣٠٠	٤٥٦٦٠٠	
٦٣	بالمتر الطولي توريد وعمل صيانه للمبور من الصاج وكافة اعمال الازمه لنئو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعه وتعميمات المهندس المشرف	متر	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠	٢٢٥٠٠٠	
٦٤	بالمقطوعه أعمال اذاره الموقه العام وذلك باستخدام كابلات تبرمو ٤٠ مم ٤ طبقاً لبيانات جهاز الاداره العامه الدواړۍ فکړه ١٨٠ وات بمسميات ٤ هنر ويتم وضع مقاييس لاضافة عدد ٢٠ هنر وتمديد کابل ٤٠ مم ٤ للتقدیه الرئيسيه وحيث يتحقق الاوضاع المطلوبة	مقطوعه	٣	٣	٤٠٠	١٢٠٠٠	
نـ اـ صـ دـ عـ							
٦٥	بالمتر الطولي تقطيع في الخرسانه المسالحة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام wire saw الشكل المصنوعي و اي قطاع اخر وليند يشمل نقل ناتج القطاع لل مقابل العموميه ويتم حساب مساحة المقطع على اسس الابعاد الخارجيه للقطاع دون خصم الفراغات وكل ما يلزم لنئو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعه وتعميمات المهندس المشرف .	متر	١٠	٢	٦٥٠٠	٦٥٠٠	
٦٦	بالمتر الطولي تقطيع في الخرسانه المسالحة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام disc saw ويسكب حتى ٣٠ سم والبند يشمل نقل ناتج القطاع لل مقابل العموميه وليند يشمل توفير جميع العادات لنهائه القطاع و يتم حساب بنفسه والتناسب للخلافات اكبر من ٢٠ سم وكل ما يلزم لنئو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعه وتعميمات المهندس المشرف .	متر	١٥	٢٠	١٥٠٠	٢٢٥٠٠	
٦٧	يقدر المسطوح معاشره ودانه القطاعات العذرية على ان تعداد الاعدام وجميع المواد المستهلكه من هئهه قبل التقسيم على الاتقان المقتفيون يتم تسليم كل مرحلة على حد المهنديش تصرف ونقطه تشمل جميع العادات العذرية وشكفت على المسير والادهان بوجه بويوكن مظفيرن ويوجهون ماده اپوريڪه فرمده المدادهافل مفهونها عن ٢٠٠ مفهون باللون المظير وكل ما يلزم لنئو العمل كامل طبقاً للرسومات وأصول الصناعه وافتراضه ودوامهات وعمليات المهندس المشرف .	متر	١٥	١٠٠	٦٠	٩٠٠	
٦٨	يقدر مسطوح معاشره ودانه القطاعات العذرية على ان تعداد الاعدام وجميع المواد المستهلكه من هئهه قبل التقسيم على الاتقان المقتفيون يتم تسليم كل مرحلة على حد المهنديش تصرف ونقطه تشمل جميع العادات العذرية وشكفت على المسير والادهان بوجه بويوكن مظفيرن ويوجهون ماده اپوريڪه فرمده المدادهافل مفهونها عن ٢٠٠ مفهون باللون المظير وكل ما يلزم لنئو العمل كامل طبقاً للرسومات وأصول الصناعه وافتراضه ودوامهات وعمليات المهندس المشرف .	متر	٢٥	٥١	٥٥٠	١٣٧٥٠	
٦٩	يقدر مسطوح نوريه ودانه القطاعات العذرية والتي بها شرفات او هئهه بجهقه الفراسه طبقاً لبيانات الجلطه المصنوعه من الهيئة العامة للطرق والنقل البري قبل التقسيم على الاتقان المقتفيون للقياس بعد ٢٨ يوم عن ٣٠٠ كجم / س٢ وان يكون ناطق المدك ومحركه يعلم بالمقدمه الازمه على ان يتم اخذه للا من تصميم الجلطه والمواد المستهلكه من هئهه قبل التقسيم ونقطه تشمل زيارة الازمه العموريه ومراسمهه دعوه النسخه القديمه برداهه وعدهه بدهه اپوريڪه ملوكه المدد وتهويهه في موسمه وربط الشفهه كلامه طبقاً للشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف واللغه لا يتمثل حدهه التقسيم shootere	متر	٢٥	٢٠٠	٥٧٠	١٤٢٥٠	

٢٠١٦/١١/٢٤
مشروع التوبيس الترددي السريع
(BRT)
الإسكندرية (القاهرة)



المقاييسه المعدله

مشروع الأتوبيس الترددى المزدوج BRT (محطة مركبة على طريق السويف - محطة الطالبية - محطة عربو بن العاص)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكميه المعدله	الكميه المتعاقده	الفلنة	اجمالي المقاييسه المعدله	ملاحظات
١١	بالمنزط الطولى حق الشروخ التالفة او المعدنة داخل العاشر المائشية الخرسانية للكوبرى (خوازيق اعادة فمرات بادلة) بمادة ابوريوكسيه او مونة غير قابلة للانكسار تعتقد من الهيئة قبل التنفيذ ولفنة تشمل تنضيف الشروخ وازالة صدا الحديد ان وجد و عمل القياسات و جميع الإضافات ومواد الحقن وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمشروط والمواصفات وتقديرات المهندس المشرف	متر	٣٠	٣٠٦	١٨٠	٥٤٠٠	
١٢	بالمنزط المسطوح صلب الجزء العلوي للكوبرى كمرات وبلاطات والبنية يشمل الشدات والروافع الهيدروليكيه والدعامات الماسدة او شبكات اتصالات تحمل الشدات على ان يتم تقديم تصفييف الشدة لمراجعته واعتمادها قبل البدء في العمل وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتقديرات المهندس المشرف والمحاسبة بالمنزط مسطوح من المسقط الاقصى للجزء العلوي المسطوح	متر	٥	٢٠٠	٣٥٠	١٧٥٠	
١٣	بالمنزط المسطوح صلب الجزء العلوي للكوبرى كمرات وبلاطات والبنية يشمل الشدات والروافع الهيدروليكيه والدعامات الماسدة او شبكات اتصالات تحمل الشدات على ان يتم تقديم تصفييف الشدة لمراجعته واعتمادها قبل التنفيذ وبنية يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتقديرات المهندس المشرف والمحاسبة بالمنزط مسطوح من المسقط الاقصى للجزء العلوي المسطوح	بالعدد	٣٠٠٠٠	٢٥١٥٠	٥٩	١٧٧٠٠٠	
١٤	بالعدد عمل اختبار core test على الكوبيل في جميع الكباري القائمه طبقاً للمشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتقديرات المهندس البباشر	بالعدد	٣٠	٣٠	٢٢٥٠	٦٧٥٠٠	
١٥	بالمنزط المسطوح معالجة واصلاح الشروخ الشعريه بالدهان او بالرش بمادة ابوريوكسيه غير قابلة للانكسار تعتقد من الهيئة والفنة تشمل توريد المونة المطلوبه وتنصيف السطح والشروخ وجميع الإضافات ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتقديرات المهندس المشرف	متر	٥٦٠	١٠٠	٢٥٠	١٤٠٠٠	
١٦	يقدر المسطوح أعمال توريد وصب خرسنه سم ٢٨ سم مع تصميم الخانة للمكتب التقاسي من ٣٠ مليمترسم ٧ ولا يقل مثليه عن ١٥٠ مم استعد بورلاندي عادي و يتم اضافة اثواب غير بجعل ٥٠٠ ملم و اللد تتحمل تحمل السطح باستخدام الاهليكيه مع اضافة مقدار ملحوظ وغيري (سماكة شفورة بيرمك) او ما يقتضي على المتر المربع اثناء تنشيط طبقاً للرسومات وشروط ومواصفات وتقديرات المهندس البباشر ونلهه تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح	متر	٥٠	٢٠٠	١٠٠٠	٥٠٠٠	
الاجمالي							
١٣٨,٩٨٣,٩٥٠							

ملاحظات :

١- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل

أ- أعمال توريد الآترية يتم إضافة مبلغ ١٣ جنية / م٣ هندسي

ب- أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنية / م٣ هندسي

ج- أعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم إضافة مبلغ ٢ جنية / م٣ هندسي

٢- ويحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد باتواعه - الأسمنت -

٣- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد مجرية

٤- تم تأجيل التناوض على الاسعار النهائية للبنود التالية لحين الانتهاء من التصميمات وتوفيق الرسومات واللوحات الخاصة بتلك

البنود الخاصة بـ أعمال الدرازبين بنود ارقام (٥١٠-٥٠)

البند الخاصة بـ أعمال السلام المعدنية المجلقة رقم (٥٠٢)

البند الخاصة بـ أعمال اللوحات الديكورية رقم (٥٤)

