

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٧ جاري



تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مئيت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٨٦٩٠١,١٧	٨٥٦٧٠,١٧	٩٨٢٠,٥٧	%٩٨,٥٨
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	طن	٨٥٠٠,٠٠	٢٢٥٨,٣٤	٢٢١٣,١٥	٢٥٥,٢١	%٩٨,٠٠
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٨٦٩٠١,١٧	٨٥٦٧٠,١٧	٩٨٢٠,٥٧	%٩٨,٥٨
٣	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٨٦٩٠١,١٧	٨٥٦٧٠,١٧	٢١٦٧٠,١٧	%٩٨,٥٨

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٧)

مستسل	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	٩٨٢٠,٥٧	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢+٦٨٠)
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	بالطن	٢٥٥,٢١	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢+٦٨٠)
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمعها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	٩٨٢٠,٥٧	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢+٦٨٠)
٣	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	٢١٦٧٠,١٧	في المسافة من الكم (٠٠١٤٠ - ٢+٦٨٠)
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			الهيئة العامة للطرق والكباري		



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى
مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٧)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	٢م	
١	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢٠٦٨٠)		٩٨٢٠,٥٧
	اجمالي البند الرابع		٩٨٢٠,٥٧
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	بالطن	
١	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢٠٦٨٠)		٢٥٥,٢١
	اجمالي البند الخامس		٢٥٥,٢١
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	٢م	
١	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢٠٦٨٠)		٩٨٢٠,٥٧
	اجمالي البند السادس		٩٨٢٠,٥٧
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	٢م	
١	في المسافة من الكم ٢٠٦٨٠ - ٠٠١٤٠		٢١٦٧٠,١٧٠
	اجمالي البند السابع		٢١٦٧٠,١٧

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير
طبقات الرصف FDR

بند رقم (٧) بأعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٢+٦٨٠ - ٠+١٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
0+140	8.634	10.000	86.340	86.340	
0+160	8.798	20.000	175.960	262.300	
0+180	8.866	20.000	177.324	439.624	
0+200	8.764	20.000	175.276	614.900	
0+220	8.450	20.000	169.006	783.906	
0+240	8.127	20.000	162.534	946.440	
0+260	8.236	20.000	164.728	1111.168	
0+280	8.143	20.000	162.860	1274.028	
0+300	7.612	20.000	152.248	1426.276	
0+320	7.500	20.000	150.000	1576.276	
0+340	7.500	20.000	150.000	1726.276	
0+360	7.500	20.000	150.000	1876.276	
0+380	7.500	20.000	150.000	2026.276	
0+400	7.500	20.000	150.000	2176.276	
0+420	7.500	20.000	150.000	2326.276	
0+440	7.541	20.000	150.814	2477.090	
0+460	7.754	20.000	155.082	2632.172	
0+480	7.746	20.000	154.922	2787.094	
0+500	7.971	20.000	159.410	2946.504	
0+520	8.276	20.000	165.526	3112.030	
0+540	8.448	20.000	168.960	3280.990	
0+560	8.541	20.000	170.820	3451.810	
0+580	8.126	20.000	162.528	3614.338	
0+600	7.862	20.000	157.246	3771.584	
0+620	7.812	20.000	156.238	3927.822	
0+640	7.856	20.000	157.114	4084.936	
0+660	7.906	20.000	158.126	4243.062	
0+680	7.558	20.000	151.150	4394.212	
0+700	7.500	20.000	150.000	4544.212	
0+720	7.500	20.000	150.000	4694.212	
0+740	7.500	20.000	150.000	4844.212	
0+760	8.638	20.000	172.768	5016.980	
0+780	11.810	20.000	236.204	5253.184	
0+800	11.537	20.000	230.746	5483.930	
0+820	11.171	20.000	223.410	5707.340	
0+840	11.183	20.000	223.662	5931.002	
0+860	11.240	20.000	224.802	6155.804	
0+880	10.722	20.000	214.434	6370.238	
0+900	10.207	20.000	204.148	6574.386	
0+920	9.473	20.000	189.452	6763.838	
0+940	8.809	20.000	176.188	6940.026	
0+960	8.358	20.000	167.152	7107.178	
0+980	8.214	20.000	164.274	7271.452	
1+000	8.659	20.000	173.172	7444.624	
1+020	9.084	20.000	181.670	7626.294	
1+040	9.471	20.000	189.428	7815.722	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير

طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARF)
مجلس إدارة الطرق والكباري



بند رقم (٧) بأعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٢+٦٨٠ - ٠٠+١٤٠)

الملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	8016.918	201.196	20.000	10.060	1+060
	8214.282	197.364	20.000	9.868	1+080
	8408.176	193.894	20.000	9.695	1+100
	8601.316	193.140	20.000	9.657	1+120
	8795.886	194.570	20.000	9.729	1+140
	8984.254	188.368	20.000	9.418	1+160
	9165.818	181.564	20.000	9.078	1+180
	9333.088	167.270	20.000	8.364	1+200
	9497.200	164.112	20.000	8.206	1+220
	9655.600	158.400	20.000	7.920	1+240
	9811.600	156.000	20.000	7.800	1+260
	9966.600	155.000	20.000	7.750	1+280
	10122.600	156.000	20.000	7.800	1+300
	10274.600	152.000	20.000	7.600	1+320
	10424.600	150.000	20.000	7.500	1+340
	10574.600	150.000	20.000	7.500	1+360
	10724.600	150.000	20.000	7.500	1+380
	10874.600	150.000	20.000	7.500	1+400
	11024.600	150.000	20.000	7.500	1+420
	11174.600	150.000	20.000	7.500	1+440
	11324.600	150.000	20.000	7.500	1+460
	11474.600	150.000	20.000	7.500	1+480
	11624.600	150.000	20.000	7.500	1+500
	11774.600	150.000	20.000	7.500	1+520
	11924.600	150.000	20.000	7.500	1+540
	12074.600	150.000	20.000	7.500	1+560
	12224.600	150.000	20.000	7.500	1+580
	12374.600	150.000	20.000	7.500	1+600
	12526.500	151.900	20.000	7.595	1+620
	12683.820	157.320	20.000	7.866	1+640
	12846.940	163.120	20.000	8.156	1+660
	13010.420	163.480	20.000	8.174	1+680
	13184.820	174.400	20.000	8.720	1+700
	13364.620	179.800	20.000	8.990	1+720
	13547.800	183.180	20.000	9.159	1+740
	13724.382	176.582	20.000	8.829	1+760
	13885.022	160.640	20.000	8.032	1+780
	14043.802	158.780	20.000	7.939	1+800

مهندس الشركة
٥٥

مهندس الشركة
٥٥

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير

طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق و
الصحافة
(GARB)
مخطط التنمية لمصر الجديدة



بند رقم (٧) بأعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٢+٦٨٠ - ٠ + ١٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
1+820	7.845	20.000	156.900	14200.702	
1+840	7.900	20.000	158.000	14358.702	
1+860	7.985	20.000	159.700	14518.402	
1+880	8.111	20.000	162.220	14680.622	
1+900	8.267	20.000	165.340	14845.962	
1+920	8.337	20.000	166.740	15012.702	
1+940	8.677	20.000	173.540	15186.242	
1+960	8.949	20.000	178.980	15365.222	
1+980	9.201	20.000	184.020	15549.242	
2+000	9.550	20.000	191.000	15740.242	
2+020	9.142	20.000	182.840	15923.082	
2+040	9.057	20.000	181.140	16104.222	
2+060	9.082	20.000	181.640	16285.862	
2+080	8.891	20.000	177.820	16463.682	
2+100	8.891	20.000	177.820	16641.502	
2+120	8.682	20.000	173.640	16815.142	
2+140	8.622	20.000	172.440	16987.582	
2+160	8.540	20.000	170.800	17158.382	
2+180	8.534	20.000	170.680	17329.062	
2+200	8.604	20.000	172.080	17501.142	
2+220	8.597	20.000	171.940	17673.082	
2+240	8.607	20.000	172.140	17845.222	
2+260	8.608	20.000	172.160	18017.382	
2+280	8.644	20.000	172.880	18190.262	
2+300	8.653	20.000	173.060	18363.322	
2+320	8.626	20.000	172.520	18535.842	
2+340	8.501	20.000	170.020	18705.862	
2+360	8.414	20.000	168.280	18874.142	
2+380	8.414	20.000	168.280	19042.422	
2+400	8.559	20.000	171.180	19213.602	
2+420	8.685	20.000	173.700	19387.302	
2+440	9.038	20.000	180.760	19568.062	
2+460	9.358	20.000	187.162	19755.224	
2+480	9.262	20.000	185.232	19940.456	
2+500	9.020	20.000	180.404	20120.860	
2+520	9.030	20.000	180.600	20301.460	
2+540	9.274	20.000	185.480	20486.940	
2+560	9.130	20.000	182.600	20669.540	
2+580	9.177	20.000	183.540	20853.080	
2+600	9.211	20.000	184.210	21037.290	
2+620	9.212	20.000	184.240	21221.530	
2+640	9.306	20.000	186.120	21407.650	
2+660	8.917	20.000	178.340	21585.990	
2+680	8.418	10.000	84.180	21670.170	
الاجمالي (م٢)			21670.170		

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

عملية : رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير

طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة

(٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)

ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	75.000	75.000	10.000	7.500	1+540
	225.000	150.000	20.000	7.500	1+560
	375.000	150.000	20.000	7.500	1+580
	525.000	150.000	20.000	7.500	1+600
	676.900	151.900	20.000	7.595	1+620
	834.220	157.320	20.000	7.866	1+640
	997.340	163.120	20.000	8.156	1+660
	1160.820	163.480	20.000	8.174	1+680
	1335.220	174.400	20.000	8.720	1+700
	1515.020	179.800	20.000	8.990	1+720
	1698.200	183.180	20.000	9.159	1+740
	1874.782	176.582	20.000	8.829	1+760
	2035.422	160.640	20.000	8.032	1+780
	2194.202	158.780	20.000	7.939	1+800
	2351.102	156.900	20.000	7.845	1+820
	2509.102	158.000	20.000	7.900	1+840
	2668.802	159.700	20.000	7.985	1+860
	2831.022	162.220	20.000	8.111	1+880
	2996.362	165.340	20.000	8.267	1+900
	3163.102	166.740	20.000	8.337	1+920
	3336.642	173.540	20.000	8.677	1+940
	3515.622	178.980	20.000	8.949	1+960
	3699.642	184.020	20.000	9.201	1+980
	3890.642	191.000	20.000	9.550	2+000
	4073.482	182.840	20.000	9.142	2+020
	4254.622	181.140	20.000	9.057	2+040
	4436.262	181.640	20.000	9.082	2+060
	4614.082	177.820	20.000	8.891	2+080
	4791.902	177.820	20.000	8.891	2+100
	4965.542	173.640	20.000	8.682	2+120
	5137.982	172.440	20.000	8.622	2+140
	5308.782	170.800	20.000	8.540	2+160

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير
طبقات الرصف FDR

بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة

(٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
2+180	8.534	20.000	170.680	5479.462	
2+200	8.604	20.000	172.080	5651.542	
2+220	8.597	20.000	171.940	5823.482	
2+240	8.607	20.000	172.140	5995.622	
2+260	8.608	20.000	172.160	6167.782	
2+280	8.644	20.000	172.880	6340.662	
2+300	8.653	20.000	173.060	6513.722	
2+320	8.626	20.000	172.520	6686.242	
2+340	8.501	20.000	170.020	6856.262	
2+360	8.414	20.000	168.280	7024.542	
2+380	8.414	20.000	168.280	7192.822	
2+400	8.559	20.000	171.180	7364.002	
2+420	8.685	20.000	173.700	7537.702	
2+440	9.038	20.000	180.760	7718.462	
2+460	9.358	20.000	187.162	7905.624	
2+480	9.262	20.000	185.232	8090.856	
2+500	9.020	20.000	180.404	8271.260	
2+520	9.030	20.000	180.600	8451.860	
2+540	9.274	20.000	185.480	8637.340	
2+560	9.130	20.000	182.600	8819.940	
2+580	9.177	20.000	183.540	9003.480	
2+600	9.211	20.000	184.210	9187.690	
2+620	9.212	20.000	184.240	9371.930	
2+640	9.306	20.000	186.120	9558.050	
2+660	8.917	20.000	178.340	9736.390	
2+680	8.418	10.000	84.180	9820.570	
		الاجمالي (م٢)		9820.570	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٥) بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية					
طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢٦٨٠ + ٢)					
مسطح الاساس المثبت باستخدام FDR (٢م)	سمك الاساس المثبت باستخدام FDR (م)	مكعب الاساس المثبت باستخدام FDR (٣م)	كثافة مخلوط FDR (كجم / ٣م)	نسبة الاسمنت التصميمية	اجمالي كمية الاسمنت (بالطن) = (مكعب الاساس * الكثافة * نسبة الاسمنت) / 1000
9820.57	0.25	2455.14	2079	5%	<u>255.21</u>
الكمية خلال المدة (بالطن)					<u>255.21</u>

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير

طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق و
المتنزهات
(GARBI)
مجلس إدارة الطرق و
المتنزهات



بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

(٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
1+540	7.500	10.000	75.000	75.000	
1+560	7.500	20.000	150.000	225.000	
1+580	7.500	20.000	150.000	375.000	
1+600	7.500	20.000	150.000	525.000	
1+620	7.595	20.000	151.900	676.900	
1+640	7.866	20.000	157.320	834.220	
1+660	8.156	20.000	163.120	997.340	
1+680	8.174	20.000	163.480	1160.820	
1+700	8.720	20.000	174.400	1335.220	
1+720	8.990	20.000	179.800	1515.020	
1+740	9.159	20.000	183.180	1698.200	
1+760	8.829	20.000	176.582	1874.782	
1+780	8.032	20.000	160.640	2035.422	
1+800	7.939	20.000	158.780	2194.202	
1+820	7.845	20.000	156.900	2351.102	
1+840	7.900	20.000	158.000	2509.102	
1+860	7.985	20.000	159.700	2668.802	
1+880	8.111	20.000	162.220	2831.022	
1+900	8.267	20.000	165.340	2996.362	
1+920	8.337	20.000	166.740	3163.102	
1+940	8.677	20.000	173.540	3336.642	
1+960	8.949	20.000	178.980	3515.622	
1+980	9.201	20.000	184.020	3699.642	
2+000	9.550	20.000	191.000	3890.642	
2+020	9.142	20.000	182.840	4073.482	
2+040	9.057	20.000	181.140	4254.622	
2+060	9.082	20.000	181.640	4436.262	
2+080	8.891	20.000	177.820	4614.082	
2+100	8.891	20.000	177.820	4791.902	
2+120	8.682	20.000	173.640	4965.542	
2+140	8.622	20.000	172.440	5137.982	
2+160	8.540	20.000	170.800	5308.782	
2+180	8.534	20.000	170.680	5479.462	
2+200	8.604	20.000	172.080	5651.542	
2+220	8.597	20.000	171.940	5823.482	
2+240	8.607	20.000	172.140	5995.622	
2+260	8.608	20.000	172.160	6167.782	
2+280	8.644	20.000	172.880	6340.662	
2+300	8.653	20.000	173.060	6513.722	
2+320	8.626	20.000	172.520	6686.242	
2+340	8.501	20.000	170.020	6856.262	
2+360	8.414	20.000	168.280	7024.542	

مهندس الهيئة
CS

مهندس الشركة
CS

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير

طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

(٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)

ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م ^٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	7192.822	168.280	20.000	8.414	2+380
	7364.002	171.180	20.000	8.559	2+400
	7537.702	173.700	20.000	8.685	2+420
	7718.462	180.760	20.000	9.038	2+440
	7905.624	187.162	20.000	9.358	2+460
	8090.856	185.232	20.000	9.262	2+480
	8271.260	180.404	20.000	9.020	2+500
	8451.860	180.600	20.000	9.030	2+520
	8637.340	185.480	20.000	9.274	2+540
	8819.940	182.600	20.000	9.130	2+560
	9003.480	183.540	20.000	9.177	2+580
	9187.690	184.210	20.000	9.211	2+600
	9371.930	184.240	20.000	9.212	2+620
	9558.050	186.120	20.000	9.306	2+640
	9736.390	178.340	20.000	8.917	2+660
	9820.570	84.180	10.000	8.418	2+680
	9820.570	الاجمالي (م ^٢)			

مهندس المهندسة
CSK

مهندس الشركة
9/7/14

رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تفتيه تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بيان بكمية البيتومين المستهلك لأعمال مستخلص جاري رقم (٧)

<u>بند رقم (٦)</u>			
أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد اتمام دمكها وتنظيفها جيداً			
حساب كمية البيتومين (طن) =		كمية MC-0 (م ^٢) × معدل الرش (كجم / م ^٢)	
		1000	
		1.2×9820.57	
		1000	
"6"	١١,٧٨٥		
<u>بند رقم (٧)</u>			
بالمعتر المسطح اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ واراد شركة النصر بالسيو			
حساب كمية البيتومين (طن) =		كمية الخلطة السطحية (م ^٢) × السمك (م) × الكثافة (طن/م ^٣) × نسبة البيتومين	
		=0.055×2.364×0.06×21670.17	
"7"	١٦٩,٠٥٣		
اجمالي كمية البيتومين المستهلك		١٨٠,٨٣٨	(طن)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

FDR $\frac{\text{عدد الفرضيات الخاطئة}}{\text{عدد الفرضيات المرفوضة}} = \frac{10}{100} = 0.1$

(Sand Cone) اختبار

100-111	عدد	291	فر	1903	100-111
25 cm	سم	10	لحم	10	100-111
	سم			FDR HARR	100-111

قائمة اقطاعات المحاسبة				
4	3	2	1	رقم قسما
		٩٩١٥	٩٨٥.	وزن قسما قبل الاقطاعات
		٩٤٧.	٤٦٨.	وزن قسما بعد الاقطاعات
		٥٤٤٥	٥١٤٥	وزن قسما قبل الاقطاعات
		١٤٤.	١٤٤.	وزن قسما قبل الاقطاعات
		٤٠١٥	٢٧١.	وزن قسما بعد الاقطاعات
		١١٤	١١٤	نقطة قسما قبل الاقطاعات
		٩٨٦٨	٩٦٥٠	وزن قسما
		٦٤٤.	٥٩٨.	وزن قسما قبل الاقطاعات
		٩١٤.	٩٤٥٦	نقطة قسما
		٦	٦	نقطة قسما
		٩١٠٧	٩١١٤	نقطة قسما قبل الاقطاعات
		٩١٠٨٤	٩١٠٨٤	نقطة قسما بعد الاقطاعات
		٩٩١٤	١٠٠٠	نقطة قسما

Subjects

مهنس لله

توقيع: 

مهندسين الطرقات

۱۴
مجلس

لذي الجعفل

1. $\frac{1}{2}$ of the population
 2. $\frac{1}{4}$ of the population
 3. $\frac{1}{8}$ of the population



الهيئة العامة
لموارد المياه والكهرباء
(GAHRELT)



رفع لقراءة طرمل شدة السحب / ذهب بطول ١٠٠ سم بملقحة FDR

المختبر الهندس (Sand Cone)

نمط من : ٢٩١٠٠
طول قطاع : ٥٨ -
نوع القينة : FDR BASE
الارتفاع : ٢٩٦٨ -
نوع : ٧,٥
السمك :
السمك : ٢٥ سم

المختبر لملقحة لملقحة

٤	٣	٢	١	رقم القينة
		٨٩٢	٩٦ ٨٥	وزن جهاز قبل الاختبار
		٣٤٦	٤٥ ٢٥	وزن الجهاز بعد الاختبار
		٥٤٦	٥١٦	وزن رمل القطر + المقروط
		١٤٣	١٤٣	وزن الرمال في المقروط
		٤٠٣	٣٧٣	وزن رمل القطر
		١١٤	١١٤	كثافة الرمال الجافة
		٢٨٧٨	٢٦٦٤	حجم القطر
		٦٢٣	٥٨٥٠	وزن القينة الرطبة
		٢١٢	٢١٢	كثافة الرطبة
		٦١	٦١	نسبة الرطوبة
		٢١٠٧	٢١٠٧	كثافة القينة في الموقع
		٢١٠٨٤	٢١٠٨٤	كثافة التربة الجافة
		٩٩١٦	٩٩١٥	نسبة التمدد

ملاحظات:

مهندس الهيئة

١٢
التوقيع

مهندس التربة

١٢
التوقيع

للي عمل

الاسم :
التوقيع



الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
(GAMBS)



موقع الخطة الاقتصادية العامة في سورية - ١٩٨٠ - ١٩٨١

الخطة الاقتصادية العامة

الفترة: ١٩٨٠ - ١٩٨١

الفترة: ١٩٨٠ - ١٩٨١

الفترة: ١٩٨٠ - ١٩٨١

الفترة: ١٩٨٠ - ١٩٨١

الخطة الاقتصادية العامة				
المواصفات	نسبة العائد (%)	وزن العائد	وزن العائد	وزن العائد
١٥٠	١٠٠	٩١	٩١	٩١
لا يقل عن ١٥	١٠٠	٩١	٩١	٩١
لا يقل عن ٥٥	٦٤	٥٨٩٤	٦٤٧٦	٦٤
			٩١	وزن العائد

الخطة الاقتصادية العامة

مهندس اقتصادي

مهندس اقتصادي

مهندس اقتصادي

١٩
١٩٨٠

١٩
١٩٨٠

١٩
١٩٨٠



الهيئة العامة
للتخطيط والتنمية الاقتصادية
(GAMBLT)



رئيس الهيئة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية

الهيئة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٢٠

رقم الملف: FDR

الموضوع: طلب الترخيص

مرفق الملف: ٢٠١٩/١٢/٢٠

الطلب				
المرحلة	نسبة الترخيص (%)	وزن الترخيص	وزن الترخيص	ملاحظات
180	١٠٠	٨١٤٠	—	١
لا يقل عن ١٠	٩٨	٧٩٧٧	١٦٢	٢
لا يقل عن ٥٥	٦١	٤٨٦٦	٢١١١	٣
			٨١٤٠	مجموع الترخيص

ملاحظات

مهندس فنية


مهندس فنية

مهندس فنية

مهندس فنية

مهندس فنية

مهندس فنية



الهيئة العامة
للأشغال والبناء والري
(E.A.P.W.U.)



FDR

الخاصة بالضغط غير المحصور

Unconfined Compressive Strength (UCR)

رقم	تاريخ	رقم الاختبار	نوع التربة	النتيجة
١٠١	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٢	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٣	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٤	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٥	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦

١٠١	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٢	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٣	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٤	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٥	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦

١٠١	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٢	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٣	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٤	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦
١٠٥	١٩٨٦/١٩	C + 1 --	تربة رملية	١٤٨٦

مهندس

مهندس

مهندس



رفع القاع بطريق الترميم / الترميم بطول ١٠٠ م بارتفاع FDR

الخاصة بضغط غير المحاط

Unconfined Compressive Strength (UCS)

رقم	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة

١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة

١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة
١٠٠	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة	نوع التربة

مهندس

مهندس

مهندس

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٢٠
الإنجاز د. محمد / شرم

نوع العينة طعنة اختراق FDR
مكان العينة - E + ٢

					٦٦١٠	٦٥٨٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦١٠	٦٦٨٠	وزن الأسمنت
					- ١٢٥	- ١٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦٨٢٠	٢٦٧٢٠	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي ٥%





اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ١٨/٦/٢٠٢٤
الإتجاه دهشم/شرم

نوع العينة طبقه اسفل FDR
مكان العينة ١ + ٦

					٩٥٢٠	٩٥٢٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٢٥	٦٦٢٥	وزن الأسمنت
					-١٢٥	-١٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦١٥٠	٢٦١٥٠	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي ٥%

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٢٢
الإنجاز د. محمد / شرف

نوع العبوة F.O.R
مكان العبوة - ١٩٧٩

					٤٨٠٠	٤٧٩٥	وزن البليتة بطبقة التشريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صالي
					٢٢٠	٢٢٥	وزن طبقة التشريب
					-١٩٥	-١٩٥	أبعاد الصنية
					١٢٢٠	١٢٠٠	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي ١.٢ كجم / م^٢







اختبار تحديد معدل التشريب

يوم التجربة : ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩
مكان التجربة : مزرعة

التاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩
الإعداد : هبة اسرم

					١٠٠	١٠٠	وزن الزاد وطاقة التشريب
					١٠٠	١٠٠	وزن الصبغة سائل
					١٠٠	١٠٠	وزن طاقة التشريب
					١٠٠	١٠٠	إرشاد الصبغة
					١٠٠	١٠٠	معدل طاقة التشريب

معدل طاقة التشريب القصوى ١.٢ كجم / م







إصدار / تعديل ٠/١

تاريخ التعديل

كود رقم F - 60 H

شركة
النيل
العامّة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي

٠٤١٤
٠٤٩٥

طبقاً

علوية : د. هـ / ٢٥٠ : التاريخ : ١١ / ١٠ / ٢٠١١
 رقم العينة : نوع العينة : سطحه : درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المهازات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢	٧٢	٥١٥	٩٤١٥	٨٩	٩٩
٣	٢٧٩	٢٨١٢	٧١١٨	٦٢١٦	٧٢١٦
٤	٦٢٤	٤٨	٥٢	٤٨	٥٢١٨
٥	٧٨٤	٥٩١٤	٤٠١٦	٢٦٢٢	٤٢١٢
٦	١٠٢٠	٧٧١٢	٢٢١٧	١٩	٢٥
٧	١١٠٩	٨٤	١٦	١٢	١٧١٤
٨	١١٩٧	٩٠١٧	٩١٢	٧	١٠١٦
٩	١٢٥٧	٩٥١٢	٤١٨	٢١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٤٩٢ وزن المواد الصلبة : ١٤٢٠

وزن الإسفلت : ٧٢ النسبة المئوية للإسفلت : ٥١٥٢

النسبة التصميمية للإسفلت : ٠,٢٥ +

إعداد

مراجعة

المدير الفني

مدير المعامل




الاسم :
 الوظيفة :
 التوقيع :

شركة النيل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم F - 60 H

إصدار / تعديل ١/١٠

تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

١٩٩٠ - ١٩٩١
شماره

عملية : ذلكم / شمس / النجم موقع العينة : ١٠٠٠٠ : التاريخ : ١٠/١١/٩٩
رقم العينة : نوع العينة : سطح ص - درجة حرارة الخلطة : ١٥١

سعة المزهات	وزن المحجوز	لللمحجوز	لللمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	٨١	٥١٨	٩٤١٢	٨٩	٩٩
٣	٤٢٤	٢١	٦٩	٦٢١٦	٧٢١٦
٤	٦٩٢	٤٩١٥	٥١٥	٤٨	٥٤١٨
٥	٨١٨	٥٨١٤	٤١٦٦	٢٦٢	٤٩١٢
٦	١٠٧٩	٧٧١١	٢٩١٩	١٩	٢٥
٧	١١٩٠	٨٥	١٥	١٢	١٧١٤
٨	١٢٨٥	٩١١٨	٨١٢	٧	١٠١٦
٩	١٤٤٤	٩٦	٤	٤١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٤٤٤ - وزن المواد الصلبة : ١٤٤٤

وزن الإسفلت : ١٤٤٤ - النسبة المئوية للإسفلت : ٥١٤٩

النسبة التصميمية للإسفلت : ١٠,٢٥ ±

إعداد

مراجعة

إعتماد


مدير المعامل

المدير الفني

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :







شركة
النيل
للإنشاء الطرق
العامه
الإدارة العامة للجودة

F - 60 H | کود رقم

إصدار / تعديل ، ٠/١

تاريخ التعديل :

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

[illegible]

عملية : د.م. / ش.م. السبع مرفع العينة : ١٤١٠ - التاريخ : ١٤٩٦ - ١٤٩٧
رقم العينة : - نوع العينة : - درجة حرارة الخلطة : ١٤٩

سعة الميزان	وزن المحجوز	للمحجوز	للمار	المواصفات	ملاحظات
١	-	-	١٠٠	١٠٠	
٢	٦٧	٤٠,٩	٩٥,١	٨٦ - ٩٩	
٣	٢٩٧	٤٩,١	٧٠,٩	٦٢,٦ - ٧٢,٦	
٤	٦٦٥	٤٨,٥	٥١,٥	٤٨ - ٥٢,٨	
٥	٨١٨	٥٩,٩	٤٠,١	٢٦,٢ - ٤٩,٤	
٦	١٠٦٦	٧٨,١	٤١,٩	١٩ - ٤٥	
٧	١١٥٤	٨٤,٥	١٥,٥	١٢ - ١٧,٤	
٨	١٤٤٤	٩١,١	٨,٩	٧ - ١٠,٦	
٩	١٤٩٨	٩٥,١	٤,٩	٦٥ - ٦,٥	

وزن العينة :
وزن الإسفلت : ٧٠
وزن المواد الصلبة : ١٤٦٥
النسبة المئوية للإسفلت : ٥,٤٢
النسبة التصميمية للإسفلت : ٠,٢٥ + %

إعداد

مراجعة

اعتماد

مدير المعامل

المدير الفني

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

إصدار / تعديل ٠/١٠

تاريخ التعديل :

كود رقم F - 60 H

شركة
التييل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودةاختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً :

نموذج مسار

٥٠٩٥٠

١٠٨٨٠

عملية : ذلك / ختم / المنغلي موقع العينة : ١٠٤٥٠ : التاريخ : ١٠ / ١٠ / ١٠٩٩
رقم العينة : نوع العينة : سطح صلب : درجة حرارة الخلطة : ١٤٩

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢٠٤	١٠٢	٨	٩٤	٨٩	٩٩
٢٠٨	٤٢٦	٢٤١٨	٦٦١٢	٦٤١٦	٥٢١٦
٤	٦٤٢	٤٩١٨	٥٠١٢	٤٨	٥٢١٨
٨	٧٨٧	٦١	٣٩	٢٦٢	٤٩١٢
٢٠	١٠١٥	٧٨١٧	٩١١٢	١٩	٢٥
٥٠	١٠٩٥	٨٤١٩	١٥١١	١٢	١٧١٤
١٠٠	١١٧٤	٩١	٩	٧	١٠١٦
٢٠٠	١٢٩٧	٩٥١١	٤١٩	٢١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٢٦١ وزن المواد الصلبة : ١٢٩

وزن الإسفلت : ١٢١ النسبة المئوية للإسفلت : ٥.٥١

النسبة التصميمية للإسفلت : ١٠.٢٥ ±

إعداد

مراجعة

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

شركة
النيل
العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم F - 60 H

إصدار / تعديل ٠/١
تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي
طبقاً

رقم ١٤٨٠
٢٢-١٨٠

عملية : د. محمد شرم موقع العينة : ٢٠٠٠ التاريخ : ١٩٩١ / ١٢ / ٢٠٠٠
رقم العينة : نوع العينة : سطح صلب درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المهزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢١٤	٢٧	٢	٩٨	٨٩١	٩٩
٢١٨	٤١١	٢٩١٨	٧٠٢	٦٢١٦	٧٢١٦
٤	٦٧٢	٤٨١٨	٥١٢	٤٨	٥٢١٨
٨	٨١٥	٥٩١١	٤٠١٩	٢٦٢	٤٢١٢
٢٠	١٠٦٢	٧٧	٢٣	١٩	٢٥
٥٠	١١٥٤	٨٢١٦	١٦١٤	١٣	١٧١٤
١٠٠	١٢٥٨	٩١١٢	٨١٨	٧	١٠١٦
٢٠٠	١٢٠٤	٩٤١٨	٥١٢	٢١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٤٥٥ وزن المواد الصلبة : ١٢٨
وزن الإسفلت : ٥٠ النسبة المنوية للإسفلت : ٢,٤
النسبة التصميمية للإسفلت : ٠,٢٥ ±

إعداد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : د. محمد شرم
الوظيفة : مهندس
التوقيع :

شركة النيل العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم F - 60 H

إصدار / تعديل ٠/١٠

تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤٨٠
٠٢١٨٠

عملية :
رقم العينة :
نوع العينة :
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٤
درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المهرات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢٠٤	٧١	٥	٩٥	٩٩	
٢٠٨	٤٦٩	٢٢	٧٧	٦٢١٦	
٤	٧٩٤	٥١	٤٩	٥٢١٨	
٨	٨٧٩	٦١٩	٣٨١٩	٢٦١٢	
٢٠	١١٩٢	٧٩١١	٢٠١٩	١٩	
٥٠	١٢١٤	٨٥١٥	١٤١٥	٣	
١٠٠	١٢٩٢	٩١	٩	٧	
٢٠٠	١٢٦٥	٩٦١١	٢١٩	٤١٥	

وزن العينة : ١٤٩٩
وزن الإسفلت : ٧٩
وزن المواد الصلبة : ١٤٤٤
النسبة المئوية للإسفلت : ٥١٤٨
النسبة التصميمية للإسفلت : ٠.٢٥ ±

إعداد :
مراجعة :
إعتماد :

مدير المعامل :
المدير الفني :

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :