

عملية اعمال خلف النجده مركز الفيوم بطول ٠,٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة الرضوان للتنمية العقاريه و رصف الطرق
بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/١٠/٠١

بند	نوع الاعمال	الوحدة	كمية السابقمية	خلال المدة	الإجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
١	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	م ^٣	٢٨٢	١٤٠٩١	٢٩٦٠٩١			
٢	احمال توريد وتنفيذ طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	م ^٣	٥٧٠	١١٩	٦٨٩			
٣	اعمال رفع وتعليه اغطية مطبق الصرف و غرف التفريش	بالعدد	١٣	٧	٢٠			
٦	توريد وتركيب وحدات من الاتر لوك الخرسى ابعاد ٢٠٠٠×١٠٠٠×١٠٠٠ مم	م ^٢	٠	٢٣	٢٣			
٨	اعمال تشاء طبقة تشريب (برعم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م ^٢	٢,٨٨٣	٧٨٩	٣,٦٧٢			
٩	اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسائل سريع التطاير	م ^٢	٠	٢٠٠	٢٠٠			
١٠	اعمال تشاء طبقة سطحية من الخرسة الاسفلتية على السفلن تدرج (ج٤) بسك ٦ سم	م ^٢	٢,٨٨٣	٧٨٩	٣,٦٧٢			
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC	م.ط	١٠	١٩٠١٠	٢٩			

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الاستشاري مهندس المشروع

مهندس الشركة



مستخرج من سجلات المشروع
رقم الملف ١٩/١٥٨١
تاريخ استخراج ١٩/١٥٨١
مستخرج من سجلات المشروع

تقرير رقم: (٥٧٩)

بخصوص : شارع امن الدولة الفيوم
تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات
نوع العينة : عدد ابلاطة سطحية
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت
احضرت العينة بمعرفه م / احمد عبدالمنعم (مندوب المعمل)

رقم العينة	شارع امن الدولة الفيوم
سعة المنخل	
١١	١٠٠
١١٣/٤	١٠٠
١١/٢	٩٦
١١٣/٨	٨١
رقم ٤	٤٦
رقم ٨	٤١
رقم ١٦	٣٧
رقم ٣٠	٢٨
رقم ٥٠	١٠
رقم ١٠٠	٣.٢٤
رقم ٢٠٠	١.٧٩
نسبة الإسفلت	٤.٧

ملحوظه : تقارن النتيجة بمعرفة الاستشاري حسب التصميم

٦١٨
٤٠ ٤٠

الاختبار	السعر
تحضير العينة عالساختن	٨٠
تدرج ونسبة الاسفلت	٤٠٠
اعداد تقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	٦٣٠



المشروع : رصف شارع خلف النجده بالفيوم
تنفيذ شركة : - الرضوان
نوع العينة : عدد ١ عينة س٦ تكسير كسارات
نوع الاختبار : التدرج / السيوله واللونه

وقد أحضرت العينات بمعرفة / لجنة الاستلام

المواصفات (ب)	ك.١٢٠	رقم العينة سعة المنخل
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٩	"١ ٢/١
٨٥-٥٥	٧٥	"١
٨٠-٥٠	٤٧	"٤/٣
٧٠-٤٠	٤٣	"٨/٣
٦٠-٣٠	٣٧	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٠	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٤	رقم ٤٠
١٥-٥	٢	رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٢٥%	--	حد السيوله
	عديمه	حد للدونه
لا يزيد عن ٦%	----	مجال اللدونه

ملاحظات:- العنة تتفق مع حدود تدرج ب مع خروج فى المهازات الموضحة
التكاليف

قيمة الاعمال : ٥٠٥.٠٠٠

م، ١٥١% : ٧٥.٧٥

ض، ١٤% : ٨١.٣١

٥ ١٨
٢٠٢٧

٦٦٢.٠٥٥

تقرير رقم (٥٢٠)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السادسة - بنى سويف



المشروع : رصف شارع خلف النجده بالفيوم
تنفيذ شركة :- الرضوان
نوع العينة : عدد ١ بلاطه إسفلتية للطبقة السطحية
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت
وقد أحضرت العينات بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

كور ٠.١٨٠	كور ٠.٨٠	بلاطه ك. ٠.١٢٠	سعة المنخل أو رقمه
---	---	١٠٠	"١
---	---	١٠٠	"٣/٤
---	---	٩٥	"١/٢
---	---	٧٥	"٣/٨
---	---	٤٧	رقم ٤
---	---	٣٩	رقم ٨
---	---	٣٣	رقم ١٦
---	---	٢١	رقم ٣٠
---	---	٦	رقم ٥٠
---	---	١.٨٢	رقم ١٠٠
---	---	١	رقم ٢٠٠
---	---	٤.٨٩	نسبة الإسفلت
٢.٢٤	٢.٢٣	٢.٢٩	وزن وحدة الحجم
٦ سم	٥.٧ سم	٦ سم	السك

ملاحظات : تقارن النتائج من قبل الاستشارى طبقا للتصميمى المقدم من الشركة

قيمة الاعمال :- ١٠٢٠ + ١٥٠

م، ١٥٠ % ١٧٥.٥

ض، ١٤ % ١٨٩.٦٣

٥١٨
٥٢٢

١٥٤٤.١٣

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب (بيت الخبرة) ا.د. عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)		شركة الرضوان
محافظة الفيوم				
عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢.٢١/٢.٢٢				
ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	
	٢٩٧,٠٠	م٣	تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	

مهندس الاستشاري



الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) إ.د. عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	شركة الرضوان
محافظة الفيوم		المكتب الفني

عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢

طبقة الاساس

المحطة		٥	٥	٥	متوسط السمك الاول (م)	الطول (م)	متوسط السمك النهائي (م)	العرض من اعلى (م)	العرض من اسفل (م)	عرض متوسط (م)	الكمية (م³)
٢٠	منسوب السن	٤٩,٠١٥	٤٩,٠١٥	٤٩,٠١٥	٠,١٦٦	١٠,٠٠٠	٠,٠٨٣	٩,٨٥٠	٩,٨٥٠	٩,١٠	٧,٥٦
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٨٦٨	٤٨,٨١٨	٤٨,٨٥٩							
	الفرق	٠,١٤٧	٠,١٩٦	٠,١٥٥							
٣٠	منسوب السن	٤٩,٠٧٤	٤٩,٠٧٤	٤٩,٠٧٤	٠,١٩٩	١٠,٠٠٠	٠,١٨٣	٨,٢٣٠	٨,٢٣٠	٩,٠٤	١٦,٥٢
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٩٠٩	٤٨,٨٤٥	٤٨,٨٧٠							
	الفرق	٠,١٦٥	٠,٢٢٩	٠,٢٠٤							
٤٠	منسوب السن	٤٩,١٤٩	٤٩,١٤٩	٤٩,١٤٩	٠,١٥٥	١٠,٠٠٠	٠,١٧٧	٩,٨٥٠	٩,٨٥٠	٩,٠٤	١٦,٠٢
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٠٠٤	٤٨,٩٩٥	٤٨,٩٨٢							
	الفرق	٠,١٤٥	٠,١٥٤	٠,١٦٧							
٥٠	منسوب السن	٤٩,٢١٤	٤٩,٢١٤	٤٩,٢١٤	٠,١٦٧	١٠,٠٠٠	٠,١٦١	٩,٣٧٠	٩,٣٧٠	٩,٦١	١٥,٤٩
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٠٦٤	٤٩,٠١٤	٤٩,٠٦٣							
	الفرق	٠,١٥٠	٠,٢٠٠	٠,١٥١							
٦٠	منسوب السن	٤٩,٢٨٠	٤٩,٢٨٠	٤٩,٢٨٠	٠,٢٦٨	١٠,٠٠٠	٠,٢١٧	٩,٩٥٠	٩,٩٥٠	٩,٦٦	٢١,٠٠
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٠٢٣	٤٩,٠٢٢	٤٨,٩٩١							
	الفرق	٠,٢٥٧	٠,٢٥٨	٠,٢٨٩							
٧٠	منسوب السن	٤٩,٢٩٥	٤٩,٢٩٥	٤٩,٢٩٥	٠,٣٥٥	١٠,٠٠٠	٠,٣١٢	١١,٤٨٠	١١,٤٨٠	١٠,٧٢	٣٣,٣٨
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٩٥٣	٤٨,٩٣١	٤٨,٩٣٥							
	الفرق	٠,٣٤٢	٠,٣٦٤	٠,٣٦٠							
٨٠	منسوب السن	٤٩,٢٧٩	٤٩,٢٧٩	٤٩,٢٧٩	٠,٢٨٦	١٠,٠٠٠	٠,٣٢١	١١,٢٢٠	١١,٢٢٠	١١,٣٥	٣٦,٣٩
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٩٧٠	٤٨,٩٨٢	٤٩,٠٢٦							
	الفرق	٠,٣٠٩	٠,٢٩٦	٠,٢٥٣							
٩٠	منسوب السن	٤٩,٢٥٢	٤٩,٢٥٢	٤٩,٢٥٢	٠,٢٢٣	١٠,٠٠٠	٠,٢٥٤	٩,٢٥٠	٩,٢٥٠	١٠,٢٤	٢٦,٠٢
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٠٠٤	٤٩,٠٢٧	٤٩,٠٥٧							
	الفرق	٠,٢٤٨	٠,٢٢٥	٠,١٩٥							
١٠٠	منسوب السن	٤٩,٢٢٧	٤٩,٢٢٧	٤٩,٢٢٧	٠,٢٢٧	١٠,٠٠٠	٠,٢٢٥	١١,١٦٠	١١,١٦٠	١٠,٢١	٢٢,٩٧
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٠١٤	٤٩,٠٣٠	٤٨,٩٥٣							
	الفرق	٠,٢١٢	٠,١٩٧	٠,٢٧٣							
١١٠	منسوب السن	٤٩,٢٤٩	٤٩,٢٤٩	٤٩,٢٤٩	٠,٢٣٧	١٠,٠٠٠	٠,٢٣٢	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠,٠٨	٢٣,٤٠
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٩٨٨	٤٩,٠٤٣	٤٩,٠٠٦							
	الفرق	٠,٢٦٢	٠,٢٠٦	٠,٢٤٣							
١٢٠	منسوب السن	٤٩,٢٨٧	٤٩,٢٨٧	٤٩,٢٨٧	٠,٢٤١	١٠,٠٠٠	٠,٢٣٩	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٩,٥٠	٢٢,٧٠
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٠١١	٤٩,٠٠٦	٤٩,١٢١							
	الفرق	٠,٢٧٦	٠,٢٨١	٠,١٦٦							
١٣٠	منسوب السن	٤٩,٣٩٣	٤٩,٣٩٣	٤٩,٣٩٣	٠,٢٩٠	١٠,٠٠٠	٠,٢٦٥	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠	٢٦,٥٣
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٠٣٥	٤٩,٠٦٥	٤٩,٢١٠							
	الفرق	٠,٣٥٨	٠,٣٢٨	٠,١٨٣							
١٤٠	منسوب السن	٤٩,٥٠٩	٤٩,٥٠٩	٤٩,٥٠٩	٠,٢٠٢	١٠,٠٠٠	٠,٢٤٦	١١,٤٦٠	١١,٤٦٠	١٠,٧٣	٢٦,٣٩
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٢٨١	٤٩,٢٨٨	٤٩,٣٥١							
	الفرق	٠,٢٢٨	٠,٢٢١	٠,١٥٧							
١٥٠	منسوب السن	٤٩,٥٥٨	٤٩,٥٥٨	٤٩,٥٥٨	٠,١٥٩	١٠,٠٠٠	٠,١٨١	٨,٩٣٠	٨,٩٣٠	١٠,٢٠	١٨,٤١
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٤١٦	٤٩,٣٨٢	٤٩,٤٠٠							
	الفرق	٠,١٤٢	٠,١٧٦	٠,١٥٨							

مستند رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢
مستند رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢

ELIADWAN
مستند رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢
مستند رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢

عملية أعمال خلف التجارة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢

[illegible]

Handwritten signature and text on a document, possibly a receipt or ledger entry, with a date "11/11/11" and the word "مستحق" (Mustahiq) visible.

٠,٢٢٨

التوقيع

EL RAHMAN

عملية أعمال خلف التجبة عقد رقم ٢٢/٢٠٢١/٢٠١١/٩٧١

النقطة	٥	٥	٥	متوسط العمق الأول (د)	العمق (م)	متوسط التفتيش (م)	العمق من (م) أعلى	العمق من (م) أسفل	متوسط (أ)	الكمية (م³)
٣٠٠	منسوب السن	٥٠,٠٨٨	٥٠,٠٨٨	٥٠,٠٨٨	٠,٢١٩	١٠,٠٠٠	٦,٥٥٠	٦,٥٥٠	٦,٤٨	١٤,٦٩
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٧٦٥	٤٩,٨٥٢	٤٩,٩٩١						
	الفرق	٠,٣٢٣	٠,٢٣٦	٠,٠٩٧						
٣١٠	منسوب السن	٥٠,٠٣٩	٥٠,٠٣٩	٥٠,٠٣٩	٠,٢٠٤	١٠,٠٠٠	٦,٩٥٠	٦,٩٥٠	٦,٧٥	١٤,٢٥
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٧٧٥	٤٩,٨٣١	٤٩,٩٠٠						
	الفرق	٠,٢٦٤	٠,٢٠٨	٠,١٣٩						
٣٢٠	منسوب السن	٤٩,٩٩٠	٤٩,٩٩٠	٤٩,٩٩٠	٠,١٤٩	١٠,٠٠٠	٦,٢٠٠	٦,٢٠٠	٦,٥٨	١١,٦٠
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٨٤٧	٤٩,٨١٥	٤٩,٨٦١						
	الفرق	٠,١٤٣	٠,١٧٦	٠,١٢٩						
٣٣٠	منسوب السن	٤٩,٩٠٥	٤٩,٩٠٥	٤٩,٩٠٥	٠,١٣٢	١٠,٠٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٥,٥٠	٧,٧٣
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٨٠٥	٤٩,٧٥٣	٤٩,٧٦٢						
	الفرق	٠,١٠٠	٠,١٥٢	٠,١٤٣						
٣٤٠	منسوب السن	٤٩,٨٢٣	٤٩,٨٢٣	٤٩,٨٢٣	٠,١٦٤	١٠,٠٠٠	٥,١٥٠	٥,١٥٠	٤,٩٨	٧,٣٧
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٧٠٢	٤٩,٥٨٨	٤٩,٦٨٥						
	الفرق	٠,١٢١	٠,٢٣٥	٠,١٣٧						
٣٥٠	منسوب السن	٤٩,٧٤٩	٤٩,٧٤٩	٤٩,٧٤٩	٠,٢١٥	١٠,٠٠٠	٥,١٥٠	٥,١٥٠	٥,١٥	٩,٧٨
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٥٧٩	٤٩,٤٥٤	٤٩,٥٦٨						
	الفرق	٠,١٦٩	٠,٢٩٥	٠,١٨١						
٣٦٠	منسوب السن	٤٩,٦٧٥	٤٩,٦٧٥	٤٩,٦٧٥	٠,١٦٩	١٠,٠٠٠	٥,١٧٠	٥,١٧٠	٥,١٦	٩,٩٢
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٥١٧	٤٩,٤٧٣	٤٩,٥٢٨						
	الفرق	٠,١٥٨	٠,٢٠٢	٠,١٤٧						
٣٧٠	منسوب السن	٤٩,٦١٠	٤٩,٦١٠	٤٩,٦١٠	٠,١٠٦	١٠,٠٠٠	٥,٣٠٠	٥,٣٠٠	٥,٢٤	٧,١٩
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٥٠٥	٤٩,٤٩٧	٤٩,٥١٢						
	الفرق	٠,١٠٥	٠,١١٤	٠,٠٩٨						
٣٨٠	منسوب السن	٤٩,٥٤٨	٤٩,٥٤٨	٤٩,٥٤٨	٠,٠٦٧	١٠,٠٠٠	٥,٤٤٠	٥,٤٤٠	٥,٣٧	٤,٦٢
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٤٨٥	٤٩,٤٨٧	٤٩,٤٧٢						
	الفرق	٠,٠٦٣	٠,٠٦١	٠,٠٧٦						
٣٩٦	منسوب السن	٤٩,٤٨٦	٤٩,٤٨٦	٤٩,٤٨٦	٠,٠١٥	١٦,٠٠٠	٥,٥٢٠	٥,٥٢٠	٥,٤٨	٣,٥٨
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٤٦٥	٤٩,٤٨٢	٤٩,٤٦٥						
	الفرق	٠,٠٢٠٤	٠,٠٠٣٩	٠,٠٢١						
١٤,٩٢	وصله ١					١٦,٢٠	٦,١٤	٦,١٤	٦,١٤	
٣١,٢٥	وصله ١-٢					٢٣,٩٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٨,٧٠	
٢٤,٠٠	وصله ٢-٢					٢٣,٦٠	٦,٧٨	٦,٧٨	٦,٧٨	
٣,٧٣	وصله ٥					٤,٦٠	٥,٤٠	٥,٤٠	٥,٤٠	
٦٨,٩٠										


كمية السن (م³)

رشد شستل ١٥٨٢
مستورد مع مستندات العمل
رشد البند ١١٢




الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب (بيت الخبرة) ا.د. عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)		شركة الرضوان
محافظة الفيوم				المكتب الفني
٩٧١/٢.٢١/٢.٢٢				عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢.٢١/٢.٢٢
ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	
	٢٣,٠٠	م	توريد و تركيب انترلوك ٦ سم اجهاد ٢٥٠ كجم اسم ٢	

مهندس الاستشاري



الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب (بيت الخبرة) إ.د. عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)		شركة الرضوان
محافظة الفيوم				
عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢.٢١/٢.٢٢				
ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	
	٢١,٠٠	بالعدد	رفع مطابق الصرف	



الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) إ.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	شركة الرضوان
محافظة الفيوم		المكتب الفني

عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢				
شيت حساب مسطح طبقة التشريب (MC)				
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م ^٢)
٠		٩,٣٨		
١٠	١٠,٠٠	٩,٩٣	٩,٦٦	٩٦,٥٥
٢٠	١٠,٠٠	٩,٨٥	٩,٨٩	٩٨,٩٠
٣٠	١٠,٠٠	٨,٢٣	٩,٠٤	٩٠,٤٠
٤٠	١٠,٠٠	٩,٨٥	٩,٠٤	٩٠,٤٠
٥٠	١٠,٠٠	٩,٣٧	٩,٦١	٩٦,١٠
٦٠	١٠,٠٠	٩,٩٥	٩,٦٦	٩٦,٦٠
٧٠	١٠,٠٠	١١,٤٨	١٠,٧٢	١٠٧,١٥
٨٠	١٠,٠٠	١١,٢٢	١١,٣٥	١١٣,٥٠
٩٠	١٠,٠٠	٩,٢٥	١٠,٢٤	١٠٢,٣٥
١٠٠	١٠,٠٠	١١,١٦	١٠,٢١	١٠٢,٠٥
١١٠	١٠,٠٠	٩,٠٠	١٠,٠٨	١٠٠,٨٠
١٢٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٩,٥٠	٩٥,٠٠
١٣٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠٠,٠٠
١٤٠	١٠,٠٠	١١,٤٦	١٠,٧٣	١٠٧,٣٠
١٥٠	١٠,٠٠	٨,٩٣	١٠,٢٠	١٠١,٩٥
١٦٠	١٠,٠٠	١٢,٣٥	١٠,٦٤	١٠٦,٤٠
١٧٠	١٠,٠٠	١٢,٢٤	١٢,٣٠	١٢٢,٩٥
١٨٠	١٠,٠٠	١٤,٧٨	١٣,٥١	١٣٥,١٠
١٩٠	١٠,٠٠	٦,٠٥	١٠,٤٢	١٠٤,١٥
٢٠٠	١٠,٠٠	٥,٩٤	٦,٠٠	٥٩,٩٥
٢١٠	١٠,٠٠	٥,٧٨	٥,٨٦	٥٨,٦٠
٢٢٠	١٠,٠٠	٥,٤٢	٥,٦٠	٥٦,٠٠
٢٣٠	١٠,٠٠	٦,٨٨	٦,١٥	٦١,٥٠

مكتب (بيت الخبرة)
إ.د عبد الحميد منجد (استشاري
المشروع)
١٩/٨/٢٠٢٢


شركة الرضوان
E. RADWAN
١٩/٨/٢٠٢٢

عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢

شيت حساب مسطح طبقة التشريب (MC)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م ^٢)
٢٤٠	١٠,٠٠	٥,٧٦	٦,٣٢	٦٣,٢٠
٢٥٠	١٠,٠٠	٦,٥٣	٦,١٥	٦١,٤٥
٢٦٠	١٠,٠٠	٦,١٠	٦,٣٢	٦٣,١٥
٢٧٠	١٠,٠٠	٦,١٢	٦,١١	٦١,١٠
٢٨٠	١٠,٠٠	٦,٤٣	٦,٢٨	٦٢,٧٥
٢٩٠	١٠,٠٠	٦,٤١	٦,٤٢	٦٤,٢٠
٣٠٠	١٠,٠٠	٦,٥٥	٦,٤٨	٦٤,٨٠
٣١٠	١٠,٠٠	٦,٩٥	٦,٧٥	٦٧,٥٠
٣٢٠	١٠,٠٠	٦,٢٠	٦,٥٨	٦٥,٧٥
٣٣٠	١٠,٠٠	٤,٨٠	٥,٥٠	٥٥,٠٠
٣٤٠	١٠,٠٠	٥,١٥	٤,٩٨	٤٩,٧٥
٣٥٠	١٠,٠٠	٥,١٥	٥,١٥	٥١,٥٠
٣٦٠	١٠,٠٠	٥,١٧	٥,١٦	٥١,٦٠
٣٧٠	١٠,٠٠	٥,٣٠	٥,٢٤	٥٢,٣٥
٣٨٠	١٠,٠٠	٥,٤٤	٥,٣٧	٥٣,٧٠
٣٩٠	١٠,٠٠	٥,٥٢	٥,٤٨	٥٤,٨٠
٣٩٦	٦,٠٠	٥,٥٧	٥,٥٥	٣٣,٢٧
وصلة ١	١٦,٢٠	٦,١٤	٦,١٤	٩٩,٤٧
وصلة ١-٢	٢٣,٩٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٢٠٨,٣٧
وصلة ٢-٢	٢٣,٦٠	٦,٧٨	٦,٧٨	١٦٠,٠١
وصلة ٥	٤,٦٠	٥,٤٠	٥,٤٠	٢٤,٨٤
المسطح (م ^٢)				٣٦٧٢,٢٥

مهندس الاستشاري



مهندس الشريعة




الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) إ.د. عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	شركة الرضوان
محافظة الفيوم		المكتب الفني

عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢				
شيت حساب مسطح طبقة (RC) (وصلة امن الدولة)				
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م ^٢)
٠		١٢,٩٢		
١٠	١٠,٠٠	٥,٦٦	٩,٢٩	٩٢,٩٠
٢٠	١٠,٠٠	١١,٥٦	٨,٦١	٨٦,١٠
٣٠	١٠,٠٠	٨,٤٣	١٠,٠٠	٩٩,٩٥
٤٠	١٠,٠٠	٨,٣٥	٨,٣٩	٨٣,٩٠
٥٠	١٠,٠٠	٨,٣٩	٨,٣٧	٨٣,٧٠
٦٠	١٠,٠٠	٨,٤٤	٨,٤٢	٨٤,١٥
٧٠	١٠,٠٠	٨,٤٧	٨,٤٦	٨٤,٥٥
٨٠	١٠,٠٠	٩,١٢	٨,٨٠	٨٧,٩٥
٩٠	١٠,٠٠	٩,٧٦	٩,٤٤	٩٤,٤٠
١٠٠	١٠,٠٠	٨,٥٣	٩,١٥	٩١,٤٥
مدخل	٨,١٥	٢,٦٩	٢,٦٩	٢١,٩٢
المسطح (م ^٢)				٩١٠,٩٧

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) إ.د. عبدالحميد منجد (استشاري المشروع)	شركة الرضوان
محافظة الفيوم		المكتب الفني

عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢				
شيت حساب مسطح طبقة الاسفلت سطحية (6سم)				
المسطح (م٢)	العرض المتوسط (م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
		٩,٣٨		٠
٩٦,٥٥	٩,٦٦	٩,٩٣	١٠,٠٠	١٠
٩٨,٩٠	٩,٨٩	٩,٨٥	١٠,٠٠	٢٠
٩٠,٤٠	٩,٠٤	٨,٢٣	١٠,٠٠	٣٠
٩٠,٤٠	٩,٠٤	٩,٨٥	١٠,٠٠	٤٠
٩٦,١٠	٩,٦١	٩,٣٧	١٠,٠٠	٥٠
٩٦,٦٠	٩,٦٦	٩,٩٥	١٠,٠٠	٦٠
١٠٧,١٥	١٠,٧٢	١١,٤٨	١٠,٠٠	٧٠
١١٣,٥٠	١١,٣٥	١١,٢٢	١٠,٠٠	٨٠
١٠٢,٣٥	١٠,٢٤	٩,٢٥	١٠,٠٠	٩٠
١٠٢,٠٥	١٠,٢١	١١,١٦	١٠,٠٠	١٠٠
١٠٠,٨٠	١٠,٠٨	٩,٠٠	١٠,٠٠	١١٠
٩٥,٠٠	٩,٥٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٢٠
١٠٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٣٠
١٠٧,٣٠	١٠,٧٣	١١,٤٦	١٠,٠٠	١٤٠
١٠١,٩٥	١٠,٢٠	٨,٩٣	١٠,٠٠	١٥٠
١٠٦,٤٠	١٠,٦٤	١٢,٣٥	١٠,٠٠	
١٢٢,٩٥	١٢,٣٠	١٢,٢٤	١٠,٠٠	



مكتب (بيت الخبرة)
إ.د. عبدالحميد منجد (استشاري
المشروع)
١٩/٨/٢٠٢٢
محليات الفيوم

مكتب (بيت الخبرة)
إ.د. عبدالحميد منجد (استشاري
المشروع)
١٩/٨/٢٠٢٢
محليات الفيوم

عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢

شيت حساب مسطح طبقة الاسفلت سطحية (6سم)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م ^٢)
١٨٠	١٠,٠٠	١٤,٧٨	١٣,٥١	١٣٥,١٠
١٩٠	١٠,٠٠	٦,٠٥	١٠,٤٢	١٠٤,١٥
٢٠٠	١٠,٠٠	٥,٩٤	٦,٠٠	٥٩,٩٥
٢١٠	١٠,٠٠	٥,٧٨	٥,٨٦	٥٨,٦٠
٢٢٠	١٠,٠٠	٥,٤٢	٥,٦٠	٥٦,٠٠
٢٣٠	١٠,٠٠	٦,٨٨	٦,١٥	٦١,٥٠
٢٤٠	١٠,٠٠	٥,٧٦	٦,٣٢	٦٣,٢٠
٢٥٠	١٠,٠٠	٦,٥٣	٦,١٥	٦١,٤٥
٢٦٠	١٠,٠٠	٦,١٠	٦,٣٢	٦٣,١٥
٢٧٠	١٠,٠٠	٦,١٢	٦,١١	٦١,١٠
٢٨٠	١٠,٠٠	٦,٤٣	٦,٢٨	٦٢,٧٥
٢٩٠	١٠,٠٠	٦,٤١	٦,٤٢	٦٤,٢٠
٣٠٠	١٠,٠٠	٦,٥٥	٦,٤٨	٦٤,٨٠
٣١٠	١٠,٠٠	٦,٩٥	٦,٧٥	٦٧,٥٠
٣٢٠	١٠,٠٠	٦,٢٠	٦,٥٨	٦٥,٧٥
٣٣٠	١٠,٠٠	٤,٨٠	٥,٥٠	٥٥,٠٠
٣٤٠	١٠,٠٠	٥,١٥	٤,٩٨	٤٩,٧٥
٣٥٠	١٠,٠٠	٥,١٥	٥,١٥	٥١,٥٠
٣٦٠	١٠,٠٠	٥,١٧	٥,١٦	٥١,٦٠
٣٧٠	١٠,٠٠	٥,٣٠	٥,٢٤	٥٢,٣٥
٣٨٠	١٠,٠٠	٥,٤٤	٥,٣٧	٥٣,٧٠



عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢				
شيت حساب مسطح طبقة الاسفلت سطحية (6سم)				
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م ^٢)
٣٩٠	١٠,٠٠	٥,٥٢	٥,٤٨	٥٤,٨٠
٣٩٦	٦,٠٠	٥,٥٧	٥,٥٥	٣٣,٢٧
وصله ١	١٦,٢٠	٦,١٤	٦,١٤	٩٩,٤٧
وصله ١-٢	٢٣,٩٥	٨,٧٠	٨,٧٠	٢٠٨,٣٧
وصله ٢-٢	٢٣,٦٠	٦,٧٨	٦,٧٨	١٦٠,٠١
وصله ٥	٤,٦٠	٥,٤٠	٥,٤٠	٢٤,٨٤
المسطح (م ^٢)				٣٦٧٢,٢٥
المسطح الاجمالي				٣٦٧٢,٢٥

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب (بيت الخبرة) ا.د. عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)		شركة الرضوان	
محافظة الفيوم				المكتب الفني	
عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢.٢١/٢.٢٢					
ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند		
	٣,٠٠	بالعدد	بلاعات صرف المطر		

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب (بيت الخبرة) إ.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)		شركة الرضوان
محافظة الفيوم		عملية اعمال خلف النجدة عقد رقم ٩٧١/٢٠٢١/٢٠٢٢		
ملاحظات		الكمية	الوحدة	البند
	٢٩,١٠		بالمتر الطولي	مواشير بلاعات صرف المطر

مهندس الاستشاري

ست

