






مذكرة
للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : مدد مدة قدرها (٤) أشهر لتنفيذ إنشاء كوبري ٣ تقاطع طريق حسن علام

الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة المتحدة للمقاولات والرصف بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٦٣١).
- تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١١/١٥.
- تاريخ النيو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/١١/١٤.
- تاريخ النيو طبقاً لأخر مدة مضافة حتى : ٢٠٢٥/٣/١٣.
- ورد كتاب السيد العميد مهندس / رئيس الإدارة المركزية . المنطقة الخامسة - غرب الدلتا بطلب إضافة مدة قدرها (٤) أشهر للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتابتها المرفقة .
- بالدراسة تبين ما يلي :-
- استحقاق الشركة مدد شهرين ونصف لاستحداث بنود طرق وهي صب نيوجيرسي ذو وجه واحد لجميع الطرق السطحية ونيو ذو وجهين لمطالع ومنازل الكوبري وطبقة رابطة ذو سمك دسم أعلى جسم الكوبري الخرساني .
- استحقاق الشركة مدد مضافة قدرها شهر فقط لزوم تصنيع وتركيب سور حماية أعلى مسار القطار السريع .
- استحقاق الشركة مدد مضافة قدرها أسبوعان فقط لزوم توريد مادة انضغاطية وتركيبها أسفل البلاطات الانتقالية
- **المطالب :**
- التكرم باتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٤) أشهر للمشروع عاليه دون غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النيو الفعلي ٢٠٢٥/٧/١٣ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة
- والأمر مشوض لسيادتكم ؛

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع " 
الأستاذ / تامر بدر محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع " 
مهندس / محسن محمد زكريا
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " 
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق على الرأي القاء
بند (٤٦١)


رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

① نرى جواز المرافعة بما استقر إليه الجواب للمهندس
و هذا طبقاً - المختصاً في هذه المسألة وفقاً لما ذكره
المستند المذكور استحداث بنود جديدة ونبرها في المبررات
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مدير عام المراسم والمراسم العامة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

⑤ السيد الأستاذ استمع من جهة المداخلة
مع عدم تحصيل مقابلة تامة مع المرفقة
وذلك للأسباب التي توضحها المذكرة المرفقة
وتمت تقييدها



للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة قدرها (١٠) شهر لعملية إنشاء كوبرى ٣ تقاطع حسن علام

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة المتحدة للمقاولات والرصف بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣١)
- المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ .
- تاريخ بدء العمل فى ٢٠٢٢/١١/١٥ .
- تاريخ انهاء طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/١١/١٤ .
- تاريخ انهاء طبقاً لآخر مد مدة معتدة فى ٢٠٢٤/٥/١٣ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة (غرب الدلتا) بطلب إضافة مدة قدرها (١٠) شهور للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة مدة قدرها (١٢) شهر للأسباب الواردة بخطاب الشركة .
- وبالدراسة تبين مايلى :-

١. استحقاق الشركة لمدة (٦) شهور طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت . . . الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توفرها بالأسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .
٢. استحقاق الشركة لمدة (٢) شهر لوجود تعارض بين تعديل مسار خطوط المياه الشرب المتعارضة مع قواعد الكوبرى .
٣. استحقاق الشركة (٢) شهر لتعديل تصميم الكوبرى بزيادة (٥) محاور إضافية .

ج) ف ما جرد اسمي، وكذلك تفرق الاسم والمبداء في جاريه
 اسم لإدارة الاسم، وما باسمه ما سبه اسم الثابت بالاسم
 إلى العل، واسم من غير العل اسمه المذلل من غير



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الطريق ٧١٢١ / ٢٠٢٢/٢ / الكباري
التاريخ ٢٠٢٢/٦/٢١ م

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : طلب إضافة مدة قدرها (٦) سنة شهور
لمدة عملية إنشاء كوبري ملوي للسيارات عند تقاطع حسن ملام ببرج العرب
مع مشروع القطار الكهربائي السريع

الموضوع :-

- أُنسنت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٦٣١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١
- تاريخ أمر الإسناد في : ٢٠٢٢/٩/١٤ .
- تاريخ بداية العمل في : ٢٠٢٢/١١/١٥
- تاريخ النهو المعتمد في : ٢٠٢٣/ ١١ / ١٤
- ورد كتاب السيد العقيد مهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا بطلب إضافة مدة قدرها (١١) إحدى عشر شهرا من تاريخ النهو المعطى في ٢٠٢٣/١١/١٤ بناء على الأسباب التي أوردتها الشركة بخطابها بطلب مدة إجمالية قدرها (١٤) أربعة عشر شهرا على النحو التالي :-
- أولا :- (٣) ثلاثة أشهر لوجود عوائق كهرباء جهد منخفض ومتوسط من محور ٧ إلى محور ٢٠ .
- ثانيا :- (٣) ثلاثة أشهر لتعثر إستيراد إكسسوارات نظام سبق الإجهاد للفواصل (٥ - ٨) .
- ثالثا :- (٢) شهرين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ .
- رابعا :- (٦) ستة شهور طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ .
- بالدراسة تبين إستحقاق الشركة لإضافة مدة قدرها (٦) ستة شهور (٣ + ٣) لأسباب خارجة عن إرادتها أما بخصوص مدة (٢) شهرين طبقا للقرار رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ و (٦) ستة أشهر طبقا للقرار رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ فإن هذه القرارات لا تسري على العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٦٣١) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١ .

المطالب :-

التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) ستة شهور من تاريخ النهو المعطى في ٢٠٢٣/٥/١٣ .


والأمر مفوض لمبادلتكم ..

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع " 
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع " 
مهندس / حسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " 
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع " 
لواء مهندس / حسن محمد متولى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

① نرى موازاة المرافقة لك ما استقر اليه الجانب الفني (هذه
مالك والمصلحة - المقترحة في هذا الشأن وفقاً لمبدأ - استنفاد
تصرفاتكم في عمدة (١) (١) ما يجب عليه إرادة التمسك
السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

② أذات التأييد ليس العمل ، واستندت مع إشراك
المدة المطلوب بها - مع عدم تعجيل مقابل تأخير سداد
للأسباب المبينة به ، المدة المذكورة ١٥٠ يوم

محضر اجتماع لجنة مفاوضات


مشروع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق
حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأمر المباشر .
تنفيذ " الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)"

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي
سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)
علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا
لأسعار القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ مشروع أعمال إنشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق
حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين -
مطروح - الفيوم)

المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / محمد محمود اباظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد سعيد علي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / هبه تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / من قبل المنطقة المشرفة	المنطقة الخامسة - غرب الدلتا	عضوا
المحاسب /	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانوني	عضوا
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا

وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاحد الموافق
٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة
بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ أعمال إنشاء كوبري
علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الأول للقطار
الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بمبلغ ١.٣٤٥ مليار جنيه (فقط وقدره
مليار وثلاثمائة خمسة وأربعون مليون جنيها لا غير)



طارق رضوان كامل الدين

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم ٦٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة ((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة على الطبيعة بالفتات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق على الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ١.٣٤٣.٤٢٣.٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة ثلاثة وأربعون مليون وأربعمائة ثلاثة وعشرون ألف جنيه لا غير) طبقا للبنود المرفقة
- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقا لأسعار السوق وقت المفاوضة ويقع على عاتق الجانب الفني مسؤولية الرأي المبدي منهم محمولا على أسبابه على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقاً لشروط ومواصفات الهيئة
- وعلية أقفل المحضر بما هو مسطر بعلية وتم التوقيع على ذلك ، وعرض الأمر على السلطة المختصة للاعتماد

- ممثل الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)
- المهندس / طارق رضوان الديب

اللجنة

- الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب /
- المهندس / من قبل المنطقة المشرفة
- المهندس / هبه تاج الدين
- المهندس / محمد سعيد علي
- المهندس / محمد كمال حسن غنيم
- المهندس / محمد محمود اباظة
- المهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايمة كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفحة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البيد	الوحدة	الكمية	الفترة قبل المفاوضة	الفترة بعد المفاوضة	الاجمالى بعد المفاوضة
اولا اعمال الكبارى						
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والفتة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مسافة نقل ١٠ كم . يتم احتساب علاوة ١ جنيه /كم بالزيادة او النقصان	م ^٣	٢٠٠٠	٨٠	٧٠	١٤٠٠٠٠
٢	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (الديش) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل نهوا كاملا والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٦٠٠	٩٠	٨٥	١٣٦٠٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل نهوا كاملا والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٣٥٠	١٠٠	٩٠	١٢١٥٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل نهوا كاملا والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة	م ^٣	١١٠٠	٢١٠	١٩٠	٢٠٩٠٠٠
٥	بالمتر المسطح تكسير وإزالة اترلوك وبلاط ارسفة والفتة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية	م ^٢	١٠٠٠	٤٦	٤٦	٤٦٠٠٠
٦	بالمتر الطولى هدم وتكسير برذورات باى نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو العمل نهوا كاملا والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^ط	٣٠٠٠	٢٥	٢٠	٦٠٠٠٠
٧	بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بمايتيح وضوح الرؤية ليلا مع تنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتعليمات الادارة العامة لمرور	مقطوعة	٤	٥٠٥٠٠	٥٠٥٠٠	٢٠٢٠٠٠
٨	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^ط	١١٢٠	٥٢٠	٤٥٠	٥٠٤٠٠٠
٩	بالعدد نقل مأكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والأوناش واللوازم لكف والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	٣٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا لرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبيد يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م ^ط	٨٠٠٠	٥٣٠٠	٥١٦٨	٤١٣٤٤٠٠٠
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبيد يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م ^ط	١٠٠٠	٤١٠٠	٣٩٣٩	٣٩٣٩٠٠٠
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبيد يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م ^ط	١٢٠٠	٧٥٠٠	٧٣٨٩	٨٨٦٦٨٠٠
١٣	بالعدد عمل اختبار تحمل على خازوق قطر ١٢٠ سم وعمل التجربة ٢٠٠% من الحمولة التشغيلية والفتة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولا يشمل حديد التسليح وتشمل أجهزة القياس والبيد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٢٨٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠

مقاييسه كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	الاجملى بعد المفاوضة
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزود الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٢٥٠٠٠	١٠٥	١٠٠	٢٥٠٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزود الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعرضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل ناتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شاس مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٠٠٠	١٤٠	١٢٠	١٢٠٠٠٠
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يومية في أرض الموقع العام (رمية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزود الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى منسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م³	٧٠٠٠	١٢٥	١٢٠	٨٤٠٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد ورده رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وتشكيل جسم الكوبرى للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمر الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوه السطح العلوي للردم طبقا لرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١١٠٠٠٠	١٧٠	١٦٠	١٧٦٠٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاط الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم²	م³	٣٥٠٠	١٩٨٠	١٩٦٣	٦٨٧٠٥٠٠
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاند عادي أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير التجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغمر الخشبية وكن ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م³	١٦١٢٥	٢٨٠٠	٢٦٩٠	٤٣٣٧٦٢٥٠
	علاوة في حالة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم/م³ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	م³	١٦١٢٥	٣٦٠	٣١٢	٥٠٣١٠٠٠
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والكثاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم² و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاند عادي على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المحدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م³	٥٦٢٥	٣٦٠٠	٣٤٩٥	١٩٦٥٩٣٧٥
	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل البلاطات أو الاطارات					
	ب- في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر					
	ب/١- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦ متر إلى ٧ متر	م³	٣٥٠	١٠٠	١٠٠	٣٥٠٠٠
	ب/٢- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٧ متر إلى ٨ متر	م³	٣٥٠	٢٠٠	٢٠٠	٧٠٠٠٠
	ب/٣- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٨ متر إلى ٩ متر	م³	٣٥٠	٣٠٠	٣٠٠	١٠٥٠٠٠
	ب/٤- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٩ متر إلى ١٠ متر	م³	٣٥٠	٤٠٠	٤٠٠	١٢٠٠٠٠
	ب/٥- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٠ متر إلى ١١ متر	م³	٢٥٠	٥٠٠	٥٠٠	١٢٥٠٠٠
	ب/٦- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١١ متر إلى ١٢ متر	م³	٢٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٢٠٠٠٠
	ب/٧- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢ متر إلى ١٣ متر	م³	٢٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٤٠٠٠٠
	علاوة في حالة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم/م³ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	م³	٥٦٢٥	١٢٠	١٠٤	٥٨٥٠٠٠

مقاييسه كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	الاجمالى بعد المفاوضة
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصدوقي وكوبساته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٥٠ كجم/سم٣ و اجهاد لا يقل عن ٥٠ كجم/م٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالميمن للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر ليشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكن مايزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
	أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطات او الاطارات	م٣	٤٥٠٠٠	٤٠٠٠	٣٨٤٥	١٧٣٠٢٥٠٠٠
	ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه لسمتر					
	ب/١- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٦ متر الى ٧ متر	م٣	٧٠٠٠	١٠٠	١٠٠	٧٠٠٠٠٠
	ب/٢- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٧ متر الى ٨ متر	م٣	٣٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٦٠٠٠٠٠
	ب/٣- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٨ متر الى ٩ متر	م٣	٦٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠	١٨٠٠٠٠٠
	ب/٤- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٩ متر الى ١٠ متر	م٣	٦٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
	ب/٥- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١٠ متر الى ١١ متر	م٣	٥٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
	ب/٦- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١١ متر الى ١٢ متر	م٣	١٢٠٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٧٢٠٠٠٠٠
	ب/٧- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١٢ متر الى ١٣ متر	م٣	٣٠٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٢١٠٠٠٠٠
	ب/٨- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١٣ متر الى ١٤ متر	م٣	٥٠٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
	علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم٣ ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم/م٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	م٣	٤٥٠٠٠	١٢٠	١٠٤	٤٦٨٠٠٠٠
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من النصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم/سم٣ ومحتوى الاسمنت ٤٥٠ كجم/م٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اي وسيلة اخرى تناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م٣	٣٨٠٠	٣٨٠٠	٣٦٩٥	١٤٠٤١٠٠٠
	ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر					
	ب/١- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٦ متر الى ٧ متر	م٣	١٥٠	١٠٠	١٠٠	١٥٠٠٠
	ب/٢- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٧ متر الى ٨ متر	م٣	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠٠٠
	ب/٣- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٨ متر الى ٩ متر	م٣	٢٥٠	٣٠٠	٣٠٠	٧٥٠٠٠
	ب/٤- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٩ متر الى ١٠ متر	م٣	٤٥٠	٤٠٠	٤٠٠	١٨٠٠٠٠
	ب/٥- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١٠ متر الى ١١ متر	م٣	٤٥٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٢٥٠٠٠
	ب/٦- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١١ متر الى ١٢ متر	م٣	٣٠٠	٦٠٠	٦٠٠	١٨٠٠٠٠
	علاوة فى حالة زيادة المحتوى الى ٤٠٠ كجم اسمنت /م٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	م٣	٣٨٠٠	١٢٠	١٠٤	٣٩٥٢٠٠

أ. ش. ٦٤٤ - ٠٩٧ - ٤٠٧

أ. ش. ٦٤٤ - ٠٩٧ - ٤٠٧



مقايمة كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للفطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	الاجمالى بعد المفاوضة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزود كميات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المعيزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوى اسمنت ٤٥٠ كجم / سم ^٣ باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي عني ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (FAIR FACE) والفئة اعمال انفر الخشبية والمعدنية وجميع المعدات والاولاش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر مهما كانت ظروف الموقع واجبار قطعة ارض مناسبة لتصنيع وشد وحقق الكمر وانهاء جميع الاجراءات والتنسيقات مع الجهات المختصة قبل اعمال الرفع وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة وجميع اشاير الحديد واللحامات المستخدمة في تثبيت الدككات للوصول الى (CABLE PROFILE) المطلوب عني ان يتم نقر الخرسانة الى موقع العمر مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمر مع استخدام مضخات خرسانة نصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الاجهاد ولا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٣م	١١٢٥	٤٦٠٠	٤٥٤٥	٥١١٣١٢٥
	١-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطات	٣م	١١٢٥	٤٦٠٠	٤٥٤٥	٥١١٣١٢٥
	ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر					
	ب/١- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٦ متر الى ٧ متر	٣م	١	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	ب/٢- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٧ متر الى ٨ متر	٣م	١	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
	ب/٣- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٨ متر الى ٩ متر	٣م	١	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
	ب/٤- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ٩ متر الى ١٠ متر	٣م	١	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
	ب/٥- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١٠ متر الى ١١ متر	٣م	١	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
	ب/٦- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١١ متر الى ١٢ متر	٣م	٧٥٠	٦٠٠	٦٠٠	٤٥٠٠٠٠
	ب/٧- علاوة فى حالة زيادة الارتفاع من ١٢ متر الى ١٣ متر	٣م	٧٥٠	٧٠٠	٧٠٠	٥٢٥٠٠٠
	علاوة فى حالة زيادة المحتوى الى ٥٠٠ كجم اسمنت /سم ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	٣م	١١٢٥	١٢٠	١٠٤	١١٧٠٠٠
٢٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزود البلاطات اعلى الكمر سابق الصب وكوبستاته للكوبرى مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى اسمنت ٤٥٠ كجم / سم ^٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ عني ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . و السعر لا يشمل حديد التسليح.	٣م	٩٥٠	٣٠٠٠	٢٨٩٥	٢٧٥٠٢٥٠
	يتم احتساب علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم /سم ^٣ والمحتوى ٥٠٠ كجم / سم ^٣ مع استخدام اضافات اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	٣م	٩٥٠	١٢٠	١٠٤	٩٨٨٠٠
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزود الحوائط الساندة على قواعد ذو كسر قياسي قدرة ٣٥٠ كجم / سم ^٣ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ على أن يكون السطح النهائي أملس وجميع ما يلزم لنهوه العمل طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣م	٢٤٠٠	٣٥٠٠	٣٤١٨	٨٢٠٣٢٠٠
	يتم احتساب علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم /سم ^٣ والمحتوى الى ٤٥٠ كجم/سم ^٣ مع استخدام اضافات اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	٣م	٢٤٠٠	١٢٠	١٠٤	٢٤٩٦٠٠
٢٦	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتى ١٢ متر لزود جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢١٠٠٠	٤٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	٧٥٦٠٠٠٠٠٠
٢٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال اكبر من ١٢ متر لزود جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٧٥٠	٤١٠٠٠	٣٧٠٠٠	٢٧٧٥٠٠٠٠



مقاييسه كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	الاجمالى بعد المفاوضة
٢٨	بالتن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدوله لزوم الهيكل العلوي للكوبرى وتشمل (الكابلات - الاكسسوارات - الاجرية - الانكورز - الويدجز) وذلك طبقا للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكر مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.	طن	٢٥٠	١٢.٠٠٠	١١.٠٠٠	٢٧٥.٠٠٠
٢٩	بالعدد عمل اختبارات تحميل علي جسم الكوبرى حسب المواصفات والبند يشمل توفير سيارات الاحمال ويشمل جميع الاعمال المساحية وتوفير اجهزة القياس واعداد التقارير الفنية واعتمادها طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٥.٠٠٠	١٢.٠٠٠	٢٥.٠٠٠
٣٠	بالمتر المربع عمل طبقة غازنة من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كى ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكر من يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٠٠٠	٧٠	٦٠	١٢٠.٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وعمل فواصل تمدد في ارضية الكوبرى من THERMAL JOINT وتحقق التشكلات الموضحة بالرسومات وكر ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية والسعر يشمل التوريد وتركيب جميع الاجزاء وذلك لفواصل ذات تمدد بقيمة (+/-) ٢٥ مم والسعر يشمل كى ما يلزم طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى ان يتم اعتماد جميع المواد والخامات المستخدمة من الاستشارى قبل التنفيذ والفئة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	م ^٢	٨٥٠	٥٥.٠٠	٥٢.٠٠	٥٢٢.٠٠٠
٣٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح يسمح بحركة + - ٥ سم طبقا للحسابات المقدمة و المتعددة على ان تقدم الكتالوجات وال عينات من جميع المواد المستخدمة فى الفواصل للاستشارى لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	م ^٢	١٥٠	٩.٠٠٠	٨.٠٠٠	١٢٠.٠٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للتآكل ذات اساس اكثريك Anticarbonation ومواد مقاومة لتعاصر الخرسانية وتوريد مواد معالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للتآكل صالحي للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة على ان تقدم الشركة كمالوج من الجهة الموردة موضحة به الاشتراطات الفنية الخاصة بالتنفيذ والفئة تشمل الشدة المعدنية وكر ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١١٠.٠٠٠	١٢.٠	١١٥	١٢٦٥.٠٠٠
٣٤	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجريسي) وجه واحد بارتفاع ١١٠ سم باستخدام الفيرجلاس طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) يحتوي اسمنتي لايقر عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقى عن ٢٥٠ كجم/سم والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم عرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقى عن ٢٠٠ كجم / سم والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاور (١٦Φ6) يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤.٠٠٠	٦٣.٠	٥٣.٠	٢١٢.٠٠٠
اعمال الركائز						
٣٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الركائز . تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة 3-1337 EN و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز وبزاعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة فى مشروعات مماثلة على ان يتم اجراءات الاختبارات اللازمة على عينة من الكراسي قبل التوريد فى احد المعامل المتخصصة لبيان صلاحيتها واعتمادها مع احتساب سعر الركيزة فى حالة اختلاف حملتها طبقا للركيزة التي تقاربها فى الحمله فى حالة اجتياز الركيزة لاختبار الحمله القسوي والبند شامل كى ما يلزم لنهيو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة).	عدد	١	٣.٠٠٠	٢٢٥.٠٠	٢٢٥.٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز حملته ٨٥٠ بطن بجوايط .	عدد	١	٢.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠

١ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حملته ١٨٠ بجوايط .

٢ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حملته ٨٥٠ بطن بجوايط .

مقاييسه كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	الاجمالى بعد المفاوضة
	ج - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٢٥٠ بجوايط .	عدد	٠	٣٨٠٠٠	٣٦٢٥٠	٠
	د - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٢٥٠ بدون بجوايط .	عدد	٤٠	٢٨٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
	هـ - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٤٠٠ بجوايط .	عدد	١٤٤	٦٠٠٠٠	٥٧٥٠٠	٨٢٨٠٠٠٠
	و - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٤٠٠ بدون بجوايط .	عدد	٠	٤٥٠٠٠	٤١٢٥٠	٠
	ز - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٥٥٠ بدون بجوايط .	عدد	٠	٨٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	٠
	ح - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٥٥٠ بجوايط .	عدد	٠	١١٠٠٠٠	١٠٧٥٠٠	٠
	ل - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ بجوايط .	عدد	٠	٢٢٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	٠
	ي - بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ بدون بجوايط .	عدد	٠	١٧٥٠٠٠	١٧٢٥٠٠	٠
تانيا اعمال الطرق						
٣٦	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة اجنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان	م٣	٦٥٠٠٠	١٧	٢٠	١٣٠٠٠٠٠
٣٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي وتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشرح قيمة المادة المحجبة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مايبثب من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م٣	٣٥٠٠٠	٨٤	٩٧,٥	٣٤١٢٥٠٠
٣٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والتدرج الوارد بكماسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع ولا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% (ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وفردها وتشغيلها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .(مسافة نقل ٢٠ كم) مع احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان.	م٣	٢٥٠٠٠	١٩٥	٢٥٣	٦٣٢٥٠٠٠
٣٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من (١,٢) كجم / متر ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠٠٠٠	٢٥	٢٧,٥	٤١٢٥٠٠٠
٤٠	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة من البتومين الصلب (مكدام) بسك ٧ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٠٠٠٠	١٤٥	١٦٠	٤٨٠٠٠٠٠

مقاييسه كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	الاجمالى بعد المفاوضة
٤١	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام ابحار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٥٠٠٠	١٣١	١٤٧,٥	٢٢١٢٥٠٠٠
٤٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم /متر ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام ممكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٥٠٠٠	٨,٣٥	٩,٢	١٣٨٠٠٠٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام ابحار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٥٠٠٠	١٢٥	١٤٠,٥	٢١٠٧٥٠٠٠
٤٤	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مدورة اسمنتية (عجالي) ابعاد ٢٥*٣٠*٥٠ سم مصنوعة تتكون من ٣.٨ من نولوميت لايزيد اكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٠.٤٠ م رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشاة من خرسانة العادية بسمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية ولا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ٢:١ والسعر شامل مما جعيهه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٠٠٠	١٢٦	١٣٤	١٣٤٠٠٠
٤٥	بالمتر المسطح اعمال تخطيط البنية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٥٠٠٠	١٧٥	٢٢٨	٥٧٠٠٠٠٠
٤٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسيربراخ خرسانية سابقة التجهيز قطر ٥٠ سم والبند يشمل توريد المواسير والجلب الخرسانية والتركييب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٠٠	٢٠٠٠	٧٥٠	٢٢٥٠٠٠
٤٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير براخ خرسانية قطر ١٥٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم ٨+ ٣.٨ م رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمه والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	م ط	٣٠٠	٧٠٠٠	٢٢٥٠	٦٧٥٠٠٠٠
٤٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير براخ خرسانية قطر ٢٠٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم ٨+ ٣.٨ م رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمه والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	م ط	٣٠٠	٩٥٠٠	٣٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
٤٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه مسلحه (براخ)(BOX SECTION) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمه والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	م ^٣	١٥٠٠٠	١٨٣٥	٢٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٥٠	المتر المكعب توريد ورسم طبقة (إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ٢ مودة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المخترية مع قيام الشتره المنفذه تقديم ماينبث من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م ^٣	١٥٠٠٠	٢٥٥	٢٥٥	٣٨٢٥٠٠٠

محمد السيد محاهد و شركاه

محمد السيد محاهد و شركاه

محمد السيد محاهد و شركاه



بالعدد ٢٠١٦، وتركيب واختبار، وتشغيل لوحة
مؤودة داخلية ضوئية ودهنية اليكتروستاتيك
الفعل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط

مقاييسه كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	الاجمالى بعد المفاوضة
٥٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف اتقاق ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٢٩ مم لتغذية كشافات الانارة ومحمل على البند والمواسير وجميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	٢٠	٩٥٠٠	٩٩٥٠	١٩٩٠٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار محول كهربى كابل بالكشك بقدرة ٢٠٠ ك . ف . ا ويحمل على البند كابلات الجهد المتوسط وغرفة المياني لحماية المحول طبقا لاشتراطات شركة الكهرباء المختصة	عدد	١	١٣٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب اختبار عدايات PVC باقطار مختلفة طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف					
	أ- ماسورة ٣ بوصة	م ط	٣٠٠٠	٢٢٠	٢٦٠	٧٨٠٠٠٠
	ب- ماسورة ٦ بوصة	م ط	٦٠٠	٣٧٠	٤٢٥	٢٥٥٠٠٠
رابعاً اعمال صرف العطر						
٦١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٦ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسى للكوبرى والبند شامل توريد وتركيب جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة لزوم التركيب من أنواع وقفزان وخلفه طبقا للعينات واللوحات المعتمدة والبند شامل السقالات اللازمة للعمل والمعدات وجميع الاختبارات اللازمة لتسليم الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات	م ط	٦٠٠	٣٤٠	٤٥٠	٢٧٠٠٠٠
٦٢	بالعدد توريد وتركيب مطابق صرف مطر شامل حمولة ٤٠ طن طبقا لغطاء من مادة GRP طبقا للمرسومات والمواصفات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠	٤٢٠٠	٥٦٠٠	٢٨٠٠٠٠
اجمالى المقاييسه (واحد مليار وثلاثمائة وثلاثة واربعون مليون وريصاته وثلاثة وعشرون الف جنيهها فقط لاغير)						
١٣٤٣٤٢٣٠٠٠						

ملاحظات:-

١- فى حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنيه لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لألحة الشركة الوطنيه كالتالى :-

- أ- أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- ب- أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- ج- أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

٢- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجريه بعد موافقة السلطة المختصة

٣- يحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقترنة من الشركة من تاريخ امر الاسناد



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٩) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبرى ٣)

رقم البند وبياناته (١٨)	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 3500 مقدار العمل السابق ٦٣٠,٨١٧

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومري		الابعاد	العدد	الاجمالي (م ^٣)
	من	الي	مكعب (م ^٣)		
بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم حوائط المطلاع والمزل			٧٣,٠١٦	١	٧٣,٠١٦
خرسانة عادية لزوم البلاطات الانتقالية			٤١,٧٨	٢	٨٣,٥٦
				١	-

الاجمالي	١٥٦,٥٧٦
----------	---------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٧٨٧,٢٩٣
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٦٣٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	١٥٧
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٧٨٧

عن الاستشاري

عن الشركة



حصص خرسانات العادية القواعد المنفذة													
المحور	المحور	سمك القاعدة	طول القاعدة	عرض القاعدة	عدد القواعد	حجم القاعدة	عدد القواعد المنفذ السابق	عدد القواعد المنفذ الحالي	إجمالي عدد القواعد المتفد	إجمالي السابق ٣ م	إجمالي الحالي ٣ م	إجمالي المنفذ ٣ م	عدد القواعد المتبقية
120	RL1/RL2	0.1	29.999	4.8	1	14.400	1.000	0.000	1.000	14.400	0.000	14.400	0.000
	RL2/RL3	0.1	30	3.7	1	11.100	1.000	0.000	1.000	11.100	0.000	11.100	0.000
	RL3/RL4	0.1	29.91	2.6	1	7.777	1.000	0.000	1.000	7.777	0.000	7.777	0.000
	RL4/RL5	0.1	30	2.6	1	7.800	1.000	0.000	1.000	7.800	0.000	7.800	0.000
	RL5/RL6	0.1	15.09	2.6	1	3.923	1.000	0.000	1.000	3.923	0.000	3.923	0.000
	RR1/RR2	0.1	29.909	4.8	1	14.356	1.000	0.000	1.000	14.356	0.000	14.356	0.000
	RR2/RR3	0.1	30.09	4.8	1	14.443	1.000	0.000	1.000	14.443	0.000	14.443	0.000
	RR3/RR4	0.1	30	3.7	1	11.100	1.000	0.000	1.000	11.100	0.000	11.100	0.000
	RR4/RR5	0.1	29.91	2.6	1	7.777	1.000	0.000	1.000	7.777	0.000	7.777	0.000
	RR5/RR6	0.1	15.09	2.6	1	3.923	1.000	0.000	1.000	3.923	0.000	3.923	0.000
	الكتف العرضي	0.1	56.8	6.2	1	35.216	1.000	0.000	1.000	35.216	0.000	35.216	0.000
	N5	LL1/LL2	0.1	30	6.5	1	19.500	1.000	0.000	1.000	19.500	0.000	19.500
LL2/LL3		0.1	30	4.8	1	14.400	1.000	0.000	1.000	14.400	0.000	14.400	0.000
LL3/LL4		0.1	29.91	3.7	1	11.067	1.000	0.000	1.000	11.067	0.000	11.067	0.000
LL4/LL5		0.1	30.09	3.7	1	11.133	1.000	0.000	1.000	11.133	0.000	11.133	0.000
LL5/LL6		0.1	29.91	2.6	1	7.777	1.000	0.000	1.000	7.777	0.000	7.777	0.000
LL6/LL7		0.1	30.09	2.6	1	7.823	1.000	0.000	1.000	7.823	0.000	7.823	0.000
RL1/RL2		0.1	30	6.5	1	19.500	1.000	0.000	1.000	19.500	0.000	19.500	0.000
RL2/RL3		0.1	30	4.8	1	14.400	1.000	0.000	1.000	14.400	0.000	14.400	0.000
RL3/RL4		0.1	29.91	3.7	1	11.067	1.000	1.000	0.000	11.067	11.067	0.000	0.000
RL4/RL5		0.1	30.09	3.7	1	11.133	1.000	1.000	0.000	11.133	11.133	0.000	0.000
RL5/RL6		0.1	29.91	2.6	1	7.777	1.000	1.000	0.000	7.777	7.777	0.000	0.000
RL6/RL7		0.1	30.09	2.6	1	7.823	1.000	1.000	0.000	7.823	7.823	0.000	0.000
الكتف العرضي	0.1	56.8	6.2	1	35.216	1.000	1.000	0.000	35.216	35.216	0.000	0.000	
	الإجمالي				24		19.000	5.000	24.000	237.415	73.016	310.431	0.000

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم^٢					رقم البند ()
الحجم	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	رقم المحور
41.780	0.1	8.1	25.790	2	20
41.780	الاجمالي الكلي				

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة

الشركة المتحدة

للمقاولات ورصف الطرق
محمّد السليد مجاهد و شركاه



مهندسون الاستشاريون العرب
مخبر - بافوم



بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ²					رقم البند ()
الحجم	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	رقم المحور
41.780	0.1	8.1	25.790	2	N5
41.780	الاجمالي الكلي				

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٩) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبرى ٣)

رقم البند وبياناته (١٩)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمعدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات.....
-------------------------	---

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 16125 مقدار العمل السابق ١١١٤٢,٨

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومترى		الايام	العدد	الاجمالي (م ^٣)
	من	الى			
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد حوائط المطمع والمنازل			٥٠١,٠٢٧	١	٥٠١,٠٢٧
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الانتقالية محور ٢٠ كم			٢٠٨,٢٨٣	٢	٤١٦,٧٦٦
الاجمالي					٩١٧,٧٩٣

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	١٢٠٦٠,٥٥٤
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١١١٤٢
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	٩١٨
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	١٢٠٦٠

عن الاستشاري

عن الشركة



رقم البند ()

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

رقم المحور	zone	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم
20	1	1	25.79	0.3	0.3	2.3211
	2	1	25.79	5.7	0.4	58.8012
	3	1	25.79	2.2	0.4	22.6952
	4	1	25.79	0.7	0.1	1.8053
	5	1	25.79	0.4	0.3	3.0948
	6	1	25.79	2	0.3	15.474
الإجمالي الكلي						104.192
العدد						2.000
الإجمالي الكلي						208.383

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة



رقم البند ()

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الإنشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

رقم المحور	zone	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم
n5	1	1	25.79	0.3	0.3	2.3211
	2	1	25.79	5.7	0.4	50.0012
	3	1	25.79	2.2	0.4	22.6952
	4	1	25.79	0.7	0.1	1.8053
	5	1	25.79	0.4	0.3	3.0948
	6	1	25.79	2	0.3	15.474
الإجمالي الكلي						104.192
العدد						2.000
الإجمالي الكلي						208.383

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة

حصص خرسانات مسلحة القواعد المنفذة													
المحور	المحور	سمك القاعدة	طول القاعدة	عرض القاعدة	عدد القواعد	حجم القاعدة	عدد القواعد المنفذ السابق	عدد القواعد المنفذ الحالي	إجمالي عدد القواعد المنفذ	إجمالي السابق بال م	إجمالي الحالي بال م	إجمالي المنفذ بال م	عدد القواعد المنفذ
RL1/RL2	0.6	29.98	4.6	1	82.745	1.000	1.000	0.000	1.000	82.745	0.000	82.745	1.000
RL2/RL3	0.5	29.98	3.5	1	52.465	1.000	1.000	0.000	1.000	52.465	0.000	52.465	1.000
RL3/RL4	0.5	29.98	2.4	1	35.976	1.000	1.000	0.000	1.000	35.976	0.000	35.976	1.000
RL4/RL5	0.5	29.98	2.4	1	35.976	1.000	1.000	0.000	1.000	35.976	0.000	35.976	1.000
RL5/RL6	0.5	14.98	2.4	1	17.976	1.000	1.000	0.000	1.000	17.976	0.000	17.976	1.000
RR1/RR2	0.6	29.98	4.6	1	82.745	1.000	1.000	0.000	1.000	82.745	0.000	82.745	1.000
RR2/RR3	0.6	29.98	4.6	1	82.745	1.000	1.000	0.000	1.000	82.745	0.000	82.745	1.000
RR3/RR4	0.5	29.98	3.5	1	52.465	1.000	1.000	0.000	1.000	52.465	0.000	52.465	1.000
RR4/RR5	0.5	29.98	2.4	1	35.976	1.000	1.000	0.000	1.000	35.976	0.000	35.976	1.000
RR5/RR6	0.5	14.98	2.4	1	17.976	1.000	1.000	0.000	1.000	17.976	0.000	17.976	1.000
الكتف العرضي	0.8	56.6	6	1	271.680	1.000	1.000	0.000	1.000	271.680	0.000	271.680	1.000
LL1/LL2	0.8	29.98	6.3	1	151.099	1.000	1.000	0.000	1.000	151.099	0.000	151.099	1.000
LL2/LL3	0.6	29.98	4.6	1	82.745	1.000	1.000	0.000	1.000	82.745	0.000	82.745	1.000
LL3/LL4	0.5	29.98	3.5	1	52.465	1.000	1.000	0.000	1.000	52.465	52.465	0.000	1.000
LL4/LL5	0.5	29.98	3.5	1	52.465	1.000	1.000	0.000	1.000	52.465	0.000	52.465	1.000
LL5/LL6	0.5	29.98	2.4	1	35.976	1.000	1.000	0.000	1.000	35.976	0.000	35.976	1.000
LL6/LL7	0.5	29.98	2.4	1	35.976	1.000	1.000	0.000	1.000	35.976	0.000	35.976	1.000
RL1/RL2	0.8	29.98	6.3	1	151.099	1.000	1.000	0.000	1.000	151.099	0.000	151.099	1.000
RL2/RL3	0.6	29.98	4.6	1	82.745	1.000	1.000	0.000	1.000	82.745	0.000	82.745	1.000
RL3/RL4	0.5	29.98	3.5	1	52.465	1.000	1.000	0.000	1.000	52.465	52.465	0.000	1.000
RL4/RL5	0.5	29.98	3.5	1	52.465	1.000	1.000	0.000	1.000	52.465	52.465	0.000	1.000
RL5/RL6	0.5	29.98	2.4	1	35.976	1.000	1.000	0.000	1.000	35.976	35.976	0.000	1.000
RL6/RL7	0.5	29.98	2.4	1	35.976	1.000	1.000	0.000	1.000	35.976	35.976	0.000	1.000
الكتف العرضي	0.8	56.6	6	1	271.680	1.000	1.000	0.000	1.000	271.680	271.680	0.000	1.000
الإجمالي				24			18.000	6.000	24.000	1360.829	501.027	1861.856	0.000

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٩) جارى

عملية : انشاء كوبرى علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن غلام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبرى ٣)

رقم البند وبياناته (١٩)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانشائية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عالى او مقاوم للكبريتات طبقا للتقرير التجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات علاوة في حالة زيادة الأجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 16125 مقدار العمل السابق ١١١٤٢,٨

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومترى		الايحاء	العدد	الاجمالي (م ^٣)
	من	الى			
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد حوايط المظلع والمزلق			٥٠٩,٠٢٧	١	٥٠٩,٠٢٧
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الانشائية محور ٢٠ NS			٤١٦,٧٦٦	٠,٢٢٢	١٣٨,٩٢٢

الاجمالي	٦٣٩,٩٤٩
----------	---------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	١١٧٨٢,٧١
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١١١٤٢
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	٦٤٠
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	١١٧٨٢

عن الاستشاري

عن الشركة

عملية: إنشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الأول للطريق الكهربائي السريع (كوبري ٣)

رقم المندوبيات (٢١)

الكمية بالمطابقة رقم (١) 45000 مقدار العمل السابق ٢٣٥٦٤,٤

٥٦١٤,٧٥٨	الإجمالي
----------	----------

٦٤١٧٩,١٤٩	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٣٥٦٤	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٥٦٤	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال العدة
٩٩١٧٩	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

عن الإسماعيلي

عن الشركة



4 1212

حصر خرسانات بلاطات كوبرى ٣

المحور	الحجم الاجمالي	العدد	السابق	الحالي	الاجمالي	الحجم السابق	الحجم الحالي	الحجم الاجمالي	المتبقى
LN3/L1	1679.714	1	1.000	0.000	1.000	1679.714	0.000	1679.714	0.000
RN3/R1	1680.512	1	1.000	0.000	1.000	1680.512	0.000	1680.512	0.000
L1/L3	1100.284	1	1.000	0.000	1.000	1100.284	0.000	1100.284	0.000
R1/R3	1021.840	1	1.000	0.000	1.000	1021.840	0.000	1021.840	0.000
L5/L8	2925.294	1	1.000	0.000	1.000	2925.294	0.000	2925.294	0.000
خصومات فتحات البلاطات	-17.993	1	1.000	0.000	1.000	-17.993	0.000	-17.993	0.000
L14/L17	1662.622	1	1.000	0.000	1.000	1662.622	0.000	1662.622	0.000
L12/L14	1110.161	1	1.000	0.000	1.000	1110.161	0.000	1110.161	0.000
LN3-LN5	1123.613	1	1.000	0.000	1.000	1123.613	0.000	1123.613	0.000
RN3-RN5	1123.613	1	1.000	0.000	1.000	1123.613	0.000	1123.613	0.000
L3-L5	1101.628	1	1.000	0.000	1.000	1101.628	0.000	1101.628	0.000
L9-L12	1569.082	1	1.000	0.000	1.000	1569.082	0.000	1569.082	0.000
R5/R8	2988.875	1	1.000	0.000	1.000	2988.875	0.000	2988.875	0.000
L17/L20	1684.579	1	1.000	0.000	1.000	1684.579	0.000	1684.579	0.000
R17/R20	1699.005	1	0.570	0.430	1.000	968.433	730.572	1699.005	0.000
R11/R14	1681.330	1	0.570	0.430	1.000	958.358	722.972	1681.330	0.000
R14/R17	1689.989	1	0.000	1.000	1.000	0.000	1689.989	1689.989	0.000
R3/R5	1019.488	1	0.000	1.000	1.000	0.000	1019.488	1019.488	0.000
R9/R11	1138.033	1	0.000	1.000	1.000	0.000	1138.033	1138.033	0.000
الاجمالي	27981.669	19.000	15.140	3.860	19.000	22680.615	5301.054	27981.669	0.000

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



حصر البلاطة الصندوقية من محور CR-14 إلى CR-17

حصر Sec A-A عند ديليم آكس R14									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone	
34.984	1,000	1,000	34.984	1,600	21.865	22.590	21.140	1	
9,036	1,000	1,000	9,036	0,400	22.590	22.590	22.590	2	
1,300	2,000	1,000	0,650	2,000	0,325	0,250	0,400	3	
45,32									الإجمالي (م³)
حصر Sec A-A عند ديليم آكس R17									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone	
34.984	1,000	1,000	34.984	1,600	21.865	22.590	21.140	1	
9,036	1,000	1,000	9,036	0,400	22.590	22.590	22.590	2	
1,300	2,000	1,000	0,650	2,000	0,325	0,250	0,400	3	
45,32									الإجمالي (م³)
حصر Sec B-B عند ديليم آكس R15+R16									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone	
76,965	1,000	2,200	34,984	1,600	21.865	22.590	21.140	1	
19,879	1,000	2,200	9,036	0,400	22.590	22.590	22.590	2	
2,860	2,000	2,200	0,650	2,000	0,325	0,250	0,400	3	
99,70									الإجمالي (م³)
2									عدد الدريلات
199,408									الإجمالي

حصر Sec C-C									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone	
205,575	1,000	48,415	4,246	0,200	21,231	21,321	21,140	1	
18,156	5,000	48,415	0,075	0,100	0,750	0,350	1,150	2	
5,969	2,000	48,415	0,062	0,100	0,616	0,439	0,794	3	
114,380	5,000	48,415	0,473	1,350	0,350	0,350	0,350	4	
55,267	2,000	48,415	0,571	1,300	0,439	0,439	0,439	5	
321,839	1,000	48,415	6,648	0,250	26,590	26,590	26,590	6	
25,418	5,000	48,415	0,105	0,100	1,050	0,350	1,750	7	
25,984	2,000	48,415	0,268	0,150	1,789	0,439	3,139	8	
772,588									الإجمالي (م³)
حصر Sec D-D									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone	
191,280	1,000	36,000	5,313	0,250	21,253	21,367	21,140	1	
5,625	5,000	36,000	0,031	0,050	0,625	0,425	0,825	2	
2,103	2,000	36,000	0,029	0,049	0,597	0,522	0,673	3	
103,275	5,000	36,000	0,574	1,350	0,425	0,425	0,425	4	
48,812	2,000	36,000	0,678	1,300	0,522	0,522	0,522	5	
239,310	1,000	36,000	6,648	0,250	26,590	26,590	26,590	6	
20,250	5,000	36,000	0,113	0,100	1,125	0,425	1,825	7	
20,226	2,000	36,000	0,281	0,150	1,872	0,522	3,222	8	
630,881									الإجمالي (م³)
-3,528									حجم القنحات
1689,989									إجمالي حجم القطاع الصندوقي (م³)

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر البلاطة الصندوقية من محور CR-03 الى CR-05

حصر Sec A-A عند ديلام أكس R03							
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١
34.984	1.000	1.000	34.984	1.600	21.865	22.590	21.140
9.036	1.000	1.000	9.036	0.400	22.590	22.590	22.590
1.300	2.000	1.000	0.650	2.000	0.325	0.250	0.400
45.32	الإجمالي (م ²)						
حصر Sec A-A عند ديلام أكس R05							
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١
34.984	1.000	1.000	34.984	1.600	21.865	22.590	21.140
9.036	1.000	1.000	9.036	0.400	22.590	22.590	22.590
1.300	2.000	1.000	0.650	2.000	0.325	0.250	0.400
45.32	الإجمالي (م ²)						
حصر Sec B-B عند ديلام أكس R06							
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١
76.965	1.000	2.200	34.984	1.600	21.865	22.590	21.140
19.879	1.000	2.200	9.036	0.400	22.590	22.590	22.590
2.860	2.000	2.200	0.650	2.000	0.325	0.250	0.400
99.70	الإجمالي (م ²)						
حصر Sec C-C عند ديلام أكس R06							
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١
109.337	1.000	25.750	4.246	0.200	21.231	21.321	21.140
9.656	5.000	25.750	0.075	0.100	0.750	0.350	1.150
3.175	2.000	25.750	0.062	0.100	0.616	0.439	0.794
60.834	5.000	25.750	0.473	1.350	0.350	0.350	0.350
29.394	2.000	25.750	0.571	1.300	0.439	0.439	0.439
171.173	1.000	25.750	6.648	0.250	26.590	26.590	26.590
13.519	5.000	25.750	0.105	0.100	1.050	0.350	1.750
13.820	2.000	25.750	0.268	0.150	1.789	0.439	3.139
410.909	الإجمالي (م ²)						
حصر Sec D-D عند ديلام أكس R06							
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدتين	طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١
127.520	1.000	24.000	5.313	0.250	21.253	21.367	21.140
3.750	5.000	24.000	0.031	0.050	0.625	0.425	0.825
1.402	2.000	24.000	0.029	0.049	0.597	0.522	0.673
68.850	5.000	24.000	0.574	1.350	0.425	0.425	0.425
32.542	2.000	24.000	0.678	1.300	0.522	0.522	0.522
159.540	1.000	24.000	6.648	0.250	26.590	26.590	26.590
13.500	5.000	24.000	0.113	0.100	1.125	0.425	1.825
13.484	2.000	24.000	0.281	0.150	1.872	0.522	3.222
420.587	الإجمالي (م ²)						
-2.352	جميع القطاعات						
1019.488	إجمالي حجم القطاع المتبقي (م ²)						

المستأجر

5/2/112



حصر البلاطة الصندوقية من محور CR-9 الى CR-11

حصر Sec A-A عند دويرام أكس CR-9									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone		
					متوسط القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١			
34.984	1.000	1.000	34.984	1.600	21.865	22.590	1		
9.036	1.000	1.000	9.036	0.400	22.590	22.590	2		
1.300	2.000	1.000	0.650	2.000	0.325	0.250	3		
45.32									
الإجمالي (م³)									
حصر Sec A-A عند دويرام أكس CR-11									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone		
					متوسط القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١			
34.984	1.000	1.000	34.984	1.600	21.865	22.590	1		
9.036	1.000	1.000	9.036	0.400	22.590	22.590	2		
1.300	2.000	1.000	0.650	2.000	0.325	0.250	3		
45.32									
الإجمالي (م³)									
حصر Sec B-B عند دويرام أكس CR10									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone		
					متوسط القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١			
76.965	1.000	2.200	34.984	1.600	21.865	22.590	1		
19.879	1.000	2.200	9.036	0.400	22.590	22.590	2		
2.860	2.000	2.200	0.650	2.000	0.325	0.250	3		
99.704									
الإجمالي (م³)									
حصر Sec C-C									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone		
					متوسط القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١			
140.928	1.000	33.190	4.246	0.200	21.231	21.321	1		
12.446	5.000	33.190	0.075	0.100	0.750	0.350	2		
4.092	2.000	33.190	0.062	0.100	0.616	0.439	3		
78.411	5.000	33.190	0.473	1.350	0.350	0.350	4		
37.887	2.000	33.190	0.571	1.300	0.439	0.439	5		
220.631	1.000	33.190	6.648	0.250	26.590	26.590	6		
17.425	5.000	33.190	0.105	0.100	1.050	0.350	7		
17.813	2.000	33.190	0.268	0.150	1.789	0.439	8		
529.633									
الإجمالي (م³)									
حصر Sec D-D									
الحجم	العدد	طول القطاع	مساحة القطاع	الارتفاع	متوسط طول القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١	Zone		
					متوسط القاعدة رقم ٢	طول القاعدة رقم ١			
127.520	1.000	24.000	5.313	0.250	21.253	21.367	1		
3.750	5.000	24.000	0.031	0.050	0.625	0.425	2		
1.402	2.000	24.000	0.029	0.049	0.597	0.522	3		
68.850	5.000	24.000	0.574	1.350	0.425	0.425	4		
32.542	2.000	24.000	0.678	1.300	0.522	0.522	5		
159.540	1.000	24.000	6.648	0.250	26.590	26.590	6		
13.500	5.000	24.000	0.113	0.100	1.125	0.425	7		
13.484	2.000	24.000	0.281	0.150	1.872	0.522	8		
420.587									
الإجمالي (م³)									
حصر التفتحات									
-2.532									
1138.033									
إجمالي حصر القطاع الصندوقي (م³)									

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصص خرسانات نيوجيرسي كوبري ٣

المحور	الحجم الإجمالي	العدد	السابق	الحالي	الإجمالي	الحجم السابق	الحجم الحالي	الحجم الإجمالي	المتبقي
LN3/L1	72.726	1	1.000	0.000	1.000	72.726	0.000	72.726	0.000
RN3/R1	72.726	1	1.000	0.000	1.000	72.726	0.000	72.726	0.000
L1/L3	47.674	1	1.000	0.000	1.000	47.674	0.000	47.674	0.000
R1/R3	43.594	1	1.000	0.000	1.000	43.594	0.000	43.594	0.000
L14-L17	72.233	1	1.000	0.000	1.000	72.233	0.000	72.233	0.000
L12-L14	48.261	1	1.000	0.000	1.000	48.261	0.000	48.261	0.000
L5-L8	120.610	1	1.000	0.000	1.000	120.610	0.000	120.610	0.000
LN3-LN5	48.709	1	1.000	0.000	1.000	48.709	0.000	48.709	0.000
RN3-RN5	48.709	1	1.000	0.000	1.000	48.709	0.000	48.709	0.000
L3-L5	47.703	1	1.000	0.000	1.000	47.703	0.000	47.703	0.000
L9-L12	66.745	1	1.000	0.000	1.000	66.745	0.000	66.745	0.000
L17-L20	72.669	1	1.000	0.000	1.000	72.669	0.000	72.669	0.000
R5/R8	121.453	1	1.000	0.000	1.000	121.453	0.000	121.453	0.000
R17/R20	73.825	1	0.000	1.000	1.000	0.000	73.825	73.825	0.000
R11/R14	72.938	1	0.000	1.000	1.000	0.000	72.938	72.938	0.000
R14-R17	73.639	1	0.000	1.000	1.000	0.000	73.639	73.639	0.000
R3-R5	43.594	1	0.000	1.000	1.000	0.000	43.594	43.594	0.000
R9-R11	49.708	1	0.000	1.000	1.000	0.000	49.708	49.708	0.000
الإجمالي	1197.516	18.000	13.000	5.000	18.000	883.812	313.704	1197.516	0.000

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصص خرسانة نيو جيرسي باكية R17/R20

volume					Area					zone number
الحجم	البكية	الطول الكلي	الطول الداخلي	الطول الخارجي	المساحة	ارتفاع شبه المنحرف	طول متوسط القاعدتين	طول القاعدة ٢	طول القاعدة ١	Zone
21.19	L9-L12	182.67	90.48	92.19	0.1160	0.4	0.29	0.29	0.29	zone1
37.88	L9-L12	182.67	90.48	92.19	0.2074	0.525	0.395	0.5	0.29	zone 2
15.98	L9-L12	182.67	90.48	92.19	0.0875	0.175	0.5	0.5	0.5	zone3
75.055	الاجمالي									
-1.230	بالخصم اماكن عدده اعلمدة 6* متر = 3 متر 10-11.									
73.825	الاجمالي الكلي									

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



حصص خرسانة نيوجيرسي باكية R14/R17

volume				Area						zone number
الحجم	الباقية	الطول الكلي	الطول الداخلي	الطول الخارجي	المساحة	ارتفاع شبه المنحرف	طول متوسط القاعدتين	طول القاعدة ٢	طول القاعدة ١	Zone
21.07	14-17	181.625	89.958	91.667	0.1160	0.4	0.29	0.29	0.29	zone1
37.66	14-17	181.625	89.958	91.667	0.2074	0.525	0.395	0.5	0.29	zone 2
15.89	14-17	181.625	89.958	91.667	0.0875	0.175	0.5	0.5	0.5	zone3
74.625	الإجمالي									
-0.986	بالخصم أماكن عدد ٤ اعمدة ٦*٢ متر = ٢,٤ متر * ٤١٠,٩									
73.639	الإجمالي الكلي									

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة

حصر خرسانة نیوجیرسی باکیہ R3/R5

[illegible]

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصص خرسانة نيوجيرسي باكية R11/R14

[illegible]

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة

A. Vizio


حصر خرسانة نيوجيرسي باكية R9/R11

volume				Area						zone number
الحجم	البكية	الطول الكلي	الطول الداخلي	الطول الخارجي	المساحة	ارتفاع شبه المنحرف	طول متوسط القاعدتين	طول القاعدة ٢	طول القاعدة ١	Zone
14.24	L9-L12	122.78	61.39	61.39	0.1160	0.4	0.29	0.29	0.29	zone1
25.46	L9-L12	122.78	61.39	61.39	0.2074	0.525	0.395	0.5	0.29	zone 2
10.74	L9-L12	122.78	61.39	61.39	0.0875	0.175	0.5	0.5	0.5	zone3
50.447	الإجمالي									
-0.740	بالخصم أماكن عدد ٣ اعمدة ٦*٨ متر ١٠٩*٤١.									
49.708	الإجمالي الكلي									

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٩) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٤ و ٣)

رقم البند وبياناته (٢١)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع المستوفي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عالى طيقا بالمعين للرسومات الانشائية مع الدعامه الميكانيكى جيدا وتنسوبة السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم لتنفيذ العمل نهجا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين ب/م - ارتفاع من ٦ الى ٧ متر
-------------------------	---

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

الكمية بالمقاييس رقم (١) 7000 مقدار العمل السابق ١٧٣٤,٨٦

بيان الاعمال بالمقاييس	الموقع الكيلومترى		الابعاد	العدد	الاجمالي (م ^٣)
	من	الى	مكعب (م ^٣)		
بضبة باكية r14/r17 + تيوبو جرس r14/r17			٥٩٦	١	٥٩٦
الاجمالي					٥٩٦

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٢٣٣٠,٨٥٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٧٣٤
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	٥٩٦
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٢٣٣٠

عن الاستشاري



عن الشركة



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٩) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٤٥٣)

رقم البند وبياناته (٢١)	بالمتر المكعب ترسانة مسلحة لزوم القطاع المستوفي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والقرابة ذات محتوى اسمنتي لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و تجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندي عادي طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع التعمد الميكانيكي جيدا وتنسوية السطح العلوي ومعالجته والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين ب/٤ - ارتفاع من ٩ الى ١١ متر
-------------------------	---

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 6000 مقدار العمل السابق

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومري		الاعداد	العدد	الاجمالي (م ^٣)
	من	الي	مكعب (م ^٣)		
باكبة r11/r14			١٦٨١,٢٣	١	١٦٨١,٢٣
نوجريس r11/r14			٧٢,٩٣٨	١	٧٢,٩٣٨

الاجمالي	١٧٥٤,٢٦٨
----------	----------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	١٧٥٤,٢٦٨
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	-
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	١٧٥٤
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	١٧٥٤

عن الاستشاري

عن الشركة

عملية : انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ١٣و٤)

تنفيذ: شركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

٥٢٤٧,٩١١	مقدار العمل السابق	12000	الكمية بالمقايضة رقم (١)
----------	--------------------	-------	--------------------------

٦٤٣٥,٦٥٢	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٥٩٤٧	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
١١٨٨	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال العدة
٦٤٣٥	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

عن الاستشاري

عن الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٩) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٤٣)

رقم البند وبياناته (٢١)	بالمر التكمب خربانة مسلحة لزوم القطاع الصلوقي وكوبستانه حسب الامداد الموضحة بالرسومات التنفيذية والقرماسة ذات مستوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عالى طبقا بالتعيين للرسومات الانشائية مع التمسك الميكانيكى جيدا ونسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر ليشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم القنطرة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ب/٧- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر
-------------------------	--

تتبع: شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 3000 مقدار العمل السابق ٤١٣٨,٢١

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومترى		الاعداد	الاجمالي (٣م)
	من	الى	مكعب (٣م)	
نوجريس ٢5/٢8			١٣١,٤٥٣	١٣١,٤٥٣
بلاطة ٢3/٢5			١٠١٩,٤٨٨	١٠١٩,٤٨٨
نوجريس ٢3/٢5			٤٣,٥٩٤	٤٣,٥٩٤

الاجمالي	١١٨٤,٥٣٥
----------	----------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٥٣٢٢,٧٤١
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٤١٣٨
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال العدة	-
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٤١٣٨

عن الاستشاري



عن الشركة



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٩) جارى

عملية : إنشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري ٣)

رقم البند وبياناته (٢١)	بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع العشوائي وكربستائه حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى سميتي لا يزيد عن ١٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عالى طيلا بالمعين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتنوية السطح العلوي ومعالجته والتسوية لاجل حديد التسليح واليتم بحمل تصميم الخلطة وتصل الشدات الخاصة وكن مايزيد للتيو العمل نهوا كاتلا طيلا لاصول التساهة والرسومات والتوصيات وتعليمات المهندس المشرف . غلابة في حالة زيادة الاجهاد الى ١٥٠ كجم/م ^٣ و محتوى الاسمنت ٢٠٠ كجم/م ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاهداد المطلوب
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات و وصف الطرق

الكمية بالمقاييس رقم (١) 45000 مقدار العمل السابق ١٦٧٧٠,١

بيان الاعمال بالمقاييس	الموقع الكيلومترات		الكمية	الاجمالي (م ^٣)
	من	الى	مكعب (م ^٣)	
خرسانة باكية R17/R20			١٦٩٩,٠٠٤	١٦٩٩,٠٠٤
خرسانة باكية R11/R14			١٦٨١,٦٦٦	١٦٨١,٦٦٦
خرسانة باكية R14/R17			١٦٨٩,٩٨٩	١٦٨٩,٩٨٩
خرسانة باكية R3/R5			١٠١٩,٤٤٤	١٠١٩,٤٤٤
خرسانة باكية R9/R11			١٠٢٨,٠٢٦	١٠٢٨,٠٢٦
توبو جرس R17/R20			٩٢,٨٢٥	٩٢,٨٢٥
توبو جرس R11/R14			٩٢,٩٢٨	٩٢,٩٢٨
توبو جرس R14/R17			٩٢,٦٢٩	٩٢,٦٢٩
توبو جرس R3/R5			٥٣,٢٩١	٥٣,٢٩١
خرسانة باكية R9/R11			١٩,٧٠٤	١٩,٧٠٤

الاجمالي	٧٥٤١,٥٤٩
----------	----------

اجمالي ما لم تنفيذ حتى تاريخه	٢٤٣١١,٦٠٩٤٦
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٦٧٧٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	٠٠
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	١٦٧٧٠

عن الاستشاري



عن الشركة



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٩٧) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كباري ٤٩٣)

رقم البند وبياناته (٢٣)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب او سابقة الضب والإجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ١٠٠ كجم/سم ³ بعد ٢٨ يوم من الضب بالطبيعة و محتوى اسمنت لا يزيد عن ١٥٠ كجم / سم ³ باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ب/٦- ارتفاع من ١١ الى ١٢ متر
-------------------------	--

تلفيد : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) مقدار العمل السابق

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومري		الابعاد	العدد	الاجمالي (م ³)
	من	الي	مكعب (م ³)		
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمر سابق الضب بأكية cl8/cl9+cr8/cl9			٦٧٥,٨٦	١	٦٧٥,٨٦

الاجمالي	٦٧٥,٨٦
----------	--------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٦٧٥,٨٦
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال العدة	٦٧٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٦٧٥

عن الاستشاري

عن الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٩) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري ٣)

رقم البند وبياناته (٢٤)	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى الكمر سابق الصب وكوبستاته للكوبري مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي يحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم ٣ و إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ٢ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل فهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . و السعر لا يشمل حديد التسليح.
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 950 مقدار العمل السابق ١٨٣,٦٤٨

بيان الاعمال بالمقايضة	المواقع الكيلومري		الكمية	الاجمالي (م)
	من	الى	مكعب (م)	
بالمتر المكعب خرسانة بلاطة على كمر RB/R9			١٨٣,٦٤٨	١٨٣,٦٤٨
بالمتر المكعب خرسانة لوجيرس RB-R9+L9			٢٥,١٣٤	٥٠,٨٦٨
الاجمالي				٢٣٤,٥١٦

اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه	٤١٨,١٦٤
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٨٣
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال العدة	٢٣٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٤١٨

عن الاستشاري

عن الشركة

حصر خرسانة البلاطة من محور ٨ الى محور ٩ الجزء الايمن


الحجم	عدد	عرض الكوبرى	عرض (عند بداية الديفرام)	ارتفاع البلاطة	ZONE
9.785	2.000	26.590	0.575	0.320	SLAB
160.072	1.000	26.590	30.100	0.200	SLAB
الحجم	عدد	طول	ارتفاع	عرض	ZONE
13.791	2.000	19.590	0.880	0.400	CROSS
183.648	الاجمالى (م ^٣)				

مهندس الاستشارى



مهندس الشركة

١٢/٢/٢٠٢١



حصر خرسانة نيوجيرسي باكية R8/R9

volume				Area						zone number
الحجم	البكية	الطول الكلي	الطول الداخلي	الطول الخارجي	المساحة	ارتفاع شبه المنحرف	طول متوسط القاعدتين	طول القاعدة ٢	طول القاعدة ١	Zone
7.25	L9-L12	62.5	31.25	31.25	0.1160	0.4	0.29	0.29	0.29	zone1
12.96	L9-L12	62.5	31.25	31.25	0.2074	0.525	0.395	0.5	0.29	zone 2
5.47	L9-L12	62.5	31.25	31.25	0.0875	0.175	0.5	0.5	0.5	zone3
25.680	الإجمالي									
-0.246	بالخصم أماكن عدد ١ اعمدة * ٦ متر = ٦ * ١٠٩ متر.									
25.434	الإجمالي الكلي									

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



[illegible]

مهندس الشركة



Signature

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٩) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبرى ٣)

رقم البند وبياناته (٢٤)	علاوة لم حالة زيادة محتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 950 مقدار العمل السابق

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلوميتري		الابعاد	العدد	الاجمالي (م ^٣)
	من	الي			
بالمتر المكعب خرسانة بلاطة على كمر RS/RS+LB-L9			١٨٣,٦٤٨	٢	٣٦٧,٢٩٦
بالمتر المكعب خرسانة تيجوريسى RS-R9+LB-L9			٢٥,٤٣٤	٢	٥٠,٨٦٨

الاجمالي	٤١٨,١٦٤
----------	---------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٤١٨,١٦٤
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	٤١٨
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٤١٨

عن الاستشاري



عن الشركة



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٩) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبرى ٣)

رقم البند وبياناته (٢٥)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساتدة على قواعد ذو كسر قياسي قدرة ٢٥٠ كجم / سم ٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت بروتلاندي عادي يحتوي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ على أن يكون السطح النهائي أملس وجميع ما يلزم للهو العمل طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والمور لا يشمل حديد التسليح
-------------------------	---

تقديم: شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 2400 مقدار العمل السابق ١٢١٤,٤٩

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومتری		الإعداد	العدد	(الاجمالي (م ٣)
	من	الى	مكعب (م ٣)		
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم حوائط المظلم والمزق			٥٨٥,٩٥	١	٥٨٥,٩٥
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم اموجيرسي حوائط المظلم والمزق			٢٦٠,٦٥٩	١	٢٦٠,٦٥٩
الاجمالي			٨٤٦,٦٠٩		٨٤٦,٦٠٩

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٢٠٦١,١٠٢
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٢١٤
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال السنة	٨٤٦
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٢٠٦١

عن الاستشاري

عن الشركة



حصص خرسانات مسلحة الحوائط المنفذة

المحور	المحور	مكتوب أعلى الحائط في بداية الفاصل	مكتوب أعلى الحائط في نهاية الفاصل	نسب أعلى القاعدة المسلحة	سمك الحائط	طول الحائط	الارتفاع المتوسط	عدد القواعد	حجم الحائط	عدد الحوائط المنفذ السابق	عدد الحوائط المنفذ الحالي	إجمالي عدد الحوائط المنفذ	إجمالي السابق ٢ م	إجمالي الحالي ٢ م	إجمالي المنفذ ٢ م	عدد الحوائط المتبقية
RL1/RL2	24.15	23.07	19.4	0.55	29.98	4.21	1	69.419	1.000	0.000	1.000	69.419	0.000	0.000	69.419	0.000
RL2/RL3	23.07	22.04	19.3	0.5	29.98	3.255	1	48.792	1.000	0.000	1.000	48.792	0.000	0.000	48.792	0.000
RL3/RL4	22.04	21.04	19.3	0.5	29.98	2.24	1	33.578	1.000	0.000	1.000	33.578	0.000	0.000	33.578	0.000
RL4/RL5	21.04	20.23	19.15	0.5	29.98	1.485	1	22.260	1.000	0.000	1.000	22.260	0.000	0.000	22.260	0.000
RL5/RL6	20.23	19.89	19.15	0.5	14.98	0.91	1	6.816	1.000	0.000	1.000	6.816	0.000	0.000	6.816	0.000
RR1/RR2	25.73	24.41	19.6	0.55	29.98	5.47	1	90.195	1.000	0.000	1.000	90.195	0.000	0.000	90.195	0.000
RR2/RR3	24.41	23.02	19.4	0.55	29.98	4.315	1	71.150	1.000	0.000	1.000	71.150	0.000	0.000	71.150	0.000
RR3/RR4	23.02	21.8	19.3	0.5	29.98	3.11	1	46.619	1.000	0.000	1.000	46.619	0.000	0.000	46.619	0.000
RR4/RR5	21.8	20.76	19.3	0.5	29.98	1.98	1	29.680	1.000	0.000	1.000	29.680	0.000	0.000	29.680	0.000
RR5/RR6	20.76	20.31	19.3	0.5	14.98	1.235	1	9.250	1.000	0.000	1.000	9.250	0.000	0.000	9.250	0.000
الكتف العرضي	25.52	23.905	19.6	0.85	51.4	5.1125	1	223.365	1.000	0.000	1.000	223.365	0.000	0.000	223.365	0.000
	24.367	24.151	19.6	0.85	6	4.659	1	23.761	1.000	0.000	1.000	23.761	0.000	0.000	23.761	0.000
	25.995	25.731	19.6	0.85	6	6.263	1	31.941	1.000	0.000	1.000	31.941	0.000	0.000	31.941	0.000
	25.52	23.905	19.6	0.85	0.1	5.1125	1	0.435	1.000	0.000	1.000	0.435	0.000	0.435	0.000	0.000
LL1/LL2	31.39	30.19	25	0.65	29.98	5.79	1	112.830	1.000	0.000	1.000	112.830	0.000	0.000	112.830	0.000
LL2/LL3	30.19	29.14	24.8	0.55	29.98	4.865	1	80.219	1.000	0.000	1.000	80.219	0.000	0.000	80.219	0.000
LL3/LL4	29.14	28.27	24.7	0.5	29.98	4.005	1	60.035	1.000	0.000	1.000	60.035	0.000	0.000	60.035	0.000
LL4/LL5	28.27	27.59	24.7	0.5	29.98	3.23	1	48.418	1.000	0.000	1.000	48.418	0.000	0.000	48.418	0.000
LL5/LL6	27.59	27.09	24.7	0.5	29.98	2.64	1	39.574	1.000	0.000	1.000	39.574	0.000	0.000	39.574	0.000
LL6/LL7	27.09	26.79	24.7	0.5	29.98	2.24	1	33.578	1.000	0.000	1.000	33.578	0.000	0.000	33.578	0.000
RL1/RL2	31.39	30.19	25	0.65	29.98	5.79	1	112.830	1.000	0.000	1.000	112.830	0.000	0.000	112.830	0.000
RL2/RL3	30.19	29.14	24.8	0.55	29.98	4.865	1	80.219	1.000	0.000	1.000	80.219	0.000	0.000	80.219	0.000
RL3/RL4	29.14	28.27	24.7	0.5	29.98	4.005	1	60.035	1.000	0.000	1.000	60.035	0.000	0.000	60.035	0.000
RL4/RL5	28.27	27.59	24.7	0.5	29.98	3.23	1	48.418	1.000	0.000	1.000	48.418	0.000	0.000	48.418	0.000
RL5/RL6	27.59	27.1	24.7	0.5	29.98	2.645	1	39.649	1.000	0.000	1.000	39.649	0.000	0.000	39.649	0.000
RL6/RL7	27.1	26.79	24.7	0.5	29.98	2.245	1	33.653	1.000	0.000	1.000	33.653	0.000	0.000	33.653	0.000
الكتف العرضي	31.6	31.07	25	0.85	51.5	6.335	1	277.315	1.000	0.000	1.000	277.315	0.000	0.000	277.315	0.000
	31.631	31.391	25	0.85	6	6.511	1	33.206	1.000	0.000	1.000	33.206	0.000	0.000	33.206	0.000
	31.631	31.391	25	0.85	6	6.511	1	33.206	1.000	0.000	1.000	33.206	0.000	0.000	33.206	0.000
الإجمالي							29					29.000	1214.493	585.950	1800.443	0.000

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



حصص خرسانات النيوجيرسي اعلى الحوايط

المحور	المحور	طول الحائط	مساحة مقطع النيوجيرسي	عدد القواعد	حجم الحائط	عدد الحوايط الفئذ السابق	عدد الحوايط الفئذ الحالي	إجمالي السابق	إجمالي الحالي	إجمالي الفئذ	عدد الحوايط المتبقية
L20	RL1/RL2	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL2/RL3	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL3/RL4	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL4/RL5	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL5/RL6	14.98	0.4109	1	6.155	0.000	1.000	0.000	6.155	1.000	0.000
	RR1/RR2	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RR2/RR3	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RR3/RR4	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RR4/RR5	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RR5/RR6	14.98	0.4109	1	6.155	0.000	1.000	0.000	6.155	1.000	0.000
	كتف عرضي	6	0.4109	1	2.465	0.000	1.000	0.000	2.465	1.000	0.000
		6	0.4109	1	2.465	0.000	1.000	0.000	2.465	1.000	0.000
	خضم أعمدة	-0.6	0.4109	14	-0.247	0.000	14.000	0.000	-3.452	14.000	0.000
N8	LL1/LL2	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	LL2/LL3	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	LL3/LL4	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	LL4/LL5	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	LL5/LL6	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	LL6/LL7	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL1/RL2	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL2/RL3	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL3/RL4	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL4/RL5	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL5/RL6	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	RL6/RL7	29.98	0.4109	1	12.319	0.000	1.000	0.000	12.319	1.000	0.000
	كتف عرضي	6	0.4109	1	2.465	0.000	1.000	0.000	2.465	1.000	0.000
		6	0.4109	1	2.465	0.000	1.000	0.000	2.465	1.000	0.000
	خضم أعمدة	-0.6	0.4109	18	-0.247	0.000	18.000	0.000	-4.438	18.000	0.000
	الإجمالي			58		0.000	58.000	0.000	260.659	58.000	0.000

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٩) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري ٣)

رقم البند وبياناته (٢٥)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة على قواعد ذو كسر قياسي قدرة ٢٥٠٠ كجم / مم ٢ بحد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام أسمنت برونلاندتي علوي يحتوي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ على أن يكون السطح النهائي أملس وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم احتساب علاوة في حالة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم / مم ٢ مع استخدام اضافات سيلكا اليوم للوصول الى الاجهاد المطلوب
-------------------------	---

تفصيل : شركة المتحدة للمقاولات ورسف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١) 2400 مقدار العمل السابق ١٢١٤,٤٩

بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومتر		الاجزاء	العدد	الاجمالي (م ٣)
	من	الي	مكعب (م ٣)		
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم حوائط العتق والمزل			٥٨٥,٩٥	١	٥٨٥,٩٥
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم نموذج من حوائط المظلم والمزل			٢٦٠,٦٥٩	١	٢٦٠,٦٥٩

الاجمالي	٨٤٦,٦٠٩
----------	---------

اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه	٢٠٦١,١٠٢
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٢١٤
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال العدة	٨٤٧
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٢٠٦١

عن الاستشاري



عن الشركة



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٩) جارى

عملية : انشاء كوبري علوي للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (كوبري ٣)

رقم البند وبياناته (٢٦)	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والممر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والممر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والممر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..
-------------------------	--

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

الكمية بالمقايضة رقم (١١) مقدار العمل السابق ٢٠١٦٣-٢٠١٧


بيان الاعمال بالمقايضة	الموقع الكيلومري		الوزن	العدد	الاجمالي (طن)
	من	الي	طن		
حديد تيجريسي			٨١,٦٦	١	٨١,٦٦
بلاطة انتقالية لزوم محور NS+T			٧٢,١٢١	١	٧٢,١٢١
الحوالط			١١٨,٣٦٦	١	١١٨,٣٦٦
بلاطات			١٧٣٠,٧٤	١	١٧٣٠,٧٤
				٢	٢٠١٦٣-٢٠١٧
الاجمالي					٢٠١٦٣-٢٠١٧

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	١٦٦٤٣-٨٤٧
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٤٦٣٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	٢٠١٣
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	١٦٦٤٣

عن الاستشاري



عن الشركة



حصر حديد نيوجيرسي كوبرى ٣

المحور	وزن الحديد الإجمالى	العدد	السابق	الحالى	الإجمالى	الوزن السابق	الوزن الحالى	الوزن الإجمالى	المتبقى
LN3/L1	18.127	1	1.000	0.000	1.000	18.127	0.000	18.127	0.000
RN3/R1	18.136	1	1.000	0.000	1.000	18.136	0.000	18.136	0.000
L1/L3	11.893	1	1.000	0.000	1.000	11.893	0.000	11.893	0.000
R1/R3	10.875	1	1.000	0.000	1.000	10.875	0.000	10.875	0.000
L14-L17	17.987	1	1.000	0.000	1.000	17.987	0.000	17.987	0.000
L12-L14	12.036	1	1.000	0.000	1.000	12.036	0.000	12.036	0.000
L5-L8	30.727	1	1.000	0.000	1.000	30.727	0.000	30.727	0.000
LN3-LN5	12.155	1	1.000	0.000	1.000	12.155	0.000	12.155	0.000
RN3-RN5	12.155	1	1.000	0.000	1.000	12.155	0.000	12.155	0.000
L3-L5	12.283	1	1.000	0.000	1.000	12.283	0.000	12.283	0.000
L9-L12	16.646	1	1.000	0.000	1.000	16.646	0.000	16.646	0.000
L17-L20	18.118	1	1.000	0.000	1.000	18.118	0.000	18.118	0.000
r5/r8	30.957	1	1.000	0.000	1.000	30.957	0.000	30.957	0.000
R17/R20	18.413	1	0.000	1.000	1.000	0.000	18.413	18.413	0.000
R11/R14	18.180	1	0.000	1.000	1.000	0.000	18.180	18.180	0.000
R14-R17	18.372	1	0.000	1.000	1.000	0.000	18.372	18.372	0.000
R3-R5	11.241	1	0.000	1.000	1.000	0.000	11.241	11.241	0.000
R9-R11	12.766	1	0.000	1.000	1.000	0.000	12.766	12.766	0.000
L8/L9	6.344	1	0.000	1.000	1.000	0.000	6.344	6.344	0.000
R8/R9	6.344	1	0.000	1.000	1.000	0.000	6.344	6.344	0.000
الإجمالى	313.755	20.000	13.000	7.000	20.000	222.095	91.660	313.755	0.000

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

خمس حديد التسليح

817/010

بالنظر لوزن وتكامل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب يجمع الاطراف والهيئة لتشكل هيكل لتتطلب هذا الشروط والمواصفات كحدا طيفا الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	وزن حديد التسليح (كجم/م)	القطر (مم)	العدد	الطول (متر)	شكل التسليح	كود التسليح
	0.1279	0.888	12	12	12.00		1
	0.1279	0.888	12	12	12.00		2
	0.0852	0.888	12	8	12.000		3
	2.2164	0.888	12	208	12.00		4
	0.0117	0.888	12	6	2.20		5
	0.0123	0.888	12	6	2.30		6
	0.0085	0.888	12	4	2.40		7
	7.3043	1.999	18	1827	2.000		8
	8.6545	1.579	16	1827	3.00		9
	0.0626	0.888	12	6	11.75		10
	0.0631	0.888	12	6	11.85		11
	0.0426	0.888	12	4	12.000		12
	18.717					الاجمالي	
	-0.304					خمس حديد التسليح (كجم/م)	
	18.413					الاجمالي الكلي	

مهندس المشرف

مهندس المشرف

தமிழ்நாடு அரசு

(دفاع و فداکاری)

11/12/2014 12:00:00 PM

الظن توريط وتكريب وتربيط حديد تسليح من الصلب بجميع الاتجاهات والذلة تسليح كل ما يازم للتسلح طبعا الشر وط والمواسنات كحبال للشر وط والمواسنات وتطبيقات العودس المشرف

[illegible]

2010-11-15

1997

حصر حديد السليخ

لرؤم التوجيس RS/RS (دافع وخارج)

بالنظر لوزن وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليخ من الصلب بجميع الأقطار والفتحة تشمل هي ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	قطر	العدد	الطول		شكل السليخ	كود السليخ
					مم	متر		
	0.0639	0.888	12	6	12.00			1
	0.0639	0.888	12	6	12.00			2
	0.0426	0.888	12	4	12.000			3
	0.5115	0.888	12	48	12.00			4
	0.0483	0.888	12	6	9.07			5
	0.0489	0.888	12	6	9.17			6
	0.0329	0.888	12	4	9.27			7
	2.1589	1.999	18	540	2.000			8
	2.5580	1.579	16	540	3.00			9
	5.529				الاجمالي			
	2.000				العدد			
	-0.183				خصم أماكن اعصدة الكوربات (3)			
	11.241				الاجمالي الكلي			

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة

卷之七

د داخل و خارجي (

بالعلم والتدريب، وتزويد جميع الأطفال واللغة تشمل كل ما يلزم للتدريب عليها للشرط والمواصفات كالمواصفات والتعليمات المعتمدة في .

[illegible]

مهرداد امینی

مهندسان مشاور

حصص حديد التسليح

لزوجم ليو جوجوس R8/RS

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب بجميع الاقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الإجمالي	وزن المتر الطول كجم/م	القطر مم	العدد	الطول متر	شكل السبيج	كود السبيج
	طن						
	0.0639	0.888	12	6	12.00		1
	0.0639	0.888	12	6	12.00		2
	0.0426	0.888	12	4	12.000		3
	0.1705	0.888	12	16	12.00		4
	0.0474	0.888	12	6	8.90		5
	0.0480	0.888	12	6	9.00		6
	0.0321	0.888	12	4	9.05		7
	1.2514	1.999	18	313	2.000		8
	1.4827	1.579	16	313	3.00		9
	3.203						
	2.000						
	-0.061						
	6.344						
	الإجمالي الكلي						
	العدد						
	خصم أماكن اعتماد الكهرواء (1) (-0.061) + (1.999 + 2.000 + 3.203) = 2.000						
	الإجمالي الكلي						

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر حديد التسليح

لزوم ترميم جسر 18/19

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار واللغة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي كجم/م	القطر مم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	طن						
	0.0639	0.888	12	6	12.00		1
	0.0639	0.888	12	6	12.00		2
	0.0426	0.888	12	4	12.000		3
	0.1705	0.888	12	16	12.00		4
	0.0474	0.888	12	6	8.90		5
	0.0480	0.888	12	6	9.00		6
	0.0321	0.888	12	4	9.05		7
	1.2514	1.999	18	313	2.000		8
	1.4827	1.579	16	313	3.00		9
	3.203						
	2.000						
	-0.061						
	6.344						

مهندس الاستشاري

مهندس شركة

جسم خلية التلويح

الوزن المسموح به لكل خلية: 100-200

ملاحظات	الإجمالي	وزن خلية التلويح	قطر مم	العدد	الطول متر	شكل السطح	كود السطح
	1.1935	0.888	12	112	12.00	10000	1
	0.4689	0.888	12	44	12.00	10000	2
	0.9377	0.888	12	88	12.000	10000	3
	0.4689	0.888	12	44	12.00	10000	4
	0.0852	0.888	12	8	12.00	10000	5
	0.1705	0.888	12	16	12.00	10000	6
	1.1935	0.888	12	112	12.00	10000	7
	0.7022	0.888	12	224	3.53	10000	8
	1.1935	0.888	12	112	12.000	10000	9
	1.1935	0.888	12	112	12.00	10000	10
	1.1935	0.888	12	112	12.00	10000	11
	1.1935	0.888	12	112	12.00	10000	12
	0.7022	0.888	12	224	3.53	10000	13

Signature

Signature

حصص حديد التسليح

كود طابوقة وتنسيق التسعير: 804-020

وأعلن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب بخصائص الاختبار وأقلها لتسليح كل ما يأتي للتلبية عليها للشروط والموصلات كاملة للشروط والموصلات وتجهيزات المهندسين المشرفين

ملاحظات	الأصل	وإن جاز تعديل كم/م	قطر مم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	1.1935	0.888	12	112	12.00	00000	14 ✓
	1.1935	0.888	12	112	12.000	00000	15 ✓
	0.0639	0.888	12	6	12.00	00000	16 ✓
	0.0639	0.888	12	6	12.00	00000	17 ✓
	0.0177	0.888	12	6	3.33	00000	18 ✓
	0.0639	0.888	12	6	12.00	00000	19 ✓
	0.0639	0.888	12	6	12.00	00000	20 ✓
	0.0639	0.888	12	6	12.000	00000	21 ✓
	0.1279	0.888	12	12	12.00	00000	22 ✓
	0.0639	0.888	12	6	12.00	00000	23 ✓
	0.3410	0.888	12	32	12.00	00000	24 ✓
	0.6920	0.888	12	64	12.00	00000	25 ✓
	0.3410	0.888	12	32	12.00	00000	26 ✓

2

2

جذر حديد السليج

لرقيم ملاحظة: 03-05-2018

ملاحظات		الاجمالي	وزن حديد السليج	القطر	العدد	الطول	شكل السليج	كود السليج
		طن	كجم/م	مم		متر		
	0.3410	0.888	12	32	12.000			27 ✓
	0.6820	0.888	12	54	12.00			28 ✓
	0.3410	0.888	12	32	12.00			29 ✓
	0.3623	0.888	12	34	12.00			30 ✓
	0.7246	0.888	12	68	12.00			31 ✓
	0.3623	0.888	12	34	12.00			32 ✓
	0.0052	0.888	12	8	12.000			33 ✓
	0.1037	0.888	12	32	3.65			34 ✓
	0.1037	0.888	12	32	3.65			35 ✓
	11.0320	2.980	22	617	6.00			36 ✓
	3.7876	2.980	22	205	6.20			36*
	9.9422	1.579	16	822	7.66			37 ✓
	3.7552	1.579	16	1034	2.30			38 ✓

حصر حديد تسليح الحوائط المنفذة + القواعد

المحور	المحور	الكمية	عدد الحوائط المنفذ السابق	عدد الحوائط المنفذ الحالي	إجمالي عدد الحوائط المنفذ	إجمالي السابق بالطن	إجمالي الحالي بالطن	إجمالي المنفذ بالطن	عدد الحوائط المتبقية
L20	RL1/RL2	19.793	1.000	0.000	1.000	19.793	0.000	19.793	0.000
	RL2/RL3	13.818	1.000	0.000	1.000	13.818	0.000	13.818	0.000
	RL3/RL4	8.926	1.000	0.000	1.000	8.926	0.000	8.926	0.000
	RL4/RL5	8.025	1.000	0.000	1.000	8.025	0.000	8.025	0.000
	RL5/RL6	3.625	1.000	0.000	1.000	3.625	0.000	3.625	0.000
	RR1/RR2	22.097	1.000	0.000	1.000	22.097	0.000	22.097	0.000
	RR2/RR3	19.970	1.000	0.000	1.000	19.970	0.000	19.970	0.000
	RR3/RR4	13.590	1.000	0.000	1.000	13.590	0.000	13.590	0.000
	RR4/RR5	8.606	1.000	0.000	1.000	8.606	0.000	8.606	0.000
	RR5/RR6	3.880	1.000	0.000	1.000	3.880	0.000	3.880	0.000
	الكتف العرضي	51.340	1.000	0.000	1.000	51.340	0.000	51.340	0.000
N5	LL1/LL2	31.166	1.000	0.000	1.000	31.166	0.000	31.166	0.000
	LL2/LL3	21.005	1.000	0.000	1.000	21.005	0.000	21.005	0.000
	LL3/LL4	14.955	0.000	1.000	1.000	0.000	14.955	14.955	0.000
	LL4/LL5	13.776	1.000	0.000	1.000	13.776	0.000	13.776	0.000
	LL5/LL6	9.400	1.000	0.000	1.000	9.400	0.000	9.400	0.000
	LL6/LL7	8.920	1.000	0.000	1.000	8.920	0.000	8.920	0.000
	RL1/RL2	31.166	1.000	0.000	1.000	31.166	0.000	31.166	0.000
	RL2/RL3	21.005	1.000	0.000	1.000	21.005	0.000	21.005	0.000
	RL3/RL4	14.955	0.000	1.000	1.000	0.000	14.955	14.955	0.000
	RL4/RL5	13.776	0.000	1.000	1.000	0.000	13.776	13.776	0.000
	RL5/RL6	9.400	0.000	1.000	1.000	0.000	9.400	9.400	0.000
	RL6/RL7	8.920	0.000	1.000	1.000	0.000	8.920	8.920	0.000
	الكتف العرضي	56.360	0.000	1.000	1.000	0.000	56.360	56.360	0.000
	الإجمالي	428.474	18.000	6.000	24.000	310.108	118.366	428.474	0.000

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندسين واستشاريين

مهندسين واستشاريين

بالحسنة توريد وتخليط وتركيب وتجهيز حديد تسليح من الصلب بجميع المقاطع والالتصاق بالخرسانة لتسليم كل ما ياتر من تنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كمرحلة واحدة من أعمال البناء والتجهيز والتشطيبات الهندسية المعمورة.

ملاحظات	الامتثال متر	وزن حديد التسليح كجم/م	القطر سم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	رقم التسليح
	12.9175	3.856	25	412	8.13		47 ✓
	5.2877	1.579	16	412	8.13		48 ✓
	1.2885	1.579	16	96	8.500		49 ✓
	2.6876	3.856	25	82	8.50		50 ✓
	1.34	0.888	12	212	7.10		51 ✓
	1.09	0.888	12	102	12.00		52 ✓
	1.15	0.888	12	108	12.000		53 ✓
	1.17	0.888	12	110	12.00		54 ✓
	1.15	0.888	12	108	12.00		55 ✓
	0.84	0.888	12	102	9.22		56 ✓
	1.40	0.888	12	1662	0.95		57 ✓

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

• **Subject: English**

يُلاحظ تزايد وتشغيل وتركيب وتدريب حديد تسليح من الصلب بجميع الأنواع واللغة تشمل كل ما يلزم للتطوير والموصلات والموصلات وتشديدات التثبيت العشري.

الاجمالي

مهندسين الشريعة

1

5

بالحق تزويد وتنشيط وتركيب حديد تسليح من الصلب لجميع الأعمدة والعتبات لتدعيم كل ما يلزم للتطوير طبقا للشروط والمواصفات كملأ طبقا للشروط والمواصفات وتجهيزها المهندس المدني.

الامتدادات	الإحداثيات	نقطة البدء	نقطة الانتهاء	مساحة	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	1.5462	1.579	16	240	4.08			1
	1.9574	1.999	18	240	4.08			2
	0.2984	0.888	12	28	12.000			3
	0.2984	0.888	12	28	12.00			4
	0.1972	0.888	12	28	7.93			5
	0.1492	0.888	12	28	6.00			6
	0.2984	0.888	12	28	12.00			7
	0.2984	0.888	12	28	12.00			8
	0.0659	0.888	12	28	2.65			9
	0.0213	0.888	12	2	12.00			10
	0.0213	0.888	12	2	12.000			11
	0.0188	0.888	12	2	10.56			12

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مدير مشروع المشروع

أحمد فاضل

بأذن توريد وتثبيت وتركيب حديد تسليح من الصلب لجميع الأجزاء ومونة تسليح كل ما يلزم التسليح طبقا للشروط والمتطلبات كاملة طبقا للشروط والمتطلبات وتعليمات المهندسين المشرفين

ملاحظات	الاجمالي	وزن حديد تسليح كغم/م	قطر مم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود قسيمة
	0.02	0.888	12	2	12.00		13 ✓
	0.02	0.888	12	2	12.00		14 ✓
	0.02	0.888	12	2	12.000		15 ✓
	2.34	1.579	16	299	4.95		16 ✓
	2.98	1.999	18	299	4.99		17 ✓
	0.32	0.888	12	30	12.00		18 ✓
	0.20	0.888	12	28	7.88		19 ✓
	0.30	0.888	12	28	12.00		20 ✓
	0.30	0.888	12	28	12.000		21 ✓
	0.30	0.888	12	28	12.00		22 ✓
	0.20	0.888	12	28	7.88		23 ✓
	0.02	0.888	12	2	12.00		25 ✓

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مجلس القضاء الاعلى

Handwritten: 10/10/10

بالعلم نوريد وأنشعيل ونركيب ونربط حيدر من العصب بجمع الأفكار والفتة تشمل كل ما يلزم للتجارب طبقا للشروط والمواسمات والعمليات الهنداس المشرف.

ملاحظات	الإجمالي	وقت نشر الصور كم/س	القطر سم	العدد	الطول		شكل السطح	نوع السطح
					متري	انجليزي		
	0.0426	0.888	12	4	12.00			26 ✓
	0.0386	0.888	12	6	7.24			27 ✓
	0.0072	0.888	12	2	4.07			28 ✓
	0.0120	0.888	12	2	6.73			29 ✓
	0.0320	0.888	12	4	9.000			30 ✓
	0.0126	0.888	12	2	7.07			31 ✓
	0.0173	0.888	12	2	9.73			32 ✓
	1.4164	1.579	16	299	3.00			41 ✓
	1.1954	1.999	18	299	2.00			42 ✓
	14.955							الإجمالي

مهندس الاستشاري

مهندسين الشركة

ع. الفريز

بالحل توريد وتثبيت وتركيب وربط حديد تسليح من الصلب وصنع الأضلاع وشبكة تسليح على ما يلزم للتثبيت طبقا للشروط والمواصفات كمواعيد الشروط والمواصفات وتعليمات مهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	وزن حديد التسليح	القطر	العدد	الطول		شكل التسليح	كود قسيمة
	طن	كجم/م	مم		متر			
	1.5462	1.579	16	240	4.08			1 /
	1.9574	1.999	18	240	4.08			2 /
	0.2984	0.888	12	28	12.000			3 /
	0.2984	0.888	12	28	12.00			4 /
	0.1972	0.888	12	28	7.93			5 /
	0.1492	0.888	12	28	6.00			6 /
	0.2984	0.888	12	28	12.00			7 /
	0.2984	0.888	12	28	12.00			8 /
	0.0659	0.888	12	28	2.65			9 /
	0.0213	0.888	12	2	12.00			10 /
	0.0213	0.888	12	2	12.000			11 /
	0.0188	0.888	12	2	10.56			12 /

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

ملاحظات	الإحداثيات	الارتفاع / متر	القطر / مم	العدد	الطول / متر	شكل الترس	كود الترس
	0.02	0.888	12	2	12.00		13
	0.02	0.888	12	2	12.00		14
	0.02	0.888	12	2	12.000		15
	1.97	1.579	16	299	4.18		16
	2.52	1.999	18	299	4.21		17
	0.27	0.888	12	25	12.00		18
	0.16	0.888	12	23	7.88		19
	0.25	0.888	12	23	12.00		20
	0.25	0.888	12	23	12.000		21
	0.25	0.888	12	23	12.00		22
	0.16	0.888	12	23	7.88		23
	0.01	0.888	12	2	6.33		24
	0.02	0.888	12	2	12.00		25

مهندسين الشركات

باجل توريد وتخطيط وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب لجميع الأقسام والمناطق تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والخصائص كما هو مبين في الشروط والمواصفات والملاحظات الهندسية المرفقة.

ملاحظات	الاحتمال	وزن حديد التسليح (كجم/م)	عدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	0.0213	0.888	12	2	12.00	26
	0.0059	0.888	12	2	3.32	27
	0.0107	0.888	12	2	6.00	28
	0.0071	0.888	12	2	4.00	29
	0.0161	0.888	12	2	9.054	30
	0.0117	0.888	12	2	6.59	31
	0.0117	0.888	12	2	6.59	32
	1.4164	1.579	16	299	3.00	33
	1.1954	1.999	18	299	2.00	34
	13.776					

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

باعتبار توريد وتثبيت وتركيب حديد التسليح من حساب جميع الالات وتكلفة تشغيل كل ما يلزم لتنفيذ حديد التسليح والموصلات كاملة طبقا لشروط والمواصفات والمقاييس الهندسية المعمول بها.

ملاحظات	الارتفاع	تدوير التسليح	الكمية		العدد	الطول		شكل التسليح	كود التسليح
			م	سم		متر	متر		
	1.1293	1.579	16	240	2.98				1
	0.6351	0.888	12	240	2.98				2
	0.1012	0.888	12	19	6.000				3
	0.2025	0.888	12	19	12.00				4
	0.2025	0.888	12	19	12.00				5
	0.0449	0.888	12	19	2.66				6
	0.1340	0.888	12	19	7.94				7
	0.2025	0.888	12	19	12.00				8
	0.2025	0.888	12	19	12.00				9
	0.0177	0.888	12	2	9.98				10
	0.0213	0.888	12	2	12.000				11
	0.0213	0.888	12	2	12.00				12

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

ملاحظات	الاجسام	وزن الشرائح		القطر	العدد	الطول		شكل المنتج	نموذج المنتج
		كجم/م	م			متر	متر		
	0.02	0.888	12	2	10.41				
	0.02	0.888	12	2	12.00				
	0.02	0.888	12	2	12.000				
	0.94	0.888	12	299	3.54				
	1.70	1.579	16	299	3.60				
	0.21	0.888	12	20	12.00				
	0.13	0.888	12	19	7.88				
	0.20	0.888	12	19	12.00				
	0.20	0.888	12	19	12.000				
	0.13	0.888	12	19	7.88				
	0.20	0.888	12	19	12.00				
	0.02	0.888	12	2	12.00				
	0.01	0.888	12	1	12.00				

✓

4

يعلن توريد وتسليم وتركيب حديد تسليح من الصلب لجميع الأعمدة والأضلاع لتدعيم كل ما يليه لتتضمن طبقات الترسيد والموصفات كميلا طبقات الترسيد والموصفات وتأمينات الهندسة المعمارية.

ملاحظات	الاجمالي	متر مربع	عدد	الطول	الاجمالي	شكل التسليح	كود تسليح
	0.0102	0.888	12	2	5.77		26
	0.0213	0.888	12	2	12.00		27
	0.0038	0.888	12	2	2.14		28
	0.0198	0.888	12	4	5.57		35
	1.4164	1.579	16	299	3.00		37
	1.1954	1.999	18	299	2.00		38
	9.400						

مهندس الاستشاري

الاجمالي

مهندس الشركة





يعلن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت عدد 12 شريحة من الصلب بجميع الأقطار والطاقة لتدخل كل ما يلزم للتثبيت طبقا للشروط والمواصفات كتملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

ملاحظات	الاجمالي	وزن الفولاذ		القطر	العدد	الطول		شكل السطح	كود السطح
		طن	كجم/م			م	متر		
	1.1293	1.579	16	240	2.98				1
	0.6351	0.888	12	240	2.98				2
	0.1012	0.888	12	19	6.000				3
	0.2025	0.888	12	19	12.00				4
	0.2025	0.888	12	19	12.00				5
	0.0449	0.888	12	19	2.66				6
	0.1340	0.888	12	19	7.94				7
	0.2025	0.888	12	19	12.00				8
	0.2025	0.888	12	19	12.00				9
	0.0177	0.888	12	2	9.98				10
	0.0213	0.888	12	2	12.000				11
	0.0213	0.888	12	2	12.00				12

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

247

[illegible]

الطبر، ثم رعد وأُشعل، والركب، والحر، حديد تسليح من الصلب جريد الأضار، والقطعة تشمل كل ما يلزم للتسلح طبقة الشروط، والمواسقات وتعديلات المهندسين المستقر.

ملاحظات	الإجمالي	تبدأ بعد تعديل	القطر	العدد	الطول	شكل التسليح	كود التسليح
	طن	كم/م ³	مم				
	0.02	0.888	12	2	10.41		13
	0.02	0.888	12	2	12.00		14
	0.02	0.888	12	2	12.000		15
	0.83	0.888	12	299	3.14		16
	1.51	1.579	16	299	3.19		17
	0.18	0.888	12	17	12.00		18
	0.11	0.888	12	16	7.88		19
	0.18	0.888	12	17	12.00		20
	0.13	0.888	12	17	12.000		21
	0.11	0.888	12	16	7.88		22
	0.17	0.888	12	16	12.00		23
	0.00	0.888	12	1	5.05		24

مهتادیس الاحمدشازی

المشركون

1

1

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

المشرف: د. محمد عبد الحليم محمد، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي، كلية الطب، جامعة القاهرة.

مراجعة: د. محمد عبد الحليم محمد، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي، كلية الطب، جامعة القاهرة.

الطبعة الأولى: ٢٠١٩

عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

توزيع: دار النشر: دار الطب الشرعي، القاهرة.

إخراج: د. محمد عبد الحليم محمد، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي، كلية الطب، جامعة القاهرة.

صنع في مصر العربية - القاهرة

جميع الحقوق محفوظة

© ٢٠١٩

ملاحظات	الاصناف	وزن الصنف		العدد	الطول		شكل الصنف	عدد الصنف
		كجم/م	م		متر	متر		
	0.0098	0.888	12	1	11.05			25
	0.0038	0.888	12	1	4.24			27
	0.0107	0.888	12	1	12.000			28
	0.0038	0.888	12	1	4.24			29
	0.0107	0.888	12	1	12.00			30
	0.0030	0.888	12	1	3.43			35
	0.0030	0.888	12	1	3.431			36
	1.4164	1.579	16	299	3.00			37
	1.1954	1.999	18	299	2.00			38
	0.0053	0.888	12	1	6.00			39
	8.920							

مهرداد اسحاقشاهی

المشركين

✓



حصر حديد بلاطات كوبرى ٣

المحور	وزن الحديد الاجمالى	العدد	السابق	الحالى	الاجمالى	الوزن السابق	الوزن الحالى	الوزن الاجمالى	المتبقى
LN3/L1	570.994	1	1.000	0.000	1.000	570.994	0.000	570.994	0.000
RN3/R1	570.994	1	1.000	0.000	1.000	570.994	0.000	570.994	0.000
L1/L3	378.776	1	1.000	0.000	1.000	378.776	0.000	378.776	0.000
R1/R3	354.06	1	1.000	0.000	1.000	354.060	0.000	354.060	0.000
L5/L8	863.481	1	1.000	0.000	1.000	863.481	0.000	863.481	0.000
L14/L17	571.784	1	1.000	0.000	1.000	571.784	0.000	571.784	0.000
L12/L14	384.946	1	1.000	0.000	1.000	384.946	0.000	384.946	0.000
LN3-LN5	386.189	1	1.000	0.000	1.000	386.189	0.000	386.189	0.000
RN3-RN5	386.189	1	1.000	0.000	1.000	386.189	0.000	386.189	0.000
خصم حديد الفتحات	-2.251	1	1.000	0.000	1.000	-2.251	0.000	-2.251	0.000
L3-L5	378.628	1	1.000	0.000	1.000	378.626	0.000	378.626	0.000
L9-L12	556.434	1	1.000	0.000	1.000	556.434	0.000	556.434	0.000
R5/R8	868.831	1	1.000	0.000	1.000	868.831	0.000	868.831	0.000
L17/L20	573.898	1	1.000	0.000	1.000	573.898	0.000	573.898	0.000
خصم حديد الفتحات	-1.125	1	1.000	0.000	1.000	-1.125	0.000	-1.125	0.000
R17/R20	579.799	1	0.690	0.310	1.000	400.061	179.738	579.799	0.000
R11/R14	582.350	1	0.690	0.310	1.000	401.822	180.529	582.350	0.000
I8/I9	47.916	1	1.000	0.000	1.000	47.916	0.000	47.916	0.000
R14/R17	578.184	1	0.000	1.000	1.000	0.000	578.184	578.184	0.000
R3/R5	354.110	1	0.000	1.000	1.000	0.000	354.110	354.110	0.000
R8/R9	47.916	1	0.000	1.000	1.000	0.000	47.916	47.916	0.000
R9/R11	390.264	1	0.000	1.000	1.000	0.000	390.264	390.264	0.000
الاجمالى	9422.367	22	17.380	4.62	22.000	7691.625	1730.740	9422.365	0.000

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

٥٧٨,١٨٩

حصار حديد التسليح

لرسم سطحية بلاطة R14/R17

بالطن ثوبه وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطول	القطر		العدد	الطول		شكل التسليح	كود التسليح
	طن	كجم/م	مم	متر					
	14.4922	0.888	12	12	1360	12.00	1		1
	6.3645	0.888	12	12	680	10.54	2		2
	6.4490	0.888	12	12	680	10.680	3		3
	6.0384	0.888	12	12	3400	2.00	4		4
	2.4154	0.888	12	12	1360	2.00	5		5
	3.0050	0.888	12	12	282	12.00	6		6
	18.0300	0.888	12	12	1692	12.00	7		7
	0.3637	0.888	12	12	37	11.07	8		8
	1.00571	0.888	12	12	104	10.89	9		9

٥٧٨,١٨٩

حضر حديد التسليح

لزام حلقية بلاطة R14/R17

بالمن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار واللغة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي	القطر		العدد	الطول		شكل السبغ	كود السبغ
	طن	كجم/م	مم	سم		متر			
	0.96046	0.888	12		104	10.40		10	
	0.3259	0.888	12		37	9.92		11	
	1.38171	1.999	18		288	2.40		12	
	1.72714	1.999	18		288	3.00		13	
	62.559								

الاجمالي

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصص حديد التسليح

لزام ملصقة بالملحة R14/R17

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطولي		القطر		العدد	الطول		شكل السبيج	كود السبيج
		طن	كجم/م	مم			متر			
	16.3118	1.999	18	680	12.00	1				
	6.4613	1.579	16	682	6.00	2				
	16.3118	1.999	18	680	12.000	3				
	9.5152	1.999	18	680	7.00	4				
	32.6237	1.999	18	1360	12.00	5				
	4.8307	0.888	12	1360	4.00	6				
	9.0576	0.888	12	3400	3.00	7				
	3.8362	0.888	12	360	12.00	8				
	23.01696	0.888	12	2160	12.00	9				

حصر حديد التسليح

لرؤم عتبة بلاطة R14/R17

بالطن توريد وتسليم وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الاقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	طن	كجم/م	م	القطر	م	العدد	الطول متر	شكل السبيج	كود السبيج
	0.300233		0.888	12	30	11.27				10
	0.4736		0.888	12	48	11.11				11
	0.9864		0.888	12	102	10.89				12
	0.9420		0.888	12	102	10.40				13
	0.42283		0.888	12	48	9.92				14
	0.258142		0.888	12	30	9.69				15
	125.348									

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصى حديد الصلح

لوزم مقاييسات R14/R17 بملامح R14/R17

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب يجميع الاطار والقة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كمل طبقا للشروط والمواصفات وتشملهايات المهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	وزن متر الطول	القطر		العدد	الطول		شكل السبيخ	كود السبيخ
	طن	كجم/م	مم	متر		متر			
	3.4614	2.986	22		168	6.90		1 ✓	
	3.4538	1.579	16		504	4.34		2 ✓	
	0.1978	2.986	22		12	5.520		3 ✓	
	0.1683	1.579	16		36	2.96		4 ✓	
	0.2867	2.986	22		8	12.00		5 ✓	
	0.5733	2.986	22		16	12.00		6 ✓	
	0.1433	2.986	22		8	6.00		7 ✓	
	0.2174	2.986	22		8	9.10		8 ✓	
	1.51632	6.318	32		20	12.00		9 ✓	

ختم حديد التسليح

لزوج دوائر R17+R18 بلاطة R14/R17

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الإجمالي	وزن المتر الطولي		القطر	العدد	الطول		شكل السبج	كود السبج
		طن	كجم/م			متر			
	0.859248	6.318	32	20	20	6.80		10 ✓	
	0.1895	1.579	16	20	20	6.00		11 ✓	
	1.5163	6.318	32	20	20	12.00		12 ✓	
	0.4170	6.318	32	10	10	6.60		13 ✓	
	1.51632	6.318	32	20	20	12.00		14 ✓	
	0.598946	6.318	32	10	10	9.48		15 ✓	
	0.4423	6.318	32	10	10	7.00		16 ✓	
	0.3159	6.318	32	10	10	5.00		17 ✓	

مجلس إدارة الشركة

لزام بقرارات الجمعية العامة

ملاحظات	الاجمالي	وزن التور	قطر	العدد	الطول	شكل السبيج	كود السبيج
	0.42	6.318	32	10	6.60		13
	1.5163	6.318	32	20	12.00		14
	0.5989	6.318	32	10	9.480		15
	0.4423	6.318	32	10	7.00		16
	0.32	6.318	32	10	5.00		17
	0.11	1.999	18	8	7.00		18
	0.14	1.999	18	8	8.75		19
	16.126						
	2.000						
	32.251						

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة

مستند جداول الترخيص

الهيئة العامة للغذاء والدواء - 2024

يهدف هذا المستند إلى توفير معلومات عامة عن المنتجات التي تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل ضمان سلامة وجودة المنتجات التي يتم تداولها في السوق المحلية.

ملاحظات	الاسم	نوع المنتج	الوزن	العدد	الارتفاع	العرض	العمق	اللون	شكل المنتج	كود المنتج
	4.7056	3.856	25	129	9.46					1
	3.6827	1.579	16	516	4.52					2
	0.3739	3.856	25	12	8.080					3
	0.2380	1.579	16	48	3.14					4
	0.5733	2.986	22	16	12.00					5
	0.5733	2.986	22	16	12.00					6
	0.1624	2.986	22	16	3.40					7
	3.03264	6.318	32	40	12.00					8
	1.2989808	6.318	32	20	10.28					9
	4.5490	6.318	32	60	12.00					10
	0.7582	6.318	32	20	6.000					11
	0.4183	6.318	32	10	6.62					12
	3.79	6.318	32	50	12.00					13
	1.5163	6.318	32	20	12.00					14

with a

18.01.2019

نظير. لذلك، فإنها لا يمكن أن تكون حجة كافية على أن الفرضيات الثلاثة هي نفسها. ومع ذلك، فإن الفرضيات الثلاثة هي نفسها في جميع الحالات.

ملاحظات	الإجمالي	وزن الماء الجاف		قطر	عدد	الطول		شكل الصيغ	عدد الصيغ
	طن	كجم/م ³	سم			متر			
	0.3790	1.579	16	40	6.000				15 ✓
	3.7908	6.318	32	50	12.00				16 ✓
	0.87	6.318	32	20	6.85				17 ✓
	1.21	6.318	32	20	9.58				18 ✓
	0.63	6.318	32	20	5.00				19 ✓
	1.14	6.318	32	30	6.00				20 ✓
	0.76	6.318	32	20	6.00				21 ✓
	0.88	6.318	32	20	7.00				22 ✓
	1.80	3.856	25	80	5.82				23 ✓
	2.00	1.579	16	320	3.95				24 ✓
	39.122								

عليه الاستشاري

المهندسين المشتركين

أرقام حديد التسليح 83/5

بالمن توريد وتخطيط وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب بجميع الأبعاد والقطر لتشمل كل ما يلزم للتطبيق طبقا للشروط والمواصفات كمالا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	وزن حديد التسليح كجم/م	القطر مم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	5.5692	1.999	18	398	7.00		1
	9.5472	1.999	18	398	12.00		2
	9.5472	1.999	18	398	12.000		3
	2.8274	0.888	12	796	4.00		4
	19.0944	1.999	18	796	12.00		5
	5.3014	0.888	12	1990	3.00		6
	3.7896	1.579	16	400	6.00		7
	3.68698	0.888	12	346	12.00		8
	11.0609	0.888	12	1038	12.00		9
	2.49178	0.888	12	346	8.11		10
	72.916						

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة

مجلس الشركة

مجلس الشركة

ملاحظات	الإجمالي	نوع المادة	الكمية	العدد	الطول		شكل المنتج	نوع المنتج
					م	م		
	0.3032	1.579	16	16	12.000			15 ✓
	0.3032	1.579	16	16	12.00			16 ✓
	0.25	1.579	16	16	9.88			17 ✓
	2.20	6.318	32	58	6.00			20 ✓
	0.38	6.318	32	10	6.00			21 ✓
	24.273							
	5.000							
	121.367							

مجلس الشركة

مجلس الشركة

ملاحظات	الإحداثيات	نقطة النشر		الارتفاع	العدد	الطول	عرض	ملاحظات
		خط	كمبيوتر					
	1.8118	1.579	16	206	5.57			1
	0.8781	0.888	12	206	4.80			2
	1.4795	1.579	16	192	4.880			3
	2.2453	1.999	18	192	5.85			4
	0.6217	6.318	32	10	9.84			5
	4.4731	6.318	32	59	12.00			6
	0.7582	6.318	32	10	12.00			7
	1.13724	6.318	32	30	6.00			8
	0.75816	6.318	32	10	12.00			9
	0.7582	6.318	32	10	12.00			10
	5.9136	6.318	32	78	12.000			11
	0.3469	6.318	32	10	5.49			12
	0.41	6.318	32	10	6.51			13
	0.1516	1.579	16	8	12.00			14

1

Ben-Ari

صور حديد التسليح

أرقام وكميات معدومة بإرفاق 04/08/2018

يعلن توريد وتسليم وتركيب حديد تسليح من الصلب لجميع الأقسام وفقاً لتسليم كل ما يلي لتتطابق مطابقاً لشروط والمواصفات كميلاً للشروط والمواصفات وأصنافها الهندسية المقررة.

ملاحظات	الاجمالي طن	وزن حديد التسليح كجم/م	القطر مم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	0.2097	1.579	16	16	8.300		15 ✓
	0.4548	1.579	16	24	12.00		16 ✓
	0.30	1.579	16	16	12.00		17 ✓
	0.38	6.318	32	10	6.00		18 ✓
	0.15	1.579	16	8	12.00		19 ✓
	0.06	1.579	16	8	4.73		20 ✓
	0.0859	1.579	16	16	3.40		21 ✓
	0.13	1.579	16	8	10.03		22 ✓
	2.20	6.318	32	58	6.00		23 ✓
	25.714					الإجمالي	
	2.000					عدد الأوتاب	
	51.428					الإجمالي الكلي	

مدير المشروع الاستشاري

مهندس الشركة

١٥٦٤-٩٩

مجلس إدارة الشركة العامة للتأمينات العامة

القرار رقم ١٥٦٤-٩٩

بالحق توريد واستبدال وتركيب حديد تسليح من الصلب لجميع الأعمار والمباني المبنية في إطار تنفيذها طبقاً لبرنامج المواصفات كمالاً لبرنامج المواصفات والمواصفات الوطنية

ملاحظات	الامتثال	وزن حديد التسليح	القطر	العدد	الطول	شكل التسليح	كود التسليح
	9.7609	0.888	12	916	12.00	1	1
	4.2867	0.888	12	458	10.54	1	1
	1.6268	0.888	12	916	2.000	3	3
	4.0670	0.888	12	2290	2.00	4	4
	1.5025	0.888	12	282	6.00	5	5
	3.0050	0.888	12	282	12.00	6	6
	9.0150	0.888	12	846	12.00	7	7
	4.343599	0.888	12	458	10.68	8	8
	2.416514	0.888	12	282	9.65	9	9
	1.151424	1.999	18	192	3.00	5	5
	0.971139	1.999	18	192	2.40	53	53
	42.087						

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصحافة

2017/01/01

بالحل توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب بجميع الأبعاد والقطر المطلوبه لخدمة مشاريع المياه والصرف الصحي

ملاحظات	الاجمالي	وزن تسليح	قطر	العدد	الطول	شكل التسليح	كود التسليح
	6.4088	1.999	18	458	7.00		1
	10.9865	1.999	18	458	12.00		2
	10.9865	1.999	18	458	12.000		3
	3.2536	0.888	12	916	4.00		4
	21.9730	1.999	18	916	12.00		5
	6.1006	0.888	12	2290	3.00		6
	4.3201	1.579	16	456	6.00		7
	3.68698	0.888	12	346	12.00		8
	11.0609	0.888	12	1038	12.00		9
	1.84349	0.888	12	346	6.00		10
	2.98645	0.888	12	346	9.72		11
	83.607						

مهندس الاستاذي

مهندس الشركة

قسم حديد التسليح

أيزو 14126:2004

بالمن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب لجميع الأقطار وفقاً لتعليمات كل ما يارم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملة طبقاً للشروط والمواصفات والمطابقات

ملاحظات	الاجمال	وزن المتر الطول كجم/م	القطر مم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	3.4614	2.986	22	168	6.90		1 ✓
	3.4538	1.579	16	504	4.34		2 ✓
	0.1978	2.986	22	12	5.520		3 ✓
	0.1683	1.579	16	36	2.96		4 ✓
	0.2867	2.986	22	8	12.00		5 ✓
	0.5733	2.986	22	16	12.00		6 ✓
	0.1433	2.986	22	8	6.00		7 ✓
	0.21738	2.986	22	8	9.10		8 ✓
	1.51632	6.318	32	20	12.00		9 ✓
	0.8592	6.318	32	20	6.80		10 ✓
	0.1895	1.579	16	20	6.000		11 ✓
	1.5163	6.318	32	20	12.00		12 ✓

مهندس
م. م. م. م.

مهندس
م. م. م. م.

مخطط حديد التسليح

أرصفة تجميع مياه الأمطار

يأخذ نموذج وتوزيع وتركيب حديد تسليح من الصواب بجميع الأقطار والقدرة تحمل كل ما يلزم لتتطلب طبقا للشروط والمواصفات كمالا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطول كجم/م	القطر مم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	0.42	6.318	32	10	6.60		13 ✓
	1.5163	6.318	32	20	12.00		14 ✓
	0.5989	6.318	32	10	9.480		15 ✓
	0.4423	6.318	32	10	7.00		16 ✓
	0.32	6.318	32	10	5.00		17 ✓
	0.11	1.999	18	8	7.00		18 ✓
	0.14	1.999	18	8	8.75		19 ✓
	16.126	الاجمالي					
	2.000	عدد السيوفيات					
	32.251	الاجمالي					

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

© 2010 Wiley-Blackwell

ملاحظات	الإحداثيات		الارتفاع	القطر		العدد	الطول		شكل الترس	رمز الترس
	شمال	مركز		متر	سم					
	0.3790	1.579	16	40	6.000	15				
	3.7908	6.318	32	50	12.00	16				
	0.87	6.318	32	20	6.85	17				
	1.21	6.318	32	20	9.58	18				
	0.63	6.318	32	20	5.00	19				
	1.14	6.318	32	30	6.00	20				
	0.76	6.318	32	20	6.00	21				
	0.88	6.318	32	20	7.00	22				
	1.80	3.856	25	80	5.82	23				
	2.00	1.579	16	320	3.95	24				
	39.122									

مهندس الشركة

مركز الدراسات والبحوث

البيئة والتنمية
البيئية والبيئية في الكويت

البيئة والتنمية
البيئية والبيئية في الكويت

ملاحظات	الإجمالي	وزن صافي	القطر	العدد	الطول	شكل المنتج	كود المنتج
	طن	كجم/م	مم		متر		
	2.0476	1.999	18	192	5.34		1
	1.3582	1.579	16	192	4.48		2
	2.1295	1.579	16	266	5.070		3
	0.6823	6.318	32	18	6.00		4
	0.3791	6.318	32	10	6.00		5
	5.9895	6.318	32	79	12.00		6
	0.7411	6.318	32	10	11.73		7
	1.01088	6.318	32	20	8.00		8
	0.75816	6.318	32	10	12.00		9
	0.7582	6.318	32	10	12.00		10
	5.9136	6.318	32	78	12.000		11
	0.3791	6.318	32	10	6.00		12
	0.7582	6.318	32	20	6.00		13
	2.53	6.318	32	50	8.00		14






مصر حديد التسليح

رقم وثيقة العينة: 001/001

يعلن توريد التسليح وتوزيعه وتجهيزه لجميع الأقطار وفقاً لتدليل كي ما يارز للتطوير طبقاً للشرط والمواصفات كملات طبقاً للشرط والمواصفات وتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ملاحظات	الإجمالي	وزن التسليح		القطر	العدد	الطول		شكل التسليح	كود التسليح
		كجم/م	طن			سم	متر		
		1.579	2.3395	16	266	16	5.57		1 ✓
		0.888	1.1338	12	266	12	4.80		2 ✓
		1.579	1.4795	16	192	16	4.880		3 ✓
		1.999	2.2453	18	192	18	5.85		4 ✓
		6.318	0.3791	32	10	32	6.00		5 ✓
		6.318	5.9895	32	79	32	12.00		6 ✓
		6.318	0.7411	32	10	32	11.73		7 ✓
		6.318	1.01088	32	20	32	8.00		8 ✓
		6.318	0.75816	32	10	32	12.00		9 ✓
		6.318	0.7582	32	10	32	12.00		10 ✓
		6.318	5.9136	32	78	32	12.000		11 ✓
		6.318	0.3791	32	10	32	6.00		12 ✓
		6.318	0.76	32	20	32	6.00		13 ✓
		6.318	2.5272	32	50	32	8.00		14 ✓

محمد حسن

محمد حسن

بالخبرين توريد وتشغيل وتكوين حديد تسليح من الصلب بجميع الأبعاد، والذي تشمل كل ما يلزم للتطبيق طبقاً للشروط والمواصفات لتقنيات المهندسين المعماريين

[illegible]

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة
محمد علي

مصر حيا للسياح

كهر باهاري

تأهيل لوريد وأنشائي وأتركيب وترتبط حدود تسليح من الصلب بجميع الأقطار والارتفاعات لشمس كلى ما يلزم للتطبيق طبقاً للشروط والمواصفات كمراسم طبقة الشروط والمواصفات والكميات المرفقة بالمشرف.												
ملاحظات	الاجمالي	وزن حديد التسليح		القطر		العدد	الطول		شكل التسليح	كود التسليح		
		كجم/م	طن	مم	متر							
		0.7310	2.986	22		48	5.10			1		
		3.4399	2.986	22		96	12.00			2		
		3.4399	2.986	22		96	12.000			3		
		9.6912	1.999	18		404	12.00			4		
		9.6912	1.999	18		404	12.00			5		
		1.8979	1.999	18		202	4.70			6		
		2.2591	0.888	12		212	12.00			7		
		6.777216	0.888	12		636	12.00			8		
		1.788432	0.888	12		212	9.50			9		
		1.5060	0.888	12		212	8.00			10		
		0.3765	0.888	12		424	1.00			11		
		0.6536	2.986	22		48	4.56			12		
		1.7202	1.999	18		202	4.26			13		
		43.972										الاجمالي

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندسين الاستشارات والبناء

مهندسين الاستشارات والبناء

ملاحظات	الاجمالي	وزن صلب	القطر	العدد	الاجمالي	شكل الصيغ	كود صيغ
	0.8186	1.579	16	144	3.60		1
	0.3580	0.888	12	144	2.80		2
	0.3454	1.999	18	72	2.400		3
	0.1851	3.856	25	4	12.00		4
	0.1851	3.856	25	4	12.00		5
	0.0796	3.856	25	4	5.16		6
	1.972						
	2.000						
	3.944						

مهندسين الاستشارات

مهندسين الشركة

حصر حديد التسليح

لرؤم علوية بلاطة R20/R27

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطول كجم/م	القطر مم	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	16.4078	1.999	18	684	12.00		1 ✓
	6.4992	1.579	16	686	6.00		2 ✓
	16.4078	1.999	18	684	12.00		3 ✓
	9.5712	1.999	18	684	7.00		4 ✓
	32.8156	1.999	18	1368	12.00		5 ✓
	4.8591	0.888	12	1368	4.00		6 ✓
	9.1109	0.888	12	3420	3.00		7 ✓
	3.8362	0.888	12	360	12.00		8 ✓
	23.01696	0.888	12	2160	12.00		9 ✓

حصص حديد التسليح

لرسم عادية بإمالة R17/R20

بالطن توريب وتشغيل وتركيب وتوزيع حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار واللغة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر الطول	القطر		العدد	الطول		شكل التسليح	كود التسليح
	طن	كجم/م	مم	متر					
	0.311688	0.888	12	12	30	11.70		10	
	0.4927	0.888	12	12	48	11.56		11	
	1.0108	0.888	12	12	102	11.16		12	
	0.9692	0.888	12	12	102	10.70		13	
	0.447552	0.888	12	12	48	10.50		14	
	0.2664	0.888	12	12	30	10.00		15	
	126.023	الاجمالي							

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر حديد التسليح

أرقام علوية بلاطة R11-R16

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب بجميع الأقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

ملاحظات	الاجمالي	وزن المتر المربع	قطر	العدد	الطول متر	شكل التسليح	كود التسليح
	طن	كجم/م	مم				
	9.4173	1.999	18	673	7.00		1 ✓
	16.1439	1.999	18	673	12.00		2 ✓
	16.1439	1.999	18	673	12.000		3 ✓
	4.7810	0.888	12	1346	4.00		4 ✓
	32.2878	1.999	18	1346	12.00		5 ✓
	8.9644	0.888	12	3365	3.00		6 ✓
	6.3855	1.579	16	674	6.00		7 ✓
	3.8362	0.888	12	360	12.00		8 ✓
	3.83616	0.888	12	360	12.00		9 ✓

حجم حديد التسليح

لرأب علوية بلاطة R14-R11

المهندس المشرف .									
باتن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب بجميع الاقطار واللغة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات									
ملاحظات	الاجمالي	طن	وزن المتر الطول	القطر	العدد	الطول		شكل التسليح	كود التسليح
			كجم/م	مم		متر			
	8.1696		0.888	12	920	10.00			10
	13.2134		0.888	12	1240	12.00			11
	123,179								الاجمالي

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: Upper Slab CR8 - CR9
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 520 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days



Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
Upper Slab CR8 - CR9	04/01/2025	11/01/2025	8225	2437	1236	559.9	518.5	104
			8245	2443	1122	508.3		
			8230	2439	1202	544.5		
			8277	2452	1180	534.5		
			8301	2460	954	432.2		
			8334	2469	1173	531.4		

Consultant:


المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)

Contractor:

QC Engineer



المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/مكرم باقوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: CR11-CR14 بلاطة علوية
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 520 kg/m³ Elswedy CEMI 42.5N

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	NA
additions R4PN	14
Water	172

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
بلاطة علوية CR11-CR14	06/01/2025	13/01/2025	8220	2436	960	434.9	488.9	98
			8240	2441	1058	479.3		
			8266	2449	1160	525.5		
			8288	2456	1148	520.0		
			8311	2463	1021	462.5		
			8334	2469	1051	476.1		
			8357	2476	1087	492.4		
			8380	2483	1088	492.9		
			8403	2490	1106	501.0		
			8310	2462	965	437.1		
			8260	2447	1147	519.6		
			8330	2468	1160	525.5		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
استشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

Bottom Slab CR3-CR5

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

520

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168


Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
Bottom Slab CR3-CR5	19/01/2025	26/01/2025	8310	2462	1146	519.1	522.0	104
			8305	2461	1141	516.9		
			8290	2456	1091	494.2		
			8265	2449	1125	509.6		
			8320	2465	1148	520.0		
			8277	2452	1201	544.1		
			8305	2461	1064	482.0		
			8301	2460	1225	554.9		
			8334	2469	1230	557.2		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



Contractor:

QC Engineer




مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون: استشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محرم السيد مجاهد و شركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: Webat Slab CR3-CR5
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 520 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	690
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
Webat Slab CR3-CR5	28/01/2025	04/02/2025	8498	251.8	1170	530.0	572.1	114
			8230	2439	1281	580.3		
			8327	2467	1272	576.2		
			8393	2487	1116	505.5		
			8291	2457	1265	573.0		
			8143	2413	1370	620.6		
			8118	2405	1252	567.2		
			8345	2473	1373	622.0		
			8395	2487	1271	575.8		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)

Contractor:





Technical Report

Cube Compressive Strength

(Upper Slab CR 8 to CR 9)

(28 days)

4/1/2025

Project


مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads


(February 5, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company :	ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner:	General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date:	4/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier	Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing	Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested	28 days
Project	مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع
Structure element	Upper Slab
Location	(CR 8 to CR 9 -)
Design grade of concrete	450 kg/cm ² (Provided by the company)
Mixing ratios	Cement (kg/m3) 500 Water (kg/m3) 165 Sand (kg/m3) 690 Gravel size 1 (kg/m3) 1090 Gravel size 2 (kg/m3) 0 Add. (kg/m3) 13.5 R4PN
Cement Type	OPC (Provided by the company)
Sample type	Standard Cube
Sample receipt date	5/2/2025
Sample Testing date	5/2/2025
Sample age	





Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8026	225.0	1251.5	55.6	567	Upper Slab CR 8 to CR) (9
2	8081	225.0	1276.7	56.7	579	
3	8335	225.0	1318.4	58.6	597	
4	8341	225.0	1470.8	65.4	667	
5	8233	225.0	1379.1	61.3	625	
6	8276	225.0	1423.6	63.3	645	
7	8243	225.0	1388.7	61.7	629	
8	8232	225.0	1405.4	62.5	637	
9	8190	225.0	1388.3	61.7	629	
Average Compressive Strength				60.8	619.5	
Standard deviation value				3.16	32.20	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(Upper Slab CR 11 to CR 14)

(28 days)

6/1/2025

Project


مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(February 5, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company :	ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner:	General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date:	6/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier	Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing	Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested	28 days
Project	مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع
Structure element	Upper Slab
Location	(CR 11 to CR 14 -)
Design grade of concrete	450 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios	Cement (kg/m3) 500 Water (kg/m3) 165 Sand (kg/m3) 690 Gravel size 1 (kg/m3) 1090 Gravel size 2 (kg/m3) 0 Add. (kg/m3) 13.5 R4PN
Cement Type	OPC (Provided by the company)
Sample type	Standard Cube
Sample receipt date	5/31/2025
Sample Testing date	5/31/2025
Sample age	30 days






Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8285	225.0	1353.3	60.1	613	Upper Slab CR 11 to) (CR 14
2	8303	225.0	1274.7	56.7	578	
3	8217	225.0	1318.5	58.6	598	
4	8031	225.0	1318.3	58.6	597	
5	8105	225.0	1342.0	59.6	608	
6	8163	225.0	1386.4	61.6	628	
7	8298	225.0	1191.6	53.0	540	
8	7996	225.0	1344.3	59.7	609	
9	8213	225.0	1251.0	55.6	567	
10	8007	225.0	1380.5	61.4	626	
11	8273	225.0	1307.6	58.1	593	
12	8163	225.0	1415.0	62.9	641	
13	8227	225.0	1346.7	59.9	610	
14	8228	225.0	1362.7	60.6	618	
15	8067	225.0	1511.9	67.2	685	
16	7986	225.0	1277.4	56.8	579	
17	8269	225.0	1337.7	59.5	606	
18	8362	225.0	1312.0	58.3	595	
19	8231	225.0	1322.7	58.8	599	
20	8127	225.0	1291.5	57.4	585	
Average Compressive Strength				59.2	603.8	
Standard deviation value				2.57	25.79	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy



Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar



Technical Report

Cube Compressive Strength

(CR3-CR5: الفاصل - Bottom Slab)

(28 days)

19/1/2025

Project


مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(February 17, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company :	ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner:	General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date:	19/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier	Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing	Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested	28 days
Project	مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع
Structure element	0
Location	(Bottom Slab - الفاصل:CR3-CR5)
Design grade of concrete	500 kg/cm ² (Provided by the company)
Mixing ratios	Cement (kg/m3) 520 Water (kg/m3) 165 Sand (kg/m3) 670 Gravel size 1 (kg/m3) 1090 Gravel size 2 (kg/m3) 0 Add. (kg/m3) 14 R4PN
Cement Type	OPC (Provided by the company)
Sample type	Standard Cube
Sample receipt date	17/2/2025
Sample Testing date	17/2/2025
Sample age	29 Days






Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8318	225.0	1161.2	51.6	526	- Bottom Slab) (الفصل: CR3-CR5)
2	8328	225.0	1228.4	54.6	557	
3	8276	225.0	1238.2	55.0	561	
4	8402	225.0	1244.0	55.3	564	
5	8015	225.0	1243.3	55.3	563	
6	8015	225.0	1264.5	56.2	573	
7	8384	225.0	1311.4	58.3	594	
8	8181	225.0	1263.6	56.2	573	
9	8311	225.0	1287.9	57.2	584	
10	8486	225.0	1328.5	59.0	602	
11	8422	225.0	1284.0	57.1	582	
12	8151	225.0	1451.4	64.5	658	
Average Compressive Strength				56.7	578.1	
Standard deviation value				3.12	31.82	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(Web Slab - CR3 : CR9)

(28 days)

28/1/2025

Project


مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع


Borg Al Arab - Alexandria



Prepared for
ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

٢٠٢٥ (February 26, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company :	ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads												
Owner:	General Authority for Roads & Bridges and Land Transport												
Consultant	ACE Moharram Bakheum												
Casting Date:	28/1/2025 As mentioned by the company												
Concrete supplier	Almotaheda Ready Mix												
Curing condition and storing	Almotaheda Ready Mix												
The age at which the sample is required to be tested	28 days												
Project	مشروع إنشاء كوبري 8 - المداخل طريق حسن علام مع مسار المطار السريع												
Structure element	Web Slab												
Location	CR3 : CR9												
Design grade of concrete	500 kg/cm^2 (Provided by the company)												
Mixing ratios	<table> <tr> <td>Cement (kg/m3)</td><td>520</td></tr> <tr> <td>Water (kg/m3)</td><td>167</td></tr> <tr> <td>Sand (kg/m3)</td><td>670</td></tr> <tr> <td>Gravel size 1 (kg/m3)</td><td>1090</td></tr> <tr> <td>Gravel size 2 (kg/m3)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Add. (kg/m3)</td><td>13.75</td></tr> </table>	Cement (kg/m3)	520	Water (kg/m3)	167	Sand (kg/m3)	670	Gravel size 1 (kg/m3)	1090	Gravel size 2 (kg/m3)	0	Add. (kg/m3)	13.75
Cement (kg/m3)	520												
Water (kg/m3)	167												
Sand (kg/m3)	670												
Gravel size 1 (kg/m3)	1090												
Gravel size 2 (kg/m3)	0												
Add. (kg/m3)	13.75												
Sample type	Standard Cube												
Sample receipt date	26/1/2025												
Sample Testing date	26/1/2025												
Sample age	29 Days												






Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8264	225.0	1286.7	57.2	583	Web Slab CR3 : CR9
2	8417	225.0	1202.2	53.4	545	
3	8310	225.0	1184.9	52.7	537	
4	8067	225.0	1201.2	53.4	544	
5	8200	225.0	1469.4	65.3	666	
6	8003	225.0	1194.4	53.1	541	
7	8420	225.0	1239.3	55.1	562	
8	8052	225.0	1476.5	65.6	669	
9	8387	225.0	1188.5	52.8	539	
10	8062	225.0	1214.5	54.0	550	
11	8067	225.0	1180.9	52.5	535	
12	8015	225.0	1228.3	54.6	557	
Average Compressive Strength				55.8	569.0	
Standard deviation value				4.70	47.89	

Technical committee

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy




Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar

مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
استشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: BOTTOM SLAB CR14-CR17
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 500 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	690
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13
Water	168


Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
BOTTOM SLAB CR14-CR17	03/02/2025	10/02/2025	8216	2434	1026	464.8	454.5	91
			8356	2476	1030	466.6		
			8276	2452	1027	465.2		
			8123	2407	999	452.5		
			8296	2458	914	414.0		
			8405	2490	1017	460.7		
			8416	2494	1126	510.1		
			8181	2424	910	412.2		
			8102	2401	980	443.9		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



مشروع إنشاء كوبر 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: UPPER Slab CR3-CR5
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 500 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
UPPER Slab CR3-CR5	10/02/2025	17/02/2025	8320	2465	1122	508.3	512.1	102
			8310	2462	1208	547.2		
			8280	2453	1131	512.3		
			8270	2450	1240	561.7		
			8315	2464	1123	508.7		
			8280	2453	1160	525.5		
			8315	2464	1090	493.8		
			8345	2473	1018	461.2		
			8350	2474	1083	490.6		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



Contractor:

DC Engineer



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
استشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

Webat CR14-CR17

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

500

kg/m³

Item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
Webat CR14-CR17	17/02/2025	24/02/2025	8209	2432	1132	512.8	500.1	100
			8105	2401	1019	461.6		
			8470	2510	1191	539.5		
			8272	2451	1074	486.5		
			8343	2472	1129	511.4		
			8451	2504	1079	488.8		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



Contractor:

Q.C Engineers



مشروع إنشاء كوبر في 3 سارات تقاطع طريق ضمن نطاق خط الطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري و القناري و القفل البري
المستشار في المصمم: المهندسون الاستشاريون العرب (دائري و باعوم)
الشركة المنفذة: الشركة المنفذة للمشروع العامة ووصف الطريق



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: Bottom Slab CR9-CR11
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 500 kg/m³

Item	Weight (kg)
Cement	500
Sand	690
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
addition RAPs	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample No	Casting Date	Testing Date	Weight (kg)	Unit Weight (kg/cm ³)	Load (kN)	Strength (kg/cm ²)	Average	Strength %
Bottom Slab CR9-CR11	20/02/2025	27/02/2025	8305	2.401	1048	474.7	494.8	99
			8370	2.403	988	446.2		
			8285	2.455	1129	525.0		
			8360	2.453	1065	491.5		
			8310	2.403	1102	526.4		
			8280	2.453	1115	505.1		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (دائري و باعوم)



Contractor:



مشروع إنشاء الجسر في (بنيان) المنطقة الشرقية

المالك: الهيئة العامة للطرق والجسور و الشؤون البلدية
المستشار في المصمم: المهندس (الاسماء) (المهندس) (المهندس)
الفرقة المصممة: الفرقة المصممة للمقاولات العامة ورفعت الطريق



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: Water Side CR9-CR11
Compressive Strength: 500 kg/cm²
Cement Content: 500 kg/m³

Item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	600
Gravel No.1	1000
Gravel No.2	0
addition RAPN	13.5
Water	160


Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample No	Casting Date	Testing Date	Weight (kg)	Unit Weight (kg/cm ³)	Load (kg)	Strength (kg/cm ²)	Average	Average %
Water Side CR9-CR11	25/02/2025	04/03/2025	8310	2462	1295	526.6	526.7	107
			8320	2462	1184	480.4		
			8370	2450	977	402.6		
			8380	2453	1345	548.0		
			8305	2461	1145	465.7		
			8255	2446	1265	517.1		

Consultant:

المهندس (الاسماء) (المهندس) (المهندس)



مشاريع البنية التحتية في 3 سنوات للقطاع طريق حسين عيسى مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والمواصلات و القادسي و القادسي
المستشار في المصمم: المهندس / الأستاذ الدكتور / (أ.م.ع.م.م.)
الجهة الممولة: الشركة العامة للطرق والمواصلات العامة و القادسي



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 800 cube 15*15*15
Sample Location: Upper Slab CH14-CH17
Compressive Strength: 800 kg/cm²
Cement Content: 300 kg/m³

Item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	690
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
addition H ₂ O	13.5
Water	168


Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Charting Date	Fielding Date	Weight (kg)	Duff Value (kg/cm ²)	Yield (kg/cm ²)	Strength (kg/cm ²)	Area (cm ²)	Strength (kg)
Upper Slab CH14-CH17	18.03.2025	07.03.2025	821	243	1021	462.3	495.3	99
			8245	2443	1031	476.1		
			8215	2434	1027	463.4		
			8159	2415	1063	481.5		
			8305	2461	1177	533.3		
			8290	2456	1190	539.1		
			8310	2462	1088	492.9		
			8265	2449	1039	470.7		
			8260	2447	1124	509.2		

Consultant:

المهندس / الأستاذ الدكتور / (أ.م.ع.م.م.)



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المستشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

CR17-CR20 نيو جيسى داخلي

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

520

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيو جيسى داخلي CR17-CR20	11/01/2025	18/01/2025	8244	2443	1074	486.5	483.2	97
			8230	2439	1048	474.7		
			8217	2435	1078	488.3		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المالك: استشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: CR5-CR8 نيوجيرسي خارجي
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 520 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي CR17-CR20	13/01/2025	20/01/2025	8244	2443	1053	477.0	500.0	100
			8230	2439	1091	494.2		
			8217	2435	1167	528.7		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



Contractor:

Engineer



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه



الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15

Sample Location: CLN20 نيو جيرسي خارجي اعلي الحوائط

Compressive Strength: 500 kg/Cm²

Cement Content: 520 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيو جيرسي خارجي اعلي الحوائط CLN20	24/01/2025	31/01/2025	8150	2415	1345	609.3	610.5	122
			8350	2474	1348	610.6		
			8490	2516	1350	611.6		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)

Contractor:



مشروع إنشاء كوبري 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المستشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength (kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: CLN20 نيو جيرسي خارجي اعلي الحوانات
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 520 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيو جيرسي خارجي اعلي الحوانات CLN20	26/01/2025	02/02/2025	8417	2494	1002	453.9	503.3	101
			8265	2449	1175	532.3		
			8120	2406	1156	523.7		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength (kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: CLN20 نيوجيرسي خارجي أعلي الحوائط
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 520 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي أعلي الحوائط CLN20	27/01/2025	03/02/2025	8350	2474	1002	453.9	503.3	101
			8366	2479	1175	532.3		
			8165	2419	1156	523.7		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength (kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

نيوجيرسي خارجي أعلي الحوائط CLN20

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

520

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي أعلي الحوائط CLN20	29/01/2025	05/02/2025	8216	2434	1288	583.5	591.0	118
			8314	2463	1252	567.2		
			8257	2447	1374	622.4		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)

Contractor:

QC Engineer

مشروع إنشاء كوبري 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد السيد مجاهد وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: CLN20 نيو جيرسي خارجي أعلي الحوائط
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 520 kg/m³

Item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيو جيرسي خارجي أعلي الحوائط CLN20	30/01/2025	06/02/2025	8344	2472	1257	569.4	569.4	114
			8146	2414	1270	575.3		
			8485	2514	1244	563.5		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

CR11-CR14 نوجيرسي خارجي

Compressive Strength:

500 kg/Cm²

Cement Content:

520 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نوجيرسي خارجي CR11-CR14	02/02/2025	09/02/2025	8202	2430	1316	596.1	587.7	118
			8213	2433	1337	605.7		
			8365	2479	1239	561.3		

Consultants:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)

Contractor:

QC Engineer:

مشروع إنشاء كوبري 3 سبارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
استشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test: Compressive Strength (kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: CR11-CR14 نيوجيرسي خارجي
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 520 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	520
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي CR11-CR14	03/02/2025	10/02/2025	8468	2509	1184	536.4	554.9	111
			8133	2410	1381	625.6		
			8201	2430	1110	502.8		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركة



الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: نيوجيرسي خارجي اعلي الحوائط NL5 فاصل 1
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 500 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي اعلي الحوائط NL5 فاصل 1	04/02/2025	11/02/2025	8270	2450	1336	605.2	591.8	118
			8250	2444	1294	586.2		
			8240	2441	1289	583.9		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المتقدمة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتقدمة
للمقاولات و رصف الطرق
محمود السيد مجاهد و شركاه



المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم



الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

نيوجيرسي خارجي اعلى الحوائط NL5 فاصل 2

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

500

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي اعلى الحوائط NL5 فاصل 2	06/02/2025	13/02/2025	8243	2442	1131	512.3	536.5	107
			8312	2463	1311	593.9		
			8494	2517	1111	503.3		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون: استشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: نيوجيرسي خارجي اعلي الحوائط NL5 فاصل 3
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 500 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي اعلي الحوائط NL5 فاصل 3	07/02/2025	14/02/2025	8440	2501	1203	545.0	588.3	118
			8447	2503	1340	607.0		
			8418	2494	1353	612.9		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع الفطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة : الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
مهندس السبيل مجاهد و شركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: نيو جيسى خارجى اعلى الجوانط NL5 فاصل 4
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 500 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength


7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيو جيسى خارجى اعلى الجوانط NL5 فاصل 4	08/02/2025	15/02/2025	8313	2463	986	446.7	478.7	96
			8259	2447	1154	522.8		
			8125	2407	1030	466.6		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المهندسون: استشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

نير رسي خارجي اعلي الحوائط NL5 فاصل 5

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

500

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نير رسي خارجي اعلي الحوائط NL5 فاصل 5	09/02/2025	16/02/2025	8415	2493	1191	539.5	569.7	114
			8435	2499	1306	591.6		
			8163	2419	1276	578.0		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون: استشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

نيو جرسى خارجى اعلى الحوائط NL5 فاصل 6

Compressive Strength:

500 kg/Cm²

Cement Content:

500 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (kg/cm ²)	Average	Average %
نيو جرسى خارجى اعلى الحوائط NL5 فاصل 6	10/02/2025	17/02/2025	8277	2452	1213	549.5	538.9	108
			8395	2487	1228	556.3		
			8223	2436	1128	511.0		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15
Sample Location: نيوجيرسي خارجي اعلي الحواط NL5 فاصل 7
Compressive Strength: 500 kg/Cm²
Cement Content: 500 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي اعلي الحواط NL5 فاصل 7	11/02/2025	18/02/2025	8289	2456	1038	470.2	546.3	109
			8321	2465	1266	573.5		
			8115	2404	1314	595.2		



Complianst:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)



Contractor:


QC Engineer

مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون: استشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المتقدمة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test: Compressive Strength(kg/cm²) 500 cube 15*15*15

Sample Location: وجيرسى خارجى اعلى الحوائط NL5 فاصل 8 + قدمة البلاطة الإنتقالية

Compressive Strength: 500 kg/Cm²

Cement Content: 500 kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نموذج خارجى اعلى الحوائط NL5 فاصل 8 + قدمة البلاطة الإنتقالية	12/02/2025	19/02/2025	8108	2402	1256	569.0	584.7	117
			8178	2423	1336	605.2		
			8254	2446	1280	579.8		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة : الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

نيوجيرسي خارجي اعلى الحوائط NL5

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

500

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي اعلى الحوائط NL5	13/02/2025	20/02/2025	8174	2422	1146	519.1	508.3	102
			8448	2503	1175	532.3		
			8191	2427	1045	473.4		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمّد السعيد مجاهد و شركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

نيوجيرسي خارجي اعلي الحوائط CR20

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

500

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي اعلي الحوائط CR20	15/02/2025	22/02/2025	8478	2512	1044	472.9	480.0	96
			8213	2433	1101	498.8		
			8305	2461	1034	468.4		

Consultant:

المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)

Contractor:

U.E. Engineer

مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المستشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المتفقة: الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

CR20 نيوجيرسي خارجي اعلى الحوائط

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

500

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي اعلى الحوائط CR20	16/02/2025	23/02/2025	8111	2403	979	443.5	458.4	92
			8280	2453	1072	485.6		
			8165	2419	985	446.2		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
استشاري المالك: المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق



الشركة المتحدة
للمقاولات و رصف الطرق
محمد السيد مجاهد و شركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والتنقل البرى

Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

CR20 نيوجيرسي خارجي اعلى الحوائط

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

500

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي اعلى الحوائط CR20	17/02/2025	24/02/2025	8205	2431	979	443.5	474.3	95
			8293	2457	1062	481.1		
			8180	2424	1100	498.3		



مشروع إنشاء كوبرى 3 سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
المهندسون الاستشاريون العرب (د/محرم باخوم)
الشركة المنفذة : الشركة المتحدة للمقاولات العامة ورصف الطرق



Type of sample/ Field Test:

Compressive Strength(kg/cm²)

500

cube 15*15*15

Sample Location:

نيوجيرسي خارجي أعلي الحوائط CR20

Compressive Strength:

500

kg/Cm²

Cement Content:

500

kg/m³

item	Weight(kg)
Cement	500
Sand	670
Gravel No.1	1090
Gravel No.2	0
additions R4PN	13.5
Water	168

Concrete Compressive Strength

7-Days

Sample ID	Casting Date	Testing Date	Weight (gm)	Unit Weight (Kg/cm ³)	Load (KN)	Stength (Kg/cm ²)	Average	Average %
نيوجيرسي خارجي أعلي الحوائط CR20	18/02/2025	25/02/2025	8101	2400	1110	502.8	536.7	107
			8259	2447	1234	559.0		
			8325	2467	1210	548.1		





Technical Report

Cube Compressive Strength

(نيوجرسي CR 20 - CR 17 -)

(28 days)

1/1/2025

Project


مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(January 29, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company : ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 1/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested 28 days
Project مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع
Structure element نيوجرسي
Location (CR 17 - CR 20 -)
Design grade of concrete 500 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 520
Water (kg/m³) 165
Sand (kg/m³) 670
Gravel size 1 (kg/m³) 1090
Gravel size 2 (kg/m³) 0
Add. (kg/m³) 14 R4PN
Cement Type OPC (Provided by the company)
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 29/1/2025
Sample Testing date 29/1/2025
Sample age 28 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8344	225.0	1315.8	58.5	596	(نيوجرسي CR 17 - CR 20 -)
2	8396	225.0	1250.7	55.6	567	
3	8362	225.0	1279.6	56.9	580	
Avarage Compressive Strength				57.0	581.0	
Standard deviation value				1.45	14.77	

Technical committee

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(نيوجرسي خارجي CR 20 to CR 17)

(28 days)

5/1/2025

Project


مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(February 5, 2025)





Cube Compressive Strength Report


Company : ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 5/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested 28 days
Project مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق - من علام مع مسار القطار السريع
Structure element نيوجرسي خارجي
Location (CR 17 to CR 20 -)
Design grade of concrete 500 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios
Cement (kg/m³) 520
Water (kg/m³) 168
Sand (kg/m³) 670
Gravel size 1 (kg/m³) 1090
Gravel size 2 (kg/m³) 0
Add. (kg/m³) 14 R4PN
Cement Type OPC (Provided by the company)
Sample type Standard Cube
Sample receipt date 5/2/2025
Sample Testing date 5/2/2025
Sample age 31 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8295	225.0	1302.4	57.9	590	CR 17 to نيوجرسي خارجي (CR 20)
2	8170	225.0	1334.2	59.3	605	
3	8209	225.0	1418.2	63.0	643	
Avarage Compressive Strength				60.1	612.6	
Standard deviation value				2.66	27.10	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(نيجريسي خارجي اعلى الحوائط - CLN20)

(28 days)

24/1/2025

Project

مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع


Borg Al Arab - Alexandria




Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(February 26, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company : ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 24/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
Curing condition and stirring: Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested: 28 days
Project: مشروع إنشاء كوبري 3 : تقاطع طريق جسي هلام مع مسار القطار السريع
Structure element: الجورسي خارجي أعلى الجوائط
Location: CLN20
Design grade of concrete: 500 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios:
Cement (kg/m³) 520
Water (kg/m³) 168
Sand (kg/m³) 870
Gravel size 1 (kg/m³) 1090
Gravel size 2 (kg/m³) 0
Add. (kg/m³) 18 RAPN
Cement Type: OPC (Provided by the company)
Sample type: Standard Cube
Sample receipt date: 26/2/2025
Sample Testing date: 26/2/2025
Sample age: 33 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8637	225.0	1187.2	52.8	538	(الجورسي خارجي أعلى الجوائط - القاسم: CLN20)
2	8606	225.0	1176.8	52.3	533	
3	8651	225.0	1166.7	51.9	529	
Average Compressive Strength				52.3	533.4	
Standard deviation value				0.45	4.63	

Technical committee

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy


Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar





و بعد از انتشارات و انتشارات الهندسه
الهنديه



Cube Compressive Strength Report

Company: ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
 Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
 Casting Date: 25/1/2025 As mentioned by the company
 Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
 Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
 The age at which the sample is required to be tested: 28 days
 Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار المطار السريع
 Structure element: الجسر - الحوائط
 Location: CLN20
 Design grade of concrete: 500 kg/cm³ (Provided by the company)
 Mixing ratios:
 Cement (kg/m³): 520
 Water (kg/m³): 168
 Sand (kg/m³): 670
 Gravel size 1 (kg/m³): 1090
 Gravel size 2 (kg/m³): 0
 Add. (kg/m³): 14 RAPN
 Cement Type: OPC (Provided by the company)
 Sample type: Standard Cube
 Sample receipt date: 26/2/2025
 Sample Testing date: 26/2/2025
 Sample age: 32 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8316	225.0	1188.6	52.8	530	الجسر - الحوائط - القاسم (CLN20)
2	8151	225.0	1579.8	70.2	716	
3	8484	225.0	1201.2	53.5	545	
Average Compressive Strength				58.8	600.0	
Standard deviation value				9.86	100.51	

Technical committee

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(نيوجيرسي خارجي اهلي الحوائط - CLN20)

(28 days)

26/1/2025

Project

مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria




Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(February 26, 2025)

٢٠٢٥





Cube Compressive Strength Report

Company: ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 27/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested: 28 days
Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسين علام مع مسار القطار السريع
Structure element: نبوخذ نصر خارجي اعلى الجوانب
Location: CLN20
Design grade of concrete: 500 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios:
Cement (kg/m³): 520
Water (kg/m³): 168
Sand (kg/m³): 670
Gravel size 1 (kg/m³): 1090
Gravel size 2 (kg/m³): 0
Add. (kg/m³): 14 SAPN
Cement Type: OPC (Provided by the company)
Sample type: Standard Cube
Sample receipt date: 26/2/2025
Sample Testing date: 26/2/2025
Sample age: 30 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8324	225.0	1239.6	55.1	562	(نبوخذ نصر خارجي اعلى الجوانب - العازل: CLN20)
2	8311	225.0	1163.6	51.7	527	
3	8372	225.0	1194.1	53.1	541	
Average Compressive Strength				53.3	543.4	
Standard deviation value				1.70	17.34	


Technical committee

Prof. Dr. Mohamed F. M. Alamy



Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar



Technical Report

Cube Compressive Strength

(تجريبية خارجي اعلى الحوائط - CLN20)

(28 days)

28/1/2025

Project

مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع


Borg Al Arab - Alexandria



Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(February 26, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company: ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 28/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested: 28 days
Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع
Structure element: نبوخرس خارجي أعلى الجوانب
Location: CLN20
Design grade of concrete: 500 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios:
Cement (kg/m³): 320
Water (kg/m³): 168
Sand (kg/m³): 670
Gravel size 1 (kg/m³): 1090
Gravel size 2 (kg/m³): 0
Add. (kg/m³): 14 BAPN
Cement Type: OPC (Provided by the company)
Sample type: Standard Cube
Sample receipt date: 26/2/2025
Sample Testing date: 26/2/2025
Sample age: 29 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8325	225.0	1198.0	53.2	543	(نبوخرس خارجي أعلى الجوانب) (CLN20 - الفاصل)
2	8265	225.0	1191.6	53.0	540	
3	8298	225.0	1402.6	62.3	638	
Average Compressive Strength				56.2	572.9	
Standard deviation value				5.33	54.38	

Technical committee

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(ليوجيرسي خارجي اعلى الحوائط - CLN20)

(28 days)

29/1/2025

Project

مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria





Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

٢٠٢٥

(February 26, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company : ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 20/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested: 28 days
Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسين علام مع مسار الخطار السريع
Structure element: الجسور على حاربي اعلى الطوائف
Location: CLN20
Design grade of concrete: 500 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios:
Cement (kg/m³): 320
Water (kg/m³): 168
Sand (kg/m³): 670
Gravel size 1 (kg/m³): 1000
Gravel size 2 (kg/m³): 0
Add. (kg/m³): 14 SAPN
Cement Type: OPC (Provided by the company)
Sample type: Standard Cube
Sample receipt date: 26/2/2025
Sample Testing date: 26/2/2025
Sample age: 28 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8281	225.0	1431.1	62.7	640	(الموجبر على حاربي اعلى الطوائف - الفاضل CLN20)
2	8147	225.0	1212.7	53.9	550	
3	8162	225.0	1202.1	53.4	545	
Average Compressive Strength				56.7	578.0	
Standard deviation value				5.23	53.35	


Technical committee

Prof. Dr. Mohamed F. M. Elmaghrabi

Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(ليوجورسي خارجي اعلى الحوائط - CLN20)

(28 days)

30/1/2025

Project

مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria



Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

2025 - 2026 (February 26, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company: ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 10/1/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested: 28 days
Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع
Structure element: تونو جسر مني خارجي اعلى الحوائط
Location: CLN20
Design grade of concrete: 500 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios:
Cement (kg/m³): 520
Water (kg/m³): 168
Sand (kg/m³): 670
Gravel size 1 (kg/m³): 1090
Gravel size 2 (kg/m³): 0
Add. (kg/m³): 14 RAPN
Cement Type: OPC (Provided by the company)
Sample type: Standard Cube
Sample receipt date: 26/2/2025
Sample Testing date: 26/2/2025
Sample age: 22 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8216	225.0	1218.4	54.2	552	إمبوخيرسي خارجي اعلى الحوائط - الفاصل (CLN20)
2	8190	225.0	1218.7	54.2	552	
3	8239	225.0	1224.4	54.4	555	
Average Compressive Strength				54.2	553.1	
Standard deviation value				0.15	1.52	

Technical committee

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer

Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(تجريبية خارجي أعلى المواضع CR 11- CR 14)

(28 days)

2/2/2025

Project

مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار المربع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(March 5, 2025)

تمت





Cube Compressive Strength Report


Company : ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
 Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
 Casting Date: 3/3/2025 As mentioned by the company
 Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
 Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
 The age at which the sample is required to be tested: 28 days
 Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - القاطع طريق حسن فلام مع مسار المطار السريع
 Structure element: الجسور على جانبي انحنى الحواط
 Location: (CR 11- CR 14)
 Design grade of concrete: 500 kg/cm² (Provided by the company)
 Mixing ratios:
 Cement (kg/m³): 520
 Water (kg/m³): 168
 Sand (kg/m³): 670
 Gravel size 1 (kg/m³): 1090
 Gravel size 2 (kg/m³): 0
 Add. (kg/m³): 14 R4PH
 Cement Type: OPC (Provided by the company)
 Sample type: Standard Cube
 Sample receipt date: 5/3/2025
 Sample Testing date: 5/3/2025
 Sample age: 31 Days

Test Results:

No.	Cube weight (kg)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8369	225.0	1241.5	55.2	563	الجسور على جانبي انحنى الحواط (CR 11- CR 14)
2	8165	225.0	1237.1	55.0	561	
3	8384	225.0	1227.0	54.5	556	
Average Compressive Strength				54.9	559.8	
Standard deviation value				0.33	3.38	

Technical committee
 Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
 Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(تيوخيروسي خارجي اعلى الحوائط CR 11- CR 14)

(28 days)

3/2/2025

Project

مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(March 5, 2025)

2025





Cube Compressive Strength Report

Company : ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 3/2/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested: 28 days
Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - لقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع
Structure element: تونجورسي خارجي أعلى الجوانب
Location: (CR 11- CR 14 -)
Design grade of concrete: 500 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios:
Cement (kg/m³) 520
Water (kg/m³) 168
Sand (kg/m³) 670
Gravel size 1 (kg/m³) 1090
Gravel size 2 (kg/m³) 0
Add. (kg/m³) 14 842%
Cement Type: OPC (Provided by the company)
Sample type: Standard Cube
Sample receipt date: 5/3/2025
Sample Testing date: 5/3/2025
Sample age: 10 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8300	225.0	1233.3	54.8	559	(تونجورسي خارجي أعلى الجوانب - CR 11- CR 14 -)
2	8165	225.0	1263.3	56.1	573	
3	8381	225.0	1242.3	55.2	563	
Average Compressive Strength				55.4	564.8	
Standard deviation value				0.68	6.98	

Technical committee:
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer:
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(نيوجيرسي خارجي اعلى الخواصل NL-5 الفاصل:1)

(28 days)

4/2/2025

Project

مشروع انشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(March 5, 2025)

٢٠٢٥



Cube Compressive Strength Report

Company : ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 4/3/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested: 28 days
Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - القاطع طريق حسن بكام مع مسار القطار السريع
Structure element: الجسور على عوارض
Location: (القاسم 1 - NL-5)
Design grade of concrete: 500 kg/cm^2 (Provided by the company)
Mixing ratios:
Cement (kg/m³): 520
Water (kg/m³): 168
Sand (kg/m³): 670
Gravel size 1 (kg/m³): 1090
Gravel size 2 (kg/m³): 0
Add. (kg/m³): 14 8484
Cement Type: OPC (Provided by the company)
Sample type: Standard Cube
Sample receipt date: 5/3/2025
Sample Testing date: 5/3/2025
Sample age: 29 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8344	225.0	1219.8	54.2	553	(الجسور على عوارض) (القاسم 1 - NL-5)
2	8417	225.0	1506.4	67.0	683	
3	8301	225.0	1261.8	56.1	572	
Average Compressive Strength				59.1	602.5	
Standard deviation value				6.88	70.14	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar





Technical Report

Cube Compressive Strength

(الموجّه إلى خارجي أعلى الجوانب NL-5 الفاصل: 2)

(28 days)

6/2/2025

Project

مشروع إنشاء كوبري 3 - تقاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع

Borg Al Arab - Alexandria

Prepared for

ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads

(March 5, 2025)





Cube Compressive Strength Report

Company: ALMOTAHEDA for Contracting and Paving Roads
Owner: General Authority for Roads & Bridges and Land Transport
Casting Date: 6/2/2025 As mentioned by the company
Concrete supplier: Almotaheda Ready Mix
Curing condition and storing: Almotaheda Ready Mix
The age at which the sample is required to be tested: 28 days
Project: مشروع إنشاء كوبري 3 - القاطع طريق حسن علام مع مسار القطار السريع
Structure element: لوجيستى خارجى اعلى الجوانب
Location: (الفاصل 2 - NL5)
Design grade of concrete: S00 kg/cm² (Provided by the company)
Mixing ratios: Cement (kg/m³): 520
Water (kg/m³): 168
Sand (kg/m³): 670
Gravel size 1 (kg/m³): 1090
Gravel size 2 (kg/m³): 0
Add. (kg/m³): 14 water
Cement Type: OPC (Provided by the company)
Sample type: Standard Cube
Sample receipt date: 5/3/2025
Sample Testing date: 5/3/2025
Sample age: 27 Days

Test Results

No.	Cube weight (g)	Cube loaded surface area (cm ²)	Ultimate Load (kN)	Compressive Strength		Note
				N/mm ²	kg/cm ²	
1	8195	225.0	1253.6	55.7	568	لوجيستى خارجى اعلى الجوانب (الفاصل 2 - NL5)
2	8223	225.0	1209.4	53.8	548	
3	8135	225.0	1303.6	57.9	591	
Average Compressive Strength				55.8	569.0	
Standard deviation value				2.09	21.36	

Technical committee
Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer
Eng. Mohamed A. Al-Najjar



Document Submittal (D.S) نموذج تقديم مستندات

المشروع: مشروع تقاطع كوبري 3 مع مسار القطار السريع	رقم المستند: 35
إلى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)	التاريخ: 2025/1/29
من: الشركة المتحدة للإنشاءات و رصف الطرق	مراجعة رقم:
	مرجع:

نوع المستند المقدم

☐ جنول زمني	☐ شهادة ، شهادة أداء	☐ ضمانات مالية ، ضمان أعمال
☐ فحص، خطة إختبار	☐ كتيب صيانة أو تشغيل	☐ نماذج ، QC panels
☐ بيان طريقة تنفيذ أو تركيب أعمال	☐ خطة الجودة و إجراءاتها	☐ أخرى
☐ تقارير صلاحية	☐ شهادة التأمين	

نوع التقديم ووصفه

م: مدني	س: مساحة	ع: معماري	ن: ميكانيكا	ك: كهربائية	أ: أخرى
---------	----------	-----------	-------------	-------------	---------

BOQ:

الأختبارات الميكانيكية لحديد المصريين 12,16,18,22,32 مم و الكيماوية لقطر 25 مم

موقع الاستخدام:

إمضاء المقاول: التاريخ: ٢٩/١/٢٠٢٥

إستلام الإستشاري	التاريخ	إستلام المقاول رد الإستشاري

مراجعة الإستشاري:

مقبول	مقبول مع الملاحظات	إعادة تقديم	مرفوض
-------	--------------------	-------------	-------

إمضاء الإستشاري

الإسم:	التاريخ:
--------	----------



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (د/ محرم باخوم)
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (برج العرب)
- المشروع: إنشاء كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين - رمز الحديد EGS
- تاريخ توريد العينات: 2025/1/14

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	الثنى على البارد	ملاحظات
1	12	113.10	62.30	551	83.20	736	1.34	16.7	0.846		
2	12	113.10	62.10	549	82.96	734	1.34	20.0	0.850		
3	12	113.10	60.93	539	82.59	730	1.36	21.7	0.852		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادنى مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

د. عبد القادر عبد المجيد سافوح

تحريرا فى: 2024/1/18

رقم التقرير

٢٠٥١/٩٧١



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (د/ محرم باخوم)
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (برج العرب)
- المشروع: إنشاء كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين - رمز الحديد EGS
- تاريخ توريد العينات: 2025/1/14

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	الثنى على البارد	ملاحظات
1	16	201.06	109.40	544	140.04	697	1.28	21.3	1.522	مقبول	
2	16	201.06	109.60	545	139.60	694	1.27	21.3	1.521		
3	16	201.06	108.40	539	139.40	693	1.29	22.5	1.519		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادنى مسؤولية على المعمل.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

د. عبد القادر عبد المجيد سافوح

تحريرا فى: 2024/1/18

رقم التقرير

2024/1/18



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (د/ محرم باخوم)
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (برج العرب)
- المشروع: إنشاء كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين - رمز الحديد EGS
- تاريخ توريد العينات: 2025/1/14

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد F _m (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	التى على البارد	ملاحظات
1	18	254.47	152.80	600	194.30	754	1.27	17.8	1.965	مؤقت	
2	18	254.47	149.40	587	192.80	758	1.29	18.9	1.961	مؤقت	
3	18	254.47	155.10	610	194.70	765	1.26	18.9	1.967	مؤقت	

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادنى مسؤولية على المعمل.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

د. عبد القادر عبد المجيد سافوح

تحريرا فى: 2024/1/18

رقم التقرير

٤٧٢ / ٢٠٢٥





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (د/ محرم باخوم)
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (برج العرب)
- المشروع: إنشاء كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين - رمز الحديد EGS
- تاريخ توريد العينات: 2025/1/14

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	النتي على البارد	ملاحظات
1	22	380.13	216.70	570	278.51	733	1.29	14.5	2.890	مقبول	
2	22	380.13	216.30	569	277.23	729	1.28	18.2	2.871		
3	22	380.13	218.40	575	279.30	735	1.28	16.4	2.878		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادني مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد القادر عبد المجيد سافوح
م. عبد اللطيف السيد اوس

تحريرا فى: 2024/1/18

رقم التقرير

٩٠٩٩/٩٧٤



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (د/ محرم باخوم)
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (برج العرب)
- المشروع: إنشاء كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين - رمز الحديد EGS
- تاريخ توريد العينات: 2025/1/14

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	الثنى على البارد	ملاحظات
1	25	490.87	269.80	550	358.20	730	1.33	16.8	3.823	مجهول	
2	25	490.87	270.30	551	359.10	732	1.33	16.8	3.816	مجهول	
3	25	490.87	270.90	552	358.13	730	1.32	16.0	3.806	مجهول	

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادني مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

د. عبد القادر عبد المجيد سافوح

تحريرا فى: 2024/1/18

رقم التقرير

٢٥٥/٩٧٧



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح (مشرشر)

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (د/ محرم باخوم)
- الشركة المنفذة: الشركة المتحدة للمقاولات ورصف طرق (برج العرب)
- المشروع: إنشاء كوبرى سيارات (3) تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع
- الشركة المنتجة لحديد التسليح المورد: المصريين - رمز الحديد EGS
- تاريخ توريد العينات: 2025/1/14

الرقم	قطر العينة الاسمي (mm)	مساحة المقطع الاسمية (mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي (Kg)	التش على البارد	ملاحظات
1	32	804.25	435.80	542	583.91	736	1.34	18.1	6.195		
2	32	804.25	434.60	540	580.82	722	1.34	15.6	6.189		
3	32	804.25	428.50	533	576.14	716	1.34	16.9	6.183		

ملحوظة هامة:

- تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها دون ادني مسئولية علي المعمل.

مدير المعمل

المشرف على الاختبار


د. عبد اللطيف السيد ابو سن


د. عبد القادر عبد المجيد سافى

تحريرا فى: 2024/1/18

راقم التقرير: ٢٠٥٠/٤١٥

تاريخ التقرير : ٢٠٢٥/١/١٥
المقاول : الشركة المتحدة.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
استشاري المالك : مجموعة الإستشاريون العرب مكتب د. محرم باخوم.
المشروع : إنشاء كوبري ٣ سيارات تقاطع طريق حسن علام مع القطار السريع.
العينات : جزء من حديد مشرشر المصريين قطر ٢٥ مم والموردة بمعرفتكم للوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن ومعرفة نوع المعدن.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسنولة عن مصدر العينات الواردة إليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.31	0.22	0.98	0.032	0.022	0.15	0.024	0.15	0.50	0.002	97.5
CEV=0.55										

يتضح من نتائج التحليل السابقة أن العينة المختبرة من الصلب ضمن الرتب المحتملة B500D-R / B500DWR وذلك طبقاً للمواصفة القياسية المصرية م.ق.م ٢٠٢١/٢-٢٦٢ ، الأيزو ٢٠١٩/٢-٦٩٣٥ للصلب المستخدم في تسليح الخرسانة - الأسياخ ذات النتوءات (المشرشر).

ملحوظة:

يجب إجراء الاختبارات الميكانيكية للتأكد من الرتبة لاستكمال متطلبات الموصفة القياسية.

المشرف
أ.د. جمال علي لطفى

الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية