

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: استكمال الاستشارات الهندسية لأعمال الاشراف علي التنفيذ لمشروع الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع برج العرب - العلمين) من الكم ٣٢٥ حتي الكم ٣٥٨,٣٢٤ بطول ٣٣,٤٢٠ كم (القطاع الخامس - أ)

رقم البند وبيانه (١) أعمال الاشراف علي تنفيذ الأعمال الخاصة بالجسر الترابي للقطار في هذا القطاع علي أن يتوافر طاقم اشراف متناسب مع حجم الأعمال ومتطلبات الموقع حتي الانتهاء من الأعمال علي أن يتم الصرف طبقاً لانتهاء كل مرحلة كما يلي :-

اشراف: المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د/خالد قنديل)

مقدار العمل السابق : ٠,٠ %

بيان الأعمال	من	الي	البند	الفئة	الكمية	نسبة الانجاز	المبلغ المستحق
الخامس	٣٢٥	٣٥٨,٣٢٤	أعمال الحفر	١٤٨٦٠٠٠	١	%٩٤,١٤	١٣٩٨٩٢٠
			أعمال الردم	٢٩٧٢٠٠٠	١	%٨١,٦٨	٢٤٢٧٥٣٠
			أعمال التأسيس	١٣٣٧٤٠٠	١	%٥٦	٧٤٨٩٤٤
			أعمال الأساس	١٤٨٦٠٠٠	١	%٥٢,٥	٧٨٠١٥٠
			أعمال الحماية	١٤٨٦٠٠	١	%٠,٠٠	٠
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية				٧,٤٣٠,٠٠٠		%٧٢,٠٨	٥,٣٥٥,٥٤٤
الإجمالي الكلي						%٧٢,٠٨	٥,٣٥٥,٥٤٤

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

م. ا. د. خالد قنديل



مدير المشروع

م. ا. د. خالد قنديل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

محضر استلام موقع عملية

استكمال الاستشارات الهندسية لأعمال الاشراف علي تنفيذ لمشروع الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع برج العرب - العلمين) من الكم ٣٢٥ حتي الكم ٣٥٨,٤٢٠ بطول ٣٣,٤٢٠ كم (القطاع الخامس - أ).

استشارى المشروع :- المكتب الاستشارى الهندسى (أ.د. خالد قنديل)

اشراف : المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٢٩) بتاريخ (٢٠٢٥/٤/٩)

انه في يوم ٢٠٢٥/٤/١٠ الموافق (الخميس) اجتمع كل من :-

السيد المهندس / محمد فياض مدير عام المشروعات بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

السيد المهندس / مارجريت مجدي مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

السيد المهندس د. / أحمد عاطف سليمان استشارى المشروع (أ.د. خالد قنديل)

ذلك للمرور علي مسار العملية المذكورة عالية لاستلام الموقع :-

وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناءا عليه يعتبر تاريخ (٢٠٢٥/٤/١٠) هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية .

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور .

٣.

٢.

١.

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا (الاسكندرية - مرسى مطروح)
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

