

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ١١ جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



م	رقم الهند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد (طبقا لآخر مقاييسه معدله)	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
١	٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	م٣	٢١٦٠٠,٠٠	١٣٧٣٧,٣٢	١٣٥٩١,١٨	٢٧٠٠,٠٠	%٩٨,٩٤
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	٣٢٠٠٠,٠٠	١٦١٠٧٧,٩٥	١٥٩٤٠٢,١٥	٢١١٠٠,٠٠	%٩٨,٩٦
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	طن	٨٥٠٠,٠٠	٤١٨٦,٠١	٤١٣٦,٧٨	٥٥٠,٠٠	%٩٨,٨٢
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	٣٢٠٠٠,٠٠	١٦١٠٧٧,٩٥	١٥٩٤٠٢,١٥	٢١١٠٠,٠٠	%٩٨,٩٦
٥	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	٣٢٠٠٠,٠٠	١٦١٠٧٧,٩٥	١٥٩٤٠٢,١٥	٢١١٠٠,٠٠	%٩٨,٩٦

مهندس الهيئة

(Signature)

الشركة المنفذة
وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية: رفع كفاءة ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (١١)

مستل	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
١	٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	م٣	٢٧٠٠,٠٠	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	٢١١٠٠,٠٠	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	بالطن	٥٥٠,٠٠	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	٢١١٠٠,٠٠	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)
٥	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	٢١١٠٠,٠٠	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)

مهندس

الهيئة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

الشركة المنقذة

مع



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GAFFB)
مصلحة مصلحة الطرق والكباري



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازاله المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	٣م	٢٧٣٠,٩٨
٢	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)		٢٧٣٠,٩٨
اجمالي البند الثاني			
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	٢م	٢١٣١٩,٤٠
١	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)		٢١٣١٩,٤٠
اجمالي البند الرابع			
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	بالطن	٥٥٤,٠٤
١	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)		٥٥٤,٠٤
اجمالي البند الخامس			
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	٢م	٢١٣١٩,٤٠
١	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)		٢١٣١٩,٤٠
اجمالي البند السادس			
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	٢م	٢١٣١٩,٤٠
١	في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)		٢١٣١٩,٤٠
اجمالي البند السابع			

مهندس (الهيئة)

(Signature)

مهندس الشركة

وزارة النقل
شركة النقل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير
طبقات الرصف FDR



بند رقم (٢) بالمتر المكعب اعمال كشط و ازاله المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت

(٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)

ملاحظات	المكعب التراكمي	مكعب قطاع الكشط (م ^٣)	متوسط سمك الاسفلت (م)	طول القطاع (م)	عرض الاسفلت القديم (م)	الكم
	12.000	12.000	0.12	10.00	10.000	9+340
	38.780	26.780	0.13	20.00	10.300	9+360
	66.080	27.300	0.13	20.00	10.500	9+380
	93.900	27.820	0.13	20.00	10.700	9+400
	121.720	27.820	0.13	20.00	10.700	9+420
	149.540	27.820	0.13	20.00	10.700	9+440
	176.840	27.300	0.13	20.00	10.500	9+460
	203.620	26.780	0.13	20.00	10.300	9+480
	229.620	26.000	0.13	20.00	10.000	9+500
	255.620	26.000	0.13	20.00	10.000	9+520
	281.620	26.000	0.13	20.00	10.000	9+540
	307.100	25.480	0.13	20.00	9.800	9+560
	332.320	25.220	0.13	20.00	9.700	9+580
	356.578	24.258	0.13	20.00	9.330	9+600
	379.978	23.400	0.13	20.00	9.000	9+620
	402.078	22.100	0.13	20.00	8.500	9+640
	422.358	20.280	0.13	20.00	7.800	9+660
	442.118	19.760	0.13	20.00	7.600	9+680
	461.618	19.500	0.13	20.00	7.500	9+700
	481.118	19.500	0.13	20.00	7.500	9+720
	500.618	19.500	0.13	20.00	7.500	9+740
	520.118	19.500	0.13	20.00	7.500	9+760
	539.618	19.500	0.13	20.00	7.500	9+780
	559.118	19.500	0.13	20.00	7.500	9+800
	578.618	19.500	0.13	20.00	7.500	9+820
	598.118	19.500	0.13	20.00	7.500	9+840
	617.618	19.500	0.13	20.00	7.500	9+860
	637.118	19.500	0.13	20.00	7.500	9+880
	656.618	19.500	0.13	20.00	7.500	9+900
	676.118	19.500	0.13	20.00	7.500	9+920
	695.618	19.500	0.13	20.00	7.500	9+940
	715.118	19.500	0.13	20.00	7.500	9+960
	734.618	19.500	0.13	20.00	7.500	9+980
	752.618	18.000	0.12	20.00	7.500	10+000
	770.618	18.000	0.12	20.00	7.500	10+020
	788.618	18.000	0.12	20.00	7.500	10+040

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
وزارة النقل
شركة النقل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

**عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير
طبقات الرصف FDR**



بند رقم (٢) بالترتيب المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	عرض الاسفلت القديم (م)	طول القطاع (م)	متوسط سمك الاسفلت (م)	مكعب قطاع الكشط (م³)	المكعب التراكمي	ملاحظات
10+060	7.500	20.00	0.12	18.000	806.618	
10+080	7.500	20.00	0.12	18.000	824.618	
10+100	7.520	20.00	0.12	18.048	842.666	
10+120	7.690	20.00	0.12	18.456	861.122	
10+140	7.860	20.00	0.12	18.864	879.986	
10+160	7.990	20.00	0.12	19.176	899.162	
10+180	8.110	20.00	0.12	19.464	918.626	
10+200	8.570	20.00	0.12	20.568	939.194	
10+220	8.570	20.00	0.12	20.568	959.762	
10+240	8.900	20.00	0.12	21.360	981.122	
10+260	9.210	20.00	0.12	22.104	1003.226	
10+280	9.190	20.00	0.12	22.056	1025.282	
10+300	9.240	20.00	0.12	22.176	1047.458	
10+320	9.410	20.00	0.12	22.584	1070.042	
10+340	9.480	20.00	0.12	22.752	1092.794	
10+360	9.360	20.00	0.12	22.464	1115.258	
10+380	9.100	20.00	0.12	21.840	1137.098	
10+400	9.280	20.00	0.12	22.272	1159.370	
10+420	9.350	20.00	0.12	22.440	1181.810	
10+440	9.320	20.00	0.12	22.368	1204.178	
10+460	9.450	20.00	0.12	22.680	1226.858	
10+480	9.570	20.00	0.12	22.968	1249.826	
10+500	9.550	20.00	0.12	22.920	1272.746	
10+520	9.590	20.00	0.12	23.016	1295.762	
10+540	9.610	20.00	0.12	23.064	1318.826	
10+560	9.310	20.00	0.12	22.344	1341.170	
10+580	8.800	20.00	0.12	21.120	1362.290	
10+600	8.770	20.00	0.12	21.048	1383.338	
10+620	8.850	20.00	0.12	21.240	1404.578	
10+640	9.070	20.00	0.12	21.768	1426.346	
10+660	9.340	20.00	0.12	22.416	1448.762	
10+680	9.470	20.00	0.12	22.728	1471.490	
10+700	9.560	20.00	0.12	22.944	1494.434	
10+720	9.580	20.00	0.12	22.992	1517.426	
10+740	9.620	20.00	0.12	23.088	1540.514	
10+760	9.120	20.00	0.12	21.888	1562.402	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
وزارة النقل
شركة النقل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
م. شرم الشيخ

**عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير
طبقات الرصف FDR**



بند رقم (٢) بالتر المكعب اعمال كشط و ازاله المسطحات المتهاره و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

ملاحظات	المكعب التراكمي	مكعب قطاع الكشط (م³)	متوسط سمك الاسفلت (م)	طول القطاع (م)	عرض الاسفلت القديم (م)	الكم
	1584.290	21.888	0.12	20.00	9.120	10+780
	1606.178	21.888	0.12	20.00	9.120	10+800
	1628.066	21.888	0.12	20.00	9.120	10+820
	1650.002	21.936	0.12	20.00	9.140	10+840
	1672.370	22.368	0.12	20.00	9.320	10+860
	1694.666	22.296	0.12	20.00	9.290	10+880
	1720.146	25.480	0.14	20.00	9.100	10+900
	1746.186	26.040	0.14	20.00	9.300	10+920
	1772.590	26.404	0.14	20.00	9.430	10+940
	1799.246	26.656	0.14	20.00	9.520	10+960
	1826.322	27.076	0.14	20.00	9.670	10+980
	1853.622	27.300	0.14	20.00	9.750	11+000
	1880.866	27.244	0.14	20.00	9.730	11+020
	1908.138	27.272	0.14	20.00	9.740	11+040
	1935.214	27.076	0.14	20.00	9.670	11+060
	1961.842	26.628	0.14	20.00	9.510	11+080
	1988.358	26.516	0.14	20.00	9.470	11+100
	2014.594	26.236	0.14	20.00	9.370	11+120
	2040.354	25.760	0.14	20.00	9.200	11+140
	2065.750	25.396	0.14	20.00	9.070	11+160
	2090.810	25.060	0.14	20.00	8.950	11+180
	2115.618	24.808	0.14	20.00	8.860	11+200
	2140.146	24.528	0.14	20.00	8.760	11+220
	2164.366	24.220	0.14	20.00	8.650	11+240
	2188.278	23.912	0.14	20.00	8.540	11+260
	2212.134	23.856	0.14	20.00	8.520	11+280
	2236.494	24.360	0.14	20.00	8.700	11+300
	2261.190	24.696	0.14	20.00	8.820	11+320
	2284.304	23.114	0.13	20.00	8.890	11+340
	2307.314	23.010	0.13	20.00	8.850	11+360
	2330.324	23.010	0.13	20.00	8.850	11+380
	2353.152	22.828	0.13	20.00	8.780	11+400
	2375.590	22.438	0.13	20.00	8.630	11+420
	2397.378	21.788	0.13	20.00	8.380	11+440
	2418.516	21.138	0.13	20.00	8.130	11+460
	2438.978	20.462	0.13	20.00	7.870	11+480

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مهندس
شمس الدين

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير

طبقات الرصف FDR



بند رقم (٢) بالمتري المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	عرض الاسفلت القديم (م)	طول القطاع (م)	متوسط سمك الاسفلت (م)	مكعب قطاع الكشط (م³)	المكعب التراكمي	ملاحظات
11+500	7.610	20.00	0.13	19.786	2458.764	
11+520	7.500	20.00	0.13	19.500	2478.264	
11+540	7.500	20.00	0.13	19.500	2497.764	
11+560	7.500	20.00	0.13	19.500	2517.264	
11+580	7.500	20.00	0.13	19.500	2536.764	
11+600	7.280	20.00	0.13	18.928	2555.692	
11+620	7.350	20.00	0.13	19.110	2574.802	
11+640	7.410	20.00	0.13	19.266	2594.068	
11+660	7.680	20.00	0.13	19.968	2614.036	
11+680	7.910	20.00	0.13	20.566	2634.602	
11+700	8.110	20.00	0.13	21.086	2655.688	
11+720	8.270	20.00	0.13	21.502	2677.190	
11+740	8.270	20.00	0.13	21.502	2698.692	
11+760	8.180	20.00	0.13	21.268	2719.960	
11+780	8.480	10.00	0.13	11.024	2730.984	
الإجمالي (م³)				2730.984	2730.984	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مخ قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARF)
مصلحة الطرق بدمياط



FDR

بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة
الاساس القائمة

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
9+340	10.000	10.000	100.000	100.000	
9+360	10.300	20.000	206.000	306.000	
9+380	10.500	20.000	210.000	516.000	
9+400	10.700	20.000	214.000	730.000	
9+420	10.700	20.000	214.000	944.000	
9+440	10.700	20.000	214.000	1158.000	
9+460	10.500	20.000	210.000	1368.000	
9+480	10.300	20.000	206.000	1574.000	
9+500	10.000	20.000	200.000	1774.000	
9+520	10.000	20.000	200.000	1974.000	
9+540	10.000	20.000	200.000	2174.000	
9+560	9.800	20.000	196.000	2370.000	
9+580	9.700	20.000	194.000	2564.000	
9+600	9.330	20.000	186.600	2750.600	
9+620	9.000	20.000	180.000	2930.600	
9+640	8.500	20.000	170.000	3100.600	
9+660	7.800	20.000	156.000	3256.600	
9+680	7.600	20.000	152.000	3408.600	
9+700	7.500	20.000	150.000	3558.600	
9+720	7.500	20.000	150.000	3708.600	
9+740	7.500	20.000	150.000	3858.600	
9+760	7.500	20.000	150.000	4008.600	
9+780	7.500	20.000	150.000	4158.600	
9+800	7.500	20.000	150.000	4308.600	
9+820	7.500	20.000	150.000	4458.600	
9+840	7.500	20.000	150.000	4608.600	
9+860	7.500	20.000	150.000	4758.600	
9+880	7.500	20.000	150.000	4908.600	
9+900	7.500	20.000	150.000	5058.600	
9+920	7.500	20.000	150.000	5208.600	
9+940	7.500	20.000	150.000	5358.600	
9+960	7.500	20.000	150.000	5508.600	
9+980	7.500	20.000	150.000	5658.600	
10+000	7.500	20.000	150.000	5808.600	

مهندس الشركة

مهندس الشركة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
محافظة سيناء
شرم الشيخ

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(G.A.R.B)
مصلحة الجسور و الطرق



FDR

بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة
الاساس القائمة

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
10+020	7.500	20.000	150.000	5958.600	
10+040	7.500	20.000	150.000	6108.600	
10+060	7.500	20.000	150.000	6258.600	
10+080	7.500	20.000	150.000	6408.600	
10+100	7.520	20.000	150.400	6559.000	
10+120	7.690	20.000	153.800	6712.800	
10+140	7.860	20.000	157.200	6870.000	
10+160	7.990	20.000	159.800	7029.800	
10+180	8.110	20.000	162.200	7192.000	
10+200	8.570	20.000	171.400	7363.400	
10+220	8.570	20.000	171.400	7534.800	
10+240	8.900	20.000	178.000	7712.800	
10+260	9.210	20.000	184.200	7897.000	
10+280	9.190	20.000	183.800	8080.800	
10+300	9.240	20.000	184.800	8265.600	
10+320	9.410	20.000	188.200	8453.800	
10+340	9.480	20.000	189.600	8643.400	
10+360	9.360	20.000	187.200	8830.600	
10+380	9.100	20.000	182.000	9012.600	
10+400	9.280	20.000	185.600	9198.200	
10+420	9.350	20.000	187.000	9385.200	
10+440	9.320	20.000	186.400	9571.600	
10+460	9.450	20.000	189.000	9760.600	
10+480	9.570	20.000	191.400	9952.000	
10+500	9.550	20.000	191.000	10143.000	
10+520	9.590	20.000	191.800	10334.800	
10+540	9.610	20.000	192.200	10527.000	
10+560	9.310	20.000	186.200	10713.200	
10+580	8.800	20.000	176.000	10889.200	
10+600	8.770	20.000	175.400	11064.600	
10+620	8.850	20.000	177.000	11241.600	
10+640	9.070	20.000	181.400	11423.000	
10+660	9.340	20.000	186.800	11609.800	
10+680	9.470	20.000	189.400	11799.200	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة
الاساس القائمة

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
10+700	9.560	20.000	191.200	11990.400	
10+720	9.580	20.000	191.600	12182.000	
10+740	9.620	20.000	192.400	12374.400	
10+760	9.120	20.000	182.400	12556.800	
10+780	9.120	20.000	182.400	12739.200	
10+800	9.120	20.000	182.400	12921.600	
10+820	9.120	20.000	182.400	13104.000	
10+840	9.140	20.000	182.800	13286.800	
10+860	9.320	20.000	186.400	13473.200	
10+880	9.290	20.000	185.800	13659.000	
10+900	9.100	20.000	182.000	13841.000	
10+920	9.300	20.000	186.000	14027.000	
10+940	9.430	20.000	188.600	14215.600	
10+960	9.520	20.000	190.400	14406.000	
10+980	9.670	20.000	193.400	14599.400	
11+000	9.750	20.000	195.000	14794.400	
11+020	9.730	20.000	194.600	14989.000	
11+040	9.740	20.000	194.800	15183.800	
11+060	9.670	20.000	193.400	15377.200	
11+080	9.510	20.000	190.200	15567.400	
11+100	9.470	20.000	189.400	15756.800	
11+120	9.370	20.000	187.400	15944.200	
11+140	9.200	20.000	184.000	16128.200	
11+160	9.070	20.000	181.400	16309.600	
11+180	8.950	20.000	179.000	16488.600	
11+200	8.860	20.000	177.200	16665.800	
11+220	8.760	20.000	175.200	16841.000	
11+240	8.650	20.000	173.000	17014.000	
11+260	8.540	20.000	170.800	17184.800	
11+280	8.520	20.000	170.400	17355.200	
11+300	8.700	20.000	174.000	17529.200	
11+320	8.820	20.000	176.400	17705.600	
11+340	8.890	20.000	177.800	17883.400	
11+360	8.850	20.000	177.000	18060.400	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
وزارة النقل
شركة النقل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سبها
شرم الشيخ

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
 كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة
 بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة
 الاساس القائمة

(١١+٧٨٠.٠٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
11+380	8.850	20.000	177.000	18237.400	
11+400	8.780	20.000	175.600	18413.000	
11+420	8.630	20.000	172.600	18585.600	
11+440	8.380	20.000	167.600	18753.200	
11+460	8.130	20.000	162.600	18915.800	
11+480	7.870	20.000	157.400	19073.200	
11+500	7.610	20.000	152.200	19225.400	
11+520	7.500	20.000	150.000	19375.400	
11+540	7.500	20.000	150.000	19525.400	
11+560	7.500	20.000	150.000	19675.400	
11+580	7.500	20.000	150.000	19825.400	
11+600	7.280	20.000	145.600	19971.000	
11+620	7.350	20.000	147.000	20118.000	
11+640	7.410	20.000	148.200	20266.200	
11+660	7.680	20.000	153.600	20419.800	
11+680	7.910	20.000	158.200	20578.000	
11+700	8.110	20.000	162.200	20740.200	
11+720	8.270	20.000	165.400	20905.600	
11+740	8.270	20.000	165.400	21071.000	
11+760	8.180	20.000	163.600	21234.600	
11+780	8.480	10.000	84.800	21319.400	
الاجمالي (م٢)					
				21319.400	

مهندس الهيئة

(Signature)

مهندس الشركة
 وزارة النقل
 شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 قطاع سيناء
 شرم الشيخ


عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى
مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٥) بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية

طريق دهب / شرم الشيخ
 في المسافة من الكم (٩+٣٤٠ - ١١+٧٨٠)

مسطح الاساس المثبت باستخدام FDR (٢م)	سمك الاساس المثبت باستخدام FDR (م)	مكعب الاساس المثبت باستخدام FDR (٣م)	كثافة مخلوط FDR (كجم / م ^٣)	نسبة الاسمنت التصميمية	اجمالي كمية الاسمنت (بالطن) = (مكعب الاساس * الكثافة * نسبة الاسمنت) / ١٠٠٠
٢١٣١٩,٤٠	٠,٢٥	٥٣٢٩,٨٥	٢٠٧٩	%٥	٥٥٤,٠٤
الكمية خلال المدة (بالطن)					٥٥٤,٠٤

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
 وزارة النقل
 شركة النقل العامة للإنشاء والطرق
 قطاع سيناء
 شرم الشيخ

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٦) بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
9+340	10.000	10.000	100.000	100.000	
9+360	10.300	20.000	206.000	306.000	
9+380	10.500	20.000	210.000	516.000	
9+400	10.700	20.000	214.000	730.000	
9+420	10.700	20.000	214.000	944.000	
9+440	10.700	20.000	214.000	1158.000	
9+460	10.500	20.000	210.000	1368.000	
9+480	10.300	20.000	206.000	1574.000	
9+500	10.000	20.000	200.000	1774.000	
9+520	10.000	20.000	200.000	1974.000	
9+540	10.000	20.000	200.000	2174.000	
9+560	9.800	20.000	196.000	2370.000	
9+580	9.700	20.000	194.000	2564.000	
9+600	9.330	20.000	186.600	2750.600	
9+620	9.000	20.000	180.000	2930.600	
9+640	8.500	20.000	170.000	3100.600	
9+660	7.800	20.000	156.000	3256.600	
9+680	7.600	20.000	152.000	3408.600	
9+700	7.500	20.000	150.000	3558.600	
9+720	7.500	20.000	150.000	3708.600	
9+740	7.500	20.000	150.000	3858.600	
9+760	7.500	20.000	150.000	4008.600	
9+780	7.500	20.000	150.000	4158.600	
9+800	7.500	20.000	150.000	4308.600	
9+820	7.500	20.000	150.000	4458.600	
9+840	7.500	20.000	150.000	4608.600	
9+860	7.500	20.000	150.000	4758.600	
9+880	7.500	20.000	150.000	4908.600	
9+900	7.500	20.000	150.000	5058.600	
9+920	7.500	20.000	150.000	5208.600	
9+940	7.500	20.000	150.000	5358.600	
9+960	7.500	20.000	150.000	5508.600	
9+980	7.500	20.000	150.000	5658.600	
10+000	7.500	20.000	150.000	5808.600	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
وزارة النقل
شركة النقل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
الهيئة العامة للطرق والكباري



FDR

بند رقم (٦) بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المساحة (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
10+020	7.500	20.000	150.000	5958.600	
10+040	7.500	20.000	150.000	6108.600	
10+060	7.500	20.000	150.000	6258.600	
10+080	7.500	20.000	150.000	6408.600	
10+100	7.520	20.000	150.400	6559.000	
10+120	7.690	20.000	153.800	6712.800	
10+140	7.860	20.000	157.200	6870.000	
10+160	7.990	20.000	159.800	7029.800	
10+180	8.110	20.000	162.200	7192.000	
10+200	8.570	20.000	171.400	7363.400	
10+220	8.570	20.000	171.400	7534.800	
10+240	8.900	20.000	178.000	7712.800	
10+260	9.210	20.000	184.200	7897.000	
10+280	9.190	20.000	183.800	8080.800	
10+300	9.240	20.000	184.800	8265.600	
10+320	9.410	20.000	188.200	8453.800	
10+340	9.480	20.000	189.600	8643.400	
10+360	9.360	20.000	187.200	8830.600	
10+380	9.100	20.000	182.000	9012.600	
10+400	9.280	20.000	185.600	9198.200	
10+420	9.350	20.000	187.000	9385.200	
10+440	9.320	20.000	186.400	9571.600	
10+460	9.450	20.000	189.000	9760.600	
10+480	9.570	20.000	191.400	9952.000	
10+500	9.550	20.000	191.000	10143.000	
10+520	9.590	20.000	191.800	10334.800	
10+540	9.610	20.000	192.200	10527.000	
10+560	9.310	20.000	186.200	10713.200	
10+580	8.800	20.000	176.000	10889.200	
10+600	8.770	20.000	175.400	11064.600	
10+620	8.850	20.000	177.000	11241.600	
10+640	9.070	20.000	181.400	11423.000	
10+660	9.340	20.000	186.800	11609.800	
10+680	9.470	20.000	189.400	11799.200	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
وزارة النقل
شركة النهر العامة للإنشاء والطرق
شركة قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٦) بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المساحة (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
10+700	9.560	20.000	191.200	11990.400	
10+720	9.580	20.000	191.600	12182.000	
10+740	9.620	20.000	192.400	12374.400	
10+760	9.120	20.000	182.400	12556.800	
10+780	9.120	20.000	182.400	12739.200	
10+800	9.120	20.000	182.400	12921.600	
10+820	9.120	20.000	182.400	13104.000	
10+840	9.140	20.000	182.800	13286.800	
10+860	9.320	20.000	186.400	13473.200	
10+880	9.290	20.000	185.800	13659.000	
10+900	9.100	20.000	182.000	13841.000	
10+920	9.300	20.000	186.000	14027.000	
10+940	9.430	20.000	188.600	14215.600	
10+960	9.520	20.000	190.400	14406.000	
10+980	9.670	20.000	193.400	14599.400	
11+000	9.750	20.000	195.000	14794.400	
11+020	9.730	20.000	194.600	14989.000	
11+040	9.740	20.000	194.800	15183.800	
11+060	9.670	20.000	193.400	15377.200	
11+080	9.510	20.000	190.200	15567.400	
11+100	9.470	20.000	189.400	15756.800	
11+120	9.370	20.000	187.400	15944.200	
11+140	9.200	20.000	184.000	16128.200	
11+160	9.070	20.000	181.400	16309.600	
11+180	8.950	20.000	179.000	16488.600	
11+200	8.860	20.000	177.200	16665.800	
11+220	8.760	20.000	175.200	16841.000	
11+240	8.650	20.000	173.000	17014.000	
11+260	8.540	20.000	170.800	17184.800	
11+280	8.520	20.000	170.400	17355.200	
11+300	8.700	20.000	174.000	17529.200	
11+320	8.820	20.000	176.400	17705.600	
11+340	8.890	20.000	177.800	17883.400	
11+360	8.850	20.000	177.000	18060.400	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ فى المسافة من كم (٤٠) الى
 كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة
 بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف




FDR

بند رقم (٦) بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
11+380	8.850	20.000	177.000	18237.400	
11+400	8.780	20.000	175.600	18413.000	
11+420	8.630	20.000	172.600	18585.600	
11+440	8.380	20.000	167.600	18753.200	
11+460	8.130	20.000	162.600	18915.800	
11+480	7.870	20.000	157.400	19073.200	
11+500	7.610	20.000	152.200	19225.400	
11+520	7.500	20.000	150.000	19375.400	
11+540	7.500	20.000	150.000	19525.400	
11+560	7.500	20.000	150.000	19675.400	
11+580	7.500	20.000	150.000	19825.400	
11+600	7.280	20.000	145.600	19971.000	
11+620	7.350	20.000	147.000	20118.000	
11+640	7.410	20.000	148.200	20266.200	
11+660	7.680	20.000	153.600	20419.800	
11+680	7.910	20.000	158.200	20578.000	
11+700	8.110	20.000	162.200	20740.200	
11+720	8.270	20.000	165.400	20905.600	
11+740	8.270	20.000	165.400	21071.000	
11+760	8.180	20.000	163.600	21234.600	
11+780	8.480	10.000	84.800	21319.400	
الاجمالي (م ^٢)				21319.400	

مهندس الهيئة



عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٧) بالتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
9+340	10.000	10.000	100.000	100.000	
9+360	10.300	20.000	206.000	306.000	
9+380	10.500	20.000	210.000	516.000	
9+400	10.700	20.000	214.000	730.000	
9+420	10.700	20.000	214.000	944.000	
9+440	10.700	20.000	214.000	1158.000	
9+460	10.500	20.000	210.000	1368.000	
9+480	10.300	20.000	206.000	1574.000	
9+500	10.000	20.000	200.000	1774.000	
9+520	10.000	20.000	200.000	1974.000	
9+540	10.000	20.000	200.000	2174.000	
9+560	9.800	20.000	196.000	2370.000	
9+580	9.700	20.000	194.000	2564.000	
9+600	9.330	20.000	186.600	2750.600	
9+620	9.000	20.000	180.000	2930.600	
9+640	8.500	20.000	170.000	3100.600	
9+660	7.800	20.000	156.000	3256.600	
9+680	7.600	20.000	152.000	3408.600	
9+700	7.500	20.000	150.000	3558.600	
9+720	7.500	20.000	150.000	3708.600	
9+740	7.500	20.000	150.000	3858.600	
9+760	7.500	20.000	150.000	4008.600	
9+780	7.500	20.000	150.000	4158.600	
9+800	7.500	20.000	150.000	4308.600	
9+820	7.500	20.000	150.000	4458.600	
9+840	7.500	20.000	150.000	4608.600	
9+860	7.500	20.000	150.000	4758.600	
9+880	7.500	20.000	150.000	4908.600	
9+900	7.500	20.000	150.000	5058.600	
9+920	7.500	20.000	150.000	5208.600	
9+940	7.500	20.000	150.000	5358.600	
9+960	7.500	20.000	150.000	5508.600	
9+980	7.500	20.000	150.000	5658.600	
10+000	7.500	20.000	150.000	5808.600	
10+020	7.500	20.000	150.000	5958.600	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

وزارة النقل
شركة النقل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٧) بالتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
10+040	7.500	20.000	150.000	6108.600	
10+060	7.500	20.000	150.000	6258.600	
10+080	7.500	20.000	150.000	6408.600	
10+100	7.520	20.000	150.400	6559.000	
10+120	7.690	20.000	153.800	6712.800	
10+140	7.860	20.000	157.200	6870.000	
10+160	7.990	20.000	159.800	7029.800	
10+180	8.110	20.000	162.200	7192.000	
10+200	8.570	20.000	171.400	7363.400	
10+220	8.570	20.000	171.400	7534.800	
10+240	8.900	20.000	178.000	7712.800	
10+260	9.210	20.000	184.200	7897.000	
10+280	9.190	20.000	183.800	8080.800	
10+300	9.240	20.000	184.800	8265.600	
10+320	9.410	20.000	188.200	8453.800	
10+340	9.480	20.000	189.600	8643.400	
10+360	9.360	20.000	187.200	8830.600	
10+380	9.100	20.000	182.000	9012.600	
10+400	9.280	20.000	185.600	9198.200	
10+420	9.350	20.000	187.000	9385.200	
10+440	9.320	20.000	186.400	9571.600	
10+460	9.450	20.000	189.000	9760.600	
10+480	9.570	20.000	191.400	9952.000	
10+500	9.550	20.000	191.000	10143.000	
10+520	9.590	20.000	191.800	10334.800	
10+540	9.610	20.000	192.200	10527.000	
10+560	9.310	20.000	186.200	10713.200	
10+580	8.800	20.000	176.000	10889.200	
10+600	8.770	20.000	175.400	11064.600	
10+620	8.850	20.000	177.000	11241.600	
10+640	9.070	20.000	181.400	11423.000	
10+660	9.340	20.000	186.800	11609.800	
10+680	9.470	20.000	189.400	11799.200	
10+700	9.560	20.000	191.200	11990.400	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 وزارة النقل
 الهيئة العامة للإنشاء والطرق
 قطاع إنشاء
 المنطقة الشرقية
 شرم الشيخ

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٧) بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
10+720	9.580	20.000	191.600	12182.000	
10+740	9.620	20.000	192.400	12374.400	
10+760	9.120	20.000	182.400	12556.800	
10+780	9.120	20.000	182.400	12739.200	
10+800	9.120	20.000	182.400	12921.600	
10+820	9.120	20.000	182.400	13104.000	
10+840	9.140	20.000	182.800	13286.800	
10+860	9.320	20.000	186.400	13473.200	
10+880	9.290	20.000	185.800	13659.000	
10+900	9.100	20.000	182.000	13841.000	
10+920	9.300	20.000	186.000	14027.000	
10+940	9.430	20.000	188.600	14215.600	
10+960	9.520	20.000	190.400	14406.000	
10+980	9.670	20.000	193.400	14599.400	
11+000	9.750	20.000	195.000	14794.400	
11+020	9.730	20.000	194.600	14989.000	
11+040	9.740	20.000	194.800	15183.800	
11+060	9.670	20.000	193.400	15377.200	
11+080	9.510	20.000	190.200	15567.400	
11+100	9.470	20.000	189.400	15756.800	
11+120	9.370	20.000	187.400	15944.200	
11+140	9.200	20.000	184.000	16128.200	
11+160	9.070	20.000	181.400	16309.600	
11+180	8.950	20.000	179.000	16488.600	
11+200	8.860	20.000	177.200	16665.800	
11+220	8.760	20.000	175.200	16841.000	
11+240	8.650	20.000	173.000	17014.000	
11+260	8.540	20.000	170.800	17184.800	
11+280	8.520	20.000	170.400	17355.200	
11+300	8.700	20.000	174.000	17529.200	
11+320	8.820	20.000	176.400	17705.600	
11+340	8.890	20.000	177.800	17883.400	
11+360	8.850	20.000	177.000	18060.400	
11+380	8.850	20.000	177.000	18237.400	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
وزارة النقل
شركة النقل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ فى المسافة من كم (٤٠) الى
كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة
بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٧) بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة

(١١+٧٨٠ - ٩+٣٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
11+400	8.780	20.000	175.600	18413.000	
11+420	8.630	20.000	172.600	18585.600	
11+440	8.380	20.000	167.600	18753.200	
11+460	8.130	20.000	162.600	18915.800	
11+480	7.870	20.000	157.400	19073.200	
11+500	7.610	20.000	152.200	19225.400	
11+520	7.500	20.000	150.000	19375.400	
11+540	7.500	20.000	150.000	19525.400	
11+560	7.500	20.000	150.000	19675.400	
11+580	7.500	20.000	150.000	19825.400	
11+600	7.280	20.000	145.600	19971.000	
11+620	7.350	20.000	147.000	20118.000	
11+640	7.410	20.000	148.200	20266.200	
11+660	7.680	20.000	153.600	20419.800	
11+680	7.910	20.000	158.200	20578.000	
11+700	8.110	20.000	162.200	20740.200	
11+720	8.270	20.000	165.400	20905.600	
11+740	8.270	20.000	165.400	21071.000	
11+760	8.180	20.000	163.600	21234.600	
11+780	8.480	10.000	84.800	21319.400	
الاجمالي (م٢)				21319.400	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 قطاع سيناء
 دهب / شرم الشيخ
 وزارة النقل

رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير
طبقات الرصف FDR

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)



بيان بكمية البيتومين المستهلك لاعمال مستخلص جاري رقم (١١)

بند رقم (٦)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ترش فوق طبقة الاساس بعد اتمام دمكها وتنظيفها جيداً

$$\text{حساب كمية البيتومين (طن)} = \frac{\text{كمية MC-0 (٢م)} \times \text{معدل الرش (كجم / ٢م)}}{1000}$$

"٦"

٢٥,٣٢

$$21100 \times 1,2$$

١٠٠٠

حساب كمية البيتومين (طن) =

بند رقم (٧)

بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات
جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس

$$\text{حساب كمية البيتومين (طن)} = \text{كمية الخلطة السطحية (٢م)} \times \text{السمك (م)} \times \text{الكثافة (طن/م}^3\text{)} \times \text{نسبة البيتومين}$$

"٧"

١٦٤,٦١

$$21100 \times 0,06 \times 2,364 \times 0,05$$

حساب كمية البيتومين (طن) =

(طن)

١٨٩,٩٣

اجمالي كمية البيتومين المستهلك

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

اختبار تحديد معدل التثريب

التاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤
الإتجاه دهشور حرم

نوع العينة طبقة ١-٢-٣ FDR
مكان العينة ١٠٠ + ١٠

					٤٨٦٥	٤٨٢٠	وزن البلتة بطبقة التثريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٣٩٥	٣٥٠	وزن طبقة التثريب
					-١٢٥	-١٢٥	أبعاد الصنية
					١٥٨٠	١٤٠	معدل طبقة التثريب

معدل طبقة التثريب التصميمي 1.2 كجم / 2م



الهيئة العامة
للمطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



رفع نظام، طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بمقتضى FDR

المختبر الدمك (Sand Cono)

٩٠٩٥ ٣١٢٤	قاسم:	١٠٤١٥٠	م:	٩٤٧٠	مساحة من:
25 cm	مساحة:	٧,٥	عرض:	٤٥٠	طول قطاع:
	المسطح			FDR BASE	نوع الحيلة

المختبر لاختبار تعاقبة

٤	٣	٢	١	رسم حيلة
		٨١٧٠	٨٧٥٥	وزن جهاز قبل الاختبار
		٢٧٢٥	٢٤٢٠	وزن الجهاز بعد الاختبار
		٥٤٢٥	٥٢٢٥	وزن رمل الحفرة + مستروط
		١٤٢٠	١٤٢٠	وزن الرمل في مستروط
		٤٠٠٥	٢٩٠٥	وزن رمل الحفرة
		١١٤	١١٤	ثقافة قيرم القياسي
		٢٨٦١	٢٧٨٩	مجم الحفرا
		٦٢٦١	٦١١٥	وزن لينة رطبة
		٢١٢٠	٢١١٩	ثقافة رطبة
		٢	٢	نسبة الرطوبة
		٢١٠٧٥	٢١٠٦٦	ثقافة الحيلة في الموقع
		٢١١٨٤	٢١١٨٤	ثقافة فيرومتر
		٩٩١٦	٩٩١١	نسبة الدمك

ملاحظات:

مهندس قهبة
١٤
توقيع

مهندس شوي
١٤
توقيع

المسجل
الاسم
توقيع



رابع ملء الطريق شرق الشيخ / اهاب بحلول ١٠ كم بقية FDR

الخيار المتخرج المنطلي

تاريخ: ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٥

لوح القمحة: طبلة اسر FDR

الجهة: اهاب شرق الشيخ

محل القمحة: ٩٠٠ + ٩٠

تخرج				
معدلة	وزن المعدول	وزن المعدول	نسبة تخرج (%)	لوحات
3"	—	٧٧٠٠	١٠٠	100
2"	١٩٨	٧٥٠٢	٩٧,٤	٢٠٠
4"	٢٢٠٠	٤٢٠٢	٥٧,١	٤٠٠
وزن المعدول	٧٧٠٠			

ملاحظات:

مهندس القمحة

مهندس القمحة

مهندس القمحة

١٠
توقيع

١٠
توقيع

١٠
توقيع

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٥
الإتجاه دهبو / شرم

نوع العينة طبقه ١ ماس FDR
مكان العينة ٩٤٨٥٠

					٩٦١٠	٩٦٢٥	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٧١٠	٦٧٢٥	وزن الأسمنت
					-١٩٥	-١٩٥	أبعاد الصنية
					٢٦٨٤٠	٢٦٩٤٠	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%


اختبار تحديد معدل التشریب

التاریخ ٢٣/٣/٢٠٢٥
الإتحاد د. هادي / مشرف

نوع العينة طبقة ١ - ٢٠٠٠
مكان العينة ٩٤٦٥٠

					٤٩٤٠	٤٩١٥	وزن البلتة بطبقة التشریب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٤٧٠	٤٣٥	وزن طبقة التشریب
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					١٨٨٠	١٧٤٠	معدل طبقة التشریب

معدل طبقة التشریب التصميمي 1.2 كجم / 2م





الهيئة العامة
للمواصلات والكباري وانشاء الطرق
(GAHBLT)



رابع كفاءة طريق شرم الشيخ / شعب وطول ١٠ كم بنقطة FDR

المختبر القمحة (Sand Cone)

٢٣, ٢٤, ٢٥	الارتفاع:	٩٦٧٠٠	العمق:	٩٦٤٠٠	المحطة من:
25 cm	السمك:	٧,٥	العرض:	٣٠٠	طول القطاع:
	المسطح:			FOR BASE	نوع العينة

المختبر لقطاع القمحة

٤	٣	٢	١	رسم العينة
		٧٨٨٠	٨٠٤٥	وزن قمع قبل الاختبار
		٢٨٩٠	٤٠٧٥	وزن القمع بعد الاختبار
		٢٩٩٠	٢٩٧٠	وزن رمل المقطرة - المقروط
		١٤٢٠	١٤٢٠	وزن الرمل في المقروط
		٢٥٦٠	٢٥٤٠	وزن رمل المقطرة
		١١٤	١١٤	الفرق في وزن القمحة
		١٨٢٩	١٨١٤	مجم المقطرة
		٤٠٥٥	٤٠٧٥	وزن قمع القمحة
		٢١٢١	٢١٢٤	الفرق في القمحة
		٦	٦	نسبة الرطوبة
		٢١٠٨	٢١١١	الفرق في الوزن في الموقع
		٢١١٨٤	٢١١٨٤	الفرق في الوزن
		٩٩١٨	١٠١٤	نسبة الرطوبة

ملاحظات:

مهندس قحمة


١٢
٢٠١٤

مهندس اشرف

١٢
٢٠١٤

المهندس

١٢
٢٠١٤



الطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



رفع قلاء الطريق شرم الشيخ / ذهب بطون ١٠ كم بكتبة FDR

الختبار الخارج المنخلي

تاريخ: ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٥

نوع عملية: طبقة اساس FDR

الجهة: دهب / شرم الشيخ

مطلن القيمة: ٩٤٦٠٠

تفريغ				
مواصفات	نسبة تعار (%)	وزن تعار	وزن المعجوز	سعة شهرة
١/١٥	١٠٠	٨١١٠	—	3"
لا يقل عن ٥٠	٩٧١٥	٧٩٠٨	٢٠٩	3"
لا يقل عن ٥٥	٥٧١٩	٤٤٩٨	٣٤١٠	4"
			٨١١٠	وزن تعينة لخر

ملاحظات:

مهندس شهرة

١٠
شهره

مهندس شهرة

١٠
شهره

مهندس شهرة

١٠
شهره

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٢
الإتجاه وهو / مشرق

نوع العينة طبقة ١-أس ٢٠٢٥
مكان العينة ٩٤٥٤

					٩٥٩٠	٩٦٢٥	وزن الصنينة بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنينة صافي
					٦٦٩٠	٦٧٢٥	وزن الأسمنت
					١٢٥	١٢٥	أبعاد الصنينة
					٢٦٧٦	٢٦٩٠	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%

تاريخ التعديل :

کود رقم

شركة
النيل
العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

$$9 + 20 = 29$$
[illegible]

وزن العينة : ١٦.٩
وزن الإسفلت : ٨٩
وزن المواد الصلبة : ١٥٩
النسبة المئوية للإسفلت : ٥.٦
النسبة التصميمية للإسفلت : ٥.٧٥ + ١.٢٥ %

إعداد

مدير المعامل

الاسم : حسن محمد
الوظيفة : مدير
الرقم : 123

نتائج اختبارات المخلوط الإسفلتي المدموك بطريقة مارشال

اسم المشروع : وهو / شـمـ

نوع العينة : سطح حبيبة حـ صـ

رقم العينة : (١)

موقع العينة : ١٠٠٠٠٠

تاريخ أخذ العينة : ٢٠٠ / ٢ / ١٨

تاريخ الاختبار : ٢٠٠٥ / ٢ / ١٩

م	الوصف	النتيجة		
١	رقم العينة	(١)	(٢)	(٣)
٢	الوزن الجاف في الهواء / جم	١٩٠٨	١٩١٦	١٩١٩
٣	الوزن مغمور في الماء / جم	٦٩٤	٦٩٦	٦٩٨
٤	الوزن في الهواء جاف السطح / جم	١٩١٢	١٩١٩	١٩٢٢
٥	الحجم / سم ^٣	٥١٨	٥٢٢	٥٢٤
٦	الكثافة الحقيقية للمخلوط المدموك - جم / سم ^٣	٢١٢٢	٢١٢٢	٢١٢٢
٧	متوسط الكثافة الحقيقية للمخلوط المدموك - جم / سم ^٣	٢١٢٢		
٨	الثبات / كجم	١٩٨٩	١٩٩٩	١٩٦٤
٩	عامل التصحيح	١	١,٩٦	١
١٠	الثبات بعد التصحيح / كجم	١٩٨٩	١٩١٩	١٩٦٤
١١	متوسط الثبات / كجم	١٩٥٧		
١٢	الانسياب / م	٢١٨	٢١٩	٢١٥
١٣	متوسط الانسياب / م	٢١٧		

إعداد

مراجعة

اعتماد

ممثل الشركة

ممثل الاشراف

الاسم : محمد

الوظيفة : مدير

التوقيع : محمد

تاريخ التعديل ،

F - 60 H | **كود رقم**

شركة
النيل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي

طبقة :

1. 2. 3. 4. 5.

11 + 10 =

عملية : سُرم دهب موقع العينه : ١٤٤٠ التاريخ : ١٤٩ / ٣ / ١٤٥٠
رقم العينه : نوع العينه : سطحية عمق : درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

[illegible]

وزن العينة : ١٤٤.٠ ————— وزن المواد الصلبة : ١٣٦.٥

وزن الاسفلت : ٥٠ لا النسبة المثوية للأسفلت : ٥٠ ص ٥

النسبة التصميمية للإسفلت : $5.15 + 0.25\%$

إعتقاد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

إصدار / تعديل : ٠/٣ تاريخ التعديل :	كود رقم F - 60 F	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق العمل المركزى
نتائج اختبارات المخلوط الاسفلتى المدموك بطريقة مارشال		
اسم المشروع : <u>م/م</u> نوع العينة : <u>م/م</u> رقم العينة : <u>٤٦</u> موقع العينة : <u>١١</u> تاريخ أخذ العينة : <u>٢٠٢٥ / ١٩ / ٢</u> تاريخ الاختبار : <u>٢٠٢٥ / ٢٠ / ٢</u>		
م	الوصف	النتيجة
١	رقم العينة	١ ٢ ٣
٢	الوزن الجاف فى الهواء / جم	١٢٤٨ ١٢٢٥ ١٢٥٢, ٢
٣	الوزن مغمور فى الماء / جم	٧١٥,٥ ٧١٠,٩ ٧١٨,٢
٤	الوزن فى الهواء جاف السطح / جم	١٢٥٠,١٥ ١٢٢٧,٨ ١٢٥٥,٥
٥	الحجم / سم ^٣	٥٢٥ ٥٢٧,٨ ٥٢٧,٢
٦	الكثافة الحقيقية للمخلوط المدموك - جم/سم ^٣	٢,٢٢٢ ٢,٢٢٩ ٢,٢٢٢
٧	متوسط الكثافة الحقيقية للمخلوط المدموك - جم/سم ^٣	٢,٢٢٤
٨	الثبات / كجم	١٤٤٠ ١٤٢٠ ١٤٥٠
٩	عامل التصحيح	٩٦ ٩٦ ٩٦
١٠	الثبات بعد التصحيح / كجم	١٢٨٢ ١٢٧٢ ١٢٩٢
١١	متوسط الثبات / كجم	١٢٨٢
١٢	الانسياب / مم	٢,٤ ٢,٧ ٢,٥
١٣	متوسط الانسياب / مم	٢,٥٢
الثبات لا يقل عن كجم مراجعة الانسياب من ٢ - ٤ مم		
إعداد	ممثل الشركة	ممثل الإشراف
الاسم : <u>جنى</u>	الاسم : <u>جنى</u>	الاسم : <u>جنى</u>
الوظيفة : <u>م/م</u>	الوظيفة : <u>م/م</u>	الوظيفة : <u>م/م</u>
التوقيع : <u>جنى</u>	التوقيع : <u>جنى</u>	التوقيع : <u>جنى</u>

نتائج اختبارات المخلوط الاسفلتى المدموك بطريقة مارشال

اسم المشروع : د. ص. س. نوع العينة : ٢٠٥٥ / ٢ رقم العينة : ٢٠٥٥ / ٢ / ٢٠٥٥
موقع العينة : ٢٠٥٥ / ٢ / ٢٠٥٥ تاريخ أخذ العينة : ٢٠٥٥ / ٢ / ٢٠٥٥ تاريخ الاختبار : ٢٠٥٥ / ٢ / ٢٠٥٥

م	الوصف	النتيجة
١	رقم العينة	١ ٢ ٣
٢	الوزن الجاف فى الهواء / جم	١٢١٥ ١٢٠٨ ١٢١٠
٣	الوزن مغمور فى الماء / جم	٦٩٤,٨ ٦٨٨,٧ ٦٩٢,٨
٤	الوزن فى الهواء جاف السطح / جم	١٢١٧,٥ ١٢١٤,٧ ١٢١٥,٤
٥	الحجم / سم ^٣	٥٤٤,٧ ٥٤٢ ٥٤١,٦
٦	الكثافة الحقيقية للمخلوط المدموك - جم/سم ^٣	٢,٢٤٤ ٢,٢٠٦ ٢,٢١٩
٧	متوسط الكثافة الحقيقية للمخلوط المدموك - جم/سم ^٣	
٨	الثبات / كجم	١٩٨٩ ١٩٩٩ ١٩٦٤
٩	عامل التصحيح	١ ٩٦ ١
١٠	الثبات بعد التصحيح / كجم	١٩٨٩ ١٩١٩ ١٩٦٤
١١	متوسط الثبات / كجم	١٩٥٧
١٢	الانسياب / مم	٢,٨ ٢,٩ ٢,٥
١٣	متوسط الانسياب / مم	٢,٧

الثبات لا يقل عن كجم مراجعة الانسياب من ٢ - ٤ مم

إعداد ممثل الشركة ممثل الإشراف اعتماد

الاسم : أحمد محمد
الوظيفة : م. ب. ب.
التوقيع :
الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

تاريخ التعديل ،

شركة
النيل
العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

$25 \text{ } 11 + 10.$
 $22 \text{ } 11 + 21.$

عمليّة : دهم / ٢٠١٩ : التاريخ : ١١-٨ : موقع العينه :
رقم العينه : : نوع العينه : سطحية / ص : درجة حرارة الخلطة : ٨٥ :

[illegible]

وزن العينة : ١٥٠
وزن الإسفلت : ١٩١
وزن المواد الصلبة : ١٨١
النسبة المئوية للإسفلت : ٥٥
النسبة التصميمية للإسفلت : ٢٥ + %

إستعداد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل



04/21/15

الاسم : أحمد محمد
الوظيفة : مدرس
التوقيع : [Signature]

تاريخ التعديل :

کود رقم

شركة
النيل
للإنشاء والطرق
الأدارة العامة للجودة

طبقاً :

1. + 1.1

1. 4. 5. 6.

عملية : ٢٥٥ / شرم
موقع العينه : ١٠ + ٣٠
نوع العينه : سطحية ٢٤
رقم العينه :
التاريخ : ٢ / ١٨ / ٢٠٢٥
درجة حرارة الخلطة : ١٥

[illegible]

وزن العينة: ١٧٢٠ وزن المواد الصلبة: ١٦٣٠

وزن الاسفلت : ٩٠ النسبة المئوية للأسفلت : ٥.٥٢

النسبة التصميمية للإسفلت : ٥.٥ + ٠.٢٥ %

اعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل



Handwritten scribbles and marks, including a large loop and a horizontal line.

[illegible]

الاسم : محمد ناصر
الوظيفة : مدير عام
التوقيع : 

اختبار تحديد معدل التثريب

نوع مبيدة

مكار لعدة

١١+٥٥٠٠

					٤٨٠١	٤٧٩٨	وزن البليتة بطبقة التثريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصلبة صافي
					٢٢١	٢٢٨	وزن طبقة التثريب
					٢٥	٢٥	أبعاد الصلبة
					١٢٢٢	١٢١٢	معدل طبقة التثريب

معدل طبقة التثريب التثميني 1.2 كجم / م²





...
 ...

رقم الملف: ...
 تاريخ: ...

...

البيان			
رقم	ملاحظات	مبلغ	ملاحظات
1		4000	
2		4000	
3		4000	
4		4000	
5		4000	
6		4000	
7		4000	
8		4000	
9		4000	
10		4000	
11		4000	
12		4000	
13		4000	
14		4000	
15		4000	
16		4000	
17		4000	
18		4000	
19		4000	
20		4000	
21		4000	
22		4000	
23		4000	
24		4000	
25		4000	
26		4000	
27		4000	
28		4000	
29		4000	
30		4000	
31		4000	
32		4000	
33		4000	
34		4000	
35		4000	
36		4000	
37		4000	
38		4000	
39		4000	
40		4000	
41		4000	
42		4000	
43		4000	
44		4000	
45		4000	
46		4000	
47		4000	
48		4000	
49		4000	
50		4000	
51		4000	
52		4000	
53		4000	
54		4000	
55		4000	
56		4000	
57		4000	
58		4000	
59		4000	
60		4000	
61		4000	
62		4000	
63		4000	
64		4000	
65		4000	
66		4000	
67		4000	
68		4000	
69		4000	
70		4000	
71		4000	
72		4000	
73		4000	
74		4000	
75		4000	
76		4000	
77		4000	
78		4000	
79		4000	
80		4000	
81		4000	
82		4000	
83		4000	
84		4000	
85		4000	
86		4000	
87		4000	
88		4000	
89		4000	
90		4000	
91		4000	
92		4000	
93		4000	
94		4000	
95		4000	
96		4000	
97		4000	
98		4000	
99		4000	
100		4000	

...
 ...
 ...


اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ: ٢١/٥/٢٠٢٠
الجهة: [ش]

نوع العينة: FDR
مكان العينة: ١١ + ٥٠٠

					٩٥٨٩	٩٦٠٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٨٩	٦٧٠٠	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦٧٥٦	٢٦٨٠٠	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%



تحت إشراف وزارة الدفاع - بيروت - لبنان

(Band Conto)

رقم الحساب: ١١ + ٧٨٠
رقم الحساب: ١١ + ٤٥٠
نوع الحساب: FDR BASE
نوع الحساب: FDR BASE


البيان التفصيلي للمصروفات

1	2	١١ + ٧٨٠	رقم الحساب
		٨٨٧٠	رصيد الجواز لمرور المصارف
		٥٤١٠	رصيد الجواز لمرور المصارف
		٣٦٦٠	رصيد الجواز لمرور المصارف + المصارف
		١٤٢٠	رصيد الجواز لمرور المصارف
		٩٩٢٠	رصيد الجواز لمرور المصارف
		١١٤	مصارف لمرور المصارف
		١٥٩٢	مصارف لمرور المصارف
		٣٤٧٤	رصيد الجواز لمرور المصارف
		٩,١٨٢	مصارف لمرور المصارف
		١٦	مصارف لمرور المصارف
		٩,٠٥	مصارف لمرور المصارف
		٩,٠٨٤	مصارف لمرور المصارف
		٩٨,٩	مصارف لمرور المصارف

١٩٨٠

للمرور

١٩٨٠
١٩٨٠



رشف لكفاءة تدريل شرم السبخ / دعب بطول ١٠ سم بفتحة FDR

للكبر العنقطة غير العنقطة
Unconfined Compressive Strength (UCS)

الترتيب	م.د	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
Station	١٠ + ٩٠٠	١٠ + ٩٠٠	١٠ + ٩٠٠	١٠ + ٩٠٠	١٠ + ٩٠٠
طول التلحاح	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
سكة التلحاح	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

وزن الترسيد / م	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦
تحتوي الترسيد %	٦	٦	٦	٦	٦
تسوية	٢٠.٨٩	٢٠.٨٩	٢٠.٨٩	٢٠.٨٩	٢٠.٨٩
الترتيب	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
ارتفاع التربة	١١,٥	١١,٥	١١,٥	١١,٥	١١,٥
مساحة التلحاح	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥

مطابقا عند الترسيد	٢٠.٥٠	٢٠.٥٠	٢٠.٥٠	٢٠.٥٠	٢٠.٥٠
مساحة التلحاح	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥	١٨,٥
UCS	٢٦,١	٢٦,١	٢٦,١	٢٦,١	٢٦,١
UCS	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١	٢٧١

مدير الهيئة

مدير الهيئة

مدير الهيئة

مدير الهيئة

مدير الهيئة

إلى: الملاءة الطرق - فرع: فرع الطرق (١٠) - فرع: FDR

المستلم: السيد: السيد

رقم: ٩٥٢٩٤
تاريخ: ١٤/٥/٢٠٢٠

طابق من FDR

مبنى: مبنى

مبنى: مبنى			
رقم المبنى	وزن المبنى	وقت المبنى	رقم المبنى
١٠٠	٩١٥٠		١٠٠
٩٦,٧	١٨٥١	٩٤٩	١٠٠
٥٦,٢	٤١٤١	٤٠١٠	١٠٠
	٩١٥٠		١٠٠

ملاحظات:

ملاحظات:

ملاحظات:

ملاحظات:

ملاحظات:

ملاحظات:

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

FDR

حجر اسفلت

نوع العينة
مكان العينة

التاريخ
الإنتاج

د هـ / ش / م

٤ / ٢ / ١٤٥٥

					٩٥٩٢	٩٦٢٢	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٩٢	٦٧٢٢	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦٧٧٢	٢٦٨٩٢	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ
الإنجاز

نوع العينة
مكان العينة

١٠ + ٤٥٠

					٤٨٠٨	٤٨٠٤	وزن البليتة بطبقة التشريب
					٤٤٨٠	٤٤٨٠	وزن الصنية صافي
					٢٠٨	٢٠٤	وزن طبقة التشريب
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					١٢١٤	١٢٩٦	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / م²

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

رصيد / شرا
٢٥٥ / ٢ / ٢٥٥

FDR

طريقة اختبار

نوع العينة
مكان العينة

١٠ - ٦٥ -

					٩٥٩٨	٩٦١٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠	٢٩٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٩٨	٦٧١٠	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٧٩٢	٢٨٤٠	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت النصيبي 5%



OR

مدير المنطقة (Band Cone)

١٠ + ٢٤ ٢٤ ٢٠.٢

١٠ + ٢٤



مدير المنطقة

FOR BASE

مدير المنطقة

مدير المنطقة

٤	٣	٢	١٠ + ٥٩٠	رقم المنطقة
			٨٤٧٠	رقم المنطقة
			٢٧٢٥	رقم المنطقة
			٥٤٢٥	رقم المنطقة
			١٤٢٠	رقم المنطقة
			٤٠٠٥	رقم المنطقة
			١٠٤	رقم المنطقة
			٢٨٦١	رقم المنطقة
			٦٢٨٥	رقم المنطقة
			٩٠٠	رقم المنطقة
			٦١	رقم المنطقة
			٢٠٧	رقم المنطقة
			٢٠٨٤	رقم المنطقة
			٩٩١٢	رقم المنطقة

مدير المنطقة

مدير المنطقة

مدير المنطقة

٢٠٨٤

٢٠٨٤

مدير المنطقة

٢٠

اختبار تحديد معدل التشريب

نوع العينة
مكان العينة

٢/٢٥

١١ + ١١

					٤٧٩٩	٤٧٩٥	وزن البليتة بطبقة التشريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٢٢٩	٢٢٥	وزن طبقة التشريب
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					١٢١٦	١٢٠	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / م²



الهيئة العامة للمياه والكهرباء (Ministry of Water Resources and Electricity)

جهاز ليدت (Sand Cone)

لعملة من ١٠ + ٨٥٠
طول الفتحة ٢٠ سم
نوع التربة FOR BASE

١١ + ٢٥٠
٢٥٠ سم
نوع التربة

مبار للثقل المعده

رقم ليدت	١٠ + ٩٩ -	١١ + ٢٥٠ -	د	ن
وزن الجاهل بوزن القالب	٩٦١٢	٩٢١٠		
النتج للجهل بعد التفتيش	٦٢٥٢	٦٩٥		
فتش رمل المعمره و السرا	٢٢٦٠	٢١١٥		
النتج الترمز في المعمره	١٤٢٠	١٤٢٠		
النتج رمل السرا	١٨٢٠	١٨٥		
النتج الترمز المعمره	١٤	١٤		
النتج السرا	١٢٠٧	١٢٠٢		
وزن السرا	٢٨٤٧	٢٦٢٥		
النتج السرا	٢٨٧٩	٢٨١٢		
نسبة الترمز	٦	٦		
النتج السرا في السرا	٢٨٠٥٥	٢٨٠٥٨		
النتج السرا	٢٨٠٨٤	٢٨٠٨٤		
نسبة ليدت	٩٨٠٦	٩٨٠٦		

ملاحظات:

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
٢٨

٢٨



بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٥
دهب / شح

نوع العملة : FDR

مبلغ العملة :

تفصيل			
رقم الشحنة	رقم الشحنة	رقم الشحنة	رقم الشحنة
١٢	١١٥٠٠		٣٠
٩٨	١١٤٧٠	٩٤٠	٢٠
٦٤,٧	٧٤١٩	٤٠٥٧	٤٠
		١١٥٠٠	رقم العملة

ملاحظات :

من الجواز

الاسم : محمد
ملاحظات
ملاحظات

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

د هـ ش
٢٠٢٥/٢/٢٥

التاريخ
الانحداد

FDR
نوع العينة
مكان العينة

					٩٥٩٢	٩٥٧١	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٩٢	٦٦٧١	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦٧٢	٢٦٦٤	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%