

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اعمال انشاء الحواجز الخرسانية على طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي بإجمالي اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات بطول ٦ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥

تنفيذ شركة :- المدينة المنورة - محمد عبد الشافي محمد

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

• توريد بودرة زجاج بقيمة (٤٩ الف جنيه) الى مصنع علامات الهيئة لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/ ١٢/٢٩ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
السيد المهندس / مدير عام المعلومات – مدير عام المركبات – رئيس لجنة المحملات
تحية طيبة وبعد ،،،،،

تفيد الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق بأن :-

الشركة	المدينة المنورة – محمد عبد الشافي محمد
رقم العقد	٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤
المشروع	اعمال الحواجز الخرسانية على طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقى باجمالى اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضى للمركبات
قيمة العقد	٧٠٠٠٠٠٠ مليون جنية
إفادة المعلومات	لا يوجد محملات معلومات
إفادة المركبات	لا يوجد محملات مركبات
إفادة مصنع العلامات	توريد بودة زجاج بقيمة (٤٩٠٠٠) جنية وتوقيع غرامة قدرها (٩٨٠٠٠) جنية فى حالة عدم التوريد

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

تحريراً في ٢٠٢٤/١٢/٣٠

رئيس الإدارة المركزية

هندسة وسلامة الطرق

مهندس /
سوزان عبد العزيز