

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert..... STA ((310+655&310+650))			
رقم البند (4)								
باليوم أعمال النزع السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 ظلمية سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التخفيف طوال فترة التنفيذ								
			رقم اللوحة				3م	الوحدة
ملاحظات	الإجمالي	العدد	الوحدة		التوصيف			
	56	56	اليوم		310+655&310+650			
	الإجمالي							
	المنصرف سابقا							
	الباقى							
	الكمية بالتعاقد							

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ رنا فودة

أستشاري العام سيسنرا

م / أحمد ابو عافية

شركة جي بي للمقاولات

م / سامح شهاب

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project					Culvert..... STA ((310+655&310+650))			
رقم البند (9)									
بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2									
			رقم اللوحة					3م	الوحدة
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف		م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
	17.046	0.1	170.46		1	3م	جسم البربخ + اللسان	st310+650	1
	9.743	0.1	97.43		1	3م	جسم البربخ + اللسان	st310+655	2
	الإجمالي								
	المنصرف سابقا								
	الباقى								
	الكمية بالتعاقد								

شركة جي بي للمقاولات

م / سامح شهاب

أستشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافية

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / رنا فودة

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert..... STA ((310+655&310+650))			
رقم البند (10)								
بالمنتر المكعب تخزين وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم / ٣ اسمنت بورتلاندي عاوى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وايضا قىة السيكال فيدم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن 0٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى (واستخدام مواد الاضافات المتقدمة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم انهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.								
الوحدة	رقم الوحدة			3م				
م	ملاحظات	إجمالي	ابعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	التوصيف	
1		259.2384	ارتفاع	عرض	طول	1	3م	خرسانة المسلحة لجسم البريخ
2		94.5795-	0.985		48	2-	3م	خضم مواسير
		1.1021	1.170	0.300	3.14	1	3م	حائط (المرليات) up stream
		1.1116	1.180	0.300	3.14	1	3م	حائط (المرليات) down stream
		2.6194	0.360	2.140	1.7	2	3م	بلاطة اللسان
		1.9260	1.500	2.140	0.3	2	3م	قدمة اللسان
3		142.0032	2.9584		48	1	3م	خرسانة المسلحة لجسم البريخ
4		47.2898-	0.985		48	1-	3م	خضم مواسير
		0.5160	1.000	0.300	1.72	1	3م	حائط (المرليات) up stream
		0.5212	1.010	0.300	1.72	1	3م	حائط (المرليات) down stream
		1.2240	0.360	1.000	1.7	2	3م	بلاطة اللسان
		0.9000	1.500	1.000	0.3	2	3م	ادمة اللسان
		269.293	الإجمالي					
		84.000	المنصرف سابقا					
		185.293	الباقى					
		490.000	الكمية بالتعاقد					

الهئية العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسترا

شركة جي بي للمقاولات

م/نا فودة

م/ أحمد ابو عافية

م / سامح شهاب

Project	Culvert..... STA ((310+650&310+655))							
رقم البند (11)								
البند	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) رتبة 2) وسبك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للتكرينات + 0.8م زلط + 0.4م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المنشور شر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 10ø 5 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6ø 16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف							
الوحدة	م.ط		رقم اللوحة					
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			طول	
				إجمالي	قطر داخلى			
1	بريخ st310+650	م.ط	2	48	1	96.00		
1	بريخ st310+655	م.ط	1	48	1	48.00		
الاجمالى								
المنصرف سابقا								
الباقى								
الكمية بالتعاقد								
				144.00				
				45.00				
				99.00				
				490.00				

شركة جي بي للمقاولات

استشاري العام سيسترا

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

م / سامح شهاب

م / أحمد ابو عافية

م / رنا فودة

Project	Culvert.. STA (310+655&310+650			
رقم البند (12)				
بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الحطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتزويد وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				البند
		رقم اللوحة	3م	الوحدة
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)		الوحدة	التوصيف
	إجمالي	الوزن المنفذ		
	24.268	24.268	طن	1 بريخ st310+650
	18.609	18.609	طن	2 بريخ st310+655
	42.877		الإجمالي المنفذ	
	14.000		المنصرف سابقا	
	28.877		الباقى	
	135.000		الكمية بالتعاقد	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسنرا

شركة جي بي للمقاولات

م / رطفودة

م / أحمد ابو عافية

م / سامح شهاب

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert..... STA (310+650)&(310+655)			
رقم البند (13)								
بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للطبقة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف								
				رقم الوحدة		2م	الوحدة	
ملاحظات		العدد		الوحدة		التوصيف		م
		إجمالي	عرض	طول				
		161.122	3.34	48.24	1	2م	جسم البربخ	650+310 بربخ
		92.621	1.92	48.24	1	2م	جسم البربخ	655+310 بربخ
		7.488	2.34	1.6	2	2م	لسان البربخ	650+310 بربخ
		3.840	1.2	1.6	2	2م	لسان البربخ	655+310 بربخ
		265.07	الاجمالي					
		82.000	المنصرف سابقا					
		183.070	الباقى					
		100.000	الكمية بالتعاقد					

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ زناغدة

استشاري العام سيسنرا

م / أحمد ابو عافية

شركة جي بي للمقاولات

م / سامح شهاب

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert..... STA ((310+650&310+655))			
رقم البند (14)								
بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم والفتحة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلتها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم								
				رقم اللوحة	2م	الوحدة	م	البند
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			عدد الواجهة	الوحدة	التوصيف	م	
	إجمالي	ارتفاع	عرض					
	933.898	1.72	3.14	2	2م	جسم البريخ	1	بريخ 650+310
	1.884-		3.14	2-	2م	Head wall		
	43.998		2.14	4	2م	اللسان عدد 2 لسان + طبقتين		
	19.440	1.72	1	2	2م	الفواصل التمدد عدد 2 فاصل		
	661.030	1.72	1.72	2	2م	جسم البريخ	2	بريخ 655+310
	1.032-		1.72	2-	2م	Head wall		
	20.560		1	4	2م	اللسان عدد 2 لسان + طبقتين		
	13.760	1.72	1	2	2م	الفواصل التمدد عدد 2 فاصل		
	1676.010	الإجمالي						
	150.000	المصرف سابقا						
	1526.010	الباقى						
	1200.000	الكمية بالتعاقد						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسترا

شركة جي بي للتقنيات

م/ رنا فودة

م / أحمد أبو عافية

م / صلاح شهاب

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert..... STA (310+650)&(310+655)			
رقم البند (15)								
بالمتر المسطح – توريد وفرش طبقة حماية بسمك 4 مم من رقائق الكاربتونال من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .								
			رقم اللوحة			2م	الوحدة	
ملاحظات	إجمالي	عرض	طول	العدد	الوحدة	التوصيف	م	
		165.258	1.72	48.04	2	2م	جسم البربخ	بربخ 650+310
	165.258	1.72	48.04	2	2م	جسم البربخ	جسم البربخ	بربخ 655+310
	الإجمالي							
	المنصرف سابقا							
	الباقى							
	الكمية بالتعاقد							

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة جي بي للمقاولات

م/ رنا فودة

م/ أحمد ابو عافية

م / سالم شهاب

4

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد ابو عافية

أستشاري العام سيسنرا

شركة جي بي للمقاولات

م / سامح شهاب

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert..... STA ((310+655&310+650)			
رقم البند 18								
بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة								
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	التوصيف	م		
	إجمالي	طول المنفذ						
	2.140	2.14	1	م.ط	فاصل عند UP STREAM	O type water stop بريخ st310+650		1
	9.160	9.16	1	م.ط	الفاصل بين الشريحة الاولى والثانية			
	9.160	9.16	1	م.ط	الفاصل بين الشريحة الثانية والثالثة			
	2.140	2.14	1	م.ط	فاصل عند DOWN STREAM			
	1.000	1	1	م.ط	فاصل عند UP STREAM	O type water stop 310+655		
	6.320	6.32	1	م.ط	الفاصل بين الشريحة الاولى والثانية			
	6.320	6.32	1	م.ط	الفاصل بين الشريحة الثانية والثالثة			
	1.000	1	1	م.ط	فاصل عند DOWN STREAM			
	37.240			الإجمالي				
	26.000			المنصرف سابقا				
	11.240			الباقى				
	50.000			الكمية بالتعاقد				

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري العام سيسترا

شركة جي بي للمقاولات

م / رنا فؤدة

م / أحمد أبو عافية

م / سامح شهاب

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert..... STA ((310+650&310+655)		
رقم البند 19						
بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل الصب بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة						
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	التوصيف	م
	اجمالي	طول المنفذ				
	95.160	47.58	2	م.ط	V type water stop	1 بربخ st310+650
	اجمالي	الابعاد	العدد	الوحدة	التوصيف	1 بربخ st310+655
	95.160	47.58	2	م.ط	V type water stop	
	الاجمالي					
	المنصرف سابقا					
	الباقى					
	الكمية بالتعاقد					

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينترا

شركة جي بي للمقاولات

م / رنا جودة

م / أحمد ابو عافية

م / سامح شهاب

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert..... STA (310+650)&(310+655)		
رقم البند (20)						
بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مانعه للتفانيه (سولينج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الي العناصر الانشائية والبند يشمل المادة الاصقه وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف						
ملاحظات	إجمالي	الطول المنفذ	العدد	الوحدة	م.ط	البنء
	13.160	6.58	2	م.ط	فواصل التعمء من الخارج جسم البريخ	1 بريخ 650+310
	12.566	3.14	4	م.ط	فواصل التعمء من الءاؤل حول المواسير	
	2.860	2.86	1	م.ط	بلاطة اللسان up stream	
	2.860	2.86	1	م.ط	بلاطة اللسان down stream	
	10.320	5.16	2	م.ط	فواصل التعمء من الخارج جسم البريخ	2 بريخ 655+310
	6.280	3.14	2	م.ط	فواصل التعمء من الءاؤل حول المواسير	
	1.720	1.72	1	م.ط	بلاطة اللسان up stream	
	1.720	1.72	1	م.ط	بلاطة اللسان down stream	
	51.486	الاجمالي				
	0.000	المنصرف سابقا				
	51.486	الباقى				
	75.000	الكمية بالتعاقد				

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سيسترا

شركة جي بي للمقاولات

م / رنا فودة

م / أحمد ابو عافية

م / سامح شهاب



حصر الكميات (حديد التسليح)

(310+655)

شكل السليخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد الاسياخ في كل قطاع					طول السليخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السليخ (مم)	Bar Mark
				الاسنة	المرايات	قطاع 12 م	قطاع 12 م	قطاع 24 م				
	٠,٨٤٨	٩٥٤	٥٩٨	.	.	١٤٦	١٤٦,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	١٠,٩٩٦	٠,٨٨٨	١٢	١
	٠,٩٥٤	١٠٧٤	٥٩٨	.	.	١٤٦	١٤٦,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	١٠,٧٩٦	٠,٨٨٨	١٢	٢
	١,٠٦٢	١١٩٦	٢٩٩	.	.	٧٣	٧٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣
	٠,٩٥٦	١٠٧٦	٢٩٩	.	.	٧٣	٧٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	٣,٦٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤
	٠,٧١٧	٨٠٧	٢٩٩	.	.	٧٣	٧٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	٢,٧٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٥
	١,٧٦٦	١١١٩	٢٩٩	.	.	٧٣	٧٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	٣,٧٤٢	١,٥٧٨	١٦	٦
	٢,٠٧٣	٢٣٣٥	١١٩٦	.	.	٢٩٢	٢٩٢,٠٠٠	٦١٢,٠٠٠	١,٩٥٢	٠,٨٨٨	١٢	٧
	٢,٨٦٨	٣٢٢٩	١٠٧٦٤	.	.	٢٦٢٨	٢٦٢٨,٠٠٠	٥٥٠٨,٠٠٠	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٨
	٠,١٦٩	١٩٠	١٦	.	.	٨	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٩٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٩
	٠,٠١٠	١١	٨	.	.	.	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١,٣٤٠	٠,٨٨٨	١٢	٩
	٢,٨١٣	٣١٦٨	٢٦٤	.	.	٨٨	٨٨,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٠
	٠,١١٥	١٣٠	٤٣٢	.	.	٢١٦	٢١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١١
	١,٠١٢	١١٤٠	٩٥	.	.	.	٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١١
	٠,١٢٥	١٤١	٨٨	.	.	.	٠,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	١,٦٠٦	٠,٨٨٨	١٢	١٢
	٠,٤٣٧	١١٣	٤٨	.	.	٢٤	٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٦٢	٣,٨٥٤	٢٥	١٢
	٠,٧٢١	١٨٧	٧٢	.	.	٢٤	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٦٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٣
	٠,٥٤٦	١٤٢	٣٦	.	.	١٢	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٩٣٥	٣,٨٥٤	٢٥	١٤
	٠,٥٠٤	١٣١	٣٦	.	.	١٢	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٦٣٥	٣,٨٥٤	٢٥	١٥
	٠,٢١٨	٥٧	٢٤	.	.	.	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٣٦٢	٣,٨٥٤	٢٥	١٦
	٠,٠٥٨	٦٥	٢١٦	.	.	.	٠,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٧
ل الفواصل	٠,١٧٠	١٩٢	٦٤	.	.	٦٤,٠٠٠			٣,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٨
	٠,٠٧٤	١٩	٣٢	.	.	٣٢,٠٠٠			٠,٦٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٩
	٠,٠٥٦	٦٣	١٤	١٤	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٥٠٢	٠,٨٨٨	١٢	١
	٠,٠٢٣	٢٦	٢٤	٢٤	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٩٠	٠,٨٨٨	١٢	٢
	٠,٠٢٧	٣١	١٤	١٤	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٩٠	٠,٨٨٨	١٢	٣
	٠,٠٢٧	٣١	١٤	١٤	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٩٠	٠,٨٨٨	١٢	٤
	٠,٠٦٤	٧٣	٦٠	٦٠	.	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١٠	٠,٨٨٨	١٢	٥
حائط ٥.١٩5	٠,٠٤٣	٤٨	٢٤	.	٢٤	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠١١	٠,٨٨٨	١٢	١
	٠,٠٤٣	٤٨	٢٤	.	٢٤	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠١١	٠,٨٨٨	١٢	٢
	٠,٠٩٠	١٠١	٥٦	.	٥٦	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨١٠	٠,٨٨٨	١٢	٣
	٠,٠١٩	٢١	٦	.	٦	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٣٤	٠,٨٨٨	١٢	٤
				إجمالي الوزن (الطن) لجسم البريخ					١٨,٦٠٩			
				إجمالي كمية الحديد المنقذة من جسم البريخ (بالطن)					١٨,٦٠٩			

حارث
٥.١٩٥

4



حصر الكميات (حديد التسليح)

310+650

شكل السيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	عدد الاسياخ في كل قطاع					طول السيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السيخ (مم)	Bar Mark
				الامسنة	المرايات	قطاع 12 م	قطاع 12 م	قطاع 24 م				
	١,٠٦٨	١٢٠٣	٢٢٢	٠	٠	٥٤	٥٤	١١٤,٠٠٠	٥,٤٢٠	٠,٨٨٨	١٢	١
	٠,٩٩٠	١١١٤	٢٢٢	٠	٠	٥٤	٥٤	١١٤,٠٠٠	٥,٠٢٠	٠,٨٨٨	١٢	٢
	٠,٨١٢	٩١٥	٢٢٢	٠	٠	٥٤	٥٤	١١٤,٠٠٠	٤,١٢٠	٠,٨٨٨	١٢	٣
	٠,٩٢٥	١٠٤٢	٢٢٢	٠	٠	٥٤	٥٤	١١٤,٠٠٠	٤,٦٩٤	٠,٨٨٨	١٢	٤
	١,٤١٦	١٥٩٥	٨٨٨	٠	٠	٢١٦	٢١٦	٤٥٦,٠٠٠	١,٧٩٦	٠,٨٨٨	١٢	٥
	١,٢٥٩	١٤١٧	٨٨٨	٠	٠	٢١٦	٢١٦	٤٥٦,٠٠٠	١,٥٩٦	٠,٨٨٨	١٢	٦
	١,٠٤٣	١١٧٤	٤٤٤	٠	٠	١٠٨	١٠٨	٢٢٨,٠٠٠	٢,٦٤٥	٠,٨٨٨	١٢	٧
	١,٥٣٩	١٧٣٣	٨٨٨	٠	٠	٢١٦	٢١٦	٤٥٦,٠٠٠	١,٩٥٢	٠,٨٨٨	١٢	٨
	٢,١٢٩	٢٣٩٨	٧٩٩٢	٠	٠	١٩٤٤	١٩٤٤	٤١٠٤,٠٠٠	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٩
	٠,٢١٤	٢٤١	١٥٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١,٦٠٦	٠,٨٨٨	١٢	١٠
	٠,٠٢٩	٣٢	٢٤	٠	٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠	١,٣٤٠	٠,٨٨٨	١٢	١١
	٣,١٩٠	٣٥٩٢	٣٠٠	٠	٠	١٥٠	١٥٠	٠,٠٠٠	١١,٩٧٣	٠,٨٨٨	١٢	١٢
	١,٥٩٨	١٨٠٠	١٥٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢
	٠,٣٣٨	٣٨١	٣٢	٠	٠	١٦	١٦	٠,٠٠٠	١٦,٩٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٣
	٢,١١٠	٢٣٧٦	١٩٨	٠	٠	٠	٠	١٩٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٣
	٠,٧٤٣	١٩٣	٣٦	٠	٠	١٢	١٢	١٢,٠٠٠	٥,٣٥٤	٣,٨٥٤	٢٥	١٤
	٠,٧٠١	١٨٢	٣٦	٠	٠	١٢	١٢	١٢,٠٠٠	٥,٠٥٥	٣,٨٥٤	٢٥	١٥
	١,٤٣٤	٣٧٢	١٤٤	٠	٠	٤٨	٤٨	٤٨,٠٠٠	٢,٥٨٣	٣,٨٥٤	٢٥	١٦
	٠,١٧٣	١٩٤	٦٤٨	٠	٠	٢١٦	٢١٦	٢١٦,٠٠٠	٠,٣٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٧
	٠,٧٧٠	٢٠٠	٧٢	٠	٠	٢٤	٢٤	٢٤,٠٠٠	٢,٧٧٥	٣,٨٥٤	٢٥	١٨
	٠,٤٦٨	١٢١	٣٦	٠	٠	١٢	١٢	١٢,٠٠٠	٣,٣٧٤	٣,٨٥٤	٢٥	١٩
في القواصيل	٠,١٧٠	١٩٢	٦٤	٠	٠	٦٤,٠٠٠			٣,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٤
	٠,١٢٦	١٤١	٣٢	٠	٠	٣٢,٠٠٠			٤,٤٢٠	٠,٨٨٨	١٢	١٧
	٠,١٣٩	٣٦	٦٠	٠	٠	٦٠,٠٠٠			٠,٦٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٨
	٠,١٤٤	١٦٢	٣٦	٣٦		٠	٠	٠,٠٠٠	٤,٥٠٢	٠,٨٨٨	١٢	١
	٠,٠٥٣	٦٠	٢٤	٢٤		٠	٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٩	٠,٨٨٨	١٢	٢
	٠,٠٧٤	٨٣	٣٨	٣٨		٠	٠	٠,٠٠٠	٢,١٩٠	٠,٨٨٨	١٢	٣
	٠,٠٧٤	٨٣	٣٨	٣٨		٠	٠	٠,٠٠٠	٢,١٩٠	٠,٨٨٨	١٢	٤
	٠,١٤٠	١٥٨	٦٠	٦٠		٠	٠	٠,٠٠٠	٢,٦٣٠	٠,٨٨٨	١٢	٥
	٠,١٠٦	١٢٠	٤٨		٤٨	٠	٠	٠,٠٠٠	٢,٤٩١	٠,٨٨٨	١٢	١
	٠,١٠٦	١٢٠	٤٨		٤٨	٠	٠	٠,٠٠٠	٢,٤٩١	٠,٨٨٨	١٢	٢
	٠,١٦١	١٨١	٥٦		٥٦	٠	٠	٠,٠٠٠	٣,٢٣٠	٠,٨٨٨	١٢	٣
	٠,٠٢٦	٣٠	٦		٦	٠	٠	٠,٠٠٠	٤,٩٥٤	٠,٨٨٨	١٢	٤
	٢٤,٢٦٨	اجمالي الوزن (الطن) لجسم البريخ										
	٢٤,٢٦٨	اجمالي كمية الحديد المنفذة من جسم البريخ (بالتن)										