

الهيئة العامة للطرق والكباري



المنطقة المركزية الاولى


مشروع انشاء كوبري علوي
اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس كم (١٨٠+٤٥٠)

مستخلص رقم (١٢) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



قوائم الكميات



قوائم الكميات مستخلص (١٢) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفتكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الاجمالي
أولا :- أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبئر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٨٠,٠٠
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١,٠٠
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	٢٩٢٢,٠٠
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م.٣	٣٩٨٠,٠٠
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م.٣	١٤٤,٠٠
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م.٣	٣١٠٠,٠٠
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم/ زيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم/م/ الي ٤٥٠ كجم/م/	م.٣	٣١٠٠,٠٠
١٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م.٣	٨٨٠,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م.٣	٨٦٢,٠٠
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م/ الي ٥٠٠ كجم/م/	م.٣	٠,٠٠
١٨-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	م.٣	٣٣٧,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م.٣	٢٣٨,٠٠
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساته	م.٣	
١٩-أ	ارتفاع حتي ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	م.٣	٤١١٨,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م.٣	٤١١٨,٠٠
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٢٩٧٨,٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	م.٢	١٠٠,٠٠
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م.٢	٣٤٣٣,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	عدد	٦,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	عدد	٦,٠٠
التشوينات			
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	١٩٤,٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	بالطن	٣,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	عدد	٠,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	عدد	٦,٠٠
٣٢-أ	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم	م.٣	٠,٠٠
بنود مستجدة			
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	م.٣	
	مسافة النقل حتي ٢ كم	م.٣	٩٠٠٠,٠٠
	قيمة المادة المحجربة (شامل ٢٥ % معامل دمك + ١٢ % استقطاعات)	م.٣	٩٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتي ٨ كم	م.٣	٦٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتي ٣٢ كم	م.٣	٣٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




28/12/2024 10:37

دفتر الحصر

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

بند رقم (١٧) بالتمت المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق ملسوب ظهر المخدات


٢	رقم للمحد	عدد	الأبعاد		المقادير		الإجمالي
			مساحة	ارتفاع	جزئي	خصم	
١٢	A04 LEFT (الجزء المعدل)	٢	٢,٩٥٥	٦,٦٣٥	٣٩,٢١		٣٩,٢١
	A04 LEFT (الناتج)	٢	٥,٠٢	٣,٦٠	٣٦,١١		٣٦,١١
١٣	A05 RIGHT(1) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٦,٥٠٥	١٩,٢٢		١٩,٢٢
	A05 RIGHT(1) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥		١٨,٠٥
١٤	A05 RIGHT(2) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٦,٧٤٥	١٩,٩٣		١٩,٩٣
	A05 RIGHT(2) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥		١٨,٠٥
١٥	A06 RIGHT(1) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٤,٨٠٠	١٤,١٨		١٤,١٨
	A06 RIGHT(1) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥		١٨,٠٥
١٦	A06 RIGHT(2) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٥,٠٩٤	١٥,٠٥		١٥,٠٥
	A06 RIGHT(2) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥		١٨,٠٥
١٧	A05 LEFT(1) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٦,٦١٥	١٩,٥٥		١٩,٥٥
	A05 LEFT(1) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥		١٨,٠٥
١٨	A05 LEFT(2) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٦,٧٨٥	٢٠,٠٥		٢٠,٠٥
	A05 LEFT(2) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥		١٨,٠٥
١٩	A06 LEFT(1) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٥,٠٨٠	١٥,٠١		١٥,٠١
	A06 LEFT(1) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥		١٨,٠٥
٢٠	A06 LEFT(2) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٥,١٩٠	١٥,٣٤		١٥,٣٤
	A06 LEFT(2) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥		١٨,٠٥
٢١	A07 RIGHT	٤	٠,٧٥	٦,٠٩٠	١٨,٢٧		١٨,٢٧
٢٢	A07 LEFT	٤	٠,٧٥	٦,٥٨٠	١٩,٧٤		١٩,٧٤
الإجمالي الاعمدة حتي ٦ متر							١٨,٢٧٠
الإجمالي الاعمدة أعلي ٦ متر							٨٦٥,٢٠٦
الإجمالي							٨٨٣,٤٧٦



استشاري الهيئة









مهندس الشركة




مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

بند رقم (١٧) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق ملسوب ظهر المخدات

م	رقم المحور	عدد	الابعاد		المقادير	الاجمعي	قطاعات الأعمدة
			مساحة	ارتفاع			
١	A01 RIGHT	٤	٠,٧٥	٩,٢٥٨	٢٧,٧٧	٢٧,٧٧٤	 
٢	A01 LEFT	٤	٠,٧٥	٨,٩٢١	٢٦,٧٦	٢٦,٧٦٣	 
٣	A02 LEFT(1) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٩٤٠	٢٦,٤٢	٢٦,٤٢	 مساحة قطاع العمود الجزء المعدل AREA = 2.955 m2
	A02 LEFT(1) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٤	A02 LEFT(2) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٩,٢٠	٢٧,١٩	٢٧,١٩	
	A02 LEFT(2) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٥	A02 RIGHT(1) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٩,١٥	٢٧,٠٤	٢٧,٠٤	
	A02 RIGHT(1) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٦	A02 RIGHT(2) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٩,٢٨٦	٢٧,٤٤	٢٧,٤٤	
	A02 RIGHT(2) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٧	A03 LEFT(1) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٧١٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	
	A03 LEFT(1) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٨	A03 LEFT(2) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٩٥٥	٢٦,٤٦	٢٦,٤٦	 مساحة قطاع العمود نهاية الناتج AREA = 7.0754 m2
	A03 LEFT(2) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
٩	A03 RIGHT(1) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٨٢٥	٢٦,٠٨	٢٦,٠٨	
	A03 RIGHT(1) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
١٠	A03 RIGHT(2) (الجزء المعدل)	١	٢,٩٥٥	٨,٩٩٥	٢٦,٥٨	٢٦,٥٨	
	A03 RIGHT(2) (الناتج)	١	٥,٠٢	٣,٦٠	١٨,٠٥	١٨,٠٥	
١١	A04 RIGHT (الجزء المعدل)	٢	٢,٩٥٥	٦,٦٥٥	٣٩,٢٣	٣٩,٢٣	
	A04 RIGHT (الناتج)	٢	٥,٠٢	٣,٦٠	٣٦,١١	٣٦,١١	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة




مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس

بند رقم (١٨) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات فوق أعمدة الكوبري									
م	رقم المحور	الارتفاع الحر للعمود	عدد	الابعاد		المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				مساحة	عمق الهامة	جزئي	خصم		
١	A04 RIGHT	١٠,٢٦	٢	٣,٧٨	٥,١٠	٣٨,٥٥٦		٣٨,٥٥٦	ZONE (1)
			٢	٣,٧٩٤	٥,١٧٠	٣٩,٢٣٠		٣٩,٢٣٠	ZONE (2)
			٢	٤,٥٣	٥,١٣٥	٤٦,٥٤٤		٤٦,٥٤٤	ZONE (3)
			٢	٠,٠٣١٣	٢٠,٢٣		١,٢٦٤	١,٢٦٤-	
٢	A07 RIGHT	٦,٠٩	١	٤,٣٥	٢٢,٩٧	٩٩,٩٢٠		٩٩,٩٢٠	
			١	٩,٥١	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥١	٠,٩٥١-	
٣	A01 RIGHT	٩,٢٥٨	١	٣,٣٥	٢٢,٩٧	٧٦,٩٥٠		٧٦,٩٥٠	
			١	٩,٥١	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥١	٠,٩٥١-	
			١	١,٤٧	٢٢,٩٧	٣٣,٦٩٧		٣٣,٦٩٧	المرآة ناحية الردم
			١	١١,٢١٨	٠,٥٠	٥,٦٠٩		٥,٦٠٩	الوينجات
			١	٢,٠٠٠	٠,٢٥	٠,٥٠٠		٠,٥٠٠	المرآة الجانبية
								٩٨,٩٧	اجمالي تكعيب الفريم حتي ارتفاع م٦
								٢٣٨,٨٧	اجمالي تكعيب الفريم اعلي من م٦
								٣٣٧,٨٣٨	الاجمالي العام

استشاري الهيئة



مهندس الشركة






مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

بند رقم (١٩) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته

م	رقم المحور	Section .NO	الابعاد		المقادير		الاجمالي
			مساحة القطاع	الطول	جزئي	خصم	
١	البلاطة السفلية A4:A7 R	SEC 1:1	٧,٦٩٣	٣,١٨	٢٤,٤٦٤		٢٤,٤٦٤
٢		SEC 2:2	٥,٦٥٩	١٣,٧٥	٧٧,٨١١		٧٧,٨١١
٣		SEC 3:3	٥,٣٣٨	٦٠,٨٩	٣٢٥,٠٣١		٣٢٥,٠٣١
٤		SEC 4:4	٧,٦٨٦	٤٢,٠٠	٣٢٢,٨١٢		٣٢٢,٨١٢
٥		SEC 5:5	١١,٥٣١	٦,٤٠	٧٣,٧٩٨		٧٣,٧٩٨
٦		Var between sec 2,3	٥,٤٩٨	٨,٠٠	٤٣,٩٨٤		٤٣,٩٨٤
٧		Var between sec 3,4	٦,٥١٢	١٠,٠٠	٦٥,١٢٠		٦٥,١٢٠
٨		Var between sec 1,2	٦,٦٧٦	٢,٠٠	١٣,٣٥٢		١٣,٣٥٢
٩		Var between sec 4,5	٩,٦١٠	٤,٠٠	٣٨,٤٤٠		٣٨,٤٤٠
١٠		openning th=20cm	١,٦٠٠	١,٠٠	١,٦٠٠	١,٦٠	١,٦٠٠
١١		openning th=40cm	٦,٤٠٠	١,٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠	٦,٤٠٠
١٢	الويبات A4:A7 R	SEC 1:1	٢٧,٨٧٠	٣,١٨	٨٨,٦٢٧		٨٨,٦٢٧
١٣		SEC 2:2	٦,٩٨٤	١٥,٧٥	١٠٩,٩٩٨		١٠٩,٩٩٨
١٤		SEC 3:3	٤,٦٤٩	٦٠,٨٩	٢٨٣,٠٨٤		٢٨٣,٠٨٤
١٥		SEC 4:4	٧,٧٨٦	٤٢,٠٠	٣٢٧,٠٠٨		٣٢٧,٠٠٨
١٦		SEC 5:5	٣٨,٤٥٢	٦,٤٠	٢٤٦,٠٩٣		٢٤٦,٠٩٣
١٧		Var between sec 2,3	٥,٨١٧	٨,٠٠	٤٦,٥٣٢		٤٦,٥٣٢
١٨		Var between sec 3,4	٥,٤٢٦	١٠,٠٠	٥٤,٢٦٤		٥٤,٢٦٤
١٩		Var between sec 4,5	٨,٨٤٤	٤,٠٠	٣٥,٣٧٦		٣٥,٣٧٦
مايجب							٢١٦٧,٧٩٤

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



بند رقم (١٩) بالتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته

م	رقم المحور	Section .NO	الابعاد		المقادير		الاجمالي
			مساحة القطاع	الطول	جزئي	خصم	
			مابقا هـ				
			٢١٦٧,٧٩٤				
٢٠	A6:A7 البلاطة العلوية +خمس الباكية من محور A6:A5	SEC 1:1	٨,٩٠٧	١,٥٠	١٣,٣٦١		١٣,٣٦١
٢١		SEC 2:2	٧,٣٨٣	٨,٢٥	٦٠,٩١٠		٦٠,٩١٠
٢٢		SEC 3:3	٧,١٤٦	١٣,٨١	٩٨,٦٧٢		٩٨,٦٧٢
٢٣		SEC 4:4	٧,٣٠٧	٢٣,٠٠	١٦٨,٠٦١		١٦٨,٠٦١
٢٤		SEC 5:5	٨,٩٠٧	٣,٢٠٩	٢٨,٥٨٣		٢٨,٥٨٣
٢٥		Var between sec 2,3	٧,٢٦٤	٤,٠٠	٢٩,٠٥٦		٢٩,٠٥٦
٢٦		Var between sec 3,4	٧,٢٢٦	٢,٥٠	١٨,٠٦٥		١٨,٠٦٥
٢٧	A4:A1 R البلاطة السفلية	SEC A:A	٤,٧٩١	٦٢,٧٢	٣٠٠,٤٩٢		٣٠٠,٤٩٢
٢٨		SEC B:B	٧,١٨٦	٢٠,٠٠	١٤٣,٧٢٠		١٤٣,٧٢٠
٢٩		SEC C:C	٨,٦٤٧	١,١٦	١٠,٠٣١		١٠,٠٣١
٣٠		SEC D:D	٧,٦٨٦	٤,٢٨	٣٢,٨٨١		٣٢,٨٨١
٣١		SEC E:E	٣,٨٤١	١,٠٠	٣,٨٤١		٣,٨٤١
٣٢		Var between sec A,B	٥,٩٨٨	٤,٠٠	٢٣,٩٥٢		٢٣,٩٥٢
٣٣		Var between sec A,C	٦,٧١٩	٠,٢٥	١,٦٨٠		١,٦٨٠
٣٤		openning th=20cm	٤,٨٠٠	١,٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠
٣٥	A4:A1 R الوحدات	SEC A:A	٢,٤٠٢	٦٢,٧٢	١٥٠,٦٥٣		١٥٠,٦٥٣
٣٦		SEC B:B	٣,٦٠٠	٢٠,٠٠	٧٢,٠٠٠		٧٢,٠٠٠
٣٧		SEC C:C	٢٦,٩٧٢	١,٠٠	٢٦,٩٧٢		٢٦,٩٧٢
٣٨		SEC D:D	٢٣,٢٢٧	٤,٢٨	٩٩,٣٦٥		٩٩,٣٦٥
٣٩		SEC E:E	٢٧,٠٧٢	١,٠٠	٢٧,٠٧٢		٢٧,٠٧٢
٤٠		Var between sec A,B	٣,٠٠٠	٤,٠٠	١٢,٠٠٠		١٢,٠٠٠
٤١	A4:A1 R البلاطة العلوية	SEC A:A	٦,٥٣٠	٦٢,٩٨	٤١١,٢٣٣		٤١١,٢٣٣
٤٢		SEC B:B	٦,٦٨٢	٢٠,٠٠	١٣٣,٦٣٦		١٣٣,٦٣٦
٤٣		SEC C:C	٨,٨٥٥	١,٠٠	٨,٨٥٥		٨,٨٥٥
٤٤		SEC D:D	٨,٧٥٢	٤,٠٠	٣٥,٠١٠		٣٥,٠١٠
٤٥		SEC E:E	٨,٧٥٢	١,٠٠	٨,٧٥٢		٨,٧٥٢
٤٦		Var between sec A,B	٦,٦٠٦	٤,٠٠	٢٦,٤٢٤		٢٦,٤٢٤
٤٦		الكابولي ناحية محور A04	٦,٣١٧	١,٦٠	١٠,١٠٧		١٠,١٠٧
الاجمالي سي							
٤١١٨,٣٧٥							

استشاري الهيئة

٢٠١٤


مهندس الشركة

محمد


مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)


ملاحظات	بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR			
	الاجمالي	الكمية (بالطن)	عدد	اسم العنصر
	٥٤,٣٣٣	٣,٣٩٦	١٦	خوازيق محور (A01)
	٥٧,٧١٦	٢,٨٨٦	٢٠	خوازيق محور (A02)
	٥١,٦٠٧	٢,٥٨٠	٢٠	خوازيق محور (A03)
	٤٠,٧٧٢	٢,٠٣٩	٢٠	خوازيق محور (A04)
	١٠٩,٦٩٨	٣,٩١٨	٢٨	خوازيق محور (A05)
	٦٩,٥٤٢	٢,٤٨٤	٢٨	خوازيق محور (A06)
	٤٥,١٨٦	٢,٨٢٤	١٦	خوازيق محور (A07)
	٦٠,٠٩٥	٣٠,٠٤٨	٢	قواعد محور (A01)
	٦٣,٢٧٦	٣١,٦٣٨	٢	قواعد محور (A02)
	٦٣,٢٧٦	٣١,٦٣٨	٢	قواعد محور (A03)
	٤٧,٧٩٦	٢٣,٨٩٨	٢	قواعد محور (A04)
	١٢٧,٧٧٣	٦٣,٨٨٦	٢	قواعد محور (A05)
	١٢٧,٧٧٣	٦٣,٨٨٦	٢	قواعد محور (A06)
	٥٧,٦٨٣	٢٨,٨٤٢	٢	قواعد محور (A07)
	١١,٧٧٩	٢,٩٤٥	٤	اعمدة محور (A01 L)
	١٢,٢٢٢	٣,٠٥٥	٤	اعمدة محور (A01 R)
	٦,٨٠٦	١,٧٠٢	٤	اعمدة محور (A07 R)
	٧,٢٥٠	١,٨١٢	٤	اعمدة محور (A07 L)
	١٣,٧٦٤	١٣,٧٦٤	١	اعمدة محور (A02 L1)
	١٠٢٨,٣٤٧			

استشاري للمشروع



مهندس الشركة






ملاحظات	بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR				
	م	اسم العنصر	عدد	الكمية (بالطن)	الاجمالي
		مابقا			
					١٠٢٨,٣٤٧
	١٩	اعمدة محور (A02 L2)	١	١٣,٩٦٢	١٣,٩٦٢
	٢٠	اعمدة محور (A02 R1)	١	١٣,٨٤١	١٣,٨٤١
	٢١	اعمدة محور (A02 R2)	١	١٣,٩٩٧	١٣,٩٩٧
	٢٢	اعمدة محور (A03L1)	١	١٣,٦١٨	١٣,٦١٨
	٢٣	اعمدة محور (A03L2)	١	١٣,٧٢٤	١٣,٧٢٤
	٢٥	اعمدة محور (A03R1)	١	١٣,٦٢٤	١٣,٦٢٤
	٢٦	اعمدة محور (A03R2)	١	١٣,٧٩٣	١٣,٧٩٣
	٢٧	اعمدة محور (A04 R)	٢	٦,٩٤٧	١٣,٨٩٥
	٢٨	اعمدة محور (A04 L)	٢	٦,٩٤٧	١٣,٨٩٥
	٢٩	اعمدة محور (A05 R1)	١	١٧,٤٢٥	١٧,٤٢٥
	٣٠	اعمدة محور (A05 R2)	١	١٧,٧١٥	١٧,٧١٥
	٣١	اعمدة محور (A05 L1)	١	١٧,٤٣٠	١٧,٤٣٠
	٣٢	اعمدة محور (A05 L2)	١	١٧,٧١٩	١٧,٧١٩
	٣٣	اعمدة محور (A06 R1)	١	١٤,٢٢٥	١٤,٢٢٥
					١٢٣٧,٢٠٨

استشاري المشروع


مهندس الشركة


ملاحظات	بند رقم (٢٠) بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ DWR			
	الاجمالي	الكمية (بالطن)	عدد	اسم العنصر
	١٢٣٧,٢٠٨	مقابل		
	١٤,٦٢٤	١٤,٦٢٤	١	اعمدة محور (A06 R2)
	١٤,٦١١	١٤,٦١١	١	اعمدة محور (A06 L1)
	١٤,٧٨٠	١٤,٧٨٠	١	اعمدة محور (A06L2)
	٥٠,١٤٨	٥٠,١٤٨	١	فريم محور A04
	٢٨,٦٩٨	٢٨,٦٩٨	١	فريم محور A01 R
	٣١,٦٢٩	٣١,٦٢٩	١	فريم محور A07 R
	٦٨٥,٠٦٠	٦٨٥,٠٦٠	١	البلاطة السفلية والوحدات الباكية سابقة الاجهاد
	٢٦٨,٠٨٨	٢٦٨,٠٨٨	١	البلاطة العلوية الباكية سابقة الاجهاد
	٤٦٤,٥٨٩	٤٦٤,٥٨٩	١	البلاطة السفلية والوحدات الباكية النمطية A1-A4
غير شامل برندات الكوستات	١٥٨,٤٥٩	١٥٨,٤٥٩	١	البلاطة العلوية الباكية النمطية
	١٠,٥٩٩	١٠,٥٩٩	١	بلاطات جاسكو
	٢٩٧٨,٤٩٢	الاجمالي (بالطن)		

استشاري المشروع



مهندس الشركة





مشروع إنشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس
تفريد حديد القطاع الصندوقي (A04-A04) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	١٥١,٤١٤		ما قبل						
	٠,٦٣٢		٠,٦٣٢	١٦٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,٤٥	مناطق C ZONE ٤,٤٥	٣٢٣
	٠,٨٨٦		٠,٨٨٦	٢٤٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,١٥٦	مناطق C ZONE ٢,٧٨ ٢,٧٨	٣٢٤
	٠,٣٨٦		٠,٣٨٦	١٦٠	٠,٨٨٨	١٢	٢,٧١	مناطق D ZONE ٢,٧١٤	٣٢٢
	١,٣٤٩		١,٣٤٩	٦٤٠	٠,٨٨٨	١٢	٢,٣٧٤	مناطق D ZONE ١,٧٥ ٠,٦٢٤	٣٢١
	١,٨٠٢		١,٨٠٢	١٦٠	٢,٠٠٠	١٨	٥,٦٣٠	مناطق D ZONE ٠,٩٥ ٣,٧٣ ٠,٩٥	٣
	١,٨٧٠		١,٨٧٠	١٦٠	٢,٠٠٠	١٨	٥,٨٤٤	مناطق D ZONE ٠,٩٥ ٣,٩٤٤ ٠,٩٥	٥
	٢٢,٧٦٠		٢٢,٧٦٠	١١٤٢	٢,٩٨٠	٢٢	٦,٦٨٨	الشبكة العلوية الاتجاه القصير T1 ٥,٨٠٨ ٠,١٩٢ ٠,٦٨٨	٣٠٥
	٣٠,٤٧٩		٣٠,٤٧٩	١١٤٢	٢,٩٨٠	٢٢	٨,٩٥٦	الشبكة العلوية الاتجاه القصير T1 ٨,٠٧٦ ٠,١٩٢ ٠,٦٨٨	٣٠٧
	٢٧,٤٠٨		٢٧,٤٠٨	١١٤٢	٢,٠٠٠	١٨	١٢,٠٠٠	الشبكة العلوية الاتجاه القصير T1 ١٢	٣٠٦
	٢,٦٢١		٢,٦٢١	٢١٢٤	٠,٦١٧	١٦	٢,٠٠٠	الكوسات TYPE B ٠,٨٧ ٠,٠٨ ٠,٥٢٣ ٠,٤٢٧	٢٣
	٥,٦٥٨		٥,٦٥٨	٢١٢٤	٠,٨٨٨	١٢	٢,٠٠٠	الكوسات TYPE B ٠,٢٣ ١,٣ ٠,٤٨٢	٢٢
	٢٤٧,٢٦٥		مابع						

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس
تفريد حديد القطاع الصندوقي (A04-A04) - كوبري سفنكس عند كم (٤٥٠+١٨٠)

ملاحظات	الاجمالي (طن)	خصم	جزئي	عدد وحدات الاسياخ	وزن المتر الطولي (كجم/م)	قطر حديد التسليح (مم)	الطول (م)	تفريد الحديد	BAR MARK
	٢٤٧,٢٦٥							مقابله	
	٣,٥٠٤		٣,٥٠٤	٨٧٦	٢,٠٠٠	١٨	٢,٠٠٠	الكوبستات TYPE A ٠,٤٠٥ ٠,٧٥٧ ٠,٤١٥ ٠,٤٢٣	٢٤
	٢,٣٣٤		٢,٣٣٤	٨٧٦	٠,٨٨٨	١٢	٣,٠٠٠	الكوبستات TYPE A ٠,٢٣ ٢,١ ٠,١٧٨	٢٦
	٥,٢٥٦		٥,٢٥٦	٨٧٦	٢,٠٠٠	١٨	٣,٠٠٠	الكوبستات TYPE A ٢,١ ٠,٨٦٥	٢٥
	٣,٥٠٤		٣,٥٠٤	٨٧٦	٢,٠٠٠	١٨	٢,٠٠٠	الكوبستات TYPE A ٠,٢٣ ١,٧٧	٦
	٤,٤٣٣		٤,٤٣٣	٤١٦	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠٠	برندات الاتجاه الطويل A,B ١٢	٣
	١,٠٦٦		١,٠٦٦	١٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢,٠٠٠	برندات الاتجاه الطويل A,B ١٢	٣٢١,٣٠٠
	٠,٥٨١		٠,٥٨١	٦٤	٠,٨٨٨	١٢	١٠,٢١٥	برندات الاتجاه الطويل A ١٠,٢١٥	٣٠١,٣٢٢
	٠,١٤٧		٠,١٤٧	٣٦	٠,٨٨٨	١٢	٤,٥٩١	برندات الاتجاه الطويل B ٤,٥٩١	٣٢٣,٣٢٠
	٢٦٨,٠٨٨							اجمالي البلاطة العلوية والكوبستات	


٢٠١٩/١٢/٢٤

م. د. ع. د. ع.

مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس
تفريد حديد القطاع الصندوقي (A01-A04) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

البلاطة العلوية								
٣٩	فرض شبكة سفلية الاتجاه الطويل	١٢,٠٠٠	١٦	١,٥٨	١٥٨٤	٣٠,٠٣٣	٣٠,٠٣٣	
٤٦	فرض شبكة سفلية الاتجاه الطويل	٤,٧٠٠	١٦	١,٥٨	٣٨	٠,٢٨٢	٠,٢٨٢	
١٠	فرض شبكة سفلية الاتجاه الطويل	٣,٦٥٦	١٦	١,٥٨	١٦٠	٠,٩٢٤	٠,٩٢٤	
٤٨	غطاء شبكة علوية الاتجاه الطويل T2	٥,٩٦٠	١٦	١,٥٨	١٨٤	١,٧٣٣	١,٧٣٣	
٤٧	غطاء شبكة علوية الاتجاه الطويل T2	١٢,٠٠٠	١٦	١,٥٨	١٤٥٠	٢٧,٤٩٢	٢٧,٤٩٢	
٥٢	غطاء شبكة سفلية الاتجاه القصير	١٢,٠٠٠	١٦	١,٥٨	٦٩٧	١٣,٢١٥	١٣,٢١٥	
٥٣	غطاء شبكة سفلية الاتجاه القصير	٨,٠٠٠	١٦	١,٥٨	٦٩٧	٨,٨١٠	٨,٨١٠	
مابع		٨٢,٤٨٩						

استشاري الهيئة


مهندس الشركة


مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس
تفريد حديد القطاع الصندوقي (A01-A04) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

ملاحظات	م	م	م	م	م	م	م	م	م
٨٢,٤٨٩									
٣,٧٤٥	٣,٧٤٥	١٠١٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,١٧٦	٤,١٧٦	٥٥	مشاطيف	
١,٢٤٨	١,٢٤٨	٣٢٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,٣٩٣	٤,٣٩٣	٥٧	مشاطيف	
٥,١٧١	٥,١٧١	١٥١٥	٠,٨٨٨	١٢	٣,٨٤٤	١,٩٢٢	٥٦	مشاطيف	
١,٧٠٥	١,٧٠٥	٤٨٠	٠,٨٨٨	١٢	٤,٠٠٠	١,٩٢٢	٥٨	مشاطيف	
٠,٢٤٣	٠,٢٤٣	٦٤	٠,٨٨٨	١٢	٤,٢٨٤	٤,٢٨٤	٦١	مشاطيف (1)	
٠,٣٣٤	٠,٣٣٤	٩٦	٠,٨٨٨	١٢	٣,٩٢٢	١,٩٦١	٦٠	مشاطيف (1)	
٢٠,٨٤١	٢٠,٨٤١	٦٩٧	٢,٩٨٠	٢٢	١٠,٠٣٤	٨,٩٦٢	٤٩	الشبكة العلوية الاتجاه القصير T1	
١٢,٤٦٢	١٢,٤٦٢	٦٩٧	٢,٩٨٠	٢٢	٦,٠٠٠	٤,٩٦٢	٥١	الشبكة العلوية الاتجاه القصير T1	
١٣,٢١٥	١٣,٢١٥	٦٩٧	١,٥٨٠	١٦	١٢,٠٠٠	١٢	٥٠	الشبكة العلوية الاتجاه القصير T1	
٢,٦٨٢	٢,٦٨٢	١٨٠	٢,٩٨٠	٢٢	٥,٠٠٠	٢,٦٥٧	١	الشبكة العلوية جزء الكابولي ناحية A04	
٠,٦٩٦	٠,٦٩٦	٣٤	٢,٩٨٠	٢٢	٦,٨٦٧	٢,٦٩٣	٣	الشبكة العلوية جزء الكابولي ناحية A04	
١٤٤,٨٣٣								م	

م

م


مشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مسار القطار السريع مع محور سفنكس
تفريد حديد القطاع الصندوقي (A01-A04) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

استشاري الهيئة


مهندس الشركة


م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
١٤٤,٨٣٣	مقابل								
٠,٦٨٣	٠,٦٨٣	١٨٠	١,٥٨٠	٢٢	٢,٤٠٠	الشبكة العلوية جزء الكابولي ناحية A04	٢	٢,٤	
٠,٣٢٢	٠,٣٢٢	٣٤	١,٥٨٠	٢٢	٦,٠٠٠	الشبكة العلوية جزء الكابولي ناحية A04	٤,٧	٦	
٠,٦٤٥	٠,٦٤٥	٣٤	١,٥٨٠	٢٢	١٢,٠٠٠	الشبكة العلوية والسفلية جزء الكابولي ناحية A04	٥,٨	١٢	
٠,٢٢٢	٠,٢٢٢	١٧	١,٥٨٠	٢٢	٨,٢٦٦	الشبكة العلوية جزء الكابولي ناحية A04	٦	٨,٢٦٦	
٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٧	١,٥٨٠	٢٢	٧,٥٨٦	الشبكة السفلية جزء الكابولي ناحية A04	٩	٧,٥٨٦	
١,٩٤٧	١,٩٤٧	١٥٧٨	٠,٦١٧	١٦	٢,٠٠٠	الكويستات TYPE B	١٠٣	٠,٠٨ ٠,٩٧ ٠,٥٢٣ ٠,٤٧	
٤,٢٠٤	٤,٢٠٤	١٥٧٨	٠,٨٨٨	١٢	٣,٠٠٠	الكويستات TYPE B	١٠٤	٠,٢٣ ١,٣ ٠,٤٨٢	
١٥٣,٠٦٠	مبايع								

استشاري الهيئة



مهندس الشركة





مشروع انشاء كوبري علوي اعلي مسار القطار السريع مع محور سفنكس
تفريد حديد القطاع الصندوقي (A01-A04) - كوبري سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

ماقبا								١٥٣,٠٦٠
١٠١	٠,١٥	٠,٨٣	٠,٥٥	٠,١٧	٢,٠٠٠	١٨	٢,٠٠٠	١,٢٩٦
١٠٠	٠,٢٣	٢,١	٠,٦٨	٠,٨٨٨	٣٢٤	١٢	٣,٠٠٠	٠,٨٦٣
١٠٥	٢,١	٠,٨٧	١,٩٤٤	٣٢٤	٢,٠٠٠	١٨	٣,٠٠٠	١,٩٤٤
١٠٢	٠,٢٣	١,٧٧	١,٢٩٦	٣٢٤	٢,٠٠٠	١٨	٢,٠٠٠	١,٢٩٦
اجمالي البلاطة العلوية والكوبستات								١٥٨,٤٥٩
الاجمالي العام								٦٢٣,٠٤٨

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

بند رقم (٢٨) بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين من العزل

م	رقم المحور	عدد القواعد	عدد الواجهه	الابعاد			المقادير		الاجمالي	ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم		
١	قاعدة A01	٢	٢	١٦,٤٠	١,٨٠	—	١١٨,٠٨		١١٨,٠٨	
			٢	٥,٦٠	١,٨٠	—	٤٠,٣٢		٤٠,٣٢	
			١	١٦,٤٠	٥,٦٠	—	١٨٣,٦٨		١٨٣,٦٨	
			٤	٢,٠٠	٠,٥٠		٨,٠٠	٨,٠٠		خصم عدد ٤ اعمدة لكل قاعدة
		٤	١	٤,٠٠		٩,٢٥٨	١٤٨,١٣		١٤٨,١٣	عزل عدد ٤ اعمدة بكامل الارتفاع اتجاه RIGHT
٢	A02	٢	١	٤,٠٠		٨,٩٢١	١٤٢,٧٤		١٤٢,٧٤	عزل عدد ٤ اعمدة بكامل الارتفاع اتجاه LEFT
			٢	١٦,٨٠	٢,٠٠	—	١٣٤,٤٠		١٣٤,٤٠	
			٢	٦,٠٠	٢,٠٠	—	٤٨,٠٠		٤٨,٠٠	
			١	١٦,٨٠	٦,٠٠	—	٢٠١,٦٠		٢٠١,٦٠	
		٢	٢	٢,٩٥٥	—	١١,٨٢٠	١١,٨٢٠	٠,٠٠	خصم عدد ٢ اعمدة لكل قاعدة	
٣	A03	٢	٢	٧,٥٦	—	٠,٥٠	١٥,١٢		١٥,١٢	عزل ركبة العمود بارتفاع ٠.٥ م
			٢	١٦,٨٠	٢,٠٠	—	١٣٤,٤٠		١٣٤,٤٠	
			٢	٦,٠٠	٢,٠٠	—	٤٨,٠٠		٤٨,٠٠	
			١	١٦,٨٠	٦,٠٠	—	٢٠١,٦٠		٢٠١,٦٠	
		٢	٢	٢,٩٥٥	—	١١,٨٢٠	١١,٨٢٠	٠,٠٠	خصم عدد ٢ اعمدة لكل قاعدة	
٤	A04	٢	٢	٧,٥٦	—	٠,٥٠	١٥,١٢		١٥,١٢	عزل ركبة العمود بارتفاع ٠.٥ م
			٢	١٦,٤٠	٢,٠٠	—	١٣١,٢٠		١٣١,٢٠	
			٢	٥,٦٠	٢,٠٠	—	٤٤,٨٠		٤٤,٨٠	
			١	١٦,٤٠	٥,٦٠	—	١٨٣,٦٨		١٨٣,٦٨	
		٢	٢	٢,٩٥٥	—	١١,٨٢٠	١١,٨٢٠	٠,٠٠	خصم عدد ٢ اعمدة لكل قاعدة	
٥	A05	٢	٢	٧,٥٥٨	—	٠,٥٠	١٥,١٢		١٥,١٢	عزل ركبة العمود بارتفاع ٠.٥ م
			٢	٢٠,٤٠	٢,٤٠	—	١٩٥,٨٤		١٩٥,٨٤	
			٢	٧,٣٠	٢,٤٠	—	٧٠,٠٨		٧٠,٠٨	
			١	٢٠,٤٠	٧,٣٠	—	٢٩٧,٨٤		٢٩٧,٨٤	
		٢	٢	٢,٩٥٥	—	١١,٨٢٠	١١,٨٢٠	٠,٠٠	خصم عدد ٢ اعمدة لكل قاعدة	
٦	A06	٢	٢	٢٠,٤٠	٢,٤٠	—	١٩٥,٨٤		١٩٥,٨٤	
			٢	٧,٣٠	٢,٤٠	—	٧٠,٠٨		٧٠,٠٨	
			١	٢٠,٤٠	٧,٣٠	—	٢٩٧,٨٤		٢٩٧,٨٤	
			٢	٢	٢,٩٥٥	—	١١,٨٢٠	١١,٨٢٠	٠,٠٠	خصم عدد ٢ اعمدة لكل قاعدة
		٢	٢	٧,٥٥٨	—	٠,٥٠	١٥,١٢		١٥,١٢	عزل ركبة العمود بارتفاع ٠.٥ م
٧	A07	٢	٢	١٦,٤٠	١,٨٠	—	١١٨,٠٨		١١٨,٠٨	
			٢	٥,٦٠	١,٨٠	—	٤٠,٣٢		٤٠,٣٢	
			١	١٦,٤٠	٥,٦٠	—	١٨٣,٦٨		١٨٣,٦٨	
			٤	٢,٠٠	٠,٥٠		٨,٠٠	٨,٠٠		خصم عدد ٤ اعمدة لكل قاعدة
		٤	١	٤,٠٠		٦,٠٩٠	٩٧,٤٤		٩٧,٤٤	عزل عدد ٤ اعمدة بكامل الارتفاع اتجاه RIGHT
		٤	١	٤,٠٠		٦,٥٨٠	١٠٥,٢٨		١٠٥,٢٨	عزل عدد ٤ اعمدة بكامل الارتفاع اتجاه LEFT
								٣٤٣٣,٤٢	الاجمالي	

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

28/12/2024 10:30



محضر التَّشْوِينات

محضر تشوينات
مشروع / انشاء كوبري علوي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس

الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ وبحضور كل من :-

استشاري الهيئة (مكتب بنتا للاستشارات الهندسية)

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

انه في يوم السبت
١- السيد المهندس / 
٢- السيد المهندس / 


بالمرور والمعاينة علي الطبيعة :-


٤- تم حصر الحديد الموجود بالموقع تبين وجود كمية (١٩٤) طن (مائة اربعة وتسعون طن تشوينات حديد فقط
لاغير) .

وتعتبر هذه الكميات في عهدة المقاول وتحت حراسته دون أدني مسئولية علي الهيئة واستشاريها.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

التوقيعات

٢- 

٢- 

کثوفات

(مهندسین-معدات-معمل)



التاريخ: ٢٠٢٤/ /

أسماء المهندسين والمراقبين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بمشروع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م/ أحمد فهمى رفعت	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنة مدير مشروع
٢	م / محمد شاكر خطاب	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنة كباري
٣	م/ محمد رافت قناوي	مهندس مدني نقابي ١٥ سنة طرق
٤	م/ ابانوب جمال جرجس	مهندس مساحة
٥	م/ محمد عمر تهامي	مهندس ضبط جودة
٦	أ / أنور ابراهيم غنيم	مراقب

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب بنتا للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ : ٢٠٢٤ / /

بيان بالمعدات العاملة بموقع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	افيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	سيارات خلطة خرسانة	٣	مرسيدس - افيكو - مان
٦	سيارات ملاكي	١	N300 شيفروليه فان
٧	مولد مصانع	١	60 KW
٨	Danyo مولد	١	100 KW
٩	Perkins مولد	١	80 KW

يعتمد

المهندس الاستشاري
مكتب بيتا للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة المنفذة
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢٠

بيان بمهمات المعمل

بموقع كوبري سفنكس عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١١)

م	تجهيزات المعمل	ملاحظات
١	متوفر المكاتب والمقاعد اللازمة	
٢	مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ امبير واضاءة كافية	
٣	طاوولات وبنشات للعمل من الخشب	
٤	جهاز كمبيوتر احدث اصدار بمشتملاته مع طابعه	
٥	مصدر كهرباء استبليزر موحد تيار ٢٢٠ فولت ثلاثة اوجه مع مقباس مناسبة لفرن التجفيف وماكينة التكسير	
٦	ارضيات خرسانة للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب	
٧	مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية ٣ متر مكعب	
٨	توفير نظام إطفاء حريق	
٩	ماكينة تكسير المكعبات	
١٠	احواض معالجة وسخانات	
١١	فرن تجفيف	
١٢	جهاز Sand cone	
١٣	جهاز Proctor	
١٤	مكعبات خرسانة ١٥x١٥x١٥ سم	
١٥	جهاز Slump test	
١٦	مجموعة مناخل كاملة	
١٧	مخبر مدرج	
١٨	جهاز مقياس درجة حرارة الخرسانة	
١٩	ميزان ٣٠ كجم حساس	

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب بنتا للإستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تقرير ضبط الجودة



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير والصغير من تشوينات محطة الخلط المركزية
Date : تقرير شهر نوفمبر ٢٠٢٤

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ مرفق طيه:-
(مرفق رقم ٠١) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير والصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزية الخاصة بشركة النيل العامة للإنشاء والطرق و الكائنه بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع .

بيان المواد المختبره:

- ١- كسر حجر مقاس (١) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادي النطرون.
 - ٢- كسر حجر مقاس (٢) من تشوينات محطة الخرسانه - كسارات الشركة بوادي النطرون.
 - ٣- رمل سيليسي من تشوينات محطة الخرسانه- محجر مستقبل مصر.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشاري

استاذ دكتور / حسام الدين حسن



المرفقات:-

مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج الاختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزية - ٠٣ صفحة.



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم ٠١ : تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه - ٣ صفحة.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ١
Date : تقرير شهر نوفمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones - Size)**

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100	98	72	15	4.5
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing

(01/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن ٢
Date : تقرير شهر نوفمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE
(Crushed stones – Sizell)**

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing					
	37.5mm	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	100	96.3	58.89	36.89	9.91	2.13
	100	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing

(02/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Company : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطر السريع على محور الضبعة
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي - محجر مستقبل مصر
Date : تقرير شهر نوفمبر ٢٠٢٤

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.2	97.6	82.8	57.6	22.4	4.2
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing

(03/03)

Client
Company
Project
Subjec

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري :
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
عملية كبري القطار السريع (الطمين-العين السفينة):
مواقع محور الضبعة تقرير شهر 11 /2024

HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Cumulative compression strength of concrete cubes- 7 & 28 days

No.	Item	Item type	Days	Casting Date	Testing Date	Compressive Strength (Kg / cm ²)			Average (Kg/cm ²)
1	P4-P8	بلاطة علوية	28	2024/10/17	2024/11/14	639	615	596	614
2	P4-P8	بلاطة علوية	28	2024/10/17	2024/11/14	625	612	638	614
						546	601	655	
						648	633	562	
3	A6-P8+1/5	ريبت	7	31/10/2024	8/11/2024	423	455	481	471
						480	477	512	
4	A1-P2	بلاطة سفلية	7	2024/11/10	2024/11/18	538	518	521	513
						492	513	497	
						530	501	511	
5	A2-P12+1/5	ريبت	28	2024/10/21	2024/11/18	632	642	622	626
						651	637	612	
						598	615	628	

مهندس الشركة

مهندس الجودة

