


وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة بنى سويف

مقايضة ختامية (مكتب السعود للمقاولات العامة)
مشروع إستكمال خوازيق سائدة طريق جبلة سنورس

م	بيان الاعمال	الوحدة	كمية المقايضة	الكمية المنفذة	الفئة	سعر التكلفة
1	توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الاتشائية والسعر يشمل التقطيع وعمل الوصلات والاختبارات وكل المعدات اللازمة لتركيب وقطع الحديد	طن	9	8.7	27500	239250
2	بالمتر الطولى CFA توريد وعمل خوازيق خرسانية مسلحة لزوم سند الطريق بقطر ٦٠ سم الاطوال التصميمية المطلوبة حسب التصميم المعتمد وتقرير الاستشارى مع توريد وصب خرسانة مسلحة جاهزة من مصنع معتمد ويتصميم الخلطة الخرسانية معتمدة قبل التوريد وتعليمات جهاز الاشراف إجهاد خرسانة ٣٠٠ كجم ومحتوى أسمنتى لا يقل ٤٠٠	م.ط	116.9	129.5	1900	246050
3	بالمتر الطولى توريد وعمل خوازيق بنتونيت طبقا لزوم الحائط السائد بقطر ٦٠ سم من ماكينة CFA طبقا للرسومات والمواصفات بالاطوال التصميمية المعتمدة وتكون الخلطة بنسبة ٢ بنتونيت و ١ أسمنت	م.ط	115	115	1200	138000
4	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الحائط السائد أعلى رؤوس الخوازيق من من مصنع معتمد ويتصميم الخلطة الخرسانية معتمدة قبل التوريد وتعليمات جهاز الاشراف إجهاد خرسانة ٣٠٠ كجم ومحتوى أسمنتى لا يقل ٤٠٠	م٣	70	62.79	2280	143161.2
5	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من البولى إيثيلين قطر ٢٢٠ مم ٩ بوصة ضغط ٢٨ بار محمل على البند جميع الوصلات وجميع اللحامات اللازمة ومحمل على البند الحفر بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة رملية أو صخرية والبند شامل مما جميعه	م.ط	108	99.5	1800	179100
6	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى سمك اكثر من ٢٥ سم من الطوب والحجر الطفلى أو الحجر من أى نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	م٣	500	10.94	75	820.5
الإجمالي						946381.7

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة بنى سويف
مهندس / طارق يوسف الخزار



مهندس الإستشارى
مهندس هيئة الطرق والكبارى
مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن

عملية انشاء استكمال حائط خوازيق سائده - طريق جبله /سنورس محافظة الفيوم -
تنفيذ/ شركة السعود للمقاولات العموميه
مركز سنورس بمحافظة الفيوم
اشراف/الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة السادسة)
الاستشارى (بيت الخبرة للاستشارات الهندسية)
(عقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٩٩ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م)

محضر استلام ابتدائى

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٥ وبناءً على قرار السيد المهندس /رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة بنى
سوييف رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ طبقاً لقرار السيد اللواء المهندس /رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق
والكبارى بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائياً نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٢ م .
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسمائهم:-

- ١- السيد المهندس / حسام الدين حسن حسين مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بنى سوييف (رئيساً)
- ٢- السيد المهندس / محمد عبد الرازق حسين مهندس مدنى بالهيئة (عضواً)
- ٣- السيد المهندس / فريحات محمد عبد البر مهندس مدنى بالهيئة (عضواً)
- ٤- السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم مهندسة جولوجى معمل الهيئة المنطقة السادسة (عضواً)
- ٥- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد العزيز مندوب استشارى هيئة الطرق والكبارى بالفيوم (عضواً)
- ٦- السيد المهندس / م. م. م. مندوب مديرية الطرق والنقل (عضواً)
- ٧- السيد المهندس / م. م. م. مندوب مديرية الطرق والنقل ادارة الصيانة (عضواً)
- ٨- السيد المهندس / م. م. م. مندوب مجلس المدينة (عضواً)
- ٩- السيد المهندس / حسام حسن عبد الله مهندس الشركة المنفذة (عضواً)

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت
لمعاينة الاعمال فى الموقع ظاهرياً على الطبيعة:-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولاً: سطح الخرسانه: السطح الظاهري للخرسانه مقبول بصفه عامه وباقي عناصر المنشأ
عبارة عن هامه مسلحه وخوازيق سائده من الخرسانه والبونتنيت طبقاً للرسومات .

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩-

- ١- خصم نسبة ٥.٠ % من البند الخاص بالسطح الخرساني .(سوء مصنعيه)
 - ٢- مرفق طية كشف بنتائج الاختبارات
 - ٣- موافاة اللجنة بالتجارب الي تمت اثناء التنفيذ
 - ٤- علي مندوب المعامل موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات التي تم اخذها اثناء التنفيذ (مرفق طيه تقييم الاعمال)
 - ٥- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوك السطح أثناء فترة الضمان وإخطار الهيئة بأى عيوب تظهر اثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فوراً
 - ٦- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص)اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشئ لاصله لاعمال المرافق حتى يتم مراعاتها اثناء التسليم النهائى
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ المحضر ،،،

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

- | | |
|----------|----------|
| ٨- | ٩- |
| ٦- | ٧- |
| ٤- | ٥- |
| ٢- | ٣- |
| | ١- |