


بخصوص

استكمال الأعمال المتبقية لكشط وإعادة رصف الطريق الحر / دفرة كفر الزيات
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بالإحاطة بأن المواد المحجزة المستحق عنها إثارة المناجم والمحاجر للعملية عالية وذلك طبقاً للكميات المدرجة بالمستخلص الختامي للعملية عالية وبينها كالتالي

المكعب م ³	السمك م	الوحدة م ²	الكمية م ²	البند	بيانات البند
10666.056	0.06	م ²	177767.6		أعمال طبقة رابطة
512.5	0.05	م ²	10250		أعمال طبقة سطحية

مسطح الطبقة × السمك × الكثافة للطبقة الإسفلتية × نسبة المادة في الخلطة
كثافة المادة × (1 + نسبة الإسفلت)

إجمالي الكمية (م ³)	الكمية	نسبة الإسفلت	كثافة المادة	نسبة المادة (الدمك للإسفلت والأتربة)	كثافة الخلطة	مكعب الطبقة م ³	المادة	البند
2025.693	1920.079	4.55	2.685	0.22	2.297	10666.056	رمل تكسير	أعمال طبقة رابطة
	105.614	5.23	2.685	0.25	2.329	512.5	رمل تكسير	أعمال طبقة سطحية
1205.222	1149.578	4.55	2.65	0.13	2.297	10666.056	رمل طبيعي	أعمال طبقة رابطة
	55.644	5.23	2.65	0.13	2.329	512.5	رمل طبيعي	أعمال طبقة سطحية
3581.621	3416.260	4.55	2.538	0.37	2.297	10666.056	سن 1	أعمال طبقة رابطة
	165.361	5.23	2.538	0.37	2.329	512.5	سن 1	أعمال طبقة سطحية
2642.709	2521.689	4.55	2.602	0.28	2.297	10666.056	سن 2	أعمال طبقة رابطة
	121.020	5.23	2.602	0.22	2.329	512.5	سن 2	أعمال طبقة سطحية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم

