

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة: الصحة العامة للمراقبة والكرب

بيانات الفوائير			
رقم	التاريخ	جنسيه	قرش
		١٠٩١/٨٦/٦٥	
	الجملة	١٠٩١/٨٦/٦٧	

الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

میس، لاد، امریکہ

١٢
ب) الكتاب المخطوط
الخمس من التاريخ

→ ۲۲

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاری : (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ الإمضاء :

المختتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

(راجع في _____ سنة ٢٠٢) (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاء من موظفي السطبة

(٣) سحب

رقم	إمضاء الكاتب المنوط
١	١٠
٢	١١
٣	١٢
٤	١٣
٥	١٤
٦	١٥
٧	١٦
٨	١٧
٩	١٨
١٠	١٩
١١	٢٠
١٢	٢١
١٣	٢٢
١٤	٢٣
١٥	٢٤
١٦	٢٥
١٧	٢٦
١٨	٢٧
١٩	٢٨
٢٠	٢٩
٢١	٣٠
٢٢	٣١
٢٣	٣٢
٢٤	٣٣
٢٥	٣٤
٢٦	٣٥
٢٧	٣٦
٢٨	٣٧
٢٩	٣٨
٣٠	٣٩
٣١	٤٠
٣٢	٤١
٣٣	٤٢
٣٤	٤٣
٣٥	٤٤
٣٦	٤٥
٣٧	٤٦
٣٨	٤٧
٣٩	٤٨
٤٠	٤٩
٤١	٥٠
٤٢	٥١
٤٣	٥٢
٤٤	٥٣
٤٥	٥٤
٤٦	٥٥
٤٧	٥٦
٤٨	٥٧
٤٩	٥٨
٥٠	٥٩
٥١	٦٠
٥٢	٦١
٥٣	٦٢
٥٤	٦٣
٥٥	٦٤
٥٦	٦٥
٥٧	٦٦
٥٨	٦٧
٥٩	٦٨
٦٠	٦٩
٦١	٧٠
٦٢	٧١
٦٣	٧٢
٦٤	٧٣
٦٥	٧٤
٦٦	٧٥
٦٧	٧٦
٦٨	٧٧
٦٩	٧٨
٧٠	٧٩
٧١	٨٠
٧٢	٨١
٧٣	٨٢
٧٤	٨٣
٧٥	٨٤
٧٦	٨٥
٧٧	٨٦
٧٨	٨٧
٧٩	٨٨
٨٠	٨٩
٨١	٩٠
٨٢	٩١
٨٣	٩٢
٨٤	٩٣
٨٥	٩٤
٨٦	٩٥
٨٧	٩٦
٨٨	٩٧
٨٩	٩٨
٩٠	٩٩
٩١	١٠٠

الشكايات : _____

(۱) فیذی سبیل الموالیات ستارم : _____ : ایسے : ایسے : ایسے

(٥) أدرج في كشف الشيئات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

المحور الثاني: **الأساليب**

(٦) استلمت

في _____ سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانتزلك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق ويجوار طابونة
على جمعه مركز طاميه بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة السادسة بينى سوف

الاستشاري: بيت الخير للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذه: بيلدرز للمقاولات (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)

العقد رقم (١٦٤٣) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣



حصر اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمخلفات

الشارع	طول	متوسط العرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
٢- مربع مجلس المدينة				
بجوار صيدلية النسيم		مساحة اجمالية =	175.09	
بجوار مخزن ابو هاني للاسمنت	22	5.19	114.18	
ميدان امام المجلس	31.593	1.43	45.17799	
ميدان امام المركز التكنولوجي	105.41	2.66	280.3906	
			614.84	اجمالي المساحة الجارية
			17,087.92	اجمالي المساحة السابقة
			17,702.76	الاجمالي

مهندس المشروع /

مهندس الاستشاري /

يوسف كمال
Youssef



طريق المواقف حتى مكتبة الفردوس - طامية - الفيوم									
حصر كمية طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترتبة لتأج لتفسير الكميات									
المحطة	٢	٠	٢	متوسط المسك الاول (م)	الطول (م)	متوسط المسك النهائي (م)	العرض (م)	عرض متوسط (م)	الكمية (م³)
٢٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٥,٦٠٠	٤٥,٦٠٠	٤٥,٦٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٣٠	٨,٩٣٠	
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٦٠٠	٤٥,٦٠٠	٤٥,٦٠٠					
	الفرق	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
٢٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٥,٦٠٦	٤٥,٦٠٦	٤٥,٦٠٦	٠,١٥٣	٢٠,٠٠٠	٩,٧٨٠	٩,٣٥٥	٢٨,٥٦٥
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٥٠٠	٤٥,٤٢٠	٤٥,٤٤٠					
	الفرق	٠,١٠٦	٠,١٨٦	٠,١٦٦					
٤٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٥,٧٢١	٤٥,٧٢١	٤٥,٧٢١	٠,٢٠٤	٢٠,٠٠٠	٩,٥٥٠	٩,٦٦٥	٣٤,٤٧٢
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٥٥٠	٤٥,٤٩٠	٤٥,٥١١					
	الفرق	٠,١٧١	٠,٢٣١	٠,٢١٠					
٦٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٥,٩٦٥	٤٥,٩٦٥	٤٥,٩٦٥	٠,٢٥٠	٢٠,٠٠٠	٩,٤٣٠	٩,٤٩٠	٤٣,١١٦
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٧٢٩	٤٥,٧١٠	٤٥,٧٢٠					
	الفرق	٠,٢٣٦	٠,٢٥٥	٠,٢٦٠					
٨٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٦,٢٩٠	٤٦,٢٩٠	٤٦,٢٩٠	٠,٣٢٠	٢٠,٠٠٠	٩,٥٤٠	٩,٤٨٥	٥٤,٠٩٦
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٩٩٠	٤٥,٩٥٠	٤٥,٩٧٠					
	الفرق	٠,٣٠٠	٠,٣٤٠	٠,٣٢٠					
١٠٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٦,٧٠٦	٤٦,٧٠٦	٤٦,٧٠٦	٠,٣٦٣	٢٠,٠٠٠	٩,٨٠٠	٩,٦٧٠	٦٦,٠١٤
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٦,٣٣٠	٤٦,٣٤٠	٤٦,٣٦٠					
	الفرق	٠,٣٧٦	٠,٣٦٦	٠,٣٤٦					
١٢٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٧,٢١٥	٤٧,٢١٥	٤٧,٢١٥	٠,٣٧٥	٢٠,٠٠٠	٩,٢٥٠	٩,٥٢٥	٧٠,٢٦٣
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٦,٨٥٠	٤٦,٨٢٠	٤٦,٨٥٠					
	الفرق	٠,٣٦٥	٠,٣٩٥	٠,٣٦٥					
١٤٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٧,٨١٥	٤٧,٨١٥	٤٧,٨١٥	٠,٤٤٥	٢٠,٠٠٠	٨,٩٢٠	٩,٠٨٥	٧٤,٤٩٧
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٧,٣٨٠	٤٧,٣٧٠	٤٧,٤٠٠					
	الفرق	٠,٤٣٥	٠,٤٤٥	٠,٤٥٥					
١٦٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٨,٤٧١	٤٨,٤٧١	٤٨,٤٧١	٠,٤١٤	٢٠,٠٠٠	٩,٢٠٠	٩,٠٦٠	٧٧,٨٢٥
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٠٨٠	٤٨,٠٧٠	٤٨,٠٨٠					
	الفرق	٠,٤٥٠	٠,٤٠١	٠,٣٩١					
١٨٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٩,١٢٢	٤٩,١٢٢	٤٩,١٢٢	٠,٣٥٢	٢٠,٠٠٠	٨,٨٢٠	٩,٠١٠	٦٩,٠١٧
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٨٢٠	٤٨,٧٧٠	٤٨,٧٧٠					
	الفرق	٠,٣٥٢	٠,٣٥٢	٠,٣٥٢					
٢٠٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٩,٦٠٣	٤٩,٦٠٣	٤٩,٦٠٣	٠,٣٦٤	٢٠,٠٠٠	٨,٩٥٠	٨,٨٨٥	٦٣,٥٨٧
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٢٢٨	٤٩,٢٤٠	٤٩,٢٥٠					
	الفرق	٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٥٣					
٢٢٠,٠٠٠	منسوب المن	٤٩,٩٨٠	٤٩,٩٨٠	٤٩,٩٨٠	٠,٣٣٧	٢٠,٠٠٠	٨,٥٩٠	٨,٧٧٠	٦١,٤١٩
	منسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٦٦٠	٤٩,٦٢٠	٤٩,٧٠٠					
	الفرق	٠,٣٢٠	٠,٣٦٠	٠,٢٨٠					

بنت الختم
ل.م. ١٠٠٠
يومه
مستور
١٥٨٢
مستور

شركة بيلنجرز
للمقاولات العمومية والتوريدات
س.ت. ٣٣٥١٠ ب.ض. ٢٠٣-٨٨٩-٥٧٩

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	شركة بيلدرز
محافظة الفيوم	المكتب الفني

طريق المواقف حتى مكتبة الفردوس - طاميه - الفيوم

حصر كمية مادة التشريب MCO

المحطة	البيان	الطول (م)	العرض (م)	عرض متوسط (م)	الكمية (م³)
٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٠,٠٠٠	٦,٨٥٠	٦,٨٥٠	
٢٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٣٠٠	٧,٥٧٥	١٥١,٥٠٠
٤٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٥٢٠	٧,٩١٠	١٥٨,٢٠٠
٦٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٧,٧٦٠	١٥٥,٢٠٠
٨٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,١٠٠	٨,٠٥٠	١٦١,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٧٠٠	٧,٩٠٠	١٥٨,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٩٠٠	٧,٨٠٠	١٥٦,٠٠٠
١٤٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	٧,٧٠٠	١٥٤,٠٠٠
١٦٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٤٦٠	٧,٤٨٠	١٤٩,٦٠٠
١٨٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٤٥٠	٧,٤٥٥	١٤٩,١٠٠
٢٠٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,١٠٠	٧,٢٧٥	١٤٥,٥٠٠
٢٢٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٠٦٠	٧,٠٨٠	١٤١,٦٠٠
٢٤٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٢٠٠	٧,١٣٠	١٤٢,٦٠٠
٢٦٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٢٠٠	٧,٧٠٠	١٥٤,٠٠٠
٢٨٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	١٦٤,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٥٠٠	٨,٣٥٠	١٦٧,٠٠٠
٣٢٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٦٠٠	٨,٥٥٠	١٧١,٠٠٠
٣٤٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,١٠٠	٨,٣٥٠	١٦٧,٠٠٠
٣٦٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,١٥٠	٨,١٢٥	١٦٢,٥٠٠

مساحات إضافية

كمية مادة التشريب MCO	٤٩	الكمية	٤٩,٠٠٠
كمية مادة التشريب MCO	٥٢,٦٥	الكمية	٥٢,٦٥٠
كمية مادة التشريب MCO	٢٨,١٤	الكمية	٢٨,١٤٠
كمية مادة التشريب MCO	٥٨,٩	الكمية	٥٨,٩٠٠
كمية مادة التشريب MCO	٣٤,٤١	الكمية	٣٤,٤١٠
كمية مادة التشريب MCO (م³)			
٣٠٣٠,٩			

مهندس الإستشاري /
 يوسف ماضي
 م.م. عبد الحميد محمد محمد
 رقم القيد ١٩/٨٤٤
 مشروع سجلات القيد

مهندس المشروع /

محمد

شركة بيلدرز
 للمقاولات العمومية والتوريدات
 س.ت. ٣٣٥١ ب.ض. ٢٠٣-٨٨٩-٥٧٩

حصر كمية السطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم

مساحات إضافية

٤٩,٠٠٠	الكمية	٤٩	سطحية سمك ٦ سم	لخلة مركز التدريب
٥٢,٦٥٠	الكمية	٥٢,٦٥	سطحية سمك ٦ سم	لخلة الموقف (١)
٢٨,١٤٠	الكمية	٢٨,١٤	سطحية سمك ٦ سم	لخلة الموقف (٢)
٥٨,٩٠٠	الكمية	٥٨,٩	سطحية سمك ٦ سم	من ٣٦٠ الى ٣٦٧,٦
١٦,٢٠٠	الكمية	١٦,٢	سطحية سمك ٦ سم	مطب (١)
٢٨,٧٠٠	الكمية	٢٨,٧	سطحية سمك ٦ سم	مطب (٢)
٣٤,٤١٠	الكمية	٣٤,٤١	سطحية سمك ٦ سم	عند كشك الكهرباء
٣٠٧٥,٨	كمية الاسفلت (م٢)			

مهندس الإستشاري
د. محمد عبد الحميد محمد محمد
رقم القيد ١٩/٨٤٤
مستروع محليات الفيوم

مهندس المشروع /

شركة ييلدرز
للمقاولات العمومية والتوريدات
س.ت. ٣٣٢٥١ ب.ض. ٢٠٣-٨٨٩-٥٧٩

عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة
على جمعه مركز طاميه بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة السادسة ببني سويف

الاستشاري: بيت الخير للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذه: بيلدرز للمقاولات (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)

العقد رقم (١٦٤٣) لسنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣


حصص الانترلوك

الشارع	طول	متوسط العرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
٢- مربع مجلس المدينة				
بجوار صيدلية النسيم		مساحة اجمالية =	175.09	
بجوار مخزن ابو هاني للاسمنت	22	5.19	114.18	
ميدان امام المجلس	31.593	1.43	45.17799	
ميدان امام المركز التكنولوجي	105.41	2.66	280.3906	
			614.84	اجمالي المساحة الجارية
			17,087.92	اجمالي المساحة السابقة
			17,702.76	اجمالي مساحات الانترلوك المنفذه

مهندس المشروع /

مهندس الاستشاري /

يوسف فاكا حفا
لعمري



عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترولوك لشوارع ابوسليم والفاضي والجيش والعتيق وبيجوار طابونة
علي جمعه مركز طاميه بطول ٥,٠ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة السادسة بنى سويف

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذه: بيلدرز للمقاولات (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)

العقد رقم (١٦٤٣) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣


حصر المطابق

البند	الوحده	الكميه	الاجمالي
تعليق المطابق لمنسوب الشارع بعد تركيب الانترولوك	عدد	169.00	169.00

توقيع الاستشاري

توقيع مهندس الشركة

يوسف عاطف
Yousif



اعمال رصف شوارع بمركز طاميه بالانترلوك

وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذة: بيلدرز للمقاولات

حصر البردورة

الشارع	طول (م)	ملاحظات
منطقة المجلس		
منطقة 1	93.50	
منطقة 2	40.40	
منطقة 3	101.44	
اجمالي اطوال البردورة (م)	235.34	



عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانتر لوك لشوارع ابو سليم و القاضي و الجيش و العتيق و بجوار طابونه علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار وشركاه)

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/11



الملاحظات	الموقع		الاجمالي	المدة خلال المدة	كمية السابقكمية	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	الى	من						
			17,000	700	16,300	3م	اصال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	1
			1,040	1,040	0	3م	اصال توريد وتشطيب ختلة لاس من الاحجار المسلية تقع تكسو لكرات مساه 160 كم	3
			80	37	43	بالعدد	اصال رفع و تطهير اعطيه مطبق الصرف و غرف التفتيش	5
			17,000	700	16,300	م.ط	توريد وتركيب وحك من التير لوك الخرسانه لمدى 450م لمس 2م 100*200*80 م	6
							بنول مستحدثه	
			2,879	2,879	0	2م	اصال اثناء ختلة توريد (ترميم) باستخدام الانكس التال متوسط التطوير M.C.O	8
			2,879	2,879	0	3م	اصال اثناء ختلة سطحية من الخرسانه الاقطنه على السطح لدرج (4ج) بسك 6م	9
			223	223	0	م.ط	اصال توريد و تركيب بولمره لسطحه و سط بلمك 11.5/15*30*50 سم	10

مدير عام التنفيذ والكبارى

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية اعمال رصف طريق المواقف الي مكتبه الفردوس و
انتر لوك لشوارع ابو سليم و القاضي و الجيش و العتيق و
بخصوص :- بجوار طابونه علي جمعه مركز طاميه بطول ٠.٥ كم
محافظه الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار و شركاه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٦٤٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الخامس) عن العمله عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفصل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/٢٤

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

خطاب محلات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار



مقاييس جديدة

واردة من المنطقة السادسة - (بني سويف)

- اسم العملية :-** تنفيذ اعمال رصف طريق المواقف الي مكتبة الفردوس بطول ٥,٥ كم وانترلوك لشوارع ابو سليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة علي جمعة مركز طامية محافظة الفيوم .
- اسم الشركة المنفذة :-** شركة بيلدرز " عبد الستار محمد عبد الستار وشركاه "
- قيمة العملية المسندة في التعاقد :-** ٤,٨٦٤٠٠٨ مليون جنيه
- عقد العملية :-** (٢٠٢٣/٢٠٢٢ /١٦٤٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥
- تاريخ بدء العملية :-** ٢٠٢٣/٣/٢٠
- تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي :-** ٢٠٢٣/٩/١٩
- قيمة المقاييس المجدد :-** ٤,٨٦٣٢٢٣ مليون جنيه
- نسبة النقص عن العقد الاصلي :-** (- ٠,٠٢ %)

المبررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن الاتي :-
- تعديل الكميات بالزيادة او النقصان لما تم تنفيذه علي الطبيعة .
- استحداث بعض البنود والفئات طبقا لمحضر المفاوضات (مرفق) كالآتي :-
- طبقة mco
- توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٦ سم
- توريد وتركيب بردورة متوسطة
- توريد انترلوك ٨ سم اجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢
- توريد وصب خرسانة عادية

إعداد مهندس: محمد علي محمد

مدير عام (صيانة/التنفيذ) : محمد علي محمد

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : محمد علي محمد

رأي الشئون القانونية : محمد علي محمد

رأي المنطقة : محمد علي محمد

رأي المنطقة : محمد علي محمد

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : محمد علي محمد

يعتمد

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٣/٢/٢٨

مدير عام التفتيش والصيانة

مهندس/حسام الدين حسن حسين

مهندس /طارق يوسف الكرار