

## مهلة إضافية

### واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إسم العميل: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون - العلمين  
(تنفيذ المسافة من الكم ٧٠ الى الكم ٨٠ بطول ١٠ كم الاتجاهين (رئيسي - خدمه)

إسم الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨١):

قيمة التعاقدية : ٤٢٣,٦٧٦ مليون جنيه

قيمة المقايضة المحددة المطلوبه : ٤٢٣,٦٧٦ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٢/٨/٢٧

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٥/٢٦

المطلوب : مد مددة العملية ( ٨ أشهر ) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/١/٢٥

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفة بشأن مد مدة المشروع للأسباب الآتية :

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ بتوجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدة (٢ شهر) وذلك فى النظر فى مد فترة تنفيذ العقود للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة دون فرض غرامات تأخير لمدة (٢ شهر) وذلك بالنسبة للتعاقدات الجارى تنفيذها دعما للشركات المتعاقدة فى مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدة (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وفقا لما جاء بالمبررات المقدمة من الشركة المنفذه .

نظرا لتأثير تلك التداعيات فى صعوبة (الحصول على المواد الخام & وتوفير قطع غيار المعدات)

إعداد مهندس : (ج) .....

مدير عام (صيانة/التنفيد) : .....

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : .....

رأى الإدارة القانونية : ١- تم التأكد من صحة الإجراءات المتبعة فى إعداد هذا القرار .

٢- تم التأكد من صحة الإجراءات المتبعة فى إعداد هذا القرار .

٣- تم التأكد من صحة الإجراءات المتبعة فى إعداد هذا القرار .

٤- تم التأكد من صحة الإجراءات المتبعة فى إعداد هذا القرار .

٥- تم التأكد من صحة الإجراءات المتبعة فى إعداد هذا القرار .

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : .....

أوافق ويعتمد ...

التوقيع )

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

المشروع - مع عدم تعديل مبالغ تأخيرته -  
لعدم توافرها من ذلك . والى ...

مشروع طريق وادي النظرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - الى (80+000)

- محمد عبد الوهاب بيومي لأشياء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقايضة معدلة بعد التفاوض

| البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوحدة | الكمية   | الغنة | المجموع   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-----------|
| 1     | أعمال الحفر<br>بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة (لمسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر للزيادة                                                                                              | م3     | 170,000  | 17.00 | 2,890,000 |
| 2     | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر للزيادة .                                                                                                                                                      | م3     | 12,000   | 20.10 | 241,200.0 |
| 3     | بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م3     |          |       |           |
|       | ذات اجهاد (200-100) كجم/سم2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م3     | 31.0     | 54.00 | 1,674     |
|       | ذات اجهاد (300-200) كجم/سم2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م3     | 10,000.0 | 65.50 | 655,000   |
|       | ذات اجهاد (400-300) كجم/سم2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م3     | 3,000.0  | 76.00 | 228,000   |
|       | ومحمل على البند الآتى<br>١-تحميل ونقل ناتج أعمال الحفر لا تقل عن ٥٠٠ متر<br>٢-أرنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>٣-توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) (ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر للزيادة . |        |          |       |           |

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع طريق وادي النطرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - إلى (80+000)

- محمد عبد الوهاب بيومي لإنشاء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقاييس معدلة بعد التفاوض

| المند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوحدة | الكمية    | الغنة | المجموع    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|
|       | أعمال الإزالة والتطهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |       |            |
| 4     | بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاخفة والمتوجة والشروع بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والغنة الشاملة العمل بالوبرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهوا العمل.<br>- يتم حساب ٣,٢ جنية للسم الواحد كشط في حالة الزيادة والنقصان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م2     | 450,000.0 | 16.00 | 7,200,000  |
|       | علاوة لزيادة سمك الكشط بمقدار 1 سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م2     | 170,000.0 | 3.20  | 544,000    |
|       | علاوة لزيادة سمك الكشط بمقدار 2 سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م2     | 50,000.0  | 6.40  | 320,000    |
| 5     | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوا العمل - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر الزيادة والنقصان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م3     | 4,000.0   | 60.00 | 240,000    |
| 6     | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرصف المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م2     | 350,000   | 5.00  | 1,750,002  |
| 7     | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مياتي أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى 30 كم الغنة شاملة مما جميعة بالمتر المكعب<br>- يتم احتساب 0.8 جنية للكيلو متر الزيادة او النقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | م3     | 30,000    | 80.00 | 2,400,000  |
|       | أعمال الردم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |       |            |
| 8     | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التغليف طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم<br>- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة .<br>- يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة<br>- السعر يشمل المادة المحجرية والتي أقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون | م3     | 180,000   | 96.00 | 17,280,000 |
|       | علاوة مسافة النقل 13 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م3     | 180,000   | 13.20 | 2,376,000  |
| 9     | بالمتر المسطح تسوية أتربة الجز والغنة شاملة أعمال الفرش والتهديب والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م2     | 200,000   | 12.00 | 2,400,000  |

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة







مشروع للطريق وادي النظرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - الى (80+000)  
- محمد عبد الوهاب بيومي لانشاء ورصف الطرق  
بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)  
مقايضة معدلة بعد التفاوض

| المجموع   | الفئة   | الكمية  | الوحدة | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المند |
|-----------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6,000,000 | 60.00   | 100,000 | م 3    | توريد أتربة للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال الفرش والتهديب والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل المادة المحجرية والتي أقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النظرون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10    |
|           |         |         |        | أعمال الحماية من أخطار السيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|           |         |         | م 3    | بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش بسبك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٠٦ وألا يزيد الامتصاص عن ٦ % وألا يزيد التآكل عن ٤٥ % ويتم استبدال الوجه الخارجى أجانب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت و الرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م <sup>3</sup> من الرمل الحرس التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | 11    |
| 2,620     | 262.00  | 10.00   |        | مسافة النقل لا تقل عن 20 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 2,860     | 286.00  | 10.00   |        | مسافة النقل لا تقل عن 50 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 3,260     | 326.00  | 10.00   |        | مسافة النقل لا تقل عن 100 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 3,660     | 366.00  | 10.00   |        | مسافة النقل لا تقل عن 150 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 4,060     | 406.00  | 10.00   |        | مسافة النقل لا تقل عن 200 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 13,070    | 1307.00 | 10.0    | م/ط    | بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برباخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١ م وسبك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠.٨ م <sup>3</sup> زلط + ٠.٤ م <sup>3</sup> رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٢/٥٢ بمعدل ١٠Φ٥ سم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦Φ٦ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.   | 12    |
| 11,900    | 1190.00 | 10.0    | م 3    | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البراباخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م <sup>3</sup> أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على أن لا تقل إجهاد كسر العينات عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>2</sup> مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                               | 13    |

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

محمد عبد الوهاب بيومي

محمد حار



مشروع طريق وادي النظرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - الى (80+000)

- محمد عبد الوهاب بيومي لأشياء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقايسة معدلة بعد التفاوض

| المعد | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوحدة         | الكمية    | الفئة   | المجموع    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------|
| 14    | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايش) (box section) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>3</sup> أسمنت بورتلاند مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>3</sup> مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس والمشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م <sup>3</sup> | 10.0      | 1905.00 | 19,050     |
| 15    | طبقات الأساس<br>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة<br>الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المعملية) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس والمشرف.<br>- مسافة النقل حتى ٢٠ كم.<br>- يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم زيادة.<br>- السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النظرون والتي أقرتها المناطق المشرفة | م <sup>3</sup> | 180,000.0 | 248.00  | 44,640,000 |
|       | علاوة مسافة نقل 40 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م <sup>3</sup> | 180,000.0 | 20.00   | 3,600,000  |
| 16    | البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني<br>بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سم دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>3</sup> وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس والمشرف (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النظرون والتي أقرتها المناطق المشرفة)                                                                                                                                                                                         | م <sup>2</sup> | 1,000     | 195.00  | 195,000    |

مهندس البيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مشروع طريق وادي النظرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - الى (80+000)

- محمد عبد الوهاب بيومي لانشاء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقايسة معدلة بعد التفاوض

| العدد | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوحدة         | الكمية    | الفئة  | المجموع    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|
|       | طبقات التشريب الاصق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |        |            |
| 17    | بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO 30 بمعدل من ( ١٠٢ ) كجم/م <sup>2</sup> ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                              | م <sup>2</sup> | 450,000.0 | 25.00  | 11,250,000 |
| 18    | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم/م <sup>2</sup> ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                  | م <sup>2</sup> | 500,000.0 | 8.35   | 4,175,000  |
|       | طبقات الرصف السفلتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |        |            |
| 19    | بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفنه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .<br>(السعر يشمل زيادة الماده المحجرية والتي اقرتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقة وادي النظرون )           | م <sup>2</sup> | 52,000.0  | 151.00 | 7,852,000  |
| 20    | بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفنه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .<br>(السعر يشمل الزيادة في قيمة الماده المحجرية لمحاجر منطقة وادي النظرون والتي اقرتها المناطق المشرفه ) | م <sup>2</sup> | 208,000   | 135.50 | 28,184,000 |

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس

مهندس



**مشروع طريق وادي النظرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - الي (80+000)**

- محمد عبد الوهاب بيومي لانشاء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقايضة معدلة بعد التفاوض


| السند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوحدة         | الكمية   | الفئة  | المجموع    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| 21    | بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النظرون والتي اقرتها المناطق المشرفة)                                                                                                                                   | م <sup>2</sup> | 431,220  | 128.50 | 55,411,770 |
|       | الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) والبردورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |        |            |
| 22    | بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة الغبير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>3</sup> وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>2</sup> والفئه تشمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>2</sup> و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير (١٦Φ١٠) م.ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النظرون والتي اقرتها المناطق المشرفة)                                  | م/ط            | 3,510.0  | 663.00 | 2,327,130  |
| 23    | بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة الفاير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 8٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>3</sup> وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>2</sup> والفئه تشمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٦٠ سم باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>2</sup> اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>2</sup> و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير (١٦Φ١٠) م.ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . -السعر يشمل زيادة المادة المحجرية والتي اقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النظرون | م/ط            | 5,000.0  | 478.00 | 2,390,000  |
| 24    | بالمتر المسطح تفويط السطح الخرساني الخارجي والحواجز الخرسانية باستخدام مونة السافيتو الاديبوند او ما يماثلهما مع اعتماد المادة قبل التوريد من استشاري المشروع و الفئه تشمل توفير المعدات والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م <sup>2</sup> | 25,000.0 | 50.00  | 1,250,000  |

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة





مشروع طريق وادي النطرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - الى (80+000)

- محمد عبد الوهاب بيومي لأشياء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقايمة معدلة بعد التفاوض

| العدد | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوحدة | الكمية     | الغنة  | المجموع     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-------------|
| 25    | بالمتر المصطح أعمال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مورده من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقه ولا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم2. بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانه وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليحها باليااف بولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م3خرسانة،تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضيه تصل ال ١٢ متر في المره الواحده وتتم عمليه دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر وتتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة وتتم عملية نشطيط سطح الخرسانه عن طريق العمالة المدربه لنشطيط السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحه المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني و تتم عملية التمشيط و المعالجه للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط وتجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميميه للمخلوط لمنع حدوث شرخ شعريه وايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لاتقل عن ١٢ ساعه من وقت الرصف و محمل أيضا على البند جميع الفواصل (التمدد- الاتكماش - الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من ( حديد - تسليح - مواسير - مواد عازلة -....) وعلى ان يكون حديد تسليح الاملس مدهون بماده ايبوكسيه عازلة او مايشابها للدبولز بقطر ٣٢ مم طول ٤٥ سم بتقسيط ٣٠ سم في الفواصل العرضيه وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميميه تتم اعمال فواصل الاتكماش العرضيه والطولية في المسافات لا تزيد عن ٣,٥ متر للفاصل العرضي و ٤,٥ متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوطة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي سمك ٣ مم و يعق ٩ سم و توسعة الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ سم . و يتم ملئ الفواصل بمادة حسو الفواصل (الباك رود) ومادة مطاطيه مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع أنواع الفواصل الطولية والعرضيه طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف | م2     | 246,000.00 | 786.00 | 193,356,000 |
| 25-1  | العلاوه عن توريد سن 1 وسن 2 لمسافة 350 كم ويتم خصم 0.3جنيه لكل 1كم في حالة التوريد لمسافة اقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م2     | 246,000.00 | 43.00  | 10,578,000  |
| 26    | بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل سن متدرج ناتج تكسير الكسارات وذلك لتشكيل مسار السيول او المياه الجوفيه وعمل فلتير للمياه علي الاجناب طبقا للرسومات التصميميه وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م3     | 8,000      | 290.00 | 2,320,000   |
| 27    | بالمتر الطولي اعمال توريد وصب ودهان برودره من الخرسانة العادية بابعاد ٢٠ / ٢٥ x ٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ سم دلويمت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٠,٤ سم رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت وتتم صب البردوره على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملئ بالقوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م.ط    | 8.0        | 130.00 | 1,040       |

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

م.ع.م

١٧٥



مشروع طريق وادي النظرون / العلمين بكول 135 كم من (70+000) - الى (80+000)

- محمد عبد الوهاب بيومي لاتشاء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقايضة معدلة بعد التفاوض

| البيد | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوحدة | الكمية | الفئة   | المجموع |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|       | أمن وسلامة الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |
| 28    | بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية عين قط من مادة الاكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (UVS) سطح العاكس مقياس 10x10 سم الخابور طول 5 سم وقطرة عدد القاعدة 17 مم وقطرة عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسي 6 طن دون كسر او تغير في الشكل طبقا لاختيار القياسي وحمل أدنى قص للخابور لا يقل عن 600 كجم مزود بشريحة عدسات بلورية 31 عدسة على شكل مستطيل 15x75 مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بلا رطوب لا تقل عن 23 كجم /سم2 ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف | العدد  | 52.0   | 30.00   | 1,560   |
| 29    | بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس الطلقات بعدد 2 مسمار والبيد يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع العاكس من سطح الحاجز الخرساني طبقا للرسومات التوضيحية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العدد  | 4.0    | 24.15   | 97      |
| 30    | بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية وذلك بالمقطوعة للجمالون و الكابولي طبقا لتعليمات الهيئة على ان يتم استلام العلامات من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر ونقلها بمعرفة الشركة الى اماكن التركيب المحددة والشركة مسنولة عن سلامة العلامات ونظافتها لا تقل عن تمام عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر والفئة تشمل ازالة العلامات القديمة ان وجدت وتوريدها الى مخازن المنطقة .                                                                                                                                                                                                                     | العدد  | 5.0    | 5000.00 | 25,000  |
| 31    | اعمال توريد قطاعات معدنية ( I beam 10 ) واستخدامها كقائم للعلامات المرورية الأرضية وتركيبها بنظام الدق الميكانيكي بالعمق الذي يرتبط بكثافة التربة والبيد يشمل أعمال الجلفنة على الساخن طبقا للمواصفات بمعدل 80 ميكرون وكذلك نقل العلامات بالهيئة وتوريد وتركيب كل ما يلزم لاعمال تثبيت العلامة مع عمل رسومات تنفيذية يتم اعتمادها قبل التركيب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كجم    | 5.0    | 53.00   | 265     |
| 32    | توريد وتركيب قطاعات أو الواح معدنية صلب طرى 37 المشغول والواح التقوية والجوايط طبقا للابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على الساخن على الا يقل سمك طبقة الجلفنة عن 80 ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على ان يقدم المقاول رسومات تنفيذية Shop Drawing لكل نموذج طبقا لارتفاع الرسالة المستخدم ويتم اعتمادها من مكتب استشاري قبل ان يتم اعتمادها من قطاع الكباري .                                                                                                                                 | كجم    | 5.0    | 53.00   | 265     |

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مشروع طريق وادي النطرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - الى (80+000)

- محمد عبد الوهاب بيومي لانشاء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقايضة معدلة بعد التفاوض

| المسند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوحدة         | الكمية  | الغنة   | المجموع |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 33     | بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج 90*90 مجلفن مصدف سمك 1.5 مم والجلفنه لاتقل عن 235 ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة من مسامير حديدادي راس طاسة بقطر 15 مم لنهيو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والموصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والغنة لا تشمل القائمة المعدني                                                                                                                                                    | العدد          | 20.0    | 1420.00 | 28,400  |
| 34     | بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية دائرية صاج ارتفاع 90 سم مجلفن مصدف سمك 1.5 مم والجلفنه لاتقل عن 235 ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكسي هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حديدادي راس طاسة بقطر 15 مم لنهيو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والموصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والغنة لا تشمل القائمة المعدني                                                                                      | العدد          | 20.0    | 1575.00 | 31,500  |
| 35     | بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية مثلث صاج ارتفاع 90 سم مجلفن مصدف سمك 1.5 مم والجلفنه لاتقل عن 235 ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكسي هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حديدادي راس طاسة بقطر 15 مم لنهيو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والموصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والغنة لا تشمل القائمة المعدني                                                                                        | العدد          | 20.0    | 1575.00 | 31,500  |
|        | اعمال التربة المسلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |         |
| 36     | بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل التداخل لا يقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا امواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |         |         |
|        | ذات وزن لا يقل عن 200 جم /م <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م <sup>2</sup> | 6.218   | 24.00   | 149.23  |
|        | ذات وزن لا يقل عن 300 جم /م <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م <sup>2</sup> | 10.0    | 33.00   | 330     |
|        | ذات وزن لا يقل عن 400 جم /م <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م <sup>2</sup> | 10.0    | 42.00   | 420     |
| 37     | المتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا امواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                         | م <sup>2</sup> |         |         |         |
|        | ذات قوة شد 20 ك نيوتن في الاتجاهين Bixial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 4.000   | 35.00   | 140.00  |
|        | ذات قوة شد 30 ك نيوتن في الاتجاهين Bixial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1,000.0 | 37.00   | 37,000  |
|        | اعمال التخطيط السطحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |         |
| 38     | بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبيوت المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) بسمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم والمخاور 15 سم ويكون (4م مدهور + 8م بدون دهان ) وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبيرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف | م <sup>2</sup> | 4.0     | 175.00  | 700     |

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

محمد عبد الوهاب بيومي

محمد عبد الوهاب بيومي



مشروع طريق وادي النظرون / العلمين بكون 135 كم من (70+000) - الى (80+000)

- محمد عبد الوهاب بيومي لأشياء ورصف الطرق

بطول 10 كم في كلا الاتجاهين (خدمة - توسعة)

مقايضة معدلة بعد التفاوض

| المند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوحدة | الكمية    | الفئة    | المجموع     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| 39    | بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين والدهان وجهين علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل لنهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والموصفات وتعليمات والمهندس المشرف وعلي الشركة المنفذه اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا والقياس الهندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف                                                  | م2     | 10.17     | 51.00    | 519         |
| 40    | بالطن توريد وتركيب ورص حديد (37/52) لزوم جميع العناصر الانشائية ( لغير اعمال الكباري) والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بالرسومات والسعر يشمل للاختبارت وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف | بالطن  | 1.20      | 23500.00 | 28,200      |
|       | تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) للاترية في حالة قيام الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للقائمة الموحدة                                                                                                                                                                                                                                                 | م3     | 180,000.0 | 13.00    | 2,340,000   |
|       | تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) للأساس في حالة قيام الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للقائمة الموحدة                                                                                                                                                                                                                                                  | م3     | 180,000.0 | 25.00    | 4,500,000   |
|       | تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والموصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للرابطة سمك 7 سم                                                                                                                                                                                                                                                     | م2     | 52,000.0  | 3.00     | 156,000     |
|       | تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والموصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للرابطة سمك 6 سم                                                                                                                                                                                                                                                     | م2     | 208,000.0 | 3.00     | 624,000     |
|       | تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والموصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للسطحية                                                                                                                                                                                                                                                              | م2     | 431,220.0 | 3.00     | 1,293,660   |
|       | تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) للرصف الخرساني في حالة قيام الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للقائمة الموحدة                                                                                                                                                                                                                                          | م2     | 246,000.0 | 10.00    | 2,460,000   |
|       | الاجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |          |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |          | 423,676,000 |

الكارثات

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



رؤى تطوير و توسعه طريق وادي النطرون العلمين

القطاع السادس

من كم ٧٠٠٠٠ الى كم ٨٠٠٠٠



الهيئة العامة  
للطرق و الكبارى  
(GARB)

تنفيذ : شركة محمد عبدالوهاب محمود وشركاه

تجارب المعمل عن مستخلص جاري (٥)

| عدد العينات                               | الكود | البند                    | التسلسل |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------|---------|
| التقرير الفني لجهد المكعبات               |       |                          |         |
| 9                                         | CO    | الرصف الخرساني سمك ٢٨ سم | 1       |
| عدد اختبارات قياس الاستخلاص و قوالب مرشال |       |                          |         |
| 2                                         | A2    | سطحية                    | 2       |
| عدد اختبارات صلاحية وساند كون             |       |                          |         |
| 7                                         | B3    | اساس                     | 3       |
| عدد اختبارات معدل الرش                    |       |                          |         |
| 4                                         | MC    | MC                       | 4       |
| عدد اختبارات معدل الرش                    |       |                          |         |
| 3                                         | RC    | RC                       | 4       |





مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العمين القطاع السادس في اتجاه العمين من كم ٦٨+٩٠٤ الي ٧٨+ ٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |            |
|-------|------------|
| الكود | MIH-CO-103 |
|-------|------------|

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                         |     |                                |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Cement Content/Type                                     | 420 | kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )at 28 days | 400 | nt 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 76+195 |
|            | To   | 76+426 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age ) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 06/08/2023    | 13/08/2023 | 7           | C     | 8216        | 2.434                       | 963       | 436                                        | 440                           |
| 2   |               |            |             | C     | 8155        | 2.416                       | 937       | 424                                        |                               |
| 3   |               |            |             | C     | 8248        | 2.444                       | 969       | 439                                        |                               |
| 4   |               |            |             | A     | 8242        | 2.442                       | 925       | 419                                        |                               |
| 5   |               |            |             | A     | 8228        | 2.438                       | 1025      | 464                                        |                               |
| 6   |               |            |             | A     | 8120        | 2.406                       | 1006      | 456                                        |                               |

#### التقرير الفني لجهد الانحناء

##### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 6/8/2023     | 13/8/2023    | 7          | C          | 15     | 15    | 50   | 27524       | 2.447                         | 45.7                   | 62.2                                 | 60.9                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27420       | 2.437                         | 47.0                   | 63.9                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27450       | 2.440                         | 44.8                   | 60.9                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27243       | 2.422                         | 41.6                   | 56.6                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / باسم الدالي

التوقيع /


مهندس الشركة

م / رمزي عبد الستار

التوقيع /

*[Signature]*

*[Signature]*



مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع السادس في اتجاه العلمين من كم ٦٨+٩٠٤ الي ٦٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|        |           |
|--------|-----------|
| الكويد | MH-CO-103 |
|--------|-----------|

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 | kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5 |
| characteristic Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 | at 28 days                     |

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| Location | From   | To     |
|          | 76+000 | 76+000 |

### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Test Result (kg/cm <sup>2</sup> ) | Compressive Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 06/08/2023    | 03/09/2023 | 28         | C     | 8244        | 2,413                       | 51.0                              | 51.0                                       | 55.6                          |
| 2   |               |            |            | C     | 8190        | 2,427                       | 50.0                              | 50.0                                       |                               |
| 3   |               |            |            | C     | 8313        | 2,472                       | 50.0                              | 50.0                                       |                               |
| 4   |               |            |            | A     | 8317        | 2,473                       | 50.0                              | 50.0                                       |                               |
| 5   |               |            |            | A     | 8467        | 2,509                       | 50.0                              | 50.0                                       |                               |
| 6   |               |            |            | A     | 8191        | 2,427                       | 50.0                              | 50.0                                       |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

#### Technical Report

#### Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                         |    |            |
|-----------------------------------------|----|------------|
| Flexural Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) | 12 | at 28 days |
|-----------------------------------------|----|------------|

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Cement Content (kg/m <sup>3</sup> ) | 420 | CEM I 42.5 |
|-------------------------------------|-----|------------|

### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions (mm) |       |       |      | Weight (kg) | Density (kg/m <sup>3</sup> ) | Flexural Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|-----------------|-------|-------|------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant           | Depth | Width | Span |             |                              |                                         |                               |
| 1   | 6/8/2023     | 3/9/2023     | 28         | C               | 15    | 15    | 70   | 27912       | 2,413                        | 70.2                                    | 77.9                          |
| 2   |              |              |            | C               | 15    | 15    | 70   | 27507       | 2,427                        | 82.1                                    |                               |
| 3   |              |              |            | A               | 15    | 15    | 70   | 27113       | 2,473                        | 73.4                                    |                               |
| 4   |              |              |            | A               | 15    | 15    | 70   | 27000       | 2,473                        | 77.0                                    |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

د / محمد جابر

التوقيع

التوقيع

التوقيع





مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العلين القطاع السادس في اتجاه العلين من كم ٦٨+٩٠٤ الى ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-104 |
|-------|-----------|

### التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 76+426 |
|            | To   | 76+632 |

### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age ) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/Cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 07/08/2023    | 14/08/2023 | 7           | C     | 8236        | 2.440                       | 1091      | 494                                        | 474                           |
| 2   |               |            |             | C     | 8210        | 2.433                       | 1032      | 467                                        |                               |
| 3   |               |            |             | C     | 8245        | 2.443                       | 965       | 437                                        |                               |
| 4   |               |            |             | A     | 8224        | 2.437                       | 1053      | 477                                        |                               |
| 5   |               |            |             | A     | 8192        | 2.427                       | 1053      | 477                                        |                               |
| 6   |               |            |             | A     | 8265        | 2.449                       | 1081      | 490                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strength kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 7/8/2023     | 14/8/2023    | 7          | C          | 15     | 15    | 50   | 27454       | 2.440                         | 41.0                   | 55.8                                 | 61.6                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27320       | 2.428                         | 43.6                   | 59.3                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27350       | 2.431                         | 48.2                   | 65.6                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27253       | 2.422                         | 48.5                   | 66.0                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / باسم الدالي

التوقيع

مهندس الشركة

م / محمد عتر

التوقيع



مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع السادس في اتجاه العلمين من كم ٦٨+٩٠٤ الى ٧٨+ ٨٧٨,٢ ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-104 |
|-------|-----------|

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 76+426 |
|            | To   | 76+632 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/Cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 07/08/2023   | 04/09/2023 | 28         | C     | 8217        | 2.435                       | 1165      | 528                                        | 535                           |
| 2   |              |            |            | C     | 8169        | 2.420                       | 1234      | 559                                        |                               |
| 3   |              |            |            | C     | 8443        | 2.502                       | 1135      | 514                                        |                               |
| 4   |              |            |            | A     | 8109        | 2.403                       | 1035      | 469                                        |                               |
| 5   |              |            |            | A     | 8251        | 2.445                       | 1215      | 550                                        |                               |
| 6   |              |            |            | A     | 7949        | 2.355                       | 1299      | 588                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

#### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optina Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strength kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 7/8/2023     | 4/9/2023     | 28         | C          | 15     | 15    | 50   | 27264       | 2.423                         | 58.6                   | 79.7                                 | 75.7                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27583       | 2.452                         | 55.1                   | 74.9                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27663       | 2.459                         | 52.5                   | 71.4                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27227       | 2.420                         | 56.5                   | 76.8                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / محمد جابر

التوقيع / محمد جابر

مهندس الشركة

م / رمزي عبد الستار

التوقيع / رمزي عبد الستار





مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العنمين القطاع السادس في اتجاه العنمين من كم ٦٨+٩٠٤ الى ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |            |
|-------|------------|
| الكود | MIH-CO-105 |
|-------|------------|

### التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 76+632 |
|            | To   | 76+858 |

### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 08/08/2023    | 15/08/2023 | 7          | C     | 8326        | 2.467                       | 1054      | 477                                        | 464                           |
| 2   |               |            |            | C     | 8250        | 2.444                       | 1007      | 456                                        |                               |
| 3   |               |            |            | C     | 8145        | 2.413                       | 979       | 443                                        |                               |
| 4   |               |            |            | A     | 8184        | 2.425                       | 1051      | 476                                        |                               |
| 5   |               |            |            | A     | 8212        | 2.433                       | 1030      | 467                                        |                               |
| 6   |               |            |            | A     | 8275        | 2.452                       | 1028      | 466                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |                                    |            |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Required Strenght kg/cm <sup>2</sup> | 43                                 | at 28 days |
| Cement Content/Type                  | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |            |

### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 8/8/2023     | 15/8/2023    | 7          | C          | 15     | 15    | 50   | 27564       | 2.450                         | 41.2                   | 56.0                                 | 61.7                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27230       | 2.420                         | 45.8                   | 62.3                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27350       | 2.431                         | 46.4                   | 63.1                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27623       | 2.455                         | 48.1                   | 65.4                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / باسم الدالي

التوقيع /

مهندس الشركة

م / محمد عنتر

التوقيع /



مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العثمين القطاع السادس في اتجاه العثمين من كم ٦٨+٩٠٤ الي ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-105 |
|-------|-----------|

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 | kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 | at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 76+632 |
|            | To   | 76+858 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 08/08/2023    | 05/09/2023 | 28         | A     | 8247        | 2.444                       | 1197      | 542                                        | 527                           |
| 2   |               |            |            | A     | 8337        | 2.470                       | 1172      | 531                                        |                               |
| 3   |               |            |            | A     | 8209        | 2.432                       | 1251      | 567                                        |                               |
| 4   |               |            |            | C     | 8174        | 2.422                       | 1079      | 489                                        |                               |
| 5   |               |            |            | C     | 8092        | 2.398                       | 1100      | 498                                        |                               |
| 6   |               |            |            | C     | 8306        | 2.461                       | 1183      | 536                                        |                               |

#### التقرير الفني لجهد الانحناء

##### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strength kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 8/8/2023     | 5/9/2023     | 28         | C          | 15     | 15    | 50   | 27310       | 2.428                         | 54.2                   | 73.7                                 | 74.8                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27701       | 2.462                         | 58.4                   | 79.4                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27229       | 2.420                         | 52.5                   | 71.4                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27582       | 2.452                         | 55.0                   | 74.8                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / محمد جابر

التوقيع / ك. جابر

مهندس الشركة

م / رمزي عبد المتار

التوقيع / رمزي





مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع السادس في اتجاه العلمين من كم ٦٨+٩٠٤ الي ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-106 |
|-------|-----------|

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 | kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 | at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 76+858 |
|            | To   | 77+107 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age ) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/Cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 09/08/2023    | 16/08/2023 | 7           | C     | 8266        | 2.449                       | 820       | 371                                        | 393                           |
| 2   |               |            |             | C     | 8255        | 2.446                       | 943       | 427                                        |                               |
| 3   |               |            |             | C     | 8328        | 2.468                       | 839       | 380                                        |                               |
| 4   |               |            |             | C     | 8122        | 2.407                       | 935       | 424                                        |                               |
| 5   |               |            |             | A     | 8278        | 2.453                       | 771       | 349                                        |                               |
| 6   |               |            |             | A     | 8269        | 2.450                       | 862       | 390                                        |                               |
|     |               |            |             | A     | 8240        | 2.441                       | 910       | 412                                        |                               |

#### التقرير الفني لجهد الانحناء

##### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strenght kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg.m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 9/8/2023     | 16/8/2023    | 7          | C          | 15     | 15    | 50   | 27524       | 2.447                         | 41.3                   | 56.2                                 | 61.2                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27465       | 2.441                         | 42.9                   | 58.3                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27362       | 2.432                         | 47.0                   | 63.9                                 |                               |
|     |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27354       | 2.431                         | 46.7                   | 63.5                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27244       | 2.422                         | 47.0                   | 63.9                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / باسم الدالي

التوقيع /

مهندس الشركة

م / محمد عنتر

التوقيع /



مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع السادس في اتجاه العلمين من كم ٦٨+٩٠٤ الى ٧٨+٨٧٨,٢ كم (الرصف الخرساني)

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |            |
|-------|------------|
| الكود | MIH-CO-106 |
|-------|------------|

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 76+858 |
|            | To   | 77+107 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 09/08/2023    | 06/09/2023 | 28         | C     | 8378        | 2.482                       | 1241      | 562                                        | 534                           |
| 2   |               |            |            | C     | 8155        | 2.416                       | 1248      | 565                                        |                               |
| 3   |               |            |            | C     | 8234        | 2.440                       | 1124      | 509                                        |                               |
| 4   |               |            |            | A     | 8292        | 2.457                       | 1155      | 523                                        |                               |
| 5   |               |            |            | A     | 8322        | 2.466                       | 1191      | 540                                        |                               |
| 6   |               |            |            | A     | 8251        | 2.445                       | 1198      | 543                                        |                               |
| 7   |               |            |            | A     | 8195        | 2.428                       | 1188      | 538                                        |                               |
| 8   |               |            |            | A     | 8156        | 2.417                       | 1087      | 492                                        |                               |

#### التقرير الفني لجهد الانحناء

##### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strenght kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 9/8/2023     | 6/9/2023     | 28         | C          | 15     | 15    | 50   | 27173       | 2.415                         | 50.6                   | 68.8                                 | 68.2                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27029       | 2.403                         | 43.0                   | 58.5                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27247       | 2.422                         | 50.7                   | 69.0                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27167       | 2.415                         | 56.1                   | 76.3                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27570       | 2.451                         | 50.4                   | 68.5                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / علي صلاح  
التوقيع

مهندس الشركة

م / رمزي عبد الستار  
التوقيع





مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العمين القطاع السادس في اتجاه العمين من كم ٦٨+٩٠٤ الى ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-107 |
|-------|-----------|

### التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 77+107 |
|            | To   | 77+328 |

### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 28/08/2023   | 04/09/2023 | 7          | C     | 8484        | 2.514                       | 1083      | 491                                        | 502                           |
| 2   |              |            |            | C     | 8480        | 2.513                       | 1170      | 530                                        |                               |
| 3   |              |            |            | C     | 8341        | 2.471                       | 1093      | 495                                        |                               |
| 4   |              |            |            | A     | 7986        | 2.366                       | 1061      | 481                                        |                               |
| 5   |              |            |            | A     | 8246        | 2.443                       | 1135      | 514                                        |                               |
| 6   |              |            |            | A     | 8333        | 2.469                       | 1111      | 503                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

### Technical Report

### About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 28/8/2023    | 4/9/2023     | 7          | C          | 15     | 15    | 50   | 27770       | 2.468                         | 50.1                   | 68.1                                 | 67.4                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27407       | 2.436                         | 50.0                   | 68.0                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27500       | 2.444                         | 49.0                   | 66.6                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 26847       | 2.386                         | 49.0                   | 66.6                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / محمد جابر

التوقيع / جابر

مهندس الشركة

م / رمزي عبد المنار

التوقيع / رمزي



مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع السادس في اتجاه العلمين من كم ٦٨+٩٠٤ الى ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

#### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-107 |
|-------|-----------|

#### التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400                                 |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 77+107 |
|            | To   | 77+328 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (kN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/Cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 28/08/2023    | 25/09/2023 | 28         | A     | 8191        | 2,427                       | 1209      | 548                                        | 526                           |
| 2   |               |            |            | A     | 8211        | 2,433                       | 1241      | 562                                        |                               |
| 3   |               |            |            | A     | 8248        | 2,444                       | 1153      | 522                                        |                               |
| 4   |               |            |            | C     | 8400        | 2,489                       | 941       | 426                                        |                               |
| 5   |               |            |            | C     | 8154        | 2,416                       | 1210      | 518                                        |                               |
| 6   |               |            |            | C     | 8312        | 2,463                       | 1216      | 551                                        |                               |

#### التقرير الفني لجهد الانحناء

#### Technical Report

#### About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5N |
|---------------------|-------------------------------------|

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Test Load (kN) | Flexural strength kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                    |                                      |                               |
| 1   | 28/8/2023    | 25/9/2023    | 28         | A          | 15     | 15    | 50   | 27427       | 2,438                         | 57,0               | 77,5                                 | 70,4                          |
| 2   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27496       | 2,433                         | 56,0               | 76,2                                 |                               |
| 3   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27790       | 2,470                         | 49,0               | 66,6                                 |                               |
| 4   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27518       | 2,432                         | 45,0               | 61,2                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / علي صلاح


التوقيع / محمد م. اسعد

مهندس المشروع

م / احمد محمد

التوقيع / احمد محمد





مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العنمين القطاع السادس في اتجاه العنمين من كم ٩٠٤+٦٨ الى ٨٧٨+٧٨٠ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-108 |
|-------|-----------|

### التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 | kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 | at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 77+328 |
|            | To   | 77+544 |

### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age ) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/Cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|-------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 29/08/2023    | 05/09/2023 | 7           | A     | 8117        | 2.405                       | 1071      | 485                                        | 454                           |
| 2   |               |            |             | A     | 8237        | 2.441                       | 1089      | 493                                        |                               |
| 3   |               |            |             | A     | 8260        | 2.447                       | 925       | 419                                        |                               |
| 4   |               |            |             | C     | 8415        | 2.493                       | 990       | 448                                        |                               |
| 5   |               |            |             | C     | 8413        | 2.493                       | 925       | 419                                        |                               |
| 6   |               |            |             | C     | 8065        | 2.390                       | 1012      | 458                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strenght kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 29/8/2023    | 5/9/2023     | 7          | A          | 15     | 15    | 50   | 27177       | 2.416                         | 47.0                   | 63.9                                 | 62.9                          |
| 2   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27294       | 2.426                         | 49.0                   | 66.6                                 |                               |
| 3   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27184       | 2.416                         | 43.0                   | 58.5                                 |                               |
| 4   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27155       | 2.414                         | 46.0                   | 62.6                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري


م / محمد جابر

التوقيع / كساب

مهندس الشركة

م / رمزي عبد المبارك

التوقيع / رمزي



مشروع تطوير وتوسعة الطرق والكباري في المنطقة الحضرية من كم ٦٨+٩٠٤ إلى ٧٨+٨٧٨ كم (الرصيف الخرساني)

### Concrete Cubes Compressive Strength

| الكود                                                    | MHI-CO-108                         | PLANT | A & C    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5 |       | 77 ± 2.8 |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                     |       | 77 ± 1.1 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | Age (days) | Plant | Height (mm) | Width (mm) | Density (kg/m <sup>3</sup> ) | Compressive Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 29/08/2023    | 26/09/2023 | 28         | C     | 150         | 150        | 2,122                        | 525                                        | 535                           |
| 2   |               |            |            | C     | 150         | 150        | 2,166                        | 518                                        |                               |
| 3   |               |            |            | C     | 150         | 150        | 2,178                        | 503                                        |                               |
| 4   |               |            |            | A     | 150         | 150        | 2,161                        | 529                                        |                               |
| 5   |               |            |            | A     | 150         | 150        | 2,196                        | 491                                        |                               |
| 6   |               |            |            | A     | 150         | 150        | 2,119                        | 513                                        |                               |

#### النتائج الحسابية

Test Results

Test Results

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Test Results                        | 13  | at 28 days |
| Cement Content (kg/m <sup>3</sup> ) | 420 | CEM I 42.5 |

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions (mm) |        |       | Weight (kg) | Density (kg/m <sup>3</sup> ) | Compressive Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) | Flexural Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant           | Height | Width |             |                              |                                            |                                         |                               |
| 1   | 29/8/2023    | 26/9/2023    | 28         | C               | 150    | 150   | 2,122       | 2,122                        | 49.0                                       | 66.26                                   | 68.7                          |
| 2   |              |              |            | C               | 150    | 150   | 2,166       | 2,166                        | 51.0                                       | 73.1                                    |                               |
| 3   |              |              |            | A               | 150    | 150   | 2,178       | 2,178                        | 50.0                                       | 66.26                                   |                               |
| 4   |              |              |            | A               | 150    | 150   | 2,161       | 2,161                        | 52.0                                       | 66.26                                   |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

د / علي صلاح

التوقيع / م. علي

م. علي

م. علي



مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العنمين القطاع السادس في اتجاه العنمين من كم ٦٨+٩٠٤ الى ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-111 |
|-------|-----------|

### التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 | kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 | at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 77+990 |
|            | To   | 78+273 |

### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 02/09/2023    | 09/09/2023 | 7          | C     | 8457        | 2.506                       | 1063      | 482                                        | 480                           |
| 2   |               |            |            | C     | 8401        | 2.489                       | 1054      | 477                                        |                               |
| 3   |               |            |            | C     | 8364        | 2.478                       | 1034      | 468                                        |                               |
| 4   |               |            |            | A     | 8294        | 2.457                       | 1131      | 512                                        |                               |
| 5   |               |            |            | A     | 8378        | 2.482                       | 1025      | 464                                        |                               |
| 6   |               |            |            | A     | 8310        | 2.462                       | 1045      | 473                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

### Technical Report

### About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strength kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 2/9/2023     | 9/9/2023     | 7          | C          | 15     | 15    | 50   | 27248       | 2.422                         | 42.0                   | 57.1                                 | 63.8                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27442       | 2.439                         | 51.7                   | 70.3                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27359       | 2.432                         | 51.0                   | 69.4                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27401       | 2.436                         | 43.0                   | 58.5                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / باسم الدالي

التوقيع /

مهندس الشركة

م / رمزي عبد الستار

التوقيع /

9/9/2023

9/9/2023





مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العلين القطاع السادس في اتجاه العلين من كم ٦٨+٩٠٤ الي ٧٨+ ٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-111 |
|-------|-----------|

### التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |     |                                 |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 | kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5N |
| characteristic Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 | at 28 days                      |

|            |      |         |
|------------|------|---------|
| Location : | From | 77+9500 |
|            | To   | 78+273  |

### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/Cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 02/09/2023    | 30/09/2023 | 28         | C     | 8384        | 2.484                       | 1353      | 613                                        | 620                           |
| 2   |               |            |            | C     | 8413        | 2.493                       | 1470      | 666                                        |                               |
| 3   |               |            |            | C     | 8304        | 2.460                       | 1382      | 626                                        |                               |
| 4   |               |            |            | A     | 8180        | 2.424                       | 1260      | 571                                        |                               |
| 5   |               |            |            | A     | 8446        | 2.503                       | 1391      | 630                                        |                               |
| 6   |               |            |            | A     | 8056        | 2.387                       | 1356      | 614                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

### Technical Report

### About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5N |
|---------------------|-------------------------------------|

### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 2/9/2023     | 30/9/2023    | 28         | C          | 15     | 15    | 50   | 27884       | 2.479                         | 58.8                   | 80.0                                 | 74.1                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27438       | 2.439                         | 51.2                   | 69.6                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27410       | 2.436                         | 52.1                   | 70.9                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27692       | 2.462                         | 55.8                   | 75.9                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / علي صلاح

التوقيع / عنه م / علي صلاح

مهندس الشركة

م / رمزي عبد الستار

التوقيع / رمزي عبد الستار



مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العمين القطاع السادس في اتجاه العمين من كم ٦٨+٩٠٤ الي ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |            |
|-------|------------|
| الكود | MHI-CO-112 |
|-------|------------|

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 78+273 |
|            | To   | 78+557 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 03/09/2023    | 10/09/2023 | 7          | A     | 8392        | 2.487                       | 978       | 443                                        | 453                           |
| 2   |               |            |            | A     | 8450        | 2.504                       | 1003      | 454                                        |                               |
| 3   |               |            |            | A     | 8368        | 2.479                       | 999       | 453                                        |                               |
| 4   |               |            |            | C     | 8417        | 2.494                       | 951       | 431                                        |                               |
| 5   |               |            |            | C     | 8452        | 2.504                       | 1000      | 453                                        |                               |
| 6   |               |            |            | C     | 8459        | 2.506                       | 1066      | 483                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

#### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 3/9/2023     | 10/9/2023    | 7          | C          | 15     | 15    | 50   | 27384       | 2.434                         | 45.0                   | 61.2                                 | 61.9                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27258       | 2.423                         | 46.0                   | 62.6                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27422       | 2.438                         | 46.0                   | 62.6                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27321       | 2.429                         | 45.0                   | 61.2                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / باسم الدالي


التوقيع /

10/9/2023

مهندس الشركة

م / رمزي عبد المتار

التوقيع /



مشروع تطوير وتوسعة مطار الرياض الدولي في القطاع السادس في احياء المين من كم ٩٠٤+٦٨ الي ٨٧٨+٧٨ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-112 |
|-------|-----------|

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |     |                                  |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 | kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5 N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 | at 28 days                       |

|             |        |
|-------------|--------|
| Test Result | 78+273 |
| Average     | 78+557 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Test Result (KN) | Compressive Strength (kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/Cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 03/09/2023   | 01/10/2023 | 28         | A     | 8253        | 2.377                       | 78.2             | 58.3                                       | 565                           |
| 2   |              |            |            | A     | 8273        | 2.377                       | 78.4             | 55.9                                       |                               |
| 3   |              |            |            | A     | 8287        | 2.373                       | 78.6             | 58.3                                       |                               |
| 4   |              |            |            | C     | 8254        | 2.376                       | 78.1             | 59.5                                       |                               |
| 5   |              |            |            | C     | 8278        | 2.374                       | 78.2             | 56.6                                       |                               |
| 6   |              |            |            | C     | 8267        | 2.377                       | 78.3             | 59.2                                       |                               |

التقرير الفني لجهد الانحناء

Technical Report

Attest Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| Test Result | 78 | at 28 days |
| Test Result | 78 | at 28 days |

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |           | Weight (kg) | Density (kg/m <sup>3</sup> ) | Flexural strength (kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|-----------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Thickness |             |                              |                                         |                               |
| 1   | 3/9/2023     | 1/10/2023    | 28         | A          | 15     | 15    | 15        | 2.376       | 2.376                        | 67.3                                    | 68.0                          |
| 2   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 15        | 2.362       | 2.362                        | 72.1                                    |                               |
| 3   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 15        | 2.376       | 2.376                        | 63.9                                    |                               |
| 4   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 15        | 2.376       | 2.376                        | 70.7                                    |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

د. علي صلاح

التوقيع

عنه

مهندس المكتب الاستشاري





مشروع تطوير و توسعة طريق وادي التطرون العلين القطاع السادس في اتجاه العلين من كم ٦٨+٩٠٤ الى ٧٨+ ٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-113 |
|-------|-----------|

التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                     |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 78+557 |
|            | To   | 78+816 |

#### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 05/09/2023    | 12/09/2023 | 7          | A     | 8384        | 2.484                       | 1119      | 507                                        | 493                           |
| 2   |               |            |            | A     | 8432        | 2.498                       | 1105      | 501                                        |                               |
| 3   |               |            |            | A     | 8477        | 2.512                       | 1132      | 513                                        |                               |
| 4   |               |            |            | C     | 8286        | 2.455                       | 1135      | 514                                        |                               |
| 5   |               |            |            | C     | 8174        | 2.422                       | 932       | 422                                        |                               |
| 6   |               |            |            | C     | 8306        | 2.461                       | 1104      | 500                                        |                               |

#### التقرير الفني لجهد الانحناء

##### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEMI 42.5N |
|---------------------|------------------------------------|

#### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 5/9/2023     | 12/9/2023    | 7          | C          | 15     | 15    | 50   | 27243       | 2.422                         | 51.0                   | 69.4                                 | 59.2                          |
| 2   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27472       | 2.442                         | 40.0                   | 54.4                                 |                               |
| 3   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27154       | 2.414                         | 43.0                   | 58.5                                 |                               |
| 4   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27092       | 2.408                         | 40.0                   | 54.4                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري  
م / باسم الدالي  
التوقيع / 12/9/2023

مهندس الشركة  
م / رمزي عبد الستار  
التوقيع /



مشروع تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العظمين في اتجاه العظمين من كم ٦٨+٩٠٤ الي ٧٨+٨٧٨,٢ كم ( الرصف الخرساني )

### Concrete Cubes Compressive Strength

|       |           |
|-------|-----------|
| الكود | MH-CO-113 |
|-------|-----------|

### التقرير الفني لجهد المكعبات

|       |       |
|-------|-------|
| PLANT | A & C |
|-------|-------|

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cement Content/Type                                      | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5N |
| characteristic Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) at 28 days | 400 at 28 days                      |

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Location : | From | 78+557 |
|            | To   | 78+816 |

### Test Results & Calculation :

| No. | Casting Date: | Test Date  | (Age) days | Plant | Weight (gm) | Density (T/m <sup>3</sup> ) | Load (KN) | Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (Kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 05/09/2023    | 03/10/2023 | 28         | C     | 8453        | 2.505                       | 1297      | 588                                        | 613                           |
| 2   |               |            |            | C     | 8466        | 2.508                       | 1437      | 651                                        |                               |
| 3   |               |            |            | C     | 8075        | 2.393                       | 1363      | 617                                        |                               |
| 4   |               |            |            | A     | 8331        | 2.468                       | 1392      | 631                                        |                               |
| 5   |               |            |            | A     | 8443        | 2.502                       | 1362      | 617                                        |                               |
| 6   |               |            |            | A     | 8196        | 2.428                       | 1263      | 572                                        |                               |

### التقرير الفني لجهد الانحناء

### Technical Report

About Flexural Strength

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Admixture Type | Optima Pave EG 230  |
|                | Air EG 110PR        |
|                | Polypropylene 12/18 |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Required Strength kg/cm <sup>2</sup> | 43 | at 28 days |
|--------------------------------------|----|------------|

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Cement Content/Type | 420 kg/m <sup>3</sup> / CEM I 42.5N |
|---------------------|-------------------------------------|

### Test Results

| No. | Casting Date | Testing Date | Age (days) | Dimensions |        |       |      | Weight (gm) | Density (gm/cm <sup>3</sup> ) | The Fracture Load (KN) | Flexural strenght kg/cm <sup>2</sup> | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |              |            | Plant      | Height | Width | Span |             |                               |                        |                                      |                               |
| 1   | 5/9/2023     | 3/10/2023    | 28         | A          | 15     | 15    | 50   | 27538       | 2.448                         | 65.5                   | 89.1                                 | 82.5                          |
| 2   |              |              |            | A          | 15     | 15    | 50   | 27803       | 2.471                         | 56.0                   | 76.2                                 |                               |
| 3   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27663       | 2.459                         | 62.0                   | 84.3                                 |                               |
| 4   |              |              |            | C          | 15     | 15    | 50   | 27705       | 2.463                         | 59.0                   | 80.2                                 |                               |

مهندس المكتب الاستشاري

م / حسن العزوني

التوقيع /

مهندس الشركة

م / رمزي عبد الستار

التوقيع /

قياس معدل الرش لطبقات التشريب (M.C)

| الطريق | الخدمة اتجاه العلمين |        | كود طلب الاستلام | التاريخ        | 2023/08/29               |
|--------|----------------------|--------|------------------|----------------|--------------------------|
| المحطة | 77+920               | 78+360 | MH_MC_110        | الشركة المنفذة | محمد عبدالوهاب للمقاولات |

| رقم الصفحة                                | ١      | ٢      | ٣      | المواصفات |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| الوزن قبل الرش<br>( كجم )                 | ٣,٤٤٠  | ٣,٥١٢  | ٣,٥٤٨  |           |
| الوزن بعد الرش<br>( كجم )                 | ٣,٧٦٦  | ٣,٨٤١  | ٣,٨٦٠  |           |
| وزن M.C.<br>( كجم )                       | ٠,٣٢٦  | ٠,٣٢٩  | ٠,٣١٢  |           |
| أبعاد الصفحة<br>( م )                     | الطول  | العرض  | الطول  | العرض     |
|                                           | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٧٠  | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٦٠     |
| مساحة الصفحة<br>( م <sup>٢</sup> )        | ٠,٢١٦٢ | ٠,٢٢٠٩ | ٠,٢١١٦ |           |
| معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> )       | ١,٥٠٨  | ١,٤٨٩  | ١,٤٧٤  |           |
| متوسط معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> ) | ١,٤٩١  |        |        |           |

مهندس المكتب الاستشاري

الاسم: م / عمرو رضوان

**التوقيع:**

مهندس المعمول

الاسم: م/ رمزي عبد الستار

**التوقع:**



|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والنقل<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) | <br>وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والنقل<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) | مشروع توسعه و تطوير طريق وادي النطرون العلمين | وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق و التبارى<br>المكتب الاستشارى الهندسى<br>(أ.د. خالد قنديل) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

قياس معدل الرش لطبقات التشريب (M.C)


| الطريق | الخدمة اتجاه العلمين | كود طلب الاستلام | التاريخ    | 2023/08/29                                 |
|--------|----------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|
| المحطة | 78+360               | 78+586           | MHI_MC_111 | الشركة المنفذة<br>محمد عبدالوهاب للمقاولات |

| رقم الصفحة                                | ١      | ٢      | ٣      | المواصفات |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| الوزن قبل الرش<br>( كجم )                 | ٣,٤٤١  | ٣,٥١٥  | ٣,٥٤٦  |           |
| الوزن بعد الرش<br>( كجم )                 | ٣,٧٥٩  | ٣,٨٤٢  | ٣,٨٥٩  |           |
| وزن M.C.<br>( كجم )                       | ٠,٣١٨  | ٠,٣٢٧  | ٠,٣١٣  |           |
| أبعاد الصفحة<br>( م )                     | الطول  | العرض  | الطول  | العرض     |
|                                           | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٧٠  | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٦٠     |
| مساحة الصفحة<br>(م <sup>٢</sup> )         | ٠,٢١٦٢ | ٠,٢٢٠٩ | ٠,٢١١٦ |           |
| معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> )       | ١,٤٧١  | ١,٤٨٠  | ١,٤٧٩  |           |
| متوسط معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> ) | ١,٤٧٧  |        |        |           |

مهندس المكتب الاستشاري

الاسم: م / عمرو رضوان  
التوقيع: 

مهندس المعمل

الاسم: م / رمزي عبد الستار  
التوقيع: 

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ENGINEERING CONSULTING OFFICE<br/>المكتب الاستشاري الهندسي<br/>أ.د. دلا عبد الله</p> |  <p>وزارة النقل<br/>الهيئة العامة للطرق والنقل<br/>والمنقل الجوي</p> | <p>مشروع توسعه و تطوير طريق وادي النطرون العلمين</p> | <p>وزارة النقل<br/>الهيئة العامة للطرق والنقل<br/>المكتب الاستشاري الهندسي<br/>(أ.د. خالد قنديل)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

قياس معدل الرش لطبقات التشريب ( M.C )

| الطريق | الخدمة اتجاه العلمين |        | كود طلب الاستلام | التاريخ        | 2023/08/23               |
|--------|----------------------|--------|------------------|----------------|--------------------------|
| المحطة | 77+160               | 77+520 | MH_MC_108        | الشركة المنفذة | محمد عبدالوهاب للمقاولات |

| رقم الصفحة                                | ١      |       | ٢      |       | ٣      |       | المواصفات |
|-------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------|
| الوزن قبل الرش<br>( كجم )                 | ٣,٤٤٢  |       | ٣,٥٠٥  |       | ٣,٥٤٥  |       |           |
| الوزن بعد الرش<br>( كجم )                 | ٣,٧٥٨  |       | ٣,٨٣٦  |       | ٣,٨٦٥  |       |           |
| وزن M.C.<br>( كجم )                       | ٠,٣١٦  |       | ٠,٣٣١  |       | ٠,٣٢٠  |       |           |
| أبعاد الصفحة<br>( م )                     | العرض  | الطول | العرض  | الطول | العرض  | الطول |           |
|                                           | ٠,٤٧٠  | ٠,٤٦٠ | ٠,٤٧٠  | ٠,٤٥٠ | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٦٠ |           |
| مساحة الصفحة<br>( ٢م )                    | ٠,٢١٦٢ |       | ٠,٢٢٠٩ |       | ٠,٢١١٦ |       |           |
| معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> )       | ١,٤٦٢  |       | ١,٤٩٨  |       | ١,٥١٢  |       |           |
| متوسط معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> ) | ١,٤٩١  |       |        |       |        |       |           |

مهندس المكتب الاستشاري

م / احمد الخيال

الاسم:

التوقيع:



مهندس المعمل

م / محمد عنتو

الاسم:

التوقيع:



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>وزارة النقل<br/>المكتب الاستشاري الهندسي<br/>أ.د. خالد قنديل</p> |  <p>وزارة النقل<br/>المكتب الاستشاري الهندسي<br/>أ.د. خالد قنديل</p> | <p>مشروع توسعه و تطوير طريق وادي النظرون العلمين</p> | <p>وزارة النقل<br/>الهيئة العامة للطرق والكباري<br/>المكتب الاستشاري الهندسي<br/>(أ.د. خالد قنديل)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

قياس معدل الرش لطبقات التشريب ( M.C )

| الطريق | الخدمة اتجاه العلمين | كود طلب الاستلام | التاريخ   | 2023/08/26               |
|--------|----------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| المحطة | 77+520               | 77+920           | MH_MC_109 | الشركة المنفذة           |
|        |                      |                  |           | محمد عبدالوهاب للمقاولات |

| رقم الصفحة                             | ١      | ٢      | ٣      | المواصفات |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| الوزن قبل الرش ( كجم )                 | ٣,٤٤٣  | ٣,٥١٠  | ٣,٥٤٧  |           |
| الوزن بعد الرش ( كجم )                 | ٣,٧٦٢  | ٣,٨٤٠  | ٣,٨٥٩  |           |
| وزن M.C. ( كجم )                       | ٠,٣١٩  | ٠,٣٣٠  | ٠,٣١٢  |           |
| أبعاد الصفحة ( م )                     | الطول  | العرض  | الطول  | العرض     |
|                                        | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٧٠  | ٠,٤٥٠  | ٠,٤٦٠     |
| مساحة الصفحة (م <sup>٢</sup> )         | ٠,٢١٦٢ | ٠,٢٢٠٩ | ٠,٢١١٦ |           |
| معدل الرش ( كجم/م <sup>٢</sup> )       | ١,٤٧٥  | ١,٤٩٤  | ١,٤٧٤  |           |
| متوسط معدل الرش ( كجم/م <sup>٢</sup> ) | ١,٤٨١  |        |        |           |

مهندس المكتب الاستشاري

الاسم: م / عمرو رضوان  
التوقيع:

مهندس المعمل

الاسم: م / رمزي عبد الستار  
التوقيع:



إختبار الإستخلاص ونتائج إختبار مارشال

بيانات العينة :-

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| نوع العينة :  | سطحية ٤ ج                              |
| الخلاصة :     | APOLLO - 2500                          |
| سمك الطبقة :  | ٥ سم                                   |
| رقم البائدة : | الطريق القائم بجوار التوسعة بعرش (٥٠٣) |

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| تاريخ اخذ العينة: | ٢٠٢٣/٠٥/٢٣                                 |
| الشركة المنفذة:   | شركة محمد عبدالوهاب محمود                  |
| الاتجاه:          | صيانة الطريق الرئيسي القائم - اتجاه العطين |
| المحطة:           | 74+600                                     |
| الكود:            | MH_A2-27                                   |

نتائج الإختبار - الحسابات :-


|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| وزن العينة بعد الإختبار ( جم ) | ١٢٩٩,٢               |
| نسبة البيتومين                 | ٥,١٥ - ٥,٦٥ ( ٥,٢٧ ) |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| وزن العينة قبل الإختبار ( جم ) | ١٣٦٤,٥ |
| وزن البيتومين ( جم )           | ٦٨,٣   |

| سعة المنخل |        | المحجوز     |            | المحجوز          |   | الحدود المنحني التصميمي |             | المواصفة العامة |             |
|------------|--------|-------------|------------|------------------|---|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| ( بوصة )   | ( مم ) | تجميعي (جم) | تجميعي (%) | المار تجميعي (%) |   | الحد الأدنى             | الحد الأعلى | الحد الأدنى     | الحد الأعلى |
| ١ بوصة     | ٢٥,٠   | ٠,٠         | ٠,٠        | ١٠٠,٠            | % | ١٠٠,٠                   | ١٠٠,٠       | ١٠٠,٠           | ١٠٠,٠       |
| ٣/٤ بوصة   | ١٩,٠   | ١٧,٦        | ١,٤        | ٩٨,٦             | % | ٨٩,٩                    | ٩٩,٨        | ٨٠,٠            | ١٠٠,٠       |
| ٣/٨ بوصة   | ٩,٥    | ٢٥٦,٤       | ١٩,٨       | ٨٠,٢             | % | ٧٣,٤                    | ٨٠,٠        | ٦٠,٠            | ٨٠,٠        |
| رقم ٤      | ٤,٧٥   | ٦٢١,٢       | ٤٧,٩       | ٥٢,١             | % | ٥١,٧                    | ٥٩,٧        | ٤٨,٠            | ٦٥,٠        |
| رقم ٨      | ٢,٣٦   | ٨٣٦,٨       | ٦٤,٦       | ٣٥,٤             | % | ٣٥,٠                    | ٣٨,٧        | ٣٥,٠            | ٥٠,٠        |
| رقم ٣٠     | ٠,٦٠٠  | ١٠١٨,٨      | ٧٨,٦       | ٢١,٤             | % | ١٩,٠                    | ٢٣,٠        | ١٩,٠            | ٣٠,٠        |
| رقم ٥٠     | ٠,٣٠٠  | ١٠٩٤,١      | ٨٤,٤       | ١٥,٦             | % | ١٣,٠                    | ١٦,٤        | ١٣,٠            | ٢٣,٠        |
| رقم ١٠٠    | ٠,١٥٠  | ١١٩١,٦      | ٩١,٩       | ٨,١              | % | ٧,٠                     | ٩,٦         | ٧,٠             | ١٥,٠        |
| رقم ٢٠٠    | ٠,٠٧٥  | ١٢٣٠,٧      | ٩٤,٩       | ٥,١              | % | ٤,٠                     | ٧,٠         | ٤,٠             | ٨,٠         |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| متوسط قيمة الثبات ( كجم )   | ١٦٤٩,٢ |
| متوسط قيمة الإتمصايب ( مم ) | ٣,٦٧   |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| وزن وحدة الحجم ( جم / سم <sup>٣</sup> ) | ٢,٢٣٤ |
|-----------------------------------------|-------|



مهندس المكتب الاستشاري

الاسم: عمرو رضوان

التوقيع:

المهندس المقيم بالمعمل

الاسم: رمزي عبد الستار

التوقيع:

إختبار الإستخلاص ونتائج إختبار مارشال

بيانات العينة :-

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| نوع العينة :  | سطحية ٤ ج                   |
| الخلاطة :     | APOLLO - 2500               |
| سمك الطبقة :  | ٥ سم                        |
| رقم البائدة : | صيانة الطريق الرئيسي القائم |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| تاريخ أخذ العينة: | ٢٠٢٢/٠٦/٢٢                                  |
| الشركة المنفذة:   | شركة محمد عبدالوهاب محمود                   |
| الاتجاه:          | صيانة الطريق الرئيسي القائم - اتجاه القاهرة |
| المحطة:           | 77+100                                      |
| الكود:            | MII-A2-28                                   |

نتائج الإختبار - الحسابات :-


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| وزن العينة بعد الإختبار ( جم ) | ١١٨٧.٠          |
| نسبة البينومين                 | ( ٥.١٥ - ٥.٦٥ ) |
|                                | ٥.٤٨ %          |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| وزن العينة قبل الإختبار ( جم ) | ١٢٥٢.١ |
| وزن البينومين ( جم )           | ٦٥.١   |

| المواصفة العامة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأقصى | المحجوز<br>تجميعي (%) | المحجوز<br>تجميعي (جم) | سعة المنخل |          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|----------|
|                 |             |             |             |             |             |                       |                        | ( مم )     | ( بوصة ) |
| ١٠٠             | ١٠٠         | ١٠٠         | ١٠٠         | ١٠٠         | ١٠٠         | ١٠٠                   | ١٠٠                    | ٢٥.٠       | ١ بوصة   |
| ١٠٠             | ٨٠          | ٩٩.٨        | ٨٩.٩        | ٩٩.٣        | ٩٩.٣        | ١٠٠                   | ٨.٨                    | ١٩.٠       | ٣/٤ بوصة |
| ٨٠              | ٦٠          | ٨٠.٠        | ٧٣.٤        | ٧٩.٢        | ٧٩.٢        | ٢٠.٨                  | ٢٤٦.٤                  | ٩.٥        | ٣/٨ بوصة |
| ٦٥              | ٤٨          | ٥٩.٧        | ٥١.٧        | ٥٠.٣        | ٥٠.٣        | ٤٩.٧                  | ٥٩٠.٤                  | ٤.٧٥       | رقم ٤    |
| ٥٠              | ٣٥          | ٣٨.٧        | ٣٥.٠        | ٣٧.٧        | ٣٧.٧        | ٦٢.٣                  | ٧٣٩.٠                  | ٢.٣٦       | رقم ٨    |
| ٣٠              | ١٩          | ٢٣.٠        | ١٩.٠        | ٢٢.٩        | ٢٢.٩        | ٧٧.١                  | ٩١٥.٦                  | ١.٦٠٠      | رقم ٣٠   |
| ٢٣              | ١٣          | ١٦.٤        | ١٣.٠        | ١٧.٠        | ١٧.٠        | ٨٣.٠                  | ٩٨٥.١                  | ٠.٣٠٠      | رقم ٥٠   |
| ١٥              | ٧           | ٩.٦         | ٧.٠         | ٩.٣         | ٩.٣         | ٩٠.٧                  | ١٠٧٦.٢                 | ٠.١٥٠      | رقم ١٠٠  |
| ٨               | ٣           | ٧.٠         | ٤.٠         | ٤.٨         | ٤.٨         | ٩٥.٢                  | ١١٢٩.٨                 | ٠.٠٧٥      | رقم ٢٠٠  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| متوسط قيمة الثبات ( كجم ) | ١٧٢٥.٥ |
| متوسط قيمة الإصباغ ( مم ) | ٣.٧٧   |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| وزن وحدة الحجم ( جم / سم ) | ٢.٢٢٤ |
|----------------------------|-------|



مهندس المكتب الاستشاري

الاسم: محمد حسن

التوقيع:

المهندس المقيم بالمعمل

الاسم: محمد عنتر

التوقيع:

اختبار الوزن النوعي و قوالب مرشال

| تاريخ اجراء الاختبار : | ٢٠٢٣/٠٦/٢٢                                  | نوع العينة : | مطبعة ج       |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| الطريق                 | صيانة الطريق الرئيسي القائم - اتجاه القاهرة | اسم الخلطة:  | APOLLO - 2500 |
| من الكم:               | ٧٦+٨٠٠                                      | المحطة       | ٧٧+١٠٠        |
| اسم الشركة :           | شركة محمد عبدالوهاب محمود                   | سمك الطبقة:  | ٥ سم          |
| كود العينة             | MH_A2 -28                                   |              |               |

الاختبارات:

| م | البيانات                              | ١      | ٢      | ٣      |
|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| ١ | وزن القالب في الهواء ( جم )           | ١٢١٨,٢ | ١٢٢٣,٦ | ١٢١٥,٦ |
| ٢ | وزن القالب مغمورة في الماء ( جم )     | ٦٧١,٢  | ٦٧٥,٣  | ٦٧٨,٨  |
| ٣ | وزن القالب مشبعة جافة السطح ( جم )    | ١٢٢٠,١ | ١٢٢٥,٠ | ١٢١٧,٤ |
| ٥ | حجم القالب (سم <sup>٣</sup> )         | ٥٤٨,٩  | ٥٤٩,٧  | ٥٣٨,٦  |
| ٦ | الوزن النوعي ( جم / سم <sup>٣</sup> ) | ٢,٢١٩  | ٢,٢٢٦  | ٢,٣٥٧  |

قوالب مرشال:

| رقم القالب | الانسياب (مم) | قراءة العداد (مم) | معامل حلقة القياس | الثبات (كجم) | معامل التصحيح | الثبات (كجم) |
|------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| ١          | 3.5           | 1.60              | ١١٠٤              | ١٧٦٦,٤       | ٠,٨٩          | ١٥٧٢,١       |
| ٢          | 4.0           | 1.72              | ١٠٩٣              | ١٨٧٩,٩٦      | ٠,٨٩          | ١٦٧٣,٢       |
| ٣          | 3.8           | 1.90              | ١٠٩٣              | ٢٠٧٦,٧       | ٠,٩٣          | ١٩٣١,٣       |

نتائج الاختبارات:

| الوزن النوعي (جم/سم <sup>٣</sup> ) | الانسياب (مم) | الثبات (كجم) | الصلابة (كجم/مم) |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.234                              | 3.77          | 1725.5       | 458.1            |

مهندس المعمل

مهندس المكتب الاستشاري

الاسم: محمد عنتر

الاسم: محمد حسن

التوقيع:

التوقيع:





اختبار الوزن النوعي و قوالب مرشال

| م | البيانات                             | ١      | ٢      | ٣      |
|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| ١ | وزن القالب في الهواء (جم)            | ١٢٢١,٧ | ١٢٢٤,٥ | ١٢٢٢,١ |
| ٢ | وزن القالب مغمورة في الماء (جم)      | ٦٨٠,٥  | ٦٧٧,١  | ٦٧٦,٥  |
| ٣ | وزن القالب مشبعة جافة المطح (جم)     | ١٢٢٤,٣ | ١٢٢٦,٧ | ١٢٢٤,٩ |
| ٥ | حجم القالب (سم <sup>٣</sup> )        | ٥٤٣,٨  | ٥٤٩,٦  | ٥٤٨,٤  |
| ٦ | الوزن النوعي (جم / سم <sup>٣</sup> ) | ٢,٢٤٧  | ٢,٢٢٨  | ٢,٢٢٨  |

الاختبارات:

| م | البيانات                             | ١      | ٢      | ٣      |
|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| ١ | وزن القالب في الهواء (جم)            | ١٢٢١,٧ | ١٢٢٤,٥ | ١٢٢٢,١ |
| ٢ | وزن القالب مغمورة في الماء (جم)      | ٦٨٠,٥  | ٦٧٧,١  | ٦٧٦,٥  |
| ٣ | وزن القالب مشبعة جافة المطح (جم)     | ١٢٢٤,٣ | ١٢٢٦,٧ | ١٢٢٤,٩ |
| ٥ | حجم القالب (سم <sup>٣</sup> )        | ٥٤٣,٨  | ٥٤٩,٦  | ٥٤٨,٤  |
| ٦ | الوزن النوعي (جم / سم <sup>٣</sup> ) | ٢,٢٤٧  | ٢,٢٢٨  | ٢,٢٢٨  |

قوالب مرشال:

| رقم القالب | الاسياب (مم) | قراءة العداد (مم) | معامل حلقة القياس | الثبات (كجم) | معامل التصحيح | الثبات (كجم) |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| ١          | 3.5          | 1.55              | ١١٠٤              | ١٧١١,٢       | ٠,٩٣          | ١٥٩١,٤       |
| ٢          | 3.8          | 1.75              | ١٠٩٣              | ١٩١٢,٧٥      | ٠,٨٩          | ١٧٠٢,٣       |
| ٣          | 3.7          | 1.70              | ١٠٩٣              | ١٨٥٨,١       | ٠,٨٩          | ١٦٥٣,٧       |

نتائج الاختبارات:

| الوزن النوعي (جم/سم <sup>٣</sup> ) | الاسياب (مم) | الثبات (كجم) | الصلابة (كجم/مم) |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.234                              | 3.67         | 1649.2       | 449.8            |

مهندس المكتب الاستشاري

مهندس المعمل

الاسم: عمرو رضوان

الاسم: رمزي عبد الستار

التوقيع:

التوقيع:



قياس معدل الرش لطبقة اللصق ( R.C )

|                           |                |                  |                       |        |        |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| 2023/05/23                | التاريخ        | كود طلب الاستلام | الرئيسي اتجاه العلمين |        | الطريق |
| محمد عبد الوهاب للمقاولات | الشركة المنفذة | MH_RC_30         | 74+900                | 74+280 | المحطة |

| رقم الصفحة                                | ١      | ٢      | ٣      | المواصفات |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| الوزن قبل الرش<br>( كجم )                 | ٣,٨٢٥  | ٣,٤٩٥  | ٣,٥٩٤  |           |
| الوزن بعد الرش<br>( كجم )                 | ٣,٩٢٧  | ٣,٦٠٠  | ٣,٧٠٢  |           |
| وزن M.C.<br>( كجم )                       | ٠,١٠٢  | ٠,١٠٥  | ٠,١٠٨  |           |
| أبعاد الصفحة<br>( م )                     | الطول  | العرض  | الطول  | العرض     |
|                                           | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٧٠  | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٦٠     |
| مساحة الصفحة<br>( م <sup>٢</sup> )        | ٠,٢١٦٢ | ٠,٢٢٠٩ | ٠,٢١١٦ |           |
| معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> )       | ٠,٤٧٢  | ٠,٤٧٥  | ٠,٥١٠  |           |
| متوسط معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> ) | ٠,٤٨٦  |        |        |           |

مهندس المكتب الاستشاري

الاسم: م/ عمرو رضوان  
التوقيع: 

مهندس المعم

الاسم: م/ رمزي عبد الستار  
التوقيع: 



|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>وزارة النقل<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) | <br>وزارة النقل<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) | مشروع توسعه و تطوير طريق وادي النظرون العلمين | وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والكباري<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

قياس معدل الرش لطبقة اللصق ( R.C )

| الطريق | الرئيسي اتجاه العلمين | كود طلب الاستلام | التاريخ  | 2023/06/20                |
|--------|-----------------------|------------------|----------|---------------------------|
| المحطة | 72+880                | 73+220           | MH_RC_29 | الشركة المنفذة            |
|        |                       |                  |          | محمد عبد الوهاب للمقاولات |

| رقم الصفحة                                | ١      | ٢      | ٣      | المواصفات |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| الوزن قبل الرش<br>( كجم )                 | ٣,٨١٨  | ٣,٤٩٤  | ٣,٥٩٢  |           |
| الوزن بعد الرش<br>( كجم )                 | ٣,٩٢٠  | ٣,٦٠٦  | ٣,٦٩٥  |           |
| وزن M.C.<br>( كجم )                       | ٠,١٠٢  | ٠,١١٢  | ٠,١٠٣  |           |
| أبعاد الصفحة<br>( م )                     | الطول  | العرض  | الطول  | العرض     |
|                                           | ٠,٤٦٠  | ٠,٤٧٠  | ٠,٤٥٠  | ٠,٤٦٠     |
| مساحة الصفحة<br>( ٢م )                    | ٠,٢١٦٢ | ٠,٢٢٠٩ | ٠,٢١١٦ |           |
| معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> )       | ٠,٤٧٢  | ٠,٥٠٧  | ٠,٤٨٧  |           |
| متوسط معدل الرش<br>( كجم/م <sup>٢</sup> ) | ٠,٤٨٩  |        |        |           |

مهندس المكتب الاستشاري

م/ عمرو رضوان

الاسم:


التوقيع:

مهندس المعمل

م/ رمزي عبد الستار

الاسم:


التوقيع:


|                                                        |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مكتب الدكتور خالد قنديل<br>للإستشارات الهندسية         |  | <br><b>ENGINEERING CONSULTING OFFICE</b><br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>أ.د. خالد قنديل |  | الهيئة العامة<br>للطرق والكباري والنقل البري<br>(GARBLT) |  | وزارة النقل<br>هيئة العامة للطرق والكباري<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) |  |
| توسعه وتطوير طريق وادي النطرون العلمين                 |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| تاريخ اجراء التجربة :                                  |  | ٢٠٢٣/٠٨/٢١                                                                                                                                                               |  | الشركة المنفذة :                                         |  | محمد عبد الوهاب                                                                            |  |
| نوع العينة :                                           |  | ABC                                                                                                                                                                      |  | اسم الطريق :                                             |  | خدمة                                                                                       |  |
| القطاع الممثل للعينة :                                 |  | ٧٧+١٦٠                                                                                                                                                                   |  | إتجاه الطريق :                                           |  | العلمين                                                                                    |  |
| سمك الطبقة :                                           |  | ١٥ سم                                                                                                                                                                    |  | منسوب الطريق :                                           |  | طبقة أساس ثلاثة                                                                            |  |
| أولاً: تعيين الكثافة الحقلية الرطبة<br>REQ.# MH-B3-132 |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| المحطة                                                 |  | ٧٧+٢٢٠                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| رقم العينة                                             |  | ١                                                                                                                                                                        |  | ٢                                                        |  | ٣                                                                                          |  |
| كثافة الرمل القياسي المستخدم (gm/cm3)                  |  | ١,٤٩٠                                                                                                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| وزن الرمل الكلي قبل بدأ التجربة (gm)                   |  | ١٠٩٢٤                                                                                                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| وزن الرمل المتبقي بعد إنتهاء التجربة (gm)              |  | ٦٣٥٣                                                                                                                                                                     |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| وزن الرمل بالمخروط (gm)                                |  | ١٥٣١                                                                                                                                                                     |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| وزن الرمل بالحفرة (gm)                                 |  | ٣٠٤٠                                                                                                                                                                     |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| حجم الحفرة (cm3)                                       |  | ٢٠٤٠                                                                                                                                                                     |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| وزن التربة الرطبة (وزن العينة) (gm)                    |  | ٤٧٢٥                                                                                                                                                                     |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| الكثافة الحقلية الرطبة للعينة (gm/cm3)                 |  | ٢,٣١٦                                                                                                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| ثانياً: تعيين الكثافة الحقلية الجافة                   |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| المحتوي المائي للعينة %                                |  | ٥,٥                                                                                                                                                                      |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| الكثافة الحقلية الجافة للعينة (gm/cm3)                 |  | ٢,١٩٥                                                                                                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| أقصى كثافة جافة معملياً (gm/cm3)                       |  | ٢,٢٠٥                                                                                                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| نسبة الدمك الحقلي %                                    |  | ٩٩,٦                                                                                                                                                                     |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات                                                |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| صلاحية مواد أساس برقم (MH-GB-18)                       |  |                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                                                                            |  |
| مهندس المعمل :                                         |  | م/ محمد عنتر                                                                                                                                                             |  | مهندس المكتب الإستشاري :                                 |  | م/ عمرو رضوان                                                                              |  |
| التوقيع :                                              |  |                                                                                      |  | التوقيع :                                                |  |         |  |

|                                                |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مكتب الدكتور خالد قنديل<br>للإستشارات الهندسية |  | <br>ENGINEERING CONSULTING OFFICE<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>أ.د. خالد قنديل |  | الهيئة العامة<br>للطرق والكبارى والنقل البرى<br>(GARBLT) |  | وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) |  |
| توسعه وتطوير طريق وادي النطرون العلمين         |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| تاريخ اجراء التجربة :                          |  | ٢٠٢٣/٠٨/٢٢                                                                                                                                                        |  | الشركة المنفذة :                                         |  | محمد عبد الوهاب                                                                              |  |
| نوع العينة :                                   |  | ABC                                                                                                                                                               |  | اسم الطريق :                                             |  | إتجاه الطريق : العلمين                                                                       |  |
| القطاع الممثل للعينة :                         |  | 77+361.6                                                                                                                                                          |  | خدمة :                                                   |  | 77+563.2                                                                                     |  |
| سمك الطبقة :                                   |  | ١٥ سم                                                                                                                                                             |  | منسوب الطريق :                                           |  | طبقة أساس ثلاثة                                                                              |  |
| REQ.# MH-B3-133                                |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| أولاً : تعيين الكثافة الحقلية الرطبة           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| المحطة                                         |  | ٧٧+٤٦٠                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| رقم العينة                                     |  | ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦                                                                                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| كثافة الرمل القياسي المستخدم (gm/cm3)          |  | ١,٤٩٠                                                                                                                                                             |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل الكلي قبل بدأ التجربة (gm)           |  | ١٠٤٦٦                                                                                                                                                             |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل المتبقى بعد إنتهاء التجربة (gm)      |  | ٥٩٢٥                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل بالمخروط (gm)                        |  | ١٥٣١                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل بالحفرة (gm)                         |  | ٣٠١٠                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| حجم الحفرة (cm3)                               |  | ٢٠٢٠                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| وزن التربة الرطبة (وزن العينة) (gm)            |  | ٤٦٦٥                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| الكثافة الحقلية الرطبة للعينة (gm/cm3)         |  | ٢,٣٠٩                                                                                                                                                             |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| ثانياً : تعيين الكثافة الحقلية الجافة          |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| المحتوي المائي للعينة %                        |  | ٥,٥                                                                                                                                                               |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| الكثافة الحقلية الجافة للعينة (gm/cm3)         |  | ٢,١٨٩                                                                                                                                                             |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| أقصى كثافة جافة معملياً (gm/cm3)               |  | ٢,٢٠٥                                                                                                                                                             |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| نسبة الدمك الحقلي %                            |  | ٩٩,٣                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| ملاحظات                                        |  | صلاحية مواد أساس برقم (MH-GB-18)                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                                              |  |
| مهندس المعمل :                                 |  | م/ محمد عنتر                                                                                                                                                      |  | مهندس المكتب الإستشاري :                                 |  | م/ عمرو رضوان                                                                                |  |
| التوقيع :                                      |  |                                                                               |  | التوقيع :                                                |  |           |  |



|                                                |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مكتب الدكتور خالد قنديل<br>للإستشارات الهندسية |  | <br>ENGINEERING CONSULTING OFFICE<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>أ.د. خالد قنديل |  | الهيئة العامة<br>للطرق والكبارى و النقل البرى<br>(GARBLT) |  | وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) |  |
| توسعه وتطوير طريق وادي النطرون العلمين         |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| تاريخ اجراء التجربة :                          |  | ٢٠٢٣/٠٨/٢٣                                                                                                                                                        |  | الشركة المنفذة :                                          |  | محمد عبد الوهاب                                                                              |  |
| نوع العينة :                                   |  | ABC                                                                                                                                                               |  | اسم الطريق :                                              |  | خدمة : إتجاه الطريق : العلمين                                                                |  |
| القطاع الممثل للعينة :                         |  | 77+563.2                                                                                                                                                          |  | 77+764.8                                                  |  |                                                                                              |  |
| سمك الطبقة :                                   |  | ١٥ سم                                                                                                                                                             |  | منسوب الطريق :                                            |  | طبقة أساس ثلاثة                                                                              |  |
| REQ.# MH-B3-134                                |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| أولاً : تعيين الكثافة الحقلية الرطبة           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| المحطة                                         |  | ٧٧+٦٦٠                                                                                                                                                            |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| رقم العينة                                     |  | ١                                                                                                                                                                 |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| كثافة الرمل القياسي المستخدم (gm/cm3)          |  | ١,٤٩٠                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل الكلي قبل بدأ التجربة (gm)           |  | ١٠٦٥٤                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل المتبقى بعد إنتهاء التجربة (gm)      |  | ٦٠٥٢                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل بالمخروط (gm)                        |  | ١٥٣١                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل بالحفرة (gm)                         |  | ٣٠٧١                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| حجم الحفرة (cm3)                               |  | ٢٠٦١                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن التربة الرطبة (وزن العينة) (gm)            |  | ٤٧٦٢                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| الكثافة الحقلية الرطبة للعينة (gm/cm3)         |  | ٢,٣١٠                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| ثانياً : تعيين الكثافة الحقلية الجافة          |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| المحتوي المائي للعينة %                        |  | ٥,٥                                                                                                                                                               |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| الكثافة الحقلية الجافة للعينة (gm/cm3)         |  | ٢,١٩٠                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| أقصى كثافة جافة معملياً (gm/cm3)               |  | ٢,٢٠٥                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| نسبة الدمك الحقلية %                           |  | ٩٩,٣                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| ملاحظات                                        |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| صلاحية مواد أساس برقم ( MH-GB-18 )             |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| مهندس المعمل :                                 |  | م / محمد عنتر                                                                                                                                                     |  | مهندس المكتب الإستشاري :                                  |  | م / عمرو رضوان                                                                               |  |
| التوقيع :                                      |  |                                                                               |  | التوقيع :                                                 |  |           |  |

|                                                |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مكتب الدكتور خالد قنديل<br>للإستشارات الهندسية |  | <br>ENGINEERING CONSULTING OFFICE<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>الدكتور خالد قنديل |  | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى<br>(GARBIT)<br> |  | وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(د. خالد قنديل) |  |
| توسعه وتطوير طريق وادي النطرون العلمين         |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| تاريخ اجراء التجربة :                          |  | ٢٠٢٣/٠٨/٢٦                                                                                                                                                           |  | الشركة المنفذة :                                                                                                                           |  | محمد عبد الوهاب                                                                            |  |
| نوع العينة :                                   |  | ABC                                                                                                                                                                  |  | اسم الطريق :                                                                                                                               |  | خدمة                                                                                       |  |
| القطاع الممثل للعينة :                         |  | 77+764.8                                                                                                                                                             |  | 77+980.8                                                                                                                                   |  | إتجاه الطريق : العلمين                                                                     |  |
| سمك الطبقة :                                   |  | ١٥ سم                                                                                                                                                                |  | منسوب الطريق :                                                                                                                             |  | طبقة أساس ثلاثة                                                                            |  |
| REQ.# MH-B3-135                                |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| أولاً : تعيين الكثافة الحقلية الرطبة           |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| المحطة                                         |  | ٧٧+٨٤٠                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| رقم العينة                                     |  | ١                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| كثافة الرمل القياسي المستخدم (gm/cm3)          |  | ١,٤٩٠                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| وزن الرمل الكلي قبل بدأ التجربة (gm)           |  | ١٠٤٣٤                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| وزن الرمل المتبقي بعد إنتهاء التجربة (gm)      |  | ٥٧٨٤                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| وزن الرمل بالمخروط (gm)                        |  | ١٥٣١                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| وزن الرمل بالحفرة (gm)                         |  | ٣١١٩                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| حجم الحفرة (cm3)                               |  | ٢٠٩٣                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| وزن التربة الرطبة (وزن العينة) (gm)            |  | ٤٨٤٤                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| الكثافة الحقلية الرطبة للعينة (gm/cm3)         |  | ٢,٣١٤                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| ثانياً : تعيين الكثافة الحقلية الجافة          |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| المحتوي المائي للعينة %                        |  | ٥,٥                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| الكثافة الحقلية الجافة للعينة (gm/cm3)         |  | ٢,١٩٣                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| أقصى كثافة جافة معملياً (gm/cm3)               |  | ٢,٢٠٥                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| نسبة الدمك الحقلية %                           |  | ٩٩,٥                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| ملاحظات                                        |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| صلاحية مواد أساس برقم (MH-GB-18)               |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| مهندس المعمل :                                 |  | م/ رمزي عبد الستار                                                                                                                                                   |  | مهندس المكتب الإستشاري :                                                                                                                   |  | م/ عمرو رضوان                                                                              |  |
| التوقيع :                                      |  |                                                                                   |  | التوقيع :                                                                                                                                  |  |         |  |

|                                                |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مكتب الدكتور خالد قنديل<br>للإستشارات الهندسية |  | <br>ENGINEERING CONSULTING OFFICE<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>أ.د. خالد قنديل |  | الهيئة العامة<br>للطرق والكبارى و النقل البرى<br>(GARBLT) |  | وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) |  |
| توسعه وتطوير طريق وادي النطرون العلمين         |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| تاريخ اجراء التجربة :                          |  | ٢٠٢٣/٠٨/٢٧                                                                                                                                                        |  | الشركة المنفذة :                                          |  | محمد عبد الوهاب                                                                              |  |
| نوع العينة :                                   |  | ABC                                                                                                                                                               |  | اسم الطريق :                                              |  | خدمة                                                                                         |  |
| القطاع الممثل للعينة :                         |  | 77+981                                                                                                                                                            |  | 78+182.4                                                  |  | إتجاه الطريق :                                                                               |  |
| سمك الطبقة :                                   |  | ١٥ سم                                                                                                                                                             |  | منسوب الطريق :                                            |  | طبقة أساس ثلاثة                                                                              |  |
| REQ.# MH-B3-136                                |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| أولاً : تعيين الكثافة الحقلية الرطبة           |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| المحطة                                         |  | ٧٨+١٠٠                                                                                                                                                            |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| رقم العينة                                     |  | ١                                                                                                                                                                 |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| كثافة الرمل القياسي المستخدم (gm/cm3)          |  | ١,٤٩٠                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل الكلي قبل بدأ التجربة (gm)           |  | ١٠٢١٠                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل المتبقي بعد إنتهاء التجربة (gm)      |  | ٥٥٢٥                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل بالمخروط (gm)                        |  | ١٥٣١                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل بالحفرة (gm)                         |  | ٣١٥٤                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| حجم الحفرة (cm3)                               |  | ٢١١٧                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| وزن التربة الرطبة (وزن العينة) (gm)            |  | ٤٨٨٧                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| الكثافة الحقلية الرطبة للعينة (gm/cm3)         |  | ٢,٣٠٩                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| ثانياً : تعيين الكثافة الحقلية الجافة          |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| المحتوي المائي للعينة %                        |  | ٥,٥                                                                                                                                                               |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| الكثافة الحقلية الجافة للعينة (gm/cm3)         |  | ٢,١٨٨                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| أقصى كثافة جافة معملياً (gm/cm3)               |  | ٢,٢٠٥                                                                                                                                                             |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| نسبة الدمك الحقل %                             |  | ٩٩,٢                                                                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| ملاحظات                                        |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| صلاحية مواد أساس برقم (MH-GB-18)               |  |                                                                                                                                                                   |  |                                                           |  |                                                                                              |  |
| مهندس المعمل :                                 |  | م / رمزي عبد الستار                                                                                                                                               |  | مهندس المكتب الإستشاري :                                  |  | م / عمرو رضوان                                                                               |  |
| التوقيع :                                      |  |                                                                               |  | التوقيع :                                                 |  |           |  |



|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>ENGINEERING CONSULTING OFFICE<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>أ.د. خالد قنديل |  | <br>الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى<br>(GARBLT) |  | وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>المكتب الاستشاري الهندسي<br>(أ.د. خالد قنديل) |  |
| مكتب الدكتور خالد قنديل<br>للإستشارات الهندسية                                                                                                                    |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  |
| توسعه وتطوير طريق وادي النطرون العلمين                                                                                                                            |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  |
| تاريخ إجراء التجربة :                                                                                                                                             |  | ٢٠٢٣/٠٨/٢٧                                                                                                                                    |  | الشركة المنفذة : محمد عبد الوهاب                                                             |  |
| نوع العينة :                                                                                                                                                      |  | ABC                                                                                                                                           |  | اسم الطريق : خدمة                                                                            |  |
| القطاع الممثل للعينة :                                                                                                                                            |  | 78+182                                                                                                                                        |  | 78+384                                                                                       |  |
| سمك الطبقة :                                                                                                                                                      |  | ١٥ سم                                                                                                                                         |  | منسوب الطريق : طبقة أساس ثلاثة                                                               |  |
| REQ.# MH-B3-137                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  |
| أولاً : تعيين الكثافة الحقلية الرطبة                                                                                                                              |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  |
| المحطة                                                                                                                                                            |  | ٧٨+٢٨٠                                                                                                                                        |  |                                                                                              |  |
| رقم العينة                                                                                                                                                        |  | ١                                                                                                                                             |  |                                                                                              |  |
| كثافة الرمل القياسي المستخدم (gm/cm3)                                                                                                                             |  | ١,٤٩٠                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل الكلي قبل بدأ التجربة (gm)                                                                                                                              |  | ١٠٢٧٤                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل المتبقي بعد إنتهاء التجربة (gm)                                                                                                                         |  | ٥٥٤٨                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل بالمخروط (gm)                                                                                                                                           |  | ١٥٣١                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| وزن الرمل بالحفرة (gm)                                                                                                                                            |  | ٣١٩٥                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| حجم الحفرة (cm3)                                                                                                                                                  |  | ٢١٤٤                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| وزن التربة الرطبة (وزن العينة) (gm)                                                                                                                               |  | ٤٩٥٦                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| الكثافة الحقلية الرطبة للعينة (gm/cm3)                                                                                                                            |  | ٢,٣١١                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  |
| ثانياً : تعيين الكثافة الحقلية الجافة                                                                                                                             |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  |
| المحتوي المائي للعينة %                                                                                                                                           |  | ٥,٥                                                                                                                                           |  |                                                                                              |  |
| الكثافة الحقلية الجافة للعينة (gm/cm3)                                                                                                                            |  | ٢,١٩١                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  |
| أقصى كثافة جافة معملياً (gm/cm3)                                                                                                                                  |  | ٢,٢٠٥                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  |
| نسبة الدمك الحقلية %                                                                                                                                              |  | ٩٩,٤                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| ملاحظات                                                                                                                                                           |  | صلاحية مواد أساس برقم (MH-GB-18)                                                                                                              |  |                                                                                              |  |
| مهندس المعمل :                                                                                                                                                    |  | م/ رمزي عبد الستار                                                                                                                            |  | مهندس المكتب الإستشاري : م/ عمرو رضوان                                                       |  |
| التوقيع :                                                                                                                                                         |  |                                                           |  |           |  |