

حصري جاري ٥



عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

تنفيذ شركة :- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	الحجم			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	١٤٨٥,٢٦			٠,١٦٢	١٠,٦٣٢	٨٦٠		٢+٩٠٠	٢+٠٤٠	الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول)	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣
	١٤٨٥,٢٦											

مهندس الشركة:

١/م

استشاري المشروع:

١/م

مهندس المشروع:

١/م

حصري جاري ٥



عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

تنفيذ شركة :- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

ملاحظات	المسطح			العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم				الى	من			
	٢١٢١٥,٩٤			١٠,٤٠٠		٢٠٤٠	٢٠٤٠	٠+٠٠٠	الطريق الزراعى الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول)	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٤
	٣٢٤٥٣,٨٨			١٠,٦٠٦		٣٠٦٠	١٠+٢٠٠	٧+١٤٠			
	٥٣٦٦٩,٨٢								الاجمالى		

مهندس الشركة:

م/

استشاري المشروع:


م/

مهندس المشروع:

م/

حصري جاري ٥

للهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركة:- عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطته من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك

ملاحظات	المسطح			العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم				الى	من			
	٢١٢١٥,٩٤			١٠,٤٠٠		٢٠.٤٠	٢+٠.٤٠	٠+٠.٠٠	الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول)	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطته من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك	٥
	٣٢٤٥٣,٨٨			١٠,٦٠٦		٣٠.٦٠	١٠+٢٠.٠٠	٧+١٤.٠٠			
	٥٣٦٦٩,٨٢								الاجمالي		

مهندس المشروع:

/م

استشاري المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصہ جاری ۵



عملیة :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ۵ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ۲۰۲۳/۲۰۲۲/۹۶۹

تنفيذ شركه :- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ۰,۴ كجم/م^۲

ملاحظات	المسطح			العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم				الى	من			
	۲۱۲۱۵,۹۴			۱۰,۴۰۰		۲۰.۴۰	۲+۰.۴۰	۰+۰.۰۰	الطريق الزراعى الغربى قنا / الوقف (القطاع الأول)	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ۰,۴ كجم/م ^۲	۶
	۶۱۳۷,۳۲			۱۰,۵۸۲		۵۸.۰	۷+۷۲.۰	۷+۱۴.۰			
	۲۷۳۵۳,۲۶										

الاجمالى

مهندس المشروع:

استشاري المشروع:


مهندس الشركه:

م/

م/

م/

حصري جاري ٥



وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الشامية بقنا
العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

عملية:- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركة:- عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
	٢١٢١٥,٩٤				١٠,٤٠٠		٢٠٤٠	٢+٠٤٠	٠+٠٠٠	الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول)	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	٧
	٦١٣٧,٣٢				١٠,٢٢٩		٦٠٠	٧+٧٤٠	٧+١٤٠			
	٨٧٩٢,٦٩				١٠,٢٢٤		٨٦٠	٢+٩٠٠	٢+٠٤٠			
	٣٦١٤٥,٩٥									الاجمالي		

مهندس المشروع:

استشاري المشروع:


مهندس الشركة:

١/٢

١/٢

١/٢

حصر جارى ٥



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه :- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا

ملاحظات	المتر المسطح		العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم			الى	من			
	٨٧٩٢,٦٩			١٠,٢٢٤	٨٦٠	٢+٩٠٠	٢+٠٤٠	الطريق الزراعى قنا / الوقف (القطاع الأول)	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	١١
	٨٧٩٢,٦٩									

الاجمالى

مهندس المشروع:

استشاري المشروع:

مهندس الشركه:

١/٢

١/٢

١/٢

حصري جاري ٥



عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركة :- عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات

ملاحظات	الطن		كجم/م ^٢	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه					الى	من			
	٢٥٩,٣٢		٢٩,٤٩٣	١٠,٢٢٤		٨٦٠	٢+٩٠٠	٢+٠٤٠	الطريق الزراعي قنا / الوقف (القطاع الأول)	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١٢
	٢٥٩,٣٢										

الاجمالي

مهندس المشروع:

١/٢

استشاري المشروع:

١/٢

مهندس الشركة:

١/٢

حصري جاري ٥



عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم
مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م^٢

ملاحظات	الطن		كجم/م ^٢	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم				الى	من			
	٨٧٩٢,٦٩			١٠,٢٢٤		٨٦٠	٢+٩٠٠	٢+٠٤٠	الطريق الزراعى قنا / الوقف (القطاع الأول)	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م ^٢	١٣
	٨٧٩٢,٦٩										

الاجمالى

مهندس المشروع:

استشاري المشروع:

مهندس الشركه:

م/

م/

م/

تقرير رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قنا - الوقف الزراعي الغربي (القطاع الاول)
تنفيذ/ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٨٧	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٧١٠	قيمة اجراء التجارب
١٠٦.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٨١٦.٥	الجملة
١١٤.٣	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٩٣٠.٨	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٧

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع. ح. ح.

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / قنا - الوقف الزراعي الغربي (القطاع الاول)
تنفيذ/ شركة عبد الشافي محمد حسن

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٨٧	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		كم. ٥.٣٥٠	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٥.٥	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٧١.٢	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٥.٤	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٢.٨	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	١٦	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	٦.٧	رقم ٥٠	
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٥.٥	رقم ١٠٠	
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٣.٤	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٤.٧		%٤.٨	نسبة الإسفلت	
		%٢.٢	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١٧

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس/

مدير المعمل

/م

مهندس المعمل

/م

فني المعمل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف أن نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي
قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية ”
حياة كريمة ”

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

تنفيذ : شركة عبدالشافي محمد حسن للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق.

برجاء التكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١٠/١٥

مرفقات عدد (١)



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مقاييس معدلة

مبادره حياه كريمه (مرحلة اولي)

مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا

تنفيذ شركة عبدالشافي محمد حسن

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية علي البارد بسمك ٥ سم والعمل بالوبريات والحساسات مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكثاف والميول الجانبية والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٦٠/٧٠ او المستحلبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالتر المسطح	٢م	١٢٥٢٧٠	١٦,٥	٢٠٦٦٩٥٥
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٦٠	٥,١٥	٨٢٤
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإنشراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم.	٣م	٢٢٠٠	٢٠٠	٤٤٠٠٠٠
	مسافة النقل ٩٠ كم	٣م	٢٢٠٠	٨٤	١٨٤٨٠٠
٤	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٢ كجم/م طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	٢م	٥٣١٠٠	٢٧,٥	١٤٦٠٢٥٠
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	٥٣١٠٠	١٤٦	٧٧٥٢٦٠٠
٦	اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC 3000 بمعدل ٤,٠ كجم / ٢م او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات اسفل الطبقات الرصف والبند يشمل اعمال التنظيف السطح تماما بالمكاسن الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعي الاتيعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	٢٨٠٠٠	٩,٢	٢٥٧٦٠٠
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	٤٠٩٧٠	١٤٠	٥٧٣٥٨٠٠
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تدرج ٣ هـ في اماكن استبدال المناسيب وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار صلبة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ والمحاسبة هندسيا بعد الدمك	٣م	١٠	١٩٥٠	١٩٥٠٠
٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٣٠/٢٥ × ٣٠ × ٣٠ سم مصنوعة تتكون من ٣٠,٨ سن دلويميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣٠,٤ سم رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد للحامات عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ٢ : ١ البرودة والسعر يشمل التسوية أسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٦٧٢	١٣٤	٣٥٨٠٤٨
١٠	بالمتر الطولي دهان برودة بأبعاد ٣٠ × ١٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٦٧٢	١٧,٢٥	٤٦٠٩٢
١١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والمخلوط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	١٢٩٧٠	٥٨	٧٥٢٢٦٠
١٢	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبضفاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	طن	٣٨٤	١٧٠٠	٦٥٢٨٠٠
١٣	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل (١٠٠,٧٥) كجم/م طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	٢م	١٢٩٧٠	٢١	٢٧٢٣٧٠
الإجمالي					١٩٩٩٩٨٩٩

رئيس الادارة المركزية
مهندس/
عماد حسين

تحريرا في ٢٠٢٣/١٠/١٥