

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال رفع كفاءة مسافة بطول ٥ كم من طريق القنطرة / الصالحية
بالأمر المباشر عقد رقم (٧٩٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م).

تنفيذ: شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٧٣٥٨٤٠٦٠٩٢ جنيهاً
(فقط سبعة مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وستة جنيهاً
وأثنان وتسعون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة
علي مستخلص رقم (١ - ٢ - ٣ جاري) - (٤ ختامي) .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٤/٧ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

عبد التواب بدر



إمتعارة لإمتداد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركه عليك لإنشاء ورصف الطرق

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو:

شركه عليك لإنشاء ورصف الطرق

و يرسل إليه بالمعنوان الآتي :

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
7358406	95	
7358406	95	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات	بند	فصل	فرع	7358406	95
شركه عليك لإنشاء ورصف الطرق	قيمة فروق الاسعار مستخلصات رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٩٠ و ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٩٠ جاري جاري بمقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٩٠				
إجمالي الأصل				7358406	95
بيانات الإستقطاعات				جنية	
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك

سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات

دير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

عملية : أعمال رفع كفاءة مسافة بطول ٥ كم من طريق القنطرة / الصالحية بالامر المباشر
عقد رقم ٧٩٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

شركة خليج لاسا، مصر

يونيو ٢٠١٩

أسعار القائمة الموحدة عند
المفاوضة

تاريخ التعاقد 25/1/2022

بيان اجمالي فروق أسعار جاري ١ حتى الختامي في الفترة من ٣/٣/٢٠٢٢ حتى ٦/٧/٢٠٢٢

م	بيان الاعمال	قيمة فروق الأسعار
1	اجمالي فروق أسعار جاري ١,٢	169,045.69
2	اجمالي فروق أسعار جاري ٣	6,951,872.42
3	اجمالي فروق أسعار ختامي ٤	237,488.82
	الإجمالي	7,358,406.92

مهندس المشروع بالمنطقة

الشركة المنفذه

يعتمد

/م

التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
بدر عبد التواب بدر
رئيس المنطقة الثانية (القتال-سيناء)
المهندس/

٥٠٦٢٦



عملية : أعمال رفع كفاءة مسافة بطول ٥ كم من طريق القنطرة / الصالحية بالامر المباشر
عقد رقم ٧٩٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ووصف الطرق

أسماء القائمة الموحدة عند المفاوضة	يونيو ٢٠١٩
تاريخ التعاقد	3/3/2022
رقم المستخلص	٢٠١٩
فروق أسعار مستخلص في الفترة من ٢/٣/٢٠٢٢ حتى ٤/٧/٢٠٢٢	٢٠١٩

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة للتعديل	الارقام القائمة المفاوضة	الارقام القائمة للمعاملة	المعاملات في نسب التغيير	قيمة الاعمال نسب الأيام التغيير
2	اعمال تكسير وإزالة المسطحات الاسفلتية	م ^٢	3898	233880	مارس	السولار	266.2	327.8	0.046280992	10,824.20
3	اعمال توريد وفرش طبقة الأساس	م ^٢	264	4092000	ابريل	السولار	266.2	332	0.037077385	151,720.66
			500	132000	يونيو		266.2	353.6	0.049248685	6,500.83
الإجمالي										
169,045.69										

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع /
الشركة للمنطقة

مهندس

المهندس

رئيس الإدارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

رئيس المنطقة الثانية (القنطرة - سيناء)

٥٠٦٢١



عملية : اعمال رفع كفاءة مسافة بطول ٥ كم من طريق القنطرة / الصالحية بالامر المباشر
عقد رقم ٧٩٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري ٠٢

أسعار القائمة الموحدة عند
المفاوضة يونيو ٢٠١٩

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ٤/٧/٢٠٢٢ حتى ٧/٥/٢٠٢٢

تاريخ التعاقد 3/3/2022

بيان التعاقد											
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الأرقام القياسية عند قائمة أسعار المفاوضة	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغيير
											قيمة التعويض او الخصم قيمة الاعمال *نسب الايام * نسب التغيير
6	اعمال توريد ورش تشريب	م٢	27.75	36700	1018425	فبراير	السولار	10%	266.2	353.6	0.032832457
								65%	311	566	0.532958199
7	اعمال توريد وفرش ربطه	م٢	143	36700	5248100	مارس	السولار	10%	266.2	367.7	0.038129226
								55%	311	622	0.55
5	اعمال طبقه لصق من البيتومين	م٢	9.25	35000	323750	ابريل	السولار	10%	266.2	367.7	0.038129226
								65%	311	622	0.65
8	توريد وفرش طبقه سطحية	م٢	137	35000	4795000	مايو	السولار	10%	266.2	371.3	0.039481593
								60%	311	622	0.6
6,951,872.42											

مهندس المشروع بالمنطقة

الشركة المنفذه

التوقيع

/م

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

بدر عبد التواب بدر

رئيس المنطقة الثانية (القبال-سيناء)

٥٠٦٢٩

عملية : أعمال رفع كفاءة مسافة بطول ٥ كم من طريق القنطرة / الصالحية بالامر المباشر
عقد رقم ٧٩٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.



تنفيذ : شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص 04 ختامي

يوليو ٢٠١٩

أسعار القائمة الموحدة عند
المفاوضة

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ٧/٥/٢٠٢٢ حتي ٦/٧/٢٠٢٢

3/3/2022

تاريخ التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند قائمة أسعار المفاوضة	الأرقام القياسية للسمار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
3	اعمال توريد وفرش طبقة الأساس	م٣	264	1227	323928	مايو	السولار	20%	266.2	371.3	0.078963186	25,578.39
5	اعمال طبقه لصق من البيتومين	م٢	9.25	1960	18130	مايو	السولار	10%	266.2	371.3	0.039481593	715.80
							بيتومين	65%	311	566	0.532958199	9,662.53
6	اعمال توريد ورش تشريب	م٢	27.75	260	7215	يونيو	السولار	10%	266.2	396.2	0.048835462	352.35
							بيتومين	65%	311	622	0.65	4,689.75
7	اعمال توريد وفرش ربطه	م٢	143	260	37180	يونيو	السولار	10%	266.2	396.2	0.048835462	1,815.70
							بيتومين	55%	311	622	0.55	20,449.00
8	توريد وفرش طبقة سطحية	م٢	137	1960	268520	يونيو	السولار	10%	266.2	396.2	0.048835462	13,113.30
							بيتومين	60%	311	622	0.6	161,112.00
												237,488.82

مهندس المشروع بالمنطقة

الشركة المنفذه

التوقيع /

بمتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

بدر عبد التواب بدر

رئيس المنطقة الثانية (القنال-سيئاء)