

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل	 SVSRA SHARER	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 الهيئة القومية للإنتاج لخطوط القطار (ARPT)
Opreating lab	Mansour Lab		

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	13-1-2024	code		
LOCATION	537+000	DRM-13-1-2024	Zone	537+840TO 537+960 excavation of bed
NAME COMPANY	Dream Way			

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		13240.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify	
0.00	0.0	0.0	200.0	138.0	217.0	342.0	506.0		A-6	
Cumulative Retained (g)	0.0	0.0	200.0	338.0	555.0	897.0	1403.0		PRO	1.830
Cumulative Retained %	0.0	0.0	1.5	2.6	4.2	6.8	10.6		WC	9.50
Cumulative Passing %	100.0	100.0	98.5	97.4	95.8	93.2	89.4		CBR	

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	7.00	33.00	199.00				
Cumulative Retained %	1.40	6.60	39.80				
Cumulative Passing %	98.60	93.40	60.20				

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	100.0	98.5	97.4	95.8	93.2	89.4	88.2	83.5	53.8

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	36.35%	26.17%	10.18%

Contractor

 رقم
 القطار السريع - القطاع السابع

Consultant

 13/1
 2020
 أ.د. خالد قنديل


 KK ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد قنديل	 SVSTRA SUSTAINABLE VIBRATION TESTING & RESEARCH	Electric Express Train - HSR	 وزارة النقل والبنى التحتية (MOPW)	 الهيئة الوطنية للتطوير (NDA)
Operating Lab	Mansour Lab			

Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

Testing Date:	13/1/2024	code		
Location:	537+000	537+380	537+400	
Company Name	DREAM	DRM-13-1-2024		

Testing Results :-

Test	Liquid Limit				Plastic Limit	
No. of Ticks	15	21	28	36	-	-
Tare No.	16	17	18	19	20	12
Tare WT. (gm)	55.41	53.14	55.75	52.97	54.57	55.16
Tare WT. + Wet WT. (gm)	70.46	74.20	70.53	65.91	55.25	56.24
Tare WT. + Dry WT. (gm)	66.28	68.47	66.63	62.65	55.11	56.02
Water WT. (gm)	4.18	5.73	3.90	3.26	0.14	0.22
Dry WT. (gm)	10.87	15.33	10.88	9.68	0.54	0.86
Moisture Content %	38.5%	37.4%	35.8%	33.7%	26.1%	26.2%
Average %					26.2%	




L.L.	P.L.	P.I.
36.35%	26.17%	10.18%

Lab. Engineer	Consultant Engineer
---------------	---------------------

Name : 
 رقم ٣
 Sign : القطر السريع - القطاع السابع

Name :
 Sign :


 13/1/2024
 الإشراف الهندسي
 أ.د. خالد قنديل

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	13-1-2024	code	Station	537+380	357+400	
LOCATION	537+000		DRM-13-1-2024	Material	excavation bed	
NAME COMPANY	DREAM WAY					


Weight of empty mold :	3901.0
Mold Volume:	940.0

MAX Dry Density	1.83
Water content %	9.5

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	5395.2	5574.6	5785.4	5707	
WT. WET SOIL	1494.2	1673.6	1884.4	1805.5	
Wt. Density	1.590	1.780	2.005	1.921	

Tare No.	2	2	5	6	20	12	7	6		
Tare wt.	32	31	31	32	30	28	33	29		
Wt. Of wet soil & tare	161.0	195.0	221.0	200.0	178.0	172.0	194.0	171.0		
Wt. Of dry soil & tare	157.9	191.0	211.2	191.2	165.1	159.5	177.3	156.3		
Wt. Of water	3.1	4.0	9.8	8.8	12.9	12.5	16.7	14.7		
Wt. Of dry soil	125.9	160.0	180.2	159.2	135.1	131.5	144.3	127.3		
Water content %	2.5%	2.5%	5.5%	5.5%	9.5%	9.5%	11.5%	11.6%		
AV. Water content %	2.5%		5.5%		9.5%		11.5%			
Dry Density	1.551		1.688		1.830		1.722			

curve proctor



Contractor
محل قديم
رقم 3
القطار السريع - المطاع السابع

Consultant
12/1
29
أ.د. خالد كحلان

DESCRIPTION :

Technical block
Dream Way


DATE :

Q T NO.

24.03.2024

Blending (#3, #2, #1 & Crushed Sand)

SIEVE SIZE	#3	#10	#2	#15	#1	#55	C.Sand	#20	Job Mix	Specifications	
3"	100.0	10.0	100.0	15.0	100.0	55.0	100.0	20.0	100.0	100	100
2"	97.2	9.7	100.0	15.0	100.0	55.0	100.0	20.0	99.7	100	100
1.5"	81.5	8.2	100.0	15.0	100.0	55.0	100.0	20.0	98.2	98	94
1	25.8	2.6	55.2	8.3	100.0	55.0	100.0	20.0	85.9	67	63
3/4	2.4	0.2	1.5	0.2	100.0	55.0	100.0	20.0	75.5	47	43
1/2	0.0	0.0	0.2	0.0	99.1	54.5	100.0	20.0	74.5	31	27
3/8	0.0	0.0	0.1	0.0	71.0	39.1	100.0	20.0	59.1	24	20
4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	4.2	99.6	19.9	24.2	17	13
#10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	64.3	12.9	13.0	14	10
#40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	5.0	5.0	9	5
#200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.9	1.9	7	3



M.E/CONSULTANT

RESIDENT ENGINEER

M.E/CONTRACTOR

المهندس الاستشاري

100

10000

M³

#3 1000

M³

#2 1500

M³

#1 5500

M³

C.Sand 2000

M³

Consultant [redacted]
w/ or w/o [redacted] [redacted]
w/ or w/o [redacted]

Plate Load Test Results

Company Name

Dream Way

Location

537+880

To 538+893

Test Date

22/5/2024

Layer Level


technical block

Station 537+890

EQUIPMENT AND TEST PROCEDURE :-

The basis of the given equation is Boussinesq's theory of the relationship between the modulus of elasticity and the settlement of a circular rigid plate with the diameter D .

The load is applied to a circular rigid steel bearing plate by a hydraulic jack in several steps. The settlement under each load step is recorded. The following sketch shows the principle of the test.



The diameter D of the plate is generally 0.30 m. For very coarse grained material also plates with diameter $D = 0.60$ m and $D = 0.762$ m are used

The load is applied in 6 load increments of equal size. Under each load step the settlement must come to a noticeable end (< 0.02 mm/minute). After the maximum load is reached the unloading procedure can begin. After that, the plate is reloaded in 5 steps. A loaded truck, an excavator or a roller usually serve as counterweight for the hydraulic jack

Diameter = 300mm

Loading	Load	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Dial 3	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Avg. Sett.
Stress No.	Bar	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.000	0.0	0.000	0.00	7.14	5.19		0.000	0.000		0.000
1.000	2.1	0.707	0.01	7.03	5.17		0.110	0.020		0.065
2.000	17.1	5.652	0.08	6.85	5.09		0.290	0.100		0.195
0.080	34.2	11.304	0.16	6.51	4.89		0.630	0.300		0.465
4.000	53.4	17.663	0.25	6.22	4.70		0.920	0.490		0.705
5.000	70.5	23.315	0.33	6.06	4.56		1.080	0.630		0.855
6.000	89.7	29.673	0.42	5.83	4.37		1.310	0.820		1.065
7.000	106.8	35.325	0.50	5.68	4.24		1.460	0.950		1.205
8.000	53.4	17.663	0.25	5.77	4.32		1.370	0.870		1.120
9.000	26.7	8.831	0.12	5.94	4.46		1.200	0.730		0.965
9.000	2.1	0.707	0.01	6.16	4.63		0.980	0.560		0.770
10.000	2.1	0.707	0.01	6.16	4.63		0.980	0.560		0.770
11.000	17.1	5.652	0.08	6.14	4.60		1.000	0.590		0.795
12.000	34.2	11.304	0.16	6.02	4.52		1.120	0.670		0.895
13.000	53.4	17.663	0.25	5.90	4.43		1.240	0.760		1.000
14.000	70.5	23.315	0.33	5.83	4.37		1.310	0.820		1.065
15.000	89.7	29.673	0.42	5.74	4.29		1.400	0.900		1.150

0.7 σ_1	0.35	0.9425	0.51125	0.2
0.3 σ_1	0.15	0.43125		
0.7 σ_2	0.35	1.08389	0.26389	0.2
0.3 σ_2	0.15	0.82		
D (mm)	300			
E_{v1}	88.02			
E_{v2}	170.53			
Area (Sq.m)	0.07065			

E_{v2}/E_{v1}	1.94		
-----------------	------	--	--

$$E_s = 0.75 \cdot D \cdot \Delta s / \Delta s$$

E_s = deformation modulus


$\Delta \sigma$ = load increment

Δs = settlement increment

D = diameter of the plate, generally 0.30 m

the b
sired
the
res

For this calibration δ and δ are usually taken from the load span between 0.3 σ_{max} and 0.7 σ_{max} .



Name: Lab. Specialist

Sign:

Name: Lab. Engineer

Sign:

8/10/2020
8/10/2020

Name: Consultant Engineer

Sign:

WVK
WVK

Plate Load Test Results

Company Name: Dreem Way

Location: 537+840

Taste Date: 5/6/2024

Layer level: 1.5

To: 537+870

Station: 537+868

EQUIPMENT AND TEST PROCEDURE:

The basis of the given equation is Boussinesq's theory of the relationship between the modulus of elasticity and the settlement of a circular rigid plate with the diameter D.

The load is applied to a circular rigid steel bearing plate by a hydraulic jack in several steps. The settlement under each load step is recorded. The following sketch shows the principle of the test.



The diameter D of the plate is generally 0.30 m. For very coarse grained material also plates with diameter $D = 0.60$ m and $D = 0.752$ m are used.

The load is applied in ϵ load increments of equal size. Under each load step the settlement must come to a noticeable end (< 0.02 mm/minute). After the maximum load is reached the unloading procedure can begin. After that, the plate is reloaded in 5 steps. A loaded truck, an excavator or a roller usually serve as counterweight for the hydraulic jack.

Diameter = 300mm


Loading	Load	Load	Sigma	Dial 1	Dial 2	Dial 3	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Ave. Sett.
Stage No.	Bar	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.000	0.0	0.000	0.00	9.46	13.53		0.000	0.000		0.000
1.000	2.1	0.707	0.01	9.38	13.49		0.080	0.040		0.060
2.000	17.1	5.652	0.08	8.93	13.20		0.530	0.330		0.430
0.080	34.2	11.304	0.16	8.57	13.00		0.890	0.530		0.710
4.000	53.4	17.663	0.25	8.17	12.81		1.290	0.720		1.005
5.000	70.5	23.315	0.33	7.92	12.73		1.540	0.800		1.170
6.000	89.7	29.673	0.42	7.62	12.61		1.840	0.920		1.380
7.000	106.8	35.325	0.50	7.30	12.48		2.160	1.050		1.605
8.000	53.4	17.663	0.25	7.43	12.54		2.030	0.990		1.510
9.000	26.7	8.831	0.12	7.65	12.66		1.810	0.870		1.340
9.000	2.1	0.707	0.01	8.03	12.80		1.430	0.730		1.080
10.000	2.1	0.707	0.01	8.03	12.80		1.430	0.730		1.080
11.000	17.1	5.652	0.08	7.92	12.84		1.540	0.690		1.115
12.000	34.2	11.304	0.16	7.76	12.74		1.700	0.790		1.245
13.000	53.4	17.663	0.25	7.60	12.64		1.860	0.890		1.375
14.000	70.5	23.315	0.33	7.50	12.59		1.960	0.940		1.450
15.000	89.7	29.673	0.42	7.38	12.53		2.080	1.000		1.540

0.7 σ_1	0.35	1.1813		15	
0.3 σ_1	0.15	0.675		0.50813	0.2
0.7 σ_2	0.35	1.47		0.32	0.2
0.3 σ_2	0.15	1.15			
D (mm)	300				
E_{s1}	88.56				
E_{s2}	140.63				
Area (sq.m)	0.07065				

$E_{s2/E_{s1}}$	1.59		
-----------------	------	--	--

E_s	$E_s = 0.75 \cdot D \cdot \Delta s / \Delta b$
Δs	= deformation modulus
Δb	= load increment
Δs	= settlement increment
D	= diameter of the plate, generally 0.30 m

For this calculation $\Delta\sigma$ and $\Delta\varepsilon$ are usually taken from the load span between $0.3 \sigma_{max}$ and $0.7 \sigma_{max}$.



Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

مهندس مراكزي
القطار السريع - القطاع السابع

Consultant Engineer

Name :

Sign :

3/6
2/4
المهندس خالد قنديل

Plate Load Test Results

Company Name: Dream Way
 Location: 537+840 To 538+867
 Test Date: 13/5/2024
 Layer level: -5.5
 Station: 537+850

EQUIPMENT AND TEST PROCEDURE :-

The basis of the given equation is Boussinesq's theory of the relationship between the modulus of elasticity and the settlement of a circular rigid plate with the diameter D .

The load is applied to a circular rigid steel bearing plate by a hydraulic jack in several steps. The settlement under each load step is recorded. The following sketch shows the principle of the test.



The diameter D of the plate is generally 0.30 m. For very coarse grained material also plates with diameter $D = 0.60$ m and $D = 0.762$ m are used

The load is applied in 6 load increments of equal size. Under each load step the settlement must come to a noticeable end (< 0.02 mm/minute). After the maximum load is reached the unloading procedure can begin. After that, the plate is reloaded in 5 steps. A loaded truck, an excavator or a roller usually serve as counterweight for the hydraulic jack

Diameter = 300mm


Loading	Load	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Dial 3	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Ave. Sett.
Stage No.	Bar	KN	KN/M2	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.000	0.0	0.000	0.00	11.53	9.58		0.000	0.000		0.000
1.000	2.1	0.707	0.01	10.68	9.56		0.850	0.070		0.435
2.000	17.1	5.652	0.08	10.28	9.55		1.250	0.030		0.640
0.080	34.2	11.304	0.16	9.82	9.47		1.710	0.110		0.910
4.000	53.4	17.663	0.25	9.57	9.29		1.960	0.290		1.125
5.000	70.5	23.315	0.33	9.47	9.18		2.060	0.403		1.232
6.000	89.7	29.673	0.42	9.45	9.02		2.080	0.560		1.320
7.000	106.8	35.325	0.50	9.20	8.89		2.330	0.690		1.510
8.000	53.4	17.663	0.25	9.40	8.92		2.130	0.660		1.395
9.000	26.7	8.831	0.12	9.49	9.04		2.040	0.540		1.290
9.000	2.1	0.707	0.01	9.67	9.45		1.860	0.130		0.995
10.000	2.1	0.707	0.01	9.67	9.45		1.860	0.130		0.995
11.000	17.1	5.652	0.08	9.61	9.40		1.920	0.180		1.050
12.000	34.2	11.304	0.16	9.45	9.31		2.080	0.270		1.175
13.000	53.4	17.663	0.25	9.35	9.20		2.180	0.380		1.280
14.000	70.5	23.315	0.33	9.30	9.12		2.230	0.460		1.345
15.000	89.7	29.673	0.42	9.25	9.04		2.280	0.540		1.410

	s	US	mm
$0.7 \sigma_1$	0.35	1.15375	0.2775
$0.3 \sigma_1$	0.15	0.87625	
$0.7 \sigma_2$	0.35	1.35944	0.25444
$0.3 \sigma_2$	0.15	1.10501	
D (mm)	300		
E_v	16216		
E_v	176.86		
Area (Sq.m)	0.07065		

E_v	1.89		
-------	------	--	--

E_v	$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta s / \Delta s$
Δs	= deformation modulus
Δs	= load increment
Δs	= settlement increment
D	= diameter of the plate, generally 0.30 m

For this calculation k_r and k_s are usually taken from the load span between 0.3 σ_{max} and 0.7 σ_{max} .



Lab. Specialist
Name :
Sign :

Lab. Engineer
Name :
Sign :

Consultant Engineer
Name :
Sign :

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع فوكة
- مطروح في المسافة من كم 537+000 الى 538+000 كم بطول 1 كم
رأس الحكمة.

تنفيذ: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/93) بتاريخ : 2023/07/19

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/07/24 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 2- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 3- السيد المهندس / محمد العراقي مدير مشروع - شركة دريم واي
- وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2023/07/24 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- محمد العراقي

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاستشارية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مذله اضافيه

إسم الشركة المنفذة: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

قيمة الصفاتية : ٢٠ مليون جنيه

تاريخ النسخ طبقا للتحاقد : ٢٠٢٤/٣/٢٣

المطلوب : مد مده العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النشو ٢٠٢٤/٩/٢٣

- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف
- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها
- ارتفاع أسعار قطع غيار المعدات وندرة توافرها

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية:  رئيس الإدارة العامة
رأي الإدارة العامة: 
رأي الإدارة العامة: 
رأي الإدارة العامة: 
رئيس قطاع التخطيط والمناطق:  رئيس قطاع التخطيط والمناطق
رئيس قطاع التخطيط والمناطق: 
رئيس قطاع التخطيط والمناطق: 
رئيس قطاع التخطيط والمناطق: 

آفاق و ایتام

٥) تأخير الشركة لعدم توافر
مناظرة ١٩/١٠/٢٠٢٠
دائماً

التوقيع ()
لواء مهندسين / حسام الدين مصطفى
رئيس اللجنة الخاصة للطرق والكباري

[Handwritten signature]

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة للقطاعات الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	دريم واى	537+000	538+000	رأس الحكمة

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه بالازم

وذلك طبقا لأوامر الأسناد الصادرة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
٢٠٢٤
١٤ / ٣٠
" هاني محمد محمود طه "



5.2 / 15 / 14

مهندس الطرق العامة للطرق
والكباري والكباري
م / ابراهيم محمد الله الحارثي

مهندس موقع هنية
الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات
الطرق والكباري (XYZ)
م / محمد شهاب جليل

مهندس الشركة
م / احمد ناجي صقر

26,786.76	الاجمالي الكلي (م ³)
26786.76	(م ³) اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية اجمالي
26,786.76	الكميات طبقة لقوائم الكميات
الكمية	بيان الاعمال

مقدار العمل السابق : 0.00 م

تتميز شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات والموازين

الطرق لعمال المنطقة الاثرية
رقم البند و بيانه : (3-1) رسوم الكمية والموازين طبقة للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقة لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار

في مشروع - مخرج - قفاح فوك - محكمة
مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العنتري - مطروح) قطاع فوك - محكمة
المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3



مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
م / إبراهيم الخليل

مهندس موقع طريق الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشاري (XYZ)
م / محمد شاهين خليل

مهندس الشركة
م / أحمد ناجي صقر

26,786.76	الإجمالي الكلي (م ³)
26786.76	إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
26,786.76	الكميات طبقاً لقوائم الكميات
الكمية	بيان الأعمال

م 0.00 مقدار العمل السابق :

تتمثل: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

علاوة مسافة النقل

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 316.5 كم

في مشروع : المقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكس - محطة في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3

الهيئة العامة
للطرق والكباري



والله اعلم
والله اعلم
والله اعلم

م/مؤيد محمد سرور
للطريق والكمالي
مهندسين موقع الهندسة العامة

[illegible]

مهندس الشريفة
م / احمد ناجي صقر

7896.00	(م) إجمالي الكسب الاجمالي			
7896.00	(م) إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م) إجمالي			
7896.00	7.90	1000	538+000	537+000
الكمية	مساحة المقطع	طول	الى	من
	(متر) الابعاد		الموقع الكيلوميتري	
بيان الاعمال بالمقاييس				

3م : العمل السائق : مقار

شركة ايم دي للمقاولات والبناء العامة

2023 ایپریل جولائی

المجلس الوطني لحقوق الإنسان
3-1-3 () : الأمانة العامة

في مطروح - قضاة في مطروح - العامين - الادارية - العامة - السجنية - السجن (العين) السريع الكهربي الكهربي : مشروع : المساحة من الكم الي 537+000 بطول 538+000

(3) (E) $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$



مهندس المهندس العامة للطرق
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس موقع هيلة
الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستهلاك جليل
(XYZ)
م / محمد هادي جليل

مهندس المراقبة
م / أحمد ناجي صقر

4397.52					الاجمالي الكلي (م³)				
4397.52					اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)				
4,397.52					4.40	1000	538+000	537+000	المقطع الاول
الكمية	الارتفاع (متر)	طول	الى	من	بيان الاعمال بالمقايضة				
		الموقع الكيلوميتري							

مقدار العمل السابق : 3م 0.00

تتميز : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات المنقولة خلال شهر مايو 2023
رقم البند و بيانه : (3-1-4) اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومعالجة للمواصفات

مشروع : المقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمنة - مطروح) قطاع فوج 5 - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتخذه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3

المشقة العامة
للطرق والكباري



مهندس البيئة العامة
م / إبراهيم عبد الحليم
م / إبراهيم عبد الحليم

مهندس موقع البيئة العامة
الطريق والكباري
م / مريم محمد سرور
م / مريم محمد سرور

مهندس الاستشارات
م / محمد شهاب خليل
(xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الأراضي
م / أحمد نبوي صقر
م / أحمد نبوي صقر

2900.00	الاجمالي الكلي (م ³)
2900.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)
2900.00	الكمية طبقاً لتقويم الكميات (م ³)
الكمية	بيان بالكميات

3م

مقدار العمل السابق :

تجهيز : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

علاوة مسافة النقل

(SUBBALLAST) لعمال طبقات الاساس (4-2) : علاوة مسافة النقل 222 كم لعمال طبقات الاساس

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العتين السخنة - العاصمة الادارية - المعمرين - مطروح) قطاع فوكس - مطروح في المسافة من
الكم 537+000 الى 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة كميات بالمستخلص جاري (3)





مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم عبد الله
الحدادي

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / مومن محمد سرور
نبوت

مهندس الاستشاري (XYZ)
م / محمد شهاب جليل

مهندسة الشركة
م / احمد لامي صبر
18/8/2023

2900.00					الاجمالي الكلي (م ²)				
2900.00					اجمالي الكميات خلال فترة الاستخلاص الحالية (م ²)				
2,900.00					2.90	1000	538+000	537+000	القطاع الاول
الكمية	مساحة القطاع	طول	الى	من	بيان الاعمال بالكميات				
	(متر) الابعاد		الموقع الكيلومتري						

مقدار العمل السابق : 3م 0.00

تقديم: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

رقم البند و تاريخه : (1 - 2 - 4) اعمال توريد وفريش طبقة اساس (SUBBALLAST) من الاجحار الصلبة المسترجعة والمعالجة للمواصفات
اعمال خلال شهر مايو 2023

في مشروح : القطاع الكهربي السريج (العين السخنة - العاصمة الادارية - القاهرة) بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة
المسافة من 537+000 الى 538+000

(3) جاري حالي كميات بالاستخلاص



مهندس المهندس العام للطرقي
والكباري
م / إبراهيم الخليلي

مهندس موقع هيلة
الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشاري (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشريعة
م / أحمد ناجي صقر

4,832.78	الاجمالي الكلي (م ²)
4832.78	(م ²) اجمالي الكميات الحالية المستخلص خلال فترة الكميات الحالية
4,832.78	الكميات طبقاً لقوائم الكميات
الكمية	بيان الاعمال

مقدار العمل السابق : 0.00 م²

تفصيل : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات المنقولة خلال شهر مايو 2023
رقم البند و بنائه : (5-1-1) اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الكتل

في مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع قوكة - مطروح في
المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس الحكومة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3

الهيئة العامة
للطرق والكباري



مهندس الطرق العامة للطرق
والكباري
م / أيمن محمد سرور

مهندس موقع قرية
الطرق والكباري
م / محمد تاجي صقر

مهندس الاستشارات (XYZ)
م / محمد تاجي صقر

مهندس الطرق
م / أيمن محمد سرور

123.75	الاجمالي الكلي (م ³)
123.75	(م ³) اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية
123.75	الكميات طبقاً لقوائم الكميات
الكمية	بيان الاعمال

مقدار العمل السابق : 0.00 م³

تتضمن : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات المنقولة خلال شهر مايو 2023
رقم البند و ياتيه : (5-2-1) اعمال توريد وحسب خرسانة لخدمة المقادير والكميات الخاضعة

في مشروع : المقطع الكهرنائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3

