

الحصر حتى مستخلص رقم (٢)

أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) من المشيخة إلى العنبي بطول ٥ كم

مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمير المباشر)

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ووصف الطرق

ملاحظات	الإجمالي	خلال المدة	السابق	الوحدة	البند	م
	٩٦٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٦٠٠,٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح أعمال كشط و إزالة المسطحات المتبارزة و الزايفة و المجموعة و الشروع بالرصف الحالي	١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترجة ناتج تكسير الكسارات	٢
	٤٨٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٣٠٠,٠٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الإسفلت السائل متوسط التطوير (M.C.O) معدل رش ١,٢٠ كجم / م ^٢	٣
	٣٠٨,٧٠	٠,٠٠٠	٣٠٨,٧٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الإسفلتي على الساخن تدرج ٣ هـ	٤
	٤٨٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٣٠٠,٠٠٠	٢م	أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٥
	٢١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠,٠٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة لصق من الإسفلت السائل سريع التطوير (R.C.C.٣٠٠)	٦
	٢١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠,٠٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٧

مهندس المشروع

ج/أ

مهندس المشروع

ج/أ

مهندس الشركة :

ج/أ