

بناءً على قرار السيد اللواء المهندس رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨
عملية / كندا - المصحة الكبرى
تقرير معمل رقم ()
بتاريخ: ١٠ / ٨ / ٢٠٢١
تفليظ: المصحة المصرية للصيانة الذاتية

م	الاختبارات والتجارب	معمل المواد	العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
١	البودرة			٦٠+١٦٠	٢٢٠	
٢	الرمال			٦٠+١٥٠	٢١٠	
٣	تدرج سن ٦			٦٠+١٦٥+١٦٠	٣٨٥	
٤	تدرج سن ١ ، سن ٢ ، سن ٣			٦٠+١٦٥	٢٢٥	
٥	الصلابة بجهاز لوس انجلوس			٦٠+٢٣٠	٢٩٠	
٦	الطبيعي			٨٠	٨٠	
٧	المبسط والمستطيل			٨٠	٨٠	
٨	اللدونة			٦٠+١٣٠	١٩٠	
٩	تحديد الوزن النوعي والامتصاص والتفتت			٦٠+١٠٠+١٦٠	٣٢٠	
١٠	تحديد وزن وحدة الحجم للمواد الصلبة			١٣٠	١٣٠	
						إجمالي الجدول

م	الاختبارات والتجارب	معمل الأتربة	العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
١	السيولة			٦٠+١٨٠	٢٤٠	
٢	حد اللدونة ومجال اللدونة			٦٠+١٣٠	١٩٠	
٣	التدرج الحبيبي			٦٠+١٥٠	٢١٠	
٤	الدمك المعدل بالمعمل (البروكتور)			٦٠+٤٥٠	٥١٠	
٥	دمك قياسي بالمعمل (بروكتور)			٦٠+٤٠٠	٤٦٠	
٦	نسبة تحمل كاليفورنيا (معدل) - أتربة رملية - سن ٦ - زلط			٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٧	نسبة تحمل كاليفورنيا (قياسي) - أتربة طينية			٤٥٠	٤٥٠	
٨	نسبة تحمل كاليفورنيا لعينات مدموكة خارج المعمل			١٣٠	١٣٠	
٩	الدمك النسبي بالموقع (داخل الغربية)			٤٠٠	٤٠٠	
١٠	الدمك النسبي بالموقع (خارج الغربية)			٤٥٠	٤٥٠	
١١	تصحيح البروكتور			٩٠	٩٠	
١٢	نسبي الرطوبة الطبيعية			٥٥	٥٥	٥٥
						إجمالي الجدول

٥٥٥	إجمالي الجداول كلها	رسوم التجارب
١٧٨٥	إضافات ١ مصاريف إدارية	% ١٥
١١٣٥٥	ضريبة قيمة مضافة	% ١٤
١١٦٥	الاجمالي	

مبلغ قدره ستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانون قرناً لا غير

٢٠٢٣
١٠ / ٨



مشروع: تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي المزدوج طنطا / المحلة الكبرى (المرحلة الأولى) بطول ١١ كم



مراجعة حصر جارى ٥

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية المنفذة	ملاحظات
1	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا باستخدام معدة FDR	٢م	220000	229719.0	
2	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية	طن	5500.0	6667.6	
3	أعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢م	265000	229719.0	
4	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (د3) بسمك ٦ سم	٢م	243000	217105.5	
5	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.٣٠) بمعدل لا يزيد عن ٠,٤ كجم/م ^٢	٢م	243000	69705.0	
6	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (3ب) بسمك ٥ سم	٢م	243000	69705.0	
7	أعمال توريد وفرش مواد أساس باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	20500	18209.28	
11	أعمال حفر في أي نوع من أنواع التربة لزوم أعمال التوسعة	٣م	22500	26141.6	

مهندس الهيئة

٩

مهندس المقاول

٩