

محضر استلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ م

لعملية : رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم

(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / كريم حسن شهدي | مهندس - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق . |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

واقفل المحضر محلي ذلك ...

التوقيعات :

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- م / كريم حسن شهدي | |
| ٢- م / اسامة عادل عز الدين | |
| ٣- م / احمد عراقي | |



عملية : رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الي كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالإضافة الي مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قر	جنيه	قرش	جنيه
١	٣٣٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل.							
	٣٣٠٠٠	مسافة النقل حتى ٢ كم							
	٣٧٠٠٠	(فقط ثلاثة الاف متر مكعب لا غير)							
٢	٣٧٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل.							
	٣٧٠٠٠	(فقط اسبعة الاف متر مكعب لا غير)							
٣	٣٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							
	٣٥٠	مسافة النقل ٢٠ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)							
	٣٥٠	مسافة النقل ٢٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)							
	٣٥٠	مسافة النقل ٣٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)							
	٣٥٠	مسافة النقل ٤٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)							
	٣٨٠٠	مسافة النقل ٥٥ كم (فقط ثمانمائة متر مكعب لا غير)							



عملية : رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الي كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالإضافة الي مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

رقم البلد	الكمية	بيان الأعمال		الغلة		الجملة	
				قر ش	جنيه	قرش	جنيه
٤	٢م٣٢٠٠٠٠	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح علي ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسماعات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب سمك طبقة FDR ٢٥ سم (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)		٥٠	٥٧	—	١٨٤٠٠٠٠٠
٥	٨٥٠٠ طن	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط ثمانية الاف وخمسمائة طن لا غير)		—	١٦٠	—	١٥٨٠٠٠٠٠
٦	٢م٣٢٠٠٠٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير MC ٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)		٥٠	٢٧	—	١٨٨٠٠٠٠٠
٧	٢م٣٢٠٠٠٠	أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح. (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)		٥٠	١٤٧	—	٤٧٤٠٠٠٠٠
٨	٣م٥٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو ارصنة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك مسافة النقل حتي ٣٠ كم والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب . (فقط خمسة الاف متر مكعب لا غير)		—	١٠٠	—	٥٠٠٠٠٠٠
٩	٣م٣٠٠٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣م ٠,٨ من لوميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣م ٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١م والتي تملء بالقوم المضغوط سمك ١ سم والشعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً		—	١٦٥	—	٤٩٥٠٠٠٠



باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

١- (مائه وواحد مليون وخمسمائة وستة عشر ألفاً) (١٠١٦٠٠٠٠٠) -
 ٢- (مائه وواحد مليون وخمسمائة وستة عشر ألفاً) (١٠١٦٠٠٠٠٠) -
 ٣- (مائه وواحد مليون وخمسمائة وستة عشر ألفاً) (١٠١٦٠٠٠٠٠) -



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٧ جاري



تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا و الفقة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٨٦٩٠١,١٧	٨٥٦٧٠,١٧	٩٨٢٠,٥٧	%٩٨,٥٨
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاق بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفقة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات و اشراف	طن	٨٥٠٠,٠٠	٢٢٥٨,٣٤	٢٢١٣,١٥	٢٥٥,٢١	%٩٨,٠٠
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة نشرب من البوليومين السائل متوسط التعاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٨٦٩٠١,١٧	٨٥٦٧٠,١٧	٩٨٢٠,٥٧	%٩٨,٥٨
٣	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدعم باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٨٦٩٠١,١٧	٨٥٦٧٠,١٧	٢١٦٧٠,١٧	%٩٨,٥٨

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٧)

مسلسل	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات	م ^٢	٩٨٢٠,٥٧	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢٠٦٨٠)
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	بالطن	٢٥٥,٢١	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢٠٦٨٠)
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م ^٢	٩٨٢٠,٥٧	في المسافة من الكم (١٠٥٤٠ - ٢٠٦٨٠)
٣	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة	م ^٢	٢١٦٧٠,١٧	في المسافة من الكم (٠٠١٤٠ - ٢٠٦٨٠)

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٧)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م ٢	
١	في المسافة من الكم (٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)		٩٨٢٠,٥٧
	اجمالي البند الرابع		٩٨٢٠,٥٧
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	بالطن	
١	في المسافة من الكم (٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)		٢٥٥,٢١
	اجمالي البند الخامس		٢٥٥,٢١
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م ٢	
١	في المسافة من الكم (٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)		٩٨٢٠,٥٧
	اجمالي البند السادس		٩٨٢٠,٥٧
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م ٢	
١	في المسافة من الكم ٢+٦٨٠ - ٠+١٤٠		٢١٦٧٠,١٧٠
	اجمالي البند السابع		٢١٦٧٠,١٧

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير

طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(CAPB)
مصر - القاهرة - شارع نيل



بند رقم (٧) بأعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٢+٦٨٠ - ٠+١٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
0+140	8.634	10.000	86.340	86.340	
0+160	8.798	20.000	175.960	262.300	
0+180	8.866	20.000	177.324	439.624	
0+200	8.764	20.000	175.276	614.900	
0+220	8.450	20.000	169.006	783.906	
0+240	8.127	20.000	162.534	946.440	
0+260	8.236	20.000	164.728	1111.168	
0+280	8.143	20.000	162.860	1274.028	
0+300	7.612	20.000	152.248	1426.276	
0+320	7.500	20.000	150.000	1576.276	
0+340	7.500	20.000	150.000	1726.276	
0+360	7.500	20.000	150.000	1876.276	
0+380	7.500	20.000	150.000	2026.276	
0+400	7.500	20.000	150.000	2176.276	
0+420	7.500	20.000	150.000	2326.276	
0+440	7.541	20.000	150.814	2477.090	
0+460	7.754	20.000	155.082	2632.172	
0+480	7.746	20.000	154.922	2787.094	
0+500	7.971	20.000	159.410	2946.504	
0+520	8.276	20.000	165.526	3112.030	
0+540	8.448	20.000	168.960	3280.990	
0+560	8.541	20.000	170.820	3451.810	
0+580	8.126	20.000	162.528	3614.338	
0+600	7.862	20.000	157.246	3771.584	
0+620	7.812	20.000	156.238	3927.822	
0+640	7.856	20.000	157.114	4084.936	
0+660	7.906	20.000	158.126	4243.062	
0+680	7.558	20.000	151.150	4394.212	
0+700	7.500	20.000	150.000	4544.212	
0+720	7.500	20.000	150.000	4694.212	
0+740	7.500	20.000	150.000	4844.212	
0+760	8.638	20.000	172.768	5016.980	
0+780	11.810	20.000	236.204	5253.184	
0+800	11.537	20.000	230.746	5483.930	
0+820	11.171	20.000	223.410	5707.340	
0+840	11.183	20.000	223.662	5931.002	
0+860	11.240	20.000	224.802	6155.804	
0+880	10.722	20.000	214.434	6370.238	
0+900	10.207	20.000	204.148	6574.386	
0+920	9.473	20.000	189.452	6763.838	
0+940	8.809	20.000	176.188	6940.026	
0+960	8.358	20.000	167.152	7107.178	
0+980	8.214	20.000	164.274	7271.452	
1+000	8.659	20.000	173.172	7444.624	
1+020	9.084	20.000	181.670	7626.294	
1+040	9.471	20.000	189.428	7815.722	

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير

طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GAB)
وزارة النقل



بند رقم (٧) بأعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٢٠١٤٠ - ٢٠١٨٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
1+060	10.060	20.000	201.196	8016.918	
1+080	9.868	20.000	197.364	8214.282	
1+100	9.695	20.000	193.894	8408.176	
1+120	9.657	20.000	193.140	8601.316	
1+140	9.729	20.000	194.570	8795.886	
1+160	9.418	20.000	188.368	8984.254	
1+180	9.078	20.000	181.564	9165.818	
1+200	8.364	20.000	167.270	9333.088	
1+220	8.206	20.000	164.112	9497.200	
1+240	7.920	20.000	158.400	9655.600	
1+260	7.800	20.000	156.000	9811.600	
1+280	7.750	20.000	155.000	9966.600	
1+300	7.800	20.000	156.000	10122.600	
1+320	7.600	20.000	152.000	10274.600	
1+340	7.500	20.000	150.000	10424.600	
1+360	7.500	20.000	150.000	10574.600	
1+380	7.500	20.000	150.000	10724.600	
1+400	7.500	20.000	150.000	10874.600	
1+420	7.500	20.000	150.000	11024.600	
1+440	7.500	20.000	150.000	11174.600	
1+460	7.500	20.000	150.000	11324.600	
1+480	7.500	20.000	150.000	11474.600	
1+500	7.500	20.000	150.000	11624.600	
1+520	7.500	20.000	150.000	11774.600	
1+540	7.500	20.000	150.000	11924.600	
1+560	7.500	20.000	150.000	12074.600	
1+580	7.500	20.000	150.000	12224.600	
1+600	7.500	20.000	150.000	12374.600	
1+620	7.595	20.000	151.900	12526.500	
1+640	7.866	20.000	157.320	12683.820	
1+660	8.156	20.000	163.120	12846.940	
1+680	8.174	20.000	163.480	13010.420	
1+700	8.720	20.000	174.400	13184.820	
1+720	8.990	20.000	179.800	13364.620	
1+740	9.159	20.000	183.180	13547.800	
1+760	8.829	20.000	176.582	13724.382	
1+780	8.032	20.000	160.640	13885.022	
1+800	7.939	20.000	158.780	14043.802	

مهندس الشركة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير

طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق و التاري
(GARE)
مصلحة الطرق و التاري



بند رقم (٧) باعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٢+٦٨٠ - ٠ + ١٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
1+820	7.845	20.000	156.900	14200.702	
1+840	7.900	20.000	158.000	14358.702	
1+860	7.985	20.000	159.700	14518.402	
1+880	8.111	20.000	162.220	14680.622	
1+900	8.267	20.000	165.340	14845.962	
1+920	8.337	20.000	166.740	15012.702	
1+940	8.677	20.000	173.540	15186.242	
1+960	8.949	20.000	178.980	15365.222	
1+980	9.201	20.000	184.020	15549.242	
2+000	9.550	20.000	191.000	15740.242	
2+020	9.142	20.000	182.840	15923.082	
2+040	9.057	20.000	181.140	16104.222	
2+060	9.082	20.000	181.640	16285.862	
2+080	8.891	20.000	177.820	16463.682	
2+100	8.891	20.000	177.820	16641.502	
2+120	8.682	20.000	173.640	16815.142	
2+140	8.622	20.000	172.440	16987.582	
2+160	8.540	20.000	170.800	17158.382	
2+180	8.534	20.000	170.680	17329.062	
2+200	8.604	20.000	172.080	17501.142	
2+220	8.597	20.000	171.940	17673.082	
2+240	8.607	20.000	172.140	17845.222	
2+260	8.608	20.000	172.160	18017.382	
2+280	8.644	20.000	172.880	18190.262	
2+300	8.653	20.000	173.060	18363.322	
2+320	8.626	20.000	172.520	18535.842	
2+340	8.501	20.000	170.020	18705.862	
2+360	8.414	20.000	168.280	18874.142	
2+380	8.414	20.000	168.280	19042.422	
2+400	8.559	20.000	171.180	19213.602	
2+420	8.685	20.000	173.700	19387.302	
2+440	9.038	20.000	180.760	19568.062	
2+460	9.358	20.000	187.162	19755.224	
2+480	9.262	20.000	185.232	19940.456	
2+500	9.020	20.000	180.404	20120.860	
2+520	9.030	20.000	180.600	20301.460	
2+540	9.274	20.000	185.480	20486.940	
2+560	9.130	20.000	182.600	20669.540	
2+580	9.177	20.000	183.540	20853.080	
2+600	9.211	20.000	184.210	21037.290	
2+620	9.212	20.000	184.240	21221.530	
2+640	9.306	20.000	186.120	21407.650	
2+660	8.917	20.000	178.340	21585.990	
2+680	8.418	10.000	84.180	21670.170	
		الاجمالي (م٢)		21670.170	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير

طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة

(٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
1+540	7.500	10.000	75.000	75.000	
1+560	7.500	20.000	150.000	225.000	
1+580	7.500	20.000	150.000	375.000	
1+600	7.500	20.000	150.000	525.000	
1+620	7.595	20.000	151.900	676.900	
1+640	7.866	20.000	157.320	834.220	
1+660	8.156	20.000	163.120	997.340	
1+680	8.174	20.000	163.480	1160.820	
1+700	8.720	20.000	174.400	1335.220	
1+720	8.990	20.000	179.800	1515.020	
1+740	9.159	20.000	183.180	1698.200	
1+760	8.829	20.000	176.582	1874.782	
1+780	8.032	20.000	160.640	2035.422	
1+800	7.939	20.000	158.780	2194.202	
1+820	7.845	20.000	156.900	2351.102	
1+840	7.900	20.000	158.000	2509.102	
1+860	7.985	20.000	159.700	2668.802	
1+880	8.111	20.000	162.220	2831.022	
1+900	8.267	20.000	165.340	2996.362	
1+920	8.337	20.000	166.740	3163.102	
1+940	8.677	20.000	173.540	3336.642	
1+960	8.949	20.000	178.980	3515.622	
1+980	9.201	20.000	184.020	3699.642	
2+000	9.550	20.000	191.000	3890.642	
2+020	9.142	20.000	182.840	4073.482	
2+040	9.057	20.000	181.140	4254.622	
2+060	9.082	20.000	181.640	4436.262	
2+080	8.891	20.000	177.820	4614.082	
2+100	8.891	20.000	177.820	4791.902	
2+120	8.682	20.000	173.640	4965.542	
2+140	8.622	20.000	172.440	5137.982	
2+160	8.540	20.000	170.800	5308.782	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير

طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة

(١٠٥٤٠ - ٢٠٦٨٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
2+180	8.534	20.000	170.680	5479.462	
2+200	8.604	20.000	172.080	5651.542	
2+220	8.597	20.000	171.940	5823.482	
2+240	8.607	20.000	172.140	5995.622	
2+260	8.608	20.000	172.160	6167.782	
2+280	8.644	20.000	172.880	6340.662	
2+300	8.653	20.000	173.060	6513.722	
2+320	8.626	20.000	172.520	6686.242	
2+340	8.501	20.000	170.020	6856.262	
2+360	8.414	20.000	168.280	7024.542	
2+380	8.414	20.000	168.280	7192.822	
2+400	8.559	20.000	171.180	7364.002	
2+420	8.685	20.000	173.700	7537.702	
2+440	9.038	20.000	180.760	7718.462	
2+460	9.358	20.000	187.162	7905.624	
2+480	9.262	20.000	185.232	8090.856	
2+500	9.020	20.000	180.404	8271.260	
2+520	9.030	20.000	180.600	8451.860	
2+540	9.274	20.000	185.480	8637.340	
2+560	9.130	20.000	182.600	8819.940	
2+580	9.177	20.000	183.540	9003.480	
2+600	9.211	20.000	184.210	9187.690	
2+620	9.212	20.000	184.240	9371.930	
2+640	9.306	20.000	186.120	9558.050	
2+660	8.917	20.000	178.340	9736.390	
2+680	8.418	10.000	84.180	9820.570	
الاجمالي (م٢)				9820.570	

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

عملية :رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول
(٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٥) بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية					
طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (١٥٤٠ - ٦٨٠ + ٢)					
مسطح الاساس المثبت باستخدام FDR (٢م)	سمك الاساس المثبت باستخدام FDR (م)	مكعب الاساس المثبت باستخدام FDR (٢م) (كجم / م ^٣)	كثافة مخلوط FDR (كجم / م ^٣)	نسبة الاسمنت التصميمية	اجمالي كمية الاسمنت (بالطن) = (مكعب الاساس * الكثافة * نسبة الاسمنت)/1000
9820.57	0.25	2455.14	2079	5%	255.21
الكمية خلال المدة (بالطن)					255.21

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير

طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

(٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
1+540	7.500	10.000	75.000	75.000	
1+560	7.500	20.000	150.000	225.000	
1+580	7.500	20.000	150.000	375.000	
1+600	7.500	20.000	150.000	525.000	
1+620	7.595	20.000	151.900	676.900	
1+640	7.866	20.000	157.320	834.220	
1+660	8.156	20.000	163.120	997.340	
1+680	8.174	20.000	163.480	1160.820	
1+700	8.720	20.000	174.400	1335.220	
1+720	8.990	20.000	179.800	1515.020	
1+740	9.159	20.000	183.180	1698.200	
1+760	8.829	20.000	176.582	1874.782	
1+780	8.032	20.000	160.640	2035.422	
1+800	7.939	20.000	158.780	2194.202	
1+820	7.845	20.000	156.900	2351.102	
1+840	7.900	20.000	158.000	2509.102	
1+860	7.985	20.000	159.700	2668.802	
1+880	8.111	20.000	162.220	2831.022	
1+900	8.267	20.000	165.340	2996.362	
1+920	8.337	20.000	166.740	3163.102	
1+940	8.677	20.000	173.540	3336.642	
1+960	8.949	20.000	178.980	3515.622	
1+980	9.201	20.000	184.020	3699.642	
2+000	9.550	20.000	191.000	3890.642	
2+020	9.142	20.000	182.840	4073.482	
2+040	9.057	20.000	181.140	4254.622	
2+060	9.082	20.000	181.640	4436.262	
2+080	8.891	20.000	177.820	4614.082	
2+100	8.891	20.000	177.820	4791.902	
2+120	8.682	20.000	173.640	4965.542	
2+140	8.622	20.000	172.440	5137.982	
2+160	8.540	20.000	170.800	5308.782	
2+180	8.534	20.000	170.680	5479.462	
2+200	8.604	20.000	172.080	5651.542	
2+220	8.597	20.000	171.940	5823.482	
2+240	8.607	20.000	172.140	5995.622	
2+260	8.608	20.000	172.160	6167.782	
2+280	8.644	20.000	172.880	6340.662	
2+300	8.653	20.000	173.060	6513.722	
2+320	8.626	20.000	172.520	6686.242	
2+340	8.501	20.000	170.020	6856.262	
2+360	8.414	20.000	168.280	7024.542	

مهندس المهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير
طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

(٢+٦٨٠ - ١+٥٤٠)

الكم	العرض(م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
2+380	8.414	20.000	168.280	7192.822	
2+400	8.559	20.000	171.180	7364.002	
2+420	8.685	20.000	173.700	7537.702	
2+440	9.038	20.000	180.760	7718.462	
2+460	9.358	20.000	187.162	7905.624	
2+480	9.262	20.000	185.232	8090.856	
2+500	9.020	20.000	180.404	8271.260	
2+520	9.030	20.000	180.600	8451.860	
2+540	9.274	20.000	185.480	8637.340	
2+560	9.130	20.000	182.600	8819.940	
2+580	9.177	20.000	183.540	9003.480	
2+600	9.211	20.000	184.210	9187.690	
2+620	9.212	20.000	184.240	9371.930	
2+640	9.306	20.000	186.120	9558.050	
2+660	8.917	20.000	178.340	9736.390	
2+680	8.418	10.000	84.180	9820.570	
الاجمالي (م ^٢)			9820.570		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بيان بكمية البيتومين المستهلك لأعمال مستخلص جاري رقم (٧)

بند رقم (٧)			
أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد اتمام نمكها وتنظيفها جيداً			
حساب كمية البيتومين (طن) =	كمية MC-0 (م ^٢) × معدل الرش (كجم / م ^٢)		
	1000		
	1.2 × 9820.57		
حساب كمية البيتومين (طن) =	1000		
	١١,٧٨٥		
	-6-		
بند رقم (٧)			
بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بتايس			
حساب كمية البيتومين (طن) =	كمية الخلطة السطحية (م ^٢) × السمك (م) × الكثافة (طن/م ^٣) × نسبة البيتومين		
	0.055 × 2.364 × 0.06 × 21670.17		
حساب كمية البيتومين (طن) =	١٦٩,٠٥٣		
	-7-		
اجمالي كمية البيتومين المستهلك		١٨٠,٨٣٨	(طن)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المعاملات الخاصة للبنود وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته طبقاً لما ورد في الاشتراطات المالية من كراسة شروط عملية /رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه ذهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

بيان المعاملات (%) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل
(البيتومين - الاسمنت - السولار)

رقم البند	البند	البيتومين	الاسمنت	السولار
١/١	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم..... مسافة النقل حتى ٢ كم	-----	-----	%٢٠
٢/١	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم..... مسافة النقل حتى ١٠ كم	-----	-----	%٢٠
٢	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي...الخ	-----	-----	%٢٠
١/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٢٠ كم	-----	-----	%١٥
٢/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٢٥ كم	-----	-----	%١٥
٣/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٣٥ كم	-----	-----	%١٥
٤/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٤٥ كم	-----	-----	%١٥
٥/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٥٥ كم	-----	-----	%١٥
٤	انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR)....الخ	-----	-----	%٢٠
٥	اعمال توريد وازادة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات...الخ	-----	%٢٥	%١٠
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ... الخ	%٦٥	-----	%١٠



المعاملات الخاصة للبنود وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
وتعديلاته طبقاً لما ورد في الاشتراطات المالية من كراسة شروط
عملية / رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول
(٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه ذهب باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصف FDR

بيان المعاملات (%) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل
(البيتومين - الاسمنت - السولار)

رقم البند	البند	البيتومين	الاسمنت	السولار
٧	انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم.... الخ	%٥٥	-----	%١٠
٨	اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية الخ	-----	-----	%٢٠
٩	اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية... الخ	-----	%٢٠	%١٠
١٠	اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم... الخ	-----	%٢٠	%١٠
١١	اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق (Extruder) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم... الخ	-----	-----	%١٥
١٢	توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليك... الخ	-----	-----	%١٥
١٣	توريد وتركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠*١٠ سم.... الخ	-----	-----	%١٥





السلطة الفلسطينية
وزارة الزراعة والغابات



فهرس فلفلا فلفلا FDR

(Band Cone) فلفلا فلفلا

فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا
فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا
فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا	فلفلا فلفلا

فلفلا فلفلا فلفلا				
4	3	2	1	فلفلا فلفلا
		٨٩١٥	٩٨٢٠	فلفلا فلفلا فلفلا
		٢٤٧٠	٤٦٨٠	فلفلا فلفلا فلفلا
		٥٤٤٥	٥١٤٠	فلفلا فلفلا فلفلا
		١٤٢٠	١٤٢٠	فلفلا فلفلا فلفلا
		٤٠١٥	٢٧١٠	فلفلا فلفلا فلفلا
		١١٤	١١٤	فلفلا فلفلا فلفلا
		٩٨٦٨	٩٦٥٠	فلفلا فلفلا فلفلا
		٦٢٢٠	٥٩٨٠	فلفلا فلفلا فلفلا
		٩١٢٠	٩٢٥٦	فلفلا فلفلا فلفلا
		٦	٦	فلفلا فلفلا فلفلا
		٩١٠٧	٩١١٢	فلفلا فلفلا فلفلا
		٩١٠٨٤	٩١٠٨٤	فلفلا فلفلا فلفلا
		٩٩١٢	١٠٠٠	فلفلا فلفلا فلفلا

فلفلا فلفلا

فلفلا فلفلا
فلفلا فلفلا

فلفلا فلفلا
فلفلا فلفلا

فلفلا فلفلا
فلفلا فلفلا

رفع علماء الطريق شراء السجور الذهب بطول 1.1م بمقاييس FDR

المخروط الرملية (Sand Cone)

مخطط من	C 1 -	من	C 7 A -	للرسم:	C 7 A -	من	C 7 A -
طول القطاع	C 8 A -	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
نوع المعدن	FOR BASE			نوع	نوع	نوع	نوع

المختار فاعلة حقيقية

4	3	2	1	رسم القيمة
		١٩٢.	٩٦ ٨٥	وزن الجهد قبل الاختبار
		٣٤٦.	٤٥ ٩٥	وزن الجهد بعد الاختبار
		٥٤٦.	٥١٦.	وزن رمل المطرأة + المعطوط
		١٤٣.	١٤٣.	وزن الرمال في المعطوط
		٤٠٣.	٣٧٣.	وزن رمل المطرأة
		١١٤	١١٤	كثافة الرمال الجاف
		٢٨٧٨	٢٦٦٤	حجم المطرأة
		٦٤٣.	٥٨٥٠	وزن القيمة الرطبة
		٢١٢.	٢١٢.	كثافة الرطبة
		٦١	٦١	نسبة الرطوبة
		٢١٠٧	٢١٠٧	كثافة الجهد في الرمال
		٢١٠٨٤	٢١٠٨٤	كثافة الجهد الجاف
		٩٩١٦	٩٩١٥	نسبة التمدد

ملحق

مهندس قهقري

مهندس الشرطة

اللى الممحل

۱۲
فرمان

۱۴۰۱
۱۴۰۱

الاسم: أحمد بن محمد
التوقيع: أحمد بن محمد



FDR = 0.05

الحل: القدرج المنطلي

سابعاً : ١٨ - ١٤١

ردیف شماره

الجمعة : ١٠٠٠

104 100 100

المواد	نسبة الماء (%)	وزن الماء	وزن المواد	وزن الماء
100	100	91	-	9
لا يقل عن ١٥	100	٥١	-	١
لا يقل عن ٥٥	٦٤	٥٨٤٤	٢٤٧٦	٥٥
			١٠	وزن المادة الجافة

二、

مهنس نهه

مهندسی شهریه

فہرست مضامین

55

مهندس فخر الله
 ١١
 فخر الله



الهيئة العامة
للتخطيط والتنمية الاقتصادية
(GAMBLT)



الخطة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية - ٢٠٠٨

الخطط الفرعية للتخطيط

الخطة الفرعية للتخطيط - ٢٠٠٨

الخطة الفرعية للتخطيط - ٢٠٠٨

الخطة الفرعية للتخطيط - ٢٠٠٨

الخطة الفرعية للتخطيط - ٢٠٠٨

الخطة الفرعية للتخطيط				
الوصف	نسبة الميزانية (%)	وزن الميزانية	وزن الميزانية	سماحية الميزانية
180	١٠٠	٨١٤٠	—	3"
لا يقل عن ١٠	٩٨	٧٩٧٧	١٦٢	3"
لا يقل عن ١٠	٦١	٤٨٦٦	٢١١١	4"
			٨١٤٠	مجموع الميزانية

الخطة الفرعية للتخطيط

مهندس التخطيط

مهندس التخطيط

مهندس التخطيط

١٠
الخطة الفرعية للتخطيط

١٠
الخطة الفرعية للتخطيط

١٠
الخطة الفرعية للتخطيط

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٢٢
الإنجاز د. محمد / خرم

نوع العينة طرقة اختبار FDR
مكان العينة K + ٤٠

					٦٦٠	٦٥٨٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦١٠	٦٦٨٠	وزن الأسمنت
					- ٢٥	- ٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦١٨٠	٢٦١٧٥	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي ٥%






اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ١٨/٦/٢٠٢٢
الإتجاه دهم / حرم

نوع العينة لم يتم استم FDR
مكان العينة ٦٠٠ + ١

					٩٥٤٠	٩٥٤٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٤٠	٦٦٤٠	وزن الأسمنت
					-١٢٥	-١٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦١٥٠	٢٦١٥٠	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي ٥%







اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٢ هـ
الإنهاء ١٤٤٢ / ٦ / ١٨ هـ

نوع العينة F.O.R
مكان العينة ١٩٧٩

					٤٧٩٥	٤٨٠٠	وزن البلنن بطبقة التشريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٢٢٠	٢٢٠	وزن طبقة التشريب
					-١٢٥	-١٢٥	أبعاد الصنية
					١٢٠٠	١٢٠٠	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي ١.٢ كجم / ٢م







الختبار لتحديد معدل التشريب

رقم العينة : ١٠٠٠
تاريخ العينة : ١٠ / ١٠ / ١٠

التاريخ : ١٠ / ١٠ / ١٠
الإعداد : محمد أحمد

					١٠٠٠	١٠٠٠	وزن الزبد المطبق للتشريب
					١٠٠٠	١٠٠٠	وزن المصيدة مضاف
					١٠٠٠	١٠٠٠	وزن المطبق للتشريب
					١٠٠٠	١٠٠٠	أبعاد المصيدة
					١٠٠٠	١٠٠٠	معدل المطبق للتشريب

معدل المطبق للتشريب : ١.٢ كجم / م







شركة
النيل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم F - 60 H

إصدار / تعديل ٠/١٠
تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

٠٤١٤٠
٠٢٩٥٠

عملية : ذلك / نرم السخ موقع العينة : ٠٢٥٠ التاريخ : ٠٩/٦/٢١
رقم العينة : نوع العينة : سطحه : درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١	
٢	٧٢	٥١٥	٩٤١٥	٨٩	٩٩
٣	٢٧٢	٢٨١٢	٧١١٨	٦٤١٢	٧٢١٦
٤	٦٢٤	٤٨	٥٢	٤٨	٥٤١٨
٥	٧٨٤	٥٩١٤	٤٠١٦	٤٦١٢	٤٢١٢
٦	١٠٠٠	٧٧١٢	٢٢١٧	١٩	٢٥
٧	١١٠٩	٨٤	١٦	١٢	١٧١٤
٨	١١٩٧	٩٠١٧	٩١٢	٧	١٠١٦
٩	١٢٥٧	٩٥١٢	٤١٨	٢١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٢٩٢ وزن المواد الصلبة : ١٢٢٠
وزن الإسفلت : ٧٢ النسبة المئوية للإسفلت : ٥٠٥٢
النسبة التصميمية للإسفلت : ١٠٠٢٥ %


إعتماد

مراجعة

إعداد


المدير الفني

مدير المعامل









الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

شركة
النييل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم F - 60 H

إصدار / تعديل ١/١٠
تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

١٩٩٠
١٩٩٠

علبة : ذلكم/شركة النج موقع العينة : ١٠٤٠ التاريخ : ١٩٩٠ / ١٠ / ١٩٩٠
رقم العينة : نوع العينة : حبيبات ص - درجة حرارة الخلطة : ١٥١

سعة الميزان	وزن المحجوز	للحمجوز	لللمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	٨١	٥١٨	٩٤١٢	٨٩	٩٩
٣	٤٢٤	٢١	٦٩	٦٤١٦	٧٢١٦
٤	٦٩٢	٤٩١٥	٥١٥	٤٨	٥٤١٨
٥	٨١٨	٥٨١٤	٤١١٦	٤٦٢	٤٤١٤
٦	١٠٧٩	٧٧١١	٩٩١٩	١٩	٩٥
٧	١١٩٠	٨٥	١٥	١٢	١٧١٤
٨	١٢٨٥	٩١١٨	٨١٩	٧	١٠١٦
٩	١٤٤٤	٩٦	٤	٢١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٤٤٤
وزن المواد الصلبة : ١٤٤٤
وزن الإسفلت : ١٤٤٤
النسبة المئوية للإسفلت : ٥١٤٩
النسبة التصميمية للإسفلت : ١٠,٢٥ +


إعداد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل





الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

شركة
النيل
العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

F - 60 H | کود رقم

اصدار / تعديل : ١/١

تاريخ التعديل :

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً ،

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

ملحوظة : د(م) / شمس الدين موقع العينة : ١٤١٠ - التاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢
رقم العينة : - نوع العينة : - درجة حرارة الخلطة : ٣٨

سمة الميزات	وزن المحجوز	للمحجوز	للمار	المواصفات	ملاحظات
١	-	-	١٠٠	١٠٠	
٢	٦٧	٤٠٩	٩٥,١	٨٦ - ٩٩	
٣	٢٩٧	٢٩,١	٧٠,٩	٧٢,٦ - ٧٢,٦	
٤	٦٦٥	٤٨,٥	٥١,٥	٥٢,٨ - ٥٨	
٥	٨١٨	٥٩,٩	٤٠,١	٤٩,٢ - ٤٦,٢	
٦	١٠٦٦	٧٨,١	٢١,٩	١٩ - ٢٥	
٧	١١٥٤	٨٤,٥	١٥,٥	١٧,٤ - ١٢	
٨	١٢٤٢	٩١,١	٨,٩	٧ - ١٠,٦	
٩	١٢٩٨	٩٥,١	٤,٩	٦,٥ - ٦,٥	

وزن العينة : وزن المواد الصلبة : ١٤٦٥

وزن الإسفلت : النسبة المئوية للإسفلت : ٤.٤٩

النسبة التصميمية للإسفلت : $\frac{100}{100 + 2.5} =$

اعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي
طبقاً

٥٤٩٥٠
١٤٠٨٠

عملية : خضاب الخرسانة موقع العينة : ١٠٠٠٠٠ التاريخ : ١٤٠٨ / ١٠ / ٥٤
رقم العينة : نوع العينة : سطح حصى - درجة حرارة الخلطة : ١٤٩

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	١٠٢	٨	٩٢	٨٩	٩٩
٣	٤٢٦	٣٤١٨	٦٦١٩	٦٤١٦	٧٢١٦
٤	٦٤٢	٤٩١٨	٥٠١٩	٤٨	٥٢١٨
٥	٧٨٧	٦١	٣٩	٢٦٢	٤٩١٢
٦	١٠١٥	٧٨١٧	٩١١٢	١٩	٢٥
٧	١٠٩٥	٨٤١٩	١٥١١	١٢	١٧١٤
٨	١١٧٤	٩١	٩	٧	١٠١٦
٩	١٢٩٧	٩٥١١	٤١٩	٢١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٢٦١

وزن المواد الصلبة : ١٢٩

وزن الإسفلت : ١١

النسبة المئوية للإسفلت : ٥.٥١

النسبة التصميمية للإسفلت : ١.٢٥ ±

إعداد

مراجعة

اعتماد


مدير المعامل

المدير الفني









الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

شركة النيل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة
العامة

كود رقم F - 60 H

إصدار / تعديل ٠/١

تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي
طبقاً

١٠٨٠
٢٤ ٦٨٠

عملية : د. محمد خرم موقع العينة : ٢٠٠٠ التاريخ : ١٢٢ / ١٢٣
رقم العينة : نوع العينة : سطحية - ص درجة حرارة الخلطة : ١٤٠

سعة الميزان	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢١٤	٢٧	٢	٩٨	٩٩	
٢١٨	٤١١	٢٩١٨	٧٠١٢	٦٢١٦	٧٢١٦
٤	٦٧٢	٤٨١٨	٥١١٢	٤٨	٥٢١٨
٨	٨١٥	٥٩١١	٤٠١٩	٤٦٢	٤٢١٢
٢٠	١٠٦٢	٧٧	٩٣	١٩	٢٥
٥٠	١١٥٤	٨٢١٦	١٦١٤	١٣	١٧١٤
١٠٠	١٢٥٨	٩١١٢	٨١٨	٧	١٠١٦
٢٠٠	١٢٠٤	٩٤١٨	٥١٢	٢١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٤٥٥ وزن المواد الصلبة : ١٢٨
وزن الإسفلت : ٧٥ النسبة المئوية للإسفلت : ٥٠
النسبة التصميمية للإسفلت : ٠,٢٥ ±

إعداد

مراجعة

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : د. محمد خرم

الوظيفة : مهندس

التوقيع : د. محمد خرم

شركة
النيل
العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم F - 60 H

إصدار / تعديل ١/١٠

تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

١٤٨٠
٢٠١٨

عملية :
رقم العينة :
نوع العينة :
التاريخ : ١٤٨٠ / ١٠ / ١٠
درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	٧١	٥	٩٥	٩٩	
٣	٤٦٩	٢٢	٧٧	٧٢١٦	
٤	٧٩٤	٥١	٤٩	٥٢١٨	
٨	٨٧٩	٦١٩	٣٨١١	٤٢١٢	
٢٠	١١٩٢	٧٩١١	٢٠١٩	١٩	
٥٠	١٢١٤	٨٥١٥	١٤١٥	٣	
١٠٠	١٢٩٢	٩١	٩	٧	
٢٠٠	١٢٦٥	٩٦١١	٢١٩	٢١٥	

وزن العينة : ١٤٩٩
وزن الإسفلت : ٧٩
وزن المواد الصلبة : ١٢٤٢
النسبة المئوية للإسفلت : ٥١٤٨
النسبة التصميمية للإسفلت : ٢٠,٢٥ %

إعداد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

.....

.....

.....

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

الإدارة المركزية للمعامل المركزية
العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
تليفون: ٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس: ٢٢٣٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



٢٠٢٣ / ٦ / ١	بتاريخ	٩٠٠	تقرير رقم
		٦٥	

مشروع: مبلغ كفاءات ذهب / حشوات
في كفاءات الذهب / كفاءات
في كفاءات الذهب / كفاءات
في كفاءات الذهب / كفاءات
في كفاءات الذهب / كفاءات
في كفاءات الذهب / كفاءات

تنفيذ: الجبل العام للشراء

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحاسوبية / رئيس
تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسله بكتاب سيادتكم مع ملاحظة أن مقابل
إجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٩٦٨١١٧٥ جنيها .

فقط (٩٦٨١١٧٥ ألف وستمائة وثمانون و٥٠٠ ريال) لاغير
وقد قامت شركة الجبل العام للشراء بسداده .

بالقسمة رقم ٦١١٩٧٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ بمبلغ ٩٦٨١١٧٥ .
١١٦١٩١٧ ٢٠٢٣/٥/٢١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

محرره /

المدير الفني للمعامل المركزية
المهندسة /

مدير الجودة
كيماني /
مجدى الشحات

سماح حسين إدريس
مدير عام المعامل المركزية
دكتور مهندس /
احمد عبد اللطيف عراقي



حماة الامارات
المجلد

الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف			بخصوص :-

تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية :-

القائم بإحضار العينات :- السيد/ ابراهيم محمد على
(مندوب المنطقة)
الجهة المشرفة :- المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
الجهة المنفذة :- شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بيان العينات :-

- ١- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٤) :- سن ٢ احجار نارية متعددة الالوان من الهوت بن للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- ٢- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٥) :- سن ١ احجار نارية متعددة الالوان من الهوت بن للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- ٣- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٦) :- عينة رمل تكسير .
- ٤- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٨) :- عينة بودرة مجمع غبار .
- ٥- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٩) :- عينة اسفلت

التجارب التي أجريت :-

- ١- التدرج ط - ١٠٢ (٢٧ - ٠٦) AASHTO T ، والتدرج للبودرة ط - ١٠٥ (٣٧ - ٠٧) AASHTO T
- ٢- التآكل بجهاز اللوس انجلوس ط - ١٠٦ (٢٠٠٦) ٩٦ - ٠٢ AASHTO T
- ٣- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ (٨٥ - ١٠) AASHTO T ، والتفتت ط - ١١٣ (٢٠٠٨) ١١٢ - ٠٠ AASHTO T
- ٤- نسبة الطيبي % ١٣-١٢ D٥٨٢١
- ٥- نسبة البسطط % ٦- نسبة المستطيل %
- ٧- حد السيولة ط - ٣ (٨٩ - ١٠) AASHTO T ، ومجال اللدونة ط - ٤ (٢٠٠٨) ٩٠ - ٠٠ AASHTO T
- ٨- خواص الأسفلت الصلب: (اللزوجة T٢٠١ AASHTO ، الغرز T٤٩ AASHTO ، التطرية T٥٣ AASHTO ، الوميض T٤٨ AASHTO)
- ٩- تصميم خلطة اسفلتية للطبقة السطحية (تدرج ٤ ج) بطريقة مارشال AASHTO T٢٤٥

١- التدرج

سعة أو رقم المهزة	عينة رقم ١٧١٤	سن عينة رقم ١٧١٥	عينة رمل تكسير رقم ١٧١٦		عينة بودرة رقم ١٧١٧		المواصفات القياسية الخاصة بالبودرة
			ق.غ	ب.غ	ق.غ	ب.غ	
"١	١٠٠	١٠٠					
"٤/٣	٧٧	١٠٠					
"٢/١	٧	٩٨					
"٨/٣	١	٧٩	١٠٠	١٠٠			
رقم ٤	٠	١٠	٩٨	٩٨			
رقم ٨	٠	٠	٧٩	٧٩			
رقم ١٦	٠	٠	٥٧	٥٧			
رقم ٣٠	٠	٠	٣٨	٣٧	١٠٠	١٠٠	% ١٠٠
رقم ٥٠	٠	٠	٢٠	١٩	١٠٠	١٠٠	--
رقم ١٠٠	٠	٠	٨	٨	٩٢	٩١	لا يقل عن ٨٥ %
رقم ٢٠٠	٠	٠	٢.٦	١.٤	٦٥	٦٠.٧	لا يقل عن ٦٥ %

(٢٠٢٣/ ٦٥/٢٠٠)

صفحة رقم ١ من ٤

الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ فى المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف			بخصوص :-

٢- التآكل بجهاز اللوس انجلوس

رقم العينة	التجربة	سن ٢ ١٧١٤	سن ١ ١٧١٥	المواصفات الخاصة بالمخلوطات
	نسبة الفاقد بعد ١٠٠ لفة %	٤	٥	لا تزيد عن ٨ %
	نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسيل	٢٥	٢٦	لا تزيد عن ٣٥ %

٣- الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت

رقم العينة	التجربة	سن ٢ ١٧١٤	سن ١ ١٧١٥	عينة رقم ١٧١٦ رمل تكسير	المواصفات الخاصة بالمخلوطات الغليظة
	الوزن النوعي الكلى	٢,٦٧٠	٢,٦٢٩	٢,٥٥١	--
	الوزن النوعي مشبع جاف السطح	٢,٦٨٨	٢,٦٦٠	٢,٥٩٢	--
	الوزن النوعي الظاهري	٢,٧٢١	٢,٧١٢	٢,٦٦١	--
	الامتصاص %	٠,٧	١,٢	٠,١	لا يزيد عن ٥ %
	التفتت %	٠,١	٠,١	--	لا يزيد عن ١ %
	٤- نسبة الطيعى %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %
	٥- نسبة المبطط %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %
	٦- نسبة المستطيل %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %

٧- السيولة واللدونة :- عينات رمل التكسير والبودرة عديمة اللدونة

٨ - عينة الأسفلت الصلب

الاختبار رقم العينة	١٧١٨	المواصفات
١- الغرز (١٠/١ مم)	٦٣	٧٠/٦٠
٢- اللزوجة الكينماتيكية " سنتي ستوك "	٣٨٧	٣٢٠ +
٣- درجة التطرية (م)	٥٠	٥٥/٤٥
٤- اللزوجة (١٠/١ مم)	٢٥٠ +	٢٥٠ +

• العينة تتفق و جودة مواصفات الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠



٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف			بخصوص :-

٩- تصميم خلطة اسفلتية للطبقة السطحية (تدرج ٤ ج)

١- أجرى تصميم المخلوط الاسفلتي للطبقة السطحية تدرج (٤ ج) بالنسب الآتية :-

- ١- عينه رقم (١٧١٤) سن ٢ بنسبة ٢٦ %
- ٢- عينه رقم (١٧١٥) سن بنسبة ٢٦ %
- ٣- عينه رقم (١٧١٦) رمل تكسير بنسبة ٤٢ %
- ٤- عينه رقم (١٧١٧) بودرة بنسبة ٦ %

** الجدول التالي يبين نسب الخلط والتدرج التصميمي للمواد الصلبة :

رقم أو سعة المهزة	عينه رقم ١٧١٤ سن ٢		عينه رقم ١٧١٥ سن ١		عينه رمل تكسير رقم ١٧١٦		عينه بودرة رقم ١٧١٧		التصميمي التدرج	مواصفات الطبقة السطحية تدرج (٤ ج)
	المنار	% ٢٦	المنار	% ٢٦	المنار	% ٤٢	المنار	% ٦		
"١"	١٠٠	٢٦	١٠٠	٢٦	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	١٠٠	١٠٠
"٤/٣"	٧٧	٢٠	١٠٠	٢٦	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٩٤	١٠٠/٨٠
"٢/١"	٧	١.٨	٩٨	٢٥.٥	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٧٥.٣	--
"٨/٣"	١	٠.٣	٧٩	٢٠.٥	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٦٨.٦	٨٠/٦٠
رقم ٤	٠	٠	١٠	٢.٦	٩٨	٤١.٢	١٠٠	٦	٤٩.٨	٦٥/٤٨
رقم ٨			٠.٤	٠.١	٧٩	٣٣.٢	١٠٠	٦	٣٩.٣	٥٠/٣٥
رقم ١٦			٠.١	٠	٥٧	٢٣.٩	١٠٠	٦	٢٩.٩	--
رقم ٣٠			٠.١	٠	٣٨	١٦	١٠٠	٦	٢٢	٣٠/١٩
رقم ٥٠			٠.١	٠	٢٠	٨.٤	١٠٠	٦	١٤.٤	٢٣/١٣
رقم ١٠٠			٠.١	٠	٨	٣.٤	٩٢	٥.٥	٨.٩	١٥/٧
رقم ٢٠٠			٠.١	٠	٢.٦	١.١	٦٥	٣.٩	٥	٨/٣

- وقد تمت إضافة الأسفلت بنسب ٤ % ، ٤.٥ % ، ٥ % ، ٥.٥ % ، ٦ % بالوزن من جملة المواد الصلبة
وفيما يلي خصائص المخلوط الاسفلتي من النتائج التي حصل عليها المعمل من واقع العينات التي تم تشكيلها بنسب الأسفلت السابقة :-

الخصائص	نسبة الاسفلت %	%٤	%٤.٥	%٥	%٥.٥	%٦
الثبات (كجم)	١٤٧٦	١٦٧٨	١٨٣٨	١٩٦٥	١٥٨٥	
وزن وحدة الحجم (طن / م ^٣)	٢.٢٩٩	٢.٣١٧	٢.٣٣٦	٢.٣٦٤	٢.٣٧٢	
الانسياب (مم)	٣.٢٥	٣.٣٧	٣.٥	٣.٦	٣.٧	
النسبة المئوية للمواد الهوائية في الخليط %	٨.٦	٧.٢	٥.٨	٤.١	٣.١	
النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة %	١٥.٤	١٥.١	١٤.٨	١٤.٢	١٤.٣	

بتوقيع النتائج على المنحنيات وجد أن نسبة الانسياب التصميمية هي (٥.٥ %) من جملة وزن المواد الصلبة و التفاوت المسموح به هو (± ٠.٢٥ %)



الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

** تقرير رقم :	٦٥/٢٠٠	** تاريخ استلام العينات :	٢٠٢٣/٦/١
بخصوص :-	رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف		

٣- خصائص المخلوط الأسفلتي عند نسبة الأسفلت التصميمية:-

الخصائص	النتيجة	مواصفات المشروع
الثبات (كجم)	١٩٦٥	--
وزن وحدة الحجم (طن / ٣م)	٢.٣٦٤	--
الإنسياب (مم)	٣.٦	٤-٢ مم
النسبة المئوية للفراغات الهوائية في المخلوط (av%)	٤.١	٥.٣ %
النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة (VMA%)	١٤.٢	لا تقل عن ١٣ %

التعليق والتوصيات :-

- ١- العينات تحت مسئولية الذي أحضرها .
- ٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملاً .
- ٣- التقارير التي تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع أو الاستشاري الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة اخرى.
- ٤- تتقضى مسئولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوم من صدور التقرير أو استنفاد العينات في الاختبار.
- ٥- تلاحظ وقوع تدرج البودرة على الحد الأدنى للمواصفات القياسية للبودرة ويرجى متابعة التدرج بشكل دورى اثناء التنفيذ.
- ٦- ادت الخشونة النسبية لسن ١ فى المهزة رقم ٤ والرمل فى المهزات ارقام (٢٠٠, ١٠٠, ٥٠) وكذلك البودرة فى المهزة رقم ٢٠٠ الى ارتفاع نسبة الرمل والبودرة فى النسب التصميمية.
- ٧- يلزم متابعة تدرجات المواد بصفة مستمرة لان افضل نسب للخلط اعطت تدرجا تصميميا يميل للخشونة فى بعض المهزات.

تاريخ اصدار التقرير :- ٢٠٢٣/ ٧/٩

معد التقرير :- ك. / سلوى سيد


مسئول الجودة: 

ك. / أمل نصر الدين

المدير الفني للمعمل :- كيمياني/ محمد حسنى عبد العليم

مدير الجودة :- 

مجدى الشحات خليل

المدير الفني للمعامل المركزية
مهندسة / 

سماح حسين درويش
يعتمد ،،

التوقيع ()
دكتور مهندس / أحمد عبد اللطيف عراقى
مدير عام المعامل المركزية

(٢٠٢٣/ ٦٥/٢٠٠)

صفحة رقم ٤ من ٤

تكاليف معمل المواد والأسفلت

رقم التقرير : ٦٥/٢٠٠

بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/١

اسم العلية :- رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تنوير طبقت الرصف

الجهة المشرفة : المنطقة الحالية عشر جنوب سيناء

تنفيذ : شركة النيل العامة للأشياء والطرق

الاختبار							اجمالي التكاليف
سن ٢	0	سن ١	رمل طبيعي	رمل تكسير	بودرة		
أولاً : معمل المواد							
60	0	60	0	60	60	3060	تحضير العينة
165	0	165	0	0	0		تدرج خشن
0	0	150	0	0	300		تدرج ناعم
230	0	230	0	0	0		التآكل بجهاز اللوس أنجلوس
160	0	160	0	0	160		الأوزان النوعية + الانصصاص
100	0	100	0	0	0		التفتت (التحلل)
80	0	80	0	0	0		نسبة الطبيعي
80	0	80	0	0	0		نسبة المبطن والمستطيل
0	0	0	0	0	130		السيولة واللونة
875	0	1025	0	650	510		اجمالي تكاليف معمل المواد
ثانياً : معمل الأسفلت و المخلوطات الاسفلتية							
تحضير العينة		60		60			اسفلت صلب
اللزوجة		390		390			
الفرز		250		250			
التطرية		175		175			
الوميض		180		180			
تحديد أقصى كثافة للخلطة الاسفلتية (GMM)		2		270		540	
تصميم بطريقة المساحة السطحية		1		330		330	
تصميم بطريقة مارشال		1		2250		2250	
تكاليف اعداد و كتابة التقرير							
اجمالي تكاليف معمل الاسفلت							
اجمالي تكاليف معمل المواد والاسفلت							
المصاريف الادارية (١٥%)							
الاجمالي (تكاليف العينات+المصاريف الادارية)							
القيمة المضافة (١٤%)							
الاجمالي							



معد التقرير :
 الشؤون المالية بالمعامل المركزية :-
 مدير الجودة لمعامل المواد والاسفلت والمخلوطات الاسفلتية
 مدير عام المعامل المركزية
 ج. س. ع.



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والممرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	م/ السعيد عمارة، مدير التنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تاريخ	٢٠٢٢/٥/٣١
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	مندوب عن الشركة المنفذة
تاريخ الإحضار	٢٠٨٢/٥/٣١
بيان العينات	• عدد ٢ عينة بلاطة أسفلتية (محطات ٨+٠٠٠ اتجاه دهب، ١٧+٠٠٠ اتجاه شرم الشيخ) • عدد ٢ عينة طبقة الأساس أسفل البلاطات
الاختبارات المطلوبة	
- نتائج "7-Days Standard moisture curing"	
• تصميم خلطة (FDR) طبقة أساس مثبتة بالأسمنت سمك التدوير ٢٥ سم (١٣ سم أسفلت، ١٢ سم أساس)، إجهاد الضغط المطلوب لا يقل عن 300 psi	

رقم مرجعي	٢٠٢٢/ب/٣٦٩	تاريخ الاصدار	٢٠٢٢/٦/٩	عدد الصفحات	٥
— سبق اصدار تقرير نتائج معجلة (Accelerated Curing). — العينات موردة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدني مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. — تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع. — يشرفنا في حال وجود أى ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ٠١٠٢٢٣٢٦١١٠ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٩

٥ / ١



369 b-2022



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (١): اختبار الضغط غير المحاط لخليط مواد FDR عند محتوى الاسمنت التصميمي

Compressive Strength of the Molded FDR Cement Cylinders (Unconfined Compressive Strength UCS) at the Design Cement Content

عملية	رفع كفاءة طريق (ذهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

- Test: ASTM D 1633
- Every effort was made to ensure that the sample simulates the field conditions; with full coordination with the Project Consultant Engineer.
- 7-Days moist cure in accordance with ASTM D1632
- At the end of the moist-cure period, specimens were immersed in water for 4 h. Then the specimens were removed from the water and compression tests were made.

Unconfined Compressive Strength UCS (psi) Results

% Cement (percent by wt.)	UCS (psi)	Target
• 5.0% cement	321	≥ 300 psi

- The Design Cement Content is 5.0% (percent by wt.).



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٩

٥ / ٢





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٢): اختبار تحديد معامل Mr لخليط مواد FDR عند محتوى الاسمنت التصميمي
Resilient Modulus of the FDR mix at the Design Cement Content
(AASHTO T 307)

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Mr Test Results (psi)

Sequence No.	Confining Pressure (psi)	Max. Axial Stress (psi)	Cyclic Stress (psi)	No. of load applications	Mr (psi)
0	15	15	13.5	500	----
1	3	3	2.7	100	46,591
2	3	6	5.4	100	49,469
3	3	9	8.1	100	51,773
4	5	5	4.5	100	52,146
5	5	10	9.0	100	56,402
6	5	15	13.5	100	61,110
7	10	10	9.0	100	56,511
8	10	20	18.0	100	66,690
9	10	30	27.0	100	75,155
10	15	10	9.0	100	57,314
11	15	15	13.5	100	62,614
12	15	30	27.0	100	78,474
13	20	15	13.5	100	63,293
14	20	20	18.0	100	68,143
15	20	40	36.0	100	87,079

- The Mr test does not result in a single modulus value, but it does define the modulus at different stress states. The modulus is dependent on the stress state. The average Mr is 62,184 psi.



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٩

٥ / ٣



369 b-2022



Cement Treated FDR Mix Design Summary

عملية	رفع كفاءة طريق (ذهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Key Properties of the FDR Mix Design

Property	Mix Results
Total FDR Thickness (cm); (Consists of 13-cm existing asphalt and 12-cm existing base)	25
Design Cement Content	5.0%
The optimum moisture content (%)	6.1%
The maximum dry density (kg/m³)	2079
Unconfined Compressive Strength (psi)	321
Average Mr (psi)	62,184



مراجعة

إشراف

تاریخ: ۲۰۲۲/۶/۹

0 / 3



36A b-202



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Concluding remarks:

1. The FDR mix design is based on analysis of the samples obtained and delivered to the laboratory by the Client. It is recommended that the mix design be changed when the material types and thicknesses significantly change.
2. Pavement thickness design using FDR as the base layer must consider the site-related inputs (including but not limited to traffic ESALs, subgrade, etc.) as well as the FDR-related properties.



تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٩

٥ / ٥

