

حصر ختامي ٣

اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٢٠ كم

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٢٠ كم	اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٣+٦٢٦	٣٦٢٦		٩,٦٣٥	٠,١٧٤			٦٠٩٢,٥٤	
			٣+٦٩٣	٤+١٢٠	٤٢٧		٩,٣٣٣	٠,١٧٤			٦٩٥,٠١	
			الاجمالى									٦٧٨٧,٥٥

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر ختامي ٣



اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٣+٦٢٦	٣٦٢٦		٨,٨٨٥				٣٢٢١٧,٠١	
			٣+٦٩٣	٤+١٢٠	٤٢٧		٨,٥٨٣				٣٦٦٤,٩٩	
	الاجمالى											٣٥٨٨٢,٠٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر ختامي ٣

اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض المتوسط	العرض المتوسط	كجم /م ^٢	الطن			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالي		
٥	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافضة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٠٠٠	٣+٦٢٦	٣٦٢٦			٢٩,٤٩٣			٩٥٠,٥٠		
			٣+٦٩٣	٤+١٢٠	٤٢٧			٢٩,٤٩٣			١٠٨,١٣		
			الاجمالي									١٠٥٨,٦٢	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر ختامي ٣

اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٦	بالمتر المسطح توريد و رش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١ كجم/م ^٢	اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٢١٥	٣+٦٢٦	٣٤١١		٨,٤٥٣				٢٨٨٣٢,٣٣	
			٣+٦٩٣	٤+١٢٠	٤٢٧		٧,٨٨٨				٣٣٦٨,١٧	
	الاجمالى											٣٢٢٠٠,٥٠

مهندس الشركه:

م/

مهندس الاستشاري:

م/

مهندس المشروع:

م/

حصر ختامي ٣

اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٢١٥	٣+٦٢٦	٣٤١١		٨,٤٥٣				٢٨٨٣٢,٣٣	
			٣+٦٩٣	٤+١٢٠	٤٢٧		٧,٨٨٨				٣٣٦٨,١٧	
	الاجمالى											٣٢٢٠٠,٥٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصرتامى ٣

اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالعدد تعديل مناسيب بالرفع او الخفض لغرف الصرف الصحى

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	العدد			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٨	بالعدد تعديل مناسيب بالرفع او الخفض لغرف الصرف الصحي	اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	٠+٢١٥	٤+١٢٠							٣١	
											٣١	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

مقايضة ختامية

مبادره حياه كريمه

مشروع اعمال رفع كفاءه وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا

تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١	بالمتر مكعب بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكل كيلومتر زيادة	م³	٠	٢٨	٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٤٧ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٣ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	م³	٠	١١٤,٥	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم . يتم احتساب علاوة ١,٣٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم مسافة النقل ١٢٠ كم	م³	٦٧٨٧,٥٥	٣٧٤	٢٥٣٨٥٤٣,٧٠
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م²	٣٥٨٨٢,٠٠	٧٨	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠
٥	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبضفاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٠٥٨,٦٢	٢٨٠٠	٢٩٦٤١٣٦,٠٠
٦	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١ كجم/م² طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصى او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	م²	٣٢٢٠٠,٥٠	٤٨,٣	١٥٥٥٢٨٤,١٥
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	م²	٣٢٢٠٠,٥٠	٣٠٩	٩٩٤٩٩٥٤,٥٠
بنود مستحقة					
٨	بالعدد تعديل مناسيب بالرفع او الخفض لغرف الصرف الصحي بحيث تكون منطبقة على سطح الرصف الجديد والبند يشمل جميع ما يلزم من اعمال الفك والتركيب والتثبيت بالخرسانة الاسمنتية وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣١	٦٠٠	١٨٦٠٠,٠٠
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية طبقاً للقائمة الموحدة					
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	م²	٣٢٢٠٠,٥٠	٣	٩٦٦٠١,٥٠
*	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه	م³	٦٧٨٧,٥٥	٢٥	١٦٩٦٨٨,٧٥
الاجمالى					
٢٠٠٩١٦٠٤,٦٠					
خصم ٠,٥ % طبقاً لمحضر المفاوضة					
الاجمالى بعد الخصم					
١٩٩٩١١٤٦,٥٨					

رئيس الادارة المركزية

مهندس

عماد حسين

تحريراً في ٢٠٢٤/١١/٧

شهادة المهندسين

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ه كم

مركز أبو تشت - محافظة قنا (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله

أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

١- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي الخطيب

٢- السيد المهندس / هشام حامد احمد

٣- السيد المهندس / امير محمود أبو المجد

٤- السيد المهندس / محمد منصور محمد

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / مهدي جمال



رئيس الإدارة المركزية

**مهندس /
عماد حسين**



شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم

مركز أبو تشت - محافظة قنا (ضمن مبادرة حياة كريمه المرحلة الاولى)

تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله

**تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة
بالعملية عاليه .**

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف

جهاز الاشراف

مهندس / مهدي جمال

تحريراً في : ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



شهادة

- مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم
- مركز أبو تشت - محافظة قنا (ضمن مبادرة حياة كريمه المرحلة الاولى)
- تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / مهدي جمال



رئيس الإدارة المركزية



شهادة

مشروع : تنفيذ اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم

مركز أبو تشت - محافظة قنا (ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله

• تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليهما

بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية

مهندس العملية / مهدي جمال



تحريراً في : ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

تقرير رقم (١٩٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ وصلة الرزقه
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٣٨-٤٣٧	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٧٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٤٥
المبلغ الاجمالي	١٩٩٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٩٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ وصلة الرزقه
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٤٣٨	٤٣٧	أرقام العينات
		سطحيه		الطبقة المختبرة
		٣.٦٠٠ كم	٢.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٢.٦	٨١.٧٥	"٢/١"
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٧	٦٧	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٣٦	٣٦.٣	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣١.٢	٣٠.٥	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٧.٢	١٦.٢	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٧.٢	٧	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٩	٤.٥	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٤	٢.٢	رقم ٢٠٠
%٠.٢٥±%٤.٧٥		%٤.٩	%٤.٩٤	نسبة الإسفلت
		%٢.٤	%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٤/٩/٢٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
(عماد حسين)

مدير المعمل
م/

فني المعمل

محضر تقييم

عملية :- اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت ضمن المبادرة
الرناسية " حياة كريمة "

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٢ وبناءً على القرار الإداري رقم (٩) الصادر عن السيد
المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٩ و محضر الإستلام الإبتدائي بتاريخ
٢٠٢٤/٩/١٢ للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم: -

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ مهدي جمال | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ على عبدالحميد | استشاري الهيئة (مكتب الرائد) | - عضوا |
| ٧- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت في أثناء التنفيذ
(علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري والشركة
المنفذة تحت مسنوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٨٨٢٦٧,٢٤
جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت تفصيليا كالآتي :

-الخصم على الطبقة السطحية : ٢٢٩٦٧,٨١ جنيهاً

-الخصم على سماكات الطبقة السطحية : ٦٥٢٩٩,٤٣ جنيهاً

*طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٥٥٧١٩,٧٥ جنيهاً فقط لا غير

وعلى ذلك يكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٤٣٩٨٦,٩٩ جنيهاً فقط لا غير (فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون جنيهاً وتسعة وتسعون قرشاً لا غير)

التوقيعات:

-٧ 

-٦ 

-٥ 

-٤ 

-٣ 

-٢ 

-١ 

مواصفات المشروع	رقم صهر	الحد الأدنى	الحد الأعلى
3/4"	100	100	100
1/2"	75	83.7	67.1
3/8"	60	47.04	35
رقم 1	39.04	18.95	13
رقم 8	30.12	7.23	4.36
رقم 30	12.95	4.23	2
رقم 50	7	2	5
رقم 100	4.23	4.36	4.5
البنوك	2	4.36	4.5

نسبة البيوت من التصميمية
صغر الطبقة السطحية م ٢

التقييم للطبقة السطحية - مشروع: اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ :- شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف :- المنطقة الثامنة - كنا

[illegible]

3838	اجمالي الطوال المعطل م
32200.5	اجمالي الكمية م٢
0	حيود السن
6.51	حيود الناعم
0.6	حيود الحار من رقم ٢٠٠
0	نسبة المبهطل والمستطيل
0	نسبة الطينى %
22967.81	اجمالي النقص فى الدرج
0.00	نسبة الاسفلت
22967.81	اجمالي النقص

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

عملية :- اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

٣٠٩	سعر الطبقة السطحية جنيه
٦	سمك الطبقة السطحية سم
١٥٤,٥	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

الكيلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النقص في السمك	اجمالى النقص
٠,٢١٥	بداية القطاع				
٠,٢٥٠	٦٠	٨,٤٥٣	٦	٠	٠,٠٠
٠,٣٠٠	٥٠	٨,٤٥٣	٤,٥	١,٥	٦٥٢٩٩,٤٣
٠,٣٥٠	٥٠٠	٨,٤٥٣	٦,٥	٠	٠,٠٠
١,٣٠٠	٩٧٥	٨,٤٥٣	٦	٠	٠,٠٠
٢,٣٠٠	١٠٠٠	٨,٤٥٣	٦	٠	٠,٠٠
٣,٣٠٠	٨٢٦	٨,٤٥٣	٧	٠	٠,٠٠
٣,٦٢٦	نهاية القطاع				
٣,٦٩٣	بداية القطاع				
٤,٠٠٠	٤٢٧	٧,٨٨٨	٦	٠	٠
٤,١٢٠	نهاية القطاع				
اجمالى الطول	٣٨٣٨	اجمالى النقص فى الطبقة			٦٥٢٩٩,٤٣

اجمالى الطول الممثل كم	٣٨٣٨
اجمالى الكمية الممثلة م	٣٢٢٠٠,٥
اجمالى النقص فى السماكات للطبقة بالجنيه	٦٥٢٩٩,٤٣