

محضر تشوينات حديد تسليح
عملية الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والاعمال الصناعية الواقعة بالمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
تنفيذ / الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

- أنه فى يوم الاربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 .

اجتمع كلا من السادة الأتى أسمائهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :-

1. السيد المهندس / احمد ندا

عن الشركة المنفذة :-

1. السيد المهندس / مصطفى فرج

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمخزن كوبرى مصرف العرب وحصر كميات تشوينات حديد التسليح وتبين وجود كمية حديد التسليح (30 طن قطر 18 مم) , (14 طن قطر 16 مم) , (16 طن قطر 12 مم) باجمالى (60 طن) وهذه الكمية فى عهدة وحراسة وامانة الشركة المنفذة لحين التشغيل.

وقد تحرر محضرا بذلك .

التوقيعات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ندا



الشركة المنفذة

م / مصطفى فرج



محضر تشوينات حديد تسليح
عملية الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والاعمال الصناعية الواقعة بالمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
تنفيذ / الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

- أنه فى يوم الاربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 .

اجتمع كلا من السادة الأتى أسمائهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :-

1. السيد المهندس / احمد ندا

عن الشركة المنفذة :-

1. السيد المهندس / مصطفى فرج

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمخزن كوبرى مصرف العرب وحصر كميات تشوينات حديد التسليح وتبين وجود كمية حديد التسليح (30 طن قطر 18 مم) , (14 طن قطر 16 مم) , (16 طن قطر 12 مم) باجمالى (60 طن) وهذه الكمية فى عهدة وحراسة وامانة الشركة المنفذة لحين التشغيل.

وقد تحرر محضرا بذلك .

التوقيعات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ندا



الشركة المنفذة

م / مصطفى فرج



محضر تشوينات حديد تسليح
عملية الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والاعمال الصناعية الواقعة بالمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
تنفيذ / الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

- أنه فى يوم الاربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 .

اجتمع كلا من السادة الأتى أسمائهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :-

1. السيد المهندس / احمد ندا

عن الشركة المنفذة :-

1. السيد المهندس / مصطفى فرج

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمخزن كوبرى مصرف العرب وحصر كميات تشوينات حديد التسليح وتبين وجود كمية حديد التسليح (30 طن قطر 18 مم) , (14 طن قطر 16 مم) , (16 طن قطر 12 مم) باجمالى (60 طن) وهذه الكمية فى عهدة وحراسة وامانة الشركة المنفذة لحين التشغيل.

وقد تحرر محضرا بذلك .

التوقيعات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ندا



الشركة المنفذة

م / مصطفى فرج





تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم العقد 2023/2022/1951

الاعمال المدرجة بالمستخلص جارى (2)

المدة من : بدء العمل الي 2024/11/13



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

عملية: الصيانة العاجلة و الطارئة للكبارى و الاعمال الصناعية

بالمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة
2	تكسير وازالة مسطحات اسفلتية سمك 5 سم	م2	20000	2575
3	تكسير وازالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	م3	3000	39
5	تكسير وازالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	م3	5000	866
6	فك وازالة اى تكتسيات قديمة فى البر او المجارى المائية	م3	100	52
7	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	م3	3000	178
8	توريد و ردم ودمك رمال نظيفية	م3	6000	72
10	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	م3	3500	609
12	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة	م3	5000	545
15	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	م2	40000	2546
19	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (60 / 40) اطوال حتى 12م	طن	1500	97.557
21	توريد و تركيب زوايا معدنية لترميم الاجزاء الخرسانية	طن	50	0.399
22	استبدال قطاعات معدنية	طن	80	8.455
26	استبدال درابزين معدنى من اى نوع واعادة لوضعة الطبيعى	م.ط	50	50
28	عمل الفحص الظاهرى واجراء الاختبارات اللازمة (الغير متلفة)	م2	100	89
35/1	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة ± 5 سم	م.ط	400	92
35/5	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتوميني therma joint بحركة ± 3 سم	م.ط	1000	412
45	توريد وبناء نكاسى او حوائط من الدبش	م3	3000	52
49	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	م2	5000	741
50	مراشمة ودهان درابزين معدنى	م.ط	5000	3119
51	دهان سطح الخرسانة المسلحة بمادة مقاومة للرطوبة	م2	40000	31574
56	بياض الاجزاء الخرسانية للكبارى	م2	1000	773
77	تخريم وتوزيع اشاير حديد تسليح باى قطر	عدد	20000	20000
82	عمل اختبار (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية	عدد	100	100
98	توريد تركيب مواسير PVC قطر 3 بوصة	م.ط	500	500
تشيونيات				
19	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (60 / 40) اطوال حتى 12م	طن	1500	60

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى

م/ شادى شرف الدين

شادى شرف الدين

مدير المشروع

م/ مصطفى فرج

مصطفى فرج

مهندس الهيئة

م / احمد ندا

احمد ندا




تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم العقد 2023/2022/1951

الاعمال المدرجة بالمستخلص جارى (2)

المدة من : بدء العمل الي 2024/11/13



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

عملية: الصيانة العاجلة و الطارئة للكبارى و الاعمال الصناعية

بالمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة
2	تكسير وازالة مسطحات اسفلتية سمك 5 سم	م2	20000	2575
3	تكسير وازالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	م3	3000	39
5	تكسير وازالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	م3	5000	866
6	فك وازالة اى تكسيات قديمة فى البر او المجارى المائية	م3	100	52
7	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	م3	3000	178
8	توريد وردم ودمك رمال نظيفية	م3	6000	72
10	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	م3	3500	609
12	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة	م3	5000	545
15	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	م2	40000	2546
19	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (40/ 60) اطوال حتى 12م	طن	1500	97.557
21	توريد و تركيب زوايا معدنية لترميم الاجزاء الخرسانية	طن	50	0.399
22	استبدال قطاعات معدنية	طن	80	8.455
26	استبدال درابزين معدنى من اى نوع واعادة لوضعة الطبيعى	م.ط	50	50
28	عمل الفحص الظاهرى واجراء الاختبارات اللازمة (الغير متلفة)	م2	100	89
35/1	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة 5± سم	م.ط	400	92
35/5	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتوميني therma joint بحركة 3± سم	م.ط	1000	412
45	توريد وبناء نكاسى او حواظ من الدبش	م3	3000	52
49	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	م2	5000	741
50	مراشمة ودهان درابزين معدنى	م.ط	5000	3119
51	دهان سطح الخرسانة المسلحة بمادة مقاومة للرطوبة	م2	40000	31574
56	بياض الاجزاء الخرسانية للكبارى	م2	1000	773
77	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر	عدد	20000	20000
82	عمل اختبار (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية	عدد	100	100
98	توريد تركيب مواسير PVC قطر 3 بوصة	م.ط	500	500
	تشوينات			
19	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (40/ 60) اطوال حتى 12م	طن	1500	60

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى

م/ شادى شرف الدين

شادى شرف الدين

مدير المشروع

م/ مصطفى فرج

مصطفى فرج

مهندس الهيئة

م / احمد ندا

احمد ندا




تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم العقد 2023/2022/1951

الاعمال المدرجة بالمستخلص جارى (2)

المدة من : بدء العمل الي 2024/11/13



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

عملية: الصيانة العاجلة و الطارئة للكبارى و الاعمال الصناعية

بالمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة
2	تكسير وازالة مسطحات اسفلتية سمك 5 سم	م2	20000	2575
3	تكسير وازالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	م3	3000	39
5	تكسير وازالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	م3	5000	866
6	فك وازالة اى تكسيات قديمة فى البر او المجارى المائية	م3	100	52
7	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	م3	3000	178
8	توريد و ردم ودمك رمال نظيفية	م3	6000	72
10	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	م3	3500	609
12	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة	م3	5000	545
15	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	م2	40000	2546
19	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (40/ 60) اطوال جتى 12م	طن	1500	97.557
21	توريد و تركيب زوايا معدنية لترميم الاجزاء الخرسانية	طن	50	0.399
22	استبدال قطاعات معدنية	طن	80	8.455
26	استبدال درابزين معدنى من اى نوع واعادة لوضعة الطبيعى	م.ط	50	50
28	عمل الفحص الظاهرى واجراء الاختبارات اللازمة (الغير متلفة)	م2	100	89
35/1	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة ± 5 سم	م.ط	400	92
35/5	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتومينى therma joint بحركة ± 3 سم	م.ط	1000	412
45	توريد وبناء نكاسى او حوائط من الدبش	م3	3000	52
49	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	م2	5000	741
50	مراشمة ودهان درابزين معدنى	م.ط	5000	3119
51	دهان سطح الخرسانة المسلحة يمادة مقاومة للرطوبة	م2	40000	31574 ✓
56	بياض الاجزاء الخرسانية للكبارى	م2	1000	773 ✓
77	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر	عدد	20000	20000 ✓
82	عمل اختبار (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية	عدد	100	100 ✓
98	توريد تركيب مواسير PVC قطر 3 بوصة	م.ط	500	500
تشيونيات				
19	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (40/ 60) اطوال جتى 12م	طن	1500	60

أقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

م / احمد ندا

19/11/2024

مدير المشروع

م/ مصطفى فرج


2024

مهندس المكتب الفنى

م/ شادى شرف الدين

2024

[illegible]

[illegible]