

محضر استلام ابتدائي

➤ عملية / مشروع اعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز ادفو محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة) بالأمر المباشر

➤ العقد رقم (872 / 2021 / 2022) المؤرخ في 27 / 3 / 2022

➤ تنفيذ شركة / محمد على الضوى محمود

➤ إشراف / المنطقة العاشرة (أسوان)

➤ انه في يوم الاحد الموافق 1 / 12 / 2024 و بالإحالة الي القرار الصادر من السيد المهندس / رئيس الادارة

المركزية بتشكيل لجنة التسليم الابتدائي بناءا علي تعليمات رئاسة الهيئة بتشكيل لجان (استلام مشروعات حياة كريمة ، طرق المحليات و بخصوص العملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم :-

1- السيد المهندس / مصطفى أحمد الدالي مدير عام التنفيذ و الصيانة رئيسا

2- السيد المهندس / أحمد السيد عبد الرؤوف مدير مشروعات حياة كريمة عضوا

3- السيد المهندس / حسام محمود مصطفى مهندس مشروعات حياة كريمة عضوا

4- السيد المهندس / عبدالرحمن ابراهيم عن الشركة المنفذة عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملفات العملية وكراسة الشروط ثم انتقلت اللجنة الى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة

وقامت اللجنة اخذ بلاطات لطبقات الأساس والأتربة وقد أسفرت المعاينة على الاتى :-

اولا : طبقة الأساس الطبيعي

طبقة الأساس مقبولة وتم اخذ عدد 3 بلاطة لإجراء الاختبارات اللازمة للتقييم

ثالثا : أعمال الأتربة

مقبولة بصفة عامة

توصيات اللجنة :-

1- تري اللجنة أنه لا مانع من الاستلام الإبتدائي من تاريخ خطاب المنطقة العاشرة بأسوان بتاريخ 2024/12/1

وهذا محضر منا بذلك

التوقيعات :-

1-

2-

3-

4-



٤٩٨٦٥

محضر التقييم الفني

مشروع رفع كفاءة طريق الغنيمية/ وادي الصعايدة (القطاع الثاني) من المبادرة
الرئاسية (حياة كريمة)

عقد (872 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 3 / 2022

اشراف : المنطقة العاشرة - اسوان ** تنفيذ : شركة محمد علي الضوي محمود

بالاحالة الى القرار الصادر من السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية بتشكيل لجنة الاستلام
الابتدائي ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ فى 1 / 12 / 2024 تم عمل التقييم الفني
للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| السيد المهندس / مصطفى أحمد الدالى | مدير عام التنفيذ والصيانة | رئيسا |
| السيد المهندس / أحمد السيد عبدالرؤوف | مدير مشروعات حياة كريمة | عضوا |
| السيد المهندس / حسام محمود مصطفى | مهندس مشروعات حياة كريمة | عضوا |
| السيد المهندس / عبدالرحمن إبراهيم | عن الشركة المنفذة | عضوا |

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات تجارب العملية تم حساب الخصومات
المالية وجاءت كالتالى :

• الخصم على التجارب العملية : لا يوجد خصم طبقا للتجارب المأخوذة بواسطة لجنة الاستلام

عبد الرحمن السيد
محمد علي الضوي محمود

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة (القطاع الثانى) بطول
7 كم مركز ادفو محافظة اسوان ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
(بالامر المباشر)



تنفيذ : شركة محمد على الضوى محمود

مذكرة إيضاحية للعرض على
السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- بخصوص : مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز ادفو محافظة اسوان ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)

- الشركة المنفذة : شركة محمد على الضوى محمود

- رقم العقد : (872 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 03 / 2022

- قيمة المقايضة التعاقدية : 19993905.25 جنيهاً

- مدة المشروع طبقاً للتعاقد : 8 أشهر .

- تاريخ بدء العمل : 29 / 03 / 2022 .

- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : 29 / 11 / 2022 .

- قيمة المقايضة الختامية : 7213105 جنيهاً .

- قيمة النقص عن المقايضة التعاقدية : 12780800.25 جنيهاً .

- نسبة النقص عن المقايضة التعاقدية : 63.9 %

- المبررات : نظرا لاعتذار الشركة عن استكمال الاعمال بالعملية. وتم اسناد الاعمال المتبقية لشركة علبك للمقاولات بموافقة الادارة وتم الانتهاء من الاعمال بالعملية .

تحريرا في : / / 2025

رئيس الادارة المركزية

عبد يحيى كرومر



مهندس

محمد

المقايضة الختامية

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعيدية (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز ادفو محافظة اسوان ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)

تنفيذ : شركة محمد على الضوى محمود

رقم البند	البند	الكمية	الفئة	الإجمالى
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل. - (مسافة نقل 23 كم)	68911	55	3790105
3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 60% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% وفردها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام الات التسوية الحديثة (جرير مزود بحساسات ليزر) على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 98% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى. (مسافة النقل 23 كم)	21000	163	3423000
	الاجمالى			7213105

رئيس الإدارة المركزية
هيكل يحيى كرومر



مهندس

مهندس

مهندس

شهادة

- تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز ادفو محافظة اسوان ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)
- تنفيذ: شركة محمد على الضوى محمود
- العقد رقم (872/ 2021/ 2022) بتاريخ 27 / 03 / 2022

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان
بأن الشركة المنفذة قامت بالإستيفاء لكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .
و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مهندس المشروع


مهندس / حسام محمود مصطفى

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس / مصطفى أحمد الدالي



مدير المشروع

مهندس / أحمد السيد عبد الروؤف



تحريراً في : 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية


عيد يحيى كرومر



حصص الكميات شركة / محمد علي الضوي طريق وادي الصعايدة

من قطاع 13+000 الي قطاع 20+000

اجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخ 2022-6-13

الكمية الجارية		الكمية المنفذة		الكمية الاجمالية	البند			رقم البند
2220		18540.00		21000	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية بسمك 40 سم			4
zero		68911.20		71685.2	أعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات التشغيل لتشكيل الجسر والأكتاف			2
Station	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	الردم حتى منسوب الفرمة لقط	Base volume(40 cm) thick	الأولى الزلطية المنفذة والجارية	الثانية الزلطية المنفذة والجارية	الاسفلتية المنفذة
13+000.00	0	4.57	0	0	0	0		
13+020.00	0	4.35	89.21	65.57	60	30		
13+040.00	0	4.94	92.88	69.24	60	30		
13+060.00	0	7.1	120.4	96.76	60	30		
13+080.00	0	5.32	124.19	100.55	60	30		
13+100.00	0.33	2.22	75.39	51.75	60	30		
13+120.00	0.33	25.93	281.54	257.9	60	30		
13+140.00	0	8.09	340.21	316.57	60	30		
13+160.00	0	6.06	141.47	117.83	60	30	0	
13+180.00	0	3.23	92.89	69.25	60	30	30	
13+200.00	0	3.23	64.62	40.98	60	30	30	
13+220.00	0	4.28	75.12	51.48	60	30	30	
13+240.00	0	3.88	81.58	57.94	60	30	30	
13+260.00	0	3.6	74.78	51.14	60	30	30	
13+280.00	0	8.32	119.18	95.54	60	30	30	
13+300.00	0	9.45	177.73	154.09	60	30	30	
13+320.00	0	9.87	193.28	169.64	60	30	30	
13+340.00	0	8.07	179.46	155.82	60	30	30	
13+360.00	0	6.95	150.24	126.6	60	30	30	
13+380.00	0	5.3	122.56	98.92	60	30	30	
13+400.00	0	7.07	123.74	100.1	60	30	30	
13+420.00	0	8.11	151.76	128.12	60	30	30	
13+440.00	0	9.09	171.94	148.3	60	30	30	
13+460.00	0	9.73	188.23	164.59	60	30	30	
13+480.00	0	7.57	173.03	149.39	60	30	30	
13+500.00	0	7.77	153.41	129.77	60	30	30	

محمد علي الضوي


عبد الرحمن محمد

Station	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	الردم حتى منسوب القمة فقط	Base volume(40 cm) thick	الأولى الزلطية المنفذة والجارية	الثانية الزلطية المنفذة والجارية	الاسفلتية المنفذة
13+520.00	0	9.38	171.53	147.89	60	30	30	
13+540.00	0	9.04	184.22	160.58	60	30	30	
13+560.00	0	9.35	183.9	160.26	60	30	30	
13+580.00	0	8.98	183.24	159.6	60	30	30	
13+600.00	0	6.69	156.68	133.04	60	30	30	
13+620.00	0	8.97	156.66	133.02	60	30	30	
13+640.00	0	10.29	192.64	169	60	30	30	
13+660.00	0	10.47	207.56	183.92	60	30	30	
13+680.00	0	5.65	161.2	137.56	60	30	30	
13+700.00	0	8.85	145.03	121.39	60	30	30	
13+720.00	0	10.09	189.38	165.74	60	30	30	
13+740.00	0	7.82	179.13	155.49	60	30	30	
13+760.00	0	5.77	135.96	112.32	60	30	30	
13+780.00	0	10.93	167.03	143.39	60	30	30	
13+800.00	0	10.92	218.53	194.89	60	30	30	
13+820.00	0	7.54	184.62	160.98	60	30	30	
13+840.00	0	8.86	164.02	140.38	60	30	30	
13+860.00	0	10.84	197	173.36	60	30	30	
13+880.00	0	10.25	210.9	187.26	60	30	30	
13+900.00	0	8.39	186.42	162.78	60	30	30	
13+920.00	0	16.4	247.91	224.27	60	30	30	
13+940.00	0	13.13	295.29	271.65	60	30	30	
13+960.00	0	8.41	215.36	191.72	60	30	30	
13+980.00	0	8.19	165.95	142.31	60	30	30	
14+000.00	0	14.93	231.2	207.56	60	30	30	
14+020.00	0	14.59	295.17	271.53	60	30	30	
14+040.00	0	6.88	214.69	191.05	60	30	30	
14+060.00	0	12.51	193.95	170.31	60	30	30	
14+080.00	0	12.78	252.9	229.26	60	30	30	
14+100.00	0	7.26	200.34	176.7	60	30	30	
14+120.00	0	11.71	189.67	166.03	60	30	30	
14+140.00	0	8.65	203.63	179.99	60	30	30	

مهندس / محمد

عبد المحسن
عبد المحسن إبراهيم

Station	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	الردم حتى منسوب الرملة لسطح	Base volume(40 cm) thick	الأولى الزلطية المنفذة والجارية	الثانية الزلطية المنفذة والجارية	الاسفلتية المنفذة
14+800.00	0	5.4	113.51	89.87	60	30	30	
14+820.00	0	7.94	133.37	109.73	60	30	30	
14+840.00	0	5.27	132.1	108.46	60	30	30	
14+860.00	0	5.14	104.11	80.47	60	30	30	
14+880.00	0	5.03	101.73	78.09	60	30	30	
14+900.00	0	5.24	102.71	79.07	60	30	30	
14+920.00	0	4.4	96.35	72.71	60	30	30	
14+940.00	0	4.81	92.02	68.38	60	30	30	
14+960.00	0	4.92	97.27	73.63	60	30	30	
14+980.00	0	6.42	113.44	89.8	60	30	30	
15+000.00	0	3.81	102.35	78.71	60	30	30	
15+020.00	0	3.89	76.99	53.35	60	30	30	
15+040.00	0	4.35	82.39	58.75	60	30	30	
15+060.00	0	3.4	77.55	53.91	60	30	30	
15+080.00	0	3.54	69.41	45.77	60	30	30	
15+100.00	0	5.23	87.66	64.02	60	30	30	
15+120.00	0	3.61	88.34	64.7	60	30	30	
15+140.00	0	5.24	88.52	64.88	60	30	30	
15+160.00	0	3.96	92.07	68.43	60	30	30	
15+180.00	0	4.51	84.7	61.06	60	30	30	
15+200.00	0	3.89	83.98	60.34	60	30	30	
15+220.00	0	5.2	90.89	67.25	60	30	30	
15+240.00	0	6.52	117.21	93.57	60	30	30	
15+260.00	0	6.54	130.6	106.96	60	30	30	
15+280.00	0	7.68	142.15	118.51	60	30	30	
15+300.00	0	6.48	141.59	117.95	60	30	30	
15+320.00	0	8.21	146.88	123.24	60	30	30	
15+340.00	0	7.43	156.34	132.7	60	30	30	
15+360.00	0	7.1	145.3	121.66	60	30	30	
15+380.00	0	6.65	137.49	113.85	60	30	30	
15+400.00	0	5.3	119.45	95.81	60	30	30	
15+420.00	0	5.61	109.03	85.39	60	30	30	



1/ Aug 2019

عبد الرحمن بن إبراهيم
عبد الرحمن بن إبراهيم

Station	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	الردم حتى منسوب القمة فقط	Base volume(40 cm) thick	الأولى الزلطية المنفذة والجارية	الثانية الزلطية المنفذة والجارية	الاسفلتية المنفذة
15+440.00	0	7.35	129.53	105.89	60	30	30	
15+460.00	0	6.51	138.62	114.98	60	30	30	
15+480.00	0	6.12	126.39	102.75	60	30	30	
15+500.00	0	4.4	105.27	81.63	60	30	30	
15+520.00	0	9.28	136.86	113.22	60	30	30	
15+540.00	0	10.33	196.12	172.48	60	30	30	
15+560.00	0	5.01	153.37	129.73	60	30	30	
15+580.00	0	5.06	100.68	77.04	60	30	30	
15+600.00	0	4.54	95.98	72.34	60	30	30	
15+620.00	0	4.9	94.41	70.77	60	30	30	
15+640.00	0	5.77	106.75	83.11	60	30	30	
15+660.00	0	8.35	141.24	117.6	60	30	30	
15+680.00	0	9.81	181.57	157.93	60	30	30	
15+700.00	0	11.94	217.46	193.82	60	30	30	
15+720.00	0	14.04	259.78	236.14	60	30	30	
15+740.00	0	12.01	260.5	236.86	60	30	30	
15+760.00	0	15.2	272.13	248.49	60	30	30	
15+780.00	0	15.4	306.03	282.39	60	30	30	
15+800.00	0	10.38	257.77	234.13	60	30	30	
15+820.00	0	22.57	329.5	305.86	60	30	30	
15+840.00	0	26.43	490.08	466.44	60	30	30	
15+860.00	0	20.5	469.35	445.71	60	30	30	
15+880.00	0	10.63	311.3	287.66	60	30	30	
15+900.00	0	20.44	310.73	287.09	60	30	30	
15+920.00	0	23.17	436.15	412.51	60	30	30	
15+940.00	0	31.74	549.15	525.51	60	30	30	
15+960.00	0	25.58	573.28	549.64	60	30	30	
15+980.00	0	18.02	436	412.36	60	30	30	
16+000.00	0	33.07	510.85	487.21	60	30	30	
16+020.00	0	28.63	616.98	593.34	60	30	30	
16+040.00	0	14.03	426.59	402.95	60	30	30	
16+060.00	0	25.27	393.01	369.37	60	30	30	

مهندس / محمد

عبد الرحمن عبد الله

Station	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	الرقم حتى منسوب القرمه ألف	Base volume(40 cm) thick	الأولى الزاوية المنقطة والجارية	الثانية الزاوية المنقطة والجارية	الإسفلتية المنقطة
16+080.00	0	11.4	367.61	343.97	60	30	30	
16+100.00	0	37.27	486.72	463.08	60	30	30	
16+120.00	0	18.21	554.81	531.17	60	30	30	
16+140.00	0	14.19	323.98	300.34	60	30	30	
16+160.00	0	43.81	579.99	556.35	60	30	30	
16+180.00	0	48.01	918.2	894.56	60	30	30	
16+200.00	0	12.22	602.32	578.68	60	30	30	
16+220.00	0	22.61	348.34	324.7	60	30	30	
16+240.00	0	47.33	699.4	675.76	60	30	30	
16+260.00	0	42	893.3	869.66	60	30	30	
16+280.00	0	51.79	937.91	914.27	60	30	30	
16+300.00	0	53.51	1,052.98	1029.34	60	30	30	
16+320.00	0	53.28	1,067.94	1044.3	60	30	30	
16+340.00	0	13.25	665.37	641.73	60	30	30	
16+360.00	0	38.3	515.52	491.88	60	30	30	
16+380.00	0	56.67	949.67	926.03	60	30	30	
16+400.00	0	40.76	974.27	950.63	60	30	30	
16+420.00	0	22.65	634.08	610.44	60	30	30	
16+440.00	0	13.47	361.25	337.61	60	30	30	
16+460.00	0	35.17	486.42	462.78	60	30	30	
16+480.00	0	13.82	489.83	466.19	60	30	30	
16+500.00	0	24.92	387.31	363.67	60	30	30	
16+520.00	0	32.71	575.75	552.11	60	30	30	
16+540.00	0	4.7	374.08	350.44	60	30	30	
16+560.00	0	15.5	202.02	178.38	60	30	30	
16+580.00	0	7.24	227.36	203.72	60	30	30	
16+600.00	0	30.9	381.34	357.7	60	30	30	
16+620.00	0	7.97	388.72	365.08	60	30	30	
16+640.00	0	30.63	386	362.36	60	30	30	
16+660.00	0	31.2	618.29	594.65	60	30	30	
16+680.00	0	16.16	473.59	449.95	60	30	30	
16+700.00	0	30.73	468.85	445.21	60	30	30	


 م. م. / م. م.

عبد الرحمن بن عبد الله
 عبد الرحمن بن عبد الله

Station	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	الردم حتى منسوب الرملة للط	Base volume(40 cm) thick	الأولى الزلطية المنقاة والجارية	الثانية الزلطية المنقاة والجارية	الاسفلتية المنقاة
16+720.00	0	27.23	579.53	555.89	60	30	30	
16+740.00	0	9.5	367.23	343.59	60	30	30	
16+760.00	0	19.33	288.26	264.62	60	30	30	
16+780.00	0	15.02	343.49	319.85	60	30	30	
16+800.00	0	14.27	292.89	269.25	60	30	30	
16+820.00	0	13.51	277.81	254.17	60	30	30	
16+840.00	0	11.92	254.45	230.81	60	30	30	
16+860.00	0	10.6	225.18	201.54	60	30	30	
16+880.00	0	10.37	209.68	186.04	60	30	30	
16+900.00	0	11.1	214.7	191.06	60	30	30	
16+920.00	0	8.2	193	169.36	60	30	30	
16+940.00	0	4.7	129.05	105.41	60	30	30	
16+960.00	0	8.25	129.58	105.94	60	30	30	
16+980.00	0	5.26	135.13	111.49	60	30	30	
17+000.00	0	7.31	125.67	102.03	60	30	30	
17+020.00	0	7.06	143.7	120.06	60	30	30	
17+040.00	0	7.66	147.23	123.59	60	30	30	
17+060.00	0	6.22	138.8	115.16	60	30	30	
17+080.00	0	6	122.2	98.56	60	30	30	
17+100.00	0	4.99	109.89	86.25	60	30	30	
17+120.00	0	7.12	121.09	97.45	60	30	30	
17+140.00	0	7.93	150.52	126.88	60	30	30	
17+160.00	0	6.93	148.6	124.96	60	30	30	
17+180.00	0	5.22	121.5	97.86	60	30	30	
17+200.00	0	5.71	109.3	85.66	60	30	30	
17+220.00	0	7.34	130.48	106.84	60	30	30	
17+240.00	0	9.72	170.61	146.97	60	30	30	
17+260.00	0	4.93	146.57	122.93	60	30	30	
17+280.00	0	14.17	191.02	167.38	60	30	30	
17+300.00	0	17.8	319.68	296.04	60	30	30	
17+320.00	0	7.07	248.65	225.01	60	30	30	
17+340.00	0	6.33	133.97	110.33	60	30	30	


 محمد بن عبد الله / م.ب.

محمد بن عبد الله / م.ب.
 محمد بن عبد الله / م.ب.