



الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	تبارك للمقاولات العمومية
رقم العقد	(2024/2023/427)
العملية	عملية أعمال إنشاء أسوار حول قطعتي الأرض المجاورة لوحدة صيانة البلدية (مشتل + مخزن)
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	لا يوجد محملات (مركبات - معلومات)

تحرير في (2025-03-06)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

(التوقيع)

المهندس / أحمد شوقي

قطاع بحوث الكباري

صورة طبق الأصل
محمد الباجوري



مقايضة ختامية

اسم العملية	
عملية انشاء أسوار حول قطعتي الأرض المجاورة لوحدة صيانة البلدية (مشتل + مخزن)	
اسم الشركة المنفذة	شركة تبارك للمقاولات العمومية
قيمة العملية طبقاً للعقد	٤٩٩٦٤٨٠ جنية
قيمة العملية طبقاً لزيادة امر الاسناد	٦٢٤٠٢٧٠ جنية
رقم عقد العملية	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٧)
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ اشهر
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٣/١٠/١
تاريخ النھو طبقاً للتعاقد	٢٠٢٤/٣/٣١
تاريخ النھو الفعلي طبقاً لآخر مد مده معتمد	٢٠٢٤/١١/٣٠
المقايضة وارده من	إدارة الكباري
قيمة المقايضة الختامية	٥٨٦٥٤٤٠ جنية
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	٨٦٨٩٦٠
نسبة الزيادة عن العقد الاصلي	١٧,٤ %

مبررات المقايضة
كميات الأعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ونفاثر الحصر و البنود المستجدة

مهندس / ريهام علام	دس المش روع
مهندس / أحمد الغمري	دس المش روع
مهندسة / هبة الله تاج الدين	مدير الأعمال الكهربائية
مهندسة / مروه بدرت	مدير عام الانشاءات و المباني
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الكباري
محاسب / شكري فؤاد شكري	رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية
الأستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع "

مهندس / محمد عبدالخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري