

مذكرة للعرض على

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع: -

بالإحالة الى مشروع اعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الخامس (قوص - ارمينت) في المسافة من الكم ٦٤٠.٥٧٩ حتى الكم ٦٤١.٢٣٦ بطول ٠.٦٥٧ كم.

- تنفيذ شركة / الذهبي للمقاولات والتوريدات العمومية
- العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٠٦ بتاريخ: ٢٠٢٣/٩/٣.
- قيمة التعاقد: ١٩.٩٥٩٣٢٥ مليوناً جنيهاً مصرياً.
- تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٣/٩/١٤
- تاريخ النھو طبقاً للعقد: ٢٠٢٤/٥/١٥
- تاريخ النھو المعدل: ٢٠٢٤/١١/١٥
- نسبة التنفيذ للمشروع عاليه ٩٠٪

نتشرف ان نرفق لسيادتكم كتاب دوري رقم ١٨٥٤٧ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦ بخصوص موافقه إضافة مده قدرها ٦ أشهر والمتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية في مد مده تنفيذ كافة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها مده قدرها ٦ أشهر إضافية دون فوائد او غرامات او مقابل تأخير لده سته أشهر (مرفق) رأى المنطقة: -

الموافقة على إضافة مده قدرها ٦ أشهر الى مدة المشروع عاليه ليصبح تاريخ النھو المعدل ٢٠٢٥/٥/١٥ نظرا للأسباب الآتية:

- ١- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف.
- ٢- نقص الدعم الدولار بالأسواق.
- ٣- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها.
- ٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق.

والأمر مفوض لسيادتكم.

برجاء التكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

تحريراً في ٢٠٢٥/٣/٤

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

تم الأرسال
٢٠٢٥/٢/٥